CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2022

Ingeniero
Jorge Alberto Flores Romero
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Bordillos sin juntas

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra, **construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.**

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones: **tramo Martínez**

Sr contratista CONSORCIO CRT PROGRESA, se le informa que en la via en construccion del corregimiento de Martinez, se encuentran instalados aproximadamente 300ml costado izquierdo entre el K0+000 al K0+370, los cuales no tienen juntas con mortero. Esto con las lluvias que se estan presentando en la zona frecuentemente, puede ocacionar que los bordillos se desalinien o se socave la base de estos.

Anexo registro fotografico



Bordillo sin juntas



Bordillo sin juntas

Se solicita iniciar la actividad de sello de junta lo mas antes posible y no generar mas atrasos en la instalación de los bordillos.

Lo anterior es con el fin de Implementar todas las medidas pertinentes para dar avance a la obra e iniciar lo más antes posible con las actividades.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este
documento escanee el código QR
21/11/2022 11:56:33 a. m.

Folios: 4
Anexo:
Nombre anexos: