CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2022

Ingeniero
Jorge Alberto Flores Romero
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Actividad completa de instalación de bordillos

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra, **construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.**

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones: **tramo Martínez**
Sr contratista CRT PROGRESA, dentro del proceso constructivo de la instalación del bordillo prefabricado este debe contar con el siguiente proceso constructivo:

1. Instalación del bordillo prefabricado uno al lado del otro
2. Entre bordillo y bordillo junto con mortero tanto en la parte delantero del bordillo que va hacia el pavimento, como el la parte posterior del bordillo,
3. Si llegase a estar un espacio entre el bordillo y el pavimento, este debe ser rellenado con mortero que garantice la no filtración de agua hacia la estructura del pavimento.
4. El espaldar de los bordillos luego de tener realizados los 3 punto anteriormente mencionados, este debe ser rellenado material seleccionado, con el fin que garantice un confinamiento del bordillo entre el material y la placa de pavimento.

Actualmente en obra se evidencia que el punto 3 y 4, anteriormente mencionados no se esta realizando. Y esto puede producir que con las lluvias frecuentes en zona y el cruce de vehículos, pueden desinstalar los bordillos ya instalado y aumentar mas el atraso de la obra.

Anexo registro fotográfico



Bordillos sin material de respaldo



espacio pavimento-bordillo sin mortero



Se solicita hacer los respectivos correcctivos y dar finalizacion a los tramos de bordillos ya instalados en obra.

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
25/11/2022 3:04:01 p. m.

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos: