CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2022

Ingeniero
Jorge Alberto Flores Romero
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Plan de contingencia por atraso M-Q-CH

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

Sr contratista CRT PROGRESA, esta interventoria en el transcurrir del proyecto a mostrado preocupación por el atraso que a presentado la obra semana a semana, y le a informado las consecuencias legales que conciban el presentar en atraso considerable, como el mostrado el pasado 25 de octubre de 2022, radicado en oficio N° SAL-22-018664, un atraso del 14,90%.

Así mismo se radico N° SAL-22-018950, 11 de noviembre de 2022,INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRATO 180 DE 2021.

Nuevamente se solicito informacion:

- Comité de obra N°16, entrega plan de contingencia el 21 de noviembre de 2022
- Seguimiento comité de obra N°16, radicado N° SAL-22-020403, 23 de noviembre de 2022. No entrega de lo pactado.

Actualmente en reporte de informe semanal periodo del 18 al 24 de noviembre de 2022, el atraso presentado es del 19,52%

.

A continuación se muestra periodo a periodo la inversión programada vs lo ejecutado.

PERIODO	INVERSIÓN REPROGRAMACION	INVERSIÓN EJECUTADA
1 AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3.431.216.155,10	$ 2.548.169.775,03
2-8 SEPTIEMBRE DE 2022	$ 252.482.524,01	$ 173.341.874,41
9-15 SEPTIEMBRE DE 2022	$ 252.482.524,01	$ 218.572.037,59
16-22 SEPTIEMBRE DE 2022	$ 252.482.524,01	$ 63.258.431,66
23-29 SEPTIEMBRE DE 2022	$ 252.482.524,01	$ 121.192.465,92
30 SEPTIEMBRE AL 6 OCTUBRE DE 2022	$ 252.482.524,01	$ 220.289.351,98
7-13 OCTUBRE DE 2022	$ 252.482.524,01	$ 275.873.724,65
14-20 OCTUBRE DE 2022	$ 252.482.524,01	$ 384.217.668,60
21-27 OCTUBRE DE 2022	$ 252.482.524,01	$ 185.930.566,31
28 OCTUBRE AL 3 NOVIEMBRE DE 2022	$ 275.000.684,55	$ 117.293.326,64
4-10 NOVIEMBRE DE 2022	$ 275.000.684,55	$ 285.046.727,23
11-17 NOVIEMBRE DE 2022	$ 275.000.684,55	$ 184.876.688,06
18-24 NOVIEMBRE DE 2022	$ 275.000.684,55	$ 208.545.072,36
VALOR ACUMULADO	$ 6.551.079.085,36	$ 4.986.607.710,43
% PORCENTAJE TOTAL	81,74%	62,22%
ATRASO		**19,52%**

Esta interventoria solicita presentar un plan de contingencia lo mas antes posible y subsanar el atraso presentado en obra hasta la fecha. Esta información debe ser entregada en en plazo no mayor a tres (3) dias del radicado de este documento.

Lo anterior es con el fin de Implementar todas las medidas pertinentes para dar avance a la obra e iniciar lo más antes posible con las actividades.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
28/11/2022 9:52:12 a. m.

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos: