CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2022

Ingeniero
Jorge Alberto Flores Romero
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: : Corte de juntas mal realizados

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.


Cordial saludo,

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra, **construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.**

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones: **VIA VEREDA EL QUEMADO**

Se le comunica al contratista que el corte de las juntas en el pavimento es indispensable para controlar la fisuración del concreto y mantener la capacidad estructural y la calidad del pavimento.

El diseño presentado especifica realizar corte de junta a H/3 del espesor de la placa, lo cual se evidencia no se está cumpliendo en algunas losas. Lo cual puede generar daños estructurales en el comportamiento normal del pavimento. Esta interventoría solicita realizar el adecuado corte de las juntas, ya que toda consecuencia de daño generado en las placas, su reparación será efectuada por el contratista sin remuneración alguna al contrato.



DETALLE CONSTRUCTIVO JUNTA TRANSVERSAL



DETALLE CONSTRUCCION JUNTA TRANSVERSAL

Anexo registro fotográfico.









Lo anterior es con el fin de Implementar todas las medidas pertinentes para dar avance a la obra e iniciar lo más antes posible con las actividades.

CONSORCIO ACI-3B

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos: