CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 26 de septiembre de 2022

Ingeniero
Jorge Alberto Flores Romero
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Solución para placa de concreto fracturada

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra, **construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.**

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones en el tramo EL QUEMADO:

El pasado 24 de septiembre se realizó vaciado de concreto entre la ABS K2+160 hasta la K2+090 **carril izquierdo**, donde una de las placas fundidas presenta grieta perpendicular a eje de la vía, tomando todo el ancho de 2.75 m de dicha placa, como se muestra en el registro fotográfico.

Por lo tanto, se le solicita al contratista CRT PROGRESA, enviar propuesta para la repotenciación de la placa, teniendo en cuenta que el corte o la junta sea 1/3 del largo de la placa para evitar posibles fisuras en el pavimento y garantizar la calidad de este. Lo anterior se requiere en un tiempo no mayor a tres días del recibo del presente comunicado.

REGISTRO FOTOGRAFICO.



Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos: