Bitácora de obra.

Objeto: "Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos en el municipio de Ceretè, departamento de Córdoba - Colombia rural."

Contrato de obra: 104 de 2022.
Contratista: Consorcio Córdoba 2022.

Contrato de Interventoría: N° 2276 de 2021.
Contratista: Consorcio ACI - 3B.

Fecha de inicio del contrato: 25 de Julio de 2022.
Fecha de terminación inicial: 31 de Julio de 2022.

Registro de Firmas:

Director de obras:
Nombre: Orlando Isaac Castellón Barrugo.
HP: 13202-120629 BLV
Firma:

Director de Interventoría:
Nombre: Miguel Amando Díaz.
HP: 25202-12786 CND.
Firma:

Residente de obra:
Nombre: Marcela Cortez Chavarría
HP: 22202-404918.
Firma:

Residente de Interventoría:
Nombre:
HP:
Firma:

Junes 25 de Julio de 2022.

Mediante acta de inicio firmada en este día, se da comienzo al contrato 104 de 2022, el cual tiene por objeto "Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos en el municipio de Cereté departamento de Córdoba - Colombia rural.
Se realiza visita y recorrido a los frentes de obra de este proyecto con la presencia de personal de la interventoría, contratista, INVIAS territorial y secretaría de planeación e infraestructura del municipio de Cereté; a su vez se realiza reunión técnica inicial en el que participa el personal antes mencionado y se fijan los compromisos del contratista e interventoría para la ejecución del contrato en mención.

Martes 26 de Julio de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: NO
Personal en obra: NO
En este día se realizan actividades administrativas y de documentación referente a los estudios y diseños. No se realiza labores en campo.

Miércoles 27 de Julio de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: NO
Personal en obra: NO.
En este día no se realiza actividad en campo. Se llevan a cabo labores de documentación.

Jueves 28 de Julio de 2022

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: No
Personal en obra: No.
En este día el contratista adelanta actividades administrativas y de documentación, con referencia a estudios y diseños.

Viernes 29 de Julio de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: No
Personal en obra: No.
En este día se realizan labores de documentación, revisión y ajustes de estudios y diseños.

Sábado 30 de Julio de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: No.
Personal en obra: No.
En este día se continúa con actividad de ajustes y revisión de documentación referente a los estudios y diseños y demás documentos requeridos para la correcta ejecución de las actividades concernientes a este proyecto.

Domingo 31 de Julio de 2022.

No se realizan actividades en este dia por ser dia de descanso.

Manuela Ruiz

Lunes 1 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Nublado
Equipos: No
Personal en obra: No
En este dia se realiza actividad administrativa de revisión y ajustes de documentación.

Manuela Ruiz

Martes 2 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Nublado
Equipos: No
Personal en obra: No.
Se continúa en este dia con actividad de revisión de documentación referente a estudios y diseños.

Manuela Ruiz

Miércoles 3 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Nublado
Equipos: No.
Personal en obra: No.
En este dia se continúa con actividades del dia anterior.

Manuela Ruiz

Domingo 31 de Julio de 2022.

No se realizan actividades en este dia por ser dia de descanso.

Manuela Ortiz

Lunes 1 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Nublado
Equipos: No
Personal en obra: No
En este dia se realiza actividad administrativa de revisión y ajustes de documentación.

Manuela Ortiz

Martes 2 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Nublado
Equipos: No
Personal en obra: No.
Se continúa en este dia con actividad de revisión de documentación referente a estudios y diseños.

Manuela Ortiz

Miércoles 3 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Nublado
Equipos: No.
Personal en obra: No.
En este dia se continúa con actividades del dia anterior.

Manuela Ortiz

Jueves 4 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: NO
Personal en obra: no.
En este dia se realiza actividad de ajustes y revisión de documentación por parte del contratista para posterior revisión por parte de la interventoría.

Viernes 5 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Nublado
Equipos: NO
Personal en obra: no.
En este dia el contratista continúa con labores administrativas y de documentación respectiva a los estudios y diseños del proyecto. La interventoría se encuentra a la espera de esta entrega para su revisión y posterior aprobación.

Sábado 6 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Nublado
Equipos: NO
Personal en obra: no.
En este dia se realiza actividad de revisión y ajustes de documentación por parte del contratista.

Domingo 7 de agosto de 2022.

No se realiza actividad en este dia por ser dia de descanso.

Manuela Ruiz

Lunes 8 de agosto de 2022.

-En este dia se realiza actividad de revisión y ajustes de documentación respectiva a estudios y diseños por parte del contratista. la interventoría se encuentra a la espera de estos para su revisión y posterior aprobación si es el caso.
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: no.
Personal en obra: no.
Nota aclaratoria: En este dia se realiza reunión técnica N°1 y recorrido.

Manuela Ruiz

Martes 9 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
equipos: htas menores, equipo topografico.
Personal en obra: 1 topografo, 1 cadenero, 1 residente de obra.
En este dia se inician actividades correspondientes a localizacion y replanteo del terreno. Se realiza levantamiento topografico desde el ko en adelante. (Frente de Chuchurubí).
Por otro lado se continúa con actividad administrativa y de documentación por parte del contratista para entrega y revisión por parte de la interventoría.
No hubo novedad alguna en este día.

Manuela Ruiz

Miércoles 10 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: htas menores, equipo topografico.
Personal en obra: 1 topografo, 1 cadenero, 1 residente de obra.
En este dia se realiza actividad de localizacion y replanteo del terreno sobre el tramo a intervenir. Se continua el levantamiento con base en el trabajo realizado el dia anterior. (Frente Chuchurubi).
En labores administrativas, el contratista continúa con los ajustes de la documentación referente a los estudios y diseños. La interventoria por su parte está a la espera de la entrega de estos para su revisión y posterior aprobación y/o observaciones.
No hubo novedad en este dia.

Jueves 11 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Nublado
Equipos: htas menores, equipo topografico.
Personal en obra: 1 topografo, 1 cadenero, 1 residente de obra.
Se continúan este dia las labores de localizacion y replanteo del terreno o tramo a intervenir, en el frente de obra de Chuchurubi. Este levantamiento topografico se continua con base en lo realizado anteriormente y se da por terminado en este dia haciendo un tramo total de 1.450 mL desde ABS K0+000 hasta K1+450.
Por otro lado se continúa con los ajustes de documentacion referente a la ejecución de este proyecto para ser revisada y aprobada por la interventoría.

Viernes 12 de agosto de 2022.

Estado del Tiempo: Nublado.
Equipos: htas menores.
Personal en obra: 2 ayudantes.
En este dia se realiza actividad de revisión y ajustes de documentación referente a estudios y diseños para entrega a interventoría.
Por otro lado, se realiza en este dia instalación de valla informativa en la ABS K0+000.
No hubo novedad alguna en este dia.
Manuela Ruiz

Sábado 13 de agosto de 2022.

Estado del Tiempo: Nuvioso.
Equipos: NO
Personal en obra: NO.
En este dia es entregada por parte del contratista la carpeta documental de los estudios y diseños del proyecto, los cuales estaran en revisión por parte de la interventoría para posterior observaciones y/o aprobación.
Manuela Ruiz

Domingo 14 de agosto de 2022.

No se realiza actividad en este dia por ser dia de descanso.
Manuela Ruiz

Lunes 15 de agosto de 2022.

Estado del Tiempo:
Equipos: NO

Personal en obra: no.
En este dia la interventoria inicia revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para realizar observaciones o proceder a aprobación.
No hubo novedad en este dia.
*Nota aclaratoria: en este dia no se realiza actividad por ser dia festivo. lo anteriormente descrito es actividad realizada el dia martes 16 de agosto.

Martes 16 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado
equipos: no
Personal en obra: no
En este dia la interventoria inicia revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para realizar observaciones o proceder a aprobación.
No hubo novedad en este dia.

Miercoles 17 de agosto.

Estado del tiempo: Soleado.
equipos: no.
Personal en obra: no.
la interventoria se encuentra en revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para hacer las respectivas observaciones y posterior aprobación.

Jueves 18 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: NO
Personal en obra: NO
En este dia la interventoria hace revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para realizar observaciones o aprobación.

Viernes 19 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: NO
Personal en obra: NO
En este dia, los estudios y diseños entregados por el contratista son revisados por el profesional de interventoría encargado del area para realizar las respectivas observaciones y posteriormente su aprobación.

Sábado 20 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: NO
Personal en obra: NO
Durante la mañana de este dia se continúa con las actividades del dia anterior.
Se termina la jornada sin novedad alguna.

Domingo 21 de agosto de 2022.

No se realiza actividad en este día por ser día de descanso.

Manuela Ruiz

Lunes 22 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado
equipos: No
Personal en obra: 1 profesional Social.
En este día la interventoría continúa con labores de revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para realizar las respectivas observaciones. Por otro lado, se inicia levantamiento de actas de vecindad en tramo chuchurubí.

Manuela Ruiz

Martes 23 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
equipos: No
Personal en obra: 1 profesional social.
En este día se realiza revisión a los estudios y diseños entregados por el contratista para realizar las respectivas observaciones por el profesional de la interventoría encargado del área. Además, se continúa con actas de vecindad.

Manuela Ruiz

Miercoles 24 de agosto de 2022.

Estado del Tiempo: Soleado.
Equipos: NO

Personal en obra: 1 profesional social.
Durante este día la interventoría realiza revisión de estudios y diseños entregados por el contratista.
No hubo novedad en este día. Además, se realiza levantamiento de actas de vecindad en frente de Chuchunbí.

Jueves 25 de agosto de 2022

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: No
Personal en obra: 1 profesional social.
En este día se continúan labores de revisión documental de estudios y diseños por parte del profesional de interventoría encargado del área con el fin de dar observaciones y posterior aprobación. Se continúa con actas de vecindad.

Viernes 26 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: No
Personal en obra: 1 profesional social.
Durante este día el profesional por parte de la interventoría realiza revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para realizar las respectivas observaciones a corregir o en su defecto realizar la aprobación de estos en caso de cumplir con las condiciones requeridas.
No hay novedad alguna en este día.
Por otro lado, se continúa con levantamiento de actas de vecindad en frente de Chuchunbí.

Sábado 27 de agosto 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: No
Personal en obra: No
Durante esta jornada se continúa con la revisión de los estudios y diseños entregados por el contratista.
No hay novedad en este día.
Manuela Ayz

Domingo 28 de agosto de 2022.

No se realiza actividad en este día por ser día de descanso.
Manuela Ayz

Lunes 29 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: No
Personal en obra: 1 Profesional Social.
En este día se realiza actividad de revisión de estudios y diseños por parte de la interventoría a los documentos entregados por el contratista. Se continúa con actas de veracidad.
Manuela Ayz

Martes 30 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado
Equipos: No
Personal en obra: 1 Profesional Social.

La interventoría se encuentra en revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para observaciones y/o aprobación. Se continua con actas de vecindad.

Miércoles 31 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: No
Personal en obra: No.
La interventoría se encuentra en revisión de estudios y diseños por parte del profesional en el area para realizar observaciones.
No hay novedad alguna en este día.

Jueves 1 de septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: No
Personal en obra: 1 profesional social.
La interventoría se encuentra en revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para realizar observaciones y/o proceder a la aprobación según sea el caso.
Por otro lado, en este día, la interventoría se permite recibir por parte del contratista una carpeta AZ contenida de documentación contractual requerida y concerniente al contrato en mención, la cual será revisada por la interventoría para corroborar tal información.
También, se continuan los trabajos de levantamiento de actas de vecindad en frente de Chuchuvbt.

La interventoría se encuentra en revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para observaciones y/o aprobación. Se continua con actas de vecindad.

Miércoles 31 de agosto de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: No
Personal en obra: No.
La interventoría se encuentra en revisión de estudios y diseños por parte del profesional en el area para realizar observaciones.
No hay novedad alguna en este día.

Jueves 1 de septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: No
Personal en obra: 1 profesional social.
La interventoría se encuentra en revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para realizar observaciones y/o proceder a la aprobación según sea el caso.
Por otro lado, en este día, la interventoría se permite recibir por parte del contratista una carpeta AZ contenida de documentación contractual requerida y concerniente al contrato en mención, la cual será revisada por la interventoría para corroborar tal información.
También, se continuan los trabajos de levantamiento de actas de vecindad en frente de Chuchuvbt.

Viernes 2 de septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: NO
Personal en obra: NO
La interventoria se encuentra en revisión de estudios y diseños entregados por el contratista para observaciones y/o aprobación.
No hay novedad en este día.

Paula Ay

Sábado 3 de septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: NO
Personal en obra: 1 profesional social.
La interventoria se encuentra en revisión de estudios y diseños entregados por el contratista. Se continua con levantamiento de actas de vecindad.

Paula Ay

Domingo 4 de septiembre de 2022.

No se realiza actividad en este día por ser día de descanso.

Paula Ay

Lunes 5 de septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado
Equipos: NO
Personal en obra: 1 profesional social.
En este día la interventoría se permite entregar al contratista las observaciones realizadas a los estudios y diseños después de su revisión.

la interventoria está a la espera de que el contratista modifique de acuerdo a las observaciones realizadas. Se continúa con levantamiento de actas de vecindad.

Martes 6 de Septiembre de 2022.

Estado del tiempo: lluvioso.
equipos: no
Personal en obra: no
El contratista se encuentra en corrección de observaciones realizadas por la interventoria a los estudios y diseños.

Miercoles 7 de Septiembre

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: no
personal en obra: no
El contratista se encuentra en corrección de observaciones realizadas por la interventoria a los estudios y diseños.

Jueves 8 de Septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: no
Personal en obra: 1 Profesional Social.
El contratista se encuentra en corrección de observaciones realizadas por la interventoria a los estudios y diseños; Se continúa con actas de vecindad (Chuchunbi).

Viernes 9 de Septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
equipos: No
Personal en obra: 1 Profesional Social.
El contratista se encuentra en corrección de observaciones realizadas por la interventoría a estudios y diseños.
Por otro lado, se continuan los trabajos de levantamiento de actas de vecindad en frente de Chuchuyubi.

Sábado 10 de Septiembre ole 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
equipos: No
Personal en obra: 1 Profesional Social.
El contratista se encuentra en corrección de observaciones realizadas por la interventoría a estudios y diseños.
Tambien se realiza en este dia, levantamiento de actas de vecindad en frente Chuchuyubi.

Domingo 11 de Septiembre de 2022.

No hubo actividad en este dia por ser dia de descanso.

Lunes 12 de Septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Nublado.
equipos: No

Personal en obra: 1 profesional social, 2 ayudantes.
El contratista se encuentra en corrección de observaciones realizadas por la interventoría a los estudios y diseños.
Por otro lado, se continúa en este día con labores de levantamiento de actas de vecindad.
Además, en el día de hoy se inician labores de reubicación de cercas aledañas a la vía que no cumplen con la distancia técnicamente estipulado o que cumpla con el ancho de la vía.

Martes 13 de Septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Nublado
Equipos: equipo topográfico.
Personal en obra: 1 topógrafo, 1 cadenero, dos ayudantes.
El contratista se encuentra en corrección de observaciones realizadas por la interventoría a los estudios y diseños.
Además, se continúa con labores de levantamiento de actas de vecindad y también con reubicación de cercas aledañas a la vía las cuales no cumplen con la distancia estipulada o ancho de la vía.

Miercoles 14 de Septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Nublado.
Equipos: 1 equipo topográfico.
Personal en obra: 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 ayudantes.
En este día se continúa con todas las labores del día anterior.

Jueves 15 de septiembre.

Estado del tiempo: Soleado.
equipos: equipo topografico.
Personal en obra: 1 topografo, 2 ayudantes, 1 cadenero.
En este día se realiza actividad de levantamiento de actas de vecindad en el frente de Chuchunbí.
Hay presencia del equipo topografico y ayudantes en la zona.
Además, el contratista continúa con la revisión de las observaciones realizadas por la interventoría a los estudios y diseños.

Viernes 16 de septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
equipos: equipo topografico.
Personal en obra: 1 topografo, 1 cadenero, 2 ayudantes, 1 profesional social.
En este día se realiza actividad de reubicación de cercas y postes de electricidad que se encuentran muy encima de la vía, ocupando el ancho estipulado de la misma.
Por otro lado, se continúa con la labor de levantamiento de actas de vecindad en frente de Chuchunbí y también con la revisión de observaciones realizadas por la interventoría a los estudios y diseños.
Esta interventoría se encuentra a la espera de la respuesta a estas observaciones para definir la aprobación de la misma.

Sábado 17 de septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado
Equipos: no
Personal en obra: 1 profesional social.
El contratista se encuentra haciendo correcciones a los estudios y diseños.
Además se continúa en labores de actas de vecindad.

Paula Ortiz

Domingo 18 de septiembre de 2022

No se realiza actividad en este día por ser día de descanso.

Paula Ortiz

Lunes 19 de septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado
Equipos: Intas manotes, equipo topográfico.
Personal en obra: 1 topógrafo, 3 ayudantes, 1 profesional social.
El contratista se encuentra haciendo correcciones hechas por la interventoría a los estudios y diseños.
Además, en este día se realiza actividad de reubicación de cercas y postes de energía aledaños a la vía ya que abarcan el ancho requerido de la vía.
Por otro lado, se continúan labores de levantamiento de actas de vecindad en el frente de Chuchunbí.

Paula Ortiz

Martes 20 de septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado
equipos: equipo topografico, htas menores.
Personal en obra: 1 topografo, 3 ayudantes, 1 Profesional social.
El contratista se encuentra en correcciones a observaciones realizadas por la interventoria a los estudios y diseños.
Ademas, se continuan labores de reubicación de cercas y postes de energia aledaños a la vía que abarcan el ancho requerido.
Tambien, se realiza levantamiento de actas de vecindad en este tramo.
(Tramo Chuchurubi).

Paula Vez

Miercoles 21 de septiembre de 2022.

Estado del tiempo: lluvioso.
equipos: htas menores, equipo topografico.
Personal en obra: 1 topografo, 1 cadenero, 2 ayudantes, 1 profesional social.
En este dia se continúa con labores de reubicación de cercas aledañas a la vía a intervenir ya que abarcan espacio tecnicamente requerido para esta.
Por otro lado, se continúa con levantamiento de actas de vecindad y revisión de observaciones a los estudios y diseños.

Paula Vez

Jueves 22 de Septiembre de 2022.

Equipos: no
Estado del tiempo: lluvioso.
Personal en obra: 1 profesional social.
El contratista se encuentra en corrección de observaciones hechas a los estudios y diseños.
Por otro lado, se realiza actividad de levantamiento de actas de veeindad en frente Chuchunbi.
Cabe anotar, que en este día se culmina con esta actividad sobre este frente de obra.
Se realiza hasta el día de hoy, un total de 146 actas en un tramo de 1,450 KM en el Frente de Chuchunbi.
Paula Ley

Viernes 23 de Septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Nublado.
Equipos:
Personal en obra:
El contratista se encuentra realizando observaciones o correcciones a los estudios y diseños.
Paula Ley

Sábado 24 de Septiembre.

Estado del tiempo: Nublado.
Equipos:
Personal en obra:
El contratista se encuentra haciendo correcciones a los estudios y diseños.
Paula Ley

Domingo 25 de septiembre de 2022.

No se realiza en este día actividad alguna por ser día de descanso.

Lunes 26 de Septiembre de 2022.

Equipos:
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra:
El contratista se encuentra realizando correcciones a las observaciones realizadas por la interventoría a los estudios y diseños.
Además, en este día se recibe el informe P.A.G.A. por parte del contratista.

Martes 27 de Septiembre de 2022.

Estado del tiempo: lluvioso
Equipos:
Personal en obra:
El contratista se encuentra realizando conecciones a las observaciones realizadas por la interventoría a los estudios y diseños.
La interventoría por su parte, se encuentra en revisión del P.A.G.A. entregado por el contratista.
No hay novedad en este día.

Miercoles 28 de Septiembre de 2022.

Estado del tiempo: lluvioso.
equipos:
personal en obra:
El contratista se encuentra haciendo correcciones a los estudios y diseños. por otro lado, la interventoría se encuentra en revisión del P.A.G.A. para realizar observaciones y/o aprobación.

Jueves 29 de Septiembre de 2022.

Estado del tiempo: lluvioso
equipos:
personal en obra:
El contratista se encuentra haciendo correcciones a las observaciones realizadas a los estudios y diseños.

Viernes 30 de Septiembre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
equipos:
personal en obra:
En este día se recibe por parte del contratista la respuesta a las observaciones realizadas por la interventoría a los estudios y diseños.
la interventoría se encuentra en revisión del P.A.G.A.

Sábado 1 de octubre de 2022.

Estado del tiempo:
Equipos: NO
Personal en obra: NO
La interventoría se encuentra con observaciones del PAGA.

Domingo 2 de octubre de 2022.

Clima= Soleado
No se realiza actividad en este día por ser día de descanso.

Lunes 3 de octubre de 2022.

Estado del tiempo: Nublado
Equipos: ninguno
Personal en obra: 1 Profesional Social.
En este día la interventoría emite observaciones realizadas al PAGA. entregado por el contratista.
Por otro lado, se realiza actividad de levantamiento de actas de vecindad en el frente de Martines, sector media tapa.

Martes 4 de octubre de 2022

Estado del tiempo: Soleado
Equipos: ninguno
Personal en obra: 1 Profesional Social.
En este día se realiza actividad de levantamiento de actas de vecindad en frente Martinez, sector

media tapa.

Miercoles 5 de octubre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado.
Equipos: ninguno
Personal en obra: 01 Profesional Social.
Se realiza actividad de levantamiento de actas de vecindad en frente Martinez, Sector Media tapa.

Jueves 6 de octubre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado
Equipos: No
Personal en obra: 2 profesionales Sociales.
En este dia se realiza actividad de levantamiento de actas de vecindad en frente Martinez.

Viernes 7 de octubre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado
Equipos: No
Personal en obra: 1 Profesional social.
Se realiza actividad de levantamiento de actas de vecindad en frente Martinez.

Sábado 8 de octubre de 2022

Estado del tiempo: Soleado
Equipos: no
Personal en obra: 2 profesionales sociales.
Se realiza actividad de levantamiento de actas de vecindad.

Domingo 9 de octubre de 2022.

Obra=Soleado
No se realiza actividad en este día por ser día de descanso.

Lunes 10 de octubre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado
Equipos: 1. Perforadora/excavadora PH360, equipo topográfico.
Personal en obra: 1 social, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 residente, 1 operador
En este día se continúa la actividad de levantamiento de actas de vecindad.
Por otro lado, se inicia actividad de excavación y verificación topográfica en el frente de Chuchunbí.

Martes 11 de octubre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado
Equipos: 1 Perforadora/excavadora PH360, equipo topográfico.
Personal en obra: 2 sociales, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 residente, 1 operador.
En este día se continúa con levantamiento de actas de vecindad y actividad de excavación de terreno con

ayuda mecánica.

Miercoles 12 de octubre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado
Equipos: 1 Perfiladora retroladora PM350, equipo topográfico, 1 motoniveladora.
Personal en obra: 1 profesional social, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 residente, 2 choferes.
En este día se continúa con actividad de excavación de terreno para posterior conformación de capa de afirmado esta actividad se realiza con ayuda mecánica.
Por otro lado, se realiza actividad de levantamiento de actas de vecindad en frente Martinez.

Jueves 13 de octubre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado
Equipos: 1 perfiladora PM350, equipo topográfico, 1 motoniveladora, 1 minicargadora.
Personal en obra: 2 profesionales sociales, 2 choferes, 1 topógrafo, 1 cadenero.
En este día se realiza actividad de levantamiento de actas de vecindad en frente Martinez, Sector Media taper.
Además, se continúa con actividad de excavación de terreno y conformación de capa de afirmado, esta actividad se realiza con ayuda de equipos mecánicos.

Viernes 14 de octubre de 2022.

Estado del tiempo: Soleado
Equipos: 1 recicladora Wirtgen, 1 minicargador, 1 motoniveladora, equipo topográfico
Personal en obra: 1 Social, 1 cadenero, 1 topógrafo, 2 operadores, 1 residente.
Se realiza en este día actividad de excavación del terreno y conformación de afirmado, esta actividad se realiza con ayuda mecánica.
Además, se realiza actividad de levantamiento de actas de vecindad, en frente Martínez tramo media tapa.

Sábado 15 de octubre de 2022.

Estado del tiempo: Nublado.
Equipos: 1 recicladora, 1 minicargador, 1 motoniveladora, equipo topográfico.
Personal en obra: 2 profesionales sociales, 2 operadas, topógrafo, 1 cadenero, 1 residente
En este día se continúan las actividades del día anterior; levantamiento de actas de vecindad en frente Martínez y por otro lado excavación de terreno para conformación de afirmado.

Domingo 16 de octubre de 2022.
Clima: Soleado
No se realiza actividad en este día por ser día de descanso.

Lunes 17 de Octubre 2022

No se realiza ningun actividad en este dia por ser dia festivo.

Martes 18 de octubre · 2022
Clima: Soleado.

Equipos en obra y Herramientas:
- 1 pavimentadora RP350 CAT - 1 minicargadora CAT con Balde y Vibro.
- 1 motoniveladora CAT - Equipo topografico - Herramientas menores
- 2 Dobletroques International.

Personal en obras
- 1 Profesional Social obra - 1 Profesional Social interventoria
- 1 Res. Aux. Interventoria - 1 residente obra - 1 residente Interventoria.
- 5 operadores - 1 topógrafo - 1 Cadenero - 2 ayudantes - 1 SST obra.

Actividades realizadas:
- Se terminan actividades de excavación mecánica del Pf 1+300 al Pf 1+200 en chocharobí.
- Se continúan actividades de levantamiento de actas de vecindad en el frente de Martínez.

Miércoles 19 de octubre 2022
clima=Soleado.

Equipos en obra y herramientas:
- Herramientas Menores - 1 minicargador CAT con balde y vibro
- 1 motoniveladora CAT - Equipo topográfico. - 2 Dobletroques Int/Ext

Personal en obra:
- 1 Social obra - 1 Social interventoría - 1 Res. Aux Interventoría
- 1 residente obra - 1 topógrafo - 1 cadenero - 2 ayudantes
- 4 operadores - 1 SST obra - 1 Res. Interventoría

Actividades realizadas:
- Se realiza instalación de afirmado del PR 1+400 al PR 1+350 frente chuchuvbi.
- Se continua con actas de vecindad frente Martinez.

Manuela Ayala

Jueves 20 de octubre de 2022.
clima=Soleado.

Equipos y herramientas en obra:
- Herramientas menores - 1 minicargador CAT con balde y vibro
- 1 motoniveladora CAT - Equipo topográfico - 1 Dobletroque Int/Ext.

Personal en obra:
- 1 Social obra - 1 Social interventoría - 1 Res. aux Interventoría
- 1 Res. obra - 1 Res Interventoría - 1 topógrafo - 1 cadenero
- 2 ayudantes - 3 operadores - 1 SST obra.

Actividades realizadas:
- Se realiza instalación de afirmado del PR 1+350 al PR 1+300 frente chuchuvbi.

-Se continuan actividades de levantamiento de actas de vecindad en el frente martinez.

Viernes 21 de octubre de 2022.
Clima=Soleado. Lluvias de 7:00 p.m a 11:00 p.m. parte.

Equipos y herramientas en obra.
-1 motoniveladora CAT. -1 minicargadora CAT con balde y vibro.
-Herramientas menores -1 equipo topográfico -1 dobletroque int/ind

Personal en obra:
-1 Social obra -1 Social interventoría -1 res. aux interventoría
-1 res obra -1 res. Interventoría. -1 topógrafo -1 cadenero
-3 operadores -1 SST obra.

Actividades realizadas:
-Se continua con actividades de levantamiento de actos de vecindad del frente martinez.
-Se presentó fallo en el PR 1+200 y en el PR 1+300, razón por la cual Se realizó en el PR 1+200 al PR 1+193 excavación de 3m de ancho x 7m de largo x 60cm de profundidad. y Se realizó mejoramiento con piedra razón.
-Se tomaron densidades de afinados. PR 1+420, PR 1+330, PR 1+240. con resultados mayores al 90%.

Sábado 22 de octubre de 2022
Clima=Nublado.

Equipos y herramientas en obra.
-1 motoniveladora CAT -1 minicargador CAT con balde y vibro.
-Herramientas menores -1 equipo topográfico.

Personal en obra:
-1 Social obra -1 Social interventoría -1 Pas aux interventoría
-1 Pas obra -1 Pas. Interventoría. -1 Topógrafo -1 cadenero
-2 ayudantes -2 ebanistas -1 SST obra

Actividades realizadas:
-Se continua levantamiento de actas de vecindad en Martínez.
-Se realiza excavación mecánica del PK 1+200 al PK 1+160. al final de la tarde de 4:00pm a 5:00pm en Chuchurubí.
-No se pudo continuar con instalación de afirmado por Saturación del terreno por las lluvias de anoche, solo se retiraron los lodos.

Manuela Ayala

Domingo 23 de octubre de 2022
Clima: lluvias fuertes de 8:00pm a 11:00 pm
No se trabajó por ser día Dominical

Manuela Ayala

Lunes 24 de octubre de 2022.
Clima: Nublado con lluvias intensas de 2:00pm a 5:00pm. y lluvias leves 6:30pm a 8:00pm.

No se pudo realizar ninguna actividad por las lluvias del Domingo y las lluvias de hoy en la tarde.

Manuela Ayala

Martes 25 de octubre de 2022
Obra: nublado hasta las 9:00am. Soleado el resto del día

Personal en obra:
- 1 Social obra - 1 Social interventoría - 1 Res. aux Interventoría
- 1 Res obra - 1 Res. interventoría - 1 topógrafo - 1 cadenero
- 2 ayudantes - 2 operadores. - 1 SST obra. - 1 conductor.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - 1 equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 minicargador CAT con balde y vibro. - 1 doble troque int/nal

Actividades realizadas:
- Se continúan actividades de levantamiento de actas de vecindad frente matinez.
- Se realiza a primera hora de la mañana retiro de lodos y de agua lluvia y se espera que seque la saturación del terreno.
- Se realiza excavación y mejoramiento con piedra roñón en el PR 1+300 en el carril derecho con medidas de 8m de largo por 3m de ancho por 0,7m de profundidad. Se le aclara al contratista que el fallo fue tomado de forma incorrecta porque la piedra fue contaminada con lodos al no ser descargada directamente sobre esa excavación (Se tienen evidencias fotográficas). En visita del Dir. Interventoría manifestó que se debe corregir, Sino, no se tendrá en cuenta.
- Se realizó retiro y extendido de material de afirmado del PR 0+160 al PR 1+210.

Manuela Ospina

Miércoles 26 de octubre de 2022.
clima-lluvias - fuertes de 4:00 AM a 7:00 am y leves de 7:00 am a 9:00 am.

No se pudo realizar ninguna actividad por el estado Saturado del terreno.

Manuela Cano

Jueves 27 de octubre de 2022.
clima-lluvias de 6:00 AM a 7:30 AM fuertes y leves de 8:00 am a 9:30 AM.

No se realizó ninguna actividad por factores climáticos y estado Saturado del terreno.

Manuela Cano

Viernes 28 de octubre de 2022.
clima-Soleado.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores. - 1 equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 Bobcat con pica y cubo - 2 Dobletroque articul.

Personal en obra:
- 1 Social obra - 1 Social interventoria - 1 Ing. Res. aux interventoria
- 1 Res obra - 1 Res Interv. - 1 topografo - 1 cadenero
- 2 ayudantes - 2 operadores - 1 SST obra - 2 conductores

Actividades realizadas:
- Se retiran lodos y partes del terreno muy Saturadas,
- Se recibe material de afirmado q se extiende y compacta del PR 1+300 al PR 1+160 para reparar daños por lluvias.
- Interventoria solicita humectación del material antes de compactar.

-Continuan actas de vecindad en Martínez.

Manuela Cruz Lu

Sábado 29 de octubre de 2022.
clima: Soleado.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores -1 equipo topografico -1 nivel de obra
- 1 [illegible] cargada CAT con balde y libro -2 Bibleteques int/ext.

Personal en obra:
-1 Social obra -1 Social intervintoria -1 res. aux. Intaventoria.
-1 Res. obra -1 Res Intav. -1 topografo -1 Cadeneo
-2 ayudantes -2 choferes -1 SST obra -2 conductores.

Actividades realizadas:
- Se recibe material de Sobaco en el PR 1+450.
- Se realiza extendido y compactación del PR 1+450 al PR 1+400.
- continua actas de vecindad en Martínez

Manuela Cruz Lu

Domingo 30 de octubre de 2022.
clima: Soleado

No se realiza ninguna actividad por ser dominical.

Manuela Cruz Lu

Lunes 31 de octubre de 2022.
clima= Soleado.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -1 equipo topográfico -1 motoniveladora
-1 minicargador cat con balde y vibro -2 Dobletroque int/nal

Personal en obra:
-1 Social obra -1 Social interv. -1 Res. aux. Interv.
-1 Ing. Res. Interv -1 Ing. Res. obra -1 SST obra
-1 topografo -1 Cadenero -2 conductores -2 pecadores
-1 ayudante.

Actividades realizadas:
-Se realiza instalación de Subbase granular del PR 1+450 al PR 1+370.
-Se realiza toma de densidades en el PR 1+400 - 1+390 y se obtienen resultados menores al 90% para la Subbase, razón por la cual no se recibe el tramo.

Ing. Yamela Ayala

Lunes 31 de octubre de 2022.
Clima= Soleado.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -1 equipo topográfico -1 motoniveladora
-1 minicargador CAT con balde y vibro -2 Doble troque int/nal

Personal en obra:
-1 Social obra -1 Social interv. -1 Res. aux. Interv.
-1 Ing. Res. Interv -1 Ing. Res. obra -1 SST obra
-1 topografo -1 Cadenero -2 conductores -2 operadores
-1 ayudante.

Actividades realizadas:
-Se realiza instalación de Subbase granular del PR 1+450 al PR 1+370.
-Se realiza toma de densidades en el PR 1+400 - 1+390 y se obtienen resultados menores al 90% para la Subbase, razón por la cual no se recibe el tramo.
-Se continua actas de vecindad en Platanez

Martes 01 de noviembre de 2022.
Clima= Soleado.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores. -1 equipo topografico -1 motoniveladora
-1 minicargador CAT con balde y vibro -1 vibrador agusa.
-Pieles concreto -cortadora de concreto.

Personal en obra:
-1. Social obra -1 Social interventoria -1 res. aux. Interventoria.

- 1 Ing. Res. Interv - 1 ing. Res. obra - 1. SST obra. - 1 topografo
- 1 Cadenero - 1 ayudante gral - 2 operadores. - 1 Maestro
- 4 ayudantes concreto

Actividades realizadas:
- Se realiza instalación de rieles del Pf 1+450 al Pf 1+390.
- Se toman densidades en campo para Subbase del Pf 1+450 al Pf 1+390 por parte del contratista de obra.
- Se realiza instalación de canastillas y fundida de concreto del Pf 1+450 al Pf 1+~~420~~390.
- Continua actas de vecindad en Martinez
- Se toman 2 viguetas de muestra de concreto por parte de la interventoria

Miércoles 02 de noviembre de 2022.
Clima: Soleado.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - 1 equipo topografico - 1 motoniveladora
- 1 minicargador CAT con balde y vibro - 1 vibradora aguja - Rieles concreto
- 1 Cortadora concreto.

Personal en obra:
- 1 Social obra - 1 Social interventoria - 1 Res. aux. Interventoria.
- 1 Ing. Res interv - 1 Ing res obra - 1 Sst obra - 1 topografo
- 1 Cadenero - 1 ayudante gral - 2 operadores - 1 Maestro.
- 4 ayudantes concreto.

Actividades realizadas:
- Se realiza instalación de canastillas y fundida de concreto del Pf 1+420 al Pf 1+390.
- Se realiza corte de juntas del Pf 1+450 al Pf 1+420.
- Continua actas de vecindad en Martinez

Jueves 03 de noviembre de 2022.
Clima: Soleado con lluvias fuertes de 5:00pm a 8:00pm

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - 1 equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 minicargador con balde y martillo - 2 dobletroque mt/mal - fieles

Personal en obra:
- 1 Social obra - 1 Social interv - 1 Res. aux Interv.
- 1 Ing Res Interv - 1 Ing. Res. obra - 1 SST obra
- 1 topografo - 1 Cadenero - 2 conductores - 2operadores.
- 1 maestro - 2 ayudantes.

Actividades realizadas:
- Se realiza instalación de Subbase del PR 1+370 al PR 1+330.
- Se realiza instalación de rieles del PR 1+370 al PR 1+330.
- continua actos de vecindad en martinez.
- Se realiza corte de juntas del PR 1+420 al PR 1+390.

Viernes 04 de noviembre de 2022
clima: lluvias fuertes. de 5:00am a 7:00am.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - 1 equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 minicargador con balde - Rieles de concreto

Personal en obra:
- 1 Social obra - 1 Social interv - 1 Res. aux Interv.
- 1 Ing Res Interv. - 1 Ing Res. obra - 1 SST obra
- 1 topografo - 1 cadenero - 2operadores - 1 maestro
- 2 ayudantes.

Actividades realizadas:
- Se organizaron laterales humedos en horas de la Mañana.
- No se fundió en la tarde porque no llegó el concreto.
- continua actas de veracidad en Martinez

Sábado 05 de noviembre de 2022.
clima: Soleado.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas Menores - 1 equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 Minicargador con balde y cubo - Bieles concreto
- vibrador agua - cortadora

Personal en obra:
- 1 Social obra - 1 Social interv - 1 Pes. aux. Interv.
- 1 Ing Res. interv - 1 Ing Res. obra - 1 sst obra
- 1 topografo - 1 Cadenero - 2 ~~ayudantes~~ - 1 Maestro - 4 ayudantes

Actividades realizadas:
- Se encontraba afirmado del PK 1+300 al PK 1+160 por datos por lluvias.
- No se fundió tramo listo porque no llegó el concreto.
- continua actas de veracidad en Martinez

Domingo 06 de noviembre de 2022.
clima: Soleado

No se realizó ninguna actividad por ser dominical.

Jueves 07 de noviembre de 2022.
Clima: Lluvias. Horas de 8:00 am - 12:00 m.

No se realizó ninguna actividad por las lluvias presentadas

Viernes 08 de noviembre de 2022.
Clima: Soleado. Horas de 3:00 pm a 6:00 pm.
Horas lev de 6:00 pm a 2:00 am.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - 1 equipo topográfico - Fieles.
- 2 motoniveladora - 1 minicargador con vibro - 2 doble rodillos

Personal en obra:
- 1 Social obra - 1 Social inter - 1 Res aux Inter - 1 Res obra
- 1 Res. Inter - 1 SST obra - 1 topografo - 1 cadenero
- 2 operadores - 2 conductores - 1 ayudante.

Actividades realizadas:
- Se realizó instalación de Subbase del PR 1+330 al PR 1+260.
- Se suspenden actividades por lluvias.
- Se asfalto desde temprano concreto y no llegó.
- Continúan actividades de actas de vecindad en Mathner.

Miércoles 09 de noviembre de 2022
Clima: Lluvias leves de 7:00am a 9:00am y de 3:00pm a 5:00pm

No se realizó ninguna actividad por lluvias y estado saturado del terreno.

* Jueves 10 de noviembre de 2022
Clima: Soleado. Lluvias fuertes de 3:00pm a 6:00pm

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - 1 equipo topográfico - 1 minicargador con pala y vibro - 1 motoniveladora. - Fieles concreto - vibrado concreto agusa - cortadora - Apisonador manual

Personal en obra:
- 1 Social obra - 1 Social Interv. - 1 Ing Res aux. Interv. - 1 Res. obra - 1 Res. Interv. - 1 ayudante - 2 operadores - 1 topógrafo - 1 cadenero - 1 maestro - 4 ayudantes.

Actividades realizadas:
- Se realizó desinstalación de fieles y reconformación de cunetas afectadas por las lluvias.
- Se instalaron nuevamente los fieles.
- Se reconformó tramo de Subbase del PR 1+300 al PR 1+160. Por afectaciones por lluvias. Falta level al nivel terminado.
- Se continúan actividades de actas de vecindad en Matinez.
- Se toman desviados de Subbase en el PR 1+310 por parte del contratista de obra.
- Se solicitó a residente de obra arreglo o cambio de las canastillas en vista de la normativa pero no fue acatada la instrucción razón por la cual residente de interventoría no autorizó pruebas por canastillas en mal estado. Solo habían 4 en buen estado y se recibió

una planta (6m³) porque ya estaba en obra. PR 1+390 al PR 1+384.
- Se manda a Suspender fundida por lluvias y porque se debe reemplazar el resto de las canastillas.

* Viernes 11 de noviembre de 2022.
clima= Soleado. Lluvias leves de 2:00pm a. 3:00p.m. y de 7:00p.m - 8:00p.m

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 minicargador
- 1 motobombeladora - Pieles concreto - cortadora concreto
- vibrador Agusa - Aspector manual. - 1 vibrocompactador 12Ton

Personal en obra:
- 1 Social obra - 1 Social inter - 1 Res. aux. Inter.
- 1 Res. obra - 1 Res. Interventoría. - 1 SST obra. - 1 topógrafo.
- 1 topógrafo - 1 cadenero - 2 operadores. [redacted].
- 1 maestro - 4 ayudantes.

Actividades realizadas: chocharon en la tarde (No se trabajó en la mañana por solicitud).
- Contención actas de vecindad. en Martínez.
- Se Solicita reemplazo de canastillas porque las existentes están en mal estado. Sin embargo el residente de obra
- Procede con la fundida de 12 metros lineales sin autorización de la Res. Interventoría, toda vez, que no se reemplazaron las Canastillas en mal estado, [redacted]. del PR 1+384 al PR 1+372.
- Se reciben canastillas nuevas y se retiran las canastillas en mal estado.
- Se solicita a res. obra aplicar antisol a las placas fundidas anoche para evitar fisuras por retracción plástica.
- Se autoriza fundida con canastillas nuevas.
- Se funde pavimento del PR 1+372 al PR 1+360.

Actividades realizadas. Martínez:

-continúan actividades de levantamiento de actas de vecindad.
-Se inició excavación y reforamiento con piedra ratón para Subrasante del box del PR 1+466 Sector media tapa.

* Sábado 12 de noviembre

Frente Maltinez:
clima = Soleado

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -1 Pasarita. -Equipo topográfico.

Personal en obra:
-1 Social obra -1 Social Interv. -1 Res. obra Interventoría.
-1 operador -2 ayudantes -1 topógrafo -1 cadenero
-1 Res. Interventoría -1 Res. obra.


Actividades realizadas:
-continúan actas de vecindad.
-continúan actividades de mejoramiento con piedra ratón para Subrasante del box culvert del PR 1+466 Sector Media tapa.
-Se instala Salado de limpieza.

Frente Chuchurubí:
clima = lluvioso de 6:00 am - 8:00 am.

No se realizó ninguna actividad por estado Saturado del terreno por las lluvias de la noche y de la mañana.


* Domingo 13 de noviembre de 2022.
Clima = Soleado.

No se realizó ninguna actividad por ser Dominical.




* Lunes 14 de noviembre de 2022.
Clima = Soleado

No se realizó ninguna actividad ya que fue día festivo.



* Martes 15 de noviembre de 2022.
~~Frente Martínez~~
Clima = Soleado

No se trabajó porque interventoría suspendió actividades por no tener aplicación del personal.



Frente chochavolí
Clima = Soleado con lluvias fuertes de 3:00PM a 5:00PM

Herramientas y equipos en obra:
- herramientas menores - equipo topográfico. - 1 minicargador.
- 1 motosierra - Pipetas concreto - cortadora concreto.
- vibrador agua - Prensa manual. - 1 vibrocompactador (12 Ton)

Personal en obra:
- 1 Res. Obra - 1 Res. Interventoría - 1 SST obra.

-1 topógrafo -1 cadenero -2 cuadrillas -1 maestro
-4 ayudantes.

Actividades realizadas:
- Se realizó conformación de Subbase e instalación de rieles del PR 1+360 al PR 1+390.
- No se pudo fundir por lluvias.
- Se realizó corte de juntas del PR 1+390 al PR 1+360.

* Miércoles 16 de noviembre de 2022.
Frente Martínez
clima = Soleado.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -Equipo topográfico -1 Retroexcavadora.

Personal en obra:
- 1 Res. obra -1 Res. interventoría -1 topógrafo -1 cadenero
- 1 Res. aux. Interv -1 Social obra -1 Social Interventoría
-1 cuadrilla -2 ayudantes.

Actividades realizadas:
- continúan actas de vecindad en Martínez.
- Se realiza trazado e inicio de excavaciones de box culvert del PR 0+966 Sector media tapa.

Frente Chochavita

Clima-lluvias [illegible] de 2:00am a 4:00am. Soleado en la mañana. [illegible] Soleado en la tarde.

[redacted]

Herramientas y equipos en obras:
-Herramientas menores -equipo topográfico -1 minicargador
-1 motoniveladora -Asfaltera manual -fieles de concreto
-Cortadora concreto -Vibrador de aguja. -1 vibrocompactador 12Ton

Personal en obras:
-1 Pas. obra -1 Pas. Interventoría -1 SST obra.
-1 topógrafo -1 cadenero -2 operadores -1 Maestro
-4 ayudantes.

Actividades realizadas:
-Se desinstalaron fieles para reconformar bitecales afectados por las lluvias de la madrugada.
-Se instalaron fieles nuevamente en la tarde
-Se fraden placas de concreto del PR 1+360 al PR 1+310.
-No se autorizó fundir del PR 1+310 al PR 1+300 por aparición de talla.
-Se toman muestras de concreto para viguetas de interventoría.

Manuela Ayala

* Jueves 17 de noviembre de 2022.
Frente Martínez
Clima: Soleado

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -Equipo topográfico -1 Retrolita.

Personal en obras:
-1 Pas. obra -1 Pas. Interventoría -1 topógrafo
-1 cadenero -1 Sopral obra -1 Social interventoría
-1 Pas. aux. Interventoría -1 operador -2 ayudantes.

Actividades realizadas:
- Continuan actas de vecindad en Martinez.
- Se inició construcción de desvío por construcción del box del PR 1+166 pero se suspendió por fallas mecánicas de la pasarita. media tapa.

Frente chuchoruba:


Clima: lluvias fuertes de 4:00am - 6:00am. Soleado el resto del día hasta las 4:00pm que llovió fuerte hasta las 6:00pm.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - 1 equipo topografico - 1 minicargador
- 1 motoniveladora - 1 vibrador agusa - 1 cortadora concreto.
- 1 Aspersor manual - Niveles de concreto. - 1 vibrocompactador Wacker

- Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res. interventoria - 1 SST obra.
- 1 topografo - 1 cadenero - 2 operadores - 1 maestro
- 4 ayudantes.

Actividades realizadas:
- Se realiza conformación de Sobbase del PR 1+310 al PR 1+240
- Se instalan niveles del PR 1+310 al PR 1+240.
- Se solicita a Res. obra a las 4:00pm reprogramar fundida por lluvias, sin embargo a las 5:00pm bajo lluvias llegaron 2 mixer con 6m³ cada uno y se le volvió a decir al Res. obra que no se autorizaba fundir porque el terreno presentaba lodos superficiales y tenia agua estancada por ser el punto del descole, sin embargo, a las 5:30 pm el contratista procedió con la fundida sin contar con autorización, razón por la cual el Res. Interventoria. Se retiró de obra y el director de interventoria notificó que las ~~placas~~ ocho placas fundidas del PR 1+310 al PR 1+298 no serán tenidas en

cuenta para el acta y quedará bajo observación.
- corte de Juntas del PK 1+360 al PK 1+310.




* Viernes 18 de noviembre de 2022.

Frente Martínez:

clima: Soleado

- No se realizó ninguna actividad por fallas mecánicas de la pescadilla y por el estado Saturado del terreno
- continuación actas de vecindad. en Martínez




Frente Chuchurubí

clima: Soleado

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - 1 equipo topográfico - 1 minicargador
- 1 motoniveladora - 1 aspersor manual - Rieles de concreto
- 1 vibrador aguja - 1 cortadora pavimento - 1 vibrocompactador

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res. interventoría - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 1 maestro - 5 ayudantes. - 3 operadores.

Actividades realizadas:
- corte de Juntas del PK 1+310 al PK 1+298.
- Fundida de placas de concreto del PK 1+298 al 1+240 en la noche
- Aplicación de antisol del PK 1+298 al PK 1+240.
- No se pudo trabajar en excavaciones en rocas de la Manara y taco



*Sábado 19 de noviembre de 2022.
Frente martinez
clima=Soleado

-Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -Palustra -equipo topográfico.

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res. interventoria -1 topografo -1 cadenero
-1 operador -2 ayudantes -1 Social obra -1 Social Interv.
-1 Res. aux. Interv.

Actividades realizadas:
-continuan actas de vecindad en martinez.
-Se termino construcción y excavación del box 1+466. Media tapa
-Se instaló mejoramiento con piedra rajón y Solado de limpieza box PF 1+466. media tapa.

Frente chuchorubí
clima=Soleado.

-Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -1 equipo topografico -1 minicargador
-1 motoniveladora -1 vibrocompactador 12 Ton -1 Aspersor manual
-Rieles de concreto -1 vibrador agusa -1 cortadora concreto

Personal en obra:
-1 Res. obra -1 Res Interventoria -1 SST obra -1 topografo
-1 Cadenero -3 operadores -1 maestro -5 ayudantes.
-1 Social obra -1 Social interventoria.
Actividades realizadas:
-Se realizó reemplazo de Subbase contaminada y afectada por lluvias del PF 1+240 al PF 1+160.

-Se realizó jornada de Sensibilización en la comunidad. por los riesgos de estar cerca de las máquinas obrando.

* Domingo 20 de noviembre de 2022.
clima=Soleado.

No Se realizó ninguna actividad por Ser dominical.

* Lunes 21 de noviembre de 2022.
Frente martinez
clima=Soleado.

Herramientas y equipo en obra:
-Herramientas menores -

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res Interventoria. -2 maestros -4 ayudantes
-1 Social obra -1 Social Interv. -1 Ing. Res aux. Interv.

Actividades realizadas:
-continuan actas de vecindad en martinez.
-Se realiza inicio de actividades de instalación de acero de refuerzo de placa fondo y muros del box del PR 1+466. Sector media tapa.

Frente chuchorubí
clima = Soleado.

Herramientas y equipo en obras:
- Herramientas menores - 1 motoniveladora - 1 mini cargador
- 1 vibrocompactador 12 Ton - Rieles de concreto - 1 asfaltera manual
- 1 vibrador agua - 1 cortadora concreto. - 1 equipo topográfico.

Personal en obras:
- 1 Res. obra - 1 Res. Interventoría. - 1. SST obra - 1 topógrafo.
- 1 cadenero. - 3 operadores - 1 maestro - 5 ayudantes.

Actividades realizadas:
- Se toma fallo del PR 1+215 al PR 1+210 del lado izquierdo con mejoramiento con piedra rajón de medidas 3,5m x 5m x 0,5m.
- Se toma fallo del lado derecho del PR 1+230 al PR 1+215 con mejoramiento con piedra rajón de medidas 5m x 2,5m x 0,5m.

[redacted] Yaneth Ayala

* Martes 22 de noviembre de 2022.

Frente martinez
clima = Soleado.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores.

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res interventoría - 2 maestros. - 4 ayudantes.
- 1 Social obra - 1 Social interv. - 1 Res. aux. Interv.

[redacted]

Actividades realizadas:
- continuán actas de veridad en martinez.
- continúa fijación de acero de placa fondo y muros box del

Pk 1+460 Sector media tapa




Frente chuchurubí

Clima = Soleado con lluvias leves de 4:00pm a 5:00pm.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - 1 equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 minicargador - 1 asfaltadora manual
- 1 cortadora concreto - 1 vibrador aguja - Fieles concreto

Personal en obra
- 1 Res obra - 1 Res. Interventoria - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 1 maestro - 5 ayudantes - 3 operadores.

Actividades realizadas:
- Se toma fallo con piedra rajón del lado izquierdo del Pk 1+210 al Pk 1+200 con medidas 0,5m x 3,5m x 10m.
- Se toma fallo con piedra rajón del lado derecho del Pk 1+215 del Pk 1+200 con medidas 0,5m x 2,5m x 15m.
- Se conforma Subbase del Pk 1+240 al Pk 1+190.
- Se instalan fieles del Pk 1+240 al Pk 1+200.
- Se concreto fundida por lluvias



*Miércoles 23 de noviembre de 2022.

Frente Martínez

clima=Soleado.

Herramientas y equipos en obra.
-Herramientas menores -vibrador de agua -Tacuetas

Personal en obra.
-1 Res. obra -1 Res. Interventoría -2 Maestros -4 ayudantes.
-1 Seid obra -1 Solid Interventoría -1 Res. Aux. Interv.

Actividades realizadas:
-Continúa actas de vecindad en Martínez.
-Continúa ligación de acero de mros. de box. del PR 1+466 Sector Media-baja.
-Se fundió losa inferior del box del PR 1+467.

Frente Chachalá

clima=Soleado.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -1 vibrador de aguja -Formaletas/rieles
-Cortadora Pavimento -1 vibrocompactador -1 motoniveladora
-1 minicargador -1 Aspersor Manual. -1 equipo topográfico.

Personal en obra:
-1 Res. obra -1 Res. Interventoría -1 maestro -5 ayudantes
-1 SST obra -1 topógrafo -1 cadenero -3 operadores

Actividades realizadas:
-Se realizó instalación de rieles del PR 1+200 al PR 1+190.
-Se fundió pavimento en concreto rígido del PR 1+240 al PR 1+190.

-Se tomaron 2 muestras de concreto para viguetas por parte de interventoría.
-Se aplicó antisol a las placas fundidas.

*Jueves. 24 de noviembre de 2022.

Frente Martínez

Clima=Soleado.

Herramientas y equipos en obra:
-1 Res. obra -1 Res. Interv. -2 Maestros -4 ayudantes.
-1 Social obra -1 Social Interv. -1 Res. Aux. Interv. -1 Cerad

Personal en obra:
-Herramientas menores -1 vibrador aguja -Formaletas.
-1 Parcialita

Actividades realizadas:
-continuan actas de vecindad en Martínez.
-Se continua armado de acero de muros del box del PR 1+460 de Media tapa.
-Excavación completa y nivelamiento de Replantación del box del PR 0+922. de media tapa.

Frente duchauba

Clima=Soleado.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -1 vibrador de aguja -Rieles concreto.
-cortadora concreto -1 vibrocompactadora -1 motoniveladora
-1 minicargador -1 asfaltera manual -1 equipo topográfico

Personal en obra:
-1 Res. obra -1 Res. Interventoría -1 maestro -5 ayudantes

-1 SST obra -1 topógrafo -1 cadenero -3 operadores

Actividades realizadas:
-Se realiza excavación del PR 1+160 al PR 1+100.
-Se toma fallo del LD del PR 1+125 al PR 1+118 con medidas de 3.5m x 7m x 0.5m.
-Se realizó corte de sontas del PR. 1+240 al PR 1+210
-Se realizó instalación de afinado del PR. 1+160 al PR. 1+130.

* Viernes 25 de noviembre de 2022.
Frente Martínez
Clima: Soleado

Herramientas y equipos en obra:
-1 Res. obra -1 Res. Interv -2 maestros -4 ayudantes
-1 Social obra -1 Social Interventoría -1 Res. aux. Interv.
-1 operador.

Personal en obra:
-Herramientas menores -1 vibrador aguja -Formaletas.
-1 Pasanta.

Actividades realizadas:
-Continuan actas de vecindad en Martínez
-Se instaló concreto de limpieza del Box del PR 0+922. Sector media tapa.
-Se ~~terminó~~ armado de acero de muros del box del PR 1+466 Sector media tapa.

Frente chochupolá
clima=Soleado.

Personal en obras
-1 Res. obra -1 Res. Interventoria -1 Maestro -5 ayudantes
-1 SST obra -1 topógrafo -1 cadenero -3 operadores.

Herramientas y equipos en obras
-Herramientas menores -1 vibrocompactador -1 motoniveladora
-1 mincargador -1 cortadora concreto -1 asfaltol manual
-1 vibrador agua -1 equipo topográfico -Fletes concreto

Actividades realizadas
-Se tomó talud con piedra rajón del Pk 1+185 al Pk 1+125.
con medidas de 0.5m x 85m x 6.0m del LD.
-[redacted]
-Se recontruyó afirmado y Subbase del Pk 1+185 al Pk 1+130.

Sábado 26 de noviembre de 2022
Frente Martinez
clima=Soleado

Personal en obras
-1 Res obra -1 Res Interventoria -1 Res. aux. Interv.
-1 Social obra -1 Social Interv. -1 operador
-2 maestros -4 ayudantes.

Herramientas y equipos en obras
-Herramientas menores -1 vibrador agua -Formaletas
-1 pagaña

Actividades realizadas:
- Se inicia armado de acero de losa de fondo del box del PR 0+922 Sección media tapa.
- Continua armado acero losa Superior y aletas box PR 1+146 Sección media tapa.
- Continuan actas de vecindad de mobiliario



Frente chochocolbí
clima = Soleado.

Personal en obras
- 1 Res. obra - 1 Res. interventoria - 1 Maestro
- 1 SST obra - 5 ayudantes - 1 topógrafo - 1 Cadenero
- 3 operadores.

Herramientas y equipos en obras
- Herramientas menores - 1 vibrocompactadora - 1 motoniveladora
- 1 minicargada - 1 cortadora concreto - 1 asfaltomadora
- 1 vibrada agua - 1 equipo topográfico - Pieles concreto.

Actividades realizadas:
- Se realizó armado de vigas del PR 1+140 al PR 1+140
- Se realizó fundida de pavimento del PR 1+190 al PR 1+140.

* Domingo 27 de noviembre de 2022
clima = Soleado.

Nb Se realizó actividad por ser Dominical.

*Lunes 28 de noviembe de 2022.

Frente = Matinez

Obra = Soleado.. Lluvias de 2:00pm a 4:00pm.

Personal en obra =
-1 Res obra -1 Res Interventoria -1 Social obra
-1 Social Interventoria -1 Res aux Interv -1 operadd
-2 maestros -4 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores -1 vibrador agua -Formaletas
-1 Retarita.

Actividades realizadas:
- continua armado de acero de refuerzo de losa de fondo y muros. del box 0+922 Sector media tapa.
- continua armado de acero de losa superior y dletas. box Pf 1+466 Sector media tapa.
- Se suspenden actividades por lluvias.
- Se arma acero de placa descole del Box del Pf 1+466.
- continuan actas de seguridad

Frente = chuchurubi

Obra = Soleado. Lluvias fuertes de 1:00pm a 4:00pm.

Personal en obra:
-1 Res. obra -1 Res. Interventoria -1 maestro -1 SST obra
-5 ayudantes -1 topógrafo -1 cadenero -3 operadores.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -Equipo topográfico -Fiela concreto
-1 vibrador agua -1 motoniveladora -1 mini cargador
-1 vibrocompactador -1 contadora concreto -1 Aspersor Manual

Actividades realizadas:
-Se tapó talla del LI del PE 1+125 al 1+118 con medidas 2mx0,6mx7m.
-Se inició excavación del PE 1+100 al PE 1+050.
-Se suspendieron actividades por lluvias.

*Hatos 29 de noviembre de 2022.
Frente Martínez
Clima = Soleado.

Personal en obra=
-1 Res. obra -1 Res. Interv. -1 Social obra -1 Social Interv
-1 Res. aux. Interv. -2 maestros -4 ayudantes -1 ofercada.

Herramientas y equipos:
-Herramientas menores -1 vibrador agua -Formaletas
-1 Pajarita.

Actividades realizadas:
-continua armado de acero de muros del box del PE.
~~xxxxx~~. 0+922 Sector media tapa
-Se funde losa de fondo del box del PE 1+466. y se arma formaletas de muros y losa superior. media tapa
-Se funde losa inferior del box PE 0+922 Sector media tapa.
-continuan actas de vecindad.

Frente chachuabí
Clima = Soleado

Personal en obra=

-1 Res. obra -1 Res Interv -1 Seguridad obra.
-1 maestro -5 ayudantes -1 topografo -1 cachelero
-3 operadoras.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -Equipo topografico -1 motoniveladora
-1 vibrocompactadora -1 mezcladora -1 cortadora concreto
-1 vibradora aguja -1 aspersor manual.

Actividades realizadas:
-Se terminó excavación del Pf 1+100 al Pf 1+050.
-Se toma fallo del Pf 1+118 al Pf. 1+100 del LD. con medidas de 3.5m x0.5m x18m.

Miércoles 30 de noviembre de 2022
Ente Martinez.
Clima: Soleado

Personal en obra:
-1 Res. obra -1 Res interv. -1 Operadora -2 maestros
-4 ayudantes -1 Social obra -1 Social Interv -1 Res. SST Interv.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -1 Pajarita -1 vibradora aguja
-Formaletas.

Actividades realizadas:
-continúa armado de formaletas para fundir muros y losa superior del box del Pf 0+922 media tapa. Continua tambien armando de acero de losa superior.

Frente chuchunbí
clima = nublado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res Intern - 1 SST obra - 3 operadores.
- 1 maestro - 5 ayudantes - 1 topógrafo - 1 cadenero

Equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 asfaltera manual
- 1 vibrocompactadora - 1 motoniveladora - 1 minicargador
- 1 cortadora concreto. - 1 vibrador agua.

Actividades realizadas:
- Se volvió a notar fallo, por lo que se retiró la piedra y se volvió a tomar falla del PR 1+118 al PR 1+100 del LD 3,5m x 0,5m x 18m.
- Se tomó falla del PR 1+100 al PR 1+090 del LD con medidas de 3,5m x 0,5m x 10m
- Se instaló alcantarillado del PR 1+130 al PR 1+100
- Se toma falla del PR 1+090 [redacted] hasta el PR 0+050 medidas 5m x 0,5m x 40m
- Se toma falla del PR 1+[redacted] al PR 1+090 LI medidas 3,5m x 0,5m x 28m.

Yaneth Ayala

* Jueves 01 de diciembre de 2022.
Frente Chaknez
clima = Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res. interv. - 1 operador - 2 maestros - 4 ayudantes.
- 1 Social obra - 1 Social interv. - 1 Res. aux Interv.

Herramientas y equipos en obra.
- Herramientas menores - 1 Pavimenta - 1 vibrador agua - Formaletas.

Manuela Ortiz

Frente chachapoyas
clima: nublado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res Interv - 1 SST obra - 3 operadores.
- 1 maestro - 5 ayudantes - 1 topografo - 1 cadenero

Equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topografico - 1 asfaltadora manual
- 1 vibrocompactadora - 1 motoniveladora - 1 minicargador
- 1 cortadora concreto. - 1 vibrador agoja.

Actividades realizadas:
- Se volvió a notar falla, por lo que se retiró la piedra y se volvió a tomar falla del Pk 1+118 al Pk 1+100 del LD 3,5m x0,5m x18m.
- Se tomó falla del Pk 1+100 al Pk 1+090 del LD con medidas de 3,5m x0,5m x10m
- Se instaló alcantarillado del Pk 1+130 al Pk 1+100.
- Se toma falla del Pk 1+090 [illegible] hasta el Pk 0+050 medidas 5m x0,5m x 40m
- Se toma falla del Pk 1+[illegible] al Pk 1+090 LI Medidas 35m x0,5m x 28m.

Manuela Ortiz

* Jueves 01 de diciembre de 2022.
Frente chaltnez
clima=Soleado. (media Tapa)

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res. interv. - 1 operador - 2 maestros - 4 ayudantes.
- 1 Seud obra - 1 Seud interv. - 1 Res. aux Interv.

Herramientas y equipos en obra.
- Herramientas menores - 1 Pascuita - 1 volqueta abosa - Formaletas.

Actividades realizadas:
- Se fundan muros y losa superior del box 01922 del Sector media tapa
- continua armado de acero de placa descole del box 01922 Sector media tapa. y acero detas.
- continúan actas de seguridad.



Frente Chuchubí
Clima: Soleado.

Personal en obras
- 1 Res. obra - 1 Res. Inter. - 1 SST obra - 1 topografo
- 1 Cadenero - 3 Operadores.

Herramientas y equipos en obras
- Herramientas menores - Equipo topográfico - Aspersor manual
- 1 vibrocompactador - 1 motoniveladora - 1 minicargador
- 1 cortadora concreto - 1 vibrador agua - Fierbs concreto.

Actividades realizadas:
- Se termina de tapar faltas hasta el PR 01050
- Se termina de instalar afirmado hasta el PR 01050.
- Se inicia instalación de Subbase del PR 01130 al PR 01050.

Viernes 02 de diciembre de 2022.
Frente: Martínez (media Tapa)
Clima: Soleado.

Personal en obras:

-1 Res. obra -1 Res Interv. -1 operador -2 maestros
-4 ayudantes -1 Social obra -1 Social Interv -1 Res aux. Intall.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -1 pesquita -1 vibrador agua -Tandeletas.

Actividades realizadas:
-Se continua armando acero y se inicia instalación de tandeletas del box 0+422 de aletas.
-continuan actas de seguridad

Frente chachoiobi
clima: Soleado

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res interv. -1 SST obra -1 topografo
-1 Cadenero -3 operadores -1 maestro -5 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores. -equipo topográfico -Aspersor manual
-1 vibrocompactador -1 motoniveladora -1 minicargador
-1 cortadora concreto -1 vibrador agua -Rieles concreto.

Actividades realizadas:
-Se termino instalación de Subbase del PR 1+130 al PR 1+050.
-Se instalan rieles de concreto del PR 1+130 al PR 1+060.
-Se armó e instaló acero de refuerzo para el acceso del LD. del PR. 1+110 de las losas colindantes al mismo
-Se fundieron losas para pavimento del PR 1+130 al PR 1+060.

Manuela Ay

*Sábado 03 de Diciembre de 2022.
Frente: Matilez (media tapa)
clima= Soleado

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res. Inten. -1 operador -2 maestros
-4 ayudantes -1 Social obra -1 Social inten. -1 Res. auxiliar.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores - 1 pasanta - 1 vibrador agosa - Formaletas

Actividades realizadas:
-Se funden aletas del box 4467 del sector media tapa.
- Se funde placa descole y viga cimentacion/ dentellon del box otazzz Sector media tapa.
-Continuan actas de vecindad

Frente chochorobí
clima= Soleado.

Personal en obra:
-1 Res. obra -1 Res. Inten. -1 SST obra -1 topografo
-1 Cadenero -3 operadores -~~de mezcla~~ ~~ayudantes~~

Herramientas y equipos en obra-
-Herramientas menores - Equipo topografico - Asfalto manual - Rieles
-1 vibrocompactador - 1 Motoniveladora - 1 mini cargador
-1 cortador concreto - 1 vibrador agosa - Rieles concreto

Actividades realizadas:
-Se toma falso del PR 1+000 al PR 1+043 con medidas de 7mx0,5mx5m
-Se remueve afirmado y subbase del tramo donde se tapó

el talbo.
-Se realiza excavación del PE 0+050 al PE 0+100.

Manuel Ayz

*Domingo 04 de diciembre de 2022.
Obra: Soleado
No se realizo ninguna actividad por ser Dominical.

Manuel Ayz

*Lunes 05 de diciembre de 2022.
Frente: Martinez (media tapa)
Obra: Soleado.

Personal en obras.
- 1 Res. obra - 1 Res. Interv. - 1 Operada - 2 maestros.
- 2 ayudantes - 1 Social obra - 1 Social interventoria - 1 Res. aux. Interv.

Herramientas y equipos en obras
- Herramientas menores ~~depositadas~~ - 1 vibrador aguja.
- Formaletas.

Actividades realizadas:
- Continuan actas de vecindad.
- Se instalan formaletas para muros y losa superior del box 0+922.
- Box del PE 1+467 está listo, falta relleno

Manuel Ayz

Frente chachapoi
Obra= Soleado. con lluvias fuertes de 2:00h a 4:00h.

Personal en obra:
-1 Res. obra -1 Res. Inten. -1 SST obra -1 topografo
-1 cadenero -3 operadores.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores -Equipo topográfico -Aspersor Manual
- vibrador agua -cortadora concreto -1 mini cargador -Rieles
-1 vibrocompactador -1 motoniveladora -1 Parihuela.

Actividades realizadas:
-Se sigue trabajando en el fallo del PK 1+050 al PK 1+043. Se toma fallo del PK 1+043 al PK 0+960. 5m x 0,5m x 8,3m.
- Se suspendieron actividades en la tarde por lluvias.

Martes 06 de diciembre de 2022.
Frente Martinez. (media tapa)
Obra= Soleado

Personal en obra:
- 1 Res. obra -1 Res. Inten. -1 operador -2 maestros
-4 ayudantes -1 Social obra -1 Social inten -1 Ing Aux Inten.

Herramientas y equipos en obra:
- Herram. menores -1 parihuela. -1 vibrador agua -Formaletas

Actividades realizadas:
-continuan actas de veindad.
- Se funden muros y losa Soplera del box culvert del PK 0+122 del Sector media tapa Martinez.
-Se continua fijación aletas box 0+122 media tapa.

Frente chuchuvéi
clima= Soleado.

Personal en obra:
-1 Pes. obra -1 Pes Interv. -1 SST obra -1 topografo
-1 cadenero -8 operadores. -1 maestro -5 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -Equipos topografico. -Aspersor manual.
-vibrador agua -Cortadora concreto -1 mini cargador
-1 vibrador Pastador -1 motoniveladora -1 pasarita. -Rieles

Actividades realizadas:
-Se reinstalan alineado y Sobrase del PK 1+050 al PK 0+980.
-Se instalan rieles y se funde pavimento del PK 1+050 al PK 1+040.


*Miércoles 07 de diciembre de 2022.
clima=Soleado. Frente Martinez (media tapa)

Personal en obra:
-1 Pes. obra -1 Pes Interv. -1 Social obra -1 Social Interv
-1 Pes. aux Interv -~~2 soldados~~ -2 maestros -4 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -1 vibrador agua -Formaletas.

Actividades realizadas:
-Se descofran muros y losa del box del otaza media tapa
-Se inicia encofrado de aletas del box del PK 0+822 del

Sector media falda.
- continúan actas de vecindad.



Frente chacharabí
Clima = Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res interv. - 1 SST obra - 1 Topógrafo
- 1 Cadenero - 1 ayudante - 3 Operadores.


Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - Aspersor manual
- Vibrador aguja. - cortadora concreto - 1 minicargador
- 1 vibrocompactador - 1 motohormigonera - 1 Pala Pita. - Pala

Actividades realizadas:
- Se continúa juntar del PE 1+060 al PE 1+010.
- Se toma talud del PE 1+000 al PE 0+960 nuevamente por nuevas fallas del terreno.



* Jueves 08 de diciembre de 2022.
Clima = Soleado.

No se trabajó por ser feriado.





Powered by CamScanner

* Viernes 09 de diciembre de 2022.
Frente Martínez (media Tapa)
Clima= Soleado.

Personal en obra:
- 1 Maestro - 4 ayudantes - 1 Res. obra - 1 Res. Interv.
- 1 Social obra - 1 Social Interv.
Herramientas y equipos en obra:
- Vibrador aguja - Herramientas menores - Formaletas

Actividades realizadas:
- continuan actas de vecindad.
- Se termina de encofrar aletas del box 01+922 media tapa
- No se fundió porque no llegó el concreto

Frente Chachacbi
Clima= Soleado

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res. Interv - 1 SST obra - 1 topógrafo...
- 1 cadenero - 3 oficiales - 1 ayudante

Herramientas y equipos en obra:
- Equipo topográfico - Herramientas menores - 1 Retroexcavadora
- 1 vibrocompactador - 1 minicargador - 1 motoniveladora
- 1 volqueta - Pelles. - 1 Aspersor manual - 1 vibrador aguja


Actividades realizadas:
- Se realiza excavación del Pf 0+900 al Pf 0+800.
- Se realiza instalación de afirmado y subbase hasta el Pf 01+160.

*Sábado 10 de diciembre de 2022.
Frente Martínez (media tapa)
clima-soleado

Personal en obra:
-1 maestro -4 ayudantes -1 Pe. obra -1 Pes Inter.

Herramientas y equipos en obra:
-Herram. menores -[illegible]

Actividades realizadas:
-Se funden aletas del box 0+922 media tapa.



Frente Machadobi
clima-soleado

Personal en obra:
-1 Pes obra -1 Pes Inter -1 SST obra -3 oficiales
-1 telegrafo -1 carretero -1 ayudante

Actividades realizadas:
-Se instala alineado del PE 0+960 al PE 0+800

Equipos en obra:
-Equipo topografico Herram. menores -1 Retroexcavadora
-1 motoniveladora -1 minicargadora -1 vibrocompactador
-1 asfaltadora manual -1 cortadora concreto -Fletes



Powered by CamScanner

* Domingo 11 de diciembre de 2022.
Clima= Soleado.

No se trabajó por ser dominical.

11/12/22.

* Lunes 12 de diciembre de 2022
Clima =Soleado Frente=Martínez (Media Tala)

Personal en obra=
- 1 Res obra - 1 Res. Inter - 2 operadores - 1 SST obra.
- 1 Social obra - 1 Social Inter - 1 topografo - 1 cadenero
- 1 ayudante.

Equipos y Herramientas en obra:
- Herram. menores - 1 motoniveladora - Formaletas
- 1 vibrador agua - 1 vibrocompactador - equipo topográfico.

Actividades realizadas:
- Se inician excavaciones para pavimento en media tala del PR 1+858 al PR 1+810.
- continuan actas de vecindad.

Frente chocharubí
Clima=Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res. Inter - 1 SST obra - 1 topografo
- 1 cadenero - 1 maestro - 5 ayudantes - 3 operadores
- 1 Social obra.

Equipos y herramientas en obra:
- Equipo topográfico - Herramientas menores - 1 minicargador
- 1 motoniveladora - 1 pasarita - 1 vibrocompactador - Frieles
- 1 cortadora concreto - 1 asfaltadora manual - 1 vibrador. Aguja

Actividades realizadas:
- Se instala Subbase del PK 0+960 al PK 0+800
- Se inicia armado de rieles del PK 1+010 al PK 0+910.

* Martes 13 de diciembre de 2022.
Frente Martínez (media tapa)
Clima: Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res. Inter - 1 SST obra - 1 Social obra.
- 1 Social interventoria - 1 ayudante - 1 topógrafo
- 1 cadenero. - 2 operadores

Equipos y herramientas en obra:
- Herramientas menores - 1 motoniveladora - 1 vibro compactador
- Equipo topográfico -

Actividades realizadas:
- Continuan actas de vecindad.
- Se termina excavación del PK 1+800 al PK 1+810. y Se retira material proveniente de la misma. media tapa.

Frente Chuchuvá
Clima: Soleado.

Personal en obras
-1 Res obra -1 Res Interv -1 SST obra -1 Topógrafo
-1 Cadenero -1 maestro -5 ayudantes -3 Operadores

Herramientas y equipos en obras
-Herramientas Menores -1 motoniveladora -1 minicargador
-1 Pajarita -1 vibrocompactador -1 equipo topográfico
-1 cortadora concreto -1 Vibrador agua -1 aspersor manual.
-Pieles
Actividades realizadas:
-Se termino emillado del Pf 1+010 al Pf 0+910.
-Se realiza excavación del PF 0+800 al PF 0+680.
-No se pudó pague no llegó el concreto a obra.

*Miércoles 14 de diciembre de 2022.
Frente Martínez (media Tapa)
Obra= Sobado.

Personal en obra:
-1 Res. obra -1 Res. Interv. -1 SST obra -1 Social obra
-1 Social Interventoría -1 ayudante -1 topógrafo -1 cadenero
-2 operadores

Equipos y herramientas en obra:
-Herramientas menores -1 motoniveladora -1 vibrocompactador
-Equipo topográfico.

Actividades realizadas:
-continuan actas de vecindad.
-Se mueve excavación del Pf 1+810 al Pf 1+750 del Sector media tapa.

Powered by CamScanner

Frente chachapoyas
clima = Soleado.

Personal en obras:
-1 Res. obra -1 Res. Interv. -1 SST obra -1 topografo.
-1 Cadenero -1 Maestro -5 ayudantes - 3 operadores.

Equipos y herramientas en obras:
- Herramientas menores. - 1 motoniveladora - 1 vibrocompactador
-equipo topografico - 1 Pistanta -1 Minicargador. -1 cortadora
-1 vibrador agusa -1 aspersor manual. -Fletes

Actividades realizadas:
-Se termina excavación del Pf 0+800 al Pf 0+620.
-No se pudo tomar fallos porque se inhabilitaba el acceso de los mixer.
-No se fundió porque no llegó el concreto.
-Se tomaron densidades Subbase del Pf 1+110 al Pf 0+810 por intaventaria

Jueves 15 de diciembre de 2022.
Frente martinez (media Tapa)
clima=Soleado

Personal en obras:
- 1 Res. obra - 1 Res. interv. -1 SST obra -1 topografo
-1 Cadenero - 1 ayudante -2 operadores. - 1 Social obra
-1 Social Interv.
equipos y herramientas en obras:
-Herramientas menores -Equipo topografico -1 motoniveladora
-1 vibrocompactador

Actividades realizadas:
- Continuan Actas de vecindad
- Se termina excavación del PR 1+810 al PR 1+750 y Se inicia del PR 1+750 al PR 1+700 Secta Media tala.



[redacted]
Frente Chuchuvbí
Clima = Soleado.

Personal en obra:
- 1 topógrafo - 1 Cadenero - 1 Res obra - 1 Res. Interventoria
- 1 SST obra - 3 operadores - 1 maestro - 5 ayudantes

Actividades realizadas:
- Se realiza fundida de pavimento del PR 1+000 al PR 0+910. en horas de la Mañana
- Se realiza corte de juntas del PR 1+010 al PR 0+960. en horas de la tarde.




* Viernes 16 de diciembre de 2022
Frente Martinez. (media Tala)
Clima = Soleado

Personal en obra:
- 3 operadores. - 1 topógrafo - 1 Cadenero - 2 ayudante
- 1 SST obra - 1 Res. obra - 1 Res. Interventoria - 1 Social Obra
- 1 Social Interv.

Equipos y herramientas en obra:
- 2 minicargadores - 1 motoniveladora - 1 vibrocompactadora.
- Herramientas menores - Equipo topografico

Actividades realizadas
-Se realiza excavación del Pf 1+750 al Pf 1+650 sector media tapa.
-continuan actas de vecindad.



Frente chuchubi.
clima=Soleado

Personal en obra:
-1 Pes. obra -1 Pes Interv -1 topografo -1 cadenero
-1 SST obra -3 operadores -1 Maestro -5 ayudantes

Equipos y herramientas en obra
-Herramientas menores -1 equipo topográfico -1 mineargador
-1 vibrocompactador -1 motoniveladora -1 vibrador aguja.
-1 aspersor manual -1 cortadora concreto. -Pieles

Actividades realizadas:
-Se realiza corte de juntas del Pf 0+960 al Pf 0+910.
-Se descarcotan losas del Pf 1+110 al Pf 0+910 y se enrielan del Pf 0+910 al Pf 0+810.
-No se funde porque no llegó concreto.
-Se realiza toma de fallo. del Pf 0+790 al Pf 0+784 con medidas de 6m x 0,5m x 30 cm ancho.
-Se toma fallo del Pf 0+800 al Pf 0+790 = 8m x 0,5m x 10m.

*Sábado 17 de diciembre de 2022
Frente Martinez. clima=Soleado (media Tapa)
Personal en obra
-1 Social obra -1 Social interventoria -1 SST obra -1 Pes. obra

-1 Res. Inten. -1 topografo -1 cadenero -2 ayudantes -3 operadores

Equipos y herramientas en obra:
-Herramientas menores -2 minicargadores -1 motoniveladora
-1 vibrocompactador

Actividades realizadas:
-continuan actas de vecindad.
-Se hizo topografia de excavación por parte de interventoria del PR 1+858 al PR 1+660.
-Se cataneria del PR 0+900 al PR 0+000.

Frente Chuchuvbí
Quina = Cleado

Personal en obra:
- 1 Res obra -1 Res. Inten. -1 SST obra -3 operadores.
-1 ayudante -1 topógrafo -1 cadenero.
-


Equipos y herramientas en obra:
-Herramientas menores -Equipo topográfico -1 motoniveladora
-1 vibrocompactada -1 Pajarita -1 minicargador -1 cortadora
-Asfesa manual -1 vibrada agoja. -Pretes.

Actividades realizadas:
-No se pudo fundir porque no llegó el concreto.
-No se trabajó en excavación ni filos porque se dañó la pajarita, y minicargadora.

Powered by CamScanner

Domingo 18 de diciembre de 2022.
Clima= Soleado

No se trabajó por ser Dominical.




* Lunes 19 de diciembre de 2022
Frente Martínez (media, tapa)
Clima= Soleado. con lluvias fuertes de 1:00AM a 5:00AM

Personal en obras
-1 Res obra -1 Res Interv. -1 SST obra -1 Social obra
-1 Social interv. -3 operadores -1 ayudante -1 topografo
-1 cadenero

Equipos y herramientas en obras:
-Herramientas menores -1 motoniveladora -1 vibrocompactador
-2 ~~Mini~~cargadores - Equipo topográfico.

Actividades realizadas:
-Continuan actas de vecindad.
-No se pudo trabajar por inundaciones en excavación.
-Se trabaja todo el día en retiro de agua estancada.



Frente chuchubá
Clima= Soleado

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res Interv -1 SST obra -1 topografo
-1 cadenero -3 operadores -1 maestro -5 ayudantes

Powered by CamScanner

Equipos y herramientas en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 minicargador - 1 vibrocompactador - 1 payanta - 1 cortadora concreto - 1 vibrador aguja - 1 aspersor manual. - Fieles

Actividades realizadas:
- Se instala alcantarillado del PK 0+800 al PK 0+680.
- Se finde pavimento del PK 0+910 al PK 0+810.




* Viernes 20 de diciembre de 2022.
Frente Vallejo (media Tapa)
clima = Nublado.

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res interventoria - 1 SST obra - 1 Socialobra
- 1 Social inter. - 1 topografo - 1 Cadenero - 2 ayudantes
- 3 operadores.

Equipos y herramientas en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 Motoniveladora
- 1 vibrocompactada - 1 Minicargador

Actividades realizadas:
- continúan actas de vecindad. Sector 20 de Julio
- Se retira material humedo superficial Sobre excavación
- No se puede realizar más actividades por estado Saturado del terreno.



Frente chuchaubí
Obra=Soleado

Personal en obra:
-1 Res. obra -1 Social obra -1 SST obra -1 topografo
-1 cadenero -3 operadores -1 ayudante.

Equipos y herramientas en obra:
-Herramientas menores -Equipo topografico -1 motoniveladora
-1 Pajarita -1 minicargador -1 vibrocompactador. -Fletes
-1 cortadora concreto -1 vibrador agoja -1 asperca Manual

Actividades realizadas:
-Se realiza corte de cunetas del PR 0+910 al PR 0+810.
-Se toman fallos del PR 0+784 al PR 0+766 con Medidas.
4,0M X 0,5M X 3m. LD.
-No se realiza más actividades porque no llegó la Piedra

* Miércoles 21 de Diciembre de 2022
Obra=Soleado Frente=Martinez. (media Tala)

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res interv -1 SST obra -1 topografo
-1 cadenero -1 ayudante -1 Social obra
-1 Social interventoria -3 operadores

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -Equipo topografico -1 Motoniveladora
-1 vibrocompactador -1 minicargador

Actividades realizadas:
-Continuan actividades.
-Se instala material de afirmado en el Sector media

Tapa del PR 1+858 al PR 1+760. a media tapa



Frente chodorobi
clima = Soleado

Personal en obras
- 1 Res obra - 1 Res interv. - 1 SST obra - 1 Topografo.
- 1 Cadenero - 3 operadores - 1 ayudante - 1 Maestro
- 4 ayudantes.

Equipos y herramientas en obra
- Herramientas menores - 1 Minicargador - 1 Motoniveladora
- 1 Pajarita - 1 vibrocompactador - Rieles - Equipo topografico

Actividades realizadas.
- Se toma fallo del PR 0+766 al PR 0+740 del LD con medidas de 26m x 0,5m x 3,5m.
- Se instala Subbase del PR 0+800 al PR 0+680.
- Se instalan rieles del PR 0+800 al PR 0+700.



Jueves 22 de diciembre de 2022.
Frente Martinez (media Tapa)
clima = Soleado.

Personal en obras
- 1 Res. obra - 1 Res. Interv. - 1 SST obra - 1 topografo
- 1 cadenero - 1 ayudante - 1 Social obra - 3 operadores
- 1 Social interventoria.

Powered by CamScanner

Herramientas y equipos en obras
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactada - 1 minicargador.

Actividades realizadas:
- Se continua actas de vecindad en 2o de sitio
- Se chequean niveles de afinado por topografía de interventoría del PR 1+858 al PR 1+760. en media tapa
- Se instala Sobbase del PR 1+858 al PR 1+760 en media tapa.




Frente chachacbí
Cinta=Soleado

Personal en obras:
- 1 Res obra - 1 Res Interv - 1 SST obra - 1 Maestro
- 5 ayudantes - 1 topógrafo - 1 cadenero - 3 operadores
-

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 minicargada - 1 vibrocompactada - 1 Pepita-Rieles - vibrador agua
- 1 Aspersor manual - 1 cortadora.

Actividades realizadas:
- Se realiza fundida de pavimento del PR 0+810 al PR 0+700



~~[illegible]~~

* viernes 23 de diciembre de 2022
Frente = Martinez (media Tapa)
Clima= Soleado

Powered by CamScanner

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res Inter - 1 Seid obra - 1 SST obra
- 1 Seid Inter - 1 ayudante - 3 operadores - 1 topografo
- 1 cadenero

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactada - 1 minicargador.

Actividades realizadas:
- continuan actos de bondad en Rio de Julio - Martinez.
- Se termino de instalar Subbase del PR 1+655 al PR 1+760 en media tapa.

Frente chachavbi
dmg = Soleado.


Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res Inter - 1 SST obra - 1 Maestro
- 4 ayudantes - 1 topografo - 1 cadenero
- 3 operadores

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 minicargador - 1 Pajarita - 1 vibrocompactador - Rieles
- 1 cortadora concreto - 1 asfaltadora manual - 1 vibrador agua.

Actividades realizadas.
- Se realiza corte de Juntas de pavimento del PR 0+810 al PR 0+700.
- Se realiza excavación del PR 0+630 al PR 0+600.
- Se toma falla del PR 0+690 al PR 0+680 con medidas de 0.5m x 1m x 5m.


* Sábado 24 de diciembre de 2022.
Clima = Soleado.

No se realizó ninguna actividad pd navidad.



* Domingo 25 de diciembre de 2022
Clima = Soleado

No se trabajó por ser Dominical y festivo



* Lunes 26 de Diciembre de 2022.
Clima = Soleado Frente Martínez (medio Tapa)

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res inter. - 1 SST obra - 1 maestro - 5 ayudantes
- 3 operadores - 1 topógrafo - 1 cadenero - 1 Social obra
- 1 Social interventoría.

Herramientas en obra y equipos:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 minicargador.

Actividades realizadas:
- Continúan actividades de vecindad.
- Se corrige alineamiento de Sobrante del PR 1+858 al PR 1+760 y se empiezan a instalar los rieles media tapa



Frente chachoula
clima=Soleado

Personal en obra:
-1 Res. obra -1 Res Interv. -1 SST obra -1 topografo -1 cadenero
-3 operadoras

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -equipo topografico -1 motoniveladora -1 minicargador
-1 vibrocompactador -1 retroexcavadora -1 asfaltadora manual -1 mezcladora concreto.
-1 vibrador aguja.


Actividades realizadas:
-Se instala Subbase [redacted] y afirmado del PK 0+680 al PK 0+600.

* Martes 27 de diciembre de 2022.
Frente Martinez (Media Falda)
clima=Soleado

Personal en obras
-1 Res obra -1 Res interv -1 SST obra -1 Maestro -5 ayudantes
-3 operadoras -1 topografo -1 cadenero -1 Social obra
-1 Social interventoria

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -equipo topograficos -1 motoniveladora
-1 vibrocompactador -1 minicargador. [redacted] -[redacted].
-[redacted]. -1 mezcladora concreto -1 asfalto manual
-1 vibrador acoosa

Actividades realizadas:
- continuan actas de vecindad.
- Se funde pavimento del PK 1+760 al PK 1+855 del Sector media tapa.



Frente chuchuabi
clima=Soleado.

Personal en obra:
-1 Res. obra -1 Res interv. -1 SST obra -1 topógrafo -1 cadenero
-3 operadores. -1 maestro -5 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
-herramientas menores. -Equipo topográficos -fieles -1 motoniveladora
-1 vibrocompactadora -1 Pajarita -1 minicargador -1 aspersor manual
-1 cotadora concreto -1 vibrador agosa.

Actividades realizadas:
-Se realiza instalación de rieles del PK 0+700 al PK 0+620.
-No se fundió porque no llegó concreto.




* Miércoles 28 de diciembre de 2022.
Frente Martinez (media Tapa)
clima=Soleado

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res. Interv. -1 Social obra -1 Social interventoria
-1 SST obra -1 topógrafo -1 cadenero -3 operadores
-1 maestro -2 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactada - 1 minicargador - 1 cortadora concreto
- 1 aspersor manual - 1 vibrador agoja. - Rieles.

Actividades realizadas:
- Continúan actas de vecindad. en 20 de Solio.
- Se realiza excavación del PR 0+660 al PR 0+560 Sector media tala
- Se realiza corte de juntas de pavimento del PR 1+858 al PR 1+760
- Se instala alfinado del PR 0+760 al PR 1+660. Media tala.



Ing. Residente chocholobi
Obra= Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res. Interv. - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 3 operadoras - 1 maestro - 6 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra
- Herramientas menores - equipo topográfico - Rieles - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactadora - 1 Pajarita - 1 minicargador - 1 aspersor manual - 1 cortadora concreto - 1 vibradora agua.

Actividades realizadas:
- Se finde pavimento del PR 0+700 al PR 0+620
- Se realiza excavación del PR 0+600 al PR 0+480.
- Se inició corte de juntas del PR 0+700 al PR 0+620 en horas de la noche.




Powered by CamScanner

Jueves 29 de diciembre de 2022.
Frente Martínez clima= Soleado (media Tapa

Personal en obras.
- 1 Res obra. - 1 Res inter - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 1 Social obra - 1 Social inter - 3 operadores.

Herramientas y equipos en obras
- Herramientas menores - Equipo topográfico - Rieles - 1 cortadora
- 1 motoniveladora - 1 vibrocompactador - 1 minicargador
- 1 vibrador aguja - 1 aspersor manual.

Actividades realizadas:
- Se termina excavación del Pf 1+660 al Pf 1+560 y se retira material proveniente de la misma. media tapa = continúan actas de vecindad.



Frente chachapoyas
clima= Soleado.

Personal en obras
- 1 Res. obra - 1 Res. inter. - 1 SST obra - 1 topógrafo - 1 cadenero
- 3 operadores - 1 maestro - 2 ayudantes

Herramientas y equipos en obras:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactadora - 1 minicargadora - 1 Pajarita - 1 cortadora
- 1 aspersor manual - 1 vibrador aguja - Rieles.

Actividades realizadas:
- Se termina corte de juntas del Pf 0+700 al Pf 0+620
- Se instala afirmado del Pf 0+600. al Pf 0+480.
- Se solicita corregir fallas entre el Pf 0+590 y el Pf 0+530

Powered by CamScanner

Por parte de interventoria.

* viernes 30 de Diciembre de 2022
Frente Martínez (Media Tabla)
Clima: Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res interv. - 1 SST obra - 1 topografo
- 1 cadenero - 1 Social obra - 1 Social interv - 3 operadores.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 minicargador - Rieles - 1 cortadora Pav
- 1 asfalto manual - 1 vibrador de goma.

Actividades realizadas:
- Se continua con actas de vecindad en Martínez.
- Se realiza instalación de Subbase granular del PR 1+760 al PR 1+660.

Frente Chuchurubí
Clima: Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res interv - 1 SST obra. - 1 topografo.
- 1 cadenero - 3 operadores

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores. - Equipo topográfico. - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactadora - 1 minicargadora - 1 pasarita - 1 cortadora

Powered by CamScanner

-1 asfaltor manual -Picos -1 vibrador aguja

Actividades realizadas:
-Se toma falso nivelando Subrasante con piedra ratón del PR 0+580 al PR 0+570 con medidas de 5m x 0,50m x 10m.
-Se inicia instalación de Subbase del PR 0+600 al PR 0+480 pero no se termina por falta de material.

Sábado 31 de Diciembre de 2022
clima= Soleado

No se trabaja por temporada de fin de año.

Domingo 01 de enero de 2023.

No se trabajó por ser feriado.

Lunes 02 de enero de 2023

No se trabajó por ser feriado por fin de año

-1 asfaltera manual -Rieles -1 vibrador aguja

Actividades realizadas:
-Se toma falso nivelando Subrasante con piedra ratón del PR 0+480 al PR 0+420 con medidas de 5m x 0,5m x 10m.
-Se inicia instalación de Subbase del PR 0+600 al PR 0+480 pero no se termina por falta de material.

Manuela Arg

Sábado 31 de Diciembre de 2022
clima = Soleado

No se trabaja por temporada de fin de año.

Manuela Arg

Domingo 01 de enero de 2023.

No se trabajó por ser feriado.

Manuela Arg

Lunes 02 de enero de 2023

No se trabajó por ser feriado por fin de año

Manuela Arg

Powered by CamScanner

* Manta 03 de Enero de 2023.
Obra: Sobrado Frente Martínez - Media tapa

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res interv. - SST obra - 1 Social obra
- 1 Social interv - 1 topógrafo - 1 cadenero - 3 operadores - 3 ayudantes
- 1 maestro

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 Pajarita - 1 minicargador - Rieles
- 1 asfaltadora manual - 1 cortadora concreto. - 1 vibrador agua
- 1 Planta E.

Actividades realizadas:
- Continuar actas de vecindad en zona de vía.
- Se conforma subbase entre PR 1+760 y PR 1+660.
- Se inicia excavación del PR 1+560 al PR 1+500.

Manuela Ospina

Frente chuchuvá Obra: Sobrado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res Interv - 1 SST obra - 1 topógrafo - 1 cadenero.
- 3 operadores - 2 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores. - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactadora. - 1 Pajanta - 1 minicargador - Rieles.
- 1 asfaltadora manual - 1 cortadora concreto - 1 vibrador agua
- 1 Planta E.

Actividades realizadas:

Powered by CamScanner

[redacted]
- Se termina instalacion de Subbase del PK0+600 al PK0+480.

[redacted] Manuela Ayala

*Miércoles 04 de enero de 2023.
Frente Martinez clima=Soleado. (Media tapa)

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inter - 1SST obra - 1Social obra - 1 Social inter
- 1 topografo - 1 cadenero - 1 maestro - 6 ayudantes - 3 operadores

Herramientas y equipos en obra:
- Herram. menores - Equipo topografico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - Rieles - 1 minicargador - 1 asfaltos pi.
- 1 vibrador agoja - 1 cortadora concreto - 1 planta E.

Actividades realizadas:
- continuan actas de reunidad en 20 de julio
- Se funde pavimento del PK1+760 al PK1+660
- Se instala adoquin del PK1+660 al PK 1+540

[redacted] Manuela Ayala

Frente Chuchubi
clima=Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inter - 1SST obra - 1 topografo
- 1 cadenero - 1 maestro - 6 ayudantes - 1 topografo

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores. - Equipo topografico - 1 motoniveladora
- 1 Vibrocompactada. - Rieles - 1 minicargador - 1 asfaltadora
- 1 vibrador agoja - 1 cortadora concreto - 1 fresadora - 1 planta E

Actividades realizadas:
- Se finde pavimento del PE 0+620 al PE 0+520.
- Se realiza excavación del PE 0+480 al PE 0+420.

Manuela Ayala

Jueves 05 de enero de 2023.
Frente Martínez Media tabla clima= Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inter. - 1 Social obra - 1 Social inter - 1 SST obra
- 1 fotografo - 1 cadenero - 3 operadores - 1 maestro - 2 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo fotografico. - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 minicargador - 1 cortadora concreto
- 1 asfalto manual - 1 vibrador agua. - 1 planta E.

Actividades realizadas:
- Continua retas de seguridad.
- Se realiza corte de juntas del PE 0+760. al PE 0+660
- No se continuo actividades de excavación y afirmado por fallas de motoniveladora

Manuela Ayala

Frente Quebrada clima= Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inter - 1 SST obra - 3 operadores
- 1 maestro - 2 ayudantes - 1 fotografo - 1 cadenero

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo fotografico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 pavimentadora - 1 minicargador - 1 cortadora concreto

Powered by CamScanner

- 1 asfaltadora manual - 1 vibrador de losa - 1 planta E.

Actividades realizadas:
- Se realiza instalación de afirmado del Pk 0+480 al Pk 0+420
- Se inicia instalación de Subbase del Pk 0+480 al Pk 0+420.
- Se realiza corte de juntas de pavimento del Pk 0+620 al Pk 0+520.

Pamela Oyola

* Viernes 06 de enero de 2023
Frente Martínez (Medio Día) clima: Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res interv - 1 Social obra - 1 Social interv
- 1 SST obra - 1 topografo - 1 cadenero - 3 operadores - 1 ayudante.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactada - 1 minicargador - 1 cortadora concreto
- 1 asfaltadora manual - 1 vibrador losa - Rieles - 1 planta E.

Actividades realizadas:
- Continua actas de vecindad en 20 de Julio.
- Se realiza instalación de Subbase del Pk 1+660 al Pk 1+560.

Pamela Oyola

Frente Chuchurubí clima: Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res interv - 1 SST obra - 1 topografo
- 1 cadenero - 1 maestro - 6 ayudantes. - 3 operadores

Herramientas y equipos en obra.
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora - Rieles
- 1 Fresadora - 1 vibrocompactador - 1 mini cargador - 1 cortadora concreto
- 1 asfaltadora manual - 1 vibrador agua. - 1 planta E.

Actividades realizadas:
- Se funde terraplen del PK 0+520 al PK 0+420.
- Se realiza excavación del PK 0+420 al PK 0+380.
- Se realizó instalación de afirmado del PK 0+420 al PK 0+380.

Sábado 07 de enero de 2023.
Frente Martinez clima = Soleado
(media Tarde)

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inter. - 1 SST obra - 1 Social obra - 1 Social inter. - 1 topografo
- 1 cadenero - 3 operadores - 1 maestro - 6 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 mini cargador - 1 cortadora concreto
- 1 asfaltadora manual - 1 vibrador agua - 1 asfaltadora manual.
- 1 Planta E.

Actividades realizadas:
- Continuan actas de vecindad en 20 de julio
- Se instalan rieles y se funde terraplen del PK 1+660 al PK 1+600.

Frente chuchanbí clima: Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 RS interv - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 maestro - 2 cuyudantes - 1 cadenero - 3 ofeudor

Herramientas y equipos en obras
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 minicargador
- Rodillo compactador - Picks - 1 motoniveladora - 1 Retroexcavadora
- Bailador manual - 1 vibrador agua - 1 cortadora concreto
- 1 Planta E.

Actividades realizadas:
- Se realiza corte de Taludes del Pk 0+520 al Pk 0+420
- Se realiza excavación del Pk 0+380 al Pk 0+310.
- Se inició instalación de afirmado del Pk 0+380 al Pk 0+310.

Domingo 08 de Enero de 2023
clima: Nublado.

No se trabajó por ser Dominical.

Lunes 09 de Enero de 2023.
clima: Nublado. Lluvias de 11:00 am a 4:00 pm fuertes.

No se trabajo por ser feriado.

*Martes 10 de enero de 2023.
Clima = Nublado con lluvias de 3:00am a 9:30am en ambos frentes (Nortes)

Frente Martínez Media Tapa

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res Inten - 1 SST obra - 1 Social obra - 1 Social Intel
- 2 ayudantes - 3 operadores

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 minicargador - Pieles - 1 estación concreto
- 1 asfaltadora manual - 1 vibrador acoosa - 1 planta E.

Actividades realizadas:
- Continúan actas de vecindad en 20 de Julio
- Se instala alcantarillado del PE 1+540 al PE 1+440
- No se pudo trabajar en la mañana por lluvias

Frente Chochonibi

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inten - 1 SST obra - 3 operadores
- 1 topógrafo - 1 cadenero - 1 ayudante

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 minicargador - Pieles - 1 asfaltadora manual
- 1 pasarela - 1 vibrador concreto - 1 planta E.

Powered by CamScanner

Actividades realizadas:
- Se termina instalación de [redacted] afirmado del PE 0+420 al PE 0+310
- Se inicia instalación de Subbase del PE 0+420 al PE 0+310.
- No se pudo trabajar en la mañana por lluvias

[signature] Manuela Reyes

* Miércoles 11 de enero de 2023.
Frente Martínez. Clima = Soleado con lluvias de 3:00pm a 7:00pm. (Media tarde) Partes
Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inter - 1 SST obra - 1 topógrafo - 1 Cadenero
- 3 operadores - 1 maestro - 3 ayudantes
- 1 Social obra - 1 Social inter.

Herramienta y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - Rieles
- 1 motoniveladora - 1 vibrocompactador - 1 minicargador
- 1 asfaltadora manual - 1 cortadora concreto - 1 vibrocador a gasolina
- 1 Planta E

Actividades realizadas:
- Continúan actas de vecindad
- Se instala Subbase del PE 1+560 al PE 1+500.
- Se inicia instalación de rieles.

[signature] Manuela Reyes

Frente chuchurubí
Clima: Soleado con lluvias de 3:30pm a 7:00pm. fuertes

Personal en obra:
-1 Res. obra -1 Res. Inten -1SST obra -1 topografo -1 cadenero
-1 maestro -6 ayudantes -3 operadores

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -equipo topográfico -1 motoniveladora
-1 Pajarita -1 vibrocompactadora -1 minicargadora -1 cortadora
-1 asfaltor manual -1 vibrada agosa -Rieles. -1 Plantaé.

Actividades realizadas:
-Se realizó [redacted] toma de falla del PR3380 abb3+4
con medidas de 5mx0,5mx6m con piedra bajón
-Se instalaron rieles del Pt 0+420 al Pt 0+320.
-No se pudo fundir por lluvias.
-Se tomaron densidades de subase por parte de interventoria

Manuela Ayala

*Jueves 12 de enero de 2023.
Frente Martinez (media tala)
clima: Soleado con lluvias fuertes de 2:00 a 4:00pm

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res inten. -1SST obra -1 topógrafo
-1 cadenero. -3 operadores -1 Social obra -1 Social inten.
-2 ayudantes

Herramientas y equipo en obra:
-Herramental menores -Equipo topografico -1 motoniveladora -Rieles
-1 vibrocompactadora -1 minicargada -1 cortadora -1 asfaltor manual

- Vibrador aguja - pisadora - 1 planta E.

Actividades Realizadas:
- continuan actas de veeindad en 20 de julio
- Se realizo excavación del PF 1+500 al PF 1+450
- Se realiza conformacion de Subbase del PF 1+600 al PF 1+500

Frente chuchaubi:
clima = Soleado con lluvias fuertes de 4:00PM a 5:00PM

Personal en obras:
- 1 Res obra - 1 Res. Inter - 1 SST obra - 3 oficiales
- 2 ayudantes - 1 maestro - 1 topografo - 1 cadenero

Herramientas y equipos en obras
- Herramientas menores - 1 motonivelador - 1 vibrocompactador - Rieles
- 1 minicargador - equipo topografico - 1 aspersor manual.
- 1 cortadora concreto - 1 vibradora aguja. - 1 planta E

Actividades realizadas:
- Se continua con instalación de Rieles del PF 0+420 al PF 0+320
- No se pudo fundir por lluvias.
- Se realizó excavación del PF 0+310 al PF 0+190.

* viernes 13 de enero de 2023
Frente Martinez - Media Tabla.
clima = Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res Inter. - 1 SST obra - 1 Social obra

- Local Intem - 3 operadores - 1 topógrafo - 1 cadenero

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico. - 1 motoniveladora - Rieles
- 1 vibrocompactadora - 1 minicargadora - 1 cortadora concreto
- 1 aspersor manual - 1 vibrador de concreto. - 1 Planta E.

Actividades realizadas
- continuan actus de vecindad en 20 de julio
- Se realiza excavación del PK 1+450 al PK 1+350
- Se retira material proveniente de excavación
- Se instalan rieles del PK 1+600 al PK 1+500.

Frente churchubi.
clima: Soleado

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res. Intem - 1 SST obra - 1 topografo
- 1 cadenero - 3 operadores - 1 maestro - 5 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topografico. - 1 motoniveladora - Rieles
- 1 minicargadora - 1 vibrocompactador - 1 vibrador de concreto - 1 Pajarita
- 1 cortadora concreto - 1 aspersor manual - 1 Planta E.

Actividades realizadas:
- Se realiza instalación de alcantarillado del PK 0+310 al PK 0+200.
- Se hace pavimento del PK 0+420 al PK 0+350.

Sábado 14 de enero de 2023
clima: Soleado
Frente Martinez - Hecho Ipa

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inten - 1 SST obra - 1 Sound obra
- 3 operadores - 1 topografo - 1 cadenero - 1 maestro
- 5 ayudantes - 1 Sound inten.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topografico - Rieles
- 1 motoniveladora - 1 mini cargador - 1 vibrocompactador
- 1 asfaltadora manual - 1 cortadora concreto - 1 vibrador agua
- 1 Planta E

Actividades realizadas:
- continuan actas de vecindad Sector 20 de Julio
- Se forde pavimento del Pk 1+600 al Pk 1+500
- Se cortaron juntas del Pk 1+600 al Pk 1+500 en horas de la noche.

Frente checkaubi
Clima: Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inten - 1 SST obra - 1 topografo
- 1 cadenero [redacted] - 1 maestro - 6 ayudantes. - 3 operadores

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topografico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 mini cargador - 1 cortadora concreto
- 1 vibrador agua - 1 asfaltadora manual - Rieles - 1 Planta E.

Actividades realizadas:
- Se cortan juntas de pavimento del Pk 0+420 al Pk 0+350.
- Se realiza instalación de bordillo del Pk 0+310 al Pk 0+210
- Se forde pavimento del Pk 0+350 al Pk 0+320.
- Se cortan juntas del Pk 0+350 al Pk 0+320 en horas de la noche.

* Domingo 15 de Enero de 2023.
clima: Soleado.

No se realiza ninguna actividad ya Ser Dominical.

* Lunes 16 de Enero de 2023.
Frente Martínez - Media tapa
clima: Soleado

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res. Interv - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 Cadenero - 1 Social obra - 1 Social Interv - 3 oficiales.
- 1 Ing. Res. aux Interv. - 1 ayudante.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - Motovoladora
- 1 vibrocompactada - 1 minicargadora - Pieles - 1 contadora concreto
- 1 vibrador acceso - 1 aspersor manual - 1 Planta E.

Actividades realizadas:
- continuar actas de vecindad en 20 de julio
- Se realizó instalación de material de afirmado del
- PR 0+440 al PR 1+350.

Frente chuchurubí
clima: Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 RES Interv. - 1 SST obra - 1 topógrafo - 1 cadenero
- 3 oficiales. - 1 maestro - 6 ayudantes.

Powered by CamScanner

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores. - equipo topográfico -1 motoniveladora
-1 Pisanta -1 minicargador -1 vibrocompactador -fieles -1 Planta E.
-1 asfalta manual -1 cortadora concreto -1 vibrador agua.

Actividades realizadas:
-Se realizó instalación de fieles del PR 0+320 al PR 0+210.
-Se tomó falla con piedra ratón del PR 0+280 al PR 0+286 del LD de medidas 3m x 0,5m x 6m.

* Martes 17 de enero de 2023
Frente Martínez - Media Tapa
clima: Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra -1 Res Inten - 1 SSTobra -1 Ingres civ Inten.
- 1 Social obra -1 Social Inten - 3 obreros - 1 topografo
- 1 Cadenero - 1 ayudante. -

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 minicargador -1 vibrocompactador -fieles -1 asfalta manual
-1 cortadora concreto -1 vibrador agua -1 planta E.

Actividades realizadas:
-continúan actas de vecindad en 20 de folio
-Se conforma afirmado del PR 1+440 al PR 1+350.
-Se instala Subbase del PR 1+500 al PR 1+400.
-Se tomaron densidades en campo por parte de interventoría.

Frente Ciudad
Clima: Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res Inten. - 1 SST obra - 1 topógrafo - 1 cadenero
- 3 operadores - 1 maestro - 6 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 Retroexcavadora - 1 vibrocompactador - 1 minicargador - 1 cortadora concreto
- 1 aspersor manual - 1 vibrador agua - 1 Planta E.

Actividades realizadas:
- Se toman densidades por parte de interventoría.
- Se funde pavimento del PK 0+320 al PK 0+210.

* Miércoles 18 de enero de 2023
Frente Martínez - Media tabla.
Clima: Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res Inten - 1 SST obra - 1 Res aux Inten - 1 Social obra
- 1 Social Inten - 1 topógrafo - 1 Cadenero - 3 operadores.
- 1 maestro - 5 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 minicargador - 1 vibrocompactador - 1 cortadora concreto
- 1 aspersor manual - 1 vibrador agua - 1 planta E.

Actividades realizadas:
- Continuan actas de vecindad en 20 de Julio.

- Se instalan rieles del PK 1+500 al PK 1+410.
- Se realiza excavación del PK 1+850 al PK 1+250
- Se retira material de excavación.

Frente Chuchuaobi
Obra: Soleado

Personal en obra:
- 1 RS obra - 1 RS Interv - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 3 operadores - 1 maestro - 2 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 Pajarita - 1 minicargador - 1 vibrocompactador - Rieles
- 1 colocadora concreto - 1 sierra manual - 1 vibradora cabeza
- 1 Planta E.

Actividades realizadas:
- Se realiza corte de losas de pavimento del PK 0+320 al PK 0+210.
- Se inició excavación del PK 0+000 al PK 0+060.
- Se retira material proveniente de excavación.

*Jueves 19 de enero de 2023
Frente Martínez - Media tala
Obra: Soleado.

Personal en obra:
- 1 RS obra - 1 RS Interv - 1 SST obra - 1 RS aux Interv
- 1 Social obra - 1 Social Interv. - 1 topógrafo - 1 cadenero
- 1 maestro - 6 ayudantes

Herramientas y equipo en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 minicargador - 1 vibrocompactadora - Rieles - 1 Planta E
- 1 asfaltor manual - 1 cortadora concreto - 1 vibradocargador

Actividades realizadas:
- Continúan actas de vecindad en 20 de 50 Pto.
- Se realiza fundida de pavimento del PR 1+500 al PR 1+410.

Frente chuchurubí
Abrir = Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res Interv. - 1 SST obra - 1 Topógrafo
- 1 cadenero - 3 operadores - 1 ayudante.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico. - 1 motoniveladora
- 1 Payuela - 1 minicargador - 1 vibrocompactadora - Rieles.
- 1 cortadora concreto - 1 asfaltor manual - 1 Planta E

Actividades realizadas:
- Se realizó excavación del PR 0+060 al PR 0+110.
- Se retira material de excavación.
- Se inició instalación de afirmado del PR 0+000 al PR 0+060.

* Viernes 20 de Enero de 2023
Frente Martínez - media tapa
clima = Soleado

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res inten. - 1 SST obra - 1 Res aux Inten.
- 1 Social obra - 1 Social inten. - 1 topógrafo - 1 cadenero
- 3 operadores. - 1 maestro - 2 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográficos - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 minicargador - Rieles - 1 cortadora concreto - 1 asfaltadora manual - 1 vibrador agua. - Planta E.

Actividades realizadas:
- continuan actas de reunión en 20 de Julio
- Se inicia instalación de alumbrado del PR1+350 al PR1+250.
- Se realiza corte de sonda de pavimento del PR1+500 al PR1+410.

Frente Chuchunubí
clima = Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res inten. - 1 SST obra - 1 Res aux inten.
[redacted] - 1 topógrafo - 1 cadenero
- 3 operadores - [redacted] - 2 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográficos - 1 motoniveladora
- 1 Pajarita - 1 minicargador - 1 vibrocompactador - Rieles.

Powered by CamScanner

-1 cortadora concreto - 1 vibrador agorsa -1 asfaltor manual - 1 Planta E.

Actividades realizadas:
-Se toma falla mejorando con piedra razón del PK 0+110 al PK 0+090 con medidas de 40m x 5m x 0,5m.
-Se generan retrasos por daños en tubería de agua potable, gas y alcantarillado superficiales al momento de hacer excavación para mejoramiento con piedra razón.

Manuela Cely

* Sábado 21 de Enero de 2023.
Frente Martínez - Media Tabla.
Clima = Soleado

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res. Interv. - 1 SST obra - 1 Social obra
- 1 Social Interv. - 1 Res. dox. Interv. - 1 Topógrafo - 1 cadenero
- 3 operadores - 2 ayudantes

Herramientas y equipos:
- Herramientas menores. - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 minicargadora - 1 vibrocompactador - Rieles - 1 cortadora concreto
- 1 vibrador agorsa - 1 asfaltor manual - 1 planta E.

Actividades realizadas:
- continuan actas de vecindad en 20 de julio
- Se termino instalación de afirmado del PK 1+340 al PK 1+250.
- Se realiza excavación del PK 1+250 al PK 1+190
- Se inicia instalación de afirmado del PK 1+250 al PK 1+190.

Manuela Cely

Powered by CamScanner

Frente Chahuayó
Clima = Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res Inten - 1 SST obra. - 1 topógrafo - 1 cadenero
- 3 oficiales - 3 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico. - 1 motoniveladora
- 1 minicargador - 1 vibrocompactador - Rieles - 1 cotadora concreto
- 1 vibrador agua - 1 aspersor manual. - 1 planta E - 1 Pajarita.

Actividades realizadas:
- Se realiza reparación de tuberías de alcantarillado dañadas por la pajarita.
- Se realizo mejoramiento con piedra razón del PK0+070 al PK0+015.
- Se realizó instalación de una capa de afirmado del PK0+110 al PK 0+000.

Manuela Ortiz

* Domingo 22 de enero de 2023
Clima = Soleado

No Se realizó ninguna actividad por Ser Dominical.

Manuela Ortiz

* Lunes 23 de enero de 2023.
Frente Martinez - Media tapa
Clima = Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inten. - 1 SST obra - 1 Social obra
- 1 Social Inten. - 1 Res. aux inten. - 1 topografo - 1 cadenero

-3 operadores -1 maestro -6 ayudantes

Herramientas y equipos en obra.
- Herramientas menores. - Equipo topográfico -1 motoniveladora
-1 vibrocompactador -1 minicargador -1 Rieles - 1 asfaltera manual
-1 vibrador aguja -1 planta e.

Actividades realizadas:
- continuan actas de vecindad en 20 de julio.
- Se instala Subbase granular del PK 1+400 al PK 1+360.
- Se instalan rieles y se funde pavimento en horas de la noche del PK 1+410 al PK 1+360.
- Se contamó material de afirmado del PK 1+350 al PK 1+410.

Frente churchuvbi
clima= Soleado.

Personal en obra:
-1 Res. obra -1 Res. Inten. -1 SST obra - 1 Social obra
-1 Social Inten. -1 Res. aux Inten. - 1 topógrafo
-1 conductor -3 operadores -3 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
-1 vibrocompactador -1 minicargador - 1 pajanta - Rieles
-1 cortadora concreto -1 vibradora agata -1 asfaltera manual.
-1 planta E.

Actividades realizadas:
- Se realiza instalación de Subbase del PK 0+110 al PK 0+000
- Se realiza verificación de actas de vecindad de viviendas antes del PK 0+000 del proyecto.
- Se realiza excavación mecánica del PK 0+000 al PK 0+150.

Powered by CamScanner

- Se realiza verificación de niveles de tubería de alcantarillado encontrado entre el Pf 0+100 y el Pf 0+000 y se evidencia que está a 1.21m de nivel de pavimento terminado, sin embargo, se evidenció que el ahinado instalado no cumplía con el espesor de diseño. por lo cual se debe realizar nueva excavación y nueva instalación de ahinado. Así mismo, se evidenció que la tubería de alcantarillado encontrada no cuenta con la cama de arena requerida para correcta instalación y que el material de alrededor es material de la misma excavación de cuando fue instalado, razón por la cual hay fuertes fallas. Se debe revisar. Interventoría espera concepto estructural del contratista de obra.

Hoy 24 de enero de 2023.
Frente Martínez - Media tapa.
clima: Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res Interv - 1 SST obra - 1 Res. aux Interv.
- 1 Social obra - 1 Social Interv - 1 topógrafo - 1 cadenero
- 3 operadores. - 1 maestro - 2 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactadora - 1 minicargador - 1 cortadora concreto.
- 1 aspersor manual - 1 vibrador aguja - 1 Planta E. - Fieles.

Actividades realizadas:
- continuan actas de vecindad en 20 de Julio.
- Se realiza corte de capa de pavimento del Pf 1+410 al Pf 1+360.
- Se termina instalación de material de ahinado del Pf 1+250 al Pf 1+190 y se libera por parte de interventoría.

- Se inicia instalación de bisagras puntas del PF 1+350 al PF 1+240.

Frente Chachuabí
Clima: Soleado

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res. Interno - 1 Sist. Obra - 1 Topógrafo
- 1 cadenero - 3 Operadores - 24 ayudantes - 1 maestro

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 minicargador - 1 vibrocompactador - 1 Retroexcavadora - Pipas
- 1 cortadora concreto - 1 soplete manual - 1 bomba agua
- 1 Planta E.

Actividades realizadas:
- Se realiza excavación del PF 0+140 al PF 0+100.
- Se reparan fugas de asentamiento generadas por la maquinaria.
- Se retira material proveniente de excavación.
- Se inician actividades de colado de juntas del PF 1+450 al PF 1+380.
- No se libera excavación porque no se restituyeron los cambios topográficos de diseño requeridos.

* Miércoles 25 de Enero de 2023.
Frente Martínez - media tapa
Clima: Soleado.

Personal en obra:

- 1 Res. obra - 1 Res. Inten. - 1 SST obra - 1 Social obra
- 1 Social Inten. - 1 Res. dox Inten. - 1 topógrafo - 1 cadenero
- 3 operadores - 1 maestro - 6 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores. - Equipo topográfico. - 1 motoniveladora.
- 1 vibrocompactador - 1 minicargador - Rieles - 1 planta E.
- 1 cortadora concreto - 1 aspersor manual - 1 vibrador agua.

Actividades realizadas:
- Se terminan actas de vecindad el 20 de Julio.
- Se instalan rieles del PR 1+360 al PR 1+250 y se libera por parte de interventoria.
- Se hace fundimento en horas de la noche del PR 1+360 al PR 1+290
- Se realiza excavación del PR 1+190 al PR 1+150.

Frente chuchunbé
clima: Soleado

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res. Inten. - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 1 Maestro - 4 ayudantes. - 3 operadores

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores. - Equipo topográfico - Rieles
- 1 motoniveladora - 1 minicargador - 1 vibrocompactador.
- 1 Pajarita - 1 planta E - 1 aspersor manual - 1 cortadora
- 1 vibrador agua.

Actividades realizadas.
- Continuan actividades de excavación del PR 0+190 al PR 0+100.
- continua retiro del material proveniente de excavación
- Se realiza Sello de juntas del PR 1+380 al PR 1+100.

- Se presento fuga en tubo de agua potable de 3" en el PK 0+180 y se reparó.
- Se retiró material humedo por la fuga.

Frente Martinez 20 de Julio
clima= Soleado.

Personal en obras
- 1 Res. obra - 1 Res aux Interv. - 1 Res Interv. - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 1 operador - 2 ayudantes - 1 SST.

Herramientas y equipos en obras
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 Pasarita - 1 motobomba 4".

Actividades realizadas.
- Se realiza chequeo topográfico del tramo A3(cra7ac entre cra 7ab y cra 2) y se verifican niveles del Boxcoluat correspondiente de este tramo.
- Se inician actividades de excavación mecánica para este Box y se retira material de excavación
- Se suspenden actividades porque se presentaron fugas en tubo de 3" de Agua potable encontrado.
- Se repara fuga y se inicia excavación de aguas.

* Jueves 26 de enero de 2023.
Frente [redacted] chocharos;
clima= Soleado.

Personal en obras.

-1 Res. obra -1 Res Inten. -1 SST obra -1 topógrafo
-1 cadenero -3 operadores -1 maestro -3 ayudantes.
-1 Social obra -1 Social Inten.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 minicargador - 1 vibrador agua -1 vibrocompactador - 1 pasarita
-1 Pajarita -1 cortadora concreto. - 1 aspersa manual - Picos.

Actividades realizadas:
-Se realiza ~~corte~~ de juntas del PR 1+100 al PR 0+890
-Se realiza excavación y retiro de material húmedo del PR 0+80 al PR 0+140.
-Se realiza instalación de afinado del PR 0+090 al PR 0+140.
-Se realizó ~~nivelamiento~~ con piedra cajón del PR 0+180 al PR 0+170 de 1.0m x 5m x 0.5m.
-Se realizó verificación - revisión de ~~nivelamiento~~.

Frente Martinez - ~~Nivelación~~. 20 de soño.
clima = Soleado.

Personal en obra:
-1 Res. Obra -1 Res. Inten. -1 SST obra -1 Res. aux. Inten.
-1 topógrafo -1 cadenero -1 operador -2 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores - Equipo topográfico. -1 pasarita
-1 ~~motobomba~~ 4".

Actividades realizadas:
-continúa drenaje de aguas estancadas en el Box del tramo A3.
-Se realizan trabajos de estabilización de paredes de excavación del box por medio de tablestacado metálico.

Powered by CamScanner

- Se continua con retiro de todos y agua.

Frente Martinez - Medida toda
Clima = Soleado

Personal en obras
- 1 Res obra - 1 Res Inten - 1 SST obra - 1 Topógrafo.
- 1 cadenero. - 3 operadores. - 1 Maestro. - ayudantes.

Herramientas y equipos en obras
- Herramientas menores. - Equipo topográfico. - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 minicargador - Pieles - 1 cortadora concreto - 1 vibrador agua - 1 aspersor manual

Actividades realizadas:
- Se realiza corte de cunetas de revestimiento del PF 1+360 al PF 1+290.
- Se instaló Sobreancho del PF 1+250 al PF 1+190.


* Viernes. 27 de Enero de 2023.
Frente Chuchuvá
Clima = Soleado

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res Inten - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 1 maestro - 6 ayudantes - 3 Operadores.

Herramientas y equipos en obras
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 minicargador - 1 vibrocompactador - 1 vibrador agua
- 1 cortadora concreto - 1 aspersor manual - Pieles.

Powered by CamScanner

Actividades realizadas:
- Se confirma alineado del Pk 0+090 al Pk 0+200.
- Se instala Sobrante del Pk 0+200 al Pk 0+090.
- Se inicia instalación de rieles de pavimento del Pk 0+210 al Pk 0+100.
- Se toman densidades del Pk 0+100 al Pk 0+200.




Vicente Martínez - Media tala
Obra = Soleado

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res Inten. - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 Cadenero - 3 operadores - 1 maestro - 6 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 minicargada - 1 asperra manual
- Rieles - 1 cortadora concreto.

Actividades realizadas:
- Se realiza instalación de rieles para pavimento del Pk 1+290 al Pk 1+190.
- Se finde en horas de la tarde pavimento del Pk 1+290 al Pk 1+190.
- Se realiza excavación del Pk 1+150 al Pk 1+090.



Vicente Martínez - 20 de Julio.
Obra Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inten - 1 SST obra - 1 topógrafo

- 1 cadenero - 1 operador - 2 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 Palustre
- 1 motobomba

Actividades realizadas:
- Continúan actividades de excavación del box culvert del tramo A3.
- continúan actividades de retiro de lodos y aguas estancadas.

*Sábado 28 de enero de 2023
Clima: Soleado. Frente chubascoso

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res interv - 1 SST Obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 3 operadores - 1 maestro - 6 ayudantes

Herramental y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográficos - Rieles.
- 1 motoniveladora - 1 vibrocompactador - 1 minicargador
- 1 pegaviga - 1 cortadora concreto - 1 soplete manual.
- 1 vibrador agua

Actividades realizadas:
- Se termina instalación de rieles
- Se realiza conciliación de alineamientos en campo por parte de interventoría pavco no concuerda con las coordenadas de diseño.
- Se termina toma de densidades en campo.
- Se funde pavimento del PK 0+210 al PK 0+120.

Powered by CamScanner

Frente martinez. media tala
clima: Soleado.

Personal en obras
- 1 Res obra - 1 Res inten - 1 SST obra - 1 topografo
- 1 cadenero - 1 maestro - 3 ayudantes - 3 operadores.

Herramientas menores y equipos en obra:
- Herramientas menores - 1 motonivelador - 1 vibrocompactador
- 1 minicargador - equipo topografico - 1 Bombadora concreto
- 1 esparsor manual - 1 vibrador agoja - Rieles.

Actividades realizadas:
- Se realiza corte de puntas del PK 1+290 al PK 1+190.
- Se realiza instalación de shimado del PK 1+150 al PK 1+100

Frente martinez - 20 de julio.
clima: Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inten - 1 SST obra - 1 Res aux Inten.
- 1 topografo - 1 cadenero - 1 operador - 2 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topografico - 1 pasarita.
- 1 motobomba.

Actividades realizadas.
- Se continuan actividades de estabilización de paredes de excavación

*Domingo 29 de enero de 2023.
Obra: Soleado.

No se realiza ninguna actividad por ser Dominical.

*Lunes 30 de enero de 2023.
Frente Martínez - Media tapa.
Obra: Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res Interv. - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero. - 3 oficiales. - 2 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - fieles
- 1 motoniveladora - 1 vibrocompactada - 1 mini cargador
- 1 volqueta concreto - 1 aspersor manual - 1 vibrador agua.

Actividades realizadas:
- Se realiza mantenimiento a motoniveladora en la Mañana.
- Se realiza conformación e instalación de afirmado del PR 1+100 al PR 1+190.

Frente Chuchubá
Obra: Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res Interv. - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 3 oficiales - 2 ayudanter.

Herramientas y equipos en obra:

Powered by CamScanner

- Herramientas menores - equipo topográfico - Pistolas
- 1 motoniveladora - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
- 1 asfaltadora manual - 1 cortadora concreto - 1 vibrador agua

Actividades realizadas:
- Se realiza corte de juntas de pavimento del Pk 0+210 al Pk 0+120
- Se realiza tapa de fallos del Pk 0+040 al Pk 0+000 en los puntos donde mostró que se debía colegir el mejoramiento previo con pedes
- Se continuó sobbase del Pk 0+130 al Pk 0+000

Frente Martinez - 20 de Julio.
clima: Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res interv - 1 Res auxInterv - 1 SST obra
- 1 topógrafo - 1 cadenero - 1 Maestro - 4 ayudantes.
- 1 operador.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores. - Equipo topográfico - 1 Pajarita.

Actividades realizadas:
- continuan actividades de excavación del box del tramo A3. y estabilización de muros de excavación.

* Hasta 31 de enero de 2023.
Frente chuchuvbi clima: Soleado

Personal en obra:

- 1 Res obra - 1 Res Inter. - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 3 operadores - 1 maestro - 6 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 mini cargador - 1 cortadora concreto
- Rieles - 1 vibrador agua - 1 aspersor manual - 1 Planta E.

Actividades realizadas:
- Se termina conformación de subbase del PK 0+110 al PK 0+060.
- Se extiende pavimento del PK 0+110 al PK 0+070.
- Se toman densidades por parte de interventoría y contratista.
- Se funde pavimento del PK 0+110 al PK 0+070.

Manuela Ayala

Frente Martínez - 20 de julio
clima = soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inter. - 1 SST obra - 1 topógrafo.
- 1 cadenero - 1 Res aux inter - 1 operador - 2 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 grasita.

Actividades realizadas:
- continuan actividades de excavación del box del tramo A3 y se realiza estabilización de subrasante con piedra tajón.

Manuela Ayala

Powered by CamScanner

Frente Pavimentez - Recta Tapa.
Clima: Soleado.

Personal en obra:
- 1 Pz obra - 1 Pz Interv - 1 Sv obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 3 oficiales - 1 maestro - 6 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 minicargador - Picos - 1 cortadora concreto.
- 1 aspersor manual - 1 vibrador agua - 1 Planta E.

Actividades realizadas:
- Se libera tramo de afinado del Pf 1+440 al Pf 1+100.
- Se inicia instalación de Subbase del Pf 1+440 al Pf 1+100.

Powered by CamScanner

- Se continua con retiros de lodos y agua.

Frente Martinez - Vertical Tapa
Clima = Soleado

Personal en obras
- 1 Res obra - 1 Res. Inter. - 1 SST obra - 1 Topógrafo.
- 1 cadenero. - 3 operadores. - 1 Maestro. - ayudantes.

Herramientas y equipos en obras
- Herramientas menores. - equipo topográfico. - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 minicargador - Pieles - 1 cortadora concreto - 1 vibrador agua - 1 aspersor manual

Actividades realizadas:
- Se realiza corte de sondas de pavimento del PR 1+360 al PR 1+290.
- Se instaló Sobrace del PR 1+250 al PR 1+190.

(*) Viernes. 27 de Enero de 2023.
Frente Chuchavbi
Clima = Soleado

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res Inter - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 1 maestro - 6 ayudantes - 3 Operadores.

Herramientas y equipos en obras
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora.
- 1 minicargadora - 1 vibrocompactador - 1 vibradora agua
- 1 cortadora concreto - 1 aspersor manual - Pieles.

Powered by CamScanner

Actividades realizadas:
- Se continua afirmado del Pk 0+090 al Pk 0+200.
- Se instala Sobbase del Pk 0+200 al Pk 0+090.
- Se inicia instalación de rieles de pavimento del Pk 0+210 al Pk 0+100.
- Se toman densidades del Pk 0+100 al Pk 0+200.

Frente Martínez - Media tala
Obra = Soleado

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res Inten. - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 Cadenero - 3 operadores - 1 maestro - 6 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 minicargadora - 1 asfaltera manual
- Rieles - 1 cortadora concreto.

Actividades realizadas:
- Se realiza instalación de rieles para pavimento del PR 1+290 al PR 1+190.
- Se finde en horas de la tarde pavimento del Pk 1+290 al Pk 1+190.
- Se realiza excavación del Pk 1+150 al Pk 1+090.

Frente Martínez - 20 de julio.
Obra Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inten - 1 SST obra - 1 topógrafo

- 1 cadenero - 1 operador - 2 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - Pajarita
- 1 motobomba

Actividades realizadas:
- Continúan actividades de excavación del boxcolvert del tramo A3.
- continúan actividades de retiro de lodos y aguas estancadas.

Sábado 28 de enero de 2023
Clima: Soleado. Frente chubascobi

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res Interv. - 1 SST Obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 3 operadores - 1 maestro - 6 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - Rieles.
- 1 motoniveladora - 1 vibrocompactador - 1 minicargador
- 1 pajarita - 1 cortadora concreto - 1 asfaltadora manual.
- 1 vibrador de agujas

Actividades realizadas:
- Se termino instalación de rieles
- Se realiza corrección de alineamientos en campo por parte de interventoría porque no coincidía con las coordenadas de diseño.
- Se termina toma de densidades en campo.
- Se funde pavimento del PK 0+210 al PK 0+120.

Powered by CamScanner

Frente martinez - media tala
clima = Soleado.

Personal en obras
- 1 Res obra - 1 Res inten - 1 SST obra - 1 topografo
- 1 cadenero - 1 maestro - 3 ayudantes - 3 operadores.

Herramientas menores y equipos en obra:
- Herramientas menores - 1 motonivelador - 1 vibrocompactador
- 1 minicargador - equipo topografico - 1 Bombadora concreto
- 1 esfero manual - 1 vibrador agua - Pieles.

Actividades realizadas:
- Se realiza corte de puntas del Pt 1+290 al Pt 1+190.
- Se realiza instalación de abinado del Pt 1+150 al Pt 1+100

Frente martinez - 20 de julio.
clima = Soleado.

Personal en obra.
- 1 Res obra - 1 Res inten - 1 SST obra - 1 Res aux Inten.
- 1 topografo - 1 cadenero - 1 operador - 2 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topografico - 1 Pasarela.
- 1 motobomba.

Actividades realizadas.
- Se continuan actividades de estabilización de paredes de excavación

*Domingo 29 de enero de 2023.
clima = Soleado.

No se realiza ninguna actividad por ser Dominical.

*Lunes 30 de enero de 2023.
Frente Martínez - Media tapa.
clima = Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res Inten. - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero. - 3 olladores. - 2 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - Rieles
- 1 motoniveladora - 1 vibrocompactada - 1 mini cargador
- 1 retroexcavadora concreto - 1 aspersor manual - 1 vibrador aguja.

Actividades realizadas:
- Se realiza mantenimiento a motoniveladora en la Mañana.
- Se realiza conformación e instalación de afirmado del Pk 1+100 al Pk 1+190.

Frente Chuchubá
clima = Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res Inten. - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 3 olladores - 2 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:

Powered by CamScanner

-Herramientas menores -Equipo topográfico - Pieles
-1 motoniveladora - 1 minicargador -1 vibrocompactador
-1 asfaltadora manual -1 cortadora concreto -1 vibrador aguja

Actividades realizadas:
-Se realiza corte de juntas de pavimento del Pk 0+210 al Pk 0+120
-Se realiza toma de fallos del Pk 0+090 al Pk 0+000 en los puntos donde mostró que se debía corregir el mejoramiento previo con pieles
-Se continuó sobbase del Pk 0+130 al Pk 0+000

Frente Martínez - 20 de Julio
clima= Soleado

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res interv -1 Res auxInterv -1 SST obra
-1 topógrafo -1 cadenero -1 maestro -4 ayudantes.
-1 operador.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores. -Equipo topográfico -1 Ranchita.

Actividades realizadas:
-continuan actividades de excavación del box del tramo A3. y estabilización de muros de excavación.

Malla 31 de enero de 2023.
Frente chuchubi clima= Soleado

Personal en obra:

-1 Rs obra -1 Res Interv -1 SST obra -1 topógrafo
-1 cadenero -3 operadores -1 maestro - 6 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -Equipo topográfico -1 motoniveladora
-1 vibrocompactador -1 mini cargador -1 cortadora concreto
-Rieles -1 vibrador agua -1 aspersor manual -1 Planta E.

Actividades realizadas:
-Se termina conformación de Subbase del PK 0+110 al PK 0+060.
-Se emiela pavimento del PK 0+110 al PK 0+070.
-Se toman densidades por parte de interventoría y contratista.
-Se funde pavimento del PK 0+110 al PK 0+070.

Manuela Ayala

Frente Martínez - 20 de Julio
clima = Soleado.

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res interv. -1 SST obra -1 topógrafo.
-1 cadenero -1 Res aux interv -1 Operador -2 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -Equipo topográfico -1 grasita.

Actividades realizadas:
-continuan actividades de excavación del box del tramo A3 y se realiza estabilización de Subrasante con Piedra rajón.

Manuela Ayala

Powered by CamScanner

Frente Martínez - Nelsa tapa.
Clima: Soleado.

Personal en obra:
- 1 Rs obra - 1 Rs Interv - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 3 oficiales - 1 maestro - 6 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 minicargador - Rieles - 1 cortadora concreto.
- 1 aspersor manual - 1 vibrador agusa - 1 planta E.

Actividades realizadas:
- Se libera tramo de afinado del PE 1+140 al PE 1+100.
- Se inicia instalación de Subbase del PE 1+140 al PE 1+100.

Viernes 01 de Febrero de 2023.
Frente Chuchubí.
Clima: Soleado

Personal en obra:
- 1 Rs obra - 1 Rs interv. - 1 SST obra - 1 topografo - 1 cadenero
- 3 oficiales - 1 maestro - 3 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores. - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 vibrador agusa - 1 minicargador - Rieles
- 1 cortadora concreto - 1 planta E - 1 aspersor manual.

Actividades realizadas:
- Se realizan actividades de corte de juntas del PE 0+110 al PE 0+070
- Se trazan puntos topográficos del empalme del pavimento existente del PE 0+070 al PE 0+000.

-Se continua Sobre del PR 0+090 al PR 0+100.

Frente Martínez - Mezcla tipo 1
clima = Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res interv - 1 SST obra - 1 topógrafo - 1 cadenero
- 1 Maestro - 6 ayudantes - 3 operadores.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores. - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 cargador - Picos - 1 cortadora concreto
- 1 Mezcladora agosa - 1 planta E - 1 aspersor Manual

Actividades realizadas:
- Se termina instalación de Sub base del PR 1+190 al PR 1+100
- Se instalan picos y se funde pavimento del PR 1+190 al PR 1+120

Frente Martínez - 20 de Julio
clima = Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res interv - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 1 Res. auxiliar - 1 operador - 1 Maestro
- 4 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 Mezcladora
- 1 Pisadora - 1 vibrador agosa.

Actividades realizadas:

Powered by CamScanner

- Se realiza excavación e instalación con piedra bola para estabilización de la Subrasante del box del tramo A3
- Se inicia fundida de Solado del box del tramo A3

Jueves 02 de Febrero de 2023.
Obra=Solcado Frente Chuchombí

Personal en obra:
-1 Res obra. -1 Res inter -1 SST obra -1 topógrafo
-1 cadenero -3 obreadores -1 maestro -6 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -Equipo topográficos -1 motoniveladora
-1 vibrocompactador -1 mini cargador -1 vibrador aguja
-1 cortadora concreto -Rieles -1 asfaltadora manual -1 Planta E.

Actividades realizadas:
-Se realiza instalación de rieles del Pk 0+040 al Pk 0+000
-Se realiza Solado de Juntas del Pk 0+840 al Pk 0+700
-Se funde pavimento del Pk 0+040 al Pk 0+000.
-Se refuerzan losas de ~~Pk~~ y losas de empalme.

Frente Martínez-Media tapa.
Obra=Solcado

Personal en obra:
-1 Res obra -1Res inter -1 SST obra -1 topógrafo
-1 cadenero -3 obreadores -1 maestro -3 ayudantes

-Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -Equipo topográficos -1 motoniveladora
-1 vibrocompactador -1 mini cargador -Rieles -1 asfaltadora manual

-1 cortadora concreto -1 Plantel E -1 vibrador agua

Actividades realizadas:
- Se realiza corte de juntas del PF 1+140 al PF 1+120
- Se realizan actividades de excavación del PF 0+990 al PF 0+980

$$

Frente Martínez - 20 de Julio
Clima = Soleado

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res inter -1 SST obra -1 topógrafo
-1 cadenero -1 Maestro -4 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico -1 mezcladora
-1 vibrador agua

Actividades realizadas:
- Se continua dando manejo de aguas de escorrentía del box del tramo A3.
- Se termina de fundir solado del box del tramo A3.

* Viernes 03 de febrero de 2023.
Frente Chuchabí Clima = Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra -1 Res inter. -1 SST obra -1 topógrafo
-1 cadenero -3 operadores -1 Maestro -4 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - Rieles.

Powered by CamScanner

- 1 motoniveladora - 1 vibrocompactador - 1 cortadora concreto
- 1 aspersor manual - 1 vibrador agua - 1 Planta E.

Actividades realizadas:
- Se realiza corte de juntas del PK0+070 al PK0+000.
- Se continua con sello de juntas del PK0+700 al PK0+600.

Frente martinez - Media tapa
Clima = Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inter - 1 SST obra - 1 topógrafo - 1 cadenero
- 1 ayudante. - 3 operadores

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 mini cargador - 1 cortadora concreto
- 1 vibrador agua - Pieles - 1 aspersor manual - 1 Planta E.

Actividades realizadas:
- Se instala encofrado del PK 1+100 al PK 1+000
- Se inicia instalación de Sobbase del PK 1+100 al PK 1+000

Frente martinez - 2o de Soto
Clima = Soleado

No Se realizó ninguna actividad porque interventoria solicitó verificar niveles de excavación antes de continuar.

04 Sábado 04 de Febrero de 2023.
Ubicación: Clínica=Sábado.

Personal en obra:
-1 Res. obra -1 Res Inten. -1 SST obra -1 topógrafo
-1 cadenero. -1 Maestro -3 ayudantes -

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -Equipo topográfico. -1 cortadora concreto
-

Actividades realizadas:
-Se realiza Solo de juntas del PR0+600 al PR0+400.

Yamileth Ortiz

Frente Martínez - Media tabla.
Obra = Sábado.

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res Inten -1 SST obra -1 topógrafo.
-1 Cadenero -1 Maestro -5 ayudantes. - 3 operadores

Herramientas y equipos en obras.
-Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
-1 minicargador -1 vibrocompactadora -Rieles - 1 vibrador agua.
-1 cortadora concreto -1 aspersor manual

Actividades realizadas.
-Se instalan rieles y se funde pavimento del PR 1+120 al PR 1+040

Frente Martinez - 20 de Julio
clima = Soleado. Horas frentes de 5:00pm a 7:00pm

No se realizaron ninguna actividad por revisión de niveles topograficos.

Manuela Ortiz

* Domingo 05 de Febrero de 2023
clima = Soleado
No se realizó ninguna actividad por ser dominical.

Manuela Ortiz

* Lunes 06 de Febrero de 2023.
Chochavi clima = Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inter - 1 SST obra - 1 Maestro
- 3 ayudantes.

Herramientas y equipos:
- Herramientas menores - 1 cortadora concreto.
-

Actividades realizadas:
- Se realiza Sello de juntas del PR 0+400 al PR 0+350.

Manuela Ortiz

Martinez - Media tabla
clima = Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inter - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 1 maestro - 3 operadores - 4 ayudantes.

Powered by CamScanner

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -Equipo topográfico -Radios -1 vibrocompactador -1 motonivelladora -1 minicargador -1 aspersor manual -1 cortadora de concreto -1 vibrador de agujas.

Actividades realizadas:
-Se realiza corte de juntas del PR 1+120 al PR 1+040.
-Se realizó instalación de afirmado del PR 1+000 al PR 0+920.
-Se realiza excavación del PR 0+920 al PR 0+980

Martínez -20 de Julio
Obra = Soleado

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res inter -1 SST obra -1 Aux Interv
-1 topógrafo -1 cadenero -1 operador -2 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -Equipo topográfico -1 Motobomba
-1 planta E. -1 mezcladora concreto

Actividades realizadas:
-Se realiza verificación de niveles de excavación por parte de interventoría y se encontró que el Solado quedo 33cm sobre el nivel de diseño, razón por la cual fue devuelto y se realizo excavación hasta llegar al nivel correcto y fue liberado por interventoría para el box culvert del tramo A3.

Martes 07 de Febrero de 2023.
Frente Martínez - 20 de Julio.
Clima = Soleado

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res inter -1 SST obra -1 Res coexistal
-1 Maestro -4 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -equipo topográfico -1 Mezcladora
-1 vibrador agua.

Actividades realizadas:
-Se realizó fundida de Solado del box del tramo A3.
-Se dio manejo de aguas de escorrentía con la moto-bomba.

Frente Martínez - Media tala
clima: Soleado.

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res inter. -1 SST obra -1 topógrafo
-1 cadenero -2 ayudantes -3 oficiales.

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -equipo topográfico -1 motoniveladora
-1 vibrocompactador -1 minicargador -Rieles -1 cortadora manual
-1 cortadora concreto -1 vibrador agua. -1 planta E.

Actividades realizadas:
-Se tomaron densidades de afirmado por parte del contratista de obra.
-Se instala Sobrebase granular del PK 11+000 al PK 11+120.

Frente chachuabi
clima= Soleado

No se realizó ninguna actividad por parte del contratista de obra.

Miércoles 08 de Febrero de 2023.
Frente chachuabi
clima= Soleado

No se realizó ninguna actividad por parte del contratista de obra.

Frente Media tola- Martínez
Clima= Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inter - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 3 ayudantes - 1 Maestro - 6 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - Equipo topográfico - Rieles
- 1 motoniveladora - 1 minicargador - 1 vibrocompactador
- 1 aspersor manual - 1 vibrador aguja - 1 mezcladora concreto.

Actividades realizadas:
- Se conforma Sobbase del PR 17+040 al PR 0+060 y se instalan rieles pero no se pudo fundir por fallas de producción en planta.

Frente Martinez - 2o de JOPO
Clima = Soleado

Personal en obras
- 1 Res obra - 1 Res Interv - 1 SST obra - 1 topografo
- 1 Cadenero - 1 Res aux Interv - 1 Maestro - 4 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topografico - 1 mezcladora
- 1 vibrador agosa - 1 cortadora - 1 motobomba
-

Actividades realizadas:
- Se fabrican "Parejas" de concreto para Soporte de acero
- Se inicia figuracion de acero de losa de fondo y muros del box del tramo A3 de 2o de JOPO.

Staff. Manuela Cortes

Jueves 09 de Febrero de 2023.
Frente Chalchuapa:
clima = Soleado.

No se realizó ninguna actividad por parte del contratista de obra.

Staff. Manuela Cortes

Frente Martinez - Media tarde:
clima = Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res Interv - 1 SST obra - 1 topografo
- 1 cadenero - 3 operadores - 1 maestro - 6 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - fieles
- 1 motoniveladora - 1 vibrocompactador - 1 minicargador
- 1 aspersor manual - 1 cortadora de concreto
- 1 vibrador agosa.

Actividades realizadas:
- Se realiza fundida de pavimento del Pf 1+040 al Pf 0+960.
- Se realiza excavación del Pf 0+920 al Pf 0+870.
- Se inicia instalación de alumbrado del Pf 0+920 al Pf 0+870.

Frente Martínez - 20 de Julio
Clima - Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res interv - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 1 maestro - 4 ayudantes - 1 Res dux Interv.

Herramientas y equipos:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 mezcladora.
- 1 vibrador agosa - 1 cortadora - 1 motobomba.

Actividades realizadas:
- continuan actividades de armado y fraguado de acero del box del tramo A3.

Viernes 10 de febrero de 2023.
Frente chocharbí
Clima - Soleado.

No se realizó ninguna actividad por parte del contratista,

Powered by CamScanner

Teniendo en cuenta que hay que realizar las bococalles, la instalación de bordillos y terminar sello de juntas del PK0+320 al PK0+000.

Frente Martínez-20 de sitio.
Clima-Soleado.

Personal en obras
-1 Res. obra -1 Res. interv -1 SST obra -1 topógrafo
-1 cadenero. -2 ayudantes

Herramientas y equipos. en obra:
-Herramientas menores -1 motobomba.

Actividades realizadas:
-continúa figuración de aceo de box del tramo A3.
-Se realiza drenaje de aguas de infiltración
-Se Solicita Suspender actividades hasta que se hagan las respectivas entregas de Planos del box. debido que el residente de obra esta trabajando con los planos del box de media tapa.

Frente Martínez - Media tapa.
Clima-Soleado.

Personal en obra:
-1 Res. obra -1 Res. interv -1 SST obra -1 topógrafo
-1 cadenero -3 operadores -1 maestro -6 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -equipo topográfico -1 motoniveladora

-1 minicargador -1 Rodillo compactador -1 camión concreto
-1 esparcidora manual -1 vibrador aguja

Actividades realizadas:
- Se realiza corte de suelos del PK 1+040 al PK 0+960.
- Se realiza actividades de corte/excavación del PK 0+870 al PK 0+750.
- Se realiza instalación de afinado del PK 0+870 al PK 0+840.
- Se realiza instalación de Sobrebase del PK 0+960. al PK 0+840
- Se inicia instalación de rieles. del PK 0+960 al PK 0+840.

Sábado 11 de febrero de 2023.
Frente chochadó
Obra=Soleado

No se realizó ninguna actividad por parte del contratista.

Frente 20 de Julio - Martínez.
Obra=Soleado.

No se autoriza realizar actividad hasta que se haga entrega de los planos correspondientes. del box del tramo A3.

Frente Martínez - Media luna
Obra=Soleado.

Personal en obra:
-1 res obra -1 res SISTEMA -1 SST obra - 1 topógrafo.
-1 cadenero - 3 operadores -1 maestro - 6 ayudantes

Herramientas y equipos en obra.
-Herramientas menores -Equipos topográfico -1 motoniveladora -1 vibrocompactador -1 mini cargador. -1 contadora concreto. -1 asfalta manual. - 1 vibrador agua. -1 Planta Eléctrica.

Actividades realizadas:
-Se terminan de instalar pilas. del Pf. 0+960 al PF0+840.
-Se realizan apiques por parte de interventoría y se verifica que no se cumple con el espesor requerido: en el primer apique se encontró que desde nivel terminado de Sobre hasta Sobrecante hay 27 cm y en el segundo apique 40 cm.
-No Se fibera tramo del Pf 0+960 al PF 0+840 porque no se cumple con los espesores, porque no fue entregado concepto estructural del porqué se cambiaron los espesores de afirmado de 45cm a 20cm. y porque según comité de seguimiento y Acta de reunión 6 en las cuales asistieron dir. Interv, dir obra, Rel legal obra, y el Sol. Ing Nestor temos y Sol ctos alcaldía Ritonia apareb, se debe notificar a la alcaldía Municipal cuando se vaya a fundir porque ellos deben estar presentes debido a las quejas ciudadanos en Municipio. lo anterior por orden de INVIAS. Razón por la cual no se autorizó al residente de obra fundir el día de hoy porque no se cumple con espesores y la alcaldía no está presente, pero hizo caso omiso. No Se autorizó fundida, por ende no se tendrá en cuenta como cantidades ejecutadas.

*Domingo 12 de Febrero de 2023.

No Se realizó ninguna actividad por Ser dominical.

Lunes 13 de Febrero de 2023.

Frente checkrock:
Clima=Soleado
No se realizó ninguna actividad por parte del contratista.

Frente de 20 de Julio.
Clima=Soleado

No está autorizado realizar ninguna actividad hasta que se de solución a la problemática de las aguas lluvias en salida del Sector y se haga entrega de los planos del box de 20 de Julio.


Frente Media falda
Clima=Soleado

Personal en obras:
- 1 Res. obra - 1 Res interv. - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 3 operadores. - 1 maestro. - 6 ayudantes.

Equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 minicargador - 1 vibrocompactador - 1 camión concreto
- 1 asfaltadora manual - 1 vibrador agosa - Fieles.

Actividades realizadas:
- Se realiza conformación de afirmado y se libera por topografía de interv del PR 0+840 al PR 0+710.
- Se realiza excavación del PR 0+750 al PR 0+620.
- Se realizaron densidades de afirmado del PR 0+840 al PR 0+710 y conflo.

- Se extiende Subbase del PK 0+840 al PK 0+710 y se realizan densidades por parte de interventoría
- Se inicia enrielado del PK 0+840 al PK 0+710.



Martes 14 de Febrero de 2023.

Frente chachacha.
Clima=Soleado con horas de 4:00PM a 6:00 PM.

No se realizó ninguna actividad por parte del contratista.

Frente 20 de Julio.

Las actividades están suspendidas por parte de la interventoría y el INVIAS.


Frente media tarde
Clima=Soleado con horas frentes de 3:00PM a 6:30PM

Personal en obra:
- 1 Residente - 1 Residente SST obra - 1 topógrafo - 1 cadenero - 3 operadores - 1 maestro - 6 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográficos. - 1 motoniveladora - 1 manguitador - 1 vibrocompactador - 1 compactadora concreto - 1 volqueta agorsa - 1 aspersor manual - Rieles.

Actividades realizadas:
- Se libera por topografía de interventoría Subbase y rieles del

PR 0+840 al PR 0+740.
- Se realiza excavación mecánica del PR 0+620 al PR 0+700.
- Se funde pavimento del PR 0+840 al PR 0+740



#Miércoles 15 de Febrero de 2023

Frente churchosbí.
OBRA=Soleado

No se realizó ninguna actividad por parte del contratista



Frente 20 de Julio.
OBRA=Soleado

Las actividades están suspendidas por parte de la interventoría y el INVÍAS.



Frente mesita tapir
OBRA=Soleado Lluvias fuertes de 4:00PM a 6:00PM

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inter - 1 SST obra - 1 topógrafo
- 1 cadenero - 3 operadores - 1 maestro. - 4 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topográfico. - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 cargador - 1 retroexcavadora concreto
- 1 operador manual - 1 vibrador agua - Rieles.

Actividades realizadas:
- Se realizó liberación de excavación del Pf 0+750 al Pf 0+680.
- Se realizó excavación mecánico. del Pf 0+630 al Pf 0+580.
- Se realizó la siguiente observación en campo al residente de obra: la sobrasante está presentando fallos y hundimientos entre la abscisa 0+650 y la abscisa 0+630, se solicitó presentar una solución y se está a la espera. En caso de no acatar e instalar afinado y continúa el fallo, esta interventoría no recibirá hasta que se hagan las correcciones pertinentes
- Se cortan juntas del Pf 0+840 al Pf 0+740

Viernes 16 de febrero de 2023.

Frente de trabajo

No se realizó ninguna actividad por parte del contratista

Frente 20 de Julio.

No está autorizado continuar con las actividades hasta que alcaldía solucione problema de inundaciones de la zona

Frente Media tabla
Obras: Soledad

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res inter - SST obra - 1 topógrafo

-1 cadenero -3 oficiales -2 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
-Herramientas menores -1 equipo topográfico -1 motoniveladora
-1 minicargador -1 vibrocompactador -1 aspersor manual
-1 cortadora concreto -fieles -1 vibrador agua

Actividades:
- Se realizó excavación mecánica del Pf 0+630 al Pf 0+580.
- Se realiza inicio de instalación de afirmado del Pf 0+710 al Pf 0+630.
- Se suspende actividades por fallas mecánicas del minicargador y motoniveladora.
- Instalación de subbase del Pf 0+740 al Pf 0+690

Viernes 17 de febrero de 2023.

Frente chachavbi

No se realizó ninguna actividad por parte del contratista.

Frente de 20 de julio.

No está autorizado continuar con las actividades hasta que alcaldía solucione problema de inundaciones de la zona.

Frente media tapa.
obra: detenido.

Personal en obra:

-1 Res obra -1 Res Inter -1 SST obra -2 topógrafo
-Practicante -3 oficiales -1 Maestro -6 ayudantes.

Herramientas y equipos en obras
-Herramientas menores -1 equipo topográfico -1 motoniveladora
-1 vibrocompactadora -1 asfaltadora manual -1 minicargador
-Reles -1 vibrador agua -1 mezcladora concreto.

Actividades realizadas:
-Se continuó con las actividades de excavación mecánica del Pk 0+690 al Pk 0+630.
-Se realizó suministro e instalación de material de afirmado del Pk 0+690 al Pk 0+630. 2da capa. 20 cm.
-Se libera por topografía inventoria Sobbase y reles y se funde pavimento del Pk 0+740 al Pk 0+700.

Sábado 18 de Febrero de 2023

Frente chucharo
clima=Soleado

No se realizó ninguna actividad por parte del contratista.

Frente Martínez - 20 de Julio.
clima=Soleado

No está autorizado continuar con las actividades.

Frente Martínez - Media tabla
clima=Soleado

Personal en obra:

-1 Res. Obra -1 Res Inter. -1SST obra -1 topógrafo
-1 Cadenero -3 Operadores. -1 Maestro -4 ayudantes.

Herramientas y equipos en obras
-Herramientas Menores. 2 equipo topográfico -1 motoniveladora
-1 vibrocompactadora -1 miniretroexcavadora -1 cortadora concreto
-1 aspersor manual -1 unidad aspersor

Actividades realizadas:
-Se realizó excavación mecánica del Pf 0+630 al Pf 0+550.
-Se realizó Suministro e instalación de material de afirmado en primera capa de 25cm del Pf 0+630. Pf 0+550.
-Se cortaron juntas del Pf 0+740 al Pf 0+700.

Paula Ortiz

Domingo 19 de Febrero de 2023
Clima: Soleado.

No Se realizó ninguna actividad en ningún frente.

Paula Ortiz

Lunes 20 de Febrero de 2023

Frente chachuela
Clima: Soleado.

No Se realizó ninguna actividad por parte del contratista

Paula Ortiz

Frente 20 de Julio
Clima: Soleado

No está autorizado continuar con las actividades de obra.

Por parte del INVIAS.

Manuela Ceyla

Frente Media falda.
clima= Soleado

Personal en obras
- 1 Res obra - 1 Res Interv - 1 SST obra - 1 Maestro
- 2 topografos - 2 cadeneros - 3 operadores
- 2 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores - equipo topografico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactador - 1 mini cargadora - 1 cortadora concreto
- 1 aspersor manual - 1 vibrador aguja

Actividades realizadas:
- continúa excavación del Pf 0+550 al Pf 0+500.
- Se realizó suministro e instalación de Subbase granular de 15 cm espesor del Pf 0+700 al Pf 0+620.
- Se realizo liberación de afirmado del Pf 0+700 al Pf 0+620 por parte de topografia de interventoria.

Manuela Ceyla

* Martes 21 de febrero de 2023

Frente Martinez -20 de Soto
clima: Soleado

No está autorizado continuar con las actividades por instrucción del INVIAS

Manuela Ceyla

Frente checharbi:
Clima Soleado

Nb Se realizó ninguna actividad por parte del contratista

Manuela Ayala

Frente Media tabla.
Clima=Soleado

Personal en obras
-1 Res obra -1 Res Interv -1 SST obra -1 Res aux
-2 topógrafos -2 cadeneros -3 operadores. - 1 Maestro
-8 ayudantes.

Herramientas y equipos en obras
- Herramientas menores. - Equipo topográfico -1 Motoniveladora
-1 Minicargador -1 vibrocompactador -1 cortadora concreto
-1 aspersor manual -1 vibrador agosa -1 planta E.

Actividades realizadas:
- continuó excavación mecánica del PR 0+550 al PR 0+510
- Suministro e instalación de afirmado 2da capa del PR 0+620 al PR 0+580.
- Se realizó liberación de Sbbase y rieles de Sbbase granular del PR 0+700 al PR 0+620.
- Se funde pavimento hidráulico del PR 0+700 al PR 0+620.

Manuela Ayala

Montelibano 22 de febrero de 2023.

Frente Martinez -20 derecho
Clima=Soleado

No está autorizado continuar con las actividades por instrucción inmediata

Paula Ortiz

Frente chinchaná
Obra - Soleado

No está realizando ninguna actividad el contratista.

Paula Ortiz

Frente Media Tapa.
Obra - Soleado

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res Interv - 1 SST obra - 2 topografos
- 2 cadeneros. - 3 operadores. - 1 Maestro. - 4 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Equipo topográfico 1 - Equipo topográfico 2 - Herram. Menor
- 1 motoniveladora - 1 minicargador - 1 vibrocompactador - Rodillo.
- 1 volteadora concreto - 1 vibrador agua - 1 asfaltadora Manual

Actividades realizadas:
- Se realizó liberación por la interventoría de excavación mecánica del PR 0+580 al PR 0+540.
- Se liberó afirmado de 45cm del PR 0+620 al PR 0+580 por parte de topografía de interventoría.
- Se realizó excavación del PR 0+560 al PR 0+500.
- Se realizó corte de juntas del PR 0+700 al PR 0+620.

Paula Ortiz

* Jueves 23 de Febrero de 2023.

Frente Chalcuch.
Clima = Soleado

No se está realizando ninguna actividad por parte del contratista de obra.

Frente 20 de Julio.
Clima = Soleado

No está autorizado continuar con las actividades por parte del Invias.

Frente Media Talla.
Clima = Soleado.

Personal en obra:
- 1 Res obra - 1 Res Interv - 1 SST obra - 1 topógrafos
- 2 cadeneros - 3 operadores - 3 ayudantes.

Herramientas y equipos en obras
- Herramientas menores - Equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 vibrocompactadora - 1 minicargadora - Fieles - 1 aspersor manual
- 1 vibrador de agoja - 1 cortadora concreto.

Actividades realizadas:
- Se realizó excavación del Pf 0+550 al Pf 0+500.
- Se inició instalación de afirmado del Pf 0+580 al Pf 0+540.

Powered by CamScanner

* Viernes 24 de Febrero de 2023.
Obra=Soleado. Frente Chachapoi

No se realizó ninguna actividad por parte del contratista.

Paula Ayala

Frente 20 de Julio.
Obra=Soleado

No está autorizado continuar con las actividades por instrucción INVIAS.

Paula Ayala


Frente Media-Luna.
Obra=Soleado

Personal en obras:
- 1 Res. Obra - 1 Res Interv. - 1 SST obra - 2 topógrafos
- 2 cadeneros. - 3 operadores - 1 maestro - 6 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores. - equipo topográfico - 1 motoniveladora.
- 1 minicargador - 1 vibrador agua - 1 vibrocompactador - Field
- 1 cortadora concreto - 1 extensor manual.

Actividades realizadas:
- Se realizó liberación por la interventoría de afirmado a 45 cm de espesor entre el PR 0+540 al PR 0+580.
- Se realizó instalación de Subbase granular entre el PR 0+580 al PR 0+540.
- Se liberó Subbase granular y filler entre el PR 0+620 al PR 0+560.
- continúo excavación mecánica del PR 0+510 al PR 0+460

- Se realizó [illegible] de concreto hidráulico entre el PR016+20 al PR016+60.



Sábado 25 de febrero de 2023
Frente chachoapa
clima=Soleado

No se realizó ninguna actividad por parte del contratista de obra.

Frente 20 de Julio
clima=Soleado

No está autorizado continuar con las actividades por instrucción Invias.

Frente media falda
clima=Soleado

Personal en obra:
- 1 Res. obra - 1 Res Interv - 1 SST obra - 2 topógrafos.
- 2 cadeneros. - 3 operadores - 1 Maestro - 6 ayudantes.

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores. - equipo topográfico - 1 motoniveladora
- 1 minicargador - 1 vibrador agpsa - 1 vibrocompactador
- Palas - 1 cortadora concreto - 1 aspersor manual.

Actividades realizadas:
-Se realizó corte de juntas entre PK 01620 al PK 01560.
-Se continuó con excavación mecánica del PK 01510 al PK 01460.

*Domingo 26 de febrero de 2023

Clima=Soleado

No Se realizó ninguna actividad por ser dominical.

*Lunes 27 de febrero de 2023.

Frente chochochi
clima=Soleado

No Se realizó ninguna actividad por parte del contratista.

Frente 20 de Julio.
clima=Soleado

No está autorizado continuar con las actividades por parte de FNUDS.

Frente Nestor Tola.
clima= Soleado.

Personal en obra:
-1 Res obra -1 Res pintor -1 SST obra -2 topógrafos

-2 cadeneros -3 operadores -1 maestro -2 ayudantes

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas menores -equipo topográfico -1 motosoldadora
- 1 minicargadora -1 vibradora agresa -1 vibrocompactadora -1 cortadora
- 1 cortadora concreto -1 soplete manual -

Actividades realizadas:
- Se realizó excavación por parte de maquinaria de excavación del PK 0+580 al PK 0+470.
- Se realizó suministro e instalación de material de afirmado en primera capa de 20 cm entre el PK 0+580 al PK 0+470.

Yamila Ayala

* Martes 28 de febrero de 2023.
clima=Soleado. Frente chachapoyas

No se realizó ninguna actividad por parte del contratista de obra.

Yamila Ayala

Frente 20 de julio
clima=Soleado

No está autorizado continuar con las actividades por parte del INVIAS.

Yamila Ayala

Frente Media Taza
clima=Soleado

Personal en obra:
- 1 Rs. obra -1 Rs interv -1 SST obra -2 topógrafos
-2 cadeneros -3 operadores -1 maestro -2 ayudantes

Powered by CamScanner

Herramientas y equipos en obra:
- Herramientas manuales. - Equipo topográfico. - Pisos
- 1 motobombeadora - 1 mezcladora - 1 vibrocompactador
- 1 vibrador agua - 1 aspersor manual. - 1 carretera concreto.

Actividades realizadas:
- Se realizó liberación por parte de interventoría. de material de afirmado entre el PR 01530 al PR 01470.
- Se realizó suministro e instalación de afirmado 2da capa. para llegar a 45cm del PR 01530 al PR 01470.

