
Actividades:
- Se realiza instalación de Sobbase granular del PK 0+160 al PK 0+140.
- Se instalan rieles y se libera Sobbase + rieles por topografía de interventoría.
- Se funde pavimento del PK 0+160 al PK 0+140.



* Miércoles 01 de noviembre de 2023 clima: Soleado. Horas de 12:00 - 2:00 pm

TRAMO A1

Personal: - 1 residente - 1 SST - 1 comisión topográfica. - 3 operadores - 2 oficios varios

Equipos: - Herram. menores - 1 nivel - 1 motovibradora - 1 minicargador - 1 vibrocompactadora

Actividades:
- Se inicia instalación de adoquín del PK 0+242 al PK 0+160 luego de ser liberado por interventoría.
- Se suspende por lluvias.

TRAMO A2 clima: Soleado. Lluvias fuertes 12:00 - 2:00 pm

Personal: - 1 residente - 1 SST - 2 oficios varios. - 2 ayudantes de concreto

Equipos: - Herramientas menores - 1 compresor - 1 cortadora de concreto.

Actividades:
- Se realiza corte de juntas del tramo fundido ayer del PK 0+160 al PK 0+140.

* Jueves 02 de noviembre de 2023.

Clima: Soleado

TRAMO A1.

Personal: - 1 residente - 1 SST - 1 comisión topográfica - 3 operadores - 2 oficios varios

Powered by CamScanner

Equipos: -1 nivel - Herram. Menores -1 minicargador -1 Pasarita -1 vibrocompactador
Actividades:
-Se realiza excavación y se libera de PF 0+160 al PF 0+140.
-No se pudo continuar trabajando por estado Salvado del terreno. en la mañana
-Se instalo al final de la tarde afirmado y se liberó del PF 0+240 al PF 0+160.

* Viernes 03 de noviembre:
clima: Soleado.
TRAMO A1.
Personal: -1 residente -1 SST -1 comisión topográfica -2 oficios varios -3 oleadores
Equipos: -Herramientas menores. -1 nivel. -1 minicargador -1 Pasarita -1 vibrocompactada.
Actividades:
-Se realiza instalación de Subbase del tramo 0+240 al PF 0+145.

TRAMO T7. Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST -1 comisión topográfica -2 oficios varios -2 ayudantes de concreto
Equipos: -Herramientas menores -1 cortadora de concreto -1 compresor.
Actividades:
-se realiza instalación de Sello de juntas de pavimento

* Sábado 04 de noviembre.
clima: Soleado
TRAMO A1
Personal: -Herramientas menores. -1 residente -1 SST.
-1 comisión topográfica -1 motoniveladora. -1 vibrocompactadora.
-1 vibroapisonador -10 ayudantes concreto - 3 oleadores

Powered by CamScanner

Equipos: -Herram. menores -1 vib. agujas -1 nivel
-1 motoniveladora -1 vibrocompactador -1 minicargador.
Actividades:
-Se realiza instalación de rieles y se liberan del PR 0+240 al PR 0+140.
-Se funde pavimento del PR 0+240 al PR 0+140.

* Domingo. 05 de noviembre de 2023
Clima: Soleado.
Tramo A1.
Personal: -1 residente -1SST -1 oficios varios -4 ayudantes concreto
Equipos: -Herr. menores -1 compresor -1 cortadora concreto
Actividades:
-6 cortes juntas de pavimento fundido ayer

* Lunes 06 de noviembre de 2023.
Clima: Nunca fuertes de 8:00am - 6:00pm.
No se trabajó por ser dominical.

* Martes 07 de noviembre de 2023
Clima: Soleado
Tramo A2.
Personal: -1 residente -1SST -1 comisión topográfica -3 operadores
-2 oficios varios -
Equipos: -Herramientas menores. -1 minicargador -1 pajarita.
-1 motoniveladora. -1 nivel
Actividades:
-Se inicia excavación mecánica del PR 0+120 al PR 0+040. y Se retira material de excavación.

Miércoles 08 de noviembre de 2023.
Clima: Soleado

Powered by CamScanner

Tramo Az clima: Soleado
Personal: -1 residente -ISST -1 comisión topográfica -3 operadores -2 oficios varios
Equipos: -Herr. menores -1 nivel -1 minicargador -1 Pata pata -1 vibrocompactador.
Actividades:
- continúan actividades de excavación del PE 0+120 al PE 0+040
- Se retira material de excavación
- Se libera excavación del PE 0+110 al PE 0+040.
- Se realiza instalación de tela capa de afirmado del PE 0+040 al PE 0+020.

* Jueves 09 de noviembre de 2023.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -ISST -1 comisión topográfica -3 operadores -2 oficios varios
Equipos: -Herr. menores -nivel -1 minicargador -1 Pata pata -1 vibrocompactador.
Actividades:
- Se realiza mejoramiento con piedra cajón del PE 0+040 al PE 0+020.
- continúa instalación de afirmado del PE 0+040 al PE 0+110.

* viernes 10 de noviembre de 2023
Clima: Soleado
Tramo Az.
Personal: -1 residente -ISST -1 comisión topográfico -3 oficios varios -3 operadores
Equipos: -1 nivel -Herr. menores -1 Pata pata -1 minicargador -1 vibrocompactador
Actividades:
- Se realiza mejoramiento con piedra cajón en el PE 0+110.

-Se termino instalación de afinado del PK 0+040 al PK 0+110.
-Se toman densidades de afinado.
-Se libera por interventoría tramo de afinado del PK 0+040 al PK 0+110.

* Sábado 11 de noviembre de 2023
clima: Soleado
Tramo T9.
Personal: -1 residente -SST -4 ayudantes de concreto -2 oficiales varios
equipos: -Herramientas menores -1 compresor -1 cortadora concreto.
Actividades:
-Se realiza Sello de Juntas de pavimento del tramo T9. del PK 0+000 al PK 0+170.

Tramo A2. clima: Soleado
Personal: -1 residente -SST -1 comisión topográfica
-3 operadores -2 ayudantes
Equipos: -1 nivel -Herr. menores.

Actividades:
-Se inicia instalación de Sobre base granular del PK 0+040 al PK 0+110. y se libera.

Domingo 12 de noviembre de 2023.
clima: Soleado

No se trabajó por ser dominical.

Lunes 13 de noviembre de 2023.
clima: Soleado.
Tramo A2.

Powered by CamScanner

Personal: -1 residente -1 SST -1 residente -2 oficios varios.
-3 operadores -1 comisión topográfica -6 ayudantes de concreto.
Equipos: -Herramientas menores. -1 motoniveladora -1 nivel.
-1 vib. aguja. -1 minicargador -1 vibrocompactador.
Actividades.
-Se funde pavimento del PR 0+100 al PR 0+065.

* Martes 14 de noviembre de 2023.
Clima: Soleado
Tramo A2.
Personal: -1 residente -1 comisión topográfica -3 operadores
-6 ayudantes concreto. -2 oficios varios. -1 SST
Equipos: -Herr. menores -1 cortadora concreto. -1 compresor
-1 vib aguja -1 vibrocompactador -1 minicargador -1 motoniveladora
Actividades:
-Se realiza corte de juntas de pavimento del PR 0+100 al PR 0+065.
-Se realiza sello de juntas del pavimento del PR 0+140 al PR 0+240.
-Se realiza liberación de sobre ancho y niveles del PR 0+070 al PR 0+040. y se funde pavimento.

* Miércoles 15 de noviembre de 2023.
Clima: Soleado
Tramo A2.
Personal: -1 residente -1 SST. -1 comisión topográfica
-3 operadores -6 ayudantes concreto -2 oficios varios
Equipos: -Herram. menores -1 cortadora concreto -1 compresora
-1 vib aguja -1 vibrocompactadora -1 minicargador -1 motoniveladora.
Actividades:
-Se realiza corte de juntas del PR 0+070 al PR 0+040
-Se instalan niveles y se liberan por interventoría del PR 0+100 al PR 0+112. y se funde en horas de la noche.

Powered by CamScanner

Tramo T18. Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST - 1 comisión topográfica
-2 oficios varios -2 ayudantes concreto
Equipos: -Herramientas menores -1 cortadora
-1 compresor
Actividades:
-Se realiza Sello de juntas de pavimento del PR 0+200
al PR 0+420.


Tramo T15. Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST -3 operadores. -1 comisión
topográficos -1 oficios varios -3 operadores
Equipos: -Herramientas menores -1 motoniveladora -1 Pajarita
-1 minicargador.
Actividades:
-Se inician actividades de excavación del PR 0+200 al
PR 0+150.

* Jueves 16 de noviembre de 2023.
Clima: Soleado
Tramo T15
Personal: -1 residente -1 SST - 1 comisión topográfica -
-3 operadores -2 oficios varios
Equipos: -Herram. menores -1 nivel -1 Pajarita
-1 minicargador -1 motoniveladora.
Actividades:
-continuan actividades de excavación del PR 0+200 al
PR 0+150.


Tramo T13. Clima: Soleado
Personal:
Equipos:
Actividades: -Se realiza Sello de juntas de Pavimento.

Powered by CamScanner


del Pk 0+040. al Pk. 0+090.




* Viernes 17 de noviembre de 2023.
Clima: Soleado
TRAMO T15.
Personal: -1 residente -1SST -1 comisión topográfica
-3 Operadores -2 oficios varios.
Equipos: - Herram menores -1 nivel -1 Pajarita
-1 minicargador -1 vibrocompactador
Actividades:
-Se realizan actividades de mejoramiento con piedra rajón del Pk 0+200 al Pk 0+150.



* Sábado 18 de noviembre de 2023.
Clima: Soleado
TRAMO T15.
Personal: - 1 residente -1SST - 1 comisión topográfica
-2 oficios varios -3 Operadores
Equipos: - Herr. menores - 1 nivel -1 pajarita -1 minicargador
-1 vibrocompactador.
Actividades:
-Se continuan actividades de mejoramiento con piedra rajon del Pk 0+200 al Pk 0+150.




* Domingo 19 de noviembre de 2023.
Clima: Soleado
No Se trabajó por Ser dominical.




* Lunes 20 de noviembre de 2023
Clima: Soleado
TRAMO A2
Personal: -1 residente -1SST - 1 comisión topográfica.

Powered by CamScanner


- 3 oferadores -2 ofiaus varios
equipos: -Herramentas menores - 1 nivel -1 Pajarita
-1 minicargador - 1 motoniveladora.
Actividades:
-Se realiza excavación del Pf 0+10 al Pf 0+120.



* Martes 21 de noviembre de 2023
clima: Soleado.
Tramo Az.
Personal: - 1 residente -1SST -1 comisión topográfica.
- 3 oferadores -2 oficios varios
equipos: -Herram. menores - 1 nivel -1 Pajarita
-1 minicargador - 1 motoniveladora.
Actividades:
-Se realiza excavación mecánica del Pf 0+040 al Pf 0+020.



* Miércoles 22 de noviembre de 2023.
clima: Soleado. Horas fuertes: 12:00 - 4:00 pm.
Tramo Az
Personal: - 1 residente -1SST - 1 comisión topográfica
-3 oferadores -2 oficios varios
equipos: -Herr. menores - 1 nivel - 1 Pajarita -1 minicargador
-1 motoniveladora.
Actividades:
- continuan actividades de excavación del Pf 0+040 al Pf 0+020.
-retiro de material de excavación.



* Jueves 23 de noviembre de 2023.
clima: Soleado
Tramo T13.

Powered by CamScanner

Personal: -1 residente -1SST -1 comision topografica -2 operadores -2 oficios varios -6 ayudantes concreto.
Equipos: -Herramientas menores -1 mini cargador -1 vib. aguja -1 vibrocompactador -1 nivel.
Actividades:
-Se realiza instalación de rieles del Pf 0+115 al Pf 0+080. y se funde en horas de la noche del Pf 0+080 al Pf 0+104.

Tramo A2
Personal: -1 residente -1SST -2 operadores -2 oficios varios
Equipos: -1 Pajarita -1 mini cargador -Herramientas menores.
Actividades:
- retiro de material de excavación

*Viernes 24 de noviembre de 2023
Clima: Soleado. Lluvias fuertes de 3:00pm - 5:00pm
Tramo T13
Personal: -1 residente -1SST -2 ayudantes. -2 oficios varios
equipos: -Herramientas menores -1 compresor -1 cortadora de concreto.
Actividades:
-Se realiza corte de juntas del Pf 0+080 al Pf 0+104

Tramo A2
Personal: -1 residente -1SST -1 comisión topográfica -3 operadores -2 oficios varias
Equipos: -1 nivel -Herramientas menores -1 mini cargador.

Powered by CamScanner

-1 vibrocompactador -1 Pajarita.
Actividades:
-Se inicia instalación de alcantarillado del PR 0+040 al PR 0+020 pero se suspende por lluvias.

* Sábado 25 de noviembre de 2023
TRAMO Az.
Clima: Soleado

Personal: -1 residente -1 SST -1 comisión topográfica -3 operadores -2 oficios varios
Equipos: -Herramientas menores -1 nivel -1 Pajarita -1 mini cargador -1 vibrocompactador.
Actividad:
- Se realiza instalación de alcantarillado del PR 0+025 al PR 0+010.
-Se empieza con zanjón en el PR 0+035.

TRAMO T15
Clima: Soleado.
Personal: -1 residente -1 SST - 1 comisión topográfica -3 operadores -2 oficios varios
Equipos: -Herram. menores -1 nivel -1 Pajarita -1 mini cargador -1 vibrocompactador.
Actividades:
-Se realiza liberación de excavación del PR 0+200 al PR 0+140.
- Se inicio instalación de alcantarillado en estos abscisas.

* Domingo 26 de noviembre de 2023.
Clima: Soleado
No se trabajó por ser dominical.

#Lunes 27 de noviembre de 2023.
Tramo A2.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST -1 comisión topográfica.
-3 operadores -2 oficios varios
Equipos: -1 nivel -Herram. menores -1 Retroexcavadora -1 minicargadora -1 vibrocompactador.
Actividad:
-Se realiza instalación de afirmado del PR 0+025 al PR 0+010 y se toman densidades. por parte del contratista.
-Se realiza liberación de afirmado del PR 0+040 al PR 0+010 por parte de interventoría.

Tramo. T1S.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST -1 comisión topográfica.
-1 oficios varios -3 operadores
Equipos: -Herram. menores -1 nivel -1 minicargador
-1 vibrocompactador -1 Retroexcavadora.
Actividades:
-Se realiza instalación de afirmado primera capa del PR 0+140 al PR 0+193.

#Martes 28 de noviembre de 2023.
Tramo A2.
Clima: Soleado.
Personal: -1 residente -1 SST -1 comisión topográfica.
-3 operadores. -2 oficios varios -3 ayudantes concreto.
Equipos: -Herramientas menores -1 minicargador -1 nivel.
-1 vibrador agua -1 vibrocompactador -1 Retroexcavadora.
Actividades:
-Se realiza instalación de Subbase granular del PR 0+040 al PR 0+010.

Powered by CamScanner

- Se inicia instalación de rieles del Pk 0+040 al Pk 0+010
- Se chequea y libera excavación por interventoría del Pk 0+125 al Pk 0+110.

TRAMO T15
clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST - 1 comisión topográfica -3 operadores.
-1 Pajarito -1 minicargada -1 vibro compactador -2 oficios varios
equipos: - Herramientas menores -1 nivel - 1 minicargador
-1 vibrocompactador -1 Pajarito -
Actividades:
- mejoramiento con piedra roton en el Pk 0+125
- Se termina instalación de afirmado del Pk 0+040 al Pk 0+140 y se libera por topografía de interventoría.

* Miércoles 29 de noviembre de 2023

TRAMO T1
clima: Soleado
Personal: -1 residente auxiliar - 1 SST - 4 ayudantes - 1 operador
Equipos - Herramientas menores -1 minicargador
Actividades:
- Se continuan actividades de instalación de bordillos y sello de juntas de los mismos.

TRAMO T15.
clima: Soleado
Personal: -1 residente - 1 SST - 1 comisión topográfica
- 2 operadores - 2 oficios varios.
Equipos: - herramientas menores - 1 motoniveladora - 1 vibrador (2 Ton
-1 nivel.
Actividades:
- Se realiza toma de densidades de afirmado del Pk 0+200 al Pk 0+140.

Powered by CamScanner

-Se inicia instalación de Sobbase del Pk 0+193 al Pk 0+140.

Tramo A2
Clima: Soleado.
Personal: -1 residente -1SST -1 comisión topográfica -3 operadores.
-6 ayudantes.
Equipos: -Herramientas menores -1 nivel -1 minicargador -1 Pagrita
-1 vibrocompactador -
Actividades:
- Se realiza toma de densidades del Pk 0+045 al Pk 0+010.
-Se realiza liberación de sobbase y rieles del Pk 0+040 al Pk 0+010.
-Se realiza excavación del Pk 0+010 al Pk 0+000. y Se extrae material proveniente de la misma.

* Jueves. 30 de noviembre de 2023.
Tramo A2.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1SST -1 comision topográfica -3 operadores.
-6 ayudantes concreto -2 otros varios
Equipos: -Herramientas menores -1 nivel -1 Pajarita
-1 minicargador -1 vibrocompactador -1 vibrador agua.
Actividades:
- Se continuan actividades de excavación y retiro de material del mismo del Pk 0+010 al Pk 0+000
-Se libera excavación del Pk 0+010 al Pk 0+000.
-Se extiende y Se libera material de afirmado del Pk 0+010 al Pk 0+000
-Se extiende material de Sobbase y Se instalan rieles y Se libera por interventoría del Pk 0+010 al Pk 0+000
-Se funde pavimento del Pk 0+040 al Pk 0+000.

Powered by CamScanner

TRAMO T15.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1SST - 1 comisión topográfica - 3 operadores -2 ayudantes varios
Equipos: -1 residente - herramientas menores -1 nivel -1 Pajarita -1 minicargador -1 vibrocompactador.
Actividades:
- Se terminó instalación de subbase granular y se tomaron densidades del PK 0+193 al PK 0+140.
- Se inició excavación y retiro de material del PK 0+140 al PK 0+090.

TRAMO T13.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 operador -1 comisión topográfica - 1 ayudantes varios -1SST
Equipos: -ten. menores - 1 pajarita - 1 nivel.
Actividades:
- Se inician actividades de excavación del PK 0+120 al PK 0+150.

TRAMO T1
Clima: Soleado.
Personal: -1 residente -1SST -4 ayudantes -1 operadores
Equipos: -1 minicargador -herram. menores.
Actividades:
- Continúa instalación de bordillos y sello juntas de los mismos.

* Bogotá 01 de diciembre de 2023.
TRAMO T15
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1SST -1 comisión topografía - 6 ayudantes -3 operadores -2 ayudantes varios
Equipos: -ten. menores -1 minicargador -1 nivel

-1 vibrocompactadora -1 vibrador aguja - 1 Pajarita.
Actividades:
- continua excavaciones del Pf 0+140 al Pf 0+090
- Se retira material de excavación
- Se realiza instalación de niveles del Pf 0+190 al Pf 0+140. y Se libera por interventoria.

TRAMO T13
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 2 operadores - 3 comisión topografica
-1 oficios varios. - 1 SST
equipos: - Herramientas menores - 1 Pajarita - 1 nivel.
- 1 minicargador.
Actividades:
- continua retiro de material de excavación
- Se termino excavación del Pf 0+120 al Pf 0+145 y Se libró por interventoria.

TRAMO T1
Clima: Soleado
Personal:
-1 residente - 1 SST - 1 oficios varios. - 4 ayudantes
Equipos:
- Herramientas menores.
Actividades:
- continua actividades de instalación de bordillos

* Sábado 02 de Diciembre de 2023
Clima: Soleado TRAMO T13
Personal: - 1 residente - 1 SST - 1 comisión topografica.
- 3 operadores.

Powered by CamScanner

Equipos: - 1 nivel - Herramientas menores - 1 Pajarita
- 1 minicargador - 1 vibrocompactador.
Actividades:
- Se realiza instalación de afinado del Pf 0+120 al Pf 0+145.

TRAMO T15
clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1SST - 1 comisión topográfica
- 2 operadores.
Equipos: - Herram. menores - 1 nivel - 1 pajarita.
- 1 minicargador.
Actividades:
- Se realiza excavación del Pf 0+140 al Pf 0+100 y se libera por interventoría.
- Se fundió pavimento del Pf 0+140 al PF0+180.

TRAMO T7.
clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1SST. - 2 oficios varios
- 4 ayudantes - 1 operador.
Equipos:
- Herramientas menores - 1 minicargador
Actividades:
- Se inicia instalación de bordillos del Pf 0+000 al 0+137,75 del lado izquierdo.

* Domingo 03 de diciembre de 2023.
clima: Soleado
No se trabajó por ser dominical