TRAMO T15.
clima: Soleado
personal: -1 residente -1SST - 1 comisión topográfica - 3 ayudantes
-2 otros varios
equipos: -1 residente - Herramientas menores -1 nivel -1 Retroexcavadora -1 vibrocompactador.
Actividades:
- Se termina instalación de Subbase granular y se toman densidades del PK 0+193 al PK 0+140.
- Se inicia excavación y retiro de material del PK 0+140 al PK 0+090.

TRAMO T13.
clima: Soleado
personal: -1 residente -1 operador -1 comisión topográfica - 1 otros varios - 1SST
equipos: -Herramientas - 1 Retroexcavadora - 1 nivel.
Actividades:
- Se inician actividades de excavación del PK 0+120 al PK 0+150.

TRAMO T11
clima: Soleado.
personal: -1 residente -1SST -4 ayudantes -1 operadores
equipos: -1 minicargadora -Herram. menores.
Actividades:
- Continua instalación de bordillos y sello juntos de los mismos.

* Viernes 01 de diciembre de 2023.

TRAMO T15
clima: Soleado
personal: -1 residente -1SST -1 comisión topografica - 6 ayudantes
-3 operadores -2 otros varios
equipos: -Herr. menores -1 minicargador - 1 nivel

Powered by CamScanner

-1 vibrocompactada -1 vibrador aguja - 1 parjanta.
Actividades:
-continua excavaciones del Pf 0+40 al Pf 0+090
-Se retira material de excavación
- Se realiza instalación de niveles del Pf 0+190 al Pf 0+140. y Se libera por interventoria.

Tramo T13
clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 2 operadores - 1 comisión topográfica
-1 oficios varios. -1 SST
equipos: - Herramientas menores - 1 parjanta - 1 nivel.
- 1 minicargador.
Actividades:
- continua retiro de material de excavación
- Se terminó excavación del Pf 0+120 al Pf 0+145 y
Se liberó por interventoria.

Tramo T1
clima: Soleado
Personal:
-1 residente - 1 SST - 1 oficios varios. - 4 ayudantes
Equipos:
- Herramientas menores.
Actividades:
- continua actividades de instalación de bordillos

* Sábado 02 de Diciembre de 2023
clima: Soleado Tramo T13
Personal: - 1 residente - 1 SST - 1 comisión topográfica.
- 3 operadores.

Powered by CamScanner

Equipos: - 1 nivel - Herramientas menores - 1 Pajarita
- 1 minicargador - 1 vibrocompactador.
Actividades:
- Se realiza instalación de obrado del Pf 0+120 al Pf 0+145.

TRAMO T15
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1SST - 1 comisión topográfica
- 2 operadores.
Equipos: - Herram. menores - 1 nivel - 1 pajarita.
- 1 minicargador.
Actividades:
- Se realiza excavación del Pf 0+140 al Pf 0+100 y se libera por interventoría.
- Se fundió pavimento del Pf 0+140 al Pf 0+180.

TRAMO T7.
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1SST. - 2 oficios varios
- 4 ayudantes - 1 operador.
Equipos:
- Herramientas menores - 1 minicargador
Actividades:
- Se inicia instalación de bordillos del Pf 0+000 al 0+137,75 del lado izquierdo.

Domingo 03 de diciembre de 2023.
Clima: Soleado
No se trabajó por ser dominical

Lunes 04 de diciembre de 2023.
Tramo T7.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1SST - 4 ayudantes boadillos.
Equipos: - Herramientas menores
Actividades:
- continúa excavación e instalación de bordillos.

Tramo Az
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1SST - 3 operadores - 2 oficios varios
-1 comisión topográfica.
Equipos: - Herramientas menores - 1 mini cargador -1 motoniveladora
-1 vibrocompactador. - 1 nivel...
Actividades:
-Se realiza liberación de abinado del Pf 0+110 al Pf 0+125.
-Se instala Subbase del Pf 0+110 al PR 0+125

Tramo T13.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST - 3 operadores. - 2 oficios varios
-1 comisión topográfica.
Equipos: - Herramientas menores -1 mini cargador -1 motoniveladora
-1 vibrocompactador -1 nivel.
Actividades:
- Se realiza chequeo y liberación de abinado del Pf 0+120 al Pf 0+145.
- Se realiza excavación mecánica del Pf 0+145 al PR 0+160.
y se libera por interventoría.

Tramo T16
Clima: Soleado
Personal: -1 residente - 1 SST - 3 operadores -2 oficios varios
-1 comisión topográfica.

Powered by CamScanner

Equipos: -Herramientas menores -1 motoniveladora -1 minicargador
-1 vibrocompactador -1 nivel
Actividades:
-Se realiza extendido de afirmado del Pk 0+100 al Pk 0+140.

TRAMO T2
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST -4 ayudantes
-2 oficios varios
Equipos: -Herramientas menores.

Actividades:
-Se realiza excavación e instalación de bodillos.

Matices de diciembre:
TRAMO T15.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST -1 comisión topografica
-3 operadores -1 oficios varios
Equipos: -Herramientas menores. -1 nivel -1 motoniveladora
-1 minicargador -1 vibrocompactador
Actividades.
-Se instala afirmado del Pk 0+100 al Pk 0+140

TRAMO T2
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST -1 comision topografico
-4 ayudantes
Equipos: -Herramientas menores.

Actividades:
-continua instalación de bordillos.

Powered by CamScanner

Tramo T13.
Clima: Soleado.
Personal: - 1 residente - 1 SST - 1 comisión topográfica
- 1 Operador - 2 oficios varios
Equipos: - Herramientas menores - 1 pasarita.
- 1 nivel.
Actividades:
-Se realiza excavación mecánica del Pf 0+160. al Pf 0+180 y se libera por interventoria.

* Miércoles 06 de diciembre de 2023.
Tramo T13
Clima: Soleado.
Personal: - 1 residente - 1SST - 2 operadores.
- 1 comisión topografica
Equipos: - Herramientas menores - 1 minicargador
- 1 pasarita.
Actividades:
- Se realiza excavación mecánica del Pf 0+180 al Pf 0+200 y se liberó por interventoria.
- Se tomaron densidades de afirmado del Pf 0+155.

Tramo T2.
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1 SST. - 4 ayudantes
Equipos: - Herramientas menores.
Actividades:
- Continua excavación e instalación de bordillos.

Tramo T9.
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1 SST - 4 ayudantes.

Powered by CamScanner

equipos: - Herramientas menores.
Actividades:
-Se realizó excavación para instalación de bordillos.

Tramo T15.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST - Herram menores -3 operadores.
-2 oficios varios.
Equipos: - Herram. menores - 1 motoniveladora. -1 miniCargador
-1 Pasarita.
Actividades:
-Se realiza excavación mecánica del Pf 0+100 al Pf 0+60.
-Se toma densidades de afinado del Pf 0+40 al Pf 0+100
-Se libera por interventoría excavación del Pf 0+100 al Pf 0+070
y afinado del Pf 0+40 al Pf 0+00

Tramo A2
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente -1 SST - 1 comisión topografica
- 3 operadores
Equipos: - Herram. menores - 1 motoniveladora
-1 minicargador -1 compactador - 1 nivel.
Actividades:
-Se termina instalación de Subbase granular del Pf 0+125
al Pf 0+111 y se toman densidades.

* Jueves 07 de diciembre de 2023.
Tramo T15
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST - 3 operadores.
- 2 oficios varios
Equipos: - Herram menores - 1 minicargador

-1 nivel -1 vibrocompactador - 1 pasacita
Actividades.
-Se realiza instalación de atimado del PK 0+070 al PK 0+000.
-Se realiza excavación del PK 0+070 al PK 0+060.
-Se retira material de excavación

Tramo T13.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST - 1 comisión topográfica
-1 motoniveladora -3 operadores
Equipos: - Herram. menores -1 Pajarita. -1 nivel.
-1 minicargador - 1 motoniveladora
Actividades:
-Se realiza excavación mecánica del PK 0+200 al PK 0+215. y se libera por interventoría:

Tramo T9.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST -4 ayudantes

Equipos: - Herram. menores.

Actividades:
-Se realiza instalación de bordillo tramo T9.

Nota: viernes 08 de diciembre no se trabajó por festivo.

* Sábado 09 de diciembre de 2023.

Tramo T15.
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente -1 SST -1 comisión topográfica.
-1 oficios varios -6 ayudantes concreto. -1 oficial.
Equipos: -Herramientas menores. -1 nivel. -1 vibrador agua.
-1 aspersor manual.
Actividades:

Powered by CamScanner

-Se realiza fundida de pavimento del Pf otr2 al Pf otr2.

Tramo Az
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1 SST. - 6 ayudantes - 1oficial.
- 2 oficios varios - 1 operador
Equipos: - Herramientas menores - 1 nivel - 1 minicargador
- 1 vibrador agua - 1 aspersor manual.
Actividades:
- Se realiza instalación de rides del Pf otr2 al Pf otr25. y se libera por interventoria.
- Se funde pavimento del Pf otr2 al Pf otr25.

* Domingo 10 de diciembre de 2023
Tramo Az
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1SST - 2 ayudantes.
Equipos: - Herr. menores - 1 retroexcavadora concreto.
Actividades:
- Se realiza corte de juntas de pavimento del Pf otr2 al Pf otr25.

* Lunes 11 de diciembre de 2023
Tramo T15.
Clima: Soleado. Lluvias de 2:00pm - 4:00pm
Personal: - 1 residente. - 1 SST - 3 oficiales. - 1 comisión topográfica - 2 oficios varios.
Equipos: - Herr. menores - 1 nivel - 1 minicargador - 1 vibro-compactador - 1 pavimento.
Actividad:
- Se extiende asfalto del Pf otr2 al Pf otr2, se suspenden

actividades por lluvias.

Tramo A2.

Clima: Soleado. Lluvias de 2:00-4:00pm
Personal: - 1 residente - 1SST - 1 Operador
- 4 ayudantes.
Equipos: - Herram. menores - 1 MiniCargador

Actividades:
-Se realiza instalación de bordillos del tramo A2 del lado. izquierdo. entre el Pk 0+235 y el Pk 0+150.

Tramo T13.

Clima: Soleado. Lluvias de 2:00 - 4:00 p.m.
Personal: -1 residente -1 SST -3 operadores -1 topografía. - 2 ayudantes
Equipos: - Herramientas menores - 1 MiniCargador -1 vibrocompactador -1 Pastilla - 1 nivel.
Actividades:
-Se extiende afirmado del Pk 0+145 al Pk 0+215 pero Se suspende por lluvias.

* Martes 12 de diciembre de 2023.

Tramo A2.

Clima: nublado
Personal: - 1 residente -1SST - 1 ayudantes
-1 obreros varios
Equipos:
-Herram. menores.
Actividades:
-Se realiza instalación de bordillos del Pk 0+110 al Pk 0+060 del lado derecho. en la tarde, en la mañana no se pudo por lluvias de ayer.

Powered by CamScanner

Tramo T13 y T15.
Clima: nublado
Personal: - 1 residente - 1SST - 1 operador
- 2 oficios varios.
Equipos: - herramientas menores - 1 minicargador
- 1 motobomba
Actividades.
- Se realiza excavación de bolos, no se pudo trabajar por estado saturado del terreno.

Miércoles. 13 de diciembre de 2023
TRAMO T15.
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1SST. 1 comisión topográfica
- 1 nivel - 2 oficios varios - 2 operadores
Equipos: - Herr. menores - 1 minicargador - 1 nivel
- 1 vibrocompactador -
Actividades:
- Se extiende afirmado del Pk 0+000 al Pk 0+100 y se libera por inventario.

TRAMO T13
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1SST - 2 oficios varios
- 3 operadores - 1 comisión topográfica
Equipos: - Herram. menores - 1 nivel - 1 pavimentadora
- 1 minicargada - 1 vibrocompactada.
Actividades:
- Se realiza suministro de afirmado y se extiende del Pk 0+145 al Pk 0+215

Powered by CamScanner

Tramo T12.
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1 SST. - 3 operadores - 1 comisión topográfica
Equipos: - Herramientas menores - 1 minicargadora - 1 pastrita - 1 bipolar compactador
Actividades:
- Se inicia excavación del PK 0+151 hacia el PK 0+000
- Se hace excavación del PK 0+151,39 al PK 0+120.

Tramo A2
Clima: Soleado
Personal:
- 1 residente - 1SST. - 4 ayudantes
Equipos:
- Herramientas menores
Actividades:
- Se realiza suministro e instalación de bordillos del PK 0+040 al PK 0+080 lado derecho.

Tramo T4.
Clima:
Personal:
- 1 residente - 1SST - 4 ayudantes
Equipos:
- Herramientas menores
Actividades:
continua instalación de bordillos de ambos lados.

* Jueves 14 de diciembre de 2023.

Tramo T15.
Clima: Soleado
Personal. - 1 residente - 1SST - 1 comisión topográfica

Powered by CamScanner

- 3 Operadores - 2 oficios varios.
Equipos: - Herramientas menores - 1 minicargador - 1 nivel
- 1 Pajarita.
Actividades:
- Se realiza densidades de abinado del PF 0+000 al PF 0+060.
- Se realiza excavación mecánica del PF 0+060 al PF 0+000 y se libera por interventoría.

Tramo A2.
Clima: Soleado.
Personal:
- 1 residente - 1SST - 4 ayudante
Equipos:
- Herramientas menores.
Actividades:
- continua instalación de bordillos del LD del PF 0+000 al PF 0+110.

Tramo T12
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1SST - 1 comisión topográfica.
- 3 operadores - 1 oficios varios
Equipos: - herram. menores - 1 nivel - 1 minicargador
- 1 pajarita - 1 vibrocompactador
Actividades:
- Se realiza excavación mecánico del PF 0+120 al PF 0+100 y se libera por interventoría
- Se inicia extendido de material de abinado del PF 0+100 al PF 0+151,39.

Tramo T1
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1SST - 1 comisión topográfica

Powered by CamScanner

- 10 ayudantes - 1 oficial. - 1 operador
Equipos: - Herramientas menores - 1 nivel - 1 mini cargador
- 1 Retroexcavadora
Actividades:
- continua instalación de bordillos.
- Se realiza excavación de bordillos del Pk 0+000 al Pk 0+040 del lado derecho
- Se inician actividades de excavación para cunetas del Pk 0+040 al Pk 0+120 del lado derecho
- Se realizan anclajes para bordillo in Situ del Pk 0+120 al Pk 0+980 del lado derecho.

Viernes 15 de Diciembre de 2023.

Tramo 11
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1 SST - 9 ayudantes.
- 1 comisión topográfica - 1 operador
Equipos: - Herramientas menores - 1 nivel
- 1 mini cargador.
Actividad:
- continua excavación para cunetas del LD del Pk 0+040 al Pk 0+120
- Se inicia excavación de cunetas del Pk 0+140 al Pk 0+150 del LD.

Tramo 115.
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1 SST - 1 comisión topográfica
- 2 operadores - 2 oficios varios
Equipos: - Herramientas menores - 1 nivel - 1 Pajarita.
- 1 mini cargador.
Actividad:
- Se realiza excavación mecánica del Pk 0+050 al Pk 0+080 y se retira material proveniente de la

misma.

Tramo T12

clima: Soleado

personal: - 1 residente - 1SST - 1 comisión topográfica
- 2 operadores - 2 otros varios

Equipos: - Herram. menores - 1 minicargador - 1 nivel
- 1 vibrocompactador

Actividades:

- Se realizo extendido de material de afirmado del Pk 0+00 al Pk 0+151,39.

*Sábado 16 de Diciembre de 2023.

Tramo T15.

clima: Soleado. Lluvias de 9:00 am - 12:00 aM

Personal: - 1 residente - 1SST - 1 comisión topográfica
- 2 otros varios. - 1 operador

Equipos: - Herram. menores - 1 pajarita - 1 nivel.
- 1 minicargador

Actividades:

- Se realiza liberación por inventario del Pk 0+030 al Pk 0+030 de excavación
- continua excavación del Pk 0+030 al Pk 0+000. pero Se suspende por lluvias

Tramo A2.

Clima: Soleado. Lluvias fuertes de 9:00 am - 12:00 pm

Personal:
- 1 residente - 1SST - 4 ayudantes

Equipos:
- Herramientas menores

Actividades:
- Se realiza instalación de bordillos del lado derecho

Powered by CamScanner

del Pk 0+000 al Pk 0+110.
- Se realiza excavación del lado izquierdo del Pk 0+000 al Pk 0+110 y Señalización de badillos.
- Se Suspende por lluvias.

* Domingo 17 de diciembre de 2023.
Clima: Soleado.

No Se trabajó por Ser dominical.

* Lunes 18 de diciembre de 2023.
Tramo A2.
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1SST - 4 ayudantes.
Equipos: - Herramientas menores
Actividades:
- Se realiza Sello de juntas de badillos del lado derecho del Pk 0+030 al Pk 0+1/2.
- Continua instalación de badillos del lado izquierdo del Pk 0+000 al Pk 0+1/2.

Tramo T15.
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1SST - 2 oficiales. - 2 fierros varios
- 4 ayudantes - 1 comisión topográfica
Equipos: - Herramientas menores - 1 nivel - 1 Pavimenta.
- 1 minicargador - 1 cortadora de concreto - 1 compresora.
Actividades:
- Se realiza excavación mecánica del Pk 0+030 al Pk 0+010
- Se libera por interventoría.
- Se realiza instalación de Sello de juntas del Pk 0+192

Powered by CamScanner

Pf 0+140

TRAMO T13

clima: Soleado

Personal: -1 residente -1SST. - 3 operadores.
-1 comisión topográfica -2 ayudantes
Equipos: - Herramientas menores - 1 nivel
- 1 mixer cargada -1 pajarita -1 vibrocompactadora.
Actividades:
- Se realiza liberación de afinado del Pf 0+160
al Pf 0+215.
- Se suministra Subbase granular para este tramo y
se inicia instalación desde el Pf 0+110 al Pf
0+180.

TRAMO T12

clima: Soleado.
personal: -1 residente - 1SST - 1 comisión topográfica
Equipos: -1 nivel.
Actividades:
- Se realiza liberación de afinado del Pf 0+100
al Pf 0+151.39.

TRAMO T1

clima: Soleado
personal: -1 residente -1SST - 4 ayudantes
Equipos: -Herramientas menores.
Actividades:
- Continua instalación de bordillos y sus juntas del
Pf 0+000 al Pf 0+040 del lado derecho.

Powered by CamScanner

* Martes 19 de diciembre de 2023.

Tramo A2.

Clima: Soleado

Personal: -1 residente -1SST - 4 ayudantes

Equipos = Herramientas menores

Actividades:

- continua instalación de Sello de juntas de bordillos de ambos lados del Pk 0+000 al Pk 0+112.

Tramo T15.

Clima: Soleado

Personal: -1 residente -1SST - 2 operadores -2 oficios - 1 comisión topográfica.

Equipos: - Herramientas menores -1 Pajarita -1 minicargador - 1 nivel.

Actividades:

- Se realiza excavación y retiro de Material del Pk 0+000 al Pk 0+010.

Tramo T13.

Clima: Soleado.

Personal: -1 residente -1SST -1 comisión topográfica.

-1 operador -1 ayudante

Equipos: - Herramientas menores -1 nivel -1 pajarita

Actividades:

- continua excavación del Pk 0+215 al Pk 0+231,13.

y se libera por interventoría.

Tramo T1.

Clima: Soleado.

Personal: - 4 ayudantes -1 residente -1 SST.

Powered by CamScanner

- Equipos: - Herramientas menores - 1 cortadora de concreto
- 1 compresor
Actividades:
- Se realiza instalación de Sello de Juntas del Pk 0+000 al Pk 0+100. de pavimento.

* Miércoles 20 de Diciembre de 2023.

TRAMO T12.

Clima: Soleado.

Personal: - 1 residente - 1SST - 1 comisión topográfica - 1 operador - 2 obreros varios - 2 operadores.

Equipos: - 1 vibrocompactador - 1 minicargador - 1 Pajarita - 1 nivel - Herramientas menores.

Actividades:
- Se realiza excavación mecánica del Pk 0+100 al Pk 0+080.
- Se termina instalación de afirmado hasta el Pk 0+090.

TRAMO T15.

Clima: Soleado

Personal: - 1 residente - 1SST - 1 comisión topográfica - 1 Pajarita. - 1 operador.

Equipos:
- Herramientas menores - 1 nivel - 1 Pajarita.

Actividades:
- Se realiza excavación del Pk 0+010 al Pk 0+000.
- Se realiza retiro de material de excavación.

TRAMO T13

Clima: Soleado

Personal: - 1 residente - 1SST - 1 comisión topográfica. - 1 obreros varios - 2 operadores

Equipos: - 1 nivel - 1 vibrocompactadora - 1 minicargador - Herramientas menores -

Powered by CamScanner

Actividades.
- Se termina instalación de obinado hasta el Pf 0+231.

* Jueves 21 de Diciembre de 2023

Tramo TB.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1SST - 1 operador
-1 comisión topográfica -2 choferes varias
Equipos: - Herramientas menores -1 nivel
- 1 Pasarita.
Actividades:
- Se inicia excavación mecánica desde el Pf 0+106 al PR 0+090 y retiro de material de excavación.

Tramo T1
Clima: Soleado.
Personal: -1 residente -1SST - 4 ayudantes
-1 choferes varios
Equipos:
- Herramientas menores
Actividades:
- Se finaliza Sello de juntas de bordillos del Pf 0+003 al Pf 0+000. del LD
- Se instalan bordillos del LD del Pf 0+000 al Pf 0+003 y se toman Juntas

* Viernes 22 de diciembre de 2023

Tramo TB.
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1 SST - 1 comisión topográfica
-1 operador
Equipos: - Herramientas menores -1 nivel

Powered by CamScanner

-1 Ranchita.
Actividades:
-Continua excavación mecánica del PF 0+090 al PF 0+060. y retiro de material

Tramo Az.
Clima: Soleado
Personal:

Equipos:

Actividades:
.- Se terminó instalación de bordillos.
-Inició relleno de espaldones de bordillos del PF 0+120 al PF 0+080 del lado derecho.

* Sábado 23 de diciembre de 2023.
Clima: Soleado

No se trabajó el dia de hoy por festividad navideña

* Domingo 24 de diciembre de 2023
Clima: Soleado

No se trabajo por ser navidad y dia Dominical.

* Lunes 25 de diciembre de 2023
Clima: Soleado

No se trabajó por ser festivo.

Powered by CamScanner

* Martes 26 de diciembre de 2023.

Tramo T8.

Clima: Soleado.

Personal: - 1 residente - 1 SST - 1 comisión topográfica - 1 operador - 1 oficios varios - 1 cadenero

Equipos: - Herramientas menores - 1 pajarita - 1 nivel.

Actividades:

- Se termina excavación del Pf 0+105,62 al Pf 0+105,62 y se libera por interventoria.
- Se retira material proveniente de excavación.

Tramo T18

Clima: Soleado

Personal: - 1 residente - 1 SST - 4 ayudantes bachillos - 2 oficios varios

Equipos: - Herramientas menores - 1 nivel - 1 comisión topografica

Actividades:

- Se inicia excavación e instalación de bachillos del LI del Pf 0+370 al Pf 0+420 y del LI del Pf 0+380 al Pf 0+250.

Tramo T1.

Clima: Soleado

Personal: - 1 residente - 1 SST - 6 ayudantes. - 2 oficios varios

Equipos: - Herramientas menores - 1 compresor - 1 cortadora concreto.

Actividades:

- Se realiza instalacion de Sello de juntas de pavimento del Pf 0+120 al Pf 0+500.

* Miércoles 27 de diciembre de 2023.

Tramo T18

Clima: nublado.

Powered by CamScanner

Personal: - 1 residente - SST - 4 ayudantes bordillos.
Equipos: - Herramientas menores.
Actividades:
- Continua instalación de bordillos del lado derecho.

Tramo T7.
Clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1SST - 4 ayudantes - 2 paleteros
Equipos: - 1 compresor - 1 cortadora - Herramientas menores.
Actividades:
- Se realiza Sello de juntas del Pk 0+500 al Pk 1+000.

Tramo T8.
Clima: Soleado.
Personal: - 1 residente - 1SST - 2 operadores - 2 oficios varios - 1 topógrafo
Equipos: - Herram. menores - 1 minicargador - 1 vibrocompactador - 1 nivel.
Actividades:
- Se realiza extendido de ostimado del Pk 0+105,62 al Pk 0+050.

Tramo T9
Clima: Soleado.
Personal: - 1 residente - 1SST - 2 operadores - 4 ayudantes
Equipos: - Herr. menores - 1 pajarita - 1 minicargador.
Actividades.
- Se inicia excavación e instalación de bordillos del Pk 0+000 al Pk 0+025 del lado izquierdo.

Powered by CamScanner

TRAMO T13
clima: Soleado
Personal: - 1 residente - 1 SST - 2 operadores. - 2 choferes varios
equipos: - Herr. menores. - 1 Retroexcavadora - 1 minicargador
- 1 vibrocompactador - 1 nivel. - 1 comisión topografía
Actividades:
- Se realizó excavación del Pk 0+040 al Pk 0+030
y Se inició instalación de afirmado.

Jueves 28 de diciembre de 2023
clima: Soleado. TRAMO T19.
Personal: - 1 residente - 1SST - 4 ayudantes
equipos: - Herr. menores -
Actividades:
- Se realiza instalación de bordillos tramo T19 del
Pk 0+000 al Pk0+25 y se toma Sello de juntas.

TRAMO T1
clima: Soleado
personal: - 1 residente - 1SST - 4 ayudantes - 2 choferes varios
equipos: - Herr. menores - 1 cortadora - 1 compresor.
Actividades:
- Se realiza Sello de juntas de pavimento del Pk
1+090 al Pk 1+450.

TRAMO. T9
clima: Soleado
personal: - 1 residente - 1 SST - 4 ayudantes
equipos: - Herr. menores - 1 rana.
Actividades:
- Se inicia relleno y compactación de espaldon de bordillos.

Powered by CamScanner

Tramo T13
Clima: Soleado
Personal: -1 residente -1SST -2 operadores
-2 oficios varios -1 comisión topográfica
Equipos: -Herram. menores - 1 minicargador
-1 Pajanta - 1 nivel
Actividades:
-Se realiza excavación del Pf 0+080 al Pf 0+015 y
se libera por interventoría

Tramo T8
Clima: Soleado.
Personal: -1 residente -1 SST - 2 operadores
-2 oficios varios -1 comisión topográfica
Equipos: -Herr. menores -1 Pajanta -1 nivel
-1 minicargador
Actividades:
-Se realiza excavación del Pf 0+050 al Pf 0+040. y se
libera por interventoría.

* viernes. 29 de Diciembre de 2023.

Tramo T1
Clima: Soleado.
Personal: -1 residente -1SST -4 ayudantes
Equipos: -Herr. menores -1 cortadora -1 compresor
Actividades:
-Se realizo instalación de lleno de juntas del Pf 1+450 al
Pf 1+550 y se termina.

Tramo T8
Clima: Soleado

Personal: -1 residente -1SST -4 ayudantes
Equipos: - Herr. menores
Actividades:
- Continua instalación de bordillos del lado derecho

-

TURNO 1/3
Clima: Soleado.
Personal: -1 residente -1 SST -2 operadores
- 2 oficios varios -1 comisión topografica
Equipos: -1 nivel - Herr. menores -1 minicargador
-1 vibrocompactador
Actividades:
- Se realiza extendido de afirmado del PK 0+013 al PK 0+015.

* Sábado 30 de Diciembre de 2023,
* Domingo 31 de diciembre de 2023 y Lunes 01 de enero de 2024.

No se trabajó por fiestas de fin de año.

Powered by CamScanner