	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS	CODIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1
		FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales **DIRECCION TERRITORIAL** CORDOBA

INFORME N° 24 DEL 6/07/2024 (Mes) (Año) AL 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL												
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**	**x**	**VERSIÓN N°**	**1**	**MINIMO IMPACTO**	**VERSIÓN N°**	

1.1. CONTRATO DE OBRA		**1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO CORDOBA 2022	**NOMBRE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO ACI-3B
CONTRATO N°	104-2022	**CONTRATO N°**	2276 de 2021
FECHA INICIO	25/07/2022	**FECHA INICO**	31/01/2022
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/07/2022	**VENCIMIENTO PLAZO INICIAL**	31/07/2022
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	15/08/2024	**VENCIMIENTO PLAZO TOTAL**	15/08/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 16.321.717.210,00	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 1.930.530.773,00
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor adicional de obra N°		**Valor adicional N°**	
Valor ambiental inicial contractual	$ 60.133.496,34		
Valor adicional ambiental N°			
Valor adicional ambiental N°			
Valor ambiental total contractual	$ 60.133.496,34		

2. INVERSIÓN AMBIENTAL

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: 1 del (25/07/2022) **(Vigente)**		**REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES hasta N°24**					
VALOR AMBIENTAL CALCULADO	$ -	**VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO**	**$ -**	**VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO**	$ -	**VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR**	**$ -**

CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista desarrolló las siguientes actividades para el presente mes: Capacitaciones (2 en el mes), reunión GGA (el 26 de julio), pausas activas, jornadas de aseo, señalización frentes de obra, manejo de materiales de construcción (afirmado), manejo de residuos provenientes de excavación (RCD) registro fotográfico de las actividades del PAGA.

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el presente periodo, con el objetivo de realizar control y vigilancia ambiental al contrato de obra N°104 de 2022, esta interventoria realizó recorridos de obra a fin de identificar aspectos e impactos ambientales generados por la ejecucuión de la actividades constructivas, seguimiento detallado a cada uno de los programas, proyectos y actividades consiganadas en el PAGA, solicitud de acciones de mejora sobre la gestión ambiental, revisión de informe de cumplimiento ambiental suministardo por el contratista, reuniones o comités de seguimiento a la gestión ambiental y diligenciamento de informes de seguimiento ambiental del proyecto.

3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

TIPO DE PERMISO	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	CANTIDAD ESTABLECIDA	UNIDAD	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No se requieren permisos ambientales para el proyecto; por tanto, este item no es aplicable.

3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

RECURSO	REQUERIMIENTOS PERMISO			PARAMETRO	NORMATIVIDAD APLICABLE				DATOS DE LA MEDICION			CUMPLE		CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
	ACTO ADMINISTRATIVO	SITIO	N° MEDICIONES EXIGIDAS		NORMA	FECHA	VALOR NORMA	UNIDAD	N° MEDICION	FECHA	RESULTADO	SI	NO	
NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		No se requieren monitoreos ambientales para el proyecto, por tanto, este item no es aplicable.

3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

TIPO DE PERMISO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ESTADO DE PERMISO	No. PERMISO	FECHA: DIA/MES/AÑO	VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO	ENTIDAD QUE LO OTORGA	CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
LICENCIA AMBIENTAL	JEMV CONSTRUCTOR S.A.S	VIGENTE	Res. N°2 7065	2/02/2020	31/12/2040	CVS	100	M3	14326,27	Los materiales pétreos reportados por el contratista son provenientes de jemv constructor SAS, quien cuenta con titulo minero y licencia ambiental; pero son adquiridos a través de CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA S.A.S, comercializador autorizado de minerales con RUCOM-2022051621591. (Se reporta RUCOM en carpeta ANEXO-ADQUISICIÓN DE FUENTES MATERIALES)
LICENCIA AMBIENTAL	JEMV CONSTRUCTOR S.A.S	VIGENTE	Res. N°2 7065	2/02/2020	31/12/2040	CVS	0	M3	9829,42	
UNIDAD SANITARIA (BAÑO)	SINDY PAOLA PACHECO CORREA	VIGENTE	1	1/02/2023	HASTA QUE SEA REQUERIDO	PROPIETARIA	1	UND	1	Se verifica que el contratista de obra cuenta con una unidad sanitaria bajo modalidad de alquiler en el frente de obra de Martinez, propiedad de la Sra. Sindy Paola Pacheco Correa; dicho contrato continúa vigente.

3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO ADMINISTRATIVO-Numero y fecha	ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO	PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

NO	X	SI		ESTADO	

Observaciones:

3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERÍODO

NO	X	SI		ESTADO	

Observaciones:

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	CONCLUSIONES		RECOMENDACIONES
1	El presente informe rinde cuentas de la gestión ambiental realizada en el contrato de obra 104 de 2022, durante el periodo comprendido entre el 06 y 31 de julio de 2024, el contratista de obra dio cumplimiento a los programas, proyectos y actividades contemplados en el PAGA aprobado para el contrato de obra. Se reportan actividades a partir del 06 de julio del año en curso, teniendo en cuenta que se realizó una suspensión del contrato de obra el día 28 de junio, y dicha suspensión se levantó en la primera fecha mencionada. Se anexan en el anexo N°11 del presente informe, las respectivas actas de suspensión y reinicio. A demás, se modifica el plazo de terminación del contrato; por tanto, se anexa prorroga N°6.	1	Durante el periodo comprendido entre el 06 y 31 de julio de 2024, el contratista de obra dio cumplimiento a los programas, proyectos y actividades establecidos en el PAGA para el contrato de obra 104/2022.
2	Para el mes de junio el contratista realizó actividad de excavación en en los tramos A3, T2, T14,T15 y T18,del corregimiento de Martinez; por tanto, generó un volumen de 867 m3 de material sobrante; por tanto, los cuales se dispusieron conforme a lo establecido por la secretaria de planeación municipal.	2	Dar continuidad a la implementación de cada una de las actividades establecidas en el PAGA, teniendo en cuenta la proximidad a la finalización del contrato de obra.
3	Debido a las fuertes y constantes lluvias presentadas en el mes, el contratista no realizó adquisición de recurso hidríco para adecuación del terreno.	3	
4	El contratista capacitó a su personal de obra en temas ambientales el 18 y 26 de julio; y realizó reunión del GGA el 26 de julio.	4	
5	El contratista no anexa reporte de residuos generados y dispuestos.	5	
6	Durante el presente mes no se generaron oficios por parte del contratista ni de esta interventoría.	6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: CESAR HERNANDEZ LOPEZ
Director de Obra Contratista
Matricula No. : 13202-120629

Vo. Bo. Firma
Nombre: SANDRA MIREYA CEPEDA SANABRIA
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 15236-151261 BYC

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.