	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPHVINI-IN-16-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6/12/2023

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE COTORRA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 001-2022

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRRA DPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIA CORREDORES RURALES COTORRA 2022

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4".

FECHA DE INICIO: 1/10/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR INICIAL: $ 2.847.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.270.500.315,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2278-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ACI 38

Se reunieron en el sitio de las obras los abajo firmantes con el fin de efectuar la visita previa para la posterior suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras objeto del contrato.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

En el siguiente cuadro se presenta la relación de pendientes del proyecto y observaciones:


No. Consecutivo de Esquema o Foto	LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES
01		**UBICACIÓN:** Vía Paso de las flores - Villa Nueva. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:** **INSTALACION** DE BORDILLOS: En esta actividad el contratista de obra debe realizar la cantidad de 4936.20 ml, a la fecha se ha instalado 1132 ml del K1+140 AL K0+660 tramo villa nueva, material en las abscisas correspondientes del K3+488 al K3+3688 y del K2+600 al K2-150, vale aclarar que el material instalado no ha sido compactado aun.
No. Consecutivo de Esquema o Foto	**LOCALIZACIÓN**	**OBSERVACIONES**
02		**UBICACIÓN:** Vía Paso de las flores - Villa Nueva. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:** INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III. A la fecha el contratista de obra no ha iniciado con la actividad de instalación de señales vertical de nuestro, el contratista manifiesta que empezará esta actividad el día 27 de diciembre de 2023, actividad contempla una cantidad de 8 UND.
No. Consecutivo de Esquema o Foto	**LOCALIZACIÓN**	**OBSERVACIONES**
03		**UBICACIÓN:** Vía Paso de las flores - Villa Nueva. **INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.** A la fecha el contratista de obra no ha iniciado con la actividad de la línea de demarcación el contratista manifiesta que empezará esta actividad el día 27 de diciembre de 2023, esta actividad contempla una cantidad de 6746ml.
No. Consecutivo de Esquema o Foto	**LOCALIZACIÓN**	**OBSERVACIONES**
04		**UBICACIÓN: Vía Paso de las flores - Villa Nueva.** DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES: CARACTERIZACIÓN VIAL: El contratista de obra manifiesta que hará entrega de la caracterización vial el 26 de diciembre de 2023, para revisión por parte de la interventoría y posterior entrega a INVIAS.
No. Consecutivo de Esquema o Foto	**LOCALIZACIÓN**	**OBSERVACIONES**
05		**UBICACIÓN: Vía Paso de las flores - Villa Nueva.** DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES: INSTALACIÓN DE SELLO DE JUNTAS DEL PAVIMINTO: A la fecha los siguientes tramo estan sin sellos de juntas del K0+400 al K0+640, del K0+640 al K1+425 (Tramo Paso de las Flores) y del K0+000 al K1+140 (Tramo Villa Nueva)El contratista de obra manifiesta que hará entrega de esta actividad el 26 de diciembre de 2023.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPHVINI-IN-16-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6/12/2023

No. Consecutivo de Esquema o Foto	LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES
05		**UBICACIÓN:** Vía Paso de las flores - Villa Nueva. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:** CONFORMACIÓN DE ESPALDAR DE BORDILLO CON AFIRMADO, PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD DEL BORDILLO. La actividad aún no se ha iniciado, el contratista de obra manifiesta que iniciará esta actividad el día 19 de diciembre de 2023 la cual debe finalizar para el día 26 de diciembre de 2023. donde se instalarán 858,10 m3 de material seleccionado en los puntos más críticos donde se necesita esta conformación de espaldar de bordillo.

No. Consecutivo de Esquema o Foto	LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES
07		**UBICACIÓN:** Vía Paso de las flores - Villa Nueva. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES: INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO CLASE G:** El contratista aún no ha iniciado con esta actividad, esta manifiesta que dicha actividad iniciara el 18 de diciembre de 2023, donde se instalaran 16,82 m3 de concreto clase G del KI+105.77 al KI+116.1, KI+217.2 al KI+862.8, KI+527.5al KI+630 tramo donde no se encuentra pavimentado, ya que se encuentra en afirmado, por la ausencia del talón del pavimento, por tal motivo el contratista presento este ítem no previsto para evitar la socavación del espacio que existe entre el pavimento y el canal reforzado, según lo manifestado por el contratista esta actividad debe estar finalizada para el día 27 de diciembre de 2023.

No. Consecutivo de Esquema o Foto	LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES
08		**UBICACIÓN:** Vía Paso de las flores - Villa Nueva. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:** ARREGLO DE PLACAS QUE PRESENTAN FISURAS : El contratista manifiesta iniciar con la reparación de dichas placas las cuales quedan ubicadas como Paso de las flores k0+400 cantil derecho k0+600 cantil izquierdo,K0+440 cantil izquierdo k0+440 cantil derecho K0+645 Ambos carriles,K0+455 cantil derecho k0+490 cantil izquierdo,K1+220 cantil derecho, Tramo Villa Nueva k0+840 cantil derecho y K0+920 cantil derecho, el día 19 de diciembre de 2023 y entregarlas reparas el día 26 de diciembre de 2023.

No. Consecutivo de Esquema o Foto	LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES
09		**UBICACIÓN:** Vía Paso de las flores - Villa Nueva. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:** ARREGLO DE PLACAS CON MAL ACABADO AL MOMENTO DE LA FUNDICIÓN:El contratista manifiesta que iniciara el arreglo de las placas que presentan un mal acabado el día 19 de diciembre de 2023 las cuales entregaran el día 26 de diciembre de 2023 para aprobación de la interventoría, las cuales se encuentran ubicadas del KI+630 al KI+0+636 en ambos carriles.

PLANOS RECORD

Con la suscripción de la presente Acta, el Contratista manifiesta haber entregado los planos récord de la obras ejecutadas y la Interventoría que recibió, revisó y aprobó los planos récord de las obras objeto del proyecto.

Mediante oficio No _____ con radicado INVIAS No. _____ de fecha _____ el Contratista y la Interventoría solicitan a la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración expedición de la certificación en la que conste que los Planos Récord entregados en medio magnético (formato Shapefile) son compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Entidad.

Observación: No se han recibido planos récord de la obra. El contratista de obra manifiesta que realizara la entrega de los planos récord y el respectivo levantamiento topográfico el día 25 de diciembre de 2023.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

En lo referente a la gestión ambiental para el contrato en referencia, a la fecha se está a la espera del pronunciamiento de la subdirección de sostenibilidad de INVIAS respecto al PAGA formulado para el proyecto. En cuanto a los informes de cumplimiento a la gestión ambiental, el contratista de obra suministro los informes correspondientes, y por parte de esta interventoria se esta realizando la revisión de los mismos y la elaboración de los respectivos informes trimestrales; a fin de poder dar finalización a la gestión durante la ejecución y proceder al proceso recopilación de los anexos relacionados en el formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, y el diligenciamiento del mismo, de tal forma que al verificar que el contratista no queda con actividades pendientes en el área ambiental, se pueda emitir por parte de esta interventoria el certificado de no pasivos ambientales y se pueda finalizar el cierre ambiental.
En cuanto a la gestión social, el contratista se encuentra elaborando los respectivos informes mensuales, los cuales se iran remitiendo a la Interventoria para revisión y envío de trimestrales al INVIAS, los formatos respectivos de cierre se enviaran una vez se finalicen las actividades de obra y se lleven a cabo las diferentes actividades sociales de cierre, que incluyen actas de vecindad de cierre, las cuales deben comenzar a elaborarse por parte del contratista con el acompañamiento de la profesional social de esta Interventoria y se solicitara el certificado de no pasivos sociales por parte del contratista a la personeria municipal.

RECIBO DE LAS OBRAS

La Interventoría, deja constancia que las obras objeto de la visita previa cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones adoptadas para el proyecto.

OTRAS ACTIVIDADES

OBSERVACIONES GENERALES:

Esta interventoría realizará diariamente seguimientos de los compromisos y actividades faltantes pendientes contractuales para el cumplimiento total del proyecto, esto con el fin de que la vía cumpla con las especificaciones generales de construcción y condiciones contractuales en tiempo.

Mediante la suscripción de la presente Acta, la Interventoría asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y el Contratista de obra asume el compromiso de realizar las actividades pendientes, las cuales deben ser verificadas y aprobadas por la Interventoría al momento del recibo definitivo de las obras.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen:

RODRIGO ANTONIO MORENO PAEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 252025094SCND

CARMELINA OVIEDO RAMOS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2220219358B CÓR

JESUS MARTINEZ PADILLA
Director de Obra o su delegado
Matrícula Profesional No. 7730718179*CD

LEONARDO TORO NIÑO
Director de Interventoría o su delegado
Matrícula Profesional No. %2705.1/K718 M*C

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copia: Unidad Ejecutora, Fiscalizadora, Supervisión y Dirección Territorial.