VIASCON	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO NTC-2871 VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS NIT: 901.384.338-1 Dirección Planta Kilometro 2 via cerete-san carlos	CODIGO:	LBC-002
		VERSION:	1
		FECHA:	20/02/2022
		PAGINA	1 DE 1

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021
NIT:
OBRA: CONTRATO No 001 DE 2022 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL PAVIMENTO RIGIDO-SECTOR PASO DE LAS FLORES-VILLANUEVA
FRENTE:
TIPO DE MEZCLA: CONCRETO MR38 MIXTO
ASENTAMIENTO EN PLANTA: 4 +/-1"
CONTÁCTO:
FECHA DE INFORME: 1/12/2023

N° MUESTRA	REMISION	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2)	TIPO CONCRETO	FECHA DE ELABORACIO	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN	TIPO DE FALLA
							DIAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)						
1	65	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	14/11/2023	21/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**24,20**	31,6	3,1	83	81	TERCIO MEDIO
2	65	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	14/11/2023	21/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**22,90**	29,9	2,9	79		TERCIO MEDIO

VIASCON	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO NTC-2871 VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS NIT: 901.384.338-1 Dirección Planta Kilometro 2 via cerete-san carlos	CODIGO:	LBC-002
		VERSION:	1
		FECHA:	20/02/2022
		PAGINA	1 DE 1

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2022
NIT:
OBRA: CONTRATO No 104 DE 2022 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL PAVIMENTO RIGIDO - SECTOR PASO DE LAS FLORES-VILLANUEVA
FRENTE:
TIPO DE MEZCLA: CONCRETO MR38 MIXTO
ASENTAMIENTO EN PLANTA: 4 +/-1"
CONTÁCTO:
FECHA DE INFORME: 1/12/2023

N° MUESTRA	REMISION	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2)	TIPO CONCRETO	FECHA DE ELABORACIO	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN	TIPO DE FALLA
							DIAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)						
1	6601	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	16/11/2023	23/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**24,30**	31,8	3,1	84	81	TERCIO MEDIO
2	6601	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	16/11/2023	23/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**22,80**	29,8	2,9	78		TERCIO MEDIO
1	6608	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	17/11/2023	24/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**26,10**	34,1	3,3	90	90	TERCIO MEDIO
2	6608	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	17/11/2023	24/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**25,98**	34,0	3,3	89		TERCIO MEDIO
1	6633	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	18/11/2023	25/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**26,90**	35,2	3,4	93	91	TERCIO MEDIO
2	6633	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	18/11/2023	25/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**25,90**	33,9	3,3	89		TERCIO MEDIO

VIASCON	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO NTC-2871 VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS NIT: 901.384.338-1 Dirección Planta Kilometro 2 via cerete-san carlos	CODIGO:	LBC-002
		VERSION:	1
		FECHA:	20/02/2022
		PAGINA	1 DE 1

CLIENTE: CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 202
NIT:
OBRA: CONTRATO No 104 DE 2022 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL PAVIMENTO RIGIDO - SECTOR PASO DE LAS FLORES-VILLANUEVA
FRENTE:
TIPO DE MEZCLA: CONCRETO MR38 MIXTO
ASENTAMIENTO EN PLANTA: 4 +/-1"
CONTÁCTO:
FECHA DE INFORME: 1/12/2023

N° MUESTRA	REMISION	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2)	TIPO CONCRETO	FECHA DE ELABORACIO	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN	TIPO DE FALLA
							DIAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)						
1	6757	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	20/11/2023	27/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**26,68**	34,9	3,4	92	97	TERCIO MEDIO
2	6757	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	20/11/2023	27/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**29,82**	39,0	3,8	103		TERCIO MEDIO

N° MUESTRA	REMISION	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (kg/cm2)	TIPO CONCRETO	FECHA DE ELABORACIO	FECHA ROTURA	VIGUETA				CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA	% EVOLUCIÓN	% EVOLUCIÓN	TIPO DE FALLA
							DIAS	B. (cm)	d. (cm)	LUZ. (cm)						
1	6796	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	23/11/2023	30/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**26,90**	34,9	3,4	92	97	TERCIO MEDIO
2	6796	LOSA DE PAVIMENTO	**38**	**NORMAL**	23/11/2023	30/11/2023	7	15,10	15,10	45,00	**29,12**	39,0	3,8	103		TERCIO MEDIO

OBSERVACIONES:

PEDRO GONZALEZ ELABORÓ LABORATORISTA	**TANIA BANDA GARCES** REVISÓ JEFE DE PLANTA	**TANIA BANDA GARCES** APROBÓ INGENIERA DE CALIDAD