01 de Octubre de 2022 (Sabado).

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obras: 1 Ing Residente, 1 Ing Auxiliar, 1 Ayudante 1 Oper retroexcavadora, 1 Oper Bobcat.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Minidumper, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta finalla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy Se Continuo con la profundizacion de tuberia de alcantarillado.
- La Señalizacion en obra aun Continua incompleta, Se le Solicito al Contratista mediante oficio y Se le dijo por este medio y hasta la fecha no la han mejorado.
- Se le pide Celeridad al Contratista en las actividades de Suministro e instalacion de afirmado y Sub base, al igual que la fundida de Pavimento.
- Tambien Se le manifesto la instalacion de bordillos Prefabricados.
- la Motoniveladora aun Continua barada.
- El Personal Continua Sin Cascos, Gafas ni guantes de Seguridad tambien Se Solicito por oficios al Contratista y Por este medio, Si el dia lunes no tienen todo la dotacion Se Suspenderan las actividades Por esta interventoria.

02 de Octubre de 2022 (Domingo).

No Se laboro.

03 de Octubre de 2022 (Lunes).

Estado del tiempo: Día Soleado.
Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 13 ayudantes, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Bobcat, 1 oper Volqueta.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Mini dumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se Continuo con la profundización de la tubería de alcantarillado.
- la Señalización Continua deficiente e incompleta se le volvio a Solicitar al Contratista.
- la Motoniveladora aun Continua bloqueada.
- Se le pide Celeridad al Contratista en las demas actividades Como Son: Instalación de Armado y Sub base granular, Excavaciones, fundida de Concreto y instalacion de bordillos prefabricados.

04 de Octubre de 2022 (Martes).

Estado del tiempo: Día Soleado.
Personal en obras: 1 Ing Residente, 1 Ing Auxiliar, 1 SISO, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Bobcat, 1 oper Volqueta.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Mini dumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de pavimento, Herramientas Menores.

Powered by CamScanner

Actividades: El día de hoy se continuo con la profundización de la fibería de alcantarillado.
- La estabilización continua deficiente e incompleta se le volvio a requerir al contratista.
- El contratista continua sin realizar las actividades de excavación, instalación de Afirmado y Sub base, al igual que las fundidas de Pavimento re instalación de bordillos Prefabricados.
- Se le pide celeridad al Contratista en estas actividades ya que esto esta reflejando atraso en el Proyecto.
- La Motoniveladora hoy continua Varada.

05 de Octubre de 2022 (Miercoles)

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Bobcat, 1 oper volqueta, 13 ayudantes.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Rodillo compactador, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se continuo con la profundización de la fibería de alcantarillado trabajos realizados por Personal de la empresa triple AAA en conjunto con el Contratista.
- Se continua sin iniciar las actividades de excavacion, instalación de Afirmado y Sub base, al igual que las fundidas de Concreto e instalación de bordillos prefabricados esto genera atrasos en el avance del Proyecto.
- Se le pide celeridad al contratista con el inicio de estas actividades.
- La Motoniveladora Vara continua Varada.

06 de Octubre de 2022 (jueves).

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obras: 1 Ing Residente, 1 Ing Auxiliar, 1 Sobs, 13 ayudantes, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Bobcat, 1 oper Volqueta.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retro excavadora, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Mini dumper, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 vibro de Concreto, 1 Cortadora de pavimento, Herramientas Menores, 1 Rana compactadora.

Actividades: El dia de hoy se continuo con la Profundiza de la fabrica de alcantarillado trabajos realizados por personal de la empresa Prestadora de Servicios de alcantarillado y acueducto de Ocaña Triple AAA. con apoyo del Contratista
- Se Continuo Sin iniciar las actividades de excavación, instalación de afirmado y Sub base, al igual que la fundida de Concreto e instalación de bordillos Prefabricados.
- Se le Solicito al Contratista Celeridad en estas actividades debido a que avance que llevaban tra bajando el dia de hoy es de -0,31% y la fresna Pesada estaba en -1,93% esto debido al no realizar ningun item de la obras
- la Motoniveladora a un Sigue barrido.

07 de Octubre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 13 ayudantes, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Bobcat, 1 oper volqueta.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora

1 Bobcat, 1 Minicargador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro Compactador, 1 Rana Compactadora, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se continuo con la profundización de la tubería de alcantarillado trabajos realizados por personal de la Empresa Prestadora de Servicios de alcantarillado y acueducto de Coforma triple AAA, con apoyo del contratista
- Se continua sin iniciar las actividades de excavación, instalación de afirmado y Sub base granular al igual que las fundidas de Concreto e instalación de bordillos Prefabricados
- Se Solicita al contratista dar inicio lo mas pronto posible a estas actividades debido a que el tiempo de ejecucion del contrato es corto.

08 de Octubre de 2022 (Sabado).

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 13 ayudantes, 1 oper Bobcat, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Volqueta.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Minicargador, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Rana Compactadora, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se finaliza con la actividad Profundización de la tubería de alcantarillado que inicio en la absc K0+660 - K0+010. actividades realizadas por la empresa Prestadora del Servicio de acueducto y alcantarillado de Coforma triple AAA con apoyo del Contratista la Cual quedo al 100%.

- El Contratista Continua Sin realizar ninguna actividad como Son excavaciones, instalación de Afirmado y Sub base granular, el igual que la fundación de Concreto e instalación de Bordillos Prefabricados.
- Se le Solicita al Contratista iniciar Con urgencia estas actividades debido que el avance les esta disminuyendo el Cual ya esta en -0,31%.
- Se le pide celeridad al Contratista en estas actividades.

09 de Octubre de 2022 (Domingo).

No se labora.

10 de Octubre de 2022 (Lunes).

Estado del Tiempo: Lluvias en la Madrugada - Mañana Nublado.

Personal en obras: Ninguno.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Tipo dumper, 1 Vibro de Concreto, 1 vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Rana Compactadora, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy el Contratista no realizo ninguna tipo de actividad.
Esta interventoria Ve Con gran Preocupación la Ejecución del proyecto debido a que el Contratista ha venido Con poco avance en las actividades.

- Se le pide celeridad y reactivación inmediata en estos.
- La Motoniveladora aun sigue varada.

11 de Octubre de 2022 (Partes).

Estado del tiempo: Día Soleado
Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 1 Sisso, 5 ayudantes.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retro excavadora, 1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Rana Compactadora, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy el Contratista Continua sin realizar las actividades de excavacion, instalacion de afirmado y Subbase al igual que las fundidas de Concreto. es preocupante esta situación debido a que los tiempos de ejecucion van avanzando y no se vaya a terminar el Contrato en el tiempo estimado
- Se le pide al Contratista reactivar y celeridad en las actividades.
- El día de hoy se encuentra un equipo de la empresa triple AAA en Compañía del Contratista. arreglando una fuga que se presento en la tuberia de alcantarillado la cual estaban Profundizando, esto se vio debido a que la empresa realizo Sondeo y se pudo dar tiempo de esto.

12 de Octubre de 2022 (Miercoles).

Estado del tiempo: Lluvias de 6:30 - 8:30. - Jurde Soleada.

Personal en obras: Ninguno

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Rana Compactadora, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, 1 Volquete, Sencilla, 4 volqueta dobles, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy el Contratista Continua Sin realizar ninguna tipo de actividad.
Esta interventoria se encuentra muy preocupada debido a que el Contratista viene sin presentar avances en la obra, y ellos no dan motivo alguno el Porque la Suspension de sus actividades, al ing residente no da ninguna respuesta Sobre esta Situacion.
- por otro lado ellos estan sin director de obras desde el 5 de Septiembre, esta interventoria ha venido mencionado por medio de oficios la nueva hoja de vida para su respectiva revision, ya que la obra no Puede estar sin este Profesional.
- la Motoniveladora aun Continua Varada.
- Se le pide celeridad al Contratista en retomar las actividades debido a que el atraso en este mes puede aumentar.

13 de Octubre de 2022 (jueves).

Estado del tiempo: Día Soleado.
Personal en obras: Ninguno.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Mini dumper, 1 Vibro Compactador, 1 Rana Compactadora, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de pavimento, 1 volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy el Contratista continua sin realizar ninguna tipo de actividad.
Esta interventoría a venido muy Preocupada debido a que el Contratista no responde por ningún medio llamadas oficios los Cuales se les han enviado, al igual que el personal como ing Residente e ing Auxiliar, no dan ninguna explicación del por que no estan ejecutando ninguna actividad.
Es Preocupante hasta el Corte de hoy Presentan un atraso del 1,31% esto debido a que desde el 5 de Septiembre ellos no han ejecutado ninguna actividad que genera avance en el Proyecto.
Se le pide celeridad e inicio urgente al contratista esto debido a que si continua así no van a cumplir con el tiempo de ejecución total del Contrato.
- La Motoniveladora aun Continua Varada.
- La Comunidad ha venido manifestando quejas al mal estado de la vía esto debido a que la empresa triple AAA al profundizar la tubería dejo la franja abierta y esto ocasiona que la vía este en mal estado.

14 de Octubre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: Día Soleado.
Personal en obra: 1 oper Retro excavadora, 1 oper Volqueta, 1 ing Auxiliar, 1 Siso.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retro excavadora, 1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Rana Compactadora, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy el Contratista Continua sin realizar ningun tipo de actividad
Se le pide al contratista celeridad a iniciar con estas actividades debido a que ya llevan un atraso del 1,31%.
- La Motoniveladora aun Continua Barriendo.
- El Contratista retiro el material que quedo en la vía producto de la Excavacion de la profundizacion de la tuberia de alcantarillado.

15 de Octubre de 2022 (Sabado).

Estado del tiempo: Día Soleado.
Personal en obra: 1 ing Auxiliar, 1 oper Retro excavadora, 1 Siso, 1 oper Volqueta.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retro excavadora, 1 Minidumper, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Rana Compactadora, 1 volqueta Sencilla, 4 volquetas dobles, 1 Cortadora de Pavimento, 1 Vibro de Concreto, Herramientas Menores.

Actividades: El Contratista continua sin realizar ninguna de las actividades como son: excavación, instalacion de afirmado y Sub base granular, al igual que las fundidas de Concreto.

- Es preocupante esta Situación debido a que ya llevan un atraso de obra del 1.31%.
- Esta Interventoría ha venido manifestando por medio de oficios y por llamados el por que estan parados, pero ellos no dan respuesta alguna.
- La Motoniveladora aun sigue varada.
- Se le pide celeridad a inicio de estas actividades urgente.
- Realizaron retiro de Material proveniente de la Excavacion de la profundización de la fabrica ya que esta estaba afectando el Paso de vastos y transeuntes.

16 de Octubre de 2022 (Domingo).

No se laboro.

17 de Octubre de 2022 (Lunes) F.

No se laboro.

18 de Octubre de 2022 (Martes).

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: Ninguno.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Rana Compactadora, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy el Contratista Continua Sin realizar ningun tipo de actividad como lo Son: Excavaciones, Instalación de afirmado y Sub base granular, al igual que los fundidos de Concreto.

- Por otro lado el dia 17 de Octubre de 2022 el Contratista en su Plan tecnico de instalación de bordillos el cual paso a esta interventoria y fue aprobado mediante oficio SAL-22-016260 de fecha 22 de Septiembre de 2022 por esta interventoria iniciaban instalación de bordillos la cual no lo hicieron se esta a la espera el por que y cuando lo hicieron, Por lo tanto Siguen incumpliendo quedando aqui como evidencia.
- la Motoniveladora aun Continua Varada.
- El Contratista hasta la fecha lleva un atraso del 1,31 %. Es Preocupante esta Situación ya que esto afecta el avance y tiempo de terminación del mismo.
- Se le Solicita Celeridad al Contratista en las actividades y reactivación urgente del proyecto.

19 de Octubre de 2022 (Miercoles).

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 Ing Auxiliar, 2 oper. Volquetas,
1 Comision Topografica, 1 oper Retro excav.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retro excavadora, 1 Bobcat
1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla,
4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Rana Compact,
1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy el Contratista retomo actividades los cuales fue Excavación Mecanica entre abs c. K0+380 a la K0+420. tambien se realizo retiro de Material de excavación.
- la Señalización en obra esta deficiente se le dijo al Contratista hacer Cumplir con el PMT.
- la Motoniveladora aun Continua borrada.

20 de Octubre de 2022 (Jueves).

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Auxiliar, 2 oper Volquetas,
1 oper Retro excavadora, 1 oper Bobcat.
1 ayudante, 1 Comision Topografica.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retro excavadora, 1 Bobcat,
1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla,
4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Rana
Compactadora, 1 Cortadora de Pavimento,
Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo

Powered by CamScanner

Con la excavación Mecanica entre absc. Km+420 a la Km+480. y Retiro del Material producto de la excavación.
- El contratista no ha mejorado la señalización Se le recomienda Seguir pnt para asi evitar Cualquier accedente del Paso de los transeuntes y Motos.
- Se le pide Celeridad al Contratista en las actividades.
- Hasta la fecha el Contratista aun no inicia con la Instalación de los Bordillos prefabricados de los Cuales quedaron iniciar el dia 17 de octubre de 2022 Segun plan tecnico de instalación de Bordillos.
- La Motoniveladora aun Sigue baranda.

21 de Octubre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 Comision topografica,
1 ing Auxiliar, 1 oper Retro excavadora
1 Oper Bobcat, 1 Ayudante,
2 oper Volquetas.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora,
1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 Vibro Compactador,
1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles,
1 Vibro de Concreto, 1 Rana Compactadora,
1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menors.

Actividades: El dia de hoy Se Continuo con la excavación Mecanica entre absc Km+560 a la Km+640. Con ancho de 6,4 mts. y Su respectivo retiro del Material producto de la excavacion.

22 de Octubre de 2022 (Sabado).

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obra: 1 Ing Auxiliar, 1 Comision Topografica, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Bobcat, 2 oper Volquetas.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Rana Compactadora, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con la excavación Mecanica entre absc K0+560 a le K0+640 Con ancho de 6,4 mts. y su respectivo retiro de Material.
- Se le pide Celeridad al Contratista en las actividades.
- la Motoniveladora aun Continua Barrida.
- El Contratista Continua sin iniciar la instalación de los bordillos Prefabricados. Segun plan tecnico de bordillos.

23 de Octubre de 2022 (Domingo).

NO se laboro.

24 de Octubre de 2022 (Lunes).

Estado del tiempo: Día Soleado
Personal en obra: 1 oper Retroexcavadora, 1 ing Auxiliar, 3 ayudantes, 1 oper Volqueta.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 volquetas Dobles, 1 vibro de Concreto, 1 Rana Compactadora, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy el Contratista realizo actividades de instalación de cambio de tubería x Manguera de Acometidos que Cruzan la vía,
- La Motoniveladora aun Continua Barrada
- Se realizo Arreglo de tubería del agua Principal de 4 pulgadas.
- las actividades de excavación el día de hoy no se realizaron.
- Se le pide Calendad al Contratista en estas actividades.
- Tambien se le Solicita arreglo de la Valla publicitaria la Cual se encuentra en el Suelo y Sin información del letrero.

25 de Octubre de 2022 (Martes).

Estado del tiempo: Día Soleado.
Personal en obra: 1 ing Auxiliar, 1 oper Bobcat, 1 Comisión topografica

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Mini dumper, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador,

1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Rana Compactadora, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy el Contratista realizo levantamiento topografico del canal de aguas lluvias y Sanitarias que se encuentra al lado de la via, este con el fin de determinar niveles y cotas con el Pavimento.
- Las actividades de excavación no se realizo Se le pide celeridad al Contratista para asi avanzar y no dejar cumular el atraso de obra que llevan.
- La Motoniveladora Continua barriendo.
- La via le falta Señalización Se le hizo observación al Contratista tanto por oficio como verbalmente. y se deja Constancia por Si llega a Pasar algun accidente

26 de Octubre de 2022 (Miercoles).

Estado del tiempo: fuertes lluvias en la Madrugada dia nublado.

Personal en obra: 1 Maq Auxiliar, 2 ayudantes.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Vincolumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Rana Compactadora, 1 Cortadora de Pavimento, 1 Vibro de Concreto, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy el Contratista no realizo ningun tipo de actividad, ya que se Presentaron lluvias por la noche y el turno

Se encontraba muy Saturado de agua
- Realizo Saque de agua de la Caja Producto de la excavacion con dos ayudantes.
- la Motoniveladora aun Sigue barrida
- Se le pide celeridad al Contratista en las actividades ya que el ha venido trabajando muy lento y ademas trabaja unos dias Si y otros no en las Semanas.
- Es Preocupante esta interventoria ha venido manifestando por medio de oficios y de manera Verbal, la obra a la fecha ya tiene un Atraso del 4.44%.

27 de Octubre de 2022 (jueves).

Estado del tiempo: Lluvias en la mañana de 6:30 - 8:30 tarde Soleada

Personal en obras: 1 ing Auxiliar, 1 Siso, 1 Comision Topografica, 1 ayudante, 3 ing Residente

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Pata Compactadora, 1 Cortadora de Pavimento, 1 Vibro de Concreto, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy el Contratista no realizo ninguna tipo de actividad.
- Se realizo Visita a obra por Parte del ing Nestor Lemos Supervisor del Contrato INVIAS, ing Miguel Diaz Director de Interventoria y contratista.
- Se le pide celeridad al Contratista en las actividades
- la Motoniveladora Continua barrida.

28 de Octubre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 Ing Auxiliar, 1 Comision topografica, 1 oper Retro excavadora, 1 oper Bobcat. 1 oper Volqueta.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 volquetas dobles, 1 Rana Compactadora, 1 Cortadora de pavimento, 1 vibro de Concreto, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se continuo con la excavación Mecanica entre absc K0+560 a la K0+540. Con ancho de 6,4 mts.
- Se partio un tubo de 6 pulg de agua potable con la Maquina el cual fue intervenido en el acto por el Contratista el cual quedo reparado.
- Se le pide celeridad al Contratista en las actividades

29 de Octubre de 2022 (Sabado).

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: Ninguno

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 vibro Compactador, 1 volqueta Pequeña, 4 Volquetas Sencillas, 1 Rana Compactadora, 1 Cortadora de pavimento, 1 vibro de Concreto, Herramientas Menores

Actividades: El dia de hoy el Contratista

No Realizo ninguna actividad, esta interventoría viene muy preocupada ya que el Contratista viene trabajando un día Si otro no, el atraso que ellos llevan es del 4.44% y ellos no aceleran el ritmo de trabajo

- Se le pide celeridad en las actividades y mas seriedad en la ejecucion del Proyecto y actividades.
- La Motoniveladora sin Cuchilla borrada.
- La Excavación Continua deficiente.

30 de Octubre de 2022 (Domingo).

No Se Laboro.

31 de Octubre de 2022 (Lunes).

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 ing Auxiliar Sso, 1 Comision Topografica, 1 oper Bobcat, 1 oper Bolqueta, 1 oper Retroexcavadora.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Pava Compactadora, 1 Cortadora de Pavimento, 1 Vibro de Concreto, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con la excavación Mecanica entre abs KO+640 a la KO+540. con ancho de

6,4 mts.
- Se le pide celeridad al Contratista en las actividades.
- la Motoniveladora aun Continua barriendo.

01 de Noviembre de 2022 (Martes).

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: 1 Ing Auxiliar, 1 Comision topografica, 1 Sisa, 1 oper Retroexcavadora, 1 oper Bobcat, 2 oper Volquetas.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Minidumper, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Pata Compactadora, 1 Cortadora de Pavimento, 1 Vibro de Concreto, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continua con la excavacion mecanica entre absc Km 640 a la Km 540 con ancho de 6,4 mts.
- Se le pide celeridad al Contratista ya que las actividades realizados van a un ritmo muy lento.
- tambien se le requiere que se labore todos los dias ya que hay dias que no lo hacen, y se debe aprovechar el buen tiempo que se esta presentado en obra.
- la Motoniveladora aun Continua barriendo.
- Se Mejoro la señalizacion un poco.
- hasta la fecha se ha venido enviando y Solicitando al Contratista mediante oficios el inicio de la inst. de bordillos.