Efecto de calidad del Concreto

29 de abril de 2023 (Sabado)

Tiempo: Lluvias en horas de la mañana de 7:30 - 9:30.
Equipo en obra: Herramientas menores.
Personal en obra: Aux. obra - Ayudante (1) Topografo (2)
Actividad en obra: Se instalan bordillos.
Se toman Juntas entre bordillos

30 de abril de 2023 (Domingo)

Tempo: Seco
Equipo en obra: Ninguno
Personal en obra: Ninguno
Actividad: Ninguna por ser domingo

01 de mayo de 2023 (Lunes)

No se realizan actividades en obra.

02 de mayo de 2023 (Martes)

Tiempo: Lluvias en horas de la mañana de 08:00 am a 09:00 am
Equipo en obra: Motoniveladora - minicargador nivel - Estación
Personal en obra: Aux Residente de obra - Topografo Ayudante (1) operador (2)

Powered by CamScanner

Actividad: Se realiza nivelacion de excavación

x.

03 de mayo de 2023 (Miercoles)

Tiempo: Seco

- Equipo en obra: Minicargador - Motoniveladora
  Nivel - estación
- Personal en obra: Aux Res de obra - Topografia (2)
  Ayudante (2) operador (2)
+ Actividad en obra: Se instalan bordillos.
  Prefabricados.
  - Se continua con la nivelacion y corte de afirmado.

04 de Mayo de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco
Equipo en obra: Minicargador - Motoniveladora
Nivel - estación
- Personal en obra: Aux Res. de obra: Topografia
  Ayudante (2) operador (2)
- Actividad en obra: Se continua con la instalación de bordillos.
-

05 de Mayo de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco
Equipo en obra: Minicargador - Motoniveladora
Nivel - Estacion
Personal en obra: Aux Res de obra Topografia
Ayudantes (2) operador (1)

Powered by CamScanner

Actividad en obra: Se realiza Coreo de afirmado del Km 780 al Km 800

06 de mayo de 2023 (Sabado)

Tiempo: Lluvias de 07:00 am a 09: am.
Equipo y maquinaria: Minicargador - Motoniveladora
Estacion
Personal en obra: Auxiliar - Topografo (2) Ayudantes

Actividad: No se realizan actividades en obra por las lluvias presentadas

07 de mayo de 2023 (Domingo)

No se realizan actividad en dom

08 de mayo de 2023 (Lunes)

Tiempo: Se presentan Lluvias en horas de la tarde de 02:00 a 04:00 pm

No se realizan actividades en obra debido. a que el Contratista se quedo sin Suministro de hormigon
OBSERVACION: Se le informa al Contratista prever esta clase de eventualidad como lo es abaste cer se de materiales para evitar que las activ- idades se paren

09 de mayo de 2023 (Martes)

Tiempo: Seco

El Contratista no realiza ninguna actividad en obra, esta intervention inste que las actividades no se deben para sin justa causa

y

10 de mayo de 2023 (Miercoles)

Tiempo: Seco

Nuevamente el contratista no ejecuta ninguna actividad en obra, motivo por el cual esta intervención por medio de oficio Solicita Contratista con las actividades en obra

y

11 de mayo de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Nivel - Estacion
Personal en obra: Auxiliar de obra - Topografia (2)
Actividad en obra: Se realiza dumpeo topografico.
en Ko+300

y

12 de Mayo de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco
Equipo: Estacion - Nivel
Personal: Topografia (2) Axiliar del residente (1)
Actividad: Chequeo y nivelacion del Ko+800
al ko+850

y

Powered by CamScanner

13 de mayo de 2023 (Sabado)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 08:00 a 10:00 am
Equipo en obra: Estación - Nivel
personal: Auxiliar Residente - Comisión de topografos
Actividad: Se chequean cotas de acceso al Box culvert

x

14 de mayo de 2023 (Domingo)

No se realiza actividad en obra

x

15 de mayo de 2023 (Lunes)

Tiempo: Seco
Equipo en obra: Ninguno
personal: Ninguno
Actividad: El contratista no realiza actividades en obra.

x

16 de mayo de 2023 (Martes)
Tiemp: Seco
Equipo en obra: Ninguno
personal: Ninguno.
Actividad: El contratista no realiza actividad en obra sin presentar causa Justa.

x

17 de mayo de 2023 (Miercoles)
Tiemp: Seco

Powered by CamScanner

Observación: El día de hoy no hay presencia de personal y equipo en obra, al igual que no se está ejecutando ninguna actividad está interventoría continua soliciando al Contratista que continue con las actividades que se encuentran paradas sin justa causa

x

18 de Mayo de 2023 (Jueves)

Tiempo: Sol
No hay presencia de personal en obra, no hay equipos ni se realiza ninguna actividad. en obra

19 de Mayo de 2023 (Viernes)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la tarde de 03:00 a 04:00 pm
Equipo: Estacion - Nivel
Personal: Comision de topografia (2) Ing Auxiliar (1)
Actividad: Se realiza chequeo y nivelacion de afirmado
- Debido a que se han presentado inconvenientes con las cotas del acceso al Box Culver existente el cual se pensaba hacer con recursos de adicion y como el nivel del agua del dron N:8 aumento el Contratista manifiesta solicitar adicion de recursos para aumentar la metafisica de ml de pavimento y la administracion ejecutaria la construccion del Box con recursos de regalia el contratista manifiesta que por esos motivos no han realizado actividades en los accesos al Box, a esto la interventoria responde que aun quedan otras actividades pendientes los cuales se pueden ir ejecutando como lo es instalacion y pega de junta de bordillos

x

20 de mayo de 2023 (Sabado)

Tiempo: Sew
Equipo en obra: Estacion - nivel
personal en obra: Ing Auxiliar - Comision de topografia
Actividad: El contratista continua chapeando todos de acceso al Box existente

x

21 de mayo de 2023 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

x

22 de mayo de 2023 (Lunes)

No se realizan actividades en obra por ser festivo

x

23 de mayo de 2023 (Martes)

Tiempo: Se presentan 4horas de 08:30 a 10:30 am
El contratista no realiza actividades en obra
Sin Presentar Justa Causa

x

24 de mayo de 2023 (Miercoles)

Temp: Sew
No se realizan actividad en obra sin Justa Causa

Powered by CamScanner

25 de May de 2023 (Jeus)

Tiempo: Sero
Equpo: Estacion -Nivel
personal: Ing Auxiliar - Comision de topografia
Actividal: Se realizy levantumiont topografico para presentar Solicitud de adicion de continuar con mas metros lineales de pavimento

x

26 de mayo de 2023 (viernes)

Tiempo: Sero
Equip: Estacion -Nivel
Personal: Ing Auxiliar - Comision topografica (2)
Actividad: Se continua con el levantamiento topografico para el diseño del tramo de pavimento que el contratista Solicitara adición de metros para su ejecución

27 de mayo de 2023 (Sabado)

Tiempo: Sero
Equipo: Estación -Nivel
Personal: Ing Auxiliar - Comision topografica (2)
Actividad: El contratista continua con la ejecucion del diseño de pavimento del tramo que Solicitara para aumentar los metros finales el cual hara con recursos adicionales si estos son aprobados

x

28 de mayo de 2023 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

x

Powered by CamScanner

29 de Mayo de 2023 (Lunes)

Tiempo: Se presentan lluvias de 07:00 a 8:00 am

No Se realizan actividades en obra

y

30 de mayo de 2023 (Martes)

Tiempo: lluvias en horas de la mañana de 09:30 a 10:30 am

No Se realizan actividades en obra
-Este interventoria lleva una trazabilidad de los solicitados que ha hecho por medio de oficio, por los atrasos presentados y solicitando tambien que se reactiven las actividad en obre

31 de mayo de 2023

Tiempo: Seco

no Se realizan actividades en obra el dia de hoy

Powered by CamScanner