29 de Mayo de 2023 (Lunes)

Tiempo: Se presentan lluvias de 07:00 a 8:00 am

No Se realizan actividades en obra

y

30 de mayo de 2023 (Martes)

Tiempo: lluvias en horas de la mañana de 09:30 a 10:30 am

No Se realizan actividades en obra
-Este inconveniente lleva una inestabilidad de los solicitados que ha hecho por motivo de oficio, por los atrasos presentados y solicitando tambien que se reactiven los actividad en obra

31 de mayo de 2023 (Miercoles)

Tiempo: Seco

no Se realizan actividades en obra el dia de hoy

01 de Junio de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco

NO Se realizan actividades en obra el dia de hoy

y

02 de Junio de 2023 (Viernes)

Tiempo: Lluvias en horas de la mañana. de 07:00 am a 09:00 am

No se realizan actividades en obra por motivo de lluvias.

x

Carmen Lee

03 de junio de 2023 (Sabado)

Tiempo: Sun

No se realizan actividades en obra el dia de hoy.

Se le solicita al contratista continuar con las actividades de instalacion de bordillos.

x

Carmen Lee

04 de junio de 2023 (Domingo)

No se realizan actividades en obra.

x

Carmen Lee

05 de junio de 2023 (Lunes)

Tiempo: Lluvias en horas de la mañana de 08:00 a 09:00am

El contratista no realizo actividad en obra sin presentar cerca fisica

x

Carmen Lee

Powered by CamScanner

06 de Junio de 2023 (Martes)

Tiempo: Seco

El contratista no realiza actividad en obra el día de hoy.
OBSERVACIÓN: Esta inspección le informa al contratista que se están generando atrasos por motivo al paro de actividades.

07 de junio de 2023 (Miercoles)

Tiempo: Seco

El contratista no realiza actividad en obra.
Informa que por motivo de la demanda de proyecto viales tanto en Cordoba como en departamentos aledaños la producción de ladrillos en la ocasión lo cual ocasiona demoras en el suministro.

08 de Junio de 2023 (Jueves)

Tiempo: Lluvias en horas de la tarde de 02:00 a 03:00 pm

El dia de hoy el contratista no realiza actividad en obra.

09 de junio de 2023 (Viernes)

Tiempo: Lluvias en horas de la tarde de 03:00 a 04:00 Pm

El dia de hoy el contratista no realiza actividad en obra.

Powered by CamScanner

OBSERVACION: Esta intervention ve con preocupación el atraso que se Vine presentado, al día de ayer 08 de Junio de 2023 el contratista presenta un atraso de 17,37%. lo cual es preocupante, se le ha informado al contratista los atraso presentado semana a semana y se ha solicitado presentar un plan de contingencia con el fin de recuperar dichos atrasos y terminar el contrato en el tiempo estipulado

X

10 de Junio de 2023 (Sabado)

Tiempo: Sun

No se realizan actividades en obra

X

11 de junio de 2023 (Domingo)

No se realiza actividad en obra

X

12 de junio de 2023 (Lunes)

No se realiza actividad en obra (festivo)

X

13 de junio de 2023 (Martes)

Tiempo: Nublos en horas de la mañana de 07:00 a 09:00 am

No se realizan actividades en obra

X

14 de Junio de 2023 (Miercoles)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Herramientas menores minicargador
Personal en obra: Aux de obra Ayudantes (2)
Actividad: Suministro de bordillos

15 de Junio de 2023 (Jueves)

Tiempo: Lluvias en horas de la mañana de 07:00 a 09:00am

No se realizan actividades en obra por las lluvias presentadas en la mañana

16 de Junio de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Minicargador - Herramientas menores
personal en obra: Aux. Rendante - Ayudante operador
Actividad: Suministro de bordillos.

17 de Junio de 2023 (Sabado)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 a 09:00 am

No se realizan actividades en obra debido a las lluvias presentadas

Powered by CamScanner

18 de junio de 2023 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

x

19 de junio de 2023 (Lunes)

No se realizan actividades en obra (festivo)

x

20 de junio de 2023 (Martes)

Tiempo: Seco

No se realiza actividad en obra el dia de hoy
NOTA: La interventoria Continua informando al Contratista los atrasos presentados y tiene la responsabilidad de los oficios enviados. Solicitando un plan de contingencia para superar dichos atrasos

x

21 de junio de 2023 (Miercoles)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Herramientas menores
personal = Auxiliar residente Ayudante (3)
Actividad = Se realiza excavacion para instalacion de bordillos

x

22 de junio de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco

Powered by CamScanner

Equipo en obra: Herramientas menores
Personal en obra: Ax Residente - Ayudante (3)
Actividad en obra: Se instalan bordillos prefabricados

23 de junio de 2023 (Viernes)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 a 09:00 am

- No Se realizan actividades en obra por las lluvias presentadas

24 de junio de 2023 (Sabado)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 09:30 a 09:30 am.

No Se realizan actividades debido a las lluvias presentadas en la mañana de hoy.

25 de junio de 2023 (Domingo)

No Se realizan actividades en obra

26 de junio de 2023 (Lunes)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 am a 09:00 am y lluvias en la tarde de 02:00 a 03:00 pm

Powered by CamScanner

Actividad en obra: por motivo a los lluvias presentados el dia de hoy tanto en la mañana como en horas de la tarde el Contratista no realizo actividades en obra

x

27 de Junio de 2023 (Martes)

Tiempo: Sol
Equipo en obra: Herramientas menores
personal en obra: Aux Residente Ayudante (3)
Actividad en obra: Excavacion para instalacion de bordillos

x

28 de Junio de 2023 (Miercoles)

Tiempo: Sol
Equipo en obra: Herramientas menores
Personal en obra: Aux Residente Ayudante (3)
Actividad en obra: El Contratista continua con la instalacion de bordillos

x

29 de Junio de 2023 (Jueves)

Tiempo: Sol
Equipo en obra: Herramientas menores
Personal en obra: Aux Residente Ayudante (3)
Actividad en obra: Instalacion de bordillos prefabricados

x

Powered by CamScanner

30 de junio de 2023 (Viernes)

Temp: Sec

Equipo en obra: Herramientas menores
Personal en obra: Auxiliar Residente, Ayudante (3)
Actividad en obra: El contratista continuo instalando bordillos prefabricados.

Nota: Según el programa de obra el contratista al día de hoy presenta un atraso del 29.94%.
Esta interventoría ha venido informado al contratista por medio de oficios los atrasos presentados semanalmente.
El contratista se encuentra en espera de aprobación de una prorroga. Ya que el contrato dice como fecha de finalización de 30 de junio de 2023

x