MUNICIPIO DE COTORRA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA PARCIAL

CÓDIGO			
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CORDOBA — **Acta Parcial**

CONTRATO No : 001 DE 2022

PLAZO INICIAL: _____ PRORROGA

OBJETO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA DE INICIO 16/02/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta el 31 de Julio 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

CONTRATI: CONSORCIOVIALCORREDORESRURALESCOTORRA2021 LOCALIZACIÓN : CORREGIMIENTOS EL PASO DE LAS FLORES - VILLA NUEVA K0+000-K2+500

VALOR INICIAL : $ 2,847,000,210.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI-3B

VALOR ACUMULADO : $ 2,847,000,210.00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					OBRAS +/-		Acta Parcial		ACUMULADO EJECUTADO	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				**EXPLANACIONES**										
1	600.2.3	610		Excavaciones varias en material común en seco.	m3	93.00	$ 44,447.00	$ 4,133,571.00						
2	210.2.2	210		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	3023.00	$ 11,361.00	$ 34,344,303.00						
3	220.1	220		Terraplenes	m3	248.00	$ 25,457.00	$ 6,313,336.00						
Subtotal								$ 44,791,210						
II				**PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO PLACAS 3x3**										
				CONSTRUCIÓN DE 1550 METROS DE PAVIMENTO EN CONCRETO ANCHO CALZADA 6m, BORDILLOS C/U										
4	320.3	320		Subbase Granular Clase C.	m3	2015.00	$ 197,771.00	$ 398,508,565.00						
5	311.1	311		Afirmado (Material para Mejoramiento)	m3	3023.00	$ 109,762.00	$ 331,810,526.00						
6	500.1	500		Pavimento de concreto hidraulico modulo de rotura 38 MPa	m3	1860.00	$ 790,768.00	$ 1,470,828,480.00						
7	640.1	640		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	Kg	34100.00	$ 8,575.00	$ 292,407,500.00						
8	672.4	672		Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparacion de la superficie de apoyo	m	3100.00	$ 45,000.00	$ 139,500,000.00						
Subtotal								$ 2,633,055,071.00						
III				**TRANSPORTE**										
9	900.2	900		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	55637.00	$ 1,812.00	$ 100,814,244.00						
Subtotal								$ 100,814,244.00						
IV				**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**										
10	710.1	710		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	Und	13.00	$ 562,000.00	$ 7,306,000.00						
11	700.1	700		Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	m	4650.00	$ 2,080.00	$ 9,672,000.00						
Subtotal								$ 16,978,000.00						
V				**CARACTERIZACIÓN VIAL**										
12				Caracaterización del corredor	Km	2.50	$ 700,000.00	$ 1,750,000.00						
Subtotal								$ 1,750,000.00						
				SUBTOTAL OBRAS (A)				$ 2,797,388,525.000						
				COSTO DIRECTO OBRAS (B) = (A-C-D-E)				$ 1,958,171,967.50						
				ADMINISTRACION (C)			20%	$ 559,477,705						
				UTILIDAD (D)			5%	$ 139,869,426						
				IMPREVISTOS (E)			5%	$ 139,869,426						
				COSTO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS OBRAS = B+C+D+E				$ 2,797,388,525.000						
				OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				**$ 30,656,889.00**						
				REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)				$ 15,928,400.00				$ 15,928,400.00		
				IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 3,026,396.00				$ 3,026,396.00		
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 18,954,796.00				$ 18,954,796.00		
				VALOR TOTAL				**$ 2,847,000,210.000**				**$ 18,954,796.000**		

Para constancia se firma en el Municipio de Cotorra a los los ventidos (22) días del mes de Junio de 2022

Firma:
MIGUEL ARMANDO DIAZ RIVERA
Matricula Profecional No 25202-12786 CND
Director de Interventoría
Crosorcio ACI-3B

Firma:
JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22202-311394

Firma:
LUIS CARLO GALEANO GUZMAN
Secretario de planeacion e infraestructura (encargado)
Municipio de Cotorra

Original: 1
Copias: 3