Código Dependencia	-	Código Serie	-	Código Subserie	-	Radicado	-	Número	Marque con X	
130	-		-		-		-	753	Interna	X
									Externa	

Información para el Destinatario

Fecha Emisión	Día	Mes	Año
	24	10	2025

Dirigida a	ELIANA ASTRID VIASUS SUESCA
Cargo / Empleo	SUBSECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION CONTRACTUAL
Entidad	
Contacto	

Asunto	**SOLICITUD AMPLIACIÓN N° 2 A LA SUSPENSION N° 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 195 DE 2025**

Respetada Doctora a):

De manera atenta solicito de sus buenos oficios se sirva ordenar a quien corresponde se realice la ampliación 2 a la suspensión del contrato de Consultoría N° 195 de 2025 cuyo objeto es *ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE INCLUYEN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES A TRAVÉS DE PLACA HUELLAS, EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ de* acuerdo a las siguientes consideraciones

Que mediante radicado APP-CONS-002-2025/012 con fecha 24 de octubre de 2025, el contratista de Consultoría solicita la ampliación a la suspensión del contrato 195 de 2025 por el término de seis (06) días, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: "Esta solicitud se formula teniendo en cuenta que, a la fecha, no ha sido posible solucionar las condiciones que motivaron la primera prórroga de la suspensión No. 01, por lo cual persisten las circunstancias que dieron origen a la suspensión inicial. Teniendo en cuenta los motivos previamente mencionados, se identificó que, tras la revisión de los sectores urbanos, el sector 07 presenta diferencias en los niveles y trazados con respecto al catastro de red de alcantarillado y acueducto suministrados. Asimismo, se evidenció que este sector presenta una condición particular en relación con la estructura de pavimento, debido a que los valores de CBR son considerablemente bajos. Esta condición influye directamente en la definición del tipo de pavimento a implementar, ya que la alternativa seleccionada, ya sea pavimento rígido o flexible tendrá un impacto técnico y social significativo en el sector. Por lo tanto, resulta necesario realizar un análisis y revisión detallada que permita determinar la opción más adecuada desde el punto de vista técnico y económico. Dicha alternativa implicaría variaciones en los niveles de rasante de diseño, así como en los volúmenes de excavación y materiales, aspectos que se encuentran enmarcados dentro del esquema financiero del sector. En consecuencia, se requiere una evaluación y revisión detallada que permita determinar la opción técnica y económica más viable. • No obstante, los avances realizados, esta situación aún no ha podido ser resuelta, por lo que se requiere la verificación y actualización técnica correspondiente antes de reanudar la ejecución de las actividades de la consultoría. En este sentido, la prórroga No. 02 solicitada permitirá concluir los procesos de revisión, coordinación y validación técnica con las empresas de servicios públicos, asegurando la correcta articulación de los diseños, evitando riesgos constructivos y garantizando la calidad de los productos contractuales".

Que, una vez revisadas las consideraciones presentadas por el contratista, y teniendo en cuenta que dichas observaciones requieren proceso de análisis y revisión para plantear las alternativas de diseño más viables para la entidad , la supervisión del

contrato determina la necesidad de ampliar la suspensión el Contrato de Consultoría No. 195 de 2025, por un término de seis (6) días, contados a partir del 25 de octubre de 2025..

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier solicitud o requerimiento por parte de usted.

Emite	JORGE EDWIN LOPÉZ TORRES
Empleo	SECRETARI DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD

Validación	Nombre Completo / Empleo	Vo.Bo.
Proyectó	Miguel Ángel Ochoa / Profesional de Apoyo infraestructura	
Aprobó	Jorge Edwin López torres / secretario de infraestructura Pública y Movilidad	

No	Archivado en
1	

No	Anexos	Folios
1	OFICIO DE FECHA 24 -10-2025 contratista	2
2	Acta ampliación a la suspensión	1

No	Tipo	Gestión Documental (¿A Quién? - Empleo)
1	Original	
2	Copia 1	

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516