Fecha 2025-09-29 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCST - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ALCANCE 8200 M2

CONTRATO No. IDU-2420-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Gloria Amanda Romero Millan - Apoyo Principal, Santiago Lozano Mora - Apoyo Principal, Angela Hernández - Especialista Ambiental, Oscar Ardila - Especialista de Apoyo, Daniel Malaver - Especialista de Apoyo, Ana Maria Caro Parraga - Especialista Social

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	77.72%
% EJECUTADO	72.75%
% VARIACIÓN	-4.97%

ESTADO DEL CONTRATO

La Brigada Reacción Espacio Publico Grupo 3 se encuentra desarrollando ejecución de actividades de obra en los siguientes frentes.

Ciclorrutas:
-Avenida Villavicencio.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contrato No.	IDU-2409-2024
Valor Inicial	$ 9.192.131.471,00
Total Contrato	$ 9.192.131.471,00
Valor Pagado	$ 5.588.560.798,00
Plazo Inicial	240 días
Plazo Actualizado	300 días
Fecha de Iniciación	2025-01-16
Fecha de Terminación Actual	2025-11-25
No. Empleos generados	100

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-2420-2024
Valor Inicial	$ 1.622.148.631,00
Total Contrato	$ 2.027.685.789,00
Valor Pagado	$ 493.699.334,00
Plazo Inicial	240 días
Plazo Actualizado	300 días
Fecha de Iniciación	2025-01-16
Fecha de Terminación Actual	2025-11-25
No. Empleos generados	30

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-2420-2024
Valor Inicial	$ 1.622.148.631,00
Total Contrato	$ 2.027.685.789,00
Valor Pagado	$ 493.699.334,00
Plazo Inicial	240 días
Plazo Actualizado	300 días

Fecha de Iniciación	2025-01-16
Fecha de Terminación Actual	2025-11-25
No. Empleos generados	30

OBSERVACIONES En relación con el avance financiero se informa que se modifica toda vez que fue tramitada la prórroga No 01 del Contrato de Obra IDU-2409-2024, el seguimiento se realiza mediante la línea base No. 04 radicado IDU 202552601410512 del 26 de septiembre de 2025 (reprogramación).

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

20 - Puente Aranda - TV 35 DESDE CL 29 A S HASTA KR 29 S			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2025-05-30	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-05-21	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	23.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-05-11	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	72.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 170.877.840,39
		Ejecución Financiera Real $	$ 42.132.274,71

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	241.6	241.6

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False

24 - Rafael Uribe Uribe - CARRERA 24 DESDE CL 46 S HASTA CL 46A S			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2025-05-23	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-05-27	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	90.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-06-10	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	90.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 30.380.534,92
		Ejecución Financiera Real $	$ 30.380.534,92

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	104.12	104.12

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	False

19 - Puente Aranda - AV CL 45A S DESDE KR 51 B HASTA KR 51			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	TERMINADO

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2025-05-26	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-05-17	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-05-27	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2025-05-26	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 6.438.471,84
		Ejecución Financiera Real $	$ 6.438.471,84

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	35.21	35.21

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False

18 - Puente Aranda - AV CL 45A S DESDE KR 51 D HASTA KR 51 D Bis			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	TERMINADO

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2025-05-28	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-05-21	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-05-28	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2025-05-26	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 3.692.864,95
		Ejecución Financiera Real $	$ 3.692.864,95

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	18.51	18.51

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False

14 - Puente Aranda - TV 35 DESDE CL 27 B S HASTA CL 27 S			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	TERMINADO

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2025-04-04	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-04-02	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-04-16	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2025-04-21	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 33.903.154,47
		Ejecución Financiera Real $	$ 33.903.154,47

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	183.64	183.64

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False

1 - Puente Aranda - AV CL 45A S DESDE KR 52 C HASTA KR 52 A			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	TERMINADO

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2025-03-14	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-03-14	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-04-08	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2025-06-19	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 25.503.370,52
		Ejecución Financiera Real $	$ 25.503.370,52

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	136.06	136.06

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False

2 - Puente Aranda - AV CL 45A S DESDE KR 52 A HASTA KR 52			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	TERMINADO

FECHAS	**AVANCES**

Fecha de inicio programada de obra	2025-04-16	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-04-08	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-04-16	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2025-05-05	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 7.665.485,14
		Ejecución Financiera Real $	$ 7.665.485,14
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	38.24	38.24
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		False	

3 - Puente Aranda - TV 35 DESDE CL 27 B S HASTA CL 27 A S			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	TERMINADO

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2025-05-14	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-05-13	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-05-19	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2025-06-02	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 18.722.746,73
		Ejecución Financiera Real $	$ 18.722.746,73
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	89.86	89.68
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		False	

4 - Puente Aranda - AV CL 45A S DESDE KR 51 HASTA KR 50 B			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	TERMINADO

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2025-04-12	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-03-11	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-04-15	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0

Fecha de finalización real de obra	2025-05-19	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 13.516.661,99
		Ejecución Financiera Real $	$ 13.516.661,99
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	77.62	77.62
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		False	

12 - Puente Aranda - TV 35 DESDE CL 29 A S HASTA CL 27 B S			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	TERMINADO

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2025-04-08	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-04-11	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-07-10	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2025-05-19	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 276.879.573,58
		Ejecución Financiera Real $	$ 276.879.573,58
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	1477.4	1477.4
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		False	

13 - Puente Aranda - AV CL 45A S DESDE KR 34 F HASTA KR 34 D			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO	OBRA	TERMINADO

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2025-04-10	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2025-04-14	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2025-04-14	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2025-05-19	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 24.004.706,80
		Ejecución Financiera Real $	$ 24.004.706,80
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			

USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	37.16	37.16

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO