Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	**PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA** **FORMATO DISEÑOS**	**CÓDIGO F17-OI-400** **VERSIÓN 01** **FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **JUNIO 18 DE 2010**

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORIA				
CONTRATO No.:	083 DE 2025				
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA VILLA, RESGUARDO DE PICKWE THA FIW Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA				
CONTRATISTA:	JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ				
INTERVENTOR:	JHON JAIRO LEDESMA				
SUPERVISOR:	ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ				
PERÍODO A PAGAR:	**DESDE EL**		AL		

UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD - LOCALIDAD DE LA VILLA, RESGUARDO DE PICKWE THA FIW Y SECTORES ALEDAÑOS - MUNICIPIO DE PÁEZ - CAUCA

Visita técnica hasta el sitio de ejecución del proyecto, investigación y recolección de información. (Identificar determinantes para diseño arquitectonico, verificacion de ubicación/existencia de redes electricas, de agua y alcantarillado). Presencia de los profesionles responsables de los diseños (Arquitecto diseñador - Electricista diseñador - Hidrosanitario diseñador).

REQUERIMIENTOS (2)	PRODUCTOS (3)	VERIFICACIÓN (4)	OBSERVACIONES (5)
Visitar el sitio objeto del diseño con la presencia de cada uno de los profesionales responsables de los diseños: Topográficos, suelos, arquitectónicos, estructural, hidrosanitario y electrico.	Recolección de información para desarrollar cada uno de los estudios y diseños para la construcción de la unidad de atención en salud de la localidad de la Villa, Resguardo Pickwe Tha Fiw	Cumple	Se deja constancia en el acta de visita, que el sitio indicado por la comunidad se encuentra dentro de la localidad, definido como terreno para la realización del proyecto de la unidad de atención en salud; sobre este se adelantaran los estudios y diseños, por tanto no se puede modificar su ubicación, ni disponer de el para otro tipo de proyecto

Vó. Bo. Interventor - Ing. Jhon Jairo Ledesma

Levantamiento topográfico con equipo de precisión del sitio proyectado para el Puesto de Salud. Curvas de nivel cada 0.50m., se debe considerar trazado topográfico desde el predio hasta recamara o colector de alcantarillado existente. Incluye carteras y planos en medio físico y copia en medio digital (formato .dwg, con manchetas de la Corporación Nasa Kiwe de acuerdo a procedimiento de elaboración de planos). Incluir georreferenciación de acuerdo a MAGNA - SIRGAS Colombia West Zone..

REQUERIMIENTOS (2)	PRODUCTOS (3)	VERIFICACIÓN (4)	OBSERVACIONES (5)
Utilizar equipo de precision, curvas de nivel cada 0.50m, trazado hasta camaras o colector de alcantarillado existentes. Incluir georreferenciación de acuerdo a MAGNA - SIRGAS Colombia West Zone.	Planos de topografía georreferenciados Memorial de responsabilidad	No Cumple (en proceso)	Se realizo la actividad, se entregan los productos en forma digital DRIVE

Vo. Bo. Interventor - Ing. Jhon Jairo Ledesma

Estudio de suelos para Establecimiento de Salud. Incluye mínimo 3 sondeos (perforación manual, compresión inconfinada, consolidación, peso específico de sólidos, humedad natural, límites de Atterberg, transporte de personal, equipos, muestras, honorarios profesionales, visita al sitio y concepto). Entregar el certificado de calibración de los equipos utilizados. Incluye recomendaciones para diseño de cimentación por profesional especialista.

REQUERIMIENTOS (2)	PRODUCTOS (3)	VERIFICACIÓN (4)	OBSERVACIONES (5)
Incluir mínimo 3 sondeos Perforación manual, compresión inconfinada, consolidación, peso específico de sólidos, humedad natural, límites de Atterberg, transporte de personal, equipos, muestras, honorarios profesionales, visita al sitio y concepto Utilización de los equipos en cumplimiento de la norma ay con las especificaciones técnicas reglamentarias	Informe Estudio de suelos con recomendaciones para diseño de cimentación por profesional especialista. Certificado Calibracion de equipos Memoriales de responsabilidad Certificado vigencia Matricula de profesionales	No Cumple (en proceso)	Se realizó la actividad en campo, y se entregan en forma digital los productos, con todos los componentes.

Vo. Bo. Interventor - Ing. Jhon Jairo Ledesma

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	**PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA** **FORMATO DISEÑOS**	**CÓDIGO F17-OI-400** **VERSIÓN 01** **FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **JUNIO 18 DE 2010**

TIPO DE CONTRATO:		CONTRATO DE CONSULTORIA			
CONTRATO No.:		083 DE 2025			
OBJETO:		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA VILLA, RESGUARDO DE PICKWE THA FIW Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA			
CONTRATISTA:		JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ			
INTERVENTOR:		JHON JAIRO LEDESMA			
SUPERVISOR:		ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ			
PERÍODO A PAGAR:	**DESDE EL**		AL		

Diseño Arquitectónico de acuerdo a la normatividad para infraestructura en salud Resolución No.4445 de 1996 . Incluye el diseño de la Unidad Técnica de Basuras y espacio para la planta eléctrica y diseño de urbanismo de acceso al sitio. Incluye dibujos a escala de plantas, cortes y fachadas o perspectivas suficientes para la comprensión arquitectónica, estructural y de instalaciones de edificio y modelado 3D con imágenes solicitadas. Incluye entregables en medio fisico y copia en medio digital (planos formato .dwg, con manchetas de la Corporación Nasa Kiwe de acuerdo a procedimiento de elaboración de planos, modelado 3D formato skp e imágenes formato png). Area de diseño rango de 220 m2 a 250 m2

REQUERIMIENTOS (2)	PRODUCTOS (3)	VERIFICACIÓN (4)	OBSERVACIONES (5)
Diseño de acuerdo a la normatividad para infraestructura en salud Resolución No.4445 de 1996 Area de diseño rango de 220 a 250 m2	Planos en físico impresos y digital formato .dwg, y pdf firmados (Emplazamiento. Implantación, plantas de distribcion general, amoblamiento, zonificacion de espacios, cubierta, cortes, fachadas, detalles, especificaciones de materiales cuadros de puertas y ventanas) con manchetas de la Corporación Nasa Kiwe. Modelado 3D formato skp e imágenes	No cumple (en proceso)	Se han realizado los bosquejos según los componentes establecidoos en el estudio previo, el Programa médico diseñado entre las partes y reuniones de concertación.

Vo. Bo. Interventor - Ing. Jhon Jairo Ledesma

Fecha de verificación: 15 de agosto de 2025	**Fecha de verificación anterior**	**Fecha estimada de próxima verificación:** 12 de septiembre de 2025

FIRMA

ING. JHON JAIRO LEDESMA

INTERVENTOR

FIRMA

JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ

Vo.Bo. CONTRATISTA*

**Se requiere el Vo.Bo. del contratista para certificar que se encuentra enterado de las observaciones y posibles ajustes a tener en cuenta para la entrega del siguiente producto.*

NOTAS:

(1) Producto objeto de la revisión, de acuerdo a la clasificación establecida en el Contrato, pliego de condiciones o bases del concurso: Levantamiento Topografico y Altimétrico, Anteproyecto o proyecto arquitectónico; Estudio técnico estructural, hidrosanitario, de gas, electrico, de voz y datos, prseupuestal, social. ambiental,etc.

(2) Requisitos y caracteristicas a revisar del producto establecidos en los pliegos de condiciones, bases del concurso y sus anexos, contrato, norma vigente,etc. Requisitos identificados y verificables establecidos durante la ejecución del contrato a través de actas u oficios. Es necesario indicar de que documento se extraen los requisitos a ser verificados.

(3): Componente específico del producto revisado, es decir: No. y tipo de planos, memorias de cálculo, lista de actividades, esquemas, informes, documentos radicados, oficios, medios magnéticos, etc.

(4) Verificación realizada por la Interventoría, emitir concepto del cumplimiento del producto: Cumple / No Cumple

(5) Reporte de oficios o informes mediante los cuales se comunicó al contratista las observaciones consignadas en el formato, fechas de entrega de productos y fechas de nuevas entregas de acuerdo a las observaciones. Anexar al presente formato los oficios, informes, planos y/o estudios que evidencien la revisión realizada.

(6) Vo. Bo. Del profesional encargado por parte de la Interventoría de la revisión de cada estudio.