"CTO # 4600094413 DE 2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL"



INTERVENTOR

CONSORCIO MEDELLÍN 2022

CONSORCIO MEDELLÍN 2022

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 10
(Del 1 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023)

2

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10

CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA DURANTE EL PERIODO DEL (01/04/23) al (30/04/23)

1. **INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO**

1.1. PERSONAL PRINCIPAL DEL PROYECTO
1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO
1.4. INFORMACION BASICA DE LOS CONTRATOS
1.4.1. CONTRATO DE OBRA
1.4.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2. **INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA**

2.1. CONTROL DE EJECUCION
2.1.1. RELACIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA VIGENTE VS OBRAS EFECTIVAMENTE EJECUTADAS
2.1.2. AVANCE DE OBRA POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO
2.1.3. ESTADO ACTUAL DE LAS SEDES
2.1.4. INVERSIÓN POR SEDE CON RESPECTO AL PRESUPUESTO
2.1.5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE OBRA CON RESPECTO AL FLUJO DE CAJA
2.1.6. SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL TIEMPO
2.2. CONTROL DEL MATERIAL EN OBRA
2.3. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO
2.4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE
2.4.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
2.5. INFORME JURÍDICO
2.5.1. CONTROL AL ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO
2.6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

3. **INFORME SST DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA**

3.1. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
3.2. AFILIACIÓN DEL PERSONAL
3.3. REVISIÓN Y CONTROL DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES
3.4. INDUCCIÓN
3.5. CAPACITACIÓN, PAUSAS ACTIVAS Y CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3.5.1. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD
3.6. BASE DE DATOS
3.7. CARTELERA INFORMATIVA
3.8. CONFORMACIÓN DE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)
3.9. CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE CONVIVENCIA

3.10. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD
3.10.1. INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD
3.11. INDICADORES DE AUSENTISMO
3.12. EXÁMENES DE INGRESO
3.13. ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
3.14. INSPECCIONES
3.15. ELEMENTOS DE EMERGENCIA
3.16. SEÑALIZACIÓN
3.17. TRABAJOS DE ALTO RIESGO
3.18. FORMATOS DE SST DE INTERVENTORÍA
3.19. FORMATOS DE SST DEL CONTRATISTA, LOS QUE APLIQUEN PARA EL PERÍODO
3.20. SOPORTES DE LOS FORMATOS Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
3.21. VERIFICACIÓN MENSUAL DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS
3.22. CONTROL DEL PERSONAL ASOCIADO AL PROYECTO
3.23. CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL
3.24. CONTROL DEL PERSONAL AL QUE SE ENCUENTRA OBLIGADO EL CONSTRUCTOR MANTENER A DISPOSICION DEL PROYECTO
3.24.1. CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA
3.25. CONTROL DEL CORRECTO EJERCICIO DE LAS PROFESIONES Y OFICIOS

4. INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME AMBIENTAL
4.2. INTRODUCCIÓN
4.2.1. PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LA OBRA
4.2.2. PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O INDUCCIONES REALIZADAS
4.2.3. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
4.2.4. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO SOCIO-AMBIENTAL
4.2.5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROYECTO
4.2.6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
4.3. INFORME SOCIAL
4.3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL COMPONENTE SOCIAL EN EL MES QUE COMPRENDE EL INFORME
4.3.2. ACCIONES DE GESTIÓN SOCIAL EN LA OBRA
4.3.2.1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD REUNIONES INFORMATIVAS CON DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA Y OTRAS ENTIDADES DE INTERÉS
4.3.2.2. PROGRAMA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
4.3.2.3. PROGRAMA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL
4.3.2.4. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
4.3.2.5. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
4.3.2.6. OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE GESTIÓN SOCIAL DE LA OBRA
4.3.2.7. CONSOLIDADO DE GESTIÓN SOCIAL

4.3.2.8. FOMENTO IMPACTO SOCIAL
4.3.2.9. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

5. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

5.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA
5.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
5.3. COPIA DE LA BITÁCORA

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

7. LISTADO DE ANEXOS INFORME DE INTERVENTORÍA

TABLA DE CONTENIDO:

8. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

8.1. PERSONAL PRINCIPAL DEL PROYECTO
8.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
8.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO
8.4. INFORMACION BASICA DE LOS CONTRATOS
8.4.1. CONTRATO DE OBRA
8.4.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

9. INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

9.1. CONTROL DE EJECUCION
9.1.1. RELACIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA VIGENTE VS OBRAS EFECTIVAMENTE EJECUTADAS
9.1.2. AVANCE DE OBRA POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO
9.1.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE OBRA CON RESPECTO AL FLUJO DE CAJA
9.1.4. SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL TIEMPO
9.2. CONTROL DEL MATERIAL EN OBRA
9.3. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO
9.4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE
9.4.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
9.5. INFORME JURÍDICO
9.5.1. CONTROL AL ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO
9.6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

10. INFORME SST DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

10.1. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
10.2. AFILIACIÓN DEL PERSONAL
10.3. REVISIÓN Y CONTROL DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES
10.4. INDUCCIÓN
10.4.1. CAPACITACIÓN, PAUSAS ACTIVAS Y CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
10.4.2. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD
10.5. BASE DE DATOS
10.6. CARTELERA INFORMATIVA
10.7. CONFORMACIÓN DE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)
10.8. CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE CONVIVENCIA
10.9. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD
10.9.1. INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD
10.10. INDICADORES DE AUSENTISMO
10.11. EXÁMENES DE INGRESO
10.12. ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
10.13. INSPECCIONES
10.14. ELEMENTOS DE EMERGENCIA
10.15. SEÑALIZACIÓN
10.16. TRABAJOS DE ALTO RIESGO
10.17. FORMATOS DE SST DE INTERVENTORÍA
10.18. FORMATOS DE SST DEL CONTRATISTA, LOS QUE APLIQUEN PARA EL PERÍODO
10.19. SOPORTES DE LOS FORMATOS Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
10.20. VERIFICACIÓN MENSUAL DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS
10.21. CONTROL DEL PERSONAL ASOCIADO AL PROYECTO
10.22. CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL
10.23. CONTROL DEL PERSONAL AL QUE SE ENCUENTRA OBLIGADO EL CONSTRUCTOR MANTENER A DISPOSICION DEL PROYECTO
10.23.1. CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA
10.24. CONTROL DEL CORRECTO EJERCICIO DE LAS PROFESIONES Y OFICIOS

11. INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

11.1. INFORME AMBIENTAL
11.2. INTRODUCCIÓN
11.2.1. PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LA OBRA
11.2.2. PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O INDUCCIONES REALIZADAS
11.2.3. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

11.2.4. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO SOCIO-AMBIENTAL
11.2.5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROYECTO
11.2.6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
11.3. INFORME SOCIAL
11.3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL COMPONENTE SOCIAL EN EL MES QUE COMPRENDE EL INFORME
11.3.2. ACCIONES DE GESTIÓN SOCIAL EN LA OBRA
11.3.2.1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD REUNIONES INFORMATIVAS CON DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA Y OTRAS ENTIDADES DE INTERÉS
11.3.2.2. PROGRAMA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
11.3.2.3. PROGRAMA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL
11.3.2.4. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
11.3.2.5. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
11.3.2.6. OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE GESTIÓN SOCIAL DE LA OBRA
11.3.2.7. CONSOLIDADO DE GESTIÓN SOCIAL
11.3.2.8. FOMENTO IMPACTO SOCIAL
11.3.2.9. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

12. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

12.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA
12.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
12.3. COPIA DE LA BITÁCORA

13. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

14. LISTADO DE ANEXOS INFORME DE INTERVENTORÍA

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

7

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.1. PERSONAL PRINCIPAL DEL PROYECTO

SUPERVISOR PRINCIPAL	**CARLOS WILDER ALVAREZ YEPES**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1	**JOHANNA ISABEL CELY LEÓN**
RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTORÍA	**EDUARDO PALACIOS VALENCIA**
RESIDENTE SST INTERVENTORÍA	**LUIS CARLOS PINTO DELGADO**
RESIDENTE DE OBRA 1	**JACKSON RENTERIA LEZCANO**
RESIDENTE DE OBRA	**JAIRO BARRERA RODRIGUEZ**
RESIDENTE AMBIENTAL OBRA	**YESID MOSQUERA CUESTA**
RESIDENTE SISO OBRA	**JORGE HERNÁN GIRALDO GARCÍA**
ALMACENISTA	**HAYLENIS AGUALIMPIA RENTERIA**

1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El contrato de obras civiles mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o la renovación de los bienes inmuebles a cargo de la alcaldía de Medellín, que para el presente contrato son las instalaciones del edificio Centro Administrativo Distrital, edificio Plaza de la Libertad, edificio Nueva Alpujarra (Tubos Rojos), además de las sedes administradas por la Secretaría de Suministros y Servicios y/o las dependencias no contempladas en otro proceso de contratación, para garantizar la operación y funcionamiento de las instalaciones, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en los documentos que hacen parte del presente proceso y las actividades detalladas en el presupuesto oficial.

Hacemos la descripción de las actividades realizadas por esta interventoría, para el acta parcial de cobro número 10 en el periodo 01 de abril al 30 de abril de 2023, el cual comprende y el debido seguimiento sobre las actividades de mantenimiento realizadas por el contratista en las instalaciones del edificio Centro Administrativo Distrital, edificio plaza de la Libertad, edificio Nueva Alpujarra.

Para dar inicio y seguimiento a las obras, se solicita al contratista de obra los documentos requeridos de acuerdo a lo descrito en el pliego de condiciones para ingreso del personal a las instalaciones. Esta directriz es coordinada el ingeniero Siso de esta interventoría.

Las actividades realizadas para dar inicio al contrato de obra fueron

- Trámite en el Secop II para dar inicio formal al contrato de obra número 4600094380.

- Posteriormente, se hacen varios recorridos por las diferentes áreas a intervenir en el edificio Centro Administrativo Municipal (CAM), Plaza de la Libertad, edificio Nueva Alpujarra (Tubos Rojos), para tener conocimiento puntual de las actividades que se deben realizar, según las necesidades presentadas.
- Dentro del control realizado por la interventoría en el área técnica, se llevó a cabo el seguimiento diario a la ejecución de las obras, cada una de ellas acompañadas por la certificación de calidad de los materiales.
- Recomendaciones a las actividades realizadas para la mejora continua y el uso eficiente de los recursos y de los materiales.
- Revisión de la bitácora de obra. (anexa en el informe impreso)
- Convocar a las reuniones de comité de obra y llevar las actas de comité, Llevar control de programación de obra y actualización del mismo de acuerdo al avance de obra.

Dentro de las demás actividades de obra más recurrentes por la dinámica de las necesidades del proyecto, están:

1. Instalaciones hidrosanitarias.
2. Retiro, instalación y reinstalación de aparatos sanitarios.
3. Retiro de tubería suspendida (sin uso).
4. Mantenimiento y/o cambio de fluxómetros.
5. Cambio de llave de lavamanos de mesa tipo PUSH.
6. Lavado de tanques de agua potable.
7. Carpintería metálica y de madera.
8. Instalación de enchape.
9. Revoques.
10. Pintura
11. Retiro de muebles de cocina en madera
12. Suministro e instalación de muebles de cocina en acero inoxidable

1.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto principalmente se encuentra localizado en El Centro Administrativo La Alpujarra situado sobre el cruce de la avenida San Juan con la carrera Carabobo, y queda cerca del Edificio Inteligente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en la ciudad de Medellín Antioquia.



Localización edificio alpujarra referencia GOOGLE MAPS

1.4. INFORMACION BASICA DE LOS CONTRATOS

1.4.1. CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO:	4600094380
OBJETO:	"Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del Municipio o en los que le corresponda hacerlo en virtud de una obligación contractual".
CONTRATISTA:	Carlos Rodolfo Daza Ramírez.
CEDULA O NIT:	890.905.211-1
NOMBRE DEL REPRESENTENTE LEGAL:	Carlos Rodolfo Daza Ramírez.
DIRECCION CONTRACTUAL:	Carrera 43ª # 39ª – 71 barrio san diego, Medellín – Antioquia
TELEFONOS DE CONTACTO:	314 2959945
EMAIL:	obramedellin.crdr@gmail.com
TRAMITE DE INICIO EN SECOP II:	14 de julio de 2022
PLAZO INICIAL:	6 meses
PRORROGA 1:	42 días
PRORROGA 2:	72 días
PRORROGA 3:	38 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN PRIMERA PRORROGA:	11 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUNDA PRORROGA:	23 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31 de mayo de 2023
VALOR ACTUAL:	MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M.L ($ 1.651.531.990 Incluido AIU del 31.89%)
VALOR ADICIÓN:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/C ($ 496.307.079 Incluido AIU del 31.89%)
VALOR TOTAL:	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE ($ 2.147.839.069) Incluido AIU del 31.89%

10

1.4.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

NUMERO DEL CONTRATO:	4600094413
OBJETO:	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al contrato de mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del Municipio o en los que le corresponda hacerlo en virtud de una obligación contractual".
CONTRATISTA: (Si es un consorcio informar las personas o empresas que lo conforman y su % de participación)	CONSORCIO MEDELLIN 2022 (conformado de la siguiente forma: ANZA INGENIERIA SAS 49%, COINPRO INGENIERIA SAS 20% y CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS 31%)
CEDULA O NIT:	901.603.887-2
NOMBRE DEL REPRESENTENTE LEGAL:	CÉSAR ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
DIRECCION CONTRACTUAL:	Carrera 96ª # 130b – 11 Bogotá.
TELEFONOS DE CONTACTO:	320 8939583
EMAIL:	consorciomedellin2022@gmail.com
TRAMITE DE INICIO EN SECOP II:	14 de julio de 2022.
PLAZO INICIAL:	195 días.
PRORROGA 1:	42 días
PRORROGA 2:	81 días
PRORROGA 3:	24 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN PRIMERA PRORROGA:	11 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUNDA PRORROGA:	07 de mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31 de mayo de 2023

2. INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

2.1. CONTROL DE EJECUCION

2.1.1. RELACIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA VIGENTE VS OBRAS EFECTIVAMENTE EJECUTADAS

A la fecha se lleva un programado de 100% y un ejecutado del 77% dando como atraso 23%, esto con respecto al 100% del contrato, el análisis se realiza incluido AIU y con respecto a la programación entregada por el contratista:


ACUMULADO	PORCENTAJE	VALOR
Programado	100%	$ 2.147.839.069
Ejecutado	77%	$ 1.524.965.739

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

2.1.2. AVANCE DE OBRA POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO

Mediante el siguiente grafico se expresa, los porcentajes equivalentes de cada capítulo en el presupuesto y su respectivo avance sin AIU, este análisis se realiza de acuerdo al balance presentado para la adición No. 2 e ítems no previstos:

No.	CAPITULO	VALOR POR CAPITULO COSTO DIRECTO	% CON RESPECTO AL VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO)	PORCENTAJE EJECUTADO RESPECTO AL CAPITULO INF. No.1	PORCENTAJE EJECUTADO RESPECTO AL CAPITULO INF. No.2	PORCENTAJE EJECUTADO RESPECTO AL CAPITULO INF. No.3	PORCENTAJE EJECUTADO RESPECTO AL CAPITULO INF. No.4	PORCENTAJE EJECUTADO RESPECTO AL CAPITULO INF. No.5	PORCENTAJE EJECUTADO RESPECTO AL CAPITULO INF. No.6	PORCENTAJE EJECUTADO RESPECTO AL CAPITULO INF. No.7	PORCENTAJE EJECUTADO RESPECTO AL CAPITULO INF. No.8	PORCENTAJE EJECUTADO RESPECTO AL CAPITULO INF. No.9	PORCENTAJE EJECUTADO RESPECTO AL CAPITULO INF. No10
1	PRELIMINARES	$ 147.027.443	9%	0,74%	13,9%	14,7%	33,0%	42,4%	46,0%	59,0%	69,0%	77,5%	81,5%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES	$ 1.151.931	0,1%	0,00%	30,6%	30,6%	49,0%	58,4%	62,0%	75,0%	85,0%	93,5%	97,5%
3	ACERO Y ESTRUCTURA METALICA	$ 9.561.333	0,6%	59,09%	66,67%	125,77%	144,1%	153,5%	157,1%	170,1%	180,1%	188,6%	192,6%
4	CONCRETOS	$ 240.746.826	14,7%	1,35%	0,00%	3,06%	21,4%	30,8%	34,4%	47,4%	57,4%	65,9%	69,9%
5	MAMPOSTERÍA	$ 19.621.778	1,2%	7,60%	58,28%	65,88%	84,2%	93,6%	97,2%	110,2%	120,2%	128,7%	132,7%
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 65.088.272	4,0%	8,77%	0,00%	20,80%	39,2%	48,6%	52,2%	65,2%	75,2%	83,7%	87,7%
7	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	$ 54.019.443	3,3%	0,00%	0,00%	10,38%	28,7%	38,1%	41,7%	54,7%	64,7%	73,2%	77,2%
8	PISOS	$ 92.754.032	5,7%	0,00%	0,00%	0,00%	18,4%	27,8%	31,4%	44,4%	54,4%	62,9%	66,9%
9	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	$ 487.508.434	29,7%	0,11%	2,55%	2,66%	21,0%	30,4%	34,0%	47,0%	57,0%	65,5%	69,5%
10	CUBIERTAS Y CIELOS	$ 12.154.315	0,7%	0,00%	0,00%	0,00%	18,4%	27,8%	31,4%	44,4%	54,4%	62,9%	66,9%
11	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	$ 185.960.706	11,3%	0,00%	25,46%	25,46%	43,8%	53,2%	56,8%	69,8%	79,8%	88,3%	92,3%
12	VARIOS	$ 34.042.314	2,1%	4,18%	0,00%	22,64%	41,0%	50,4%	54,0%	67,0%	77,0%	85,5%	89,5%
13	DIVISIONES MODULARES Y PUESTOS DE TRABAJO	$ 24.634.094	1,5%	0,00%	0,00%	0,00%	18,3500%	27,8%	31,4%	44,4%	54,4%	62,9%	66,9%
14	NO PREVISTOS	$ 267.345.166	16,3%	0,00%	0,00%	0,00%	18,3500%	27,8%	31,4%	44,4%	54,4%	62,9%	66,9%
	Total Costo Directo INCLUIDA ADICION 1:	$ 1.641.616.087	100%										


0
2
4
6
8
10
12
14
16

2.1.3. ESTADO ACTUAL DE LAS SEDES

- **PLAZA DE LA LIBERTAD**

Continúa con las correcciones de pintura en muros de baños. En este momento no se ha realizado la entrega a la interventoría, para proceder a realizar la entrega de las áreas a la supervisión del proyecto.

Los espacios desde el inicio de las actividades que presenta correcciones de estuco, lijado, pintura y aseo. Estas correcciones las han realizado varias veces y no han podido realizar bien el trabajo. Esta interventoría ha solicitado en repetidas ocasiones la entrega del área, pero el residente de obra no la entrega debido la realización de la baja calidad de los acabados. A la fecha del presente informe todavía les falta realizar algunos detalles, tanto así que siguen solicitando permisos de ingresos a los que no asisten, por tal motivo esta área no se tiene lista para hacer entrega a la entidad.

FECHAS OBRA Y AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

INICIO	FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA	P/PTO PROGAMADO	P/PTO EJECUTADO	FÍSICO EJECUTADO
21/07/22	11 /02/2023	SIN ENTREGAR	$ 2.133.330	$ 1706.664	70%

Se deduce del anterior cuadro que el presupuesto está ejecutado en un 70% a la fecha y no se recibe porque tienen observaciones pendientes por subsanar por parte del contratista, como se ha expresado en muchas ocasiones y por diferentes medios al contratista y a la supervisión.

De acuerdo a la programación de la primera prórroga este frente debe ser entregado el 11 de febrero del presente año.

- **PERSONERÍA**

Recorrido para indicar al contratista que actividades debe realizar en el área fue 8 de agosto 2022, inicio de actividades el 10 de agosto 2022.

Las actividades para realizar en esta área, principalmente en los baños, en donde se debía cambiar push de lavamanos, reparar cielo raso en drywall, pintura de cielo raso y muros de los baños en la parte superior del enchape. En el baño de hombres, se cambió un orinal. Se revisa la forma más adecuada para el mantenimiento de la reja cortina, porque está muy cerca a la puerta de vidrio templado, entonces es muy difícil el acceso a esas áreas para el mantenimiento, sin embargo, si se puede hacer sin necesidad de desmontar ninguna de las dos rejas cortinas y el mantenimiento de la baranda de acero inoxidable. Para el 18 de agosto se realizó reparación a un accesorio push de sanitario de los baños públicos de la personería, pues presentó fuga y dañó el muro en drywall de

la sala de reuniones de la personería, y se realizó el mantenimiento de ese muro también. Se realizó mantenimiento de las puertas de los baños públicos, las cuales por su baja en acabados del mantenimiento.

Esta área tampoco se ha entregado por parte del contratista por calidad en los acabados. Al contratista se le ha indicado observaciones en varias ocasiones por las puertas de los baños públicos y no se le recibirán hasta tanto no se entreguen trabajos óptimos en cuanto a calidad de las puertas.

FECHAS OBRA Y AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

INICIO	FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA	P/PTO PROGAMADO	P/PTO EJECUTADO	FÍSICO EJECUTADO
10/08/22	11 /02/2023	NO SE ENTREGÓ	$ 9.290.556	$ 6.503.389	70%

Se deduce del anterior cuadro que el presupuesto está ejecutado aproximadamente en un 70% y no se recibe porque tienen observaciones pendientes por subsanar de parte del contratista, como se ha expresado en muchas ocasiones y por diferentes medios al contratista y a la supervisión.

De acuerdo a la programación de la primera prórroga este frente debe ser entregado el 11 de febrero del presente año.

- **EDIFICIO NUEVA ALPUJARRA (TUBOS ROJOS)**

Las actividades en este frente se iniciaron el 23 de julio del 2022. Realizando las siguientes actividades: Retirar las plantas en jardineras existentes (Rocería), y construir allí lagrimales, y en la otra oficina del mismo sector se tenía que adecuar las bancas en concreto existentes y realizar un realce en mortero impermeabilizado con anclajes malla gallinero y epóxico de adherencia para concretos y morteros. Sin embargo, el contratista al realizarlo, no lo hizo con la pendiente que se la había indicado y fue necesario solicitarle que volviera a realizar la actividad. Adicionalmente, al haber realizado esos trabajos, fue necesario pintar los muros de la oficina 211. Todavía están pendiente las correcciones en la puerta de vidrio corredera instalando la manija para cerrar y la película de protección de la misma, pues al instalarla no les quedó bien. Esta actividad no hace parte de la obra contratada, pues por un incidente del contratista debieron reponer la puerta. Cambio de chapa de bodega puerta de madera en oficina 503. En oficina 210 cambio de puerta de madera, colocar soldadura de marquesina en puerta oficina 208 hacia la terraza.

En las oficinas de Catastro se realizó el cambio de dos rejas cortinas de acceso a las oficinas del primer piso, allí fue necesario también realizar adecuación de cielo raso en drywall, el cual el contratista cambió el diseño dado por la supervisión.

FECHAS OBRA Y AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

INICIO	FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA	P/PTO PROGAMADO	P/PTO EJECUTADO	FÍSICO EJECUTADO
23/07/22	11 /02/2023	NO SE ENTREGÓ	$ 33.705.890	$ 20.223.534	60%

Se deduce del anterior cuadro que el presupuesto está ejecutado en un 60% y no se recibe debido a las observaciones y actividades pendientes por realizar y pendientes a subsanar por parte del contratista.

De acuerdo a la programación de la primera prórroga, este frente debe ser entregado el 11 de febrero del presente año.

- **CENTRO POPULAR BOLÍVAR PRADO**

Estas actividades iniciaron 27 de agosto del 2022. Las actividades en principio consistieron en realizar el mantenimiento a las rejas cortina de las entradas al centro popular y del segundo piso, Limpieza de los sifones y bajantes de aguas lluvias, construcción de una poceta lava traperos en el segundo piso, reparación y mantenimiento en el cielo raso, que se encontraba deteriorado y humedecido por la filtración de aguas lluvias. Supervisión solicitó continuar los trabajos reparación hidráulica en 8 locales del centro popular y cambiar un registro de paso. A este momento ese trabajo no se realiza por parte del contratista.

El contratista inicialmente realizó el mantenimiento de las rejas cortina, pero no a satisfacción, se recibieron constantes solicitudes, que las puertas no estaban funcionando bien, por tal motivo fue necesario realizar nuevamente el trabajo, pero aun así tampoco quedó bien; aquí volvieron el 25 de enero del año 2023 y empezaron nuevamente a realzar los trabajos que fueron mejorando en cuanto a ornamentación. Por solicitud del supervisor de realizar los trabajos asignados al principio del proyecto y que no se habían realizado a la fecha del presente corte.

FECHAS OBRA Y AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

INICIO	FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA	P/PTO PROGAMADO	P/PTO EJECUTADO	FÍSICO EJECUTADO
27/08/22	11 /02/2023	NO SE ENTREGÓ	$ 4.455.281	$ 3.564.225	85%

Se deduce del anterior cuadro que el presupuesto está ejecutado en un 85% y no está al 100% porque aún no se ha recibido en la debida forma.

De acuerdo a la programación de la primera prórroga este frente debe ser entregado el 11 de febrero del presente año.

- **CENTRO POPULAR JUANAMBÚ**

En recorrido del 21 de julio 2022 se indica al contratista las obras a realizar e el frente de obra. Este centro popular se inició 27 de julio del 2022 Las actividades aquí consistieron básicamente en la cambiar las tapas de las cajas de inspección existentes y de algunas faltantes, realizar el cambio de una llave de paso, mantenimiento de las puertas cortinas Desde un principio las actividades quedaron mal realizadas, tanto que los comerciantes del centro comercial se quejaron con la supervisión por la calidad de los trabajos que además no habían terminado. En el recorrido del 25 de enero del presente se solicitó al contratista terminar y se comprometió a entregar la obra.

FECHAS OBRA Y AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

INICIO	FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA	P/PTO PROGAMADO	P/PTO EJECUTADO	FÍSICO EJECUTADO
27/10/22	11 /02/2023	NO SE ENTREGÓ	$ 3.702.551	$ 3.702.551	85%

Se deduce del anterior cuadro que el presupuesto está ejecutado en un 85% pero no se recibe porque tienen observaciones pendientes por subsanar por parte del contratista.

De acuerdo a la programación de la primera prórroga este frente debe ser entregado el 11 de febrero del presente año.

FECHAS OBRA Y AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

INICIO	FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA	P/PTO PROGAMADO	P/PTO EJECUTADO	FÍSICO EJECUTADO
27/10/22	11 /02/2023	NO SE ENTREGÓ	$ 3.702.551	$ 3.702.551	85%

Se deduce del anterior cuadro que el presupuesto está ejecutado en un 85% pero no se recibe porque tienen observaciones pendientes por subsanar por parte del contratista.

De acuerdo a la programación de la primera prórroga este frente debe ser entregado el 11 de febrero del presente año.

- **CENTRO POPULAR EL LIBRO**

Este frente de obra se asignó al contratista el 28 de septiembre de 2022 e iniciaron el 12 de octubre de 2022. Las actividades a realizar aquí fueron, Adecuación y remodelación de los baños de hombres y mujeres del segundo piso, Limpieza en seco de la estructura metálica, reparación de dos bajantes de aguas lluvias, mantenimiento a la baranda metálica.

El contratista no realizó la actividad de remodelación de los baños de la manera adecuada y esta interventoría le solicitó en más de 3 ocasiones volver a realizar el enchape de baño, desde esta fecha de inicio y hasta la fecha del presente corte no han terminado las actividades del baño, que ya tiene molestos a los comerciantes del centro popular y han realizado varias solicitudes para que se terminen estos trabajos.

Para el recorrido con la supervisión interventoría y contratista se le solicitó plan de contingencia y nueva fecha de entrega de las obras atrasadas.

FECHAS OBRA Y AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

INICIO	FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA	P/PTO PROGAMADO	P/PTO EJECUTADO	FÍSICO EJECUTADO
12/10/22	11 /02/2023	NO SE ENTREGÓ	$ 33.153.671	$ 26.522.936	80%

Se deduce del anterior cuadro que el presupuesto está ejecutado al 80% pero no se recibe porque tienen observaciones por subsanar por parte del contratista.

De acuerdo a la programación de la primera prórroga este frente debe ser entregado el 11 de febrero del presente año.

- **CONCEJO**

En recorrido inicial, se le da instrucción al contratista acerca de las actividades por realizar en baños de segundo piso del concejo. El primer mantenimiento de urgencia del CAM fue por fuga en la poceta de baño de mujeres segundo piso y esa fuga afectaba en la sala de reuniones, pues la gotera causaba inconvenientes.

Posteriormente se le indicó, realizar el cambio de un fluxómetro en un baño y por esto estaba fuera de servicio, sin embargo, a este frente nunca volvieron para realizar la intervención.

El 10 de noviembre de 2022, la supervisión solicita el mantenimiento del baño pull de conductores del concejo, en donde se levantó plano con medidas y requerimientos de las actividades a realizar. Se anotó en el plano cada una de las especificaciones de la adecuación, pero el contratista no atendió el requerimiento del mesón donde explica claramente, que el mesón va desde el muro hasta

el pozuelo, pero allí dejó un espacio, por lo cual se le ha requerido que lo debe hacer según se acordó. Días después el contratista hizo una añadidura al mesón de quarztone, pero la interventoría supervisión de obra no lo acepta así. Por lo anterior, este frente se considera sin terminar y sin entregar a la fecha del presente corte.

FECHAS OBRA Y AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO


INICIO	FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA	P/PTO PROGAMADO	P/PTO EJECUTADO	FÍSICO EJECUTADO
14/07/22	11 /02/2023	NO SE ENTREGÓ	$ 2.439.965	$3.883.151	80%

Se deduce del anterior cuadro que el presupuesto está ejecutado al 80% pero no se recibe porque tienen observaciones por subsanar por parte del contratista.

De acuerdo a la programación de la primera prórroga este frente debe ser entregado el 11 de febrero del presente año.

2.1.4. INVERSIÓN POR SEDE CON RESPECTO AL PRESUPUESTO


Localizacion	Costo directo	Costo total Inclido AIU	Porcentaje con respecto al presupuesto
CAM	$ 915.331.778,91	$ 1.207.231.083,21	73%
Concejo	$ 1.850.000,00	$ 2.439.965,00	0,15%
Tubos Rojos	$ 25.556.061,34	$ 33.705.889,30	2,04%
Personeria	$ 7.044.169,69	$ 9.290.555,40	0,56%
Plaza de la libertad	$ 1.617.507,10	$ 2.133.330,11	0,13%
C.P. Bolivar Prado	$ 3.378.027,80	$ 4.455.280,87	0,27%
C.P. JUANAMBU	$ 2.807.302,00	$ 3.702.550,61	0,22%
C.P. El Libro	$ 25.137.365,47	$ 33.153.671,32	2,01%



2.1.5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE OBRA CON RESPECTO AL FLUJO DE CAJA


A continuación, se evidencia el flujo de caja mensual del contratista con respecto a lo ejecutado mensual este avance se registra con la adición del contrato, aclarando que el contratista solo entrego el flujo de caja al valor inicial:

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
MES	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
1	$ 70.900.465	$ 70.900.465	$ 62.749.912,00	$ 62.749.912
2	$ 60.412.096	$ 131.312.561	$ 15.255.530,00	$ 78.005.442
3	$ 507.817.623	$ 639.130.184	$ 63.408.005	$ 141.413.447
4	$ 263.928.409	$ 903.058.593	$ 301.500.191,00	$ 442.913.638
5	$ 620.808.040	$ 1.523.866.633	$ 150.040.411,00	$ 592.954.049
6	$ 127.665.357	$ 1.030.723.950	$ 67.658.747,00	$ 660.612.796
7	$ -	$ 1.651.531.990	$ 214.699.158,70	$ 875.311.955
FLUJO DE CAJA ANTES DE LA ADICION 1	$ 1.651.531.990			
8			$ 87.531.195,50	$ 962.843.151
9			$ 562.122.588,00	$ 1.524.965.739
10			$ 584.607.491,52	$ 2.109.573.231
TOTAL	2.147.839.069			$ 2.109.573.231



2.1.6. SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL TIEMPO

Para el estado actual del proyecto y los trabajos que se desarrollan en la plazoleta principal es importante resaltar que durante el mes de abril se tuvo un porcentaje de precipitaciones del 52% de acuerdo con el reporte del IDEAM.



Grafica de precipitaciones a donde y cuando viajar

2.2. CONTROL DEL MATERIAL EN OBRA

Se realiza inspección de almacén (evidencia fotográfica a continuación) y control de cantidad de materiales:





Almacén de obra

2.3. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

A la fecha de este informe, no se presentó ensayos de laboratorio.

2.4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

2.4.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actas de cobro a la fecha		
Acta No. 1	$ 194.064.749,00	9%
Acta No. 2	$ 74.177.626,00	3%
Acta No. 3	$ 322.396.643,00	15%
Acta No. 4	$ 622.725.138,86	29%
Acta No. 5	$ 229.456.855,19	11%
Total, Actas pagas a la fecha:	$ 1.442.821.012,06	67%
Valor a cobrar en las siguientes actas:	$ 705.018.057,17	33%
Valor total del contrato:		$ 2.147.839.069,23

2.5. INFORME JURÍDICO

2.5.1. CONTROL AL ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

Se presenta cuadro acumulativo donde se refleja los datos identificativos del estado de todas y cada una de las coberturas del proyecto

NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	No. ANEXO	TIPO POLIZA	COBERTURA DE LA PÓLIZA		FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR AMPARADO
				DESDE	HASTA		
Seguros del estado	14-44-101156836	1	Poliza de cumplimiento entidad estatal	24/06/2022	31/12/2027	4/08/2022	$ 412.882.997,50
Seguros del estado	14-44-101156836	2	Poliza de cumplimiento entidad estatal	14/07/2022	20/01/2028	4/08/2022	$ 412.882.997,50
Seguros del estado	14-40-101046338	1	Poliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	24/06/2022	31/12/2027	4/08/2022	$ 300.000.000,00
Seguros del estado	14-40-101046338	2	Poliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	14/07/2022	20/01/2028	4/08/2022	$ 300.000.000,00
PRORROGA No. 1							
Seguros del estado	14-44-101156836	3	Poliza de cumplimiento entidad estatal	14/07/2022	20/01/2028	4/08/2022	$ 412.882.997,50
Seguros del estado	14-40-101046338	4	Poliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	24/06/2022	31/12/2027	4/08/2022	$ 300.000.000,00
PRORROGA No. 2							
Seguros del estado	14-44-101156836	5	Poliza de cumplimiento entidad estatal	14/07/2022	20/01/2028	4/08/2022	$ 412.882.997,50
Seguros del estado	14-40-101046338	6	Poliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	24/06/2022	31/12/2027	4/08/2022	$ 300.000.000,00
PRORROGA No. 3							
Seguros del estado	14-44-101156836	7	Poliza de cumplimiento entidad estatal	14/07/2022	20/01/2028	4/08/2022	$ 412.882.997,50
Seguros del estado	14-40-101046338	8	Poliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	24/06/2022	31/12/2027	4/08/2022	$ 300.000.000,00

2.6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, incluyen las fotografías más representativas que registran las actividades ejecutadas en el periodo.

FECHA	SEDE	LUGAR	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
01 y 02 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de enchape en pisos royal en rejillas 186 y 195	
01 y 02 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan los trabajos de corrección de obra blanca en la burbuja	 
01 y 02 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano B	• Inicio de enchape sótano sur	
03 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de enchape en pisos royal en rejillas 195. y pruebas de estanqueidad, se le recomienda al contratista orden y aseo de las zonas	

03 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de enchape en pisos royal en rejillas 195. y pruebas de estanqueidad, se le recomienda al contratista orden y aseo de las zonas	
03 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan trabajos de resanes y pintura en el punto de atención al ciudadano	
03 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de mortero en la rejilla 176	
03 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano B	• Inician trabajos de enchape en piso royal en costado sur	

04 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de mortero en la rejilla 182	
04 de abril de 2023	SEDE CAM	• Piso 5	• Continúan los trabajos de madera en mobiliario exterior	
04 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan trabajos de resanes y pintura en el punto de atención al ciudadano, continúan filtraciones bajo placa provenientes de las pruebas de estanqueidad de la plazoleta	
04 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano B	• Continúan trabajos de enchape en piso royal en costado sur	

05 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de mortero en la rejilla 182	
05 de abril de 2023	SEDE CAM	• Piso 5	• Continúan los trabajos de madera en mobiliario exterior	
05 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan trabajos de resanes y pintura en el punto de atención al ciudadano,	
05 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano B	• Continúan trabajos de enchape en piso royal en costado sur	

06 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de enchape en pisos royal en rejillas	
08 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de enchape en pisos royal en rejillas	
08 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de demoliciones	
08 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano B	• Continúan trabajos de enchape en piso royal en costado sur	

08 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan trabajos de resanes, pintura e instalación de mesón de la recepción en el punto de atención al ciudadano	
9 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de enchape en pisos royal en rejillas	
10 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de demoliciones en rejillas 180, 187 y 193	
10 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan trabajos de resanes, pintura e instalación de mesón de la recepción en el punto de atención al ciudadano	

10 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan trabajos de resanes, pintura e instalación de mesón de la recepción en el punto de atención al ciudadano	
11 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de enchape en pisos royal en rejillas	
11 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano B	• Continúan trabajos de enchape en piso royal en costado sur	
11 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de demoliciones en rejillas	

12 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan trabajos de resanes y pintura en el punto de atención al ciudadano, continúan las filtraciones bajo placa provenientes de las pruebas de estanqueidad de la plazoleta	
13 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de enchape en pisos royal en rejillas	
13 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de demoliciones en rejillas	
13 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Cambio de tubería sanitaria en hall	

13 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan los trabajos de corrección de obra blanca en la burbuja	
14 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de enchape en pisos royal en rejillas 185, 186 y 187	
14 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan trabajos de resanes y pintura en el punto de atención al ciudadano	
14 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan los trabajos de corrección de obra blanca en la burbuja	 

15 y 16 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan los trabajos de obra blanca en la burbuja	 
15 y 16 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Concreto en rejillas 188 y 189	
17 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de enchape en pisos royal en rejillas 185, 186 y 187	
17 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Reparación de desagües	

18 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan los trabajos de obra blanca en atención al ciudadano	 
18 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan los trabajos de obra blanca en la burbuja	 
18 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan los trabajos de enchape en pisos royal veta	
19 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Resanes y pintura bajo placa y muros en atención al usuario	

20 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan trabajos de enchape en baldosa royal veta	
20 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Resanes y pintura bajo placa y muros en atención al usuario	
20 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan trabajos de obra blanca en burbuja	 
21 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continua la impermeabilización del área de las escaleras	

21 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Resanes y pintura bajo placa y muros en atención al usuario	
21 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Continúan trabajos de enchape en baldosa royal veta	
22 y 23 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Contina el enchape en baldosa royal en plazoleta	
22 y 23 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Resanes y pintura bajo placa y muros en atención al usuario	

24 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Contina el enchape y trabajos en plazoleta	 
24 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Resanes y pintura bajo placa y muros en atención al usuario	 
24 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Acabados de burbuja	 
25 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Contina el enchape en baldosa royal en plazoleta	

25 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Resanes y pintura bajo placa y muros en atención al usuario	
25 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continua la instalación de los vidrios en el punto de atención al usuario	
26 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Resanes y pintura bajo placa y muros en atención al usuario	
26 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Se inician trabajos de muros del rack en atención al ciudadano	

40

27 de abril de 2023	SEDE CAM	• Piso 5	• Finalizan trabajos de maderas en mobiliario exterior	
27 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Resanes y pintura bajo placa y muros en atención al usuario	 
27 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Continúan Se inician trabajos de muros del rack en atención al ciudadano	
27 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Contina el enchape en baldosa royal en plazoleta	

28 de abril de 2023	SEDE CAM	• Sótano A	• Contina el enchape en baldosa royal en plazoleta	
29 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Contina el enchape en baldosa royal en plazoleta	
29 de abril de 2023	SEDE CAM	• Piso 12	• Reparación cielo raso	• N.A por seguridad
30 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Resanes y pintura bajo placa y muros en atención al usuario	
30 de abril de 2023	SEDE CAM	• Plazoleta	• Contina el enchape en baldosa royal en plazoleta	

3. INFORME SST DE SEGUIMIENTO ALCONTRATO DE OBRA.

3.1. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

En el mes de abril se continua con los lineamientos impartidos por el ministro de Salud y Protección Social acerca del uso del TAPABOCAS, en municipios con más del 70% de población vacunada el uso del tapabocas es opcional, usar tapabocas en espacio público lugar abierto, al aire libre donde sea posible el distanciamiento social de al menos un metro se indica lo siguiente:

- Se debe seguir usando tapabocas en colegios y universidades
- Establecimientos comerciales cerrados como Hospitales, Espacios con aglomeraciones, restaurantes y trasporte público y privado
- Sitios de culto, personas con dosis de la vacuna pendiente y personas con morbilidades

Nota: El contratista toma la decisión de seguir con los lineamientos frente al uso opcional del tapabocas(con respecto al uso del tapabocas es opcional, en la inducción se les hace la recomendación de su uso en obra pero esta determinación queda a convicción del trabajador) y el adecuado lavado de manos, dado a que en los frentes de obra suele ser complejo por las actividades a realizar manejar un distanciamiento social, por tal motivo no se debe bajar la guardia y seguir con las medidas de prevención.

- El personal que ingresa por primera vez debe diligenciar el formato de condiciones de salud.
- Hacer entrega de tapabocas lavables y/o desechables a todo el personal operativo y administrativo de obra.
- En la inducción realizar retroalimentación en temas como:
- Uso de tapa bocas (opcional)
- Distanciamiento social
- Medidas preventivas
- Lavado de manos
- Instalación de avisos preventivos e informativos

En el mes presente no se presentaron casos positivos relacionados con el Virus SARS- CoV 2. A su vez es importante resaltar que a la fecha más de la mayoría del personal activo en obra se encuentra vacunado con sus respectivas dosis (algunos cuentan con una dosis y otros con su esquema completo).

3.2. AFILIACION DEL PERSONAL

La interventoría le solicita al contratista entregar la siguiente documentación del personal, con un día de antelación, para revisar y aprobar, antes de ingresar a la obra para hacer cualquier actividad constructiva independiente de su modo de contratación

- Copia de Cédula

- Copia de Afiliación de ARL
- Contrato Laboral
- Copia de Afiliación a EPS
- Copia de Afiliación a AFP o Certificado de Fondo de Pensiones
- Copia de Afiliación a Caja de compensación
- Copia de Entrega de Dotación y EPP
- Inducción
- Cuestionario de salud previo Covid-19
- Certificaciones de competencias laborales

En el mes de abril el contratista realizo cinco (5) ingresos para actividades de mantenimiento en los diferentes frentes de trabajo correspondiente a este periodo.

3.3. REVISIÓN Y CONTROL DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD

Dando cumplimiento al DECRETO 0723 DE 2013. Compilado en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 15 del Sector Trabajo. Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones.
Artículo 2°. Campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios, con entidades o instituciones públicas o privadas con una duración superior a un (1) mes y a los contratantes, conforme a lo previsto en el numeral 1 del literal a) del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012 y a los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de alto riesgo, tal y como lo prevé el numeral 5 del literal a) del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012.

Se le solicita mediante correo electrónicos, previo al ingreso a obra, al contratista entregar planillas de pagos parafiscales antes de su fecha límite según el Decreto 923 del 2017 estas deben ser entregado de todo el personal, visitante o proveedor con el fin de garantizar que se encuentre afiliado al sistema de seguridad social y en caso de que pase alguna eventualidad sea atendido oportunamente sin ningún contratiempo.
Se continúa con el seguimiento y la verificación del pago de la planilla de seguridad al contratista, la cual en el mes presente fue pagada en la fecha límite estipulada.

A continuación, relaciono el contratista, que se les realizó seguimiento de entrega de planillas de seguridad social generando ninguna novedad.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL MES SEPTIEMBRE					
CONTRATISTA	**NIT**	**FECHA LIMITE DE PAGO**	**DESCRIPCION**	**CUMPLIO**	**OBSERVACIONES**
CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	79277369-9	DIA 16 HÁBIL	CONTRATISTA	SI	NINGUNA

PLANILLA No.		**PERIODO PAGO**			
7872611705 (**PNAL ADMIN**)	7872618254 (**PNAL OPER**)	PENSIÓN	2023-03	SALUD	2023-04

Se solicitó al contratista, subcontratista, proveedores, visitantes y toda aquella persona que desee ingresar a obra para realizar alguna actividad, realizar entrega de planillas de pagos de seguridad social con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente y más que cumplimiento. También realizar seguimiento en caso de que ocurra alguna eventualidad tengamos conocimiento a donde debemos acudir. Requerimientos realizados y verificados mediante correos electrónicos.

3.4. INDUCCION

Durante la contratación del personal se solicita al contratista CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ realizar una inducción a cada trabajador y los temas dados son:

- Generalidades de la empresa
- Deberes y derechos de un trabajador
- Políticas SST, Políticas sobre alcohol, drogas y tráfico vehicular,
- Aspectos de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente,
- Reglamentos internos de trabajo y de higiene
- Descripción del proyecto
- Responsabilidades SST
- Afiliación al sistema de seguridad social,
- Uso obligatorio de elementos de protección personal,
- COPASST,
- Matriz de identificación de peligros y aspectos ambientales sus respectivas medidas de control.
- Plan de emergencia e inducción especifica en el cargo o actividades a desempeñar.
- Medidas de prevención frente al virus SARS COVID 19.

En el periodo de abril de 2023 se realizó la inducción a cinco (5) colaboradores que ingresaron al proyecto

3.5. CAPACITACION, PUSAS ACTIVAS Y CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el campamento instalado en el proyecto en el mes de abril, el contratista realizó dos (2) capacitaciones, y veintidós (22) charlas referentes a temas SST. Todas estas actividades encaminadas a la prevención de los riesgos y lograr general cultura al personal con la retroalimentando en los temas frente a la seguridad y salud en el trabajo.

Se requiere al contratista capacitar y retroalimentar al personal en temas de seguridad de necesidad del proyecto con la identificación de peligros y riegos en obra con objetó de mejora.

3.5.1. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

FECHA	TEMA	N.º DE ASISTENTES
01-04-2023	Horarios de trabajo	21
03-04-2023	Uso de pulidoras	17
04-04-2023	Autocuidado	20
05-04-2023	Plan de emergencias	19
08-04-2023	Señalización y demarcación	18
10-04-2023	Riesgo biomecánico	21
11-04-2023	Permisos de trabajo	24
12-04-2023	Enfermedad general	23
13-04-2023	Matriz de peligros	20
14-04-2023	Medidas preventivas	22
15-04-2023	Medidas correctivas	23
17-04-2023	Actos y condiciones inseguras	16
18-04-2023	Punto ecológico	23
19-04-2023	Temperaturas extremas	21
20-04-2023	Material particulado	20
21-04-2023	Reglamento interno de trabajo	20
22-04-2023	Inspecciones	15
24-04-2023	Resbalones, tropezones y caídas	21
25-04-2023	Herramientas manuales	21
26-04-2023	Dolor lumbar	17
27-04-2023	ATS	18
28-04-2023	Riesgo vehicular	21
29-04-2023	Transporte de herramientas y materiales	17



El Contratista programa las pausas activas semanales en el campamento con el fin de generar a los trabajadores una cultura de autocuidado y reducir la tasa de enfermedades osteomusculares por las actividades que ellos realizan diariamente.



Se realiza seguimiento y se verifica el cumplimiento de capacitaciones en el presente periodo con respecto a cronograma relacionado por parte del contratista, a cada una de las charlas dadas por el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista, adicional a esto se realiza seguimiento al cumplimiento de la realización pausas activas (calistenia) en los frentes de trabajo.

3.6. BASE DE DATOS

En el mes de abril se recibe la base de datos del personal que estuvo en dicho periodo realizando actividades en obra.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3.7. CARTELERA INFORMATIVA

El Contratista instalo la cartelera informativa, en el frente de trabajo (campamento) con sus políticas, reglamentos internos de trabajo y la matriz de riesgos y peligros.

3.8. CONFORMACIÓN DE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

Siendo las 10:00 am del día 12 de abril de 2023 se da inicio a la reunión del COPASST, socializando el uso de los EPP y herramientas electro manuales (Pulidoras), las cuales en algunas oportunidades las manipulan sin la respectiva guarda de seguridad, por lo tanto, se toma la decisión de no entregar por parte del almacenista estos elementos, hasta que se compren las guardas necesarias para estas herramientas.
Quedan programados los frentes de trabajo y las áreas a intervenir, de acuerdo a las indicaciones de los ingenieros residentes de obra, esto con el fin de llevar a cabo la respectiva señalización de las áreas.

COMPROMISOS:

-Cada integrante del COPASST, se compromete a verificar el correcto uso de las herramientas electro manuales.
-De igual manera queda el compromiso de realizar la correcta señalización de las áreas con el fin de evitar cualquier situación que nos pueda generar una eventualidad de incidente y/o accidente.

3.9 CONFORMACION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

El comité de convivencia laboral se reúne cada tres meses para tratar temas como acoso laboral, convivencia, hábitos y vida saludable. así dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 9 de 1979, la Resolución 2400 del 1979, el Decreto 614 de 1984, al Decreto 1072 del 2015, la Resolución 652 de 2012, modificada por la Resolución 1356 del 2012 que hace necesario la estructuración y puesta en marcha del comité de convivencia laboral.

Siendo las 09:00 am del día 18 de abril de 2023 se inicia la reunión con la presentación oficial de los nuevos integrantes, los señores Luis Eduardo Segur García y Mary Luz Fernández Morales, quienes voluntariamente aceptaron hacer parte de este comité, reemplazando a Henry Navales Theran y a Yolanda Camargo Mora, quienes ya no hacen parte de la empresa.
Se trataron dos (2) casos de carácter salarial de dos (2) trabajadores quienes manifestaban su inconformidad con sus pagos, lo cual se trató con la parte financiera desde Bogotá, quedando solucionado el tema.

COMPROMISOS:

Estar atentos a cualquier caso de convivencia y tratarlos de la mejor manera y de forma eficaz.

49

3.10. INDICADORES DE ACIDENTALIDAD

En este mes no se presentaron accidentes laborales.

3.10.1 INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD

En este periodo no se presentaron accidentes laborales.

CONTROL DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE DE TRABAJO (AT)

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DÍAS	DIAGNÓSTICO	FACTOR DE RIESGO												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N/A																		
N/A																		

FACTOR DE RIESGO					
1	DEL AMBIENTE DE TRABAJO MICROCLIMA	6	RIESGO ERGONÓMICO – BIOMECÁNICO	11	RIESGO PUBLICO
2	CONTAMINANTE DEL AMBIENTE: TIPO FÍSICO (NO MECÁNICO)	7	RIESGO MECÁNICO	12	RIESGO NATURAL
3	RIESGO FÍSICO	8	RIESGO ELÉCTRICO	13	RIESGO LOCATIVO
4	RIESGO BIOLÓGICO	9	RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN		
5	RIESGO QUIMICO	10	RIESGO PSICOSOCIAL		

3.11. INDICADORES DE AUSENTISMO

En este mes no se presentó ausentismo por enfermedad general:

CONTROL DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL (EG)

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DÍAS	DIAGNÓSTICO
N/A					

3.12. EXAMENES DE INGRESO

De acuerdo con la Resolución 2346 de 2007 se deben realizar exámenes médicos pre ocupacionales a todo el personal antes de ingresar a laborar, por lo cual CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ junto con la interventoría han revisado dichos exámenes y el lugar donde se los practican para dar veracidad de estos y cumplimiento con la normatividad legal vigente.
El lugar donde se están realizando los exámenes ocupacionales de ingreso sin importar su modo de contratación:

- DOCTOR JUAN CARLOS MARTINEZ
- IPS SANTA SOFIA
- IPS MEDOMED

3.13. ENTREGA DE DOTACION Y ELLEMENTOS DE PROTECCCION PERSONAL

Los elementos de protección personal son elementos esenciales para la minimización de los daños provocados a la salud según la exposición a un riesgo, el uso correcto de los equipos, almacenamiento, cuidado y limpieza se divulga mediante la inducción que se realiza en el momento de la entrega del mismo al trabajador para desarrollar las diferentes actividades que se derivan de la construcción.

Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles y medidas de intervención propuestas en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Actividades de interventoría en acompañamiento, seguimiento, control, supervisión a las actividades del contratista en la ejecución del contrato como cambio de chapas, estuco de paredes, pintura de paredes, instalación de drywall, enchape de piso y paredes, instalación de accesorios sanitarios, pozuelos, resane de muros, mampostería, impermeabilización.

Durante el mes abril en el proyecto, el contratista continúa con el suministro de EPP a lo cual se realiza seguimiento y control de la entrega y adecuado uso y porte de los trabajadores de elementos de proteccion personal como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o

enfermedad, no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se verifica el suministro de los mismos en base a los formatos diligenciados por el contratista que hace referencia a la entrega de EPP y dotación donde se ve reflejado la entrega de los mismos ya que cada colaborador debe firmar el respectivo recibido de estos elementos.

3.14. INSPECCIONES

En el proyecto, el contratista durante el mes de abril, se realizó acompañamiento a las inspecciones realizadas por el contratista las cuales son: inspección de herramientas manuales, inspección de martillo demoledor, preoperacional de pulidora, inspección de equipo de equipo de soldadura, Inspección de compresor y mezcladora, inspección de equipos de emergencia e inspección de actividades de seguridad, diligenciamiento de permisos en caliente para trabajos de soldadura y manejo de pulidora, análisis de trabajo seguro y listas de verificación, en las cuales se realiza verificación y acompañamiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO





3.15. ELEMENTOS DE EMERGENCIA

El Contratista tiene instalado en el almacén de obra el suministro de extintor multipropósito, botiquín (tipo A con inmovilizadores de extremidades) y camilla rígida con su respectivo arnés e inmovilizador de cuello, para una atención oportuna a los trabajadores en cualquier evento no deseado. Es necesario la adecuación de estos elementos en el área de trabajo para una atención inmediata en caso que se presente una eventualidad.





3.16. SEÑALIZACION

La señalización de seguridad y salud es un medio preventivo complementario a las medidas de tipo organizativo, técnico y formativo que se deben emplear cuando mediante estas no ha sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. La señalización nunca debe entenderse como sustitutiva de dichas medidas y se utilizara siempre que el análisis de riesgo advierta de las situaciones de emergencia y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de llamar la atención, alertar, facilitar la localización o identificar un lugar.

En el periodo de abril en el proyecto la interventoría desde el área SST realiza supervisión y verificación de la instalación de señalizaciones preventivas tales como delimitación de áreas de trabajo con balizas y cinta de peligro, avisos informativos y preventivos. Todas estas actividades van encaminadas a la prevención de accidentes y/o incidentes concientización a las personas que laboran en la obra y las que circulan alrededor de ella.

REGISTRO FOTOGRÁFICO






En el mes de abril en el proyecto se realiza acompañamiento y supervisión en las actividades, donde se realizan trabajos en caliente como soldadura de puertas y puertas cortinas, en la cual se realiza seguimiento y verificación de inspección de los equipos a utilizar, diligenciamiento de permisos de trabajo en altura

(cuando aplica), ATS, acompañamiento oportuno durante la ejecución de las actividades del coordinador de TSA y emisor del permiso trabajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3.18. FORMATOS DE SST DE INTERVENTORÍA

- Lista Verificación Requisitos SST Control Contratistas
- Base de datos del personal
- Planilla de seguridad social
- Informe en Word

3.19. FORMATOS DE SST DEL CONTRATISTA, LOS QUE APLIQUEN PARA EL PERÍODO

- Informe Mensual De Seguridad Y Salud En El Trabajo Del Contratista
- Formato de Capacitaciones SST y Charlas.


3.20. SOPORTES DE LOS FORMATOS Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

- Copia de afiliaciones de ARL, EPS, AFP y CC
- Copia de Examen Preocupaciones
- Copia de Inducción
- Pagos de seguridad social
- Registro de condiciones de salud
- Registro de entrega de Dotación y EPP
- Registro de capacitaciones
- Registro de Inspecciones
- Base de datos
- Medevac
- Preoperacionales y permisos de trabajo en caliente
- Permisos de trabajo en alturas y E.C
- Acta de conformación del COPASST
- Acta de conformación del COCOLAB
- Acta de conformación de brigadas de emergencia
- Registro fotográfico
- Indicadores de ausentismo
- Plan de emergencia
- Matriz de peligros
- Plan de emergencias
- Soportes de nómina
- Incapacidades

Nombre	Luis Carlos Pinto Delgado Especialista en Gerencia en SST	
Cargo	Residente SST de Interventoría	Firma:

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3.21. VERIFICACIÓN MENSUAL DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS.



VERIFICACIÓN MENSUAL DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS

Alcaldía de Medellín

Número del contrato de obra:	[illegible] de 2022	Nombre del Contratista:	CARLOS BAZA RAMIREZ
Objeto de contrato:	"(PCS_FINANCIERA_AUDIENCIA) "LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO E EN QUE LO ESTE ESPONSA MADRID EN VIRTUD DE UNA OBLIGA		
Nombre del Personal:	LUIS CARLOS PINTO G.		
Fecha de verificación:	30/04/2023	Localizado en SST:	

Verificación previa ingreso del trabajador	Cumple SI (X)	Cumple NO (X)	N/A (X)	OBSERVACIONES	PLAN DE ACCION (Cuando se requiera o cumplan parcialmente) DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA PROGRAM	ESTADO CIERRE
Todos los trabajadores del contrato se encuentran afiliados al Sistema de General Social en los clases de riesgo que corresponda.	X							
Se verifica que trabajador se GST	X							
"Se cuenta con examen médico de ingreso, emitido para el cargo u oficio realizado por un profesional competente. Nota: En caso de actividades especiales como trabajos y aquellos realizados en alturas con el certificado de aptitud médica periódica actualizada"	X							
En caso de ejecutar tareas de alto riesgo (Alturas, Confinados, en pozos profundos) se cuenta con los certificados de competencias del personal para ejecutar dicha actividad Nota: En el caso de alturas, la actividad personal cuenta con equipo el certificado debe contar con resolución aprobada y expedida por el ministerio.	X							
Se entregaron arnegos y uso de elementos de protección personal en las tareas a ejecutar, soporte registro de entrega		X		Se verifican evidenciando en los cuestiones de obra mensual con el uso de sus EPP y dotación definición etc	Plantear reforzar mediar cumplimiento al personal que no usa los EPP en lugares laborales y tomar las acciones disciplinarias	Jorge Giraldo	30/04/2023	No cumplio
Se evidencia inducción de la cátedra y control laboral Nota: Esta se proveerá la administración a través de empresarios, empleados temporales, o personas voluntarios	X							
Verificación de ejecución del contrato								
Se realizó mantenimiento al vehículo, se investigación de los accidentes y casi accidentes de trabajo conforme a la Resolución 1401 de 2007, definir y monitorear los planes de acción	X							
Cuenta con pruebas del formato de SST según los mantenimientos del trimestre y la resolución 0312 de 2019.	X							
La empresa ha identificado los peligros y riesgos relacionados con la tarea o medios, condiciones y control implementado	X							
Se realiza seguimiento al cronograma (plan anual de actividades de seguridad y salud en el trabajo donde incluir actividades de control para los riesgos prioritarios) y encuentra acorde y aplicando para las actividades desarrolladas en el contrato	X							
Cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y este se encuentra publicado en sitios lugares visibles en donde los trabajadores lo identifiquen en la obra.	X							
Se presentan indicadores de accidentes , ambientalidad y mortales durante la ejecución de la obra.	X							
Se cuenta con mineral adecuado de vehículo que ingresan a la obra (Seguridad vial, sena, Secretaria de movilidad, Inspectores)			X					
Aplica a vendedores, semilla trabajadores o otros definidos en el Decreto 1072 de SST	X							
Cuenta con el plan de emergencia adecuado para el proyecto (en relación a la capacitación de la brigada, procedimientos en caso de emergencia, señalética, alimentación, etc.)	X			No se evidencia la capacitación de los brigadas por parte de la ARL	Dentro explicado en el cronograma de mínimo tres veces al tiempo de la ARL	Jorge Giraldo	30/04/2023	No cumplio
Cuenta con los frentes de operación los elementos antes y atom		X		Se evidencia durante un de frentes de trabajo por los residentes generados de los edificios un varios frentes de trabajo con un contratista a cargo	Debera implementar un cronograma de orden y aseo donde con el compromiso de dejar los areas intervenidas donde finalice cada de terminar la tarea laboral	Yesid Mosquera	30/04/2023	No Cumplio
Verifique el programa de inspecciones de seguridad durante según los riesgos potenciales (Maquinas, herramientas, materiales, equipos, instalaciones locativas, aspecto de profesionalismo personal, se define e implementó en la obra.		X		Se mantiene evidenciando que el personal en esta usando los EPP, consumo de cigarrillo en horario laboral y la dotacion mala	Deben existir evidencias mensuales en Excelsio que el personal si esta usando los EPP y que los cargueros y herramientas cumplan para ser manipulados con Seguridad y queda dotados y en uso adecuado	Jorge Giraldo	30/04/2023	No cumplio
Verificar el programa de mantenimiento preventivo de las herramientas que se usan en desarrollo del contrato.	X							
Se cuenta y establece y aplica los requisitos que establece materiales químicos peligrosos los envases donde se realizan trasvasijes y se tiene establecido e identificar en este de almacenamiento bajo que ficha técnica.		X		se les entregaron en reposito al uso de envases plasticos sin rotulados con sustancias químicas	Al utilizar estos recipientes deben estar rotulados y establecer la hojas de seguridad a los trabajadores	Jorge Giraldo	30/04/2023	No cumplio
Si la obra contempla requiere el uso de sustancias químicas, la empresa o persona portadora debe tener disponibles las Fichas Técnicas o Hojas de Seguridad de las Sustancias o Productos Químicos (MSDS)	X							
Verifique que las revisiones de seguridad para el almacenamiento de líquidos inflamables (gasolina y ACPM), sus indicativos y señalados, de acuerdo a las normas de seguridad y en matriz de vulnerabilidad	X							
En la obra se tiene la dotación y señalización acorde a los trabajadores, demarcación rutas de evacuación, zonas de circulación y puntos de alto riesgo	X							
Las señales viales, cuentan con protección y señalización peatonal.	X							
En la obra el conductor cuenta con un botiquín de urgencias medico dotación acorde a los riesgos.	X							
En la obra el conductor tiene el control de los extintores y están ubicados estratégicamente de acuerdo con la obra	X							
Señales de Alta Riesgo - Tareas críticas								
Se tienen los procedimientos y los permisos para tareas de alto riesgo ellos identificados (altos y diligenciados acorde con las tareas ejecutadas y no rutinarias	X							
Se tiene evidencia sobre la capacitación, entrenamiento y certificación de los personas que realizan tareas de alto riesgo. Para trabajos en alturas y confinados implementación y ejecución de control medico según Resolución 1409 de 2012.	X							
Se tiene evidencia sobre certificación e inspección de los equipos y EPP para las tareas de alto riesgo.	X							
El cliente que los productos o estructuras por o transportan otorga todo el producto estudio de seguridad, detalles sobre sus tapa intercambio seguro, además, que tengan manuales o manual y que estén certificados.	X							
[illegible]								
Se promueven hábitos saludables, ejercitamos y prestaciones sociales del personal								
Puntaje Obtenido				100				
PUNTAJE IDEAL 100	PTOS	PORCENTAJE FINAL	75,0%	%	CALIFICACIÓN: > 90%CUMPLE SI 81(100-90-80) to 89,99 = 80% NO CUMPLE			

Nombre del Interventor o Supervisor: LUIS CARLOS PINTO G. Nombre del Contratista o Representante: JORGE BERNAN CANALES

cc 91.440.001 Firma cc 98.346.472 Firma

Fecha de Creación / 03/05/2013

3.22. CONTROL DEL PERSONAL ASOCIADO AL PROYECTO

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(01/04/2023)	Hasta (30/04/2023)	Helber Orlando Callejas Chapetón Tarjeta Profesional: 38324-T

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3.23. CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES

CERTIFICACIÓN

"LEY 1150 DE 2007, ARTÍCULO 23 INCISO 2"
"LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 50"

YO **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.277.369 DE BOGOTÁ D.C., MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE HE CUMPLIDO DURANTE LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, CON LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES Y CON LOS APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. LOS PAGOS DE PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA ESTOY EXENTO DE PAGARLOS ESTO AMPARADO POR LA REFORMA TRIBUTARIA 1819 DE 2016, POR SER PERSONA NATURAL Y TENER MÁS DE TRES (3) EMPLEADOS BAJO MI CARGO. POR LO QUE DECLARO QUE ME ENCUENTRO A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO Y DEMAS OBLIGACIONES LABORALES.

LA ANTERIOR CERTIFICACIÓN SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 202 Y 204 DE LA LEY 100 DE 1993, EL ARTÍCULO 7° DE LA LEY 21 DE 1982, LOS ARTÍCULOS 2° Y 3° DE LA LEY 27 DE 1974 Y EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 89 DE 1988.

CERTIFICACIÓN EXPEDIDA EN ABRIL DE 2023

ATENTAMENTE,

CARLOS RODOLDO DAZA RAMIREZ
C.C. 79.277.369
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN: **Diagonal 48 No. 19 – 50**
TELÉFONO: **266 46 64**
FAX: **266 46 64**
CELULAR: **314 295 99 45**
E-MAIL: **carlos.dazaram@gmail.com**

HELBER ORLANDO CALLEJAS C.
C.C. 19.453.724
CONTADOR
T.P. 38324 - T

3.24. CONTROL DEL PERSONAL AL QUE SE ENCUENTRA OBLIGADO EL CONSTRUCTOR MANTENER A DISPOSICION DEL PROYECTO

3.24.1 CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEDICACIÓN	SALARIO CONTRACTUAL	NOVEDAD
JAKSON RENTERIA LEZCANO	1.077.435.612	RESIDENTE 1	100%	3.500.000	---
JAIRO BARRERA RODRIGUEZ	9.530.613	RESIDENTE 2	100%	3.500.000	---
JORGE HERNAN GIRALDO GARCIA	93.368.622	RESIDENTE SST	100%	2.300.000	---
YESID MOSQUERA CUESTA	1.077.458.828	RESIDENTE SOCIO-AMBIENTAL	100%	2.500.000	---

- **VST:** SE REPORTA CUANDO UN COTIZANTE RECIBE INGRESOS ADICIONALES AL SALARIO QUE AUMENTAN EL VALOR A COTIZAR POR EL PERIODO, PERO NO CONSTITUYEN DE MANERA PERMANENTE INGRESOS DEL AFILIADO.
- **SLN:** SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CONTRATO DE TRABAJO O LICENCIA NO REMUNERADA O COMISIÓN DE SERVICIOS
- **IGE:** INCAPACIDAD TEMPORAL POR ENFERMEDAD GENERAL O LICENCIA DE MATERNIDAD (LMA)
- **RET:** RETIRO
- **VSP:** VARIACIÓN DEL SALARIO PERMANENTE

El contratista cuenta con personal operativo; resumido de la siguiente manera:

- **CAD: en los diferentes frentes en total se contaron 30**
- **personas operativas-administrativas**

- Una cuadrilla realizando actividad de mampostería, resanes, pintura
- Una cuadrilla en actividad de instalación de madera en bancos
- Una cuadrilla en actividad de plomería

- Una cuadrilla en actividad de demolición, retiro de escombros e instalación de manto (Plazoleta)
- Una cuadrilla en actividad de soldadura

- Una cuadrilla en actividad de orden y aseo

3.25. CONTROL DEL CORRECTO EJERCICIO DE LAS PROFESIONES Y OFICIOS:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	No. MATRÍCULA	AUTORIDAD
JAKSON RENTERIA LEZCANO	1.077.435.612	RESIDENTE 1	05202282973ANT	COPNIA
JAIRO BARRERA RODRIGUEZ	9.530.613	RESIDENTE 2	25202099934CND	COPNIA
JORGE HERNAN GIRALDO GARCIA	93.368.622	RESIDENTE SST	RESOLUCION No. 1212	SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA
YESID MOSQUERA CUESTA	1.077.458.828	RESIDENTE SOCIO-AMBIENTAL	05238-308213 ANT	COPNIA

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4. INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME AMBIENTAL

Dando cumplimiento al objeto contractual de la interventoría, se realiza la vigilancia a las medidas diseñadas por el contratista en el Plan de Acción Socio ambiental de obra (PASAO), enfocadas en una adecuada gestión de los aspectos ambientales a través de actividades de prevención, control, mitigación y/o compensación. Se presenta este informe ambiental, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2023, donde se detalla el avance en el componente Ambiental sobre el proyecto en mención, dicho informe está discriminado desde las actividades desarrolladas por el contratista y las desarrolladas por la interventoría CONSORCIO MEDELLIN 2022 durante el periodo evaluado.

Toda actividad de obra, contiene una interacción directa o indirecta con el ambiente, ya sea por la generación de residuos, el cambio en el uso del suelo, o bien el consumo de recursos, entre otros impactos ambientales. Continua la implementación del plan de acción socio ambiental, que reúne el compromiso del contratista en la protección del medio ambiente, el cumplimiento de la normatividad ambiental y el buen uso de los recursos naturales. Este documento, fue entregado a la interventoría, y se encuentra aprobado, en fase de ejecución.

4.2. INTRODUCCIÓN

Este informe describe con base en cada uno de los programas de la GMSA, el cumplimiento de las medidas ambientales, sociales y demás requeridas desde la normatividad. Contiene registro fotográfico y actas físicas como evidencia de cumplimiento o a su vez de las falencias encontradas.

4.2.1. PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LA OBRA

Actividades de obra del periodo:
Demoliciones.
Generación de RCD.
Generación de residuos sólidos.
Mantenimiento instalaciones hidrosanitarias.

Mantenimiento de puertas. Lavado de tanques. Preparación de Concreto. Instalación de piso en Royal Beta. Resane y Pintura. Para mayor detalle del avance en las obras de construcción revisar el apartado de informe técnico. Conforme al desarrollo de las actividades constructivas, el contratista ha realizado la implementación de medidas establecidas en los programas ambientales para el control de aspectos ambientales de acuerdo a lo definido en el PASAO. La interventoría brinda apoyo y realiza acompañamiento y seguimiento al contratista en el desarrollo de los programas de gestión ambiental, verificando la adecuada implementación de controles operativos con el fin de garantizar un manejo adecuado de los recursos naturales, minimizar la contaminación, evitar las afectaciones en las áreas de desarrollo de las actividades y cumplir con los lineamientos establecidos para el proyecto.

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Linea Única de Atención a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Programa para el manejo de los residuos sólidos (comunes, especiales y peligrosos)	El contratista cuenta con recipientes para la separación en la fuente de los residuos, de acuerdo al código de colores establecido en la resolución 2184 de 2019. Durante el periodo se realizó requerimiento al contratista con relación a la utilización de los recipientes para manejo de residuos sólidos en otras actividades. **Residuos No aprovechables y Orgánicos** Fueron entregados al gestor EMVARIAS para su transporte y disposición final, de acuerdo a las frecuencias de recolección definidas por el prestador del servicio. **Residuos peligrosos.** El contratista realiza la separación en la fuente de los residuos peligrosos. Los residuos generados hasta la fecha son almacenados y acopiados para su posterior entrega a un gestor autorizado. Durante el periodo el contratista no	 Punto ecológico para separación de residuos sólidos.  Entrega de residuos ordinarios.	**Anexo 1. Informe ambiental contratista.** **Anexo 2. Evaluación socio ambiental.** **Anexo 3. Lista de verificación de campamento** **Anexo 5. Orden y limpieza de la obra.**

64

	reporta disposición de residuos peligrosos. **Residuos de Construcción y Demolición – RCD.** Durante el periodo el contratista desarrolló actividades constructivas generadoras de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Los residuos generados fueron acopiados en zonas autorizadas previamente y posteriormente transportados a disposición final con el gestor: MINCIVIL.	 Entrega de Residuos ordinarios	

Programa para el manejo de los residuos sólidos (comunes, especiales y peligrosos)	Durante el periodo se realizaron requerimientos al contratista con relación a la disposición oportuna de los RCD acopiados en el frente de obra. El contratista implementó acciones correctivas y se realizó disposición de 42 m3 de residuos de construcción, de los cuales 4m3 fueron entregados a EMVARIAS. De madera no se entregaron productos de actividades de carpintería. El contratista cuenta con personal operativo para el desarrollo de actividades de orden, aseo, limpieza. Se realizó seguimiento por parte de la interventoría con relación a las actividades desarrolladas de manera que se dé cumplimiento a las funciones definidas en la Guía Socio Ambiental y la implementación de actividades asociadas.	 Entrega de RCD  Actividades de orden y aseo	

	Durante el periodo se realizaron requerimientos al contratista a través de recorridos en los frentes de obra con relación a las actividades de orden y aseo en los frentes de obra activos. El contratista implementó medidas correctivas de manera oportuna.	 Actividades de orden y aseo	

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Linea Única de Atención a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Programa para el control de emisiones atmosféricas	El contratista continúa con la implementación de medidas enfocadas en el control de emisiones de material particulado y ruido: **Control de Ruido** Para el control de emisión de ruido, el contratista adelantó la operación de equipos generadores de ruido por periodos de tiempo. Se verificó por parte de la interventoría que no se alterara la estructura de los equipos como el caso de la concretadora para su adecuado funcionamiento. Se verificó que el personal de obra contara con elementos de protección personal para la conservación auditiva. **Control de Emisiones Atmosféricas** Se realizó la adecuación de cerramientos para aislamiento de zonas de	 Adecuación de cerramiento para control de material particulado.  Protección de vehículos.	**Anexo 1. Informe ambiental contratista.** **Anexo 2. Evaluación socio ambiental.** **Anexo 3. Lista de verificación de campamento** **Anexo 5. Orden y limpieza de la obra.**

	desarrollo de actividades y control de emisiones. El contratista realizó la protección con plástico de materiales pétreos y residuos de construcción susceptibles de emitir partículas por la acción del viento. El contratista realizó la humectación de áreas de trabajo y actividades con el fin de controlar la dispersión de partículas. El contratista adelantó acciones para garantizar el carpado de vehículos empleados para el transporte de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y materiales.	 Adecuación de cerramiento para control de material particulado.	

Programa para el uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción	Almacén de obra: el almacén de obra se encuentra organizado y señalizado. Durante el periodo el contratista realizó el ingreso de materiales comunes al proyecto para el desarrollo de las actividades constructivas. Los proveedores de materiales pétreos cuentan con los permisos mineros y ambientales. El contratista adelantó actividades de adecuación de áreas de almacenamiento y protección de materiales. La interventoría verificó en obra las condiciones de acopio y protección de los materiales de acuerdo a sus características. Se realizaron requerimientos con relación a la protección de materiales y la autorización de los espacios empleados para el acopio de los mismos.	 Acopio de materiales.  Acopio de materiales.	**Anexo 1. Informe ambiental contratista.** **Anexo 2. Evaluación socio ambiental.** **Anexo 3. Lista de verificación de campamento** **Anexo 5. Orden y limpieza de la obra.**

		 Acopio de materiales.	

71

Programa para la protección del suelo	El contratista implementó medidas de control en relación al programa de manejo de residuos sólidos, manejo de materiales de construcción y manejo de sustancias químicas peligrosas para la minimización de afectaciones al suelo. Para la protección del suelo se utilizó la denominada batea, o mezclero, para la preparación de concreto, y así evitar deterioro de superficies. La interventoría durante los recorridos en los frentes de obra realizó seguimiento para evitar el aporte de cargas contaminantes al suelo.	 Protección de suelo.  Protección de suelo. Limpieza	**Anexo 1. Informe ambiental contratista.** **Anexo 2. Evaluación socio ambiental**

		 Protección de suelo.	

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Se presentó por parte del contratista el inventario actualizado de las sustancias químicas empleadas y se verificó la disponibilidad de las hojas de seguridad correspondientes. El contratista realiza la rotulación de los envases de productos químicos existentes en obra, para la identificación de los riesgos asociados durante las actividades de almacenamiento y manipulación de las sustancias con características de peligrosidad. Se realizaron requerimientos al contratista con relación a la rotulación completa de los envases empelados. Se evidenció el cumplimiento del decreto 1496 de 2018 por medio del cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.	 Manejo de sustancias químicas.  Manejo de sustancias químicas.	**Anexo 1. Informe ambiental contratista.** **Anexo 2. Evaluación socio ambiental.** **Anexo 3. Lista de verificación de campamento** **Anexo 5. Orden y limpieza de la obra.**

	El contratista cuenta con elementos para atención de emergencias asociados al derrame de productos químicos.	 Rotulación sustancias químicas	

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Durante el periodo no se presentó derrame de sustancia química en las áreas intervenidas. Se registraron las fichas de seguridad de las sustancias químicas utilizadas.	 Procedimiento en un derrame.  Almacenamiento sustancias químicas.	

		 Almacenamiento sustancias químicas	

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra	Los vehículos cuentan con la documentación correspondiente con el fin de dar cumplimiento a la ley 769 del 2002 y sus requerimientos normativos con respecto a la revisión técnico mecánica, SOAT, licencias. De igual manera, la maquinaria cuenta con la documentación de procedencia, registros y mantenimientos.	 Vehículos y maquinaria empleada  Vehículos y maquinaria empleada	**Anexo 1. Informe ambiental contratista.** **Anexo 2. Evaluación socio ambiental.** **Anexo 3. Lista de verificación de campamento** **Anexo 5. Orden y limpieza de la obra.**

Programa de prevención de la Contaminación de Cuerpos de Agua y Redes de Servicios Públicos	El contratista continúa con la implementación de controles con relación a la prevención de contaminación de redes de servicio público ubicadas en las áreas de influencia directa en los frentes de obra. Durante el periodo el contratista adelantó actividades generadoras de aguas residuales no domésticas principalmente en el lavado de herramienta y equipos empleados durante las actividades de preparación y vaciado de concreto en obra. Se realizó el manejo adecuado a través de recipientes empleados como sedimentadores artesanales.	 Equipos reguladores de agua	**Anexo 1. Informe ambiental contratista.** **Anexo 2. Evaluación socio ambiental.** **Anexo 3. Lista de verificación de campamento** **Anexo 5. Orden y limpieza de la obra.**

Programa para la gestión de la fauna y flora	El contratista cuenta con cerramientos para la protección de los individuos arbóreos ubicados en áreas de influencia directa de las actividades constructivas en cada frente de obra para garantizar su conservación. Durante el periodo no se adelantaron actividades de aprovechamiento forestal.	 Protección de individuo arbóreo.  Protección de individuo arbóreo.	**Anexo 1. Informe ambiental contratista.** **Anexo 2. Evaluación socio ambiental.** **Anexo 3. Lista de verificación de campamento** **Anexo 5. Orden y limpieza de la obra.**

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía	El agua potable y la energía, son suministradas, por la alcaldía de Medellín, en cada una de sus instalaciones, en donde se requieran para las mismas actividades constructivas. Se tienen dispositivos de regulación en el consumo de agua, como pistolas, e hidro lavadoras. También se solicita permiso o autorización para las conexiones requeridas.	 Uso de equipos reguladores de agua	**Anexo 1. Informe ambiental contratista.** **Anexo 2. Evaluación socio ambiental.** **Anexo 3. Lista de verificación de campamento** **No hay registros de consumo de agua y energía.**

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporales	El campamento consiste en el almacén de obra, oficinas para personal administrativo, comedor, y espacios para almacenamiento. No se requiere de señalización vial. El contratista realizó la instalación de elementos de señalización y delimitación en las diferentes áreas. El Contratista implementa medidas para el control peatonal y de bici usuarios, cuando por el desarrollo de alguna actividad en los frentes de obra se genere alteración en el flujo normal de las áreas intervenidas por actividades de la obra	 Señalización de sitios de trabajo.  Señalización de sitios de trabajo.	**Anexo 1. Informe ambiental contratista.** **Anexo 2. Evaluación socio ambiental.** **Anexo 3. Lista de verificación de campamento** **Anexo 5. Orden y limpieza de la obra.**

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		 Señalización.	

Programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporales	Se verifica por parte de la interventoría que los cerramientos y señalización de las áreas de intervención permanezcan en condiciones adecuadas para evitar afectaciones al personal externo del proyecto.	 Señalización de sitios de trabajo.  Señalización de sitios de trabajo.	

		 Señalización de sitios de trabajo.	

Formatos del contratista entregados a la interventoría		
Nombre del Anexo	**Cumplimiento**	
	Si	**No**
Informe Mensual del Contratista	X	
Automotores utilizados en obra	X	
Consumo de agua y energía	X	
Control de sustancias químicas.	X	
Resumen Plan de acción Socioambiental en Obra Pública.	X	

Maquinaria y equipo.	X	
Planillas de escombro.	X	
Planilla de residuos sólidos.	X	
Registro de Capacitaciones.	X	
Registro de tala y trasplante.	X	
Suministro de material de construcción	X	
Calificaciones Mensual de la Gestión y Desempeño del Contratista		
Se hace entrega de la evaluación ambiental por parte de la interventoría por medio del Anexo Evaluación Socio ambiental. Al cierre del presente informe se obtiene una calificación a la evaluación de la gestión Ambiental mensual del 95%, objeto de la implementación de las medidas de los programas ambientales establecidos en el PASAO y la atención de los requerimientos realizados por la interventoría.		

4.2.2. PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O INDUCCIONES REALIZADAS

En el informe mensual ambiental del contratista se encuentra el detalle de las capacitaciones realizadas, se cumple con el requerimiento de realizar dos capacitaciones al mes, en el mes de marzo se realizaron una (1) capacitación ambiental al personal de obra. Los soportes de asistencia de esta capacitación, se encuentra en el informe de gestión ambiental del contratista.

4.2.3. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.

Se anexa documento donde se presentan el seguimiento a los indicadores de gestión según el programa correspondiente.

- El seguimiento realizado por la interventoría ambiental consiste en recorridos de obra, para verificar las condiciones en obra en cumplimiento de la guía de manejo socio ambiental y el PASAO.
- Se elaboraron correos electrónicos y oficios relacionados con el cumplimiento ambiental en obra, solicitando los correctivos pertinentes.
- Se toma registro fotográfico de las actividades de gestión ambiental.
- Se hacen actividades de acompañamiento.

4.2.4. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO SOCIO-AMBIENTAL

Se hace seguimiento a la implementación de la GMSA y del PASAO, por medio de la verificación de las medidas implementadas en obra.

4.2.5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROYECTO

En el periodo no se generaron documentos adicionales.

4.2.6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se requiere lo siguiente:

1. Durante el periodo se solicitó al contratista el certificado de disposición de los residuos de construcción y demolición RCD por parte del gestor EMVARIAS, MINCIVIL, de las diferentes disposiciones realizadas durante el proyecto.
2. Se han realizado reiterativamente requerimientos al contratista con relación a la disposición oportuna de los residuos generados para el control de aspectos ambientales asociados.
3. Se realizaron requerimientos al contratista con relación al acopio de materiales pétreos, se requiere que el contratista de cumplimiento a las áreas autorizadas para el acopio de materiales y garantice las medidas de protección y orden asociadas al programa.
4. Se reitera al contratista la importancia de la implementación de controles adecuados con relación al control de emisiones fugitivas de material particulado asociadas a la humectación de áreas y actividades de corte de materiales.
5. Se continúan evidenciando falencias con relación a la rotulación de sustancias químicas para el control de riesgos asociados al almacenamiento y manipulación de los mismos.

Listado de anexos del informe ambiental.

ANEXO.	DECRIPCIÓN.
1.	INFORME AMBIENTAL CONTRATISTA ABRIL 2023
2.	EVALUACIÓN SOCIO AMBIENTAL ABRIL 2023
3.	LISTA DE VERIFICACIÓN DE CAMPAMENTOS ABRIL 2023
4.	MANEJO DE SUMIDEROS EN EL FRENTE DE OBRA ABRIL 2023
5.	ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA ABRIL 2023

Nombre	Eduardo Palacios Valencia Residente Socio Ambiental Interventoría	Eduardo Palacios Valencia Firma:

4.3. INFORME SOCIAL

4.3.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL COMPONENTE SOCIAL EN EL MES QUE COMPRENDE EL INFORME

Las actividades sociales, comprenden una interacción con el mismo cliente, o entidad contratante, ya que las actividades de mantenimiento, son realizadas en instalaciones del cliente como Centro Administrativo Distrital, Personería, Edificio Plaza La Libertad, Edificio Tubos Rojos, entre otras de las instalaciones.


Se adelantan de manera periódica actividades de socialización con los lideres de las diferentes áreas, así como actividades de socialización a funcionarios que podrían verse afectados por las actividades de obra.

4.3.2 ACCIONES DE GESTIÓN SOCIAL EN LA OBRA

4.3.2.1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD REUNIONES INFORMATIVAS CON DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA Y OTRAS ENTIDADES DE INTERÉS

- Reuniones informativas con los funcionarios y demás personas que laboran en los niveles donde se realiza la intervención de obra civil.





Socialización de actividades

Subprograma de Resolución de conflictos – atención y seguimiento a PQRS.

Se realiza la atención y seguimiento de reclamos y quejas asociadas a la ejecución de actividades, las cuales están relacionados en algunos casos con las mismas falencias en el mantenimiento de los edificios, por lo que estás son tramitadas por medio de la supervisión. De igual forma se ha indicado

a los funcionarios de la alcaldía que cualquier situación la pueden canalizar, por medio de la supervisión o la interventoría, para lo correspondiente al tema de las PQR´S. No se prevén conflictos con comunidades, sino a partir del mismo cliente. Hasta ahora los requerimientos recibidos están relacionados con las demoras del contratista en la entrega de los trabajos, la recolección de escombros entre otras situaciones relacionados con ruido y material particulado (polvo).

4.3.2.2. PROGRAMA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

- En este tipo de proyecto no se contempla las reuniones con comunidades.
- En este tipo de contrato no se contempla reuniones de comités ciudadanos de obra.

4.3.2.3. PROGRAMA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL

En el mes de abril se realizó vinculación de mano de obra relacionada en el informe social del contratista.

4.3.2.4. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

- No aplica para este tipo de proyecto.

4.3.2.5. OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE GESTIÓN SOCIAL DE LA OBRA

Hasta el momento se han realizado las acciones pertinentes a la socialización de actividades de mantenimiento ejecutadas en las diferentes áreas de intervención.

4.3.2.6. CONSOLIDADO DE GESTIÓN SOCIAL

GESTION SOCIAL EN OBRA - APLICACIÓN GMSA														SOSTENIBILIDAD		
PASAO	Cartelera	Buzón	Piezas común.	Reunión inicio - asistentes	Reunión avance - asistentes	Reunión final - asistentes	C.C.O - asistentes	Recorridos - asistentes	PQRS atendidas	PQRS x atender	Contratación de M.O. Local	Capacitaciones - asistentes		Actividades de sostenibilidad	Asistentes	Informes
Aprobado.	No aplica.	No aplica	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	6	0	0	No aplica.	No aplica.	No aplica.

91

4.3.2.7. FOMENTO DE IMPACTO SOCIAL

Para el cumplimiento de este requerimiento el contratista hizo vinculación de mano de obra en el periodo de abril de 2023. En el anexo del informe social del contratista, se encuentra el detalle del personal vinculado, y con la edad de cada trabajador, que corresponde a la mano de obra no calificada y calificada.

4.3.2.8. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La parte social del contrato esta direccionada al personal y los funcionarios de la Entidad, en este sentido se ha realizado requerimiento al contratista con relación a la entrega de información de manera oportuna y eficaz, identificando líderes y demás funcionarios que faciliten este proceso. Así mismo se ha realizado acompañamiento al contratista verificando la entrega de información adecuada evitando la generación de falsas expectativas dentro de las partes interesadas.

VER ANEXO. INFORME SOCIAL CONTRATISTA MES DE ABRIL 2023

Nombre	Eduardo Palacios Valencia Residente Socio Ambiental Interventoría	Firma:

5. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

5.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	REFERENCIA	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
19/04/2023	MEDELLÍN-2022-074	CORTE DE OBRA No. 3	Consorcio Medellín 2022	INGENIERO: CARLOS ÁLVAREZ
20/04/2023	MEDELLÍN-2022-075	ENTREGA INFORME No. 6 INTERVENTORÍA	Consorcio Medellín 2022	INGENIERO: CARLOS ÁLVAREZ
21/04/2023	MEDELLÍN-2022-076	ENTREGA ACTA PARCIAL No. 7 INTERVENTORÍA	Consorcio Medellín 2022	INGENIERO: CARLOS ÁLVAREZ
21/04/2023	MEDELLÍN-2022-077	ENTREGA ACTA PARCIAL No. 8 INTERVENTORÍA	Consorcio Medellín 2022	INGENIERO: CARLOS ÁLVAREZ
25/04/2023	MEDELLÍN-2022-078	ENTREGA INFORME No. 7 INTERVENTORÍA	Consorcio Medellín 2022	INGENIERO: CARLOS ÁLVAREZ
25/04/2023	MEDELLÍN-2022-079	ENTREGA INFORME No. 5 INTERVENTORÍA	Consorcio Medellín 2022	INGENIERO: CARLOS ÁLVAREZ
26/04/2023	MEDELLÍN-2022-080	ENTREGA INFORME No. 5 INTERVENTORÍA	Consorcio Medellín 2022	INGENIERO: CARLOS ÁLVAREZ

5.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

No se recibió correspondencia durante este periodo

5.3. COPIA DE LA BITÁCORA

VER ANEXO BITÁCORA T5

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

En el presente periodo comprendido entre el 1 de abril a 30 de abril de 2023, se resume y evidencia el trabajo de seguimiento de la **interventoría CONSORCIO MEDELLÍN 2022**, a las actividades del **contrato de obra # 4600094380** desarrolladas por la firma **contratista CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ.**

En este periodo esta interventoría realizó el seguimiento a las actividades de los componentes, ambientales, sociales, Seguridad y salud en el trabajo, financieras y técnicas. Todo lo anterior está implícito en el presente informe, en donde se pudo evidenciar el desempeño del equipo de trabajo del contratista, los avances de obra con respecto a la programación presentada por el mismo, a la interventoría y a la supervisión.

Como se evidencia en el este informe se presenta un atraso de obra del 23%, en varias ocasiones se le ha solicitado al contratista la programación de obra y plan de contingencia para equilibras los atrasos a lo cual no se ha recibido respuesta.

Se encuentran trabajos que se iniciaron desde el principio del contrato y el contratista no ha terminado dejando los frentes de obra inconclusos, los cuales debieron ser entregados antes del 11 de febrero del presente, sin contar que en estos se siguen presentando las observaciones que en múltiples ocasiones ha realizado la interventoría.

Debido a la calidad de obra, desorden administrativo, etc. se observan retrocesos por parte del contratista. En múltiples ocasiones la supervisión e interventoría mediante correos electrónicos y comités de obras se ha solicitado al contratista la implementación de más personal en obra y el mejoramiento de la calidad de la misma, el contratista se compromete a aumentar el personal y cumplir realmente con los compromisos pactados en el contrato. Pero vemos con preocupación que hasta la fecha del presente informe no han llevado a cabo las solicitudes de esta interventoría y la supervisión y por ende no se cumplen con los compromisos contractuales.

Persiste el desorden y el desaseo en la obra en especial en la plazoleta, donde el contratista hace caso omiso a las instrucciones y solicitudes de la interventoría.

Reiteramos que esta interventoría está en disposición de seguir colaborando al contratista y a la entidad para que poder terminar exitosamente y a cabalidad el contrato de obra y el contrato de interventoría.

7. LISTADO DE ANEXOS INFORME DE INTERVENTORÍA

COMPONENTE TÉCNICO.	
T1	INFORME TECNICO CONTRATISTA.
T2.	CORRESPONDENCIA ENVIADA.
T3.	CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
T4.	BITÁCORA DE OBRA

COMPONENTE SST.	
SST1	INFORME SST CONTRATISTA.
SST2.	LISTA DE VERIFICACIÓN SST.

COMPONENTE AMBIENTAL.	
A1	INFORME AMBIENTAL CONTRATISTA.
A2.	FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERVENTORÍA. • EVALUACIÓN SOCIO AMBIENTAL. • LISTA DE VERIFICACIÓN DE CAMPAMENTOS. • MANEJO DE SUMIDEROS EN EL FRENTE DE OBRA. • ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

COMPONENTE SOCIAL.	
S1.	INFORME SOCIAL CONTRATISTA.

CONSORCIO MEDELLÍN 2022

Interventor

T1. INFORME TECNICO CONTRATISTA

96

INFORME TECNICO DE OBRA MENSUAL No.10

CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO: Del
01 al 30 de abril de 2023



CONTRATO DE OBRA No. 4600094380 DE 2022

"MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL"

MEDELLÍN, ABRIL DE 2023

INFORME TECNICO DE OBRA MENSUAL No.10 – ABRIL 2023

CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DEL (01/04/23) al (30/04/23)

TABLA DE CONTENIDO:

1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	3
1.1.	Personal Principal del Proyecto	4
1.2.	Descripción general del Proyecto	5
1.3.	Localización del proyecto	6
2.	PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA	7
3.	SEGUIMIENTO ESTADO DEL TIEMPO	41
4.	COPIA DE LA BITACORA	42
5.	CERTIFICADOS DE CALIDAD	58
6.	CONTROL DE MATERIALES	77
7.	REGISTRO FOTOGRAFICO	81
8.	CERTIFICADO DE REVISIÓN FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL	93
9.	RELACIÓN DE POLIZAS Y GARANTIAS	99
10.	INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA	106
	10.1 control de ejecución	107
11.	CONTROL DE AVANCE DE OBRA	122

1- INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Se firma Contrato de obra entre la Administración Municipal de la alcaldía de Medellín y la Empresa CDR Arquitectura, donde se presenta a continuación, una tabla con los datos relevantes del Contrato.

Tabla 1 Información básica del contrato.

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato/ N°	4600094380-2022
OBJETO:	Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del Municipio o en los que le corresponda hacerlo en virtud de una obligación contractual.
VALOR INICIAL:	MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M.L ($ 1.651.531.990) Incluido AIU del 31.89%
CONTRATANTE:	Alcaldía de Medellín – Antioquia identificado con NIT: No. 890.905.211-1
ADICION	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M.L. ($331.149.310)
REAJUSTE	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($165.153.199)
VALOR TOTAL:	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M. L. ($2.147.834.499)
CONTRATISTA:	Carlos Rodolfo Daza Ramírez, Identificado con cedula de ciudadanía N° 79.277.369
FECHA INICIAL:	14 de Julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1	14 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 2	23 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 3	31 de mayo de 2023
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÒN

1.1- Personal principal del proyecto:

SUPERVISOR PRINCIPAL	- **Carlos Wilder Álvarez**
OTROS APOYOS A LA SUPERVISION	- **Juan Sebastián Sánchez**
RESIDENTES DE INTERVENTORIA	- **Johanna Cely León (obras)** - **Sonia Socarras (Obras)** - **Eduardo Palacios Valencia (ambiental)** - **Luis Carlos Pinto (SST)**
RESIDENTES CONTRATISTA	- **Jairo Barrera Rodríguez (R. Obras)** - **Jackson R. Lezcano (R. Obras)** - **Yesid Mosquera (Ambiental)** - **Jorge Hernán Giraldo G. (SST)**

1.2- Descripción general del proyecto:

En las instalaciones de la Alcaldía de Medellín se está llevando a cabo el proyecto de mantenimiento y adecuación de todas sus infraestructuras físicas, con el fin de mejorar la calidad de sus espacios tanto internos como externos en todas las diferentes sedes pertenecientes al distrito municipal, incluyendo algunos sistemas existentes instalados que conforman sus edificios y espacios públicos, para así lograr que las áreas o los espacios públicos logren funcionar y operar con normalidad.

El presente informe se presenta las actividades realizadas desde el 01 al 30 de abril del presente año, con Ref. del contrato de obra número 4600094380 de 2022 CONTRATISTA: CDR Arquitectura S.A.S, con un plazo inicial de 6 meses, este tuvo fecha de finalización inicial a 31 de diciembre de 2022, dadas las necesidades que se presentaron durante el transcurso del presente contrato, se generaron tres (3) prorrogas en tiempo señalados de la siguiente manera; la primera prorroga correspondiente a 45 días terminados al día 14 de febrero de 2023, la segunda prorroga corresponde a 71 días terminados al día 23 de abril de 2023 y la tercera prorroga corresponde a 38 días terminados el 31 de mayo.

En este informe se entrega los avances técnicos de obra, ambiental, Social y SST.

La ejecución de la obra se lleva a cabo en las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Medellín firmándose entre ambas partes por un contrato de obra que tiene un valor inicial de $1.651.531.990 (valor total costos directos) y valor adicional de Cuatrocientos Noventa y Seis Millones Trecientos Siete Mil Setenta y Nueve Pesos ML ($496.307.079), para un valor total del contrato por Dos Mil Ciento Cuarenta Y Siete Millones Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Pesos ML ($2.147.834.499).

1.3-Localizacion del proyecto:

Este proyecto está localizado en la capital del departamento de Antioquia, ubicado en el centro del Municipio de **Medellín, teniendo en cuenta que es la segunda ciudad más importancia en Colombia,**

su temperatura promedio es de 24° y está ubicada a 1.479 metros sobre el nivel del mar; cuenta con una extensión de 105 kilómetros cuadrados de suelo urbano, 270 de suelo rural y 5,2 de suelo para expansión. La ciudad situada en el centro del **Valle de Aburrá**, en la Cordillera Central, y es atravesada de sur a norte por el **río Aburrá Medellín**. Por el norte limita con los municipios de Bello, Copacabana y San Jerónimo; por el sur con Envigado, Itagüí, La Estrella y El Retiro; por el oriente con Guarne y Rionegro y por el occidente con Angelópolis, Ebéjico y Heliconia. Según los datos del censo 2018, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, a ese año, Medellín contaba con una población de **2.427.129 habitantes, 47% hombres y 53% mujeres**, lo que la hace la segunda ciudad más poblada de Colombia.



Ilustración 1. Localización del departamento de Antioquia





Ilustración 2. Localización del municipio de Medellín



Ilustración 3. Localización exacta de las sedes a intervenir

2.0- PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
0		**Programacion de obras para el mejoramiento alcaldia de Medellin, Antioquia.**	**153,75 días**	**jue 14/07/22**	**sáb 31/12/22**		**$ 1.634.454.510,23**
1		**1 RETIROS Y DEMOLICIONES**	**46 días**	**jue 14/07/22**	**lun 5/09/22**		**$ 115.710.940,29**
2		1.1 Retiro de sanitario, lavamanos, lavadero, orinal, lavaescoba y/o poceta.	4 horas	jue 14/07/22	vie 15/07/22		$ 820.619,55
3		1.2 Retiro y reinstalación de lavamanos, lavadero, orinal, lavaescoba y/o poceta. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	1 día	vie 15/07/22	vie 15/07/22	2	$ 1.425.678,14
4		1.3 Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes electricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4	1,5 días	sáb 16/07/22	lun 18/07/22	3	$ 503.160,35
5		1.4 Retiro de grifería de sanitario, lavamanos y/u orinal. Incluye tapón de salida	2 días	sáb 16/07/22	mar 19/07/22	4CC	$ 258.794,56
6		1.5 Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión.	1,5 días	jue 14/07/22	vie 15/07/22		$ 323.183,26
7		1.6 Retiro de puerta de cualquier material y de dimensiones hasta 1.50 m x 2.50 m	2 días	sáb 16/07/22	mar 19/07/22	6	$ 731.791,67
8		1.7 Retiro y reinstalación de puerta (1 y/o 2 alas) de dimensiones hasta 0.60 m x 2.00 m, material diferente a vidrio.	2 días	mar 19/07/22	jue 21/07/22	7	$ 588.519,56
9		1.8 Retiro y reinstalación de puerta de vidrio, de cualquier dimensión.	2 días	mar 19/07/22	jue 21/07/22	8CC	$ 884.258,51
10		1.9 Retiro de ventana de cualquier material. Incluye marco y vidrios.	1 día	jue 21/07/22	vie 22/07/22	9	$ 483.607,66
11		1.10 Retiro y reinstalación de ventana de cualquier material. Incluye marco y vidrios	1 día	vie 22/07/22	sáb 23/07/22	10	$ 243.752,50
12		1.11 Retiro y reinstalación de reja en ventana y/o puerta. Incluye elementos de fijación, soldadura y demás elementos necesarios para su correcta instalación	1 día	vie 22/07/22	sáb 23/07/22	11CC	$ 311.959,42
13		1.12 Retiro de cortina enrollable, incluye el tambor, los resortes y demás elementos.	1 día	vie 22/07/22	sáb 23/07/22	12CC	$ 79.049,59
14		**1.13 Desmonte de cubierta. Incluye estructura, teja y materiales en mal estado y/o el retiro del material recuperable hasta el sitio que indique la interventoria. Medido a cinta pegada:**	**3 días**	**vie 22/07/22**	**mar 26/07/22**		**$ 239.331,55**
15		1.13.1 Techo en fibro cemento	1 día	vie 22/07/2	sáb 23/07/22	13CC	$ 21.963,64
16		1.13.2 Techo en teja de barro.	1 día	vie 22/07/2	sáb 23/07/22	15CC	$ 30.354,48
17		1.13.3 Techo en teja plástica.	1 día	lun 25/07/2	lun 25/07/22	16	$ 169.399,52
18		1.13.4 Techo en policarbonato alveolar	1 día	lun 25/07/2	mar 26/07/22	17	$ 17.613,91
19		1.14 Retiro de teja de barro.	1 día	mar 26/07/	mié 27/07/22	18	$ 147.842,10
20		1.15 Retiro de canoas, ruanas y/o bajantes.	1 día	mar 26/07/	mié 27/07/22	19CC	$ 293.719,03
21		1.16 Retiro de cielo raso en cualquier material.	1 día	mié 27/07/	jue 28/07/22	20	$ 44.073.087,80
22		1.17 Retiro de lagrimales.	1 día	jue 28/07/2	vie 29/07/22	21	$ 788.834,09



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
23		1.18 Retiro de malla eslabonada. Incluye retiro de alambre de puas hasta 6 hilos.	1 día	jue 28/07/22	vie 29/07/22	22CC	$ 119.907,79
24		1.19 Retiro de cerramiento en malla y tubería con gallinazo. Incluye demolición de pisamalla, columnetas, mampostería en bloque y/o adobe (Dos hiladas), alambre de púas hasta 6 hilos y demás elementos.	1 día	vie 29/07/22	sáb 30/07/22	23	$ 25.922,98
25		1.20 Retiro de divisiones en lámina.	1 día	vie 29/07/2	sáb 30/07/22	24CC	$ 50.546,84
26		1.21 Retiro y reinstalación de adoquín. Incuye limpieza de adoquín, remoción y compactación de base granular, material filtrante, arena de sello, acarreo interno y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	1 día	sáb 30/07/22	lun 1/08/22	25	$ 53.932,46
27		1.22 Retiro de piso en madera, incuye estructura de soporte	1 día	lun 1/08/22	mar 2/08/22	26	$ 147.162,86
28		1.23 Retiro de tapete, Incluye limpieza del material de pega.	1 día	mar 2/08/22	mié 3/08/22	27	$ 1.443.931,72
29		1.24 Retiro de película de control solar, incluye limpieza total de la superficie.	1 día	mié 3/08/22	jue 4/08/22	28	$ 485.671,74
30		1.25 Retiro de mueble de cocina, superior y/o inferior	1 día	jue 4/08/22	vie 5/08/22	29	$ 116.184,54
31		1.26 Retiro de mesón en acero inoxidable o material similar	1 día	vie 5/08/22	vie 5/08/22	30	$ 216.101,77
32		1.27 Retiro y reinstalacion de mesón en acero inoxidable o material similar. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.	1 día	sáb 6/08/22	lun 8/08/22	31	$ 84.821,10
33		1.28 Demolición de mesón en mampostería, concreto y/o baldosín, incluye machones.	1 día	lun 8/08/22	mar 9/08/22	32	$ 618.360,99
34		1.29 Demolición de caja en concreto de cualquier dimen	1 día	mar 9/08/2	mar 9/08/22	33	$ 81.953,81
35		1.30 Demolición poceta	1 día	mié 10/08/	mié 10/08/22	34	$ 174.523,44
36		1.31 Demolición de concreto de cualquier tipo: reforzado, simple y/o ciclópeo donde se requiera como en columnas, vigas, fundaciones, losas, muros, muertos en concreto y/o demás estructuras diferentes a las especificadas en otros items del presente capítulo.	1 día	mié 10/08/22	mié 10/08/22	35CC	$ 2.318.230,53
37		1.32 Demolición de pisos en concreto hasta superficie rústica en piedra, incluye demolición de guarda escobas existente	1 día	mié 10/08/22	jue 11/08/22	36	$ 30.518,03
38		1.33 Demolición de pisos en baldosa royal veta de cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa	1 día	mié 10/08/22	jue 11/08/22	37CC	$ 40.462.137,43
39		1.34 Demolición de zócalo en cualquier material y altura	1 día	jue 11/08/2	vie 12/08/22	38	$ 605.506,99
40		1.35 Demoliclónde muro en ladrillo e =10 cm, en altura hasta 3.00 m	1 día	vie 12/08/22	sáb 13/08/22	39	$ 488.889,85




Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

104


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
41		1.36 Demolición de muro en ladrillo e = 15/20 cm, en altura hasta 3.00 m	1 día	sáb 13/08/22	lun 15/08/22	40	$ 1.439.130,92
42		1.37 Demolición de muro en ladrillo e = 10/15/20 cm, en altura superior a 3.00 m.	1 día	lun 15/08/22	mar 16/08/22	41	$ 45.363,57
43		1.38 Demolición de muro en bloque de concreto e=10/15 cm y altura hasta 3.00 m	1 día	lun 15/08/22	mar 16/08/22	42CC	$ 33.500,06
44		1.39 Demolición de muros en bloque de concreto e=20 cm y altura hasta 3.00 m	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22	43	$ 36.013,88
45		1.40 Demolición de muro en bloque e = 10/15/20 cm, en altura superior a 3.00 m.	1 día	mar 16/08/22	mié 17/08/22	44CC	$ 45.363,57
46		1.41 Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m	1 día	mié 17/08/22	jue 18/08/22	45	$ 472.469,55
47		1.42 Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura superior a 3.00 m.	1 día	jue 18/08/22	vie 19/08/22	46	$ 22.590,12
48		1.43 Escarificada de muro en profundidad hasta 1.5 cms.	1 día	vie 19/08/22	sáb 20/08/22	47	$ 4.510,64
49		1.44 Corte de piso en concreto por medios mecánicos hasta 2"de profundidad.	1 día	sáb 20/08/22	lun 22/08/22	48	$ 508.040,28
50		1.45 Corte de muro en mamposteria (bloque y/o ladrillo) por medios mecánicos hasta 2"de profundidad.	1 día	sáb 20/08/22	lun 22/08/22	49CC	$ 221.535,63
51		1.46 Desmonte de puesto de trabajo de cualquier tamaño. Incluye superficies, soportes, anclaje, cajonera, bases, porta teclado y demás componentes	1 día	lun 22/08/22	mar 23/08/22	50	$ 549.750,49
52		1.47 Desmonte y reinstalación de puesto de trabajo de cualquier tamaño. Incluye superficies, soportes, anclajes, bases, porta teclado, cajonera y demás componentes	1 día	lun 22/08/22	mar 23/08/22	51CC	$ 1.011.121,50
53		1.48 Desmonte de cajonera, cajón, repisa, gabinete y/o elemento similar, de cualquier dimensión. En pared o pánel.	1 día	lun 22/08/22	mar 23/08/22	52CC	$ 166.893,61
54		1.49 Desmonte y reinstalación de cajonera, cajón, repisa, gabinete y/o elemento similar, de cualquier dimensión. En pared o pánel.	1 día	mar 23/08/22	mié 24/08/22	53	$ 255.998,49
55		1.50 Desmonte de división modular (pánel), altura hasta 1.80 m. Incluye vidrio, montante y demás elementos.	1 día	mar 23/08/22	mié 24/08/22	54CC	$ 215.666,53



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
56		1.51 Desmonte y reinstalación de división modular (pánel), altura hasta h=1.80 m. Incluye vidrio, montante y demás elementos.	1 día	mié 24/08/22	jue 25/08/22	55	$ 974.878,12
57		1.52 Desmonte de división modular (pánel) piso - techo. Incluye vidrio, montante y demás elementos.	1 día	jue 25/08/22	jue 25/08/22	56	$ 473.353,21
58		1.53 Desmonte y reinstalación de división modular (pánel) piso techo. Incluye vidrio, montante y demás elementos.	1 día	vie 26/08/22	vie 26/08/22	57	$ 1.019.799,86
59		1.54 Desmonte y reinstalacion de aviso informativo, cuadro, cartelera y/o tablero de cuaquier material y/o tamaño, adherido a muro y/o cielo	1 día	vie 26/08/22	lun 29/08/22	58	$ 203.334,81
60		1.55 Rocería.	1 día	lun 29/08/2	lun 29/08/22	59	$ 1.921,64
61		1.56 Retiro de pintura a base aceite con removedor y/o grata metálica hasta encontrar superficie original.	1 día	mar 30/08/22	mar 30/08/22	60	$ 5.429,91
62		1.57 Limpieza de cuneta.	1 día	mar 30/08/	mié 31/08/22	61	$ 4.521,19
63		1.58 Limpieza de cubierta, incluye limpieza de ruanas y bajantes.	1 día	mié 31/08/22	jue 1/09/22	62	$ 139.460,49
64		1.59 Desmonte de vidrio (crudo y/o templado) de cualquier espesor, incluye disposición final según recomendación de la Interventoria.	1 día	mié 31/08/22	jue 1/09/22	63CC	$ 1.139.133,93
65		1.60 Desmonte y reinstalación de vidrio templado con accesorios en acero inoxidable, incluye todo lo necesario para realizar de manera decuada la actividad.	1 día	jue 1/09/22	vie 2/09/22	64	$ 4.727.597,05
66		1.61 Retiro y reinstalación de sillas de auditorio. Incluye elementos y materiales de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	1,5 días	vie 2/09/22	lun 5/09/22	65	$ 2.272.069,03
67		**1.62 FIN DE RETIROS Y DEMOLICIONES**	0 días	lun 5/09/22	lun 5/09/22	66	$ 0,00
68		**2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES**	**7,5 días**	**lun 5/09/22**	**mar 13/09/22**		**$ 2.372.388,52**
69		2.1 Excavación a mano de 0 a 2 mts de profundidad en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, para redes y obras complementarias. Incluye cargue, transporte y botada desde el sitio de excavación hasta el botadero autorizado.	1 día	lun 5/09/22	mar 6/09/22	67	$ 335.259,11
70		2.2 Construcción de llenos compactados con arenilla. En brechas apiques y zonas abiertas.	1 día	mar 6/09/22	mar 6/09/22	69	$ 91.415,60
71		2.3 Construcción de llenos compactados con material seleccionado proveniente de la excavación en brechas, apiques y zonas abiertas. Incluye transporte local y elementos de protección.	1 día	mié 7/09/22	mié 7/09/22	70	$ 61.996,21
72		2.4 Construcción de entibado temporal.	1 día	mié 7/09/2	jue 8/09/22	71	$ 23.676,89



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
73		2.5 Construcción de llenos compactados con material de subbase granular.	1 día	jue 8/09/22	vie 9/09/22	72	$ 168.543,55
74		2.6 Suministro, transporte y colocación de grama tipo Macana o equivalente, incluye conformación y nivelación de la superficie, y regado hasta su total prendimiento	1 día	vie 9/09/22	sáb 10/09/22	73	$ 225.880,09
75		2.7 Explanación y nivelación del terreno bajo cualquier grado de humedad, con espesor hasta de 0,20 m, incluye corte de taludes y terraceos requeridos definidos por la interventoria. A mano. Incluye cargue, transporte y botada desde el sitio de excavación	1 día	vie 9/09/22	sáb 10/09/22	74CC	$ 95.671,69
76		2.8 Explanación y nivelación del terreno bajo cualquier grado de humedad, hasta espesores de 0,20 m, incluye corte de taludes y terraceos requeridos definidos por la la interventoria. A maquina. Incluye cargue, transporte y botada desde el sitio de excavación	1 día	vie 9/09/22	sáb 10/09/22	75CC	$ 29.441,80
77		2.9 Cargue con (paleros) y botada de escombros provenientes de demoliciones, explanaciones y excavaciones, medido en sitio compactado. El precio incluye el factor de expansión de material.	1,5 días	sáb 10/09/22	mar 13/09/22	76	$ 1.340.503,58
78		**2.10 FIN DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACION**	0 días	mar 13/09/	mar 13/09/22	77	**$ 0,00**
79		**3 ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA**	**7 días**	**mar 6/09/2**	**mar 13/09/2**		**$ 2.254.229,59**
80		3.1 Construcción y montaje de estructura metálica, en perfilería tipo IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación. Incluye diseño, suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación,	1 día	mar 6/09/22	mar 6/09/22	69	$ 24.332,38
81		3.2 Suministro, transporte, figuración y colocación de acero para el refuerzo de estructuras en general y demás obras que requieran de este elemento. Fy = 420 Mpa. (4200 kg/cm²).	1 día	mié 7/09/22	mié 7/09/22	80	$ 472.891,60
82		3.3 Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada tipo D 50.	1 día	mié 7/09/22	jue 8/09/22	81	$ 238.562,63
83		3.4 Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada tipo D 84.	1 día	jue 8/09/22	vie 9/09/22	82	$ 166.141,83
84		**3.5 Suministro, transporte, y colocación de fijación química sobre elementos de concreto. Incluye perforación, limpieza y fijación química del tipo epóxico. No incluye refuerzo.**	**3 días**	**vie 9/09/22**	**mar 13/09/22**		$ 1.352.301,15
85		3.5.1 Fijación en 3/8", Broca de 1/2", Profundidad 4"	1 día	vie 9/09/22	sáb 10/09/22	83	$ 335.791,94
86		3.5.2 Fijación en 1/2", Broca de 5/8", Profundidad 5"	1 día	sáb 10/09/2	lun 12/09/22	85	$ 435.302,95
87		3.5.3 Fijación en 5/8", Broca de 3/4", Profundidad 6"	1 día	lun 12/09/2	mar 13/09/22	86	$ 581.206,26
88		**3.5.4 FIN DE ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA**	0 días	mar 13/09/	mar 13/09/22	87	**$ 0,00**
89		**4 CONCRETOS**	**14,25 días**	**mié 7/09/2**	**vie 23/09/22**		**$ 257.814.584,97**



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
90		4.1 Colocación de concreto ciclópeo de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4"y 10". Incluye todos los elementos necesarios para el correcto proceso constructivo. Para fundaciones y recintes	4 horas	mié 7/09/22	jue 8/09/22	81	$ 606.467,15
91		4.2 Losa maciza de e=0.10 m. Incluye además acabado a la vista de parte inferior de la losa y en bordel laterales.	4 horas	mié 7/09/22	jue 8/09/22	90CC	$ 876.039,76
92		4.3 Losa maciza de e=0.20 m. Incluye además acabado a la vista de parte inferior de la losa y en bordel laterales.	2 horas	jue 8/09/22	jue 8/09/22	91	$ 231.113,48
93		4.4 Construcción de losa de contrapiso en concreto de 21 Mpa, con espesor de 0,06 m, con acabado llaneado, incluye suministro y transporte de materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	2 horas	jue 8/09/22	jue 8/09/22	92CC	$ 88.052,40
94		4.5 Suministro, transporte y construción de mortero con dosificación 1:4 de 0,05 m de espesor, con acabado llaneado, incluye suministro y transporte de materiales y todo lo necesario para su correcta instalación	1 día	jue 8/09/22	vie 9/09/22	93	$ 1.243.327,03
95		4.6 Suministro, transporte y construción de mortero con dosificación 1:4, con espesor de 0,07 hasta 0,10 m, acabado rustico, incluye colocacion de Malla electrosoldada D-84 y todo lo necesario para su correcta instalación. La malla se pagara en su item corres	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22	94	$ 92.474.673,50
96		4.7 Construcción de andén en concreto de 21Mpa, espesor de 0.12 m, y llaves de 0.1 x 0.2 m modulado 2.0m x 2.0m. Incluye suministro y transporte de los materiales, malla electrosoldada D-84, juntas inducidas de 5 x 5 mm con cortadora de piso, acabado escobill	1 día	vie 9/09/22	sáb 10/09/22	95CC	$ 1.414.124,58
97		4.8 Suministro y colocación de concreto a la vista de f'c=21 Mpa para elementos estructurales, incluye formaleta metálica, protección y curado de acuerdo con las diferentes dimensiones y elementos constructivos. Todo lo referente a concretos se regirá por lo	2 días	sáb 10/09/22	mar 13/09/22	96	$ 5.421.391,21
98		4.9 Suministro e instalación de concreto grauting para vaciado en mampostería estructural.	2 días	mar 13/09/22	jue 15/09/22	97	$ 656.597,22



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
99		4.10 Construcción de lagrimales vaciados en concreto de 21 Mpa. Según diseño, vaciado en el sitio. Incluye refuerzo, formaleta para acabado a la vista, protección, curado, biseles y cortagoteras. Para muro de e= 0,20 m.	2 horas	mar 13/09/22	mar 13/09/22	98CC	$ 86.907,60
100		4.11 Construcción de lagrimales vaciados en concreto de 21 Mpa. Según diseño, vaciado en el sitio. Incluye refuerzo, formaleta para acabado a la vista, protección, curado, biseles y cortagoteras. Para muro de e= 0,15 m.	2 horas	mar 13/09/22	mar 13/09/22	99CC	$ 76.719,09
101		4.12 Suministro e instalación de lagrimal prefabricado en concreto. Incluye mortero de pega 1:4 para muro de ancho 20 cm.	2 días	mar 13/09/22	jue 15/09/22	100	$ 331.676,97
102		4.13 Construcción de dinteles en concreto de 21 Mpa. Incluye formaleta, protección y curado. No incluye refuerzo. De 0,15x0,20 m.	2 horas	jue 15/09/22	jue 15/09/22	101	$ 46.570,36
103		4.14 Suministro, transporte y colocación de topellantas prefabricado en concreto de 21 Mpa, cuatro caras, según diseño M.E.P. Incluye excavación, conformación del terreno, mortero 1:4 de asiento y pega, y todo lo necesario para su correcta construcción y funci	2 días	jue 15/09/22	sáb 17/09/22	102	$ 718.563,10
104		4.15 Construcción de cuneta en"V" en concreto de 21 Mpa. Incluye refuerzo, entresuelo con cascajo sucio, juntas y acabado escobiado o paletiado. Según diseño de OO.PP. Y aprobación por parte de la interventoría. Ancho 0,60m. e= 0,10m.	1 día	sáb 17/09/22	lun 19/09/22	103	$ 860.938,35
105		4.16 Construcción de cuneta semicircular en medio tubo de concreto simple clase 1 Ø= 0,30 m., ancho= 0.30m en concreto de 21 Mpa. desarrollo= 0.30 m, e= 0.10 m.: Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilización con plastocrete DM, f	4 horas	lun 19/09/22	mar 20/09/22	104	$ 56.870,97
106		4.17 Construcción de CÁRCAMO LINEAL de 30x40 cm en concreto de 21 MPa, con un espesor de 8cm (medidas externas). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo platocrete DM de Sika o su equivalente, tapa en reja metá	2 días	lun 19/09/22	mié 21/09/22	105C	$ 1.987.311,93

jun | tri 3, 2022: jul, ago, sep | tri 4, 2022: oct, nov, dic | tri 1, 2023: ene

Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido
Tareas externas | Hito externo | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo
Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo
solo fin | Fecha límite | Tarea crítica | Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
107		4.18 Micropilotes en concreto de 21Mpa diámetro de 30 cm: Incluye excavación y botada.	1 día	lun 19/09/22	mar 20/09/22	106C	$ 78.171,20
108		4.19 Suministro y colocación de concreto de f'c =17.5 Mpa para atraques, empotramiento de tuberías y anillos para pilas de cimentación: Incluye formaleta, protección y curado	2 horas	mar 20/09/22	mar 20/09/22	107	$ 648.807,80
109		4.20 En mortero 1: 6 f'c=12MPa (120kg/cm2). Para solados, de espesor 0,05 m.	2 horas	mar 20/09/22	mar 20/09/22	108	$ 27.649,42
110		4.21 Suministro y aplicación de adherente para concreto viejo con nuevo (tipo Sikadur 32 Premier de Sika o equivalente): Incluye recomendaciones del fabricante para una correcta aplicación del producto	1 día	mié 21/09/22	mié 21/09/22	109	$ 78.916,38
111		4.22 Membrana impermeabilizante de secado rápido de formulación bituminosa a base agua con polímeros y elastómeros tipo Duoflex (4 mm) o equivalente, para aplicar en forma líquida, en frio, a temperatura ambiente, en concreto seco o húmedo mediante un sistema	2,5 días	mié 21/09/22	vie 23/09/22	110C	$ 149.803.695,47
112		**4.23 FIN DE CONCRETOS**	0 días	vie 23/09/2	vie 23/09/22	111	**$ 0,00**
113		**5 MAMPOSTERÍA**	**19,88 días**	**vie 23/09/2**	**vie 14/10/22**		**$ 43.692.342,47**
114		5.1 Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados,	4 horas	vie 23/09/22	vie 23/09/22	213;1	$ 830.926,77
115		5.2 Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados,	4 horas	vie 23/09/22	sáb 24/09/22	114	$ 764.896,06
116		5.3 Construcción de mampostería en ladrillo en soga para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, enco	2 horas	vie 23/09/22	vie 23/09/22	115C	$ 116.502,39



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
117		5.4 Construcción de mampostería en bloque de concreto ranurado ambas caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozado	2 horas	vie 23/09/22	sáb 24/09/22	116	$ 107.917,67
118		5.5 Construcción de mampostería en bloque de concreto ranurado ambas caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozado	2 horas	vie 23/09/22	sáb 24/09/22	117C	$ 93.202,71
119		5.6 Construcción de cerramiento en bloque de concreto, malla eslabonada calibre 10 ojo 5, concertina diámetro 30 cm.: Incluye concreto de 21 Mpa para fundación, concreto de 21 Mpa para columnas, viga superior monolítica , muro en bloque de concreto 20x20x40 c	2 días	vie 23/09/22	lun 26/09/22	118C	$ 14.455.196,76
120		5.7 Impermeabilización de muro con igol denso de Sika o similar. Incluye preparación de la superficie e igol imprimante.	2 horas	mar 27/09/22	mar 27/09/22	119	$ 36.344,93
121		5.8 Impermeabilización de muro con igol denso de sika. Incluye igol imprimante y plástico (polietilenonegro calibre 5).	2 horas	mar 27/09/22	mar 27/09/22	120	$ 39.647,45
122		5.9 Suministro y aplicación de 2 capas de hidrófugo impermeabilizante del tipo Siliconite o equivalente en fachadas de ladrillo, concreto, piedra y/o mortero. Incluye preparación de la superficie.	4 días	mar 27/09/22	vie 30/09/22	121	$ 2.559.061,67
123		5.10 Construcción de muro de encharque de h=10cm, forrado en baldosín, rematado en intermatex acolillado.	2 horas	sáb 1/10/22	sáb 1/10/22	122	$ 37.645,36
124		5.11 Suministro e instalación de sello de junta vertical entre mampostería y estructura en concreto. Incluye cordón de espuma de polietileno de 1/2"y sismoflex-520 de Corona o equivalente. La profundidad del cordón de simoflex debe ser igual a la mitad del an	1 día	sáb 1/10/22	lun 3/10/22	123	$ 303.742,67
125		5.12 Suministro, transporte y colocación de muros en Drywall con placas en yeso 2 caras con un espesor de aprox. de 9 cm (ancho del perfil más espesor de placa). Incluye estructura metálica para armado y soporte parales separados a 61 cm, perfiles esquineros,	5 días	sáb 1/10/22	jue 6/10/22	124C	$ 5.782.717,05
126		5.13 Suministro, transporte e instalación en muros, placa superboard de 10mm, una cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier a	3 días	vie 7/10/22	lun 10/10/22	125	$ 5.337.825,70



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
127		5.14 Suministro, transporte e instalación en muros, placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier	4 días	vie 7/10/22	mar 11/10/22	126C	$ 6.119.168,44
128		5.15 Sobrecimiento en bloque de concreto, (bloque de primera calidad). Incluye mortero de pega 1:4, relleno en mortero 1:6, fluido e impermeabilización de las caras laterales y superior con igol denso de sika o similar (2 hiladas) y manto de 2mm en la cara sup	3 horas	vie 7/10/22	vie 7/10/22	127C	$ 87.100,16
129		5.16 Construcción de mampostería ladrillo tipo soga ranurado ambas caras de 15 x 20 x 40 cm e = 20 cm.	2 horas	vie 7/10/22	vie 7/10/22	128	$ 94.462,26
130		5.17 Construcción de mampostería ladrillo ranurado ambas caras de 15 x 20 x 40 cm e = 15 cm.	0,25 días	vie 7/10/22	vie 7/10/22	129	$ 81.726,96
131		5.18 Construcción de mampostería ladrillo para ranurar una cara de 15 x 20 x 40 cm e = 15 cm.	0,25 días	vie 7/10/22	vie 7/10/22	130	$ 78.862,31
132		5.19 Mampostería en ladrillo catalán estructuralde 10x15x30, e=15, ranurado ambas caras, perforación vertical. En cualquier altura	0,25 días	sáb 8/10/22	sáb 8/10/22	131	$ 155.039,33
133		5.20 Construcción de machón falsa columna en ladrillo estructural de perforación vertical de 10x15x30, ranurado, incluye acabado a la vista dos caras; Todos los cortes se realizarán a máquina (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34). El acero de r	0,25 días	sáb 8/10/22	sáb 8/10/22	132	$ 143.877,48
134		5.21 Mampostería en ladrillo catalán estructural de 10x15x30 = 15 perforación Horizontal. En cualquier	2 días	sáb 8/10/22	mar 11/10/22	133	$ 2.906.829,22
135		5.22 Construcción de mampostería en ladrillo perforación vertical de 10x15x30cm, rebitado dos caras: Incluye el suministro y transporte del ladrillo, mortero de pega y de rebite 1:4 espesor Max=0.01 m, color similar al ladrillo, chapas para acabado, trabas, re	2 horas	mar 11/10/22	mar 11/10/22	134	$ 131.994,19
136		5.23 Encorozado para techos. Incluye ladrillos, revoque por ambas caras	2 horas	mar 11/10/22	mar 11/10/22	135	$ 48.444,52
137		5.24 Construcción de junta de dilatación sencilla (una cara) de 1 x 14 cm., entre mampostería y elementos estructurales, en poliuretano expandido (PORÓN), con un espesor de 1 cm., y un ancho de 12 cm., instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sella	1 día	mié 12/10/22	mié 12/10/22	136	$ 904.303,79
138		5.25 Construcción de trampa de grasas en concreto de 21 Mpa de 60 x 60 x 80/90 cm. Incluye herraje para marco y tapa dividido en dos tapas de 70x35. Y demás elementos necesarios par su correcto funcionamiento, según diseño.	2 horas	mié 12/10/22	mié 12/10/22	137C	$ 630.762,61
139		5.26 Suministro y colocación de calado cerámico de 20x20 cm. Ranurado. e=15 cm	0,25 días	mié 12/10/22	mié 12/10/22	138	$ 120.077,93



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
140		5.27 Suministro, transporte e instalación de malla para cerramiento eslabonada galvanizada ojo 5 calibre 10. Incluye alambre galvanizado c.12 para amarres.	0,25 días	mié 12/10/22	mié 12/10/22	139	$ 35.620,85
141		5.28 Suministro, transporte e instalación de Concertina diametro 30 cm, separacion 45 cm, anclada a Cable en acero inoxidable de 1/8"y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,25 días	mié 12/10/22	mié 12/10/22	140	$ 32.814,23
142		5.29 Suministro, transporte e instalación de tubería galvanizada para cerramientos de 1,9". Incluye soldaduras, pintura anticorosiva y pintura de acabado color aluminio en empates y soldaduras.	0,25 días	mié 12/10/22	jue 13/10/22	141	$ 47.457,98
143		5.30 Lavada e hidrofugada de superficies de concreto en columnas, columnetas, vigas y cielos de fachada, incluye hidrolavadora y productos que garanticen la impermeabilización de la superficie. Como hidrosil concreto, hidrosolve.	2 días	jue 13/10/22	vie 14/10/22	142	$ 1.570.150,45
144		5.31 Limpieza y lavada de superficie en vidrio con liquido limpiador y gel exfoliante: Incluye andamios y todo lo requerido para su ejecución.	2 horas	jue 13/10/22	jue 13/10/22	143C	$ 38.022,57
145		**5.32 FIN DE MAMPOSTERÍA**	0 días	jue 13/10/2	jue 13/10/22	144	**$ 0,00**
146		**6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**27,94 días**	**mar 6/09/2**	**jue 6/10/22**		**$ 138.489.424,77**
147		6.1 Construcción de cajas de registro de 60x60 altura hasta 120 cm en concreto de 21Mpa con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e ins	2 días	mar 6/09/22	mié 7/09/22	212;6	$ 643.551,95
148		6.2 Suministro, transporte e instalación de tapa herraje para cajas de registro de 60x60cm, en concreto de 21Mpa, con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye su	4 horas	mié 7/09/22	jue 8/09/22	147	$ 203.595,96
149		6.3 Construcción de caja de inspección y/o empalme en bloque de concreto de 40x 40cm x altura hasta.80cm. Incluye revoque con impermeabilizante tipo Sika 1 o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto con su respectivo herraje. Incluye tapa en co	1 día	jue 8/09/22	vie 9/09/22	148	$ 582.624,08
150		6.4 Mantenimiento de pozos séptico. Incluye succión y evacuación de lodos y natas, limpieza y lavado de filtro y compartimiento, transporte de lodos y natas hasta planta de tratamiento, suministro de bacterias anaerobias, informe con observaciones y recomenda	2 días	mié 7/09/22	vie 9/09/22	147	$ 1.840.327,12



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
151		6.5 Lavado de tanques de almacenamiento de agua potable. Incluye el lavado y la desinfección de los tanques utilizando personal altamente calificado y debidamente certificado para trabajo seguro en alturas y en espacios confinados, de acuerdo con la normativi	4 días	vie 9/09/22	mié 14/09/22	214;1	$ 10.724.635,35
152		**6.6 Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y**	**2,88 días**	**mié 14/09/22**	**sáb 17/09/22**		$ 2.107.351,60
153		6.6.1 Diametro 2".	1 día	mié 14/09/2	jue 15/09/22	151	$ 522.099,75
154		6.6.2 Diametro 3".	4 horas	jue 15/09/2	jue 15/09/22	153	$ 396.487,72
155		6.6.3 Diámetro 4".	4 horas	jue 15/09/2	vie 16/09/22	154	$ 535.710,80
156		6.6.4 Diametro 6".	3 horas	vie 16/09/2	vie 16/09/22	155	$ 428.912,87
157		6.6.5 Diámetro 8"tipo Novafor	2 horas	vie 16/09/2	vie 16/09/22	156	$ 92.117,25
158		6.6.6 Diámetro 10"tipo Novafor	2 horas	vie 16/09/2	sáb 17/09/22	157	$ 132.023,21
159		6.7 Suministro, transporte e instalación de Tubería de CU TL de 1/2". Incluye accesorios, estopa, pintura de señalización, traba química fuerza alta y media, fundente, soldadura de antimonio y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 horas	sáb 17/09/22	sáb 17/09/22	158	$ 414.530,27
160		6.8 Suministro, transporte e instalación de tubería de CU TL Ø 3/4". Incluye accesorios, perno anclaje tipo Hilti HX 3/8x1+7/8 o equivalente, abrazaderas con platina de sujeción de 3/4", estopa, pintura de señalización, traba química fuerza alta y media, fund	0,38 días	sáb 17/09/22	sáb 17/09/22	159C	$ 538.955,30
161		6.9 Suministro, Transporte e instalación de tubería de CU TL Ø 1". Incluye accesorios, perno anclaje tipo Hilti HX 3/8x1+7/8 o equivalente, abrazaderas con platina de sujeción de 3/4", estopa, pintura de señalización, traba química fuerza alta y media, funden	0,38 días	sáb 17/09/22	lun 19/09/22	160	$ 578.456,35
162		6.10 Suministro y colocación abastos para sanitario. Incluye llave, acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,38 días	lun 19/09/22	lun 19/09/22	161	$ 362.961,28
163		6.11 Suministro y colocación abastos para lavamanos y lavaplatos. Incluye llave, acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,38 días	lun 19/09/22	lun 19/09/22	162	$ 363.225,06
164		6.12 Suministro e instalación de griferia de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona, para cambio de griferia existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma, silicona y todos los elementos necesarios para la co	2 días	lun 19/09/22	mié 21/09/22	163	$ 18.881.609,80
165		6.13 Suministro e instalación de griferia institucional para orinal tipo push de Corona, para cambio de griferia existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma, silicona y todos los elementos para la correcta intalación.	4 horas	mié 21/09/22	mié 21/09/22	164	$ 3.492.157,04



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
166		6.14 Suministro e instalación de fluxómetro Palanca Sloan Pamo Modelo 372 con capacidad de descarga según sanitarios existentes, para cambio, incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación y reintegro o disposición final según indicacione	0,5 días	jue 22/09/22	jue 22/09/22	165	$ 10.466.276,03
167		6.15 Suministro e instalación de válvula antivandálica para sanitario tipo push empotrada 4,8 lts; para cambio. Incluye todos los materiales necesarios para la correcta instalación y reintegro o disposición final según indicaciones de la interventoría.	0,5 días	jue 22/09/22	jue 22/09/22	166	$ 5.572.220,61
168		6.16 Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push entrada superior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	2 horas	jue 22/09/22	vie 23/09/22	167	$ 3.047.417,37
169		**6.17 Mantenimiento de fluxómetro para sanitarios, incluye retiro del elemento en mal estado, disposición final del mismo y suministro e instalación del elemento nuevo**	**8 días**	**vie 9/09/22**	**sáb 17/09/22**		$ 33.629.404,52
170		6.17.1 Piston diafragma Sloan para 6 lts / 12 lts, según aparato sanitario existente	2 días	vie 9/09/22	lun 12/09/22	149	$ 7.454.389,83
171		6.17.2 Kit válvula de registro fluxómetro Sloan	2 días	lun 12/09/22	mié 14/09/22	170	$ 4.764.466,90
172		6.17.3 Kit Palanca Sloan	1 día	mié 14/09/2	mié 14/09/22	171	$ 6.109.428,36
173		6.17.4 Racores taza fluxometro Sloan	1 día	jue 15/09/2	jue 15/09/22	172	$ 3.592.518,74
174		6.17.5 Piston diafragma Corona para 6 lts / 12 lts, según aparato sanitario existente	1 día	jue 15/09/22	vie 16/09/22	173	$ 6.605.479,84
175		6.17.6 Kit Palanca (manija) Corona	1 día	vie 16/09/2	sáb 17/09/22	174	$ 5.103.120,85
176		6.18 Mantenimiento de sanitario tipo push empotrado de Corona (cartucho válvula sanitario corona). Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación y reintegro o disposición final según indicacionesde la interventoría	4 días	lun 19/09/22	jue 22/09/22	175	$ 25.414.029,18
177		6.19 Mantenimiento de Push empotrado corona para orinal (cartucho valvula orinal corona),incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación y reintegro o disposición final según indicacionesde la interventoría	2 días	jue 22/09/22	sáb 24/09/22	176	$ 3.798.590,27
178		6.20 Mantenimiento desagüe lavamanos, orinal, rejilla de piso, pozuelo, poceta. Incluye cambio de rejilla, sifón y/o desobstrucción por medios manuales y/o mecánicos	3 días	sáb 24/09/22	mié 28/09/22	177	$ 2.817.500,13



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
179		**6.21 Suministro y colocación de tubería PVC para bajantes de aguas lluvias. Incluye accesorios, abrazaderas con empaque de caucho y fijación mecánica, limpieza y preparación de la superficie con wash primer, pintura abase de aceite (de uso exterior) para acaba**	**0,5 días**	**mié 28/09/22**	**mié 28/09/22**		**$ 98.383,35**
180		6.21.1 De diametro 3".	2 horas	mié 28/09/2	mié 28/09/22	178	$ 47.256,19
181		6.21.2 De diametro 4".	2 horas	mié 28/09/2	mié 28/09/22	180	$ 51.127,16
182		**6.22 Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee**	**0,75 días**	**mié 28/09/22**	**jue 29/09/22**		$ 2.854.864,56
183		6.22.1 En 2", de L=1.50/2.00 m.	2 horas	mié 28/09/2	mié 28/09/22	181	$ 746.747,99
184		6.22.2 En 3", de L=1.50/2.00 m.	0,25 días	jue 29/09/2	jue 29/09/22	183	$ 973.203,12
185		6.22.3 En 4", de L=1.50/2.00 m.	0,25 días	jue 29/09/2	jue 29/09/22	184	$ 1.134.913,45
186		**6.23 Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y**	**1,5 días**	**jue 29/09/22**	**vie 30/09/22**		$ 1.441.031,46
187		6.23.1 De diámetro ¾"RDE 11	4 horas	jue 29/09/2	jue 29/09/22	185	$ 294.985,17
188		6.23.2 De diámetro ½"RDE 9.	3 horas	jue 29/09/2	vie 30/09/22	187	$ 427.244,47
189		6.23.3 De diámetro 1"RDE 13,5	2 horas	vie 30/09/2	vie 30/09/22	188	$ 172.446,18
190		6.23.4 De diámetro 1½". RDE 11	1 hora	vie 30/09/2	vie 30/09/22	189	$ 153.335,31
191		6.23.5 De diámetro 2"RDE 21	0,13 días	vie 30/09/2	vie 30/09/22	190	$ 236.458,99
192		6.23.6 De diámetro 2½". RDE 21	0,13 días	vie 30/09/2	vie 30/09/22	191	$ 156.561,34
193		**6.24 Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire y terminales en cobre, limpiador, soldadura, L= 0,50 a 2,00 m. (Considerada de la red principal al apartó)**	**0,75 días**	**vie 30/09/22**	**sáb 1/10/22**		$ 2.670.776,46
194		6.24.1 Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 hora	vie 30/09/2	vie 30/09/22	192	$ 562.886,74
195		6.24.2 Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	2 horas	vie 30/09/2	sáb 1/10/22	194	$ 651.431,09
196		6.24.3 Ø = 1"RDE 13,5, 500 PSI.	2 horas	sáb 1/10/22	sáb 1/10/22	195	$ 1.196.400,57
197		6.24.4 Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 hora	sáb 1/10/22	sáb 1/10/22	196	$ 260.058,06
198		**6.25 Suministro e instalación de llaves de paso, tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**0,5 días**	**sáb 1/10/22**	**lun 3/10/22**		$ 4.142.823,17
199		6.25.1 Diámetro 1/2".	1 hora	sáb 1/10/22	sáb 1/10/22	197	$ 545.292,61
200		6.25.2 Diámetro 3/4".	0,13 días	sáb 1/10/22	sáb 1/10/22	199	$ 927.707,67
201		6.25.3 Diámetro 1".	0,13 días	lun 3/10/22	lun 3/10/22	200	$ 1.222.725,81
202		6.25.4 Diámetro 1 1/2".	0,13 días	lun 3/10/22	lun 3/10/22	201	$ 1.447.097,08
203		6.26 Suministro, transporte e instalación de tapa registro en PVC de 0,20x0,20m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2 horas	lun 3/10/22	lun 3/10/22	202	$ 282.666,65



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
204		6.27 Suministro, transporte e instalacion de anclaje para tuberia de 2", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	2,5 horas	lun 3/10/22	lun 3/10/22	203	$ 796.404,58
205		6.28 Desobstruccion de tubería de aguas negras y/o lluvias, por medios mecánicos (Equipo Desobstructor K1500 o similar).	2 días	lun 3/10/22	mié 5/10/22	204	$ 229.152,28
206		6.29 Suministro, transporte e instalación de geotextil NT1600, para filtro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	4 horas	mié 5/10/22	mié 5/10/22	205	$ 106.672,63
207		6.30 Suministro, transporte e instalación de tubería de Ø=4", para filtro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2 horas	mié 5/10/22	jue 6/10/22	206	$ 234.210,26
208		6.31 Suministro, transporte y riego de triturado limpio de 1"para filtro.	1 hora	jue 6/10/22	jue 6/10/22	207	$ 153.020,10
209		**6.32 FIN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	0 días	jue 6/10/22	jue 6/10/22	208	**$ 0,00**
210		**7 APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**116,19 días**	**jue 14/07/2**	**lun 21/11/22**		**$ 71.131.149,55**
211		7.1 Suministro y colocación de sanitario de bajo consumo para personas con movilidad reducida. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongo	1,5 días	jue 14/07/22	vie 15/07/22	2CC	$ 2.248.533,26
212		7.2 Suministro y colocación de Sanitario bajo consumo Avanti plus de Corona bajo consumo, blanco. Incluye brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos	4 horas	sáb 16/07/22	sáb 16/07/22	3CC;2	$ 462.035,73
213		7.3 Suministro e colocación de sanitario blanco Institucional tipo Corona o similar 1,28 gpf/4,8 lpf. Incluye Fluxómetro Palanca Sloan Pamo y todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento	1 día	lun 18/07/22	mar 19/07/22	4;212	$ 9.292.250,60
214		7.4 Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida, color a definir por la interventoría. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	2 días	mar 19/07/22	vie 22/07/22	5;213	$ 3.977.479,27
215		7.5 Suministro y colocación de lavamanos integral blanco. Incluye pedestal, grifería metálica individual (marruecos ref.791110001 o equivalente), todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	1 día	jue 6/10/22	vie 7/10/22	208;2	$ 371.154,29



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
216		7.6 Suministro y colocación de lavamanos integral blanco. Incluye grifería metálica individual (marruecos ref.791110001 o equivalente), todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	1 día	vie 7/10/22	sáb 8/10/22	215	$ 335.801,17
217		7.7 Suministro y colocación de lavamanos ovalado de sobreponer, color a definir por la interventoría. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1,5 días	sáb 8/10/22	lun 10/10/22	216	$ 1.100.160,44
218		7.8 Suministro y colocación de orinal mediano tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	4 horas	lun 10/10/22	mar 11/10/22	217	$ 902.626,14
219		7.9 Sumistro e instalación de lavaescobas prefabricado desde 0.40x0.40m hasta 0.60x 0.60 m, enchapado. Incluye mortero para fijacion, enchape en parte superior, impermabilizante integral, rejilla sifón y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	2 horas	mar 11/10/22	mar 11/10/22	218	$ 203.417,90
220		7.10 Sumistro e instalación de lavaescobas en acero inoxidable AISI 304 calibre18 de 60 x 0,40cm x 50cm de profundidad, incluye salpicadero de 15 cm en los puntos de contacto con la pared, sifón, canastilla, llave bocamanguera metálica tipo Polinco o equivalen	1 día	mar 11/10/22	mié 12/10/22	219	$ 3.680.865,25
221		7.11 Instalación de sanitarios con mortero	1 día	mié 12/10/2	jue 13/10/22	220	$ 296.620,61
222		7.12 Instalación de sanitarios con brida de fijación	1 día	jue 13/10/22	vie 14/10/22	221	$ 574.677,70
223		7.13 Suministro e instalación de ducha de 8"con regadera (teleducha) tipo Grival o equivalente. Incluye, desviador, llave de registro, soporte para teleducha, y todo lo necesario para su correcta instalación	4 horas	vie 14/10/22	vie 14/10/22	222	$ 197.325,90
224		7.14 Suministro e instalación de mueble inferior de cocina, con manijas metálicas, compartimientos organizadores para almacenamiento, dos puertas abatibles verticales con apertura lenta, color a definir por la interventoría. Material: Mueble en aglomerado RH	0,5 días	vie 14/10/22	vie 14/10/22	223	$ 850.438,59
225		7.15 Suministro e instalación de mueble superior de cocina, con manijas metálicas, compartimientos organizadores para alimentos, locero y platero con escurridor metálico y dos puertas abatibles verticales con brazo neumático de apertura lenta, color a definir	0,5 días	vie 14/10/22	sáb 15/10/22	224	$ 568.637,14
226		7.16 Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 de 0,60m x 2,0m, con mueble inferior de cocina en el mismo material acoplado al mesón, el cual incluye: gabinete compuesto por espaldar, laterales, base y entrepaño interior con 2 p	2 días	sáb 15/10/22	mar 18/10/22	225	$ 15.422.765,54
227		7.17 Suministro e instalación de mueble superior en acero inoxidable AISI 304 calibre 18, compuesto por entrepaño de 0,70m x 0,30m mas gabinete de 0,70m x 0,70m con espaldar, laterales, base y entrepaño interior, puertas de 0.35m de ancho cada una, manijas	2 días	mar 18/10/22	jue 20/10/22	226	$ 6.456.768,59



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
228		7.18 Mesón en acero inoxidable tipo Socoda o equivalente.de 1.50 x 0.60 ml, ncluye lavaplatos, canastilla de 2", sifón con registro, mezclador tipo Grival o similar y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	3 días	jue 20/10/22	lun 24/10/22	227	$ 2.015.202,70
229		7.19 Suministro y colocación de rejilla de piso combinada en bronce y aluminio. De Ø = 2".	2 días	lun 24/10/22	mié 26/10/22	228	$ 378.629,81
230		7.20 Suministro y colocación de rejilla de piso combinada en bronce y aluminio. De Ø = 3".	2 días	mié 26/10/22	jue 27/10/22	229	$ 450.615,37
231		7.21 Suministro y colocación de rejilla de piso combinada en bronce y aluminio. De Ø = 4".	2 días	jue 27/10/22	sáb 29/10/22	230	$ 501.854,64
232		7.22 Suministro, transporte e instalación de rejilla granada o cúpula en aluminio de 3"y 4" de diametro. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	2 días	sáb 29/10/22	mar 1/11/22	231	$ 340.539,98
233		7.23 Suministro e instalación de rejilla metálica cuadrada para piso, fundida, color bronce, espesor 3mm, tráfico pesado, para exteriores de 16.5cm x16.5cm	1,5 días	mar 1/11/22	jue 3/11/22	232	$ 1.413.662,97
234		7.24 Suministro y colocación de llaves boca manguera tipo Polinco o equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación	2 días	jue 3/11/22	vie 4/11/22	233	$ 2.508.178,51
235		7.25 Suministro e instalación de grifería sencilla para lavaplatos tipo Cuello de Ganzo de Vento o equivalente. Incluye todos los elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento	1 día	vie 4/11/22	lun 7/11/22	234	$ 2.703.035,43
236		7.26 Suministro e instalacion de lavaplatos de 60 x 40 cm en acero inoxidable tipo Socoda o equivalente. Incluye grifería, válvula economizadora, sifón, canastilla, grifería batiente cuello de ganzo tipo Grival o equivalente y demás accesorios necesarios para	1 día	vie 4/11/22	lun 7/11/22	235C	$ 2.633.929,03
237		7.27 Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico tráfico pesado para uso institucional en acero inoxidable satinado, incluye cerradura.	1 hora	lun 7/11/22	lun 7/11/22	236	$ 207.935,14
238		7.28 Suministro e instalación de dispensador de toallas tráfico pesado para uso institucional en acero inoxidable satinado, incluye cerradura.	1 hora	lun 7/11/22	lun 7/11/22	237	$ 224.586,25
239		7.29 Suministro e instalación de dispensador de jabón 1 lt de capacidad, para uso institucional en acero inoxidable satinado, incluye cerradura AISI 304, cal 20 con cerradura	2 horas	lun 7/11/22	lun 7/11/22	238	$ 744.635,11
240		7.30 Suministro e instalación de sifón, canastilla para lavaplatos Incluye retiro del existente de ser necesario y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1,5 días	lun 7/11/22	mar 8/11/22	239	$ 1.307.399,19



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
241		7.31 Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m -1.20m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antiongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	mar 8/11/22	mié 9/11/22	240	$ 1.156.602,76
242		7.32 Suministro e instalación de soporte para personas con movilidad reducida en forma de L en acero inoxidable de 11/4"anclado a la pared y al piso, de 1.50m de largo	1 día	mié 9/11/22	jue 10/11/22	241	$ 966.727,32
243		7.33 Construcción de mesón en concreto de 21 Mpa, forrado en granito pulido. Incluye acero de refuerzo, varillas de dilatación en bronce, ancho 60 cm. e= 8 cm.	4 días	jue 10/11/22	mar 15/11/22	242	$ 3.350.860,65
244		7.34 Suministro y colocación de lavamanos en acero inoxidable, base esférica de 32 cm de diametro. Incluye grifería, sifón y desagüe cromado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	1 día	mar 15/11/22	mié 16/11/22	243	$ 1.314.510,70
245		7.35 Suministro y colocación de lavamanos en acero inoxidable, base esférica de 40 cm de diámetro: Incluye grifería, llave de abastos, sifón y desagüe cromado y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	1 día	mié 16/11/22	jue 17/11/22	244	$ 1.442.602,27
246		7.36 Construcción de sumideros tipo A en concreto esmaltado de 90 x 70 x H= 0,70m: Incluye reja según diseño de EPM.	3 días	jue 17/11/22	lun 21/11/22	245	$ 528.083,60
247		**7.37 FIN DE APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	0 días	lun 21/11/2	lun 21/11/22	246	**$ 0,00**
248		**8 PISOS**	**35,38 días**	**sáb 1/10/2**	**mié 9/11/22**		**$ 81.919.679,02**
249		8.1 Suministro y colocación de recebo en gravilla limpia e = 5 cm compactado.	4 horas	sáb 1/10/22	lun 3/10/22	197	$ 26.951,70
250		8.2 Suministro y colocación de entresuelo en piedra de e= 15 Cms y recebo en gravilla limpia de 5 cms, nivelada y compactada.	0,5 días	lun 3/10/22	lun 3/10/22	249	$ 41.723,40
251		8.3 Reacomodamiento, nivelación y recebada de piedra de entresuelo existente e= 15 cm. Incluye recebo nuevo compactado en gravilla limpia e = 5 cm.	0,5 días	lun 3/10/22	mar 4/10/22	250	$ 23.744,16
252		8.4 Construcción de piso en concreto de 21Mpa, espesor de 0,08 m, modulado 2.0m x 2.0m. Incluye plastocrete DM de Sika o equivalente, malla electrosoldada D-84, juntas inducidas de 5 x 5 mm con cortadora de piso, sellador elástico de poliuretano tipo Sikaflex	0,5 días	mar 4/10/22	mar 4/10/22	251	$ 125.902,19
253		8.5 Construcción de piso en concreto de 21Mpa, espesor de 0,12 m, modulado 2.0m x 2.0m. Incluye suministro y transporte de los materiales, plastocrete DM de Sika o equivalente, malla electrosoldada D-84, juntas inducidas de 5 x 5 mm con cortadora de piso, sel	0,5 días	mar 4/10/22	mar 4/10/22	252	$ 146.694,65



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
254		8.6 Construcción de piso en adoquín: Incluye suministro, transporte de adoquín 20x10x6cm; y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción	0,5 días	mié 5/10/22	mié 5/10/22	253	$ 206.889,25
255		8.7 Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa de grano No. 1- 2 (color a definir) de 30x30 cm que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para de pega de espesor 4cm, lechada con cemento vivo gris, remates, varilla de dilatació	2 días	mié 5/10/22	vie 7/10/22	254	$ 8.279.526,64
256		8.8 Suministro e instalación de boca puerta vaciado en grano: Incluye varilla de dilatación, pulida y brillada.	4 horas	vie 7/10/22	vie 7/10/22	255	$ 50.957,02
257		8.9 Suministro, transporte e instalación de piso en gres rústica Sahara de 7cm X 25cm: Incluye mortero 1:4 de e= 0.05m, impermeabilización integral tipo Sika 1 o equivalente, juntas de dilatación cada 1,80m. en ambos sentidos con sellante elastomérico tipo SI	0,5 días	vie 7/10/22	sáb 8/10/22	256	$ 94.484,68
258		8.10 Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	0,5 días	sáb 8/10/22	sáb 8/10/22	257	$ 49.671,09
259		8.11 Construccion y vaciado de guardaescoba en mediacaña, en mortero 1:3, impermeabilizado. Desarrollo de 20 cm. Incluye varilla de dilatación, aditivo para impermeabilizar.	0,5 días	sáb 8/10/22	lun 10/10/22	258	$ 32.670,47
260		8.12 Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	7 días	lun 10/10/22	lun 17/10/22	259	$ 49.905.329,54
261		8.13 Suministro, transporte e instalación de piso en gres de 30cm x 30cm. Color tradición moro y tradición Sahara, espesor de 12 mm, tráfico 5, tipo Alfa o equivalente, mortero 1:4 de e=0.05 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, juntas de dilat	4 horas	lun 17/10/22	mar 18/10/22	260	$ 97.566,95
262		8.14 Suministro e instalación de piso en gres Romana de 9 x 25cm: Incluye mortero 1:4 de e= 0.05m, impermeabilización integral tipo Sika 1 o equivalente, juntas de dilatación cada 1,80 m en ambos sentidos con sellante elastomérico tipo Sikaflex o equivalente y	0,5 días	mar 18/10/22	mar 18/10/22	261	$ 100.294,43
263		8.15 Suministro e instalación de zócalo en gres Romana de 7 x 25 cm: Incluye mortero 1:4 de e= 0.05 m, impermeabilización integral tipo Sika 1 o equivalente, juntas de dilatación cada 1,80 m en ambos sentidos con sellante elastomérico tipo Sikaflex o equivalen	0,5 días	mar 18/10/22	mié 19/10/22	262	$ 31.155,06



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
264		8.16 Suministro e instalación de piso en baldosa monocolor de 25 x 25 cm. Incluye mortero de nivelación 1:4, lechada, bordillos y remates en las contrahuellas en cemento esmaltado del mismo color y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	0,5 días	mié 19/10/22	mié 19/10/22	263	$ 119.294,51
265		8.17 Suministro, transporte e instalación de guardaescobas en baldosa monocolor de h= 0.10 m, incluye mortero 1:3 para pega, lechada y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	0,5 días	mié 19/10/22	jue 20/10/22	264	$ 27.944,85
266		8.18 Suministro, transporte y colocación de piso Duropiso de 33,8cm x 33,8cm. Incluye pegacor de Corona o equivalente para pega de la cerámica, lechadacon boquilla lista tipo Concolor o equivalente color similar al piso, remates, cortes con máquina y todos lo	3 días	jue 20/10/22	lun 24/10/22	265	$ 4.889.162,30
267		8.19 Suministro, transporte e instalación de guardaescobas en piso Duropiso de h= 0.10 m, incluye adhesivo para pega de la cerámica tipo Pegacor de Corona o equivalente, lechada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	2 días	lun 24/10/22	mar 25/10/22	266	$ 1.224.796,49
268		8.20 Suministro, transporte e instalación de cinta antideslizante bicolor de 4,80 cm.	3 horas	mar 25/10/22	mié 26/10/22	267	$ 1.760.335,83
269		8.21 Impermeabilización de losa en concreto con mortero acrílico impermeabilizante (Tipo VERTICOAT No.1 o equivalente) y compuesto de poliuretano (tipo VULKEM 350/351 o equivalente). Incluye escarificación, retiro de material y limpieza con agua a presión. Apl	3 días	mié 26/10/22	vie 28/10/22	268	$ 7.838.816,21
270		8.22 Suministro e instalación de guarda escoba de 10x1.5cm en madera zapan: Incluye chazos, inmunizante, sellador y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	4 horas	vie 28/10/22	sáb 29/10/22	269	$ 25.781,86
271		8.23 Tratamiento de juntas de piso en piedra Royal Veta: Incluye pulida para generar adherencia, lavada, suministro e instalación de rollo de espuma tipo Sikarod de Sika o equivalente y aplicación de sellante elastomérico de poliuretano tipo Vulkem 116 de Toxe	0,5 días	sáb 29/10/22	lun 31/10/22	270	$ 24.970,73
272		8.24 Suministro, transporte e instalación de piso vinílico imitación madera referencia Aquafloor ISOCORE o similar espesor 7,5mm, listones de 1510 mm x 220mm, sobre base amortiguada tipo MADERAMEM, con base de cauchos natural y dos tendidos de triplex de 12mm;	0,5 días	lun 31/10/22	lun 31/10/22	271	$ 520.997,15
273		8.25 Contrucción de junta de dilatación. Incluye sellalón de 1/2", poliuretano al 100% color blanco, icopor de 1 cm para juntas perimetrales, cinta de enmascarar, crucetas de 1 cm y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	0,5 días	lun 31/10/22	lun 31/10/22	272	$ 23.332,66



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
274		8.26 Restauración de piso en madera. Incluye pulida y aplicación de laca (2 capas de sellador y 2 capas de laca de alto tráfico). 99.9% libre de polvo. No incluye el reemplazo de piezas.	0,5 días	mar 1/11/22	mar 1/11/22	273	$ 67.981,38
275		8.27 Suministro e instalación de membrana de PVC resistente a rayos UV reforzada de 1.2mm de espesor con alargamiento a la rotura de 20% tipo Sikaplan 12 G CO de Sika o equivalente: Incluye sellos flexibles con masilla de poliuretano tipo Sikaflex AT Connectio	0,5 días	mar 1/11/22	mar 1/11/22	274	$ 146.558,81
276		8.28 Suministro e instalación de piso tallado tipo"chocolatina" de 30 x30cm: Incluye mortero de pega 1:4 y lechada	0,5 días	mar 1/11/22	mié 2/11/22	275	$ 124.471,19
277		8.29 Suministro, transporte y aplicación de lechada para juntas. Incluye retiro por medios mecánicos de la lechada existente, suministro y aplicación de lechada.	0,5 días	mié 2/11/22	mié 2/11/22	276	$ 15.982,43
278		8.30 Pulida, desmanchada y brillada de guarda escobas en grano	3 días	mié 2/11/22	sáb 5/11/22	277	$ 1.035.072,72
279		8.31 Enchape en patios en arenón chino No.1 e= 3 cm. y vitrificado antideslizante proporción 1:2, 50% en vitrificado. Incluye varilla de dilatación en cobre o aluminio, guardaescobas, remates y lechada.	4 horas	sáb 5/11/22	lun 7/11/22	278	$ 138.207,53
280		8.32 Aplicación de fajas para impermeabilización con mortero acrílico impermeable (Tipo VERTICOAT No.1 o equivalente) y compuesto de poliuretano (tipo VULKEM 350/351 o equivalente). Incluye retiro de material y limpieza con agua a presión. Aplicación de 5 mm d	2 días	lun 7/11/22	mar 8/11/22	279	$ 4.608.434,44
281		8.33 Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado en concreto de 21 MPa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, mortero 1:4 de asiento y pega, y todo l	4 horas	mié 9/11/22	mié 9/11/22	280	$ 75.526,81
282		8.34 Suministro, transporte e instalación de zócalo mediacaña en PVC rigido ep-550 de altura 9 cm. Incluye elementos de fijación (angulo, chazos, tornillos), silicona antihongos en todo el perimetro y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	4 horas	mié 9/11/22	mié 9/11/22	281	$ 38.449,89
283		**8.35 FIN DE PISOS**	0 días	mié 9/11/2	mié 9/11/22	282	**$ 0,00**
284		**9 REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**61,38 días**	**jue 13/10/2**	**mar 20/12/22**		**$ 522.440.330,91**
285		9.1 Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m	4 horas	jue 13/10/22	jue 13/10/22	144	$ 29.945,59
286		9.2 Construcción de revoque para muros y cielos con mortero 1:4. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas superiores a 3m.	6 días	jue 13/10/22	jue 20/10/22	285	$ 6.760.153,84



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
287		9.3 Construcción de revoque 1:4 para muros y cielos, impermeabilizado con aditivo impermeabilizante tipo Sika -1 o similar. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3 m.	4 horas	jue 20/10/22	jue 20/10/22	286	$ 33.984,10
288		9.4 Construcción de revoque 1:4 para muros y cielos impermeabilizado con aditivo impermeabilizante tip oSika -1 o similar. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas superiores a 3 m.	4 horas	jue 20/10/22	vie 21/10/22	287	$ 37.236,50
289		9.5 Construcción de fajas de revoque de ancho variable entre 10 y 50 cm, en mortero 1:4. Incluye ranuras, filetes y dilataciones.	2 días	vie 21/10/22	lun 24/10/22	288	$ 4.845.111,04
290		9.6 Reparación de grietas en revoque existente. Incluye demolición de revoque, ancho hasta 0,50 mts, colocación de revoque 1:4, suministro e instalación de malla	0,5 días	lun 24/10/22	lun 24/10/22	289	$ 29.482,69
291		9.7 Suministro y aplicación de recubrimiento impermeable elaborado con base en cemento, tipo Sika - 101 Mortero Plus o similar para impermeabilización de patas de muros, con h≤ 0,50 m. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación.	2 días	lun 24/10/22	mié 26/10/22	290	$ 1.492.599,13
292		9.8 Suministro y aplicación de recubrimiento impermeable elaborado con base en cemento, tipo Sika - 101 Mortero Plus o similar para impermeabilización de muros. Incluye rasqueteado y todo lo necesario para su correcta aplicación.	2 días	mié 26/10/22	vie 28/10/22	291	$ 1.194.659,62
293		9.9 Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En cualquier altura	2 días	vie 28/10/22	lun 31/10/22	292	$ 658.131,10
294		9.10 Aplicación de estuco acrílico profesional, para muros y/o cielos, 2 manos para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta a	3 días	lun 31/10/22	jue 3/11/22	293	$ 2.836.162,56
295		9.11 Suministro e instalación de enchape en baldosín blanco de 20 x 30 cm. Incluye listelo, pegacor de Corona o similar, varilla de PVC intermatex en la parte superior y en cambios de dirección, lechada (Concolor de Corona o similar), crucetas plásticas de 2 m	1 día	jue 3/11/22	vie 4/11/22	294	$ 3.172.798,60
296		9.12 Suministro e instalación de enchape en baldosín blanco 20.5 x 20.5cm: Incluye listelo, pegacor tipo Corona o equivalente, varilla de PVC en la parte superior y en cambios de dirección, lechada tipo Concolor de Corona o equivalente, crucetas plásticas de 2	4 horas	vie 4/11/22	vie 4/11/22	295	$ 62.672,81

Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
297		9.13 Suministro e instalación de enchape en cristanac color de 0.30 x 0.30 m. Incluye mortero base 1:4, pegacor, lechada, y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	4 horas	vie 4/11/22	vie 4/11/22	296	$ 262.465,06
298		9.14 Suministro e instalación de enchape para pisos exteriores tipo mármol royal veta 30 x 60 de espesor de 1 cm, junta perdida, debe ser similar al existente para alto tráfico peatonal,incluye pegante para exteriores lechada, junta de dilatacion cada 2.0 mx 2	1 día	sáb 5/11/22	lun 7/11/22	297	$ 9.741.606,42
299		9.15 Suministro e instalación de enchape para pisos exteriores tipo marmol royal veta 30 x 60 de espesor de 2 cm, junta perdida, debe ser similar al existente para alto tráfico peatonal,incluye pegante para exteriores lechada, junta de dilatacion cada 2.0 mx 2	8 días	lun 7/11/22	mar 15/11/22	298	$ 389.459.431,79
300		9.16 Rasqueteado sobre muros. Incluye botada de material.	2 días	mar 15/11/22	jue 17/11/22	299	$ 424.224,19
301		9.17 Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hast	3 días	jue 17/11/22	lun 21/11/22	300	$ 18.600.684,10
302		9.18 Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hast	6 días	lun 21/11/22	lun 28/11/22	301	$ 47.737.423,28
303		9.19 Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para guardaescobas, h= 10 cm., sobre zócalo en madera. Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 horas	lun 28/11/22	lun 28/11/22	302	$ 5.659,40
304		9.20 Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para marco de puerta (Espesor variable). Color a definir, aprobado por la interventoría.	1 día	lun 28/11/22	mar 29/11/22	303	$ 1.202.441,13
305		9.21 Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para canaleta metálica. Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 horas	mar 29/11/22	mar 29/11/22	304	$ 10.734,53
306		9.22 Suministro y aplicación de pintura base de aceite para pasamanos, incluye remocion de la existente, lijada y preparación de la superficie, pintura anticorrosiva. 1 hilo horizontal, 1 vertical.	3 horas	mar 29/11/22	mar 29/11/22	305	$ 83.802,91
307		9.23 Suministro y aplicación de pintura base de aceite para pasamanos, incluye remocion de la existente, lijada y preparación de la superficie, pintura anticorrosiva. 3 hilo horizontales, 1 vertical.	4 horas	mar 29/11/22	mié 30/11/22	306	$ 149.062,08

Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
308		9.24 Suministro y aplicación de pintura base de aceite para pasamanos, incluye remocion de la existente, lijada y preparación de la superficie, pintura anticorrosiva. 4 hilo horizontales, 2 verticales.	0,5 días	mié 30/11/22	mié 30/11/22	307	$ 185.028,48
309		9.25 Pintura a base de aceite para puerta. Incluye marco y ala. Color a definir, aprobado por la interventoría. Incluye la preparación de la superficie y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	4 horas	mié 30/11/22	jue 1/12/22	308	$ 419.054,10
310		9.26 Suministro y aplicación de pintura a base de aceite, sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye resanes con estuco plástico tipo plastestuco o equivalente, color a definir segú	1,5 días	jue 1/12/22	vie 2/12/22	309	$ 6.462.873,78
311		9.27 Pintura a base de aceite, esmalte de primera calidad para bajantes. Incluye preparación de la superficie con Wash Primery todo lo necesario para su correcta aplicación	2 días	jue 1/12/22	vie 2/12/22	310C	$ 1.494.577,48
312		9.28 Suministro y aplicación de pintura tráfico para tope	1 día	vie 2/12/22	lun 5/12/22	311	$ 644.071,63
313		9.29 Suministro y aplicación de pintura para elementos metálicos de cubiertas (cerchas, columnas, riostras, etc). Incluye limpieza, lija, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, Color a definir aprobado por la interventoría.	2 días	lun 5/12/22	mar 6/12/22	312	$ 2.582.274,31
314		9.30 Suministro y aplicación de pintura para baños y cocinas tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasquetiada o rutiada). Color a definir, aprobado por la interventoría. En	2 días	mar 6/12/22	jue 8/12/22	313	$ 2.207.706,71
315		9.31 Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente para muros y cielos, acabado semimate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	2 días	jue 8/12/22	sáb 10/12/22	314	$ 2.063.419,05
316		9.32 Pintura a base de aceite, para zócalo h = 1 m, sobre muros revocados, color a definir, aprobado por la interventoría. Incluye preparación de la superficie.	2 horas	sáb 10/12/22	sáb 10/12/22	315	$ 17.402,89
317		9.33 Suministro y aplicación de barniz para exteriores tipo Barnex de Pintuco o equivalente para bancas, basureras, jardineras en madera Teca. Incluye limpieza de la superficie con jabón neutro y/o lijado manual y orbital que permita el borrado de pequeñas mar	2 días	lun 12/12/22	mar 13/12/22	316	$ 2.444.528,39
318		9.34 Suministro y aplicación de pintura tipo barniz para puertas en madera. Incluye marco y ala. Incluye preparación de la superficie con tapaporos y sellador y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	2 días	mar 13/12/22	jue 15/12/22	317	$ 2.829.831,84

jun | tri 3, 2022 | jul | ago | sep | tri 4, 2022 | oct | nov | dic | tri 1, 2023 | ene

Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea | Agrupar por síntesis | Tareas externas | Tarea manual | solo fin
División | Tarea resumida | Hito externo | solo duración | Fecha límite
Hito | Tarea crítica resumida | Tarea inactiva | Informe de resumen manual | Tarea crítica
Resumen | Hito resumido | Hito inactivo | Resumen manual | Progreso
Resumen del proyecto | Progreso resumido | Resumen inactivo | solo el comienzo


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
319		9.35 Suministro y colocación de barniz para techos (carguera, alfarda, tablilla, etc.). Incluye limpieza y preparación de la superficie con aplicación de tapaporos y todos los elementos necesarios para la realización de trabajo en altura	2 días	jue 15/12/22	sáb 17/12/22	318	$ 1.418.186,79
320		9.36 Pintura a base de aceite para ventanas. Color a definir, aprobado por la interventoría. Incluye pintura anticorrosiva donde sea necesario, su medida será el m2 considerando ambas caras.	2 horas	jue 15/12/22	jue 15/12/22	319C	$ 26.239,52
321		9.37 Mantenimiento y reparación de fachada en piedra bogotana blanca. Incluye retiro de la pieza existente en mal estado, preparación de la superficie y el suministro e instalación de piedra nueva, mortero 1:4 para, malla y todos los elementos necesarios para	4 horas	jue 15/12/22	vie 16/12/22	320	$ 2.451.452,62
322		9.38 Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo Coraza o similar, color a definir aprobado por la interventoría.	2 días	vie 16/12/22	lun 19/12/22	321	$ 6.709.903,75
323		9.39 Suministro y aplicación de pintura coraza en guardaescobas de altura hasta 0,50 m. Incluye adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir aprobado por la interventoría.	2 días	vie 16/12/22	lun 19/12/22	322C	$ 874.430,70
324		9.40 Suministro, transporte y aplicación de inmunizante para madera, tipo Merulex o similar, incluye todo lo necesario para su correcta aplicación.	1 día	lun 19/12/22	mar 20/12/22	323	$ 778.876,40
325		**9.41 FIN DE REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	0 días	mar 20/12/	mar 20/12/22	324	**$ 0,00**
326		**10 CUBIERTAS Y CIELOS**	**19,5 días**	**mié 9/11/2**	**mié 30/11/22**		**$ 53.235.528,30**
327		10.1 Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye placa yeso 1/2", masillado, pintura 3 manos, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y todos los demás elementos ne	3 días	mié 9/11/22	sáb 12/11/22	282C	$ 3.769.811,84
328		10.2 Reparacion de juntas y perfiles de techo en placa superboard. Incluye equipo de trabajo en alturas, retiro de juntas en manto con foil de aluminio, limpieza de la superficie, sello de fisuras con poliuretano, aplicación de impermeabilizante acrílico (dos	1 día	sáb 12/11/22	lun 14/11/22	327	$ 2.151.323,74
329		10.3 Suministro e instalación de cielo raso suspendido con junta invisible placa superboard de e= 6 mm. Incluye: estructura de soporte, resanes y pintura tipo 1	1 día	sáb 12/11/22	lun 14/11/22	328C	$ 762.587,98
330		10.4 Suministro e instalación de cielo raso fijado a las alfardas en placa fibrocemento de e= 6 mm. Incluye resanes y pintura.	4 horas	sáb 12/11/22	sáb 12/11/22	329C	$ 622.982,42



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
331		10.5 Mantenimiento de cielos en Drywall, incluye desmonte de cinta, encintada, masillada, pintura tipo 1, cambio de placas donde sea necesario en un porcentaje no mayor al 10% y equipo para trabajo seguro en alturas	2 días	sáb 12/11/22	mar 15/11/22	330	$ 1.190.650,16
332		10.6 Mantenimiento de canoas y ruanas. Incluye limpieza, fijacion, pintura anticorrosiva, pintura base de aceite, soldaduras donde sea necesario.	2 días	sáb 12/11/22	mar 15/11/22	331C	$ 355.338,04
333		10.7 Mantenimiento de cubierta en teja de policarbonato alveolar de 8 mm. Incluye retiro, limpieza y reinstalación de teja, suministro de teja hasta un 30%, cambio de elementos de estructura similares al existentes hasta un 30% y todos los elementos necesarios	1 día	mar 15/11/22	mié 16/11/22	332	$ 843.502,50
334		10.8 Suministro, transporte e instalación de manto asfáltico 3mm con foil autoadhesivo para impermeabilización de cubierta, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	mié 16/11/22	jue 17/11/22	333	$ 441.475,40
335		10.9 Suministro, transporte e instalacion de manto asfáltico 3mm con foil autoadhesivo x 0,30 mts para impermeabilización de ruanas en cubiertas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	jue 17/11/22	vie 18/11/22	334	$ 483.376,85
336		10.10 Reparación de techo en teja de barro. Incluye retiro de teja existente y reinstalación de la misma con suministro y colocación de teja nueva hasta un 20% del área, retiro de manto existente en su totalidad, retiro de tablilla y suministro de tablilla nuev	1 día	vie 18/11/22	sáb 19/11/22	335	$ 3.858.257,30
337		10.11 Suministro y colocación de canoa en U en lámina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0.50m. Incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva y de acabado, color a definir por intervent	1 día	vie 18/11/22	sáb 19/11/22	336C	$ 72.439,26
338		10.12 Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24, moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0.70 m. Incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado, color a definir por i	1 día	sáb 19/11/22	lun 21/11/22	337	$ 902.681,54
339		10.13 Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m. Incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado, color a definir por in	1 día	lun 21/11/22	mar 22/11/22	338	$ 952.549,15
340		10.14 Suministro y colocación de canoa en L en lámina galvanizada calibre 24, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m. Incluye aplicación de pintura base epoxi-poliamida (de Pintuco o similar), anticorrosivo y pintura de acabado final, embudos y faj	1 día	mar 22/11/22	mié 23/11/22	339	$ 1.804.518,98



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
341		10.15 Suministro, transporte e instalación de mediacaña para cielo. Incluye perfil en PVC plástico de 6cm, masilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	mar 22/11/22	mié 23/11/22	340C	$ 1.360.577,24
342		10.16 Suministro, transporte e instalación de cubierta con placas de policarbonato alveolar de 8 mm. Color a definir por la interventoria. Incluye conectores tapa y base de policarbonato, perfil en U de 8 mm, cinta, sellante, fijaciones con tornillo autoperfora	1 día	mié 23/11/22	jue 24/11/22	341	$ 4.201.501,03
343		10.17 Suministro, transporte e instalación de teja de barro. Incluye mortero 1:4 para fijación de teja, medido a cinta pegada.	1 día	jue 24/11/22	jue 24/11/22	342	$ 2.392.550,55
344		10.18 Suministro, transporte e instalación de teja Standing Seam Cal. 26 doble capa con aislante en poliuretano. Incluye todos los elementos y accesorios de fijación, clips galvanizados cal 22, tornillos autoperforantes y todos los elementos necesarios para su	1 día	vie 25/11/22	vie 25/11/22	343	$ 17.082.656,58
345		10.19 Construcción de cubierta en teja de barro. Incluye el cálculo de la estructura para una carga de 210 kg/m2, diseño estructural y memorias con previa aprobación de la interventoría. Incluye además alfardas de sección 2 1/2"x6"comerciales, solera 4"x 8" an	1 día	vie 25/11/22	lun 28/11/22	344	$ 468.338,75
346		10.20 Construcción de cubierta en teja de barro, con aprovechamiento de la teja existente. Incluye el cálculo de la estructura para una carga de 210 kg/m2, diseño estructural y memorias con previa aprobación de la interventoría. Incluye además alfardas de secci	1 día	lun 28/11/22	lun 28/11/22	345	$ 2.076.542,11
347		10.21 Suministro, transporte e instalación de cubierta con teja standing seam sencilla. Incluye todos elementos y accesorios de fijación (Clips galvanizados cal 22 y tornillos autoperforantes) necesarios para su correcta instalación. La medida para el pago se h	1 día	lun 28/11/22	lun 28/11/22	346C	$ 4.980.891,80
348		10.22 Suministro, transporte e instalación de caballete en lámina cal 24, desarrollo 0,80 para cubierta en teja tipo Standing Seam.	1 día	mar 29/11/22	mar 29/11/22	347	$ 795.903,39
349		10.23 Impermeabilización de losa en concreto con manto foil de aluminio. Incluye emulsión asfáltica, aplicada sobre el mortero y todo lo necesario para su correcta instalacion	1 día	mar 29/11/22	mar 29/11/22	348C	$ 547.409,45
350		10.24 Suministro e instalación de cielo raso en PVC, e= 10mm x 6m de largo x 30 cm de ancho, Incluye estructura de soporte, remates, esquineros y todos lo necesario para su correcta instalacion.	1 día	mar 29/11/22	mié 30/11/22	349	$ 1.117.662,24
351		**10.25 FIN DE CUBIERTAS Y CIELOS**	0 días	mié 30/11/2	mié 30/11/22	350	$ 0,00
352		**11 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	57,25 días	vie 23/09/2	vie 25/11/22		$ 258.338.796,28



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
353		11.1 Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	3 días	vie 23/09/22	mar 27/09/22	111	$ 12.921.579,83
354		11.2 Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,1m / 0,6m. x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado,tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero ino	3 días	mar 27/09/22	jue 29/09/22	353	$ 4.745.265,03
355		11.3 Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	1 día	mar 27/09/22	mié 28/09/22	354C	$ 2.171.579,40
356		11.4 Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	2 días	mar 27/09/22	mié 28/09/22	355C	$ 17.327.054,03
357		11.5 Suministro e instalación de pasadores cerrojos en acero inoxidable para puertas de unidades sanitarias. Incluye retiro del existente y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	4 horas	mar 27/09/22	mar 27/09/22	356C	$ 7.202.657,98
358		11.6 Mantenimiento y reparación de soporte de tabiques laterales y centrales en acero inoxidable de unidades sanitarias. Incluye desistalación del tabique, retiro del soporte y suministro de soportes en acero inoxidable con nuevo sistema de anclaje y arriostra	6 horas	mar 27/09/22	mié 28/09/22	357	$ 6.758.616,00
359		11.7 Mantenimiento y ajuste de puerta y laterales, en acero inoxidable, que presentan desajuste e inestabilidad por uso, incluye, retiro, reinstalacion ytodos los materiales necesarios para su nivelación de manera que se garantice su estabilidad y funcionamien	6 horas	mié 28/09/22	mié 28/09/22	358	$ 3.557.796,06
360		11.8 Suministro e instalación de zocalos en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado para unidades sanitarias existentes (Para tabique central y/o lateral, ambas caras), Incluye todos los materiales necesarios para su estabilidad y funcionamiento	4 horas	mié 28/09/22	mié 28/09/22	359C	$ 4.036.374,75
361		11.9 Mantenimiento limpieza, brillo y satinado de elementos en acero inoxible, incluye todos los materiales necesarios que se garantice su buena terminacion	1 día	mié 28/09/22	jue 29/09/22	360	$ 5.995.270,97
362		11.10 Suministro e instalación de pasamanos en tubería de acero inoxidable redonda de 2", 2 hilos, con parales en tubería inoxidable redonda de 2"y bujes en varilla inox de 1/2". Platinas de anclaje en lámina inox cal 3/16". Instalación con perno expansivo. Ac	1,5 días	mié 28/09/22	vie 30/09/22	361C	$ 11.944.129,86

tri 3, 2022: jun | jul | ago | sep
tri 4, 2022: oct | nov | dic
tri 1, 2023: ene

Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido
Tareas externas | Hito externo | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo
Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo
solo fin | Fecha límite | Tarea crítica | Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
363		11.11 Suministro e instalación de pasamanos en tubería de acero inoxidable redonda de 1 1/2", anclado al muro mediante bujes. Platinas de anclaje en lámina inox cal 3/16". Instalación con perno expansivo. Acabado satinado.	4 horas	vie 30/09/22	vie 30/09/22	362	$ 2.013.643,76
364		11.12 Reparación de pasamanos en acero inoxidable. Incluye retiro, reinstalación y anclaje que garantice una segura fijación.	4 horas	vie 30/09/22	vie 30/09/22	363C	$ 430.449,39
365		11.13 Suministro, transporte y colocación de puertas madera marco en roble y ala en triplex. Incluye pintura a base de aceite y/o barniz, y todo lo necesario para su correcta colocación, De 0.60/1,2 m x 2.10 m, e= 10/15 cm	4 horas	vie 30/09/22	vie 30/09/22	364	$ 4.692.171,40
366		11.14 Suministro, transporte e instalación de cortina enrollable con fleje de 9cm, poleas, ejes, canales, bandera, resorte de 2", ángulo de 1"1/2x1/8", pasadores en platina de 1"x1/4", acabado en anticorrosivo y pintura esmalte y todos los elementos necesarios	1 día	sáb 1/10/22	lun 3/10/22	365	$ 6.960.092,49
367		11.15 Suministro, transporte e instalación de persiana en celosía fija de aluminio anodizado natural sistema VP-3831 de Alúmina o equivalente, marco y estructura en aluminio anodizado natural. Compuesta por celosía fija (ref. 315) cada 5 cm. Incluye tornillos,	1 día	lun 3/10/22	mar 4/10/22	366	$ 487.359,93
368		11.16 Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6mm, sistema PC-744 de alumina o equivalente, o sistema Vp-3831, dividida en varios cuerpos o alas corredizas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Ma	1 día	mar 4/10/22	mar 4/10/22	367	$ 496.154,35
369		11.17 Mantenimiento, de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6 mm., sistema PC-744 de alúmina o equivalente, o sistema Vp-3831, parte inferior dividida en varios cuerpos o alas corredizas según diseño, en cristal templado de 6 mm. Marco	1 día	mié 5/10/22	mié 5/10/22	368	$ 140.759,60
370		11.18 Suministro y colocación de malla de protección mosquitera para ventanas en acero inoxidable tejido liso N°30, fijación con perfil 3/4"x 3/4 en acero el marco y con divisines centrales, incluye pintura anticorrisiva, pintura a base de aceite y todo lo nec	1 día	mié 5/10/22	jue 6/10/22	369	$ 253.462,25
371		11.19 Suministro y colocación de vidrio de 4mm para ventanas y puertas. Incluye pisa vidrios en masilla, silicona, perfil en U o en L de lámina o aluminio, pintura a base de aceite, cortes según ventana, tornillos, remaches y todo lo necesario para su correcta	1 día	jue 6/10/22	vie 7/10/22	370	$ 129.133,50



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
372		11.20 Suministro y colocación de vidrio laminado de 6 mm para ventanas y puertas. Incluye pisa vidrios en masilla, silicona o perfil en U o en L de lámina o aluminio, pintura a base de aceite, cortes según ventana, tornillos, remaches y todo lo necesario para s	1 día	vie 7/10/22	sáb 8/10/22	371	$ 190.902,86
373		11.21 Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	1 día	sáb 8/10/22	lun 10/10/22	372	$ 116.288,73
374		11.22 Suministro, transporte e instalación de cerraduras tipo bola para baños y/o oficinas. Incluye el suministro de dos (2) llaves y demás elementos para correcta instalación y funcionamiento.	1 día	lun 10/10/22	mar 11/10/22	373	$ 5.036.588,94
375		11.23 Cambio de claves y/o reparación de cerraduras (Chapas) de sobreponer y/o chapas de bola. Incluye el suministro de dos (2) copias de llaves.	1 día	lun 10/10/22	mar 11/10/22	374C	$ 29.965,41
376		11.24 Suministro, transporte y colocación de chapa de incrustar doble cilindro marca CISA o equivalente. Incluye el suministro de dos (2) llaves y demás elementos para correcta instalación y funcionamiento.	1 día	mar 11/10/22	mié 12/10/22	375	$ 1.077.594,06
377		11.25 Suministro e instalación de chapas de sobreponer de primera calidad tipo Yale o similar para puertas existentes, con pistillo fijo, doble cilindro. Incluye jaladeras de aluminio y desmonte de la existente	1 día	mié 12/10/22	jue 13/10/22	376	$ 110.502,72
378		11.26 Suministro e instalación de chapa de seguridad de primera calidad tipo Yale o similar para puertas existentes, con pistillo fijo, doble cilindro. Incluye jaladeras de aluminio y desmonte de la existente.	1 día	jue 13/10/22	vie 14/10/22	377	$ 145.904,63
379		11.27 Suministro e instalación de cerradura de manija tipo Stanley o similar de primera calidad, acabado dorado, para entrada principal.	1 día	vie 14/10/22	sáb 15/10/22	378	$ 170.792,27
380		11.28 Suministro de copias de llaves para cerradura y candados.	1 día	sáb 15/10/22	lun 17/10/22	379	$ 8.038,70
381		11.29 Mantenimiento de puertas vidrieras abatibles de dos alas en vidrio templado de cualeuier espesor. Incluye libricación, nivelación y ajuste de alas, desmonte calibración y regulación de gatos y demas elementos para su correcta operación y funcionamiento.	2 días	lun 17/10/22	mié 19/10/22	380	$ 3.515.903,84
382		11.30 Suministro y instalacion de puerta vidriera abatible dos alas en vidrio templado de 8 mm incoloro Biselado, incluye zocalo inferior y superior, manija de 1,50 doble de acero inoxidable, chapa cerrojo, gato hidraulico de piso y todos los demás elementos ne	2 días	mié 19/10/22	jue 20/10/22	381	$ 45.992.443,40

tri 3, 2022: jun | jul | ago | sep

tri 4, 2022: oct | nov | dic

tri 1, 2023: ene

Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea		Agrupar por síntesis		Tareas externas		Tarea manual	solo fin
División		Tarea resumida		Hito externo		solo duración	Fecha límite
Hito		Tarea crítica resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual	Tarea crítica
Resumen		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo	

132


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
383		11.31 Suministro y instalacion de vidrio templado de 8 mm incoloro, incluye zocalo en aluminio inferior y superior y todos los demás elementos necesarios para su correcta fabricación e instalación.	2 días	vie 21/10/22	lun 24/10/22	382	$ 34.493.824,77
384		11.32 Suministro, transporte e instalación de reja metálica, para protección de ventanas compuesta por un marco perimetral en platina de 11/2"x 3/16", platinas de 1 1/2" x 3/16" colocadas verticalmente cada 10 cm, y una varilla de Ø=3/4" colocada horizontalmen	2 días	lun 24/10/22	mar 25/10/22	383	$ 3.981.350,24
385		11.33 Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye isntalacion con mortero 1. 4, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seg	1 día	lun 24/10/22	lun 24/10/22	384C	$ 806.413,71
386		11.34 Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye isntalacion con mortero 1. 4, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seg	4 días	mar 25/10/22	vie 28/10/22	385	$ 3.713.120,27
387		11.35 Suministro y colocación de puertas (marco calibre 18 y ala calibre 20), estructura interna metálica, lámina troquelada por las dos caras (doble ballesta). Incluye isntalacion con mortero 1. 4, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite, chapa de seg	4 días	vie 28/10/22	mié 2/11/22	386	$ 3.817.228,96
388		11.36 Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina cold rolled calibre 18, entamborada lisa, rellena con porón (poliuretano expandido), con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm. y 2 refuerzos horizontales en	1 día	mié 2/11/22	jue 3/11/22	387	$ 2.075.054,39
389		11.37 Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina cold rolled calibre 18, entamborada lisa, rellena con porón (poliuretano expandido), con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm y refuerzos horizontales en tu	3 días	jue 3/11/22	lun 7/11/22	388	$ 2.321.414,35
390		11.38 Suministro, transporte e instalación de puerta metálica batiente, en celosía fija y marco en tubería PTS de 80x40x2 mm, ala tipo persiana fija, celosía compuesta por doble lámina cold rolled calibre 18, doblada en"S", con bastidor perimetral en tubería P	4 días	jue 3/11/22	mar 8/11/22	389C	$ 27.849.892,40
391		11.39 Mantenimiento de elementos metálicos como rejas, puertas rejas. Incluye, bastidor en tubería PTS; platinas, varillas, anclajes a muros, resanes, base anticorrosiva, catalizador, acabado en pintura esmalte poliuretano para exteriores, equipo de soldadura,	5 días	mar 8/11/22	sáb 12/11/22	390	$ 2.085.497,44

jun | tri 3, 2022: jul, ago, sep | tri 4, 2022: oct, nov, dic | tri 1, 2023: ene

Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido
Tareas externas | Hito externo | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo
Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo
solo fin | Fecha límite | Tarea crítica | Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
392		11.40 Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye lubricación y ajuste de cerraduras, cierrepuertas, bisagras.	4 días	lun 14/11/22	jue 17/11/22	391	$ 3.686.411,23
393		11.41 Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye Lubricación,ajuste de cerraduras, cierrepuertas y cambio de bisagras, tope piso Tesa y Cierre Piso Tesa 1800 , desmonte y todo lo necesario para su buena instalacion y funcionamiento.	2 días	jue 17/11/22	sáb 19/11/22	392	$ 7.403.016,03
394		11.42 Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye Lubricación,ajuste de cerraduras, cierrepuertas y cambio de bisagras, desmonte y todo lo necesario para su buena instalacion y funcionamiento	2 días	jue 17/11/22	sáb 19/11/22	393C	$ 4.519.006,42
395		11.43 Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye Lubricación,ajuste de cerraduras, cierrepuertas y cambio de tope piso Tesa y Cierre Piso Tesa 1800 , y todo lo necesario para su buena instalacion y funcionamiento.	4 días	sáb 19/11/22	jue 24/11/22	394	$ 10.856.108,58
396		11.44 Suministro e instalacion de Barra o Chapa (tipo yale) para puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye Lubricación,ajuste de cerraduras, cierrepuertas y cambio de tope piso Tesa y Cierre Piso Tesa 1800 , y todo lo necesario para su buena instala	1 día	jue 24/11/22	vie 25/11/22	395	$ 2.071.981,35
397		**11.45 FIN DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	0 días	vie 25/11/2	vie 25/11/22	396	**$ 0,00**
398		**12 VARIOS**	**90 días**	**vie 23/09/2**	**sáb 31/12/22**		**$ 54.776.599,64**
399		12.1 Suministro, transporte e instalación de moldura de protección para pared, en madera pino de 0.18m de ancho y un espesor de 18mm. Incluye todos los elementos necesarios para su fijación.	6 horas	vie 25/11/22	vie 25/11/22	396	$ 1.255.434,53
400		12.2 Instalación de puntos de anclaje debidamente certificados. Anillo de anclaje en acero inoxidable AISI316. Fijación tornillo métrica 16 Resistencia 22kN. Clase A1. Prueba de extracción con dinamómetro y calibración certificada. Incluye todos los elementos	1 día	vie 25/11/22	sáb 26/11/22	399	$ 3.851.388,47
401		12.3 Re Certificación anclajes existentes, incluye equipo dinamometro,placa de identificación de anclaje - certificado de anclaje durante un año y todo lo necesario para su correcta ejecución.	5 días	lun 28/11/22	vie 2/12/22	400	$ 17.354.128,40
402		12.4 Suministro e instalación de película control solar. Luz visible 20%. Rechazo rayos ultravioleta 99%. Rechazo rayo infrarojos 69%; garantía de funcionamiento	4 horas	vie 2/12/22	vie 2/12/22	401	$ 2.324.060,07
403		12.5 Sellado de juntas de dilatación con Sikaflex o equivalente.	1 día	vie 2/12/22	lun 5/12/22	402	$ 3.847.811,62




Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

134


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
404		12.6 Cuadrilla de dos (2) personas (Oficial y ayudante con conocimiento en obras civiles (obra blanca y negra ademas conociempo de plomeria), para atender necesidaes varias que se presenten en el CAM y diferentes sedes que estan dentro del alcance del contrato	90 días	vie 23/09/22	sáb 31/12/22	115C	$ 26.143.776,55
405		**12.7 FIN DE VARIOS**	0 días	sáb 31/12/2	sáb 31/12/22	404	**$ 0,00**
406		**13 DIVISIONES MODULARES Y PUESTOS DE TRABAJ**	**8,5 días**	**lun 19/12/2**	**mié 28/12/22**		**$ 32.278.515,92**
407		13.1 Suministro, transporte e instalación de paneles media altura 1.30x0.60, conformadas en su interior por láminas acustifibra las cuales permiten un aislamiento acústico y térmico en forma de lámina con funciones de absorción acústica y reducción de transmis	0,5 días	lun 19/12/22	lun 19/12/22	324C	$ 524.533,12
408		13.2 Suministro, transporte e instalación de paneles media altura 1.30x0.75, conformadas en su interior por láminas acustifibra las cuales permiten un aislamiento acústico y térmico en forma de lámina con funciones de absorción acústica y reducción de transmis	0,3 días	lun 19/12/22	lun 19/12/22	407C	$ 613.429,62
409		13.3 Suministro, transporte e instalación de paneles media altura 1.30x0.90m, interior por laminas acustifibra de espesor de minimo de 1 1/4" (una pulgada y cuarto) acabadas en cada cara con tela vinílica tejida, 100% en poliéster, resistencia al rasgado y a l	0,5 días	lun 19/12/22	lun 19/12/22	408C	$ 678.252,24
410		13.4 Suministro, transporte e instalación de paneles media altura 1.63x0.90, conformadas en su interior por láminas acustifibra las cuales permiten un aislamiento acústico y térmico en forma de lámina con funciones de absorción acústica y reducción de transmis	0,5 días	lun 19/12/22	mar 20/12/22	409	$ 828.110,93
411		13.5 Suministro, transporte e instalación de paneles media altura 1.63*0.75, conformadas en su interior por láminas acustifibra las cuales permiten un aislamiento acústico y térmico, en forma de lámina con funciones de absorción acústica y reducción de transmi	0,5 días	mar 20/12/22	mar 20/12/22	410	$ 753.305,56
412		13.6 Suministro, transporte, e instalación de módulo de trabajo tipología"L" para recepción de 1.80x1.50/1.35. Incluye una superficie de 1.20x0.60, una superficie de 1.50x0.60 y/o 1.35*0.60 una superficie mostrador de 1.50x0.30 y/o 1,35x0.30, silla ergonómica	0,5 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	411	$ 3.672.520,57
413		13.7 Suministro, transporte, e instalación de superficies de trabajo tipología "L" de 1.80x1.80. Incluye una superficie de trabajo de 1.80x0.60, una superficie de trabajo de 1.20x0.60, un módulo cajonera, una bandeja metálica para teclado, tres pedestales base	0,5 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	412C	$ 4.076.192,34



Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Costo
414		13.8 Suministro, transporte e instalación de puesto de trabajo de 1.50x0.60. Incluye una superficie de 1.50x0.60, un pedestal de apoyo al piso, cajonera metálica, 2 cajones con rieles y silla ergonómica giratoria con brazos en T, espaldar alto, mecanismo neumá	0,5 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	413C	$ 2.226.358,59
415		13.9 Suministro, transporte e instalación de puesto de trabajo de 1.35x0.60. Incluye una superficie de 1.35x0.60, un pedestal de apoyo al piso, cajonera metálica, 2 cajones con rieles y silla ergonómica giratoria con brazos en T, espaldar alto, mecanismo neumá	0,5 días	mié 21/12/22	mié 21/12/22	414	$ 1.997.202,36
416		13.10 Suministro, transporte e instalación de paneles piso techo lleno de 0.90x2,45. Lleno hasta 2,00mts acústicos en toda su altura, acabados por una cara en tela vinílica tejida, 100% en poliéster que cumpla con propiedades de adhesión, resistencia al rasgado	4 horas	mié 21/12/22	mié 21/12/22	415C	$ 941.215,84
417		13.11 Suministro, transporte e instalación de paneles piso techo lleno de 0.60/0,75x2,43. Lleno hasta 2,00mts, acústicos en toda su altura, acabados por una cara en fórmica y por la otra en proquinal, hasta 2.00 metros de altura, luego un montante en vidrio tra	4 horas	mié 21/12/22	mié 21/12/22	416	$ 810.346,67
418		13.12 Suministro, transporte e instalación de panel piso techo mixto de 2.43x0.90 para taquillas, compuesta cada taquilla de tres módulos piso techo y el módulo central como ventanilla, acabado por una cara en foórmica y la otra en proquinal, color a definir, h	0,5 días	jue 22/12/22	jue 22/12/22	417	$ 778.923,88
419		13.13 Suministro, transporte y colocación de gabinete superior cerrado en lámina de acero Cold Rolled, recubierta con pintura electrostatica en polvo Horneable, con cerradura de seguridad, puerta retractil por encima para obtener mayor capacidad interna, costad	0,5 días	jue 22/12/22	jue 22/12/22	418	$ 507.851,68
420		13.14 Suministro, transporte, e instalación de puertas piso techo de 0.90x1.98/2,20m, vidrio y marco puerta, montante en vidrio. Incluye chapa de seguridad y samblasting en vidrio.	0,5 días	jue 22/12/22	vie 23/12/22	419	$ 1.306.847,89
421		13.15 Suministro, transporte e instalación de faldón moldurado y decorado para puestos de trabajo.	4 horas	vie 23/12/22	vie 23/12/22	420	$ 145.960,03
422		13.16 Suministro e instalación de superficie circular (Mesa) de diametro 1.20m. Incluye base de 4 apoyos, tornillos, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	4 horas	vie 23/12/22	sáb 24/12/22	421	$ 759.575,61
423		13.17 Suministro, e instalación alfombra en rollo (formato 3,60m de ancho) tipo argollada en Nylon de 450 gr /m2, 3.5mm de altura, tráfico pesado. Incluye elementos de fijación, limpieza y preparación de supérficie y demas elementos necesarios para su correcta	3 días	sáb 24/12/22	mié 28/12/22	422	$ 11.657.888,99




Proyecto: Programacion de ob
Fecha: mié 13/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

3.0- SEGUIMIENTO ESTADO DEL TIEMPO

Registro o reporte por medio de gráficas y tablas meteorológica de lluvias durante los 30 días del mes de abril del año 2023.



4.0- COPIA DE LA BITÁCORA

Sabado 01/04/23

Clima: Soleado

Personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res. SST, 14 oficiales, 9 ayudantes, 1 soldador, 1 aux. obra, 1 Personal aseo, 1 compras, 1 almacenista.

Personal interventoria: 2 res. tecnicos, 1 res. SST, 1 res. ambiental.

Herramientas y equipo: herramienta menor, 1 equipo soldadura, maquina asfaltera. 1 compresor

Actividad
- se continua enchape de piso con pontos 186, 196 de plazoleta principal
- Se continua trabajos de obra blanca en burbuja sotano
- limpieza en frentes de trabajo
- se instala geotextil y malla polio en escalera entrada sotano B.
- se continuan trabajos de mantenimiento de puertas, marcos, y zocalos en piso 12
- trabajos metalmecanico en rejta de baños Publicos de personeria (realizado en campamento)
- resanes y pintura en cielos sotano A.
- Impermeabilizacion de escaleras entrada sotano B

Lunes 03 04 23

Clima: Soleado

Personal obra: 1 res. ambiental, 1 res. SST.
2 res. tecnicos, 14 oficiales, 9 ayudantes,
1 soldador, 1 aux. Obra, 1 personal aseo,
1 compras, 1 almacenista.

personal interventoria: 1 res. ambiental, 1 res.
tecnicos, 1 res. tecnicos.

Herramientas y equipo: herramienta menor,
maquina aspersora, equipo soldadora.

Actividades
- Se continua con enchape de piso royal Puntos
195 plazoleta principal
- Se continua trabajos de obra blanca en Punto
atencion al usuario
- se realiza obra blanca en columna ingreso a
tributaria
- trabajos metalmecanicos para puertas de personeria
de baños publicos (realizados en campamento.
- se funde punto 176 Plazoleta principal.
- resanes y pintura en cielos Sotano A.
- Enchape escaleras ingreso Sotano B.

Miercoles 05 04 23

Clima: Soleado

personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res. Ambiental, 1 res. SST, 14 Oficiales, 9 ayudantes, 1 Soldador 1 Personal aseo, 1 aux. Obra, 1 almacenista, 1 compra.

personal interventoria: 2 res. tecnicos, 1 res. SST, 1 res. ambiental.

Herramientas y equipo: herramienta menor, equipo Soldadora.


Actividad

- Se continua fundida en punto 182 plazoleta Principal.
- se continua con encharse de escaleras entrada sotano B.
- Limpieza y aseo en todos los frentes de trabajo
- se continua trabajos de mantenimiento de madera en piso 12.
- se continuan con trabajos de madera teka piso 5.

264 142

Viernes 07 04 23

- No se laboró.. (viernes santo)



Lunes 10 04 23

Clima: sol en mañana, lluvia a medio día 1,5 horas, sol en la tarde. (12:15 - 1:20 pm

Personal obra: 2 res. técnicos, 1 res SST, 1 res ambiental, 14 oficiales, 4 ayudantes, 1 soldador, 1 personal aseo, 1 almacenista
Personal intervención: 2 res. técnicos, 1 res SST, 1 res ambiental.

Herramienta y equip: pulidoras, martillo demoledor compresor aire, herramienta menor.

Actividad:
- Enchape plazoleta royal vista en plazoleta ppal.
- Enchape guardacabos escalera sotano B.
- Enchape y montaje piso sotano B
- Demolición orden de trabajos 180, 187, 193
- mantenimiento pvtf piso 5
- Pulida manual y aristona sotano 'A'
- Resane y pintura sotano 'A'
- Reparación piso entrada sotano A x bancolombia.
- Se suspendio la actividad del pvtf en modulo del piso 12 por presencia del alcalde todo el día.

B

- No se permitio el acceso al piso 12 por presencia del Alcalde, segun una persona de seguridad.

B

Miercoles 12 04 23

Clima soleado.

Personal obra: 2 res tecnicos, 1 res ambiental 1 res SST 14 oficiales, 10 ayudantes, personal de aseo, almacenista, campos.

Personal interventoria: 2 res técnicos, 1 res SST, 1 res ambiental.

Herramienta y equipos: 1 concretodora, 1 demolador pulidora, herramienta menor.

Actividades
- enchape plazoleta royal vieta
- enchape plazoleta y escalera sotano B
- demolicion plazoleta
- mantenimiento piso madera piso 5
- Resane y pintura cielo raso sotano B
- Mantenimiento puertas metalicas baños personas.

Ing. Jairo Barrera.

270
115

Viernes 14 04 23

Clima: Soleado

Personal obra: 2 res. tecnicos, 1 resambiental, 1 res. SST, 1 aux. obra, 1 almacenista, 1 personal aseo, 16 oficiales, 9 ayudantes,

Personal interventoria: 1 res tecnico, 1 res. SST, 1 res. ambiental

Herramientas y equipo: herramienta menor, equipo soldadura.

Actividades
- Trabajos mantenimiento de Puerta Baños publicos Personeria, (trabajos metal mecanicos)
- Se continua con enchape en plazoleta Piso rojo Veta - 185, 186, 187
- Se continua con trabajos para PUFF Plazoleta Pisos.
- Resanes y pintura en cielos Sotano A.
- Pintura para acabados en Puff de madera teka Piso 12.
- Se pule granito en Burbuja Sotano A.
- (Se hacen remates de acabados de burbuja Sotano A)
- Se intervienen desagues en plazoleta.
- sellamiento de Junta de escaleras entrada sotano B

Ing. Jairo Barrera

272

15 04 23

Nota: Desde el día de Ayer 14 de Abril de 2023, se le manifiesta al contratista q= la prueba de estanqueidad del día de Abril de 2023, presenta filtración en la junta constructiva. El día de hoy sin ser entregada la prueba y realizada el contratista realiza la actividad de mortero en la rejilla No. 188 arbitrariamente. Para lo cual esta interventoría no se responsabiliza de este sistema constructivo y sus actividades (en este area) no se podran reflejar en las actas de Corte.

Residente de Interventoría Johanna Ortiz.

Lunes 17 04 23

Clima: Soleado Mañana - Lluvias en tarde (4:50pm - 5:20pm)

Personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res. SST. 1 aux Obra, 1 almacenista, 1 personal aseo, 1 soldador, 16 Oficiales, 9 ayudantes,

Personal interventoria: 2 res. tecnicos, 1 res. SST, 1 res. ambiental.

Actividades.

- Enchape de Puntos de plazoleta principal Piso total veta 185, 186, 187.
- ~~Se fundio 18~~
- Reparacion de dosages en plazoleta
- Se continua con mejoramiento de trabajos en obra blanca en burbuja.
- Se inicia con pulida de piso punto atencion al usuario
- Se continuan trabajos metalmecanicos en puertas Piso 13.
- Se continua con demolicion de acceso a Sotano A (escaleras).
- resanes y Pintura en cielos de Sotano A.
-

Ing. Juan Ballen

276 148

Miercoles 19 04 23

Clima: Soleado

Personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res. SST. 1 aux. obra, 16 oficiales, 9 ayudantes, 1 almacenista

Personal interventoria: 1 res. tecnico, 1 res. ambiental 1 res. SST.

Herramientas y equipo: herramienta menor Demoledor

Actividad,
- Acopio de material para Plazoleta (Cemento
- resanes y Pintura en ejes sotano A.
- Sellado de fisuras en plazoleta Principal.
- Impermeabilizacion de acceso a escaleras para entrada Sotano A.
- Pulida granito de guardaescoba en sotano A. Punto atencion al usuario
- Se continua trabajos en PFF de Piso 5

Jairo Barrera

Viernes 21 04 23

Clima: Soleado

Personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res. SST, 1 aux obra, 16 oficiales, 9 ayudantes, 1 almacenista

personal interventoria: 1 res. tecnico, 1 res. ambiental, 1 res. SST, ~~1 aux obra~~,


Herramientas y equipo: herramienta menor

Actividad
- Sellamiento de juntas plazoleta principal
- impermeabilizacion escaleras entrada Plazoleta ppal
- Se continua con trabajos de obra blanca en punto atencion al usuario
- resanes y pintura en cielos sotano A.
- instalacion granito guarda escoba punto atencion al usuario
- Se continua trabajos en PFF pisos

Jairo Barrera

2.80
150

Domingo 23 04 23



282

151

(Martes) 25 04 23

Clima: soleado

personal obra: 2 res. tecnicos. 1 res. ambiental, 1 res. SST, 1 aux. obra, 1 almacenista, 16 oficiales, 9 ayudantes.

Personal interventoria: 1 res. tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res SST.

Herramientas y equipo: herramienta menor.

Actividades
- resanes y pintura en muros sotano A.
- retiro de escombros del RCD por medio de envaricas
- Enchape en puntos de plazoleta principal en Piso royal veta
- Se continua con trabajos de acabados de obra blanca en punto atencion al sotano A
- Instalacion de vidrios punto atencion al usuario.
- Se continua con trabajos de DUFF de madera en PISO 5.
- Mejoramiento de escalera acceso heliPuerto PISO 13

JB
Jairo Becerra

Jueves 27 04 23

Clima: soleado

Personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res. SST
1 aux. obra, 16 oficiales, 9 ayudantes, 1 almacenista.

Personal interventoria: 1 res. tecnico, 1 res. ambiental,
1 res. SST.

Herramientas y equipo. herramienta menor.

Actividad
- Se finaliza actividades de puff de madera en Piso 5
- Resanes y pintura en cielos Sotano A.
- Se continua con muro para rack en Superboard para Sotano A. en Punto atencion al ciudadano
- Enchape plazoleta principal en piso rotal beta.
- Impermeabilizacion escaleras plazoleta principal.
- Instalacion geotextil en escaleras plazoleta principal

Julio Barrera

Sábado 29 04 23 155

Clima: Soleado

Personal obra: 2 res. técnicos, 1 res ambiental, 1 res. SST, 16 oficiales, 9 ayudantes, 1 almacenista

Personal interventoría, 1 res. técnico, 1 res ambt. 1 res SST.

Herramientas y equipos: herramienta menor, cortadora, demoledor.

Actividades:
- Descargue anchape royal vista 200 m2
- Instalación vidrios punto atención sótano A
- Instalación cerraduras punto atención sótano A.
- Resane y pintura sótano A
- Impermeabilización Bomba aguas piscineta.
- Colocación malla y morteros aislantes piscineta
- Adecuación salidas y reparación filtración piscineta.
- Reparación cielo raso piso 12

Inicia lluvia 11:30 am (fuerte 2 horas)

5.0- CERTIFICADOS DE CALIDAD

IMPES
Impermeabilización Especial

Especificaciones Técnicas

PROYECTO:

Alcaldia Medellín

Constructora:

CDR Arquitectura

Zonas:

Área de transito peatonal

RECOMENDACIONES DE USO:

La máquina aplacadora solo puede ser usada por personal capacitado por la empresa IMPES, debe ser usada con prendas de seguridad PPT. Evitar el contacto con fuego.

Señores
CDR Arquitectura

Asunto: Especificaciones técnicas de impermeabilización proyecto Alcaldía de Medellín

Respetados

Respondiendo a las necesidades de impermeabilización del proyecto Casa Alcaldía de Medellín, extendemos a ustedes la presentación de las especificaciones técnicas correspondientes a los trabajos de impermeabilización de cubierta de la vivienda.
Ponemos a su disposición toda nuestra experiencia en producción de sistemas de impermeabilización de alta calidad, de tecnología ISRAELI con estándares internacionales y capacidades técnicas avanzadas. Brindado el acompañamiento en asistencia técnica antes, durante y después de la aplicación de nuestros sistemas.

En el presente documento se observan los detalles técnicos de aplicación para los requerimientos de cada área del proyecto, adjunto se presentan las fichas técnicas de cada uno de nuestros sistemascon sus propiedades.

Cualquier inquietud o duda estamos atentos a atenderla.

Ricardo Forero
Arq Técnico Comercial
IMPES S.A.S
Cel: 320 3938956
E-mail: ricardo.forero@impes.com.co

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta la solicitud de nuestros aplicadores autorizados para cumplir los estándares de alta calidad del proyecto, nuestro equipo técnico ha evaluado las necesidades del mismo con el objetivo de presentar a la constructora una solución costo-eficiente de sistemas innovadores dealta calidad y excelente rendimiento en su aplicación.

Dentro de las especificaciones técnicas damos las ventajas y beneficios del sistema DUOFLEX, junto con las descripciones técnicas de aplicación basados en los requerimientos técnicos de cada área a intervenir.

ESPECIFICAIÓN TÉCNICA

El sistema avanzado de membrana liquida DUOFLEX es un sistema aplicado por medio de aspersión que debe ser confinado, con prestaciones mecánicas de alto alcance.

El sistema DUOFLEX tiene las siguientes ventajas:

- Aplicación directa sobre superficies húmedas o placas fundidas a partir del séptimo día sin ningún levantamiento o soplado del material.
- Elongación superior de 2.000%.
- Sistema bi-componente totalmente adherido a la superficie y de secado al tacto.
- Aplicación en frío libre de VOC y totalmente amigable al medio ambiente y al usuario.
- Sistema de alto rendimiento de aplicación con 600 m2/día.
- Precios mucho más favorables que productos semejantes en el mercado, con prestaciones físicas mecánicas más altas.

El sistema DUOFLEX está diseñado para soportar todo tipo de acabado superficial y es aplicable con efectividad en grandes, medianas y pequeñas superficies gracias a su metodología de aplicación en aspersión. Por lo cual es un mismo producto y sistema apto para todo tipo de áreas.

Dependiendo el tipo de zona a intervenir se presentan puntos de especial detalle en la superficie. A continuación, se brinda la información técnica necesaria para cada uno de ellos:

ÁREAS

LOSA CON CIRCULACIÓN PEATONAL


SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Ventajas de impermeabilización

- El sistema DUOFLEX es resistente a las perforaciones que pueden generar las raíces de la vegetación.
- Secado instantáneo.
- Aplicación en frío.
- Aplicación inmediata sobre superficies húmedas.
- Crea una película uniforme sin juntas.
- Excelente capacidad de puenteo.
- Aplicación sobre superficies irregulares Sistema avanzado de aplicación de 6 kg /m2, para una membrana de 4 mm.

Aplicación

- Se debe aplicar en superficies de concreto a partir de 7 días de fundido.
- La superficie debe estar libre de impurezas, polvo y aceites.
- La superficie debe tener pendientado no menos de 3%.
- Se debe aplicar a una temperatura ambiente mayor a 5 °C.
- No aplicar en condiciones de lluvia.




1. Superficie en concreto.
2. Sistema de Impermeabilización Duoflex 4mm de espesor
3. Geotextil no tejido 1.800
4. Mortero de confinamiento
5. Acabado final

El geotextil 1.800 cumple la función de movimientos estructurales entre losas, por ende, es esencial en la eficiencia del sistema de impermeabilización a la hora de confinar el mismo.

IMPES
Impermeabilización Especial

SIFONES Y DESAGÜES

- Verificar que en la ubicación de las bajantes se encuentre su respectiva construcción del pendientado perimetral así asegurar que los sifones están conectados en su posición final para evitar daños sobre la membrana DUOFLEX instalada posteriormente.
- Revisar que la pendiente permite la evacuación correcta del agua y cubrir el tubo para protegerlo de la entrada del producto a la tubería.
- Asegurarse que no exista espacio entre la tubería y el concreto, de ser así debe de ser asegurado a la superficie.
- Posteriormente hacer una imprimación manual con brocha y DUOFLEX puro, dejarlo secar, cubrir con tela poliéster la boca del sifón o bajante, hacer una segunda aplicación sobre la tela y dejarlo secar. Así repetir el proceso en todos los puntos de evacuación.



VULKEM 171 PRIMER

Imprimante para juntas y recubrimientos de poliuretanos

Descripción

VULKEM 171 PRIMER es un imprimante de secado rápido, monocomponente, de curado por humedad que promueve la adherencia al concreto, madera y otras superficies porosas, permitiendo una superficie óptima para aplicación de sellos y recubrimientos de poliuretano VULKEM.

Información Técnica

Tiempo de secado : 30 – 60 minutos a 20°C
Color : Ambar

Usos

Se usa como promotor de adherencia de recubrimientos de poliuretano tipo VULKEM 350 NF / 346 / 346 y VULKEM 350 NF / 351, sellos de poliuretano como VULKEM 45, VULKEM 116 y membranas de impermeabilización TREMproof en sustratos porosos como concreto y madera.

Ventajas

- Mejora adherencia de los poliuretanos sobre sustratos porosos.
- Es de fácil aplicación.

Rendimiento

El rendimiento varía de acuerdo a la textura y porosidad de la superficie. Como guía se establece el siguiente rendimiento:

Para superficies lisas de concreto: 32.13 m^2/gal (8.49 m^2/l) – 55.76 m^2/gal (14.15 m^2/l).

Para superficies porosas y rugosas: 9.3 m^2/gal (2.46 m^2/l)

Aplicación

VULKEM 171 PRIMER debe ser aplicado con brocha o rodillo sobre la superficie limpia, seca y libre de contaminantes. El producto se debe aplicar con suficiente ventilación.

No permita que el imprimante seque completamente. No aplique el sello o revestimiento si el imprimante se vuelve duro o brillante. Si es así, limpie con CARBOMASTIC No. 1 de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT sin saturar, y aplique VULKEM 191 PRIMER.

Recomendaciones Especiales

- No aplicar sobre superficies húmedas, saturadas o con contenidos altos de humedad (mayor a 7% humedad).
- La superficie debe estar sana, limpia, seca y libre de contaminación.
- El rendimiento varía con la rugosidad de la superficie. Se recomienda hacer ensayos para definir el rendimiento antes de la aplicación.
- No se debe diluir.
- **VULKEM 171 PRIMER** solo se debe aplicar sobre superficies que van a ser recubiertas por un acabado final.
- No aplicar en exceso de tal manera que se generen empozamientos o encharcamientos.

VULKEM 171 PRIMER

Imprimante para juntas y recubrimientos de poliuretanos

- Consulte con el Departamento Técnico o su asesor experto de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT, cualquier inquietud relacionada con los tiempos de secado, rendimientos y técnicas de aplicación.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

VULKEM 171 PRIMER debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado hasta su uso, bajo techo, protegido de la humedad y la radiación solar directa y a temperaturas entre 10°C y 32°C.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Lata: 1 gal.

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Febrero 22 de 2022

VULKEM 350 NF

Membrana elastomérica de poliuretano, de bajo olor y bajo VOC, para uso entre placas de concreto

Descripción

VULKEM 350 NF es una membrana de poliuretano de un componente, de rápido curado, bajo VOC y bajo olor.

VULKEM 350 NF se usa como base para los sistemas impermeables peatonales y vehiculares, así como membrana de impermeabilización entre placas de concreto.

VULKEM 350 NF se adhiere firmemente a concreto limpio y seco, formando una membrana impermeable elastomérica flexible que es durable y ofrece un excelente desempeño.

VULKEM 350 NF se adhiere firmemente a concreto limpio y seco, formando una membrana impermeable elastomérica flexible y durable. **VULKEM 350 NF** está disponible en dos viscosidades: R (superficies verticales) y SL (superficies horizontales).

Información Técnica

Color : Gris

PROPIEDADES FISICAS TIPICAS TOMADAS A NIVEL DE LABORATORIO

PROPIEDAD	METODO DE ENSAYO	VULKEM 350 NF (SL)	VULKEM 350 NF (R)
Tensión	ASTM D-412	440 – 460 psi	220 – 240 psi
Elongación	ASTM D-412	600% - 700%	600% - 700%
S100	ASTM D-412	220 – 260 psi	110 – 120 psi
Dureza Shore A	ASTM C-661-83	50 – 60	45 – 50
Resistencia al desgarre sobre concreto	ASTM C-794	25 – 30 pli, 100% falla cohesiva	20 – 25 pli, falla cohesiva
Permeabilidad	E-96	.15 perm – pulgadas	.1 perm – pulgadas
Retención Vertical		N/A	>50 mils
% de sólidos en peso		90% - 92%	97% - 98%
Contenido de no volátiles	ASTM D-1353	<90 g/l	<20 g/l
Viscosidad	Brookfield C&P	4 - 6000 cps	15.000 – 20.000 cps
Tiempo de curado para repintado @ 77° (25°) 50% H.R.	ASTM D-1640	4 - 6 horas	5 – 7 horas
Punto de inflamación	Setaflash	160°F (71.1°C)	>200°F (>93.3°C)
Adhesión Pull-Off	ASTM D-4541	Mínimo 400 psi	Mínimo 275 psi

Temperatura @ 50% de humedad relativa	**Tiempos de curado**
40° - 55°F (4.4° - 12.8°C)	48 horas
55° - 65°F (12.8° - 18.3°C)	16 – 24 horas
65° - 85°F (18.3 – 29.4°C)	4 – 6 horas
85°F (29.4°C)	< 0 = 4 horas

Las variaciones en la temperatura y humedad, puede afectar los tiempos de curado de la membrana de impermeabilización. La tabla anterior debe ser usada sólo como guía para determinar los tiempos aproximados de curado.

VULKEM 350 NF

Membrana elastomérica de poliuretano, de bajo olor y bajo VOC, para uso entre placas de concreto

Usos

VULKEM 350 NF es una membrana de aplicación en frio usada como:

Base para los sistemas impermeables peatonales y vehiculares, así como membrana de impermeabilización entre placas de concreto.

Ventajas

- Rápido curado (Ver tabla de información técnica).
- Bajo olor.
- Contenido de menos de 90 g/l de VOC.
- Disponible en dos viscosidades.
- Excelente adherencia y flexibilidad.

Rendimiento

Para colocación entre placas:
VULKEM 350 NF rinde 2.32 m^2/gal de producto o cada cuñete de 5 galones alcanza para 11.6 m^2, cuando se aplica a un espesor de 60 mils.

VULKEM PEATONAL
VULKEM 350 NF rinde aproximadamente 3.7 m^2/gal (0.93 m^2/l), a un espesor húmedo de 40 mils (1.49 mm).

VULKEM VEHICULAR
VULKEM 350 NF rinde aproximadamente 5.94 m^2/gal (1.57 m^2/l) para un espesor húmedo de 25 mils (0.93 mm).

Aplicación

Concreto
VULKEM 350 NF debe ser usado sobre superficies de concreto limpias, secas y curadas, libres de recubrimientos o agentes de curado. Las juntas con movimiento requieren ser selladas. La superficie debe ser rugosa y tener el pendientado apropiado.

Preparación de la Superficie

- La superficie de concreto debe estar completamente curada, por lo menos 14 días y preferiblemente 28 días.
- Para asegurar una buena adherencia del sistema de impermeabilización la superficie debe tener un perfil de rugosidad CSP 3-4 según ICRI 03732 (International Concrete Repair Institute).
- El concreto o mortero sobre el cual se va a aplicar el **VULKEM 350 NF** debe tener una resistencia mínima de 3.000 psi.
- La superficie debe estar seca, limpia y libre de grasas o polvo, partículas sueltas o cualquier material que afecte la capacidad de adherencia del recubrimiento como sellantes, curadores, asfalto, pintura, recubrimientos, etc.
- Las condiciones de "seco" deben determinarse colocando un vidrio o plástico bien adherido con cinta al concreto por un mínimo de 6 horas y después de este tiempo no debe observarse evidencia alguna de humedad o empozamiento, tal como se describe en la norma ASTM D-4263 (Standard Test Method for Indicating Moisture in Concrete by the Plastic Sheet Method), otro procedimiento usado es el medidor de humedad específico para estos casos.
- Si la superficie tiene demasiada rugosidad e imperfecciones como agregado expuesto, hormigueros, residuos de mortero o concreto, debe ser preparada para evitar daños en la membrana o problemas de aplicación.
- La superficie de concreto a impermeabilizar debe tener las juntas de control (contracción y dilatación) debidamente moduladas y selladas siguiendo los procedimientos regulares de ingeniería, con el fin de prevenir la formación de fisuras y grietas que puedan afectar la membrana de impermeabilización **VULKEM 350 NF (R, SL)**. Si se crean fisuras en el concreto éstas podrían copiarse en la membrana, por lo cual deben repararse.

VULKEM 350 NF

Membrana elastomérica de poliuretano, de bajo olor y bajo VOC, para uso entre placas de concreto

Tratamiento de juntas, grietas y fisuras

- Fisuras inferiores a 0.8 mm (1/32 pulg) deben ser selladas mediante la aplicación de una capa de **VULKEM 350 NF** de 25 mils de espesor y 150 mm de ancho, dejando la fisura en el centro.
- Grietas mayores de 0.8 mm (1/32 pulg) deben ser ampliadas con pulidora a un mínimo de ¼" (6.4 mm) de ancho.
- Para juntas de 6.4 mm de ancho, la relación ancho : profundo debe ser igual a 1 : 1. Para juntas con anchos mayores a 6.4 mm se debe mantener una relación ancho : profundo de 2 : 1 siendo el mínimo 6.4 mm y el máximo 12.7 mm en todas las juntas.

Nota: Para el sello de juntas se puede usar VULKEM 45, VULKEM 455 SSL, VULKEM 116 o DYMERIC 240 FC.

Medias Cañas

- Para evitar la posible filtración de agua en los cambios de plano, es necesario sellar las uniones muro – piso con VULKEM 116 O DYMERIC 240 FC, asegurando una altura mínima de 1.5 cm, formando un ángulo de 45°.

Aplicación

- Imprimar la superficie con VULKEM 171 PRIMER sobre el concreto (si es necesario), aplicar con brocha o rodillo a razón de 32 m^2/gal.
- Dejar curar el imprimante hasta que esté tactoso.
- Mezclar el **VULKEM 350 NF** en su envase hasta homogeneizarlo totalmente con un agitador apropiado como el tipo "Jiffy", cuidando de no introducir aire al producto.
- Aplicar **VULKEM 350 NF** a 60 mils húmedos (1.5 mm) de espesor sobre toda el área, (rendimiento 2.32 m^2/gal). Usar jalador (squeegee) o rodillo de fibra corta resistente a solventes, para esta aplicación.
- Permitir que **VULKEM 350 NF** cure un mínimo de 4 a 6 horas y un máximo de 24 horas a 24°C (75°F) y 50% de humedad relativa.
- Si la membrana ha curado completamente, la superficie debe ser limpiada con un trapo humedecido con CARBOMASTIC No. 1 de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT (no sature la superficie) y luego reactivar la superficie aplicando VULKEM 191 PRIMER.
- Antes que el recubrimiento base haya curado, instalar una segunda capa de **VULKEM 350 NF** a un rendimiento de 13.9 m^2/gal para un espesor de 10 mils húmedos, usando un rodillo de fibra corta resistente a solventes.
- Mientras la última capa de **VULKEM 350 NF** esté tactosa, colocar arena sílica del tipo EUCOFILLER VEHICULAR, a razón de 2.1 kg/m^2 a 4.2 kg/m^2.
- Permitir el curado de la segunda capa de **VULKEM 350 NF** por 72 horas a 21°C. Barrer el exceso de arena de la membrana, asegurando que todo el agregado suelto sea removido de la superficie.

Recomendaciones Especiales

- Mezclar adecuadamente los productos **VULKEM 350 NF** y VULKEM 351 en sus envases, con un mezclador mecánico antes de su uso, hasta que el producto tenga un color uniforme (sin vetas) y evitar incorporar aire a la mezcla.
- No aplicar **VULKEM 350 NF** peatonal sobre concreto aligerado.
- Es indispensable medir constantemente los espesores de las membranas mediante la galga durante la aplicación del sistema, para asegurar el adecuado desempeño de las mismas.
- No se recomienda aplicar los recubrimientos en temperaturas iguales o menores a 4°C o temperaturas mayores a 43°C, las temperaturas ideales de aplicación están entre 18°C y 30°C y una humedad relativa del 50%.
- Los rendimientos de los productos son aproximados y dependen de los perfiles de rugosidad.
- Un incremento de la humedad relativa y decrecimiento de la temperatura puede causar tiempos de curado más largos.
- No diluir los productos ni limpiar las herramientas con thiner. Para el lavado de herramientas solo utilizar CARBOMASTIC No. 1 de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.
- Se recomienda utilizar el producto en su totalidad una vez abierto el envase, de lo contrario éste puede iniciar su reacción o endurecimiento.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

VULKEM 350 NF

Membrana elastomérica de poliuretano, de bajo olor y bajo VOC, para uso entre placas de concreto

Manejo y Almacenamiento

VULKEM 350 NF debe almacenarse en su envase original y herméticamente cerrado.

Vida útil en almacenamiento:

- 18 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Cuñete: 5 gal (18.9 l)

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Febrero 24 de 2022

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Elongación superior al 50%.
- Alta resistencia a la degradación química y biológica.
- Alta resistencia al punzonamiento.
- Baja tasa de colmatación, gracias a su porosidad mayor al 70%.


CAMPOS DE APLICACIÓN

- Sistemas de Subdrenaje.
- Barreras de filtración.
- Separación y estabilización en carreteras.
- Protección de Geomembranas.
- Elemento de protección y filtración en obras de protección hidráulica.
- Repavimentación y mantenimiento vial.

FUNCIONES



Separación Protección Drenaje



PAVCO wavin

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ESTUCOR
ESTUCO PLÁSTICO



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Masilla acrílica de pre-acabado, lista para usar, desarrollada para tratar las superficies que posteriormente serán pintadas. Mejora las características de textura, apariencia y adherencia de la pintura, y puede utilizarse en aplicaciones interiores o exteriores, siempre y cuando se recubra con una pintura adecuada.

Usos

- Este producto se usa para estucar paredes y cielos sobre soportes como revoque, concreto, placas de cartón-yeso o fibrocemento
- Apropiado en procesos de resanado de superficies ya estucadas y pintadas o morteros con fisuras menores de 5mm sin movimiento (no activas). En fisuras mayores, se deben resanar previamente la aplicación del producto

3. VENTAJAS

- Viene listo para usar, no requiere mezclas previas
- Puede usarse en interiores y exteriores
- Por su blancura y uniformidad de color permite obtener acabados de excelente calidad, economizando en el consumo de pintura
- Posee una alta adherencia al pañete o revoque en comparación con los estucos de yeso y de cemento
- La pintura presenta una alta adherencia sobre la el Estucor Estuco Plástico
- Tiene muy buena compatibilidad tanto con pinturas base agua como base solvente. Estas últimas requieren un muy buen secado antes de ser aplicadas
- Presenta un rápido secado entre capas
- Posee muy buena lijabilidad. No embota la lija
- Por ser un producto listo para usar, facilita el control y la administración de materiales en la obra
- No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación. Una vez utilizada una parte, se puede guardar el sobrante, bien tapado y protegido en su empaque original
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona®

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Estucor Estuco Plástico se presenta en bolsa de 1 kg, en envase plástico de ¼ de galón por 1.5 kg, de galón por 6 kg y cuñete de 33.6 kg.

Se debe almacenar bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, separado de las paredes y el piso. Colocar máximo de 1080 bolsas, 432 de 1/4, 120 de galón o 24 cuñetes por estiba. Se sugiere no arrumar más de 2 estibas de altura.

El producto tiene una vida útil de 8 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes cubiertos y en su empaque original. Una vez abierto, si se gasta parcialmente, puede almacenarse hasta por tres meses si no h asido contaminado. En este caso debe dejarse en el recipiente original bien sellado y en un lugar fresco y cubierto.

5. PROPIEDADES

Tabla de consumo aproximado

Consumo por área intervenida (por mm de espesor)	4 ± 1 m^2/gl (Consumo de 1,4 ± 0,5 kg/ m^2)

(1) El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, en particular de la nivelación y textura. Texturas rugosas y porosas

Rendimiento aproximado

Características en estado fresco

Consistencia	cremosa
Color	Blanco
pH	8 a 9.5
Densidad en fresco	1.82 ± 0.03 g/cm^3
Temperatura de aplicación	Entre 4°C a 35°C
Adherencia a la pintura	100% (método de la cuadrícula)
Espesor máximo de aplicación	1 mm
% de sólidos	76 ± 1

Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los soportes sobre los cuales se aplique y de la mano de obra.

6. APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Todas las superficies deben estar entre 5 y 30 °C.

Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida, firme y bien fraguada, libre de fisuras o partes sueltas, sin polvo, grasa, aceite, o selladores de hormigón y agentes de curado potencialmente nocivos para la adherencia del producto.

Materiales & Pinturas Corona
Autopista Medellín – Bogotá, entre los retornos 11 y 12. Vereda la Playa (Ant) – Colombia
PBX: (4) 378 78 00 Medellín
www.corona.co

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Mezcle el producto antes de aplicar, para homogenizar
- Aplique Estucor Estuco Plástico con llana metálica lisa o espátula
- Para lograr una buena superficie se recomienda aplicar de 3 a 4 manos (dependiendo del tipo de acabado y de la planitud de la superficie), combinando el sentido horizontal con el vertical para lograr una buena nivelación; el tiempo de secamiento entre capas debe ser del orden de 2 a 4 horas, según el clima reinante
- Lije la superficie en seco con lija # 200 o superior, una vez esté seco el Estucor Estuco Plástico
- Realice el proceso de pintura 3 días después de aplicado el estuco (para pinturas base agua) o 6 días (para pinturas base aceite)
- Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

Estucor Estuco Plástico está garantizado como producto, por lo tanto tenga en cuenta:

- No mezcle Estucor Estuco Plástico con otro producto
- Para evitar la aparición de fisuras y rechupes en el corto plazo, aplique el producto en 2 o 3 capas delgadas con tiempo de secamiento entre ellas
- Proteja de la lluvia los elementos estucados por 5 horas después de la última capa
- En zonas exteriores, pinte el Estucor Estuco Plástico antes de 48h, luego de que haya secado completamente. Adicionalmente proteja de la lluvia hasta que esté pintado. Siempre proteja los muros exteriores con corta-goteras y lagrimales, y en muros en contacto con el suelo que éstos estén correctamente impermeabilizados
- La temperatura mínima de aplicación es de 5 °C. En bajas temperaturas el secado es muy lento y por ello deben aumentarse los tiempos de secado.
- El tiempo de secado del producto está condicionado por la temperatura y la humedad relativa del lugar donde se aplica
- Verifique la calidad del sustrato antes de la aplicación. Si el sustrato presenta fisuras mayores a 0.5 mm, resánelas previamente
- Si el acabado final se realiza con pintura base solvente, el tiempo mínimo de secado es de 6 días
- El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación

8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos Corona Son compatibles con Estucor Estuco Plástico

Familia de Pintura Corona®, para dar acabado a la superficie

Llana lisa para estucar Rubí para la aplicación del producto

9. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Producto	Tipología de producto	VOC calculados máximos(*)	Materiales regionales (distancia < 800 km)
Estucor Estuco Plástico	masilla	< 20 g/l	Sabaneta (Ant)
Contenido de materiales post-industriales (% en peso)			0

(*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC´s en base humeda

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Toxicidad:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con los ojos. No ingerir.

Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de, guantes y gafas. Este producto no es inflamable.

Seguridad Ambiental:
No existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta sustancia para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo
Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire:
N/A

Agua:
Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de éste y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental

Materiales & Pinturas Corona
Autopista Medellín – Bogotá, entre los retornos 11 y 12. Vereda la Playa (Ant) – Colombia
PBX: (4) 378 78 00 Medellín
www.corona.co

FICHA TÉCNICA
IMPRA
Protección integral para la madera



- ✓ Hidro-repelente
- ✓ Resistencia a los rayos UV
- ✓ Alta Durabilidad
- ✓ Inmuniza la Madera
- ✓ Resalta las Vetas de Madera

DESCRIPCIÓN

Lasur formulado para la protección integral de la madera en exteriores e interiores; trabaja a poro abierto y no genera película.

Contiene un aglomerante a base de resinas naturales.

CARACTERÍSTICAS

Hidrófugo alta resistencia a la intemperie y a la humedad.

Fungicida e inmunizante que previenen e inhiben la formación del hongo de la mancha azul y el ataque de insectos.

Resistente a la acción de los rayos UV.

USOS

Para aplicación en fachadas, puertas, ventanas, balcones y elementos estructurales (no usar en pisos y decks).

Importante: No usar Impra incoloro en exteriores.

VENTAJAS

Fácil aplicación.

Económico.

PROPIEDADES

Viscosidad: .....10-14 segundos en copa Ford

Densidad: .....3,9 kg/gal + / -0,1

Punto de inflamación: ..Más de 61°C

ESPECIFICACIONES

Variados colores (Ver carta de colores)

Incoloro (solo para interiores), limba. arena, jakaranda, castaño, verde, nogal, nogal claro, teka, caoba y wengue.

Acabado mate, en algunas maderas puede presentar brillo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar sana, limpia, seca, lijada, libre de hongos e insectos, sin óxido ni grasa. Aplicar sobre madera virgen.

DILUCIÓN

Listo para aplicar, este producto no necesita dilución

APLICACIÓN

Agitar con espátula antes y durante la aplicación para obtener un color homogéneo. Aplicar dos manos con paño seco y/o brocha plana siguiendo la dirección de la fibra.

Siempre mezclar bien el contenido del envase antes de usar.

Secado: En condiciones normales: 20°C / 65% (de humedad relativa del aire): entre manos 3 - 6 horas, seco 24 horas, curado 8 días.

Campos de aplicación: Maderas nuevas y/o usadas interiores o exteriores que no tengan residuos de tratamientos anteriores.

Limpieza de utensilios: Varsol.

GARANTÍA

RENDIMIENTO

Entre 18 y 24 m²/galón a 2 manos dependiendo de la dureza de la madera.

PRESENTACIÓN

Tambor de 50 galones (189,25 Litros)

Cuñete de 5 galones (18,93 Litros)

Galón (3,785 Litros)

Cuarto de galón (0,946 Litros)

Octavo de galón (0,473 Litros)

DATOS DE SEGURIDAD

- Producto inflamable, IMPRA® No es calificado como peligroso. Tiene componentes de mediana toxicidad, para su manejo se deben conservar las mínimas medidas de seguridad e higiene.
- Usar los elementos de protección personal adecuados (máscara, guantes, lentes, etc.).
- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
- En caso de ingestión buscar atención médica de inmediato.
- En caso de derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- Los envases vacíos deben ser reciclados.
- Almacenar en los recipientres originales cerrados y lejos de toda fuente de ignición.
- El lugar de almacenamiento debe ser en un área fresca, seca y bien ventilada.
- Los recipientes deben permanecer cerrados mientras no se estén utilizando.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ESTABILIDAD

De 12 a 18 meses a partir de la fecha de fabricación en el envase original cerrado. Una vez abierto, utilizar en el menor tiempo posible.

SERVICIO:

Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre los productos adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.



Tecnidecor
Profesionales en el color

Roy PARIS INGENIEROS S.A.S

Ficha técnica
Producto; Mármol Caliza
Código; PM-PR-21

Características	Roca metamórfica compacta formada a partir de rocas calizas que, sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de cristalización. El componente básico del mármol es el carbonato cálcico, cuyo contenido podría superar el 90%. Posee diferentes colores dependiendo de su procedencia. Al ser tratado incrementa su brillo mejorando su aspecto.
Aplicaciones	El mármol por sus colores brillantes y diferentes texturas, se utiliza en arquitectura para mesones, paredes, pisos y demás acabados en interiores y exteriores, es muy sencillo de limpiar ya que no requiere detergentes.
Formatos	

Ancho cm	Largo cm	Espesor cm
15	15	1, 2, 3
30	60	1, 2, 3
60	60	1, 2, 3

Acabados	Natural, brillado, apomazado, abujardado, cepillado
Almacenamiento	El material se debe apilar de canto (se recomienda un único piso a nivel del suelo) sobre soportes ligeramente blandos para proteger las aristas, bajo techo o cubierto y alejado de sustancias grasas y oscuras que lo pudieran manchar.
Recomendaciones de instalación	Antes de instalar, extender el material para verificar las tonalidades presentes y su distribución en el área, puede mezclar o separar por tonos y vetas. Utilizar llana dentada y un material de pega adecuado para productos absorbentes, este debe tener un espesor mínimo de 5 mm. En caso de fachadas utilizar un método apropiado de anclaje que evite el desprendimiento de las piezas. Una vez finalizada la instalación la piedra se debe proteger de las manchas con un hidrófugo apropiado.
Especificaciones técnicas	

Densidad aparente (ASTM C97)	2.55 Kg/m3
Coeficiente de absorción (ASTM C97)	1,4 % (Por peso)
Resistencia a la compresión (ASTM 170)	48,7 Mpa
Resistencia a la flexión (ASTM C880)	8,1 MPa
Abrasión (hd) (ASTM C241)	12 mm

Debido a que el producto suministrado proviene de un mineral de origen natural, sus propiedades pueden tener leves variaciones, respecto a los datos reportados en esta ficha técnica. Cualquier inquietud por favor comuníquese con el departamento técnico. PBX: (+571) 719 8954 email: info@voralpiedra.com Carrera 20 No 45-01, costado occidental, Represa del Nuña . Sibaté-Cundinamarca.

IMPES
Impermeabilización Especial

IMPES-Impermeabilización Especial S.A.S

CERTIFICA QUE:

La empresa **CDR Arquitectura**, Identificada con el NIT No 79277369-9 mantiene relaciones comerciales con nuestra empresa como aplicadores certificados, cumpliendo satisfactoriamente con sus compromisos; motivo por el cual la recomendamos ampliamente.

La presente certificación se expide en Bogotá, a solicitud de la parte interesada, a los 23 días del mes de Febrero del 2023

Cualquier Información adicional, con gusto la suministramos en el teléfono 634 92 16

Cordialmente.

Ricardo Forero
Arquitecto Técnico Comercial
3203938956
ricardo.forero@impes.com.co

6.0- CONTROL DE MATERIALES

CONTROL DE MATERIALES		
DESCRIPCION	**UND**	**CANTIDAD**
Piso Royal beta	m2	400,00
Cemento gris tipo I	bto.	150,00
Arena de concreto de planta	m3	40,00
Madera en tablas de .20 m	und	20,00
Pegacor con latex	bto	30,00
Enchape para baños	m2	10,00
Vulkem 350	Cuñete	4,00
Vulkem 171	gl	5,00
Vulkem 151	und	2,00
Poliuretano para juntas sika	und	20,00
Yeso 25	bto	2,00
Bolsa de estopa	und	10,00
Masilla	und	1,00
Malla electrosoldada	und	16,00
Discos de cortes pequeños	und	10,00
Thiner	gl	1,00
Galones de pintura aluminio	gl	2,00
Pagante gerfor pvc	und	1,00
Galon pintura koraza	gl	2,00
Gasolina	gl	1,00
espatula n 2	und	2,00
codos de 1/2	und	1,00
Cuñete pintura blanca	und	4,00
Espatula plastica	und	4,00
Placa fibrocememto 10 mm	und	4,00
Paral base 9 calibre 26x3.05	und	8,00
canal base a cal 26x 244	und	7,00
boquilla blanca	und	2,00
cuadro vigueta	und	5,00
thiner	vl	3,00
chazos clavo 1/4 x 1/4	und	36,00
push griferia (lavamanos)	und	6,00
tubo de cobre de media	und	1,00
tornillo para madera	mts	1,00
cinta papel	und	2,00
cinta trasparente	und	5,00
codos 2"sanitarios	und	10,00
uniones 2" sanitarios	und	2,00
discos diamantados	und	20,00
masilla super mastisk	und	20,00
cuadro vigueta 244	und	2,00
boquilla blanca	und	6,00
Enchape	und	40,00
cajas de chazos empansivos	und	40,00
cajas de bisagras	und	40,00
lijas	und	100,00
rodillos medianos	und	20,00
brochas 2"	und	1,00
siliconas	und	1,00
3 griferias cuello ganzo corona	und	1,00

pegacoor	und	5,00
sicaflex negra	und	1,00
1 visturim	und	2,00
pared plana blanca	und	1,00
paquete de disco	und	70,00
piedra	und	1,00
tiros de impactos	und	1,00
rodillo 9"	und	3,00
rodillo de 5"	und	3,00
tornillos	und	4,00
tijeras	und	3,00
brochas	und	3,00
lijas 150	und	1,00
copa cierra para marmol	und	1,00
yeso estuco	und	10,00
estopa	und	1,00
adaptadores de sifon	und	18,00
galon de silon	und	4,00
limpiador de pvc	und	3,00
galon vinilo gris	und	20,00
llaves de regulcion plastica	und	5,00
cerraduras para puertas metalicas	und	1,00
manijas de poma	und	25,00
desague sencillo	und	1,00
palos de maderas 2 x 7	und	1,00
uniones de presion	und	2,00
codos de presion	und	5,00
tubo sanitario de 3"	und	5,00
cinta enmascarada	und	5,00
Plastico	rollo	3,00
Geotexti NT 1600	rollo	3,00

7.0- REGISTRO FOTOGRÁFICO

- REGISTRO FOTOGRÁFICO



Demolición rampa provisional de acceso plazoleta



Demolición rampa provisional de acceso plazoleta



Estanqueidad en desagüe 188 y demolición en desagüe 187



Tratamiento de grietas y fisuras con poliuretano



Mantenimiento de sumideros existentes plazoleta



Mantenimiento de sumideros existentes plazoleta



Impermeabilización desagüe 180



Impermeabilización de losa en plazoleta



Pruebas de estanqueidad en desagüe 187 y 188



Pruebas de estanqueidad en desagüe 187 y 188



Instalación de aislamiento térmico en plazoleta



Colocación plástico protección y malla.



Colocación mortero plazoleta principal



Colocación mortero plazoleta principal



Instalación enchape royal veta en plazoleta



Instalación enchape royal veta en plazoleta



Conformación escaleras plazoleta principal



Impermeabilización junta en escaleras de losa plazoleta



Emboquillada de piso royal veta con lechada con látex



Tratamiento de juntas de dilatación en plazoleta



Reparación de huellas y contra huellas de escalera



Emboquillada de enchape tipo chocolatina



Construcción de puff en piso 12




Adecuación y mantenimiento de puff en piso 12




Terminación de puff en madera tipo teca en piso 12



Aplicación pintura Barnes para bancas



Adecuación ventana registro de tuberías



Banco puff en madera teca



Banco puff en madera teca



Estuco y pintura cielo raso sótano A



Construcción de muros en dry-wall en rack



Instalación mesón quarztone en atención al ciudadano




Instalación vidrios en punto de atención al ciudadano




Instalación vidrios laminados en atención al ciudadano



Construcción de guardaescobas atención al cliente



Instalación mueble de madera en punto de atención





Detalle lavaplatos con punto de agua



Mantenimiento de redes hidrosanitarias



Mantenimiento de redes hidrosanitarias

	
Retiro y mantenimiento puerta sótano B	Instalación de enchape en mármol royal beta
	
Instalación de guardaescobas sótano B	Instalación de enchape en mármol royal beta

8.0- CERTIFICADO DE REVISIÓN FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES

CERTIFICACIÓN

"LEY 1150 DE 2007, ARTÍCULO 23 INCISO 2"
"LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 50"

YO **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.277.369 DE BOGOTÁ D.C., MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE HE CUMPLIDO DURANTE LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, CON LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES Y CON LOS APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. LOS PAGOS DE PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA ESTOY EXENTO DE PAGARLOS ESTO AMPARADO POR LA REFORMA TRIBUTARIA 1819 DE 2016, POR SER PERSONA NATURAL Y TENER MÁS DE TRES (3) EMPLEADOS BAJO MI CARGO. POR LO QUE DECLARO QUE ME ENCUENTRO A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO Y DEMAS OBLIGACIONES LABORALES.

LA ANTERIOR CERTIFICACIÓN SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 202 Y 204 DE LA LEY 100 DE 1993, EL ARTÍCULO 7° DE LA LEY 21 DE 1982, LOS ARTÍCULOS 2° Y 3° DE LA LEY 27 DE 1974 Y EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 89 DE 1988.

CERTIFICACIÓN EXPEDIDA EN MARZO DE 2023

ATENTAMENTE,

CARLOS RODOLDO DAZA RAMIREZ
C.C. 79.277.369
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN: **Diagonal 48 No. 19 – 50**
TELÉFONO: **266 46 64**
FAX: **266 46 64**
CELULAR: **314 295 99 45**
E-MAIL: **carlos.dazaram@gmail.com**

HELBER ORLANDO CALLEJAS C.
C.C. 19.453.724
CONTADOR
T.P. 38324 - T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

19.453.724
CALLEJAS CHAPETON

HELBER ORLANDO







INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1958**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA **O+** G.S. RH **M** SEXO

07-DIC-1979 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00286173-M-0019453724-20101118 **00248**50684A 2 1461003456

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

38324-T



HELBER ORLANDO
CALLEJAS CHAPETON
C/C. 19.453.724
RESOLUCION INSCRIPCION 01:
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 14-IV-94

Presidente

0004601

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

192

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C Z 9 3 8 5 E 9 F A 5 1 A 3 B 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HELBER ORLANDO CALLEJAS CHAPETON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19453724 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 38324-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 82 # 97 - 36	TELÉFONO:	7537114
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7869158978	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	febrero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/02/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1922134272

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 460.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.000	$ 0	$ 460.000
SUBTOTALES:										**$ 460.000**	**$ 0**	**$ 460.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 375.000
SUBTOTALES:													**$ 375.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 375.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 208.800	$ 208.800	$ 0	$ 0	$ 208.800
SUBTOTALES:									**$ 208.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 208.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD						ARP										
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79277369	DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.000.000				NO								01-32									231001-COLFONDOS	30	$ 3.000.000	$ 460.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 460.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000	$ 79277369	$ 208.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.063.800

193

9.0- RELACIÓN DE POLIZAS Y GARANTIAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101046338	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	04	2023	14	07	2022	00:00	09	05	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DAZA RAMIREZ, CARLOS RODOLFO		CC: 79.277.369
DIRECCIÓN: DG 48 NRO. 19 - 50	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3142959945

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		NIT: 890.905.211-1
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 52 - 165	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4444144
BENEFICIARIO: 890905211 - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	ADICIONAL:	ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA POR DAÑOS A TERCEROS POR LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 4600094360 DE 2022, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MEDELLIN A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACION CONTRACTUAL.

TOMADOR: CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ C.C.79.277.369
ASEGURADOS: MUNICIPIO DE MEDELLIN NIT: 890.905.211-1 Y/O CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ C.C.79.277.369
BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE MEDELLIN NIT: 890.905.211-1 Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/07/2022	09/05/2023	$348,000,000.00	$348,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/07/2022	09/05/2023	$348,000,000.00	$348,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/07/2022	09/05/2023	$348,000,000.00	$348,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN DOCUMENTO MODIFICATORIO DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
POR EL TERMINO DE TREINTA OCHO (38) DIAS, DESDE EL 24 DE ABRIL HASTA EL TREINTA UNO DE MAYO (31) DE MAYO DE 2023, SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******72,460.00	$ *******3,000.00	$ ******14,337.00	$ **********89,797.00	$ ******348,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101046338

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

196

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101046338	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	04	2023	14	07	2022	00:00	09	05	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DAZA RAMIREZ, CARLOS RODOLFO		CC: 79.277.369
DIRECCIÓN: DG 48 NRO. 19 - 50	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3142959945

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		NIT: 890.905.211-1
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 52 - 165	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	4444144

BENEFICIARIO: 890905211 - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/07/2022	09/05/2023	$348,000,000.00	$348,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/07/2022	09/05/2023	$348,000,000.00	$348,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/07/2022	09/05/2023	$348,000,000.00	$348,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101046338

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

197

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101046338	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	04	2023	14	07	2022	00:00	09	05	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DAZA RAMIREZ, CARLOS RODOLFO		CC: 79.277.369
DIRECCIÓN: DG 48 NRO. 19 - 50	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3142959945

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		NIT: 890.905.211-1
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 52 - 165	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	4444144

BENEFICIARIO: 890905211 - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101046338

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF963337D

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101156836	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	04	2023	14	07	2022	00:00	21	01	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DAZA RAMIREZ, CARLOS RODOLFO	CC: 79.277.369

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DG 48 NRO. 19 - 50	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3142959945

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	NIT: 890.905.211-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	MEDELLIN, ANTIOQUIA	4444144

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA EL CONTRATO No. 4600094380 DE 2022, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MEDELLIN A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACION CONTRACTUAL.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/07/2022	29/10/2023	$214,783,906.90	$214,783,906.90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/01/2023	20/01/2028	$214,783,906.90	$214,783,906.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/07/2022	29/06/2026	$107,391,953.45	$107,391,953.45

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN DOCUMENTO MODIFICATORIO DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

POR EL TERMINO DE TREINTA OCHO (38) DIAS, DESDE EL 24 DE ABRIL HASTA EL TREINTA UNO DE MAYO (31) DE MAYO DE 2023, SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******60,904.00	$ *******8,000.00	$ ******13,091.00	$ **********81,996.00	$ ******536,959,767.25	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101156836

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

199

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101156836	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	04	2023	14	07	2022	00:00	21	01	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
DAZA RAMIREZ, CARLOS RODOLFO			CC: 79.277.369
DIRECCIÓN: DG 48 NRO. 19 - 50	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3142959945

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN			NIT: 890.905.211-1
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	4444144

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101156836

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

205

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101156836, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de ABRIL de 2023

14-44-101156836

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

10.- INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA:

En este informe se presenta el diagnóstico de las obras ejecutadas durante el mes de abril de 2023. En el proceso de mantenimiento de la sede adscritas, determinando el avance de las distintas actividades, los resultados y las evaluaciones que debían realizarse. Además, se muestra el registro fotográfico de cada una de las actividades durante el desarrollo de este.

Contratista: CDR Arquitectura	
Contrato No.	4600094380
Valor Inicial:	$ 1.651.531.990
Valor Adición No. 1:	$ 331.149.310
Valor Reajuste No. 1:	$ 165.153.199
Valor Total Contratado:	$ 2.147.834.499
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	6.0 mes
Plazo Actualizado:	9.4 meses
Fecha de Iniciación:	14 Julio de 2022
Fecha prorroga No. 1:	31 Diciembre de 2022
Fecha prorroga No. 2	14 Febrero de 2023
Fecha prorroga No. 3	23 Abril de 2023
Fecha de Terminación Contrato:	31 Mayo de 2023

10.1 control de ejecución

A continuación, se describen las actividades ejecutadas en cada frente del proyecto en el periodo del presente informe (Del 01 al 30 de abril de 2023).

- FRENTE 1 – EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Actividades de obra en proceso de ejecución y/o finalizadas en el frente 1:

- Durante el mes de abril se realizaron las siguientes actividades en edificio centro administrativo Municipal.:

a. Plazoleta principal:

- Se realiza actividad de demolición de rampa provisional de acceso en concreto hidráulico y escalera existente.

  Se realiza actividad de demolición de piso en piedra y mortero existente en áreas de desagües 180, 187, 193, 188, 192, 189, 198, y retiro de manto asfaltico, retiro de escombros y limpieza. Se realiza actividad de tratamiento de fisuras y grietas con poliuretano.

- Mantenimiento desagües en piso zonas de desagüe 180, 187, 193, 188, 192, 189, 198.

- Impermeabilización de la losa en las áreas correspondientes a los desagües en piso zonas de desagüe 180, 187, 193, 188, 192, 189, 198, con membrana impermeabilizante de secado rápido de formulación bituminosa a base agua con polímeros y elastómeros tipo Duoflex (4 mm). Incluida la colocación de geotextil NT 1600, y tratamiento de juntas con rollo de espuma tipo Sikarod de Sika y aplicación de sellante elastomérico de poliuretano tipo Vulkem 116 de Toxement.

- Se realizaron pruebas de estanqueidad en zonas de desagüe 180, 187, 193, 188, 192, 189, 198. Se aprobó la colocación del mortero de nivelación. Se realiza pruebas hidráulicas para el funcionamiento del impermeabilizante del zona de escaleras de plazoleta principal.

- Colocación de aislante térmico en poliisocianurato (PIR) de 40kg/m3 de 20mm de espesor, incluyendo recubrimiento con Kraft/Kraf para cumplir con un R de 5,163 (°F.FT2.hr/BTU) ". En zonas de desagües 180, 188, 192, 189.

- Colocación de plástico para protección del aislaste térmico.

- Colocación de malla electrosoldada tipo D 84 en áreas correspondientes a los desagües 180, 188, 192, 189.

- Colocación de mortero con dosificación 1:4 de 0,05 m de espesor, en áreas correspondientes a los desagües 180, 188, 192, 189.


- Instalación de piso Royal veta en zonas de desagüe 194, 195, 196, 186,185,184, 181, 182, 183.

- Se construyen escalones de escalera de la plazoleta principal con mortero, dosificación 1:4 de 0,05 m de espesor

- Se realiza actividad de conformación de contra huellas de escaleras en plazoleta, con mortero dosificación 1:4 de 0,05 m de espesor.

- Se realiza aseo y limpieza general, incluyendo el retiro de desechos y escombros en plazoleta.

- LOCALIZACIÓN



- REGISTRO FOTOGRÁFICO



Demolición rampa provisional de acceso plazoleta



Demolición rampa provisional de acceso plazoleta



Estanqueidad en desagüe 188 y demolición en desagüe 187



Tratamiento de grietas y fisuras con poliuretano



Mantenimiento de sumideros existentes plazoleta



Mantenimiento de sumideros existentes plazoleta



Impermeabilización desagüe 180



Impermeabilización de losa en plazoleta



Pruebas de estanqueidad en desagüe 187 y 188



Pruebas de estanqueidad en desagüe 187 y 188



Instalación de aislamiento térmico en plazoleta



Colocación plástico protección y malla.




Colocación mortero plazoleta principal



Colocación mortero plazoleta principal



Instalación enchape royal veta en plazoleta



Instalación enchape royal veta en plazoleta



Conformación escaleras plazoleta principal



Impermeabilización junta en escaleras de losa plazoleta



Emboquillada de piso royal veta con lechada con látex



Tratamiento de juntas de dilatación en plazoleta




Retiro de escombros de la plazoleta principal



Cargue de materiales de demolición de plazoleta



Descargue de materiales para mortero en plazoleta



Descargue de piedra royal veta para plazoleta principal

b. **Piso 13:**

- Se realiza nivelación de enchape tipo chocolatina en escaleras acceso al helipuerto en huellas y contrahuellas, reparación de lechada y de remates en guarda escoba.
- Se realiza limpieza y retiro de escombros y residuos de enchapes.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reparación de huellas y contra huellas de escalera



Emboquillada de enchape tipo chocolatina

c. **Piso 12:**

- Se termina la construcción y el mejoramiento de puff en madera tipo teca, en terraza del piso 12 incluye desmonte de material existente, lijada, limpieza, corte, instalación, aplicación de base inmunizante, aplicación de barniz como acabado final de madera teca.
- Se realiza limpieza y retiro de retales de madera.
- Se realiza mantenimiento de guarda escobas en madera.
- Se realiza mantenimiento de puertas en madera del piso 12, incluye ajustes y pintura.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción de puff en piso 12



Adecuación y mantenimiento de puff en piso 12



Terminación de puff en madera tipo teca en piso 12

d. **Piso 5:**

- Se termina la construcción y el mejoramiento de puff en madera tipo teca, en terraza del piso 5, incluye desmonte de material existente, lijada, limpieza, corte, instalación, aplicación de base inmunizante, aplicación de barniz como acabado final de madera teca.

- Se realiza aseo y limpieza general, incluyendo el retiro de desechos y escombros.

-


- REGISTRO FOTOGRÁFICO



Aplicación pintura Barnes para bancas



Adecuación ventana registro de tuberías



Banco puff en madera teca



Banco puff en madera teca

e. Sótano A:

- Se continua con la actividad de estuco de muros y cielo raso en sótano A.
- Se repara la torta inferior del cielo raso en perforaciones y daños de otros contratistas.
- Se realiza instalación de dry wall rack de datos, incluye muros, estructura.
- Se instala el mesón del punto de atención al ciudadano en quarztone. Ajustando la nivelación y orientación sobre el muro y su ajuste con el cielo raso. Se realiza pulida de empates y bordes.
- Se realiza suministro y colocación de vidrio laminado de 6 mm para ventanas del punto de atención. Incluye pisa vidrios en masilla, silicona o perfil en U o en L de lámina o aluminio, pintura a base de aceite, cortes según ventana, tornillos.
- Se construye guarda escobas en granito para interior del punto de atención.
- Se realiza el suministro transporte e instalación de puestos de trabajo de 1.50x0.60. Incluye una superficie de 1.50x0.60, un pedestal de apoyo al piso, cajonera metálica, 2 cajones con rieles.
- Mantenimiento de redes hidrosanitarias de desagües y agua potable. Cambio de accesorios y de tubería con sus soportes.
- Aseo general en espacios intervenidos.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO



Estuco y pintura cielo raso sótano A



Construcción de muros en dry-wall en rack



Instalación mesón quarztone en atención al ciudadano



Instalación vidrios en punto de atención al ciudadano



Instalación vidrios laminados en atención al ciudadano



Construcción de guardaescobas atención al cliente



Instalación mueble de madera en punto de atención



Detalle lavaplatos con punto de agua



Mantenimiento de redes hidrosanitarias



Mantenimiento de redes hidrosanitarias

f. **Sótano B:**


- Se instala tableta para piso en royal veta en huellas y contra huellas zona sur con descanso.
- Se instala tableta para guarda escoba en escaleras zona sur, incluye lechada y remates.
- Se realiza adecuación de puerta metálica existente para su correcto funcionamiento y estabilidad.
- Aseo general en espacios intervenidos.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO

-

	
Retiro y mantenimiento puerta sótano B	Instalación de enchape en mármol royal beta
	
Instalación de guardaescobas sótano B	Instalación de enchape en mármol royal beta

11. - CONTROL DE AVANCE DE OBRA



Se hace la aclaración de que el valor ejecutado plasmado es de aquellas actividades ejecutadas al 100% y aquellas que se encuentran en ejecución, se hace la aclaración de que se va a reprogramar la obra, debido a los atrasos que se han presentado, para realizar esta programación se tiene un balance de parte del contratista y en una mesa de trabajo con interventoría y supervisión se realizara una programación al proyecto.

Atentamente,

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
C.C. 79.277.369 de Bogotá D.C.
Contratista

T2. CORRESPONDENCIA ENVIADA

CM

CONSORCIO MEDELLIN 2022

Bogotá D.C., abril 226 de 2023

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 3
Radicado original:202310131491
Fecha:2023/04/26 11:32 AM
Responsable: CINDY DANERIS VARGAS JARAMILLO
SUBSECRETARIA DE GESTION DE BIENES
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

219

MEDELLÍN-2022-080

INGENIERO:
CARLOS ALVAREZ

Medellin

CTO # 4600094413 DE 2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACER LO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

Asunto: entrega Informe No. 8 interventoria.

Respetado Ingeniero,

Por medio del presente, me permito hacer entrega del informe No. 8 de interventoria con sus respectivos anexos

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente,

ARQ. JOHANNA ISABEL CELY LEÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO MEDELLÍN 2022

Anexos: 1011 folios y CD

Carrera 96A No. 130B - 11 Piso 4, Bogotá D.C
Tel: (601)9296772- 3208939583

CM

CONSORCIO MEDELLIN 2022

Bogotá D.C., abril 25 de 2023

220

MEDELLÍN-2022-077

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 4
Radicado original:202310130191
Fecha:2023/04/25 2:32 PM
Responsable: CINDY DANERIS VARGAS JARAMILLO
SUBSECRETARIA DE GESTION DE BIENES
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

INGENIERO:
CARLOS ALVAREZ

Medellin

"CTO # 4600094413 DE 2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE EL CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACION CONTRACTUAL"

Asunto: entrega Informe No. 5 interventoria.

Respetado Ingeniero,

Por medio del presente, me permito hacer entrega del informe No. 5 de interventoria con sus respectivos anexos.

Agradezco la atencion que le den a la presente y me suscribo atentamente,

ARQ. JOHANNA ISABEL CELY LEÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO MEDELLÍN 2022

Anexos: 499 folios y CD

Carrera 96A No. 130B - 11 Piso 4, Bogotá D.C
consorciomedellin2022@gmail.com
Tel: (601)9296772- 3208939583

CM

CONSORCIO MEDELLIN 2022

Bogotá D.C., abril 25 de 2023

221

MEDELLÍN-2022-078

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 4
Radicado original:202310130188
Fecha:2023/04/25 2:32 PM
Responsable: CINDY DANERIS VARGAS JARAMILLO
SUBSECRETARIA DE GESTION DE BIENES
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

INGENIERO:
CARLOS ALVAREZ

Medellín

CTO # 4600094413 DE 2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE EL CORRESPONDA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Asunto: entrega Informe No. 7 interventoria.

Respetado Ingeniero,

Por medio del presente, me permito hacer entrega del informe No. 7 de interventoria con sus respectivos anexos.

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente.

ARQ. JOHANNA ISABEL CELY LEÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO MEDELLÍN 2022

Anexos: 926 folios y CD

Carrera 96A No. 130B - 11 Piso 4, Bogotá D.C
[illegible]@gmail.com
Tel: (601)9296772- 3208939583

222

CONSORCIO MEDELLIN 2022 <consorciomedellin2022@gmail.com>

Oficios MEDELLÍN-2022-076-MEDELLÍN-2022-077

1 mensaje

CONSORCIO MEDELLIN 2022 <consorciomedellin2022@gmail.com> 27 de abril de 2022, 8:49
Para: Carlos Wilder Alvarez Yepes <Carlos.alvarezy@medellin.gov.co>, Juan Sebastian Sanchez Salazar <juan.sanchezs@medellin.gov.co>

Cordial Saludo

Por medio del presente envio los oficios No. MEDELLIN-2022-076 y MEDELLIN-2022-077 correspondientes a la entrega de las actas parciales de interventoria No. 7 y 8 respectivamente, del contrato de Interventoria No.4600094413 de 2022.

Atentamente

Arq. Johanna Cely Leon
Residente de interventoria
CONSORCIO MEDELLIN 2022
NIT. 901 603 887-2

CTO # 4600094413 DE 2022. Interventoria tecnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al contrato de mantenimiento y renovacion de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del Municipio o en los que le corresponda hacerlo en virtud de otra obligacion contractual.

MEDELLIN-2022-076 Y MEDELLÍN-2022-077.pdf
1005K

CM

CONSORCIO MEDELLIN 2022

223

Bogotá D.C., abril 21 de 2023

MEDELLÍN-2022-076

INGENIERO:
CARLOS ALVAREZ

Medellin

CTO # 4600094413 DE 2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE EL CORRESPONDA HACER LO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACION CONTRACTUAL"

Asunto: entrega acta parcial No. 6 interventoria.

Respetado Ingeniero,

Por medio del presente, me permito hacer entrega de los soportes respectivamente de las actas parciales de interventoria No. 7, con el fin de continuar con el proceso de facturación del corte de Interventoria.

Documentacion anexada:

1. Copia Factura No. CM-8
2. Acta parcial de interventoria No. 7
3. Certificado de no intereses
4. Certificación bancaria Consorcio Medellin 2022
5. Resolucion de la facturacion Consorcio Medellin 2022
6. Rut consorcio Medellin 2022
7. Certificación parafiscales
8. Documentacion del contador
9. Planilla de pago

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente.

ARQ. JOHANNA ISABEL CELY LEÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO MEDELLIN 2022

(223
21-04-23

Carrera 96A No. 130B - 11 Piso 4, Bogotá D.C
consorcio.medellin2022@gmail.com
Tel: (601)9296772- 3208939583

224

CONSORCIO MEDELLIN 2022 <consorciomedellin2022@gmail.com>

Oficios MEDELLÍN-2022-076-MEDELLÍN-2022-077

1 mensaje

CONSORCIO MEDELLIN 2022 <consorciomedellin2022@gmail.com> 27 de abril de 2023, 8:49
Para: Carlos Wilder Alvarez Yepes <Carlos.alvarezy@medellin.gov.co>, Juan Sebastian Sanchez Salazar <juan.sanchezs@medellin.gov.co>

Cordial Saludo

Por medio del presente envio los oficios No. MEDELLIN-2022-076 y MEDELLIN-2022-077 correspondientes a la entrega de las actas parciales de interventoria No. 7 y 8 respectivamente del contrato de Interventoria No.4600094413 de 2022.

Atentamente

Arq. Jonanna Cely Leon
Residente de interventoria
CONSORCIO MEDELLIN 2022
NIT. 901.603.887-2

CTO # 4600094413 DE 2022. *Interventoria tecnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al contrato de mantenimiento y renovacion de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del Municipio o en los que le corresponda hacerlo en virtud de una obligacion contractual.*

MEDELLÍN-2022-076 Y MEDELLÍN-2022-077.pdf
1005K

CM

CONSORCIO MEDELLIN 2022

Bogotá D.C., abril 21 de 2023

225

MEDELLÍN-2022-077

INGENIERO:
CARLOS ALVAREZ

Medellin

CTO # 4600094413 DE 2022. CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE EL CORRESPONDA HACER EL OFICIO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACION CONTRACTUAL"

Asunto: entrega acta parcial No. 6 interventoria.

Respetado Ingeniero,

Por medio del presente, me permito hacer entrega de los soportes respectivamente de las actas parciales de interventoria No. 8, con el fin de continuar con el proceso de facturación del corte de Interventoria.

Documentacion anexada:

1. Copia Factura No. CM-9
2. Acta parcial de interventoria No. 8
3. Certificado de no intereses
4. Certificacion bancaria Consorcio Medellin 2022
5. Resolucion de la facturacion Consorcio Medellin 2022
6. Rut consorcio Medellin 2022
7. Certificacion parafiscales
8. Documentación del contador
9. Planilla de pago

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente,

ARQ. JOHANNA ISABEL CELY LEÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO MEDELLIN 2022

EELD
21-04-23

Carrera 96A No. 130B - 11 Piso 4, Bogota D.C
Tel: (601)9296772- 3208939583

CM

CONSORCIO MEDELLIN 2022

Bogotá D.C., abril 20 de 2023

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 3
Radicado original:202310123989
Fecha:2023/04/20 2:48 PM
Responsable: CINDY DANERIS VARGAS JARAMILLO
SUBSECRETARIA DE GESTION DE BIENES
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

226

MEDELLÍN-2022-075

INGENIERO:
CARLOS ALVAREZ

Medellin

CTO # 4600094413 DE 2022. CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACION CONTRACTUAL

Asunto: entrega Informe No. 6 interventoria.

Respetado Ingeniero,

Por medio del presente, me permito hacer entrega del informe No. 6 de interventoria con sus respectivos anexos.

Agradezco la atencion que le den a la presente y me suscribo atentamente,

ARQ. JOHANNA ISABEL CELY LEÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO MEDELLÍN 2022

Anexos: 662 folios y CD

CM

CONSORCIO MEDELLIN 2022

Bogotá D.C., abril 19 de 2022

227

MEDELLÍN-2022-074

INGENIERO:
CARLOS ALVAREZ

Medellín

CTO # 4600094413 DE 2022. CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACER EL OBJETO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACION CONTRACTUAL"

Asunto: Corte de obra No. 3.

Respetado Ingeniero,

Por medio del presente, me permito hacer entrega del corte de obra No. 4, previamente revisado por la interventoria. El cual consta:

1. Prefectura
2. Anexos de la facturación
3. Corte de Obra
4. Memorias de calculo

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente.

ARQ. JOHANNA ISABEL CELY LEON
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO MEDELLÍN 2022

Anexos: 213 folios

C-1221
19-04-2023

Carrera 96A No. 130B - 11 Piso 4, Bogota D.C
[illegible]
Tel: (601)9296772- 3208939583

T3. BITÁCORA DE OBRA

Sabado 01 04 23

Clima: Soleado

Personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res SST, 14 oficiales, 9 ayudantes, 1 soldador, 1 aux. obra, 1 personal aseo, 1 compras, 1 almacenista.

Personal interventoria: 1 res tecnicos, 1 res SST, 1 res. ambiental.

Herramientas y equipo: herramienta menor, 1 equipo soldadura, maquina asperosa. 1 compresor

Actividad
- se continua enchape de piso ceyca puntos 186, 196 de plazoleta principal
- Se continua trabajos de obra blanca en barbasco sotano
- limpieza en frentes de trabajo
- se instala geotextil y malla polio en escalera entrada sotano B.
- se continuan trabajos de mantenimiento de puertas, marcos, y zocalos en piso 12
- trabajos metalmecanico en puerta de baños Publicos de personeria (realizado en campamento)
- resanes y pintura en cielos sotano A.
- Impermeabilizacion de escaleras entrada sotano B

Johanna Cely
Residente interventoría

- Se recomienda identificar los firmes.

Domingo 02 04 23

Clima: soleado

Personal obra: 1 res ambiental.

Herramientas y equipo: herramienta menor, minicargador

Actividad
- retiro de 6 m³ de escombros por la empresa encuarias.

Johanna Cely
Residente interventoría

Lunes 03 04 23

Clima: Soleado

Personal obra: 1 res. ambiental, 1 res. SST.
2 res. tecnicos, 14 oficiales, 9 ayudantes,
1 soldador, 1 aux. Obra, 1 personal aseo,
1 compras, 1 almacenista.

personal interventoria: 1 res ambiental, 1 res.
tecnicos, 1 res. tecnicos

Herramientas y equipo: herramienta menor,
maquina aspersora, equipo Soldadura.

Actividades
- Se continua con enchape de piso local Puntos
195 Plazoleta principal
- Se continua trabajos de obra blanca en Punto
atencion al usuario
- se realiza obra blanca en columna ingreso a
tributaria
- trabajos metalmecanicos Para puertas de personeria
de baños publicos (realizadas en campamento.
- Se funde punto 176 Plazoleta Principal.
- resanes y pintura en cielos Sotano A.
- Enchape escaleras ingreso Sotano B.

-Se le recuerda al contratista el orden y aseo
en el area donde se estan las pruebas de estanqueidad.

Johanna Cely
Residente Interventoria.

Martes 04 04 23

Clima: Soleado - lluvias de 4:15 Pm - 5:30 pm

Personal Obra: 2 res. tecnicos, 1 res. ambiental,
1 res. SST, 14 oficiales, 9 ayudantes, 1 Soldador,
1 personal aseo, 1 aux. Obra, 1 almacenista,
1 compra.

Personal interventoria: 1 res. tecnicos, 1 res SST,
1 res. ambiental

Herramientas y equipo: herramienta menor,
equipo Soldadora,

Actividad
-Se continua con fundida de Punto 182 Plazoleta
principal
-Enchape de escaleras entrada sotano B.
-Limpieza y aseo en todos los frentes de trabajo.
-Se continua con trabajos de madera tekra Piso B.
-Se continuan resanes y Pintura en Sotano A.
-Nota: NO se Pueden realizar trabajos en Cafeteria
de servicios y suministros debido a interrupcion
del fluido electrico en esta area.
- Se Suspenden Actividades Por fuertes lluvias.

+ Se continua la filtracion de agua en
Sotano A proveniente de las pruebas de estanqueidad y
reparaciones de impermeabilizacion de la fachada

Johanna Cely
Residente interventoria

262

Miercoles 05 04 23

Clima: Soleado

personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res Ambiental, 1 res. SST, 14 oficiales, 9 ayudantes, 1 Soldador 1 personal aseo, 1 aux. obra, 1 almacenista, 1 compra.

personal interventoria: 2 res. tecnicos, 1 res SST, 1 res ambiental.

Herramientas y equipo: herramienta menor, equipo Soldadura.

Actividad
- Se continua fundida en punto 182 Plazoleta Principal.
- se continua con enchape de escaleras entrada sotano B
- Limpieza y aseo en todos los frentes de trabajo
- se continua trabajos de mantenimiento de madera en piso 12.
- se continuan con trabajos de madera teka piso 5.

Johanna Ortiz
Residente Interventoria.

263

Jueves 06 04 23

Clima: soleado

Personal obra: 2 res técnicos, 1 Res amb. 1 profesional SST. 14 oficiales, 9 ayudantes, almacenista, compras.

Herramientas: herramientas menores, equipo soldador


Actividades:
- se continua con instalación enchape royal veta, plazoleta principal
- Recibo y descargue de 200 m2 enchape royal veta para plazoleta principal
- Se evidencia poco personal de obra y avance

Johanna Ortiz
Residente de Interventoria

264

Viernes 07 04 23

- No se laboró (viernes santo)



265

Sábado 08 04 23

Clima: soleado.

Personal obra: 2 res técnicos, 1 res. ambiental, 1 res SST, 14 oficiales, 9 ayudantes, 1 soldador, 1 personal de aseo, 1 almacenista, 1 compras.

Personal interventoría: 2 res técnicos, 1 res SST 1 res ambiental.

Herramientas y equipo: pulidoras, concretera, demoledor, herramienta menor.

Actividad
- Enchape plazoleta royal vista
- Enchape escalera sótano B.
- colocación mortero sótano B
- Demolición concreto plazoleta
- mantenimiento pvtt piso 12 y 5
- Instalación puertas madera piso 12
- Pulido mesón cuarzstone sótano A
- Resane cielo raso sótano A

Ingeniero residente interventoría

Lunes 10 04 23

Clima: sol en mañana, lluvia a medio día 1,5 horas, sol en la tarde. (12:15 - 1:20 pm

Personal obra: 2 res técnicos, 1 res SST, 1 res ambiental, 14 oficiales, 7 ayudantes, 1 soldador, 1 personal aseo, 1 almacenista
Personal interventoría: 2 res técnicos, 1 res SST, 1 res ambiental.

Herramienta y equipo: pulidoras, martillo demoledor compresor aire, herramienta menor.

Actividad:
- Enchape plazoleta royal vieta en plazoleta ppal
- Enchape guardacascabo escalera sotano B.
- Enchape y montaro piso sotano B
- Demolición cerr drenajes 180, 187, 193
- mantenimiento putt piso 5
- Pulida muros graratoria sotano 'A'
- Resane y pintura sotano 'A'
- Reparación piso entrada sotano A x bancolombia
- Se suspendio la actividad del putt en modera del piso 12 por presencia del alcalde todo el día.

→ Se realiza toma de la cota de Terminados
Verónica del residente interventoría

- No se permitio el acceso al piso 12 por presencia del Alcalde, segun una persona de seguridad.

Miercoles 12 04 23

Clima soleado.

Personal obra: 2 res técnicos, 1 res ambiental 1 res SST 14 oficiales, 10 ayudantes, personal de aseo, almacenista, campos.

Personal interventoría: 2 res técnicos, 1 res SST, 1 res ambiental.

Herramienta y equipo: 1 concretodora, 1 demoledor pulidoras, herramienta menor.

Actividades
- enchape plazoleta royal vieta
- enchape plazoleta y escaleras sotano B
- demolición plazoleta
- mantenimiento putt madera piso 5
- Resane y pintura ciclo res sotano 'A'
- Mantenimiento puertas metalicas baños personeria.

→ Capacitan los fabricantes de agua proveedores ing Jairo Barrera. de la prueba de estanqueidad de la plazoleta.
→ Se realiza el contratista mejoras las acabados de obra blanca. Ing Verónica del residente interventoría.

jueves 13 04 23

Clima: Soleado.

personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res. SST, 1 aux. obra, 14 Oficiales, 10 ayudantes, 1 personal aseo 1 almacenista, 1 compra.

Personal interventoria: 1 res. tecnicos, 1 res. ambiental 1 res. SST.
Herramientas y equipo: herramienta menor, equipo soldadura.

Actividades
- trabajos metal/mecanicos en campamento.
- se continua con enchape en plazoleta Piso royal veta.
- Demolicion de puntos de Plazoleta Principal
- se continuan con trabajos para RUFF plazoleta Piso 5.
- Resanes y pintura en cielos Sotano A.
- se continua con enchape de acceso a Sotano B
- se pule granito de burbuja Sotano A.

- Se trae el cambio de tuberia Sanitaria en el area frente a la burbuja de Sotano A, Se le recomienda al plomero, destapar la tuberia en piso por obstruccion

Ing. Jairo Barrera

Res. Interventoria

Viernes 14 04 23

Clima: Soleado

Personal obra: 2 res tecnicos, 1 res ambiental, 1 res SST, 1 aux. obra, 1 almacenista, 1 personal aseo, 16 oficiales, 9 ayudantes.

Personal interventoria: 1 res. tecnico, 1 res. SST, 1 res ambiental

Herramientas y equipo: herramienta menor, equipo soldadura

Actividades
- trabajos mantenimiento de Puerta Sanitarios publicos Peluqueria, (trabajos metal/mecanicos)
- Se continua con enchape en plazoleta Piso royal veta. 185, 186, 187
- Se continua con trabajos para RUFF plazoleta Piso 5.
- Resanes y pintura en cielos Sotano A.
- Pintura para acabados en Puff de madera terraza Piso 12
- Se pule granito en Burbuja Sotano A.
- Se hacen remates de acabados de burbuja Sotano A)
- Se intervienen descoges en plazoleta.
- sellamiento de junta de escaleras entrada sotano B

- En recorrido en la placa se le solicita al contratista q. al levantar el Cerramiento se deben realizar la reparacion de las baldosas afectadas.

Ing. Jairo Barrera

Residente Interventoria.

Sabado 15 04 23

Clima: Soleado / Lluvias 1:35pm 4:35 Pm

Personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res SST, 10 ayudantes, 14 oficiales, 1 personal aseo, 1 almacenista, 1 compra.

Personal interventoria: 1 res tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res. SST.

Herramientas y equipo: herramienta menor, equipo soldadura

Actividades
- Enchape de puntos de plazoleta principal piso rotal bet. 185, 186, 187
- se fundio 188 y 189 en concreto. Plazoleta ppal
- Reparacion de desague 189 q se presento despues de impermeabilizar
- Se continua con trabajos de obra blanca en burbuja Sotano A.
- Se continua con trabajos metalmecanicos para puerta de baños publicos en personeria.
- Pintura en cielos Sotano A.
- Remolicion de escalera entrada Sotano A

Trabajo Barrera

15 04 23

Nota: Desde el día de Ayer 14 de Abril de 2023, se le manifiesta al contratista q la prueba de estanqueidad del día 9 de Abril de 2023, presenta feltración en la junta constructiva. El día de hoy sin ser entregada la prueba y realizada el contratista realiza la actividad de mortero en la rejilla No. 188 arbitrariamente. Para lo cual esta interventoría no se responsabiliza de este estanq constructivo y sus actividades (en este area) no se podran reflejar en las actas de Corte.

Residente de Interventoría Johanna Cely.

283

Domingo 16 04 23

274

Lunes 17 04 23

Clima: soleado Mañana - Lluvias en tarde (4.50pm - 5.20pm)

Personal obra: 2 res tecnicos, 1 res ambiental, 1 res. SST. 1 aux Obra, 1 almacenista, 1 personal aseo, 1 soldador, 16 Oficiales, 9 ayudantes,

Personal interventoria: 2 res tecnicos, 1 res SST, 1 res. ambiental.

Actividades

- Enchape de Puntos de plazoleta principal Piso total veta 185, 186, 187.
- ~~Se fundio 18~~
- Reparacion de desagues en plazoleta
- Se continua con mejoramiento de trabajos en obra blanca en burbuja.
- Se inicia con pulida de piso punto atencion del usuario
- Se continuan trabajos metalmecanicos en puertas piso 13.
- Se continua con demolicion de acceso a Sotano A (escaleras).
- resanes y Pintura en cielos de Sotano A.

→ Se le solicita al Contratista mejorar los accesos de Obra hacia para la entrega de la cubierta.

Residente interventoria

Ing. Juan Bautista

231

Martes 18 04 23

Clima: Soleado

Personal obra. 2 res tecnicos, 1 res ambiental, 1 res SST, 1 aux obra, 16 oficiales, 9 ayudantes, 1 almacenista

Personal interventoria: 1 res. tecnico, 1 res ambiental, 1 res SST.

Herramienta menor.

Actividades

- Se continua con mejoramiento de obra blanca en el punto de atencion al usuario
- Instalacion de muebles en punto atencion al usuario
- Se pule guardaescoba en granito en punto atencion al usuario
- Se pule piso en punto atencion al usuario
- resanes y Pintura en cielos y muros Sotano A
- Se continua con enchape en plazoleta.
- Se continua trabajos en RFF de Piso 5

→ Contratista entrega obra blanca, se le realizan observaciones en sitio.

Johanna Cely
Residente Interventoria

Julio Barrera

Miercoles 19 04 23

Clima: Soleado

Personal obra: 2 res tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res. SST. 1 aux. obra, 16 oficiales, 9 ayudantes, 1 almacenista

Personal interventoria: 1 res tecnico, 1 res ambiental 1 res. SST.

Herramientas y equipo: herramienta menor Demoledor

Actividad,

- Acopio de material para Plazoleta Cemento
- resanes y Pintura en cielos sotano A.
- Sellado de fisuras en plazoleta Principal.
- Impermeabilizacion de acceso a escaleras para entrada Sotano A.
- pulida granito de guardaescoba en Sotano A. Punto atencuenc al usuario
- Se continua trabajos en RFF de Piso 5

→ Se comunica al contratista que ya se puede tapar los huecos por donde pasan los ductos de Aire acondicionado de los Unos, en el area de Sotano A Atencion al Ciudadano.

Johanna Cely
Residente Interventoria.

237

Jueves 20 04 23

Clima: Soleado - lluvia 2:30 pm - APM

Personal obra: 2 res tecnicos, 1 res ambiental,
1 res SST, 1 aux obra, 16 oficiales, 9 ayudantes
1 almacenista

Personal Interventoria: 1 res tecnico, 1 res. ambiental
1 res. SST.

Herramientas y equipo: herramienta menor

Actividad
1. Sellamiento de fisuras con sikaflex en Plazoleta Principal.
2. Enchape puntos de plazoleta Piso royal Beta
3. resanes y Pintura en cielos sotano A
4. Mejoramiento de obra blanca en burbuja.
5. Pulida de granito guarda escoba en punto atencion al usuario.
6. Se continua trabajos en PUFF PISO 5

→ Se continuan manifestando al contratista las observaciones en los acabados en la barbaja, en especial en detalles, Coordinacion. Juntas de elementos, etc.

Jairo Barrera

Johanna Cite
Residente Interventoria.

238

Viernes 21 04 23

Clima: Soleado

Personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res ambiental,
1 res SST, 1 aux obra, 16 oficiales, 9 ayudantes
1 almacenista

Personal interventoria: 1 res. tecnico, 1 res ambiental,
1 res SST, ~~1 aux obra~~,

Herramientas y equipo: herramienta menor

Actividad
- Sellamiento de juntas plazoleta principal
- impermeabilizacion escaleras entrada Plazoleta Ppal
- se continua con trabajos de obra blanca en punto atencion al usuario
- resanes y pintura en cielos Sotano A.
- instalacion granito guarda escoba punto atencion al usuario
- se continua trabajos en PUFF piso 5

→ Se presenta una filtracion de Agua en el area de Archivo central proveniente de la impermeabilizacion de las escaleras en plazoleta, Se le solicita al contratista la reparacion del sistema duoflex en esta area.

Jairo Barrera

Johanna Cite
Residente Interventoria.

239

Sabado 22 04 23

Clima: soleado

personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res ambiental, 1 res. SST
1 aux. obra. 16 oficiales, 9 ayudantes, 1 almacenista.

Personal interventoria: 1 res tecnicos, 1 res. ambiental,
1 res SST.

Herramientas y equipo: herramienta menor.

Actividad
1 retirada de escombros y residuos de materiales. de
Plazoleta principal
- Resanes y pintura en cielos Sotano A
- Reparación de tuberia en sotano A.
- se continua trabajos PUFF PISO 5
- enchape piso royal en plazoleta principal
- Impermeabilizacion de escaleras Plazoleta

→ Nuevamente se le solicita al contratista la atencion de la tuberia de agua potable q se encuentra sobre el muro del sobre en sotano A q se debe conservar el diseño hidraulico

Liro Barrera

Sandra Cely
Residente interventoria.

Domingo 23 04 23

Lunes 24 04 23

Clima: soleado

Personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res SST, 1 aux. obra. 1 almacenista, 16 oficiales, 9 ayudantes

Personal interventoria: 1 res tecnicos, 1 res ambiental, 1 res SST

Herramientas y equipo: herramienta menor

Actividades
- Resanes y pintura en cielos sotano A
- instalacion de geotextil en entrada sotano A.
- se continua con trabajos en PUFF PISO 5
- Enchape piso royal en plazoleta principal
- instalacion de muebles oficinas en sotano A.
- Limpieza punto Atencion al usuario
- Pulida granito sotano A punto atencion al usuario

→ Se presenta fuga por el cambio de accesorios en la tuberia hidraulica, en el area de atencion al ciudadano, frente a los baños de Señalizacion. Se le recomienda al contratista corregir el diseño suministrado por la supervision

Johanna Cely
Residente interventoria.

Mairtes 25 04 23

Clima: soleado

personal obra: 2 res tecnicos. 1 res. ambiental, 1 res. SST, 1 aux. obra, 1 almacenista, 16 oficiales, 9 ayudantes

Personal interventoria: 1 res. tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res SST.

Herramientas y equipo: herramienta menor.

Actividades
- resanes y pintura en cielos sotano A.
- retiro de escombros del RCD por medio de cinturas
- enchape en puntos de plazoleta principal en piso royal veta
- se continua con trabajos de acabados de obra blanca en punto atencion cal sotano A
- instalacion de vidrios punto atencion al usuario.
- se continua con trabajos de PUFF de madera en PISO 5
- Mejoramiento de escalera acceso helipuerto PISO 13

→ Se adjuntan anexos de dota provenientes del poco personal operativo

Johanna Cely
Residente Interventoria.

253

Viernes 26 04 23

Clima: soleado

Personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res. SST.
1 aux. obra, 16 oficiales, 9 ayudantes 1 almacenista

Personal interventoria: 1 res. tecnicos, 1 res SST,
1. res. ambiental.

Herramientas y equipo: herramienta menor

Actividades.
- Instalacion de geotextil en acceso Sotano A.
- Resanes y pintura en cielos Sotano A.
- Enchape plazoleta principal en piso royal beta.
- reparacion escaleras Piso 13 acceso entrada helipuerto
- Se continua con trabajos de RUFF de madera piso 5.
- se realiza cambio de griferia push gerfor en diferentes Pisos.
- Se Inicia muro para rack en Sotano A Punto de atencion al ciudadano. en superboard.

- Se realiza prueba de estanqueidad en la zona bajando a las escaleras de Sotano A.

Residente Interventoria
Viviana Soto

B
Jairo Barrera

Jueves 27 04 23

Clima: soleado

Personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res. SST
1 aux. obra, 16 oficiales, 9 ayudantes, 1 almacenista.

Personal interventoria: 1 res. tecnico, 1 res. ambiental,
1 res. SST.

Herramientas y equipo. herramienta menor.

Actividad
- se finaliza actividades de RUFF de madera en Piso 5
- Resanes y pintura en cielos Sotano A.
- Se continua con muro para rack en Superboard para Sotano A. en Punto atencion al ciudadano
- Enchape plazoleta principal en piso royal beta.
- Impermeabilizacion escaleras plazoleta principal.
- Instalacion geotextil en escaleras plazoleta principal

B
Jairo Barrera

Viernes 28 04 23

Clima: Soleado

Personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res. ambiental, 1 res SST. 16 oficiales, 9 ayudantes, 1 almacenista, 1 almacenista.

Personal interventoria: 1 res. tecnico, 1 res ambiental, 1 res. SST.

Herramientas y equipo: herramienta menor.

Actividades
- Enchape piso zonal veta plazoleta principal.
- Se continua con trabajos para instalacion de muro de rack en sotano A punto atencion al ciudadano
- Instalacion geotextil en escaleras Sotano A
- Resanes y pintura en cielos y muros Sotano A.
-

-Se presentan filtraciones de agua provenientes de las pruebas de estanqueidad en:
- Contraloría, - Sotano A atención al ciudadano dentro de las oficinas y Archivo Central.

Sanitaria

Al igual se presenta fuga de agua en la tapilla ya reparada en Archivo central.
Se le solicita al contratista iniciar las reparaciones.

Johanna Cely
Residente Interventoría.

Sábado 29 04 23

Clima: Soleado

Personal obra: 2 res. tecnicos, 1 res ambiental, 1 res. SST, 16 oficiales, 9 ayudantes, 1 almacenista

Personal interventoria, 1 res. tecnico, 1 res ambt. 1 res SST.

Herramientas y equipo: herramienta menor, concretadora, demoledor.

Actividades
- Descargue enchape zonal veta 200 m2
- Instalación vidrios punto atención sotano A
- Instalacion cerraduras punto atencion sotano A.
- Resanes y pintura sotano A
- Impermeabilizante 3 manos muros plazoleta.
- Colocacion malla y mortero muros plazoleta
- Abscisación sumideros y reparacion filtraciones plazoleta.
- Se pernocta cielo raso piso 12

Inicia lluvia, 11:30 am (fuerte 2 horas)

Johanna Cely
Residente Interventoría

-Se solicita al contratista orden y aseo en el area de la plazoleta.

Domingo 30 04 23

Clima: soleado.

Personal obra: 5 oficiales, 2 ayudante, 1 resi. tecnico, almacenista.

Personal intervantoria:

Herramientas y equipos: concretadora, dumpster, herramienta menor.

Actividades:
- Colocación montura escaleras plazoleta ppal.
- Enchape piso royal seta plazoleta ppal.

Johanna Cely
Residente
Interventoría

SST1. INFORME SST CONTRATISTA

INFORME MENSUAL SST No.10

CONTRATO DE OBRA No. 4600094380 DE 2022

"MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL"

MEDELLÍN, ABRIL DE 2023

EMPRESA	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	NIT.	79277369-9
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL.	NO.	4600094380 DE 2022
RESPONSABLE	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	CARGO	CONTRATISTA
LUGAR	MEDELLÍN - ANTIOQUIA	FECHA	30-04-2023
EMAIL	OBRAMEDELLIN.CRDR@GMAIL.COM	CELULAR	3148280430

CDR arquitectura	**INFORME MENSUAL CONTRATISTA**	Alcaldía de Medellín

TABLA DE CONTENIDO:

1. Descripción de la gestión SST realizada durante el periodo
2. Base de datos SST personal del contrato
3. Certificado de estado de afiliación al sistema general de seguridad social
4. Seguimiento a la gestión del COPASST
5. Seguimiento a la gestión del comité de convivencia laboral
6. Registro de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en SST
7. Registro de inducción y re inducción de los trabajadores con sus respectivas evaluaciones
8. Gestión de los peligros y riesgos
9. Registro de entrega y suministro de dotación, elementos y equipos de protección personal a los trabajadores asignados al proyecto
10. Conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores y registros de entregas de recomendaciones medicas
11. Registro de mantenimiento de equipos, herramientas, máquinas y registros de calibración de equipos
12. Registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos ejecutadas
13. Gestión en emergencias
14. Gestión de contratistas
15. Caracterización de la accidentalidad y ausentismo
16. Reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente y evidencias del cierre de los planes de acción
17. Gestión cierre acciones preventivas y correctivas
18. Registro fotográfico de la gestión SST

TABLAS

Tabla 1. Base de datos personal contrato.
Tabla 2. Estado de afiliaciones al sistema general de seguridad social.
Tabla 3. Acta de reunión COPASST.
Tabla 4. Registro de actividades de capacitación, formación y entrenamiento sst.
Tabla 5. Relación de inducción y re inducción.
Tabla 6. Relación de permisos de trabajo de actividades de alto riesgo.
Tabla 7. Relación de inspecciones y pre operacionales
Tabla 8. Reunión de brigadas de emergencia
Tabla 9. Caracterización de accidentalidad y ausentismo.

1. DESCRIPCION DE LA GESTIÓN SST REALIZADA DURANTE EL PERIODO

La seguridad y Salud en el Trabajo SST son tomadas como herramientas básicas e indispensables para mejorar las condiciones de trabajo, como la calidad de vida de todos los empleados de una organización.
La SST permite desarrollar y promover la salud de los trabajadores, previniendo y controlando enfermedades ocupacionales y accidentes; de esta manera se elimina los factores de riesgo de la Salud y Seguridad en el Trabajo.
El diseño e implementación del proceso de salud y seguridad en el trabajo, permite incrementar la salud física, mental y social del trabajador; promoviendo y desarrollando la capacidad del colaborador, así como su desarrollo profesional y social de este.
Es por eso que para CDR Arquitectura es de suma importancia realizar actividades todos los meses, en pro de nuestros colaboradores.

1.1 Objetivo general

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas en CDR Arquitectura, a través de las actividades de promoción y protección de la salud y de la identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, que contribuyan al bienestar físico, mental y social de los colaboradores, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

1.2 Objetivos específicos

Fortalecer la cultura de la Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores.
Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables. Identificar, evaluar e intervenir en los diferentes factores de riesgos y peligros significativos para la salud de los trabajadores. Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgos ocupacionales. Desarrollar actividades de promoción y prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral.

1.3 Actividades del sg-sst desarrollada durante el periodo

Durante el periodo se realizaron inducciones al personal nuevo que ingreso a laborar en la obra, en esta se les informa la misión, visión, políticas y los objetivos de SST del CDR Arquitectura, igualmente se les informa sobre los compromisos, derechos y deberes que tienen desde que ingresan a las instalaciones de la obra como son: Cumplimiento del Reglamento Interno, cumplimiento de la Política de prevención de Consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, cumplimiento Protocolos de Bioseguridad y en general el cumplimiento de todos los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se realizaron charlas y capacitaciones a todo el personal operativo de obra, sobre los siguientes temas:

CHARLAS
- Horarios de trabajo
- Uso de pulidoras
- Autocuidado
- Plan de emergencias
- Señalización y demarcación

- Riesgo biomecánico
- Permisos de trabajo
- Enfermedad general
- Medidas preventivas
- Medidas correctivas
- Actos y condiciones inseguras
- Punto ecológico
- Temperaturas extremas
- Material particulado
- Reglamento interno de trabajo
- Resbalones, tropezones y caídas
- Herramientas manuales
- Dolor lumbar
- A.T.S.
- Riesgo vehicular
- Transporte de herramientas y materiales

CAPACITACIONES

- Matriz de peligros
- Inspecciones

A. Actividades de Higiene, Medicina y de Seguridad ejecutadas en el período.

Se continúa con las medidas de higiene y seguridad durante la ejecución de la obra, con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de CDR Arquitectura. A continuación, se enuncian las actividades que se han ejecutado durante el periodo: Se realizó la inspección de actividades y áreas de trabajo, verificando que se cumplieran las condiciones locativas, de herramientas, equipos, EPP y demás para la correspondiente emisión de permisos de trabajo. Se realizó reunión mensual de la brigada de emergencia. Se realizó reunión mensual del COPASST. y del comité de convivencia laboral.

Recorridos frecuentes en toda la obra, para verificar las condiciones de seguridad de los mismos e igualmente identificar cualquier acto o condición insegura para tomar la correspondiente acción preventiva y/o correctiva. Actividades de Control establecidas en el PAPSO al personal operativo, administrativo y visitantes en la obra; con el fin de monitorear la salud del personal e identificar posibles casos sospechosos de COVID-19 a tiempo. Se realizan actividades de prevención, identificando falencias en la obra para así dar solución a ellas oportunamente. Inspecciones pre operacional a equipos, maquinaria y/o herramienta, antes de comenzar las actividades de trabajo.

B. Recomendaciones derivadas de las inspecciones de seguridad.

Dentro de las principales recomendaciones y mejoras que se deben tener en el avance de la obra son las siguientes:

- Continuar con las inspecciones en campo y toma de acciones preventivas, correctivas y de mejora para evitar accidentes en obra e igualmente tener una mejora continua de acuerdo con lo estipulado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; también a nivel de Bioseguridad manteniendo las condiciones óptimas en obra para mitigar o evitar el contagio con el COVID-19.

C. Actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Emergencias para la Obra se iniciaron las actividades correspondientes para implementar todos los lineamientos establecidos en el mismo tales como:

- Se realizó la inspección y verificación de los elementos para la atención de emergencias en los frentes de obra: Botiquines tipo B, Camillas y Extintores.

2. BASE DE DATOS SST PERSONAL DEL CONTRATO

Tabla 1. Base de datos personal contrato

ITEM	DOCUMENTO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CONTRATISTA
1	81741139	CAMILO ROJAS RIVERA	SOLDADOR	14-jul-22	31-oct-22	CRD
2	107081624	HENRY MANUEL NAVALES THERAN	OFICIAL	14-jul-22	19-feb-23	CRD
3	1063726467	JOSE ALFREDO GOMEZ BABILONIA	AYUDANTE	14-jul-22	24-oct-22	CRD
4	1032485352	DAYRON ARLEY BOGOTA CAMARGO	OFICIAL	14-jul-22	30-jul-22	CRD
5	73199941	VELIMIR VALERO ATENCIO	OFICIAL	14-jul-22	24-oct-22	CRD
6	1007827188	OSVAIRO LUIS CASTRO BELTRAN	AYUDANTE	14-jul-22	19-feb-23	CRD
7	10944203	FELIX ENRIQUE NAVALES CORTES	SUPERVISOR	14-jul-22	9-dic-22	CRD
8	1018427780	ALVARO FLIPE MUÑOZ DAZA	ALAMCENISTA	14-jul-22	28-oct-22	CRD
9	32142716	SANDRA MILENA HIGUITA CHAVERRA	RESIDENTE	14-jul-22	25-jul-22	CRD
10	1077452497	EMERSON MOSQUERA CUESTA	RESIDENTE	14-jul-22	19-dic-22	CRD
11	1077458828	YESID MOSQUERA CUESTA	RESIDENTE	14-jul-22		CRD
12	1110538458	LADY MARIANA ACOSTA GUZMAN	RESIDENTE	14-jul-22	15-ago-22	CRD
13	1069736683	JOSE OMAR OVIEDO MENDEZ	OFICIAL	21-jul-22	21-ago-22	CRD
14	1077435612	JAKSON RENTERIA LEZCANO	RESIDENTE	27-jul-22		CRD
15	11.165.242	FIDEL ANTONIO ALTAMIRANDA NUÑEZ	OFICIAL	6-ago-22	4-ene-23	CRD
16	1069742979	LORENA ALEJANDRA IBAÑEZ CRUZ	ALMACENISTA	10-ago-22	31-oct-22	CRD
17	71720747	CARLOS MAURICIO ORJUELA GARCIA	AYUDANTE	10-ago-22	1-oct-22	CRD
18	1070809724	PEDRO LUIS VELEZ GARCIA	OFICIAL	13-ago-22	14-ago-22	CRD
19	1104373438	CRISTIAN JOSE MEJIA PEREZ	AYUDANTE	13-ago-22	14-ago-22	CRD
20	1002048014	FERNEY DE JESUS MEJIA PEREZ	AYUDANTE	13-ago-22	27-oct-22	CRD
21	1020494515	DANILO SANTAMARIAGUTIERREZ	AYUDANTE	13-ago-22	19-nov-22	CRD
22	93368622	JORGE HERNAN GIRALDO GARCIA	RESIDENTE	15-ago-22		CRD
23	11811949	JOSE ISAAC SALAZAR JULIO	OFICIAL	22-ago-22	28-nov-22	CRD
24	1105781620	JUAN GABRIEL GARCIA LONDOÑO	OFICIAL	22-ago-22	4-oct-22	CRD

25	1105783171	CARLOS MANUEL GARCIA LONDOÑO	OFICIAL	22-ago-22	4-oct-22	CRD
26	8060734	EDWIN LOAIZA ZULUAGA	OFICIAL	22-ago-22	3-sept-22	CRD
27	6565794	LUIS HERNANDO PUENTES VARGAS	SOLDADOR	26-ago-22	4-ene-23	CRD
28	1104405087	ROSA AURA RIVERA GUERRERO	ASEO GRAL.	29-ago-22	28-mar-23	CRD
29	1104424032	YOEINER JAVIER REYES ROMERO	AYUDANTE	29-ago-22	16-ene-23	CRD
30	1152196753	JHON GILBERTO PAREJA SEPULVEDA	AYUDANTE	1-sept-22	7-sept-22	CRD
31	54256104	MARY LUZ RIOS CHAVERRA	ASEO GRAL.	2-sept-22	4-oct-22	CRD
32	1015066041	MATEO GUZMAN LOAIZA	AYUDANTE	13-sept-22	5-nov-22	CRD
33	1036654611	DEYRON RUIZ CORREA	AYUDANTE	20-sept-22	6-dic-22	CRD
34	98657810	JHON JAIRO CADAVID BERMUDEZ	AYUDANTE	20-sept-22	21-oct-22	CRD
35	1070809724	PEDRO LUIS VELEZ GARCIA	OFICIAL	27-sept-22	10-oct-22	CRD
36	80,229.624	OSCAR JOHANY DIAZ DAZA	OFICIAL	29-sept-22	24-oct-22	CRD
37	6.706.186	WILSON TORRES GRACIANO	OFICIAL	3-oct-22	11-oct-22	CRD
38	98.687.940	CARLOS ANDRES BOLAÑOS CASTRO	OFICIAL	3-0ct-22	20-oct-22	CRD
39	1.076.823.510	HAYLENIS AGUALIMPIA RENTERIA	ALMACENISTA	6-oct-22	9-mar-23	CRD
40	1.013.644.202	LESLY JINETH PARRA LEON	RESIDENTE	6-oct-22	10-oct-22	CRD
41	94.519.328	WILLIAN CARDENAS IBARGUEN	OFICIAL	6-oct-22	16-nov-22	CRD
42	43.639.837	MARY LUZ FERNANDEZ MORALES	OFICIAL	10-oct-22		CRD
43	45.480.415	NEYDA CUADRO HEREDIA	ASEO GRAL.	10-oct-22	22-oct-22	CRD
44	71.375.673	MARLON DARIO VILLEGAS V.	OFICIAL	10-oct-22	16-ene-23	CRD
45	52.117.129	YOLANDA CAMARGO MORA	ALMACENISTA	11-oct-22	26-feb-23	CRD
46	1.036.336.358	EDY ORLEY MORA ALVAREZ	OFICIAL	13-oct-22	22-nov-22	CRD
47	1.017.190.960	MILLER ALEXANDER LOPEZ HOLGUIN	AYUDANTE	13-oct-22	24-oct-22	CRD
48	1.235.338.675	ANDRES JOSE LOBATO GUERRERO	OFICIAL	15-oct-22	29-abr-23	CRD
49	11.805.910	DAFLIN ANTONIO PALACIOS P.	OFICIAL	15-oct-22	28-feb-23	CRD
50	1.037.606.016	GERMAN ALONSO FERNANDEZ M.	OFICIAL	24-oct-22	28-nov-22	CRD
51	73.149.640	JERRY LINDON RAMIREZ TORDECILLO	OFICIAL	26-oct-22	19-nov-22	CRD
52	1.069.752.782	JHON JUBER LEGUIZAMO GUERRERO	OFICIAL	27-oct-22	18-abr-23	CRD
53	80.727.671	DANIEL FERNANDO DIAZ DAZA	OFICIAL	31-oct-22	7-ene-23	CRD
54	54.256.104	MARY LUZ RIOS CHAVERRA	ASEO GRAL	8-nov-22		CRD
55	16.481.718	BELARMINO ALOMIA VALENCIA	OFICIAL	6-dic-22		CDR
56	71.789.424	WBEIMAR ANDRES GIL	OFICIAL	6-dic-22	11-ene-23	CRD
57	1.068.580.773	LUIS EDUARDO SEGURA GARCIA	AYUDANTE	12-dic-22		CRD
58	75.102.810	JUAN GUILLERMO BAENA CIRO	SOLDADOR	12-dic-22		CRD
59	78.720.416	FREDY RIVERA AVILA	OFICIAL	13-dic-22		CDR
60	1.045.429.791	ANDERSON DAVID VASQUEZ GONZALEZ	OFICIAL	13-dic-22	30-dic-22	CDR

CDR arquitectura

INFORME MENSUAL CONTRATISTA

Alcaldía de Medellín

61	1.018.510.675	CARLOS SANTIAGO DAZA CASAS	AUX OBRA	11-ene-23	14-ene-23	CRD
62	1.105.738.171	CARLOS MANUEL GARCIA LONDOÑO	OFICIAL	11-ene-23	7-mar-23	CRD
63	1.105.781.620	JUAN GABRIEL GARCIA LONDOÑO	OFICIAL	11-ene-23	7-mar-23	CRD
64	73.192.603	LUIS DAVID FUENTES ROJANO	OFICIAL	11-ene-23		CRD
65	9.156.369	JUAN CARLOS SANTOYA CHIQUILLO	AYUDANTE	11-ene-23	30-ene-23	CRD
66	8.852.736	JORGE ELIECER AVILA GUERRA	AYUDANTE	12-ene-23		CRD
67	71.660.512	CARLOS ALBERTO BLANDON SUAZA	OFICIAL	12-ene-23	7-mar-23	CRD
68	1.032.485.352	DAIRON ARLEY BOGOTA CAMARGO	OFICIAL	12-ene-23	30-ene-23	CRD
69	1.032.437.096	JORDAN SMITH BOGOTA CAMARGO	OFICIAL	12-ene-23	29-abr-23	CRD
70	1.026.580.271	DEIVID ALEXANDER BOGOTA CAMARGO	AYUDANTE	12-ene-23		CRD
71	70.416.401	JUAN CARLOS HERRERA PEREZ	AYUDANTE	13-ene-23	16-ene-23	CRD
72	1.015.066.041	MATEO GUZMAN LOAIZA	AYUDANTE	16-ene-23		CDR
73	73.199.941	VELIMIR VALERO ATENCIO	OFICIAL	20-ene-23	25-ene-23	CRD
74	1.003.562.669	KATTY JOHANA DIAZ HERNANDEZ	AUX OBRA	20-ene-23		CRD
75	1.072.193.257	JHONATAN STIVEN PAIPA PINTO	OFICIAL	26-ene-23	29-abr-23	CRD
76	98.586.572	PEDRO ANIBAL MEJIA VASQUEZ	AYUDANTE	3-feb-23	13-feb-23	CDR
77	73.184.349	DEISON CUESTA COSSIO	AYUDANTE	3-feb-23	10-abr-23	CRD
78	1.076.820.716	CARUEN ANDRES BONILLA MOSQUERA	AYUDANTE	7.feb.23		CRD
79	80.851.592	JOHNY ANDRES GOMEZ DAZA	COMPRAS	8-feb-23	8-mar-23	CRD
80	10.941.174	FLORENCIO ANTONIO MORILLO GALVAN	AYUDANTE	15-feb.23	19-feb-23	CDR
81	10.941.934	CARLOS ANDRES PAYARES PEREZ	OFICIAL	15-feb.23		CDR
82	1.070.808.720	MEDARDO CANCHILA CORTES	AYUDANTE	15-feb.23		CRD
83	1.026.251.565	ANNGY JULIETH GUERRERO GUZMAN	AUX. DE OBRA	14-feb.23	19-feb-23	CRD
84	1.026.569.659	SAUL ELI GUERRERO DIAZ	AYUDANTE	15-feb.23		CRD
85	98.670.479	WILSON GARCIA CASTAÑO	OFICIAL	15-feb.23	19-feb-23	CRD
86	11.708.963	EDISON ENRIQUE IBARGUEN RAMIREZ	OFICIAL	15-feb.23		CRD
87	1.035.880.490	YERLEN ANDRES MOSQUERA MOSQUERA	AYUDANTE	15-feb.23	30-mar-23	CRD
88	1.100.992.302	YOHAN CAMILO GARCIA CORONADO	AYUDANTE	15-feb.23	19-feb-23	CRD
89	9.530.613	JAIRO BARRERA RODRIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA	20-feb-23		CRD
90	80.229.624	OSCAR JOHANY DIAZ DAZA	OFICIAL	23-feb-23		CRD
91	1.018.427.780	ALVARO FLIPE MUÑOZ DAZA	OFICIAL	23-feb-23	18-abr-23	CRD
92	1.026.564.430	WILLIAM STEVEN BELTRAN FRANCO	AYUDANTE	24-feb-23	1-mar-23	CRD
93	5.287.957	JOSE LUIS RODRIGUEZ VEROY	AYUDANTE	24-feb-23	27-mar-23	CDR
94	1.039.097.127	ELKIN DARIO TORRES	OFICIAL	24-feb-23	9-abr-23	CRD
95	1.007.895.976	JUAN ANDRES YEPES	AYUDANTE	24-feb-23	27-mar-23	CRD
96	3.860.847	JULIO JOSE SANCHEZ BRACHO	OFICIAL	17-mar-23	27-mar-23	CRD
97	1.122.809.452	DUBIER ALEXANDER GOMEZ DUQUE	OFICIAL	27-mar-	14-abr-23	CRD

				23		
98	11.805.910	DAFLIN ANTONIO PALACIOS PALACIOS	OFICIAL	10-abr-23		CDR
99	1.077.423.058	LEIVER DANIEL PALACIOS CAÑOLA	AYUDANTE	10-abr-23		CRD
100	1.003.358.103	ALFONSO ESTEBAN POLO GOEZ	OFICIAL	10-abr-23		CRD
101	1.003.359.890	RUBEN DARIO MONTES BERTEL	OFICIAL	10-abr-23		CRD
102	1.037.606.016	GERMAN ALONSO FERNANDEZ MORALES	AYUDANTE	11-abr-23		CRD

OBSERVACION: El personal resaltado con color rojo, son retirados

VER ANEXO 9

3. CERTIFICADO DE ESTADO DE AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Tabla 2. Estado De afiliaciones al sistema general de seguridad social

ÍTEM	DOC. IDENTIDAD	NOMBRE DEL TRABAJADOR	EPS	AFP	ARL	CCF	EVIDENCIA
1	11.805.910	Daflin Antonio Palacios Palacios	Nueva eps	Protección	Positiva	Compensar	PLANILLA
2	1.077.423.058	Leiver Daniel Palacios Cañola	Nueva eps	Protección	Positiva	Compensar	PLANILLA
3	1.003.358.103	Alfonso Esteban Polo Goez	Sura	Protección	Positiva	Compensar	PLANILLA
4	1.003.359.890	Rubén Darío Montes Bertel	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Compensar	PLANILLA
5	1.037.606.016	German Alonso Fernández Morales	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Compensar	PLANILLA

VER ANEXO 4

4. SEGUIMIENTO A LA GESTION DEL COPASST

Se realiza la reunión del COPASST de la obra correspondiente al mes de abril de 2023, Socializando El uso de los epp y herramientas electro manuales (pulidoras) y quedan programados los frentes de trabajo y las áreas a intervenir para la respectiva señalización.

Tabla 3. Acta de reunión del COPASST.

ÍTEM	DOCUMENTO/ACTIVIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	ACTA DE REUNIÓN	1	VER ANEXO 13

5. SEGUIMIENTO A LA GESTION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Se lleva a cabo la reunión del comité de convivencia laboral haciendo la presentación de los nuevos integrantes, quienes reemplazaron a los 2 trabajadores que se retiraron de la empresa, así mismo se trataron 2 casos de temas salariales, los cuales quedaron solucionados de manera eficaz.

VER ANEXO 22

6. REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION, FORMACION Y ENTRENAMIENTO EN SST

Diariamente se realizan charlas y/o capacitaciones con el fin de concientizar al personal en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medidas de prevención establecidas en el Protocolo de Bioseguridad para la obra, medio ambiente, promoción y prevención de la salud, entre otros temas. Para el periodo se trataron los temas relacionados en los registros de asistencia del personal.

Tabla 4. Registro de actividades de capacitación, formación y entrenamiento SST.

FECHA	CHARLAS - CAPACITACIÓN/ ENTRENAMIENTO - CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA	TEMA Nombre de charlas	DURACIÓN (Minutos)	TOTAL, PARTICIPANTES
01/04/2023	Charla: SST	Horarios de trabajo	05	21

03/04/2023	Charla: SST	Uso de pulidoras	05	17
04/04/2023	Charla: SST	Autocuidado	05	20
05/04/2023	Charla: SST	Plan de emergencias	05	19
08/04/2023	Charla: SST	Señalización y demarcación	05	18
10/04/2023	Charla: SST	Riesgo biomecánico	05	21
11/04/2023	Charla: SST	Permisos de trabajo	05	24
12/04/2023	Charla: SST	Enfermedad general	05	23
13/04/2023	Capacitación	Matriz de peligros	40	20
14/04/2023	Charla: SST	Medidas preventivas	05	22
15/04/2023	Charla: SST	Medidas correctivas	05	23
17/04/2023	Charla: SST	Actos y condiciones inseguras	05	16
18/04/2023	Charla: SST	Punto ecológico	05	23
19/04/2023	Charla: SST	Temperaturas extremas	05	21
20/04/2023	Charla: SST	Material particulado	05	20
21/04/2023	Charla: SST	Reglamento interno de trabajo	05	20
22/04/2023	Capacitación	Inspecciones	40	15
24/04/2023	Charla: SST	Resbalones, tropezones y caídas	05	21
25/04/2023	Charla: SST	Herramientas manuales	05	21
26/04/2023	Charla: SST	Dolor lumbar	05	17
27/04/2023	Charla: SST	ATS	05	18
28/04/2023	Charla: SST	Riesgo vehicular	05	21
29/04/2023	Charla: SST	Transporte de herramientas y materiales	05	17

VER ANEXO 7

7. REGISTROS DE INDUCCION Y REINDUCCION DE LOS TRABAJADORES CON SUS RESPECTIVAS EVALUACIONES

En el momento de ingreso del personal, se realiza una inducción sobre distintos temas de seguridad y salud en el trabajo SST, implícitos en las actividades desarrolladas enfatizando en los aspectos normativos, legales y aspectos funcionales.

TEMAS TRATADOS:

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1 Características
1.2 Organización del proyecto
2. REGLAMENTO INTERNO
2.1 Horarios
2.2 Prohibiciones
2.3 Deberes
3. NORMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
3.1 Uso de los Elementos de Protección Personal es obligatorio
3.2 Uso de elementos de protección contra caídas
3.3 Restricciones médicas para trabajos en alturas
4. IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON SEGURIDAD
4.1 Beneficios de trabajar con seguridad
5. POLITICAS Y NORMAS AMBIENTALES
5.1 Separación de residuos
5.2 Recomendaciones para evitar impactos ambientales negativos
6. TEMAS DE INDUCCION E INGRESO
6.1 Política de seguridad salud en el trabajo
6.2 Política prevención consumo de alcohol, tabaquismo, sustancias psicoactivas 6.3 Reglamento de seguridad higiene industrial
6.4 Política de seguridad vial
6.5 Plan de emergencia
6.6 Notificación de los riesgos
6.7 Procedimiento en caso de accidentes e incidentes

A continuación, nos permitimos relacionar el personal que durante el período estuvo en proceso de Inducción/Reducción.

Tabla 5. Relación de Inducción y Reducciones.

ÍTEM	CÉDULA	NOMBRE	CARGO	INDUCCIÓN	REINDUCCIÓN

1	11.805.910	Daflin Antonio Palacios Palacios	Oficial	X	
2	1.077.423.058	Leiver Daniel Palacios Cañola	Ayudante	X	
3	1.003.358.103	Alfonso Esteban Polo Goez	Oficial	X	
4	1.003.359.890	Rubén Darío Montes Bertel	Oficial	X	
5	1.037.606.016	German Alonso Fernández Morales	Ayudante	X	

VER ANEXO 3

8. GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS

De acuerdo con el diagnóstico de peligros y riesgos se identificaron las tareas de alto riesgo, para las cuales se continúa con los procedimientos requeridos. Se definen normas generales de seguridad para la prevención de accidentes en Obra y se definirán estándares específicos de seguridad para los siguientes oficios:

- Procedimiento Seguro de Rescate Para Trabajo en Espacios Confinados
- Procedimiento Seguro para Trabajo en Alturas
- Procedimiento Seguro para Trabajo en Espacios Confinados

Igualmente se realizan recorridos e inspecciones de áreas para identificar cualquier riesgo o condición insegura que pueda existir en la obra y tomar las medidas preventivas y/o correctivas necesarias para evitar algún accidente o incidente de trabajo. Se realiza la correspondiente demarcación y señalización de las áreas donde se encuentran realizando las actividades que representen algún tipo de riesgo de acuerdo con los hallazgos encontrados en obra.

A continuación, se relacionan las actividades para las cuales fueron emitidos los respectivos permisos de trabajo y demás documentos pre operacional de los equipos utilizados antes de iniciar cada tarea.

Tabla 6. Relación de Permisos de trabajo de actividades de alto riesgo.

ÍTEM	FECHA	TIPO DE PERMISO	ACTIVIDAD A EJECUTAR
1	10/04/23	CALIENTE	SOLDADURA DE PUERTAS
2	03/04/23	ACT. RUTINARIAS	ACTIVIDADES RUTINARIAS DE OBRA
3	10/04/23	ACT. RUTINARIAS	ACTIVIDADES RUTINARIAS DE OBRA
4	17/04/23	ACT. RUTINARIAS	ACTIVIDADES RUTINARIAS DE OBRA

5	24/04/23	ACT. RUTINARIAS	ACTIVIDADES RUTINARIAS DE OBRA

VER ANEXO 11

9. REGISTRO DE ENTREGA Y SUMINISTRO DE DOTACION, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL A LOS TRABAJADORES ASIGNADOS AL PROYECTO

Se realiza entrega y reposición de Dotación, Elementos y Equipos de Protección Personal a los trabajadores que presentan desgaste por el uso y de acuerdo con el riesgo al que este expuesto el trabajador según la actividad que esté realizando.

Los elementos de protección personal son elementos esenciales para la minimización de los daños provocados a la salud según la exposición a un riesgo, el uso correcto de los equipos, almacenamiento, cuidado y limpieza se divulga mediante la inducción que se realiza en el momento de la entrega del mismo al trabajador para desarrollar las diferentes actividades que se derivan de la construcción.

Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles y medidas de intervención propuestas en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.

VER ANEXO 6

10. CONCEPTOS DE LOS EXAMENES DE INGRESO, PERIODICOS Y DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES Y REGISTROS DE ENTREGAS DE RECOMENDACIONES MÉDICAS

Todo el personal se realiza antes de su ingreso para determinar si es apto o no para el cargo a desempeñar y alguna otra evaluación adicional para la que requiera concepto de aptitud laboral.

VER ANEXO 2

11. REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y REGISTROS DE CALIBRACION DE EQUIPOS

Durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2023 se realizó mantenimiento al equipo de computo Samsung

VER ANEXO 12

12. REGISTROS DE LAS INSPECCIONES A LAS INSTALACIONES, MAQUINAS O EQUIPOS EJECUTADAS

Tabla 7. Relación de inspecciones y pre operacionales.

INSPECCIONES / PRE-OPERACIONALES		
INSPECCIONES - PRE-OPERACIONALES	**CANT. EQUIPOS - ÁREAS**	**TOTAL, INSPECCIÓN - PRE-OPERACIONALES**
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS (PULIDORA)	2	4
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE SOLDADURA	1	3
INSPECCIÓN DE BOTIQUIN Y CAMILLA	2	1
INSPECCIÓN DE EXTINTORES	2	1
INSPECCION MARTILLO DEMOLEDOR	1	2
INSPECCION MINICARGADOR	1	1

VER ANEXO 8

13. GESTION DE EMERGENCIAS

Tabla 8. Reunión de brigadas de emergencias.

ÍTEM	DOCUMENTO/ACTIVIDAD	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	ACTA DE REUNION DE BRIGADAS	1	VER ANEXO 14

INSPECCIONES EQUIPOS DE EMERGENCIAS		
INSPECCIONES	**CANT. EQUIPOS**	**TOTAL, INSPECCIÓN**
INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS	2	1
INSPECCIÓN DE EXTINTORES	2	1

14. GESTION DE CONTRATISTAS

Durante el periodo no se ha realizó una Auditoria al Contratista Carlos R Daza R.

15. CARACTERIZACION DE LA ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

Durante el periodo, no se presentaron incapacidades.

Tabla 9. Caracterización de accidentalidad y ausentismo.

CONTROL DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE DE TRABAJO (AT)

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DÍAS	DIAGNÓSTICO	FACTOR DE RIESGO												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N.A.																		

FACTOR DE RIESGO					
1	DEL AMBIENTE DE TRABAJO MICROCLIMA	6	RIESGO ERGONÓMICO – BIOMECÁNICO	11	RIESGO PUBLICO
2	CONTAMINANTE DEL AMBIENTE: TIPO FÍSICO (NO MECÁNICO)	7	RIESGO MECÁNICO	12	RIESGO NATURAL

3	RIESGO FÍSICO	8	RIESGO ELÉCTRICO	13	RIESGO LOCATIVO
4	RIESGO BIOLÓGICO	9	RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN		
5	RIESGO QUIMICO	10	RIESGO PSICOSOCIAL		

CONTROL DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL (EG)

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DÍAS	DIAGNÓSTICO
N.A.					

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

NO	PERIODO	HORAS HOMBRE	HORAS EXTRAS	TOTAL, HORAS ACUMULADAS
1	01 DE ABRIL AL 30 ABRIL 2023	4069.15	204	4273.15

16. REPORTES Y LAS INVESTIGACIONES DE LOS INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EVIDENCIAS DEL CIERRE DE LOS PLANES DE ACCION.

Durante el periodo no se presentaron Accidente de trabajo.

17. GESTION CIERRE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Durante el periodo se presentaron las siguientes acciones preventivas:

PREVENTIVA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	EVIDENCIA
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	RESIDENTE SST	13/04/2023	REGISTRO FOTOGRAFICO
CAPACITACION	RESIDENTE SST	11/03/2023	REGISTRO DE ASISTENCIA
CHARLAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIONES	RESIDENTE SST	Abril./2023	REGISTRO FOTOGRAFICO
ENTREGA DE EPP	RESIDENTE SST	10/04/2023	REGISTRO FOTOGRAFICO
INDUCCION	RESIDENTE SST	10/04/2023	REGISTRO FOTOGRAFICO
JORNADAS DE ORDEN Y ASEO	TODOS	04/04/2023	REGISTRO FOTOGRAFICO

18. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA GESTION SST

Fotografia
Charlas y/o capacitaciones diarias en temas de Seguridad, Salud en el trabajo




Fotografia
Entrega de dotacion y EPP



Fotografía
Señalización



Fotografía
Inducción



Fotografía
Orden y aseo





Fotografía
Inspección equipos de emergencia







Fotografía
. Inspección equipos y/o herramientas



Fotografía
. Actividades operativas

Adecuación de mesón




Impermeabilizacion



Adecuacion de cerramiento



Pintura de puertas



Enchape de escaleras



Mantenimiento de puff




Resane de paredes



Pintura de techos



Cambio de tuberia



Demolicion y retiro de escombros



Instalacion de aislante termico



Mantenimiento de desagues




Descargue de material



Instalacion de tapas en cajas de inspeccion



Instalacion de muebles



Construccion de muros para rack



ANEXOS

LISTADO DE ANEXOS

1. Afiliaciones a la seguridad social
2. Examen médico ocupacional
3. Inducciones y evaluaciones
4. Comprobante de pago a la seguridad social
5. Condiciones de salud
6. Entrega de dotación y EPP
7. Charlas y capacitaciones
8. Inspecciones
9. Base de datos del personal
10. Medevac
11. Permiso de trabajo
12. Mantenimiento preventivo de equipos
13. Acta reunión del COPASST
14. Acta reunión brigada de emergencia
15. Fichas técnicas equipos trabajo seguro en alturas
16. Indicadores de ausentismo
17. Matriz de peligros
18. Certificados de equipos para el trabajo seguro en alturas
19. Plan de emergencias
20. Desprendibles de nomina
21. Informe sg-sst mensual contratista
22. Acta Comité de convivencia laboral

1. AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES

CERTIFICACIÓN

"LEY 1150 DE 2007, ARTÍCULO 23 INCISO 2"
"LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 50"

YO **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.277.369 DE BOGOTÁ D.C., MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE HE CUMPLIDO DURANTE LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, CON LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES Y CON LOS APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. LOS PAGOS DE PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA ESTOY EXENTO DE PAGARLOS ESTO AMPARADO POR LA REFORMA TRIBUTARIA 1819 DE 2016, POR SER PERSONA NATURAL Y TENER MÁS DE TRES (3) EMPLEADOS BAJO MI CARGO. POR LO QUE DECLARO QUE ME ENCUENTRO A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO Y DEMAS OBLIGACIONES LABORALES.

LA ANTERIOR CERTIFICACIÓN SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 202 Y 204 DE LA LEY 100 DE 1993, EL ARTÍCULO 7° DE LA LEY 21 DE 1982, LOS ARTÍCULOS 2° Y 3° DE LA LEY 27 DE 1974 Y EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 89 DE 1988.

CERTIFICACIÓN EXPEDIDA EN MAYO DE 2023

ATENTAMENTE,

CARLOS RODOLDO DAZA RAMIREZ
C.C. 79.277.369
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN: **Diagonal 48 No. 19 – 50**
TELÉFONO: **266 46 64**
FAX: **266 46 64**
CELULAR: **314 295 99 45**
E-MAIL: **carlos.dazaram@gmail.com**

HELBER ORLANDO CALLEJAS C.
C.C. 19.453.724
CONTADOR
T.P. 38324 - T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.037.606.016


FERNANDEZ MORALES
APELLIDOS

GERMAN ALONSO
NOMBRES

FIRMA

Escaneado con CamScanner

280



FECHA DE NACIMIENTO 08-JUN-1990

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+

M

06-AGO-2008 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

F 0111100 00153368 M 1037606016 20090624 0010464 A 1

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 04/04/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	79277369	**Cédula Usuario:**	CC 79277369
Nombre:	DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO				
Dirección:	KR 62 97 35				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	APORTESPILA100@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	2664664		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79277369	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 252	05/04/2023	CC 1037606016	FERNANDEZ MORALES GERMAN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_1) v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

75171607E0DAD75D2CFEC515B0C33F93 Certificado impreso el día 4/4/2023 3:30:57 PM por el portal de empresas Edesk

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

182

REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

"Código Unicamente para dependientes y afiliaciones al Regimen Subsidiado"

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente

FORMULARIO VÍA WEB

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

I. DATOS DEL TRAMITE

1. TIPO DE TRAMITE: A. AFILIACION ✓ | B. REPORTE DE NOVEDADES

2. TIPO DE AFILIADO: CG Cotizante ✓ | CF Cabeza de Familia | BE Beneficiario

3. DTO DE COTIZANTE: A. Dependiente ✓ | B. Independiente | C. Pensionado

4. CODIGO

5. FECHA DE LA SOLICITUD: 4 4 2023

6. REGIMEN: C. Contributivo ✓ | S. Subsidiado

A. AFILIACION

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION (del cotizante o cabeza de familia)

9. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
FERNANDEZ	MORALES	GERMAN	ALONSO

7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ✓

8. NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1037606016

9. SEXO: ✓

10. FECHA NACIMIENTO: 8 6 1990

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES

17. INGRESO BASE DE COTIZACION IBC: 1160000

18. UBICACION O DIRECCION DE RESIDENCIA: CL 10 4 78

ZONA: ✓

CIUDAD - MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELEFONO FIJO	TELEFONO MOVIL	CORREO ELECTRONICO
ENVIGADO	ANTIOQUIA		3137929180	

IV. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos de identificación del beneficiario (cónyuge y compañero(a) permanente de mayores)

12. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

20. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 21. NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 22. SEXO | 23. FECHA NACIMIENTO | CODIGO IPS

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS | 25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 26. NUMERO DE DOCUMENTO | 27. FECHA DE NACIMIENTO | 28. PARENTESCO | 29. DISCAPACIDAD | CODIGO IPS

30. DATOS DE RESIDENCIA

Ciudad / Mpio | Departamento | Zona | Dirección | Teléfono Fijo | 31. IBC (IPC AFILIADO ADICIONAL) | 32. Marque si la afiliación proviene de movilidad de otra EPS | CODIGO IPS

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

33. Nombre o Razón Social	34. Tipo documento de identidad	35. Número documento de identidad	DV - 36. Tipo de aportante o pagador de pensiones
DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO	✓	79277369	

37. UBICACION O DIRECCION			
CR 62 97 35 APTO 202	bogota	bogota	3142959945

FECHA INICIO DE RELACION LABORAL			39. CARGO	40. SALARIO
4	4	2023	OFICIAL OBRA	1160000

B. REPORTE DE NOVEDADES

1. TIPO DE NOVEDAD
1. MODIFICACION DE DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION
2. CORRECCION DE DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION
3. ACTUALIZACION DE COMPOSICION DE DATOS SUBSIDIADOS
4. TERMINACION DE LA AFILIACION EN LA EPS
5. RECONOCIMIENTO EN LA EPS
6. RECONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS ADICIONALES

2. SUSPENSION DE RECONOCIMIENTO O DE BENEFICIOS EDUCATIVOS
3. INICIO DE RELACION LABORAL O RECUPERACION DE CONDICIONES PARA COTIZAR
4. TRANSFERENCIA DESDE LA ENTIDAD ADAPTADA O REGIMEN DE EXCEPCION
5. INGRESO AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
6. TRASLADO ENTRE ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES
7. TRASLADO DESDE OTRA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES
8. DESVINCULACION A LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES

10. NOVEDAD
1. INGRESO
2. RETIRO
3. CAMBIO DE RÉGIMEN
4. REPORTE DE FALLECIMIENTO
5. REPORTE DEL TRAMITE DE PRESTACIONES ECONOMICAS
6. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO
7. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

42. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 43. NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | SEXO | FECHA NACIMIENTO

42. FECHA (a partir de) | 43. EPS ANTERIOR Codigo | 44. MOTIVO DE TRASLADO Codigo | 45. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

nueva Regional Bogota Oficina San Cayetano
Janneth Sabogal cod.N0498
Asesor que Recibe sujeto a vefiricacion

VIII. FIRMAS

54. Firma del cotizante, cabeza de familia o beneficiario | 55. Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliacion colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

60. Identificacion de la Entidad Territorial

Codigo del Municipio | Codigo del Departamento | 61. Datos del SISBEN: Numero de Ficha | Puntaje | Nivel | 66. Fecha de radicacion | 65. Fecha de validacion

70. Datos del funcionario que realiza la validacion

Tipo Documento de Identidad | Numero de Identificacion | 71. Firma del funcionario

223

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 900.844.915-8

CERTIFICA QUE:

GERMAN ALONSO FERNANDEZ MORALES, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.037.606.016**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 4 de Abril del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

compensar

Bogotá DC. 4 de Abril de 2,023

CONSTANCIA SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 4/4/2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en https://corporativo.compensar.com/subsidio/subsidio-monetario. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com .

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificación	CC 1037606016
Nombres y Apellidos	GERMAN ALONSO FERNANDEZ MORALES
Tipo y Número de Identificación del Empleador	NIT 79277369
Razón Social Empleador	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	4/4/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	4/4/2023
Cargo	AYUDANTE DE OBRA
Horas Labor Mes	192
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ, este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario en Bogotá: 601 3077001 o a la Línea nacional: 01 8000 96 7070

ISO 9001 icontec SC 5892-14
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

VIGILADO SuperSubsidio

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.003.359.890**

MONTES BERTEL

APELLIDOS

RUBEN DARIO

NOMBRES

Ruben Montes Bertel.

FIRMA



Powered by CamScanner

286



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-DIC-1997**

PUEBLO NUEVO
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**A-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-ENE-2016 PUEBLO NUEVO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1303100-00802366-M-1003359890-20160316 **0048**91885A 1 45850351

Powered by CamScanner

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 04/04/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	79277369	**Cédula Usuario:**	CC 79277369
Nombre:	DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO				
Dirección:	KR 62 97 35				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	APORTESPILA100@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	2664664		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79277369	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	250	05/04/2023	CC 1003359890	MONTES BERTEL RUBEN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MES_4_1_ y v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

75171607E0DAD75D2CFEC515B0C33F93

Certificado impreso el día 4/4/2023 3:09:09 PM por el portal de empresas Edesk

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

288

REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

"Código Unicamente para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado"

nueva eps
gente cuidando gente

FORMULARIO VÍA WEB

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

I. DATOS DEL TRAMITE

1. TIPO DE TRAMITE		2. TIPO DE AFILIACIÓN						3. REGIMEN	
A. AFILIACION	✓	B. REPORTE DE NOVEDADES	A. Individual		C. Cotizante o Pensionado del Fondo de Pensiones	✓	D. Beneficiario o grupo adicional	E. Cabeza de familia	F. Independiente	G. Institucional	H. Docente	C. Contributivo	✓
												S. Subsidiado	

4. TIPO DE AFILIADO		5. TIPO DE COTIZANTE		CÓDIGO	FECHA DE LA SOLICITUD		
DO Dependiente	✓	A. Dependiente	✓		4	4	2023

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS											
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO		PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE						
MONTES	BERTEL		RUBEN		DARIO						
7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD		✓		8. NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1003359890	9. SEXO	✓	10. FECHA NACIMIENTO	12	12	1997

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. OFICIO	12. PARENTESCO	13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN	14. GRUPO DE POBLACION ESPECIAL	15. ADMINISTRADORA DE ACCIDENTES LABORALES
FINES	Tipo	Puntaje		

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES	17. INGRESO BASE DE COTIZACION - IBC	18. UBICACION O DIRECCION DE RESIDENCIA	ZONA	LOCALIDAD - COMUNA	BARRIO
	1160000	CL 10 4 78	U ✓ R		

CIUDAD - MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELEFONO FIJO	TELEFONO MOVIL	CORREO ELECTRONICO	CODIGO IPS
ENVIGADO	ANTIOQUIA		3137929180		

IV. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS				
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
20. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	21. NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	22. SEXO	23. FECHA NACIMIENTO	CODIGO IPS

DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS AFILIADOS ADICIONALES

24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26. NUMERO DE DOCUMENTO	27. SEXO	28. FECHA NACIMIENTO	29. PARENTESCO
1					
2					
3					
4					

30. DATOS DE RESIDENCIA						31. DATOS ADICIONALES				
Municipio	Departamento	Zona	Telefono Fijo	Telefono Movil						
1										
2										
3										
4										

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

32. Nombre o Razon Social	33. Tipo documento de identidad	34. Numero documento de identidad	35. Tipo de aportante o pagador de pensiones
DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO	✓	79277369	

36. UBICACION O DIRECCION				
CR 62 97 35 APTO 202	bogota	bogota	3142959945	
FECHA INICIO DE RELACION LABORAL	4 4 2023	CARGO	OFICIAL OBRA	SALARIO 1160000

VI. REPORTE DE NOVEDADES

37. MARQUE AQUI SI DESEA REPORTAR NOVEDAD		38. CAMBIO DE IDENTIFICACION DE ESTE AFILIADO ADICIONAL		39. FECHA DE
1. MODIFICACION DE DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION		5. FECHA DE RELACION LABORAL O ADQUISICION DE CONDICIONES PARA COTIZAR		A. NACIMIENTO DEL NUEVO AFILIADO
2. CORRECCION DE DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION		PARA SEGUIR COTIZANDO		B. AFILIACION
3. ACTUALIZACION Y/O CORRECCION DE DATOS COMPLEMENTARIOS		6. PERDIDA DE LA CALIDAD DE COTIZANTE		C. RETIRO
4. TERMINACION DE LA AFILIACION DEL AFILIADO		7. PERDIDA DE LA CALIDAD DE BENEFICIARIO		D. SUSPENSION TEMPORAL
		8. DE EXPATRIADO A UNA PERSONA AUTORIZADA PARA REALIZAR MIS APORTES		E. REINGRESO
		9. DE EXPATRIADO A UNA PERSONA AUTORIZADA PARA REALIZAR APORTES		F. CAMBIO DE RESIDENCIA
				G. CAMBIO DE EPS
				H. CAMBIO DE CAJA DE COMPENSACION
				I. CAMBIO DE LA CALIDAD DE PENSIONADO

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

VI. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	FECHA NACIMIENTO

42. FECHA EFECTIVA DE LA NOVEDAD	43. EPS ANTERIOR	44. MOTIVO DE TRASLADO	45. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

nueva Regional Bogota Oficina San Cayetano
Janneth Sabogal cod.N0498
Asesor que Recibe sujeto a vefiricacion

VIII. FIRMAS

54. Firma de cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliacion colectiva, institucional o de oficio

IX. USO EPS

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

56. Identificacion de la Entidad Territorial	57. Datos del SISBEN	58. Fecha de radicacion	59. Fecha de validacion
Codigo del Municipio / Codigo del departamento	Numero de ficha / Puntaje / Nivel		

60. Nombre del funcionario que realiza la validacion	
Tipo documento de identidad / Numero de identificacion	61. Firma del funcionario

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

RUBEN DARIO MONTES BERTEL, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.003.359.890**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 4 de Abril del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

compensar

Bogotá DC. 4 de Abril de 2,023

CONSTANCIA SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 4/4/2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en https://corporativo.compensar.com/subsidio/subsidio-monetario. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com .

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificación	CC 1003359890
Nombres y Apellidos	RUBEN DARIO MONTES BERTEL
Tipo y Número de Identificación del Empleador	NIT 79277369
Razón Social Empleador	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	4/4/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	4/4/2023
Cargo	OFICIAL DE OBRA
Horas Labor Mes	192
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ, este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario en Bogotá: 601 3077001 o a la Línea nacional: 01 8000 96 7070

ISO 9001 icontec SC 5892-14
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

VIGILADO SuperSubsidio



FECHA DE NACIMIENTO 16-SEP-2003
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-MAY-2022 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO
P-1700100-01302789-M-1077423058-20220610 0079741082A 3 8504803852



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.077.423.058
PALACIOS CAÑOLA
APELLIDOS
LEIVER DANIEL
NOMBRES
FIRMA

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 04/04/2023

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	79277369	**Cédula Usuario:**	CC 79277369
Nombre:	DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO				
Dirección:	KR 62 97 35				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	APORTESPILA100@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	2664664		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79277369	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 251	05/04/2023	CC 1077423058	PALACIOS CAÑOLA LEIVER	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3) v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

75171607E0DAD75D2CFEC515B0C33F93

Certificado impreso el día 4/4/2023 3:19:12 PM por el portal de empresas Edesk

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

"Codigo Unicamente para dependientes y afiliaciones al Regimen Subsidiado"

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente

FORMULARIO VÍA WEB

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

I. DATOS DEL TRAMITE

1. TIPO DE TRAMITE: A. AFILIACION ✓ | B. REPORTE DE NOVEDADES

2. TIPO DE COTIZACION: A. Dependiente ✓ | B. Independiente | C. Pensionado | D. Desempleado | E. Beneficiario de UPC Adicional | F. Cotizante de Tercera Vez | G. Cotizante

3. REGIMEN: C. Contributivo ✓ | S. Subsidiado

4. TIPO DE AFILIADO: CO Cotizante ✓ | CF Cotizante de Familia | BE Beneficiario

5. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente ✓ | B. Independiente | C. Pensionado

CODIGO

FECHA DE LA SOLICITUD: 4 4 2023

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
PALACIOS	CAÑOLA	LEIVER	DANIEL

7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ✓

8. NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1077423058

9. SEXO: ✓

10. FECHA NACIMIENTO: 16 9 2003

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. CORREO | Fijo | Celular | 12. OCUPACION | 13. NIVEL DEL CARGO | 14. GRADO DE ESCOLARIDAD | 15. CLASE DE AFILIACION ESPECIAL | 16. NOMBRE EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA

17. ADMINISTRADORA DE PENSIONES

18. INGRESO BASE DE COTIZACION: 1160000

19. UBICACION O DIRECCION DE RESIDENCIA: ZONA ✓

CIUDAD - MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELEFONO FIJO	TELEFONO MOVIL	CORREO ELECTRONICO	LOCALIDAD	COMUNA	BARRIO	CODIGO IPS
ENVIGADO	ANTIOQUIA		3137929180					

IV. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

20. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS | 21. TIPO DOCUMENTO | 22. NUMERO DE DOCUMENTO | 23. SEXO | 24. FECHA DE NACIMIENTO | 25. PARENTESCO | 26. ESCOLARIDAD

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

28. Nombre o Razon Social	29. Tipo documento de identidad	30. Numero documento de identidad	DV	32. Tipo de aportante o pagador de pensiones
DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO	✓	79277369		

33. UBICACION O DIRECCION	34. DEPARTAMENTO	35. CIUDAD - MUNICIPIO	36. TELEFONO	37. FECHA INICIO DE RELACION LABORAL	38. CARGO	39. SALARIO
CR 62 97 35 APTO 202	bogota	bogota	3142959945	4 4 2023	AYUDANTE OBRA	1160000

VI. REPORTE DE NOVEDADES

1. NOVEDAD PORTABILIDAD | 2. CORRECCION DE DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION | 3. ACTUALIZACION Y/O CORRECCION DE DATOS COMPLEMENTARIOS | 4. SUSPENSION TEMPORAL DE LA AFILIACION | 5. NOVEDAD ACTIVACION | 6. NOVEDAD RETIRO | 7. NOVEDAD CAMBIO DE TIPO DE AFILIADO | 8. NOVEDAD CAMBIO DE TIPO DE COTIZANTE | 9. NOVEDAD CAMBIO DE REGIMEN | 10. NOVEDAD CAMBIO DE IBC | 11. NOVEDAD CAMBIO DE UBICACION | 12. DECLARACION JURAMENTADA PARA ACREDITAR AFILIACIONES | 13. NOVEDAD CAMBIO DE PLAN | 14. NOVEDAD CAMBIO DE SEDE | 15. NOVEDAD CAMBIO DE PUNTO DE ATENCION | 16. NOVEDAD CAMBIO DE PROFESIONAL DE ATENCION PRIMARIA | 17. NOVEDAD CAMBIO DE IPS PRIMARIA

VII. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	FECHA NACIMIENTO

43. FECHA (a partir de)	44. EPS ANTERIOR	45. MOTIVO DE TRASLADO	46. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES

VIII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

nueva Regional Bogota Oficina San Cayetano
Janneth Sabogal cod.N0498
Asesor que Recibe sujeto a vefiricacion

VIII. FIRMAS

34. Firma de solicante, cabeza de familia o beneficiario | 35. Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliacion colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

58. Identificacion de la Entidad Territorial | 59. Copia del SISBEN | 60. Fecha de radicacion | 61. Fecha de validacion

Codigo del Municipio | Puntaje del Cabeza de Familia | Numero de Ficha | Puntaje | Nivel

62. Nombre del funcionario que realiza la validacion

Firma funcionario | 63. Firma del funcionario

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **PALACIOS CAÑOLA LEIVER DANIEL** identificado(a) con **CC** número **1.077.423.058** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 19 de noviembre de 2022 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 04 de abril de 2023.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

compensar

Bogotá DC. 4 de Abril de 2,023

CONSTANCIA SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 4/4/2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en https://corporativo.compensar.com/subsidio/subsidio-monetario. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com .

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificación	CC 1077423058
Nombres y Apellidos	LEIVER DANIEL PALACIOS CAÑOLA
Tipo y Número de Identificación del Empleador	NIT 79277369
Razón Social Empleador	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	4/4/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	4/4/2023
Cargo	AYUDANTE DE OBRA
Horas Labor Mes	192
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ, este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario en Bogotá: 601 3077001 o a la Línea nacional: 01 8000 96 7070

ISO 9001 icontec SC 5892-14
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

VIGILADO SuperSubsidio


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.805.910
PALACIOS PALACIOS
APELLIDOS
DAFLIN ANTONIO
NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1969
LLORO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.79 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
08-OCT-1995 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-1700100-00509814-M-0011805910-20140618 0039049038A 2 1832917149

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 13/10/2022

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	79277369	**Cédula Usuario:**	CC 79277369
Nombre:	DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO				
Dirección:	KR 62 97 35				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	APORTESPILA100@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	2664664		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5452201 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO NO RESIDENCIAL				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79277369	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	195	14/10/2022	CC 11805910	PALACIOS PALACIOS DAFLIN	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuniquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS 4.1.1) v.04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

E29DD87DB17A0D980EEE84C5DACCD7F4 Certificado impreso el día 10/13/2022 2:42:30 PM por el portal de empresas Edesk

ORIGINAL EPS 1a COPIA EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente

FORMULARIO VÍA WEB

						12	10	2022

PALACIOS		PALACIOS		DAFLIN		ANTONIO		
✓		11805910		✓		05	12	1969

POSITIVA

PROTECCION	1000000	CL 10 55 73	✓
MEDELLIN	ANTIOQUIA	3043908957	

DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO				✓ 79277369				
		BOGOTA		BOGOTA	51096.36			
	12	10	2022			1000000		

Daflin Palacios

Angie Ramirez

Regional Bogota Oficina San Cayetano
Agente que Recibe sujeto a verificacion

2a COPIA AFILIADO

Protección

Medellín,13 de octubre de 2022

Señores,
CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
c.c. 79277369

Asunto: "respuesta petición"

Reciba un cordial saludo de Protección S.A.

Hemos revisado cuidadosamente, por medio del cual nos solicita afiliación al sistema de Pensión Obligatoria de Protección de los colaboradores:

CC 11805910
DAFLIN ANTONIO PALACIOS PALACIOS

Al respecto le indicamos que, realizando las respectivas gestiones, los colaboradores se encuentran en proceso de afiliación de Pensión Obligatoria y se radican el día 13-10-2022 los documentos en nuestros sistemas de pensión obligatoria y se estará informando a la empresa en el momento que los colaboradores queden afiliados.

Los invitamos a hacer uso de los canales virtuales que tiene disponibles Protección para sus afiliados y empleadores, en los cuales puedes tramitar de manera ágil y segura las transacciones que la empresa y sus colaboradores requieran. Si aún no cuentas con tu clave empresarial, te invitamos a realizar la solicitud aquí.

Esperamos haber atendido su solicitud y que la información entregada resuelva sus inquietudes. Recuerda que desde nuestra página web www.proteccion.com puede generar certificados, consultar saldos, hacer retiros e informarse sobre nuestros productos y servicios.

Asimismo, le recordamos que todos nuestros canales de servicio están a su disposición. No dude en comunicarse con nuestra Línea de Servicio: en Bogotá (1) 744 44 64 – Medellín (4) 510 90 99 – Cali (2) 510 90 99 – Barranquilla (6) 319 79 99 – Cartagena (5) 642 49 99 y en el resto del país desde un teléfono fijo 01 8000 52 8000.

Cordialmente,

Adriana Emilce Dueñas
Ejecutivo de Asistencia Empresarial
Protección S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

compensar

Bogotá DC. 13 de Octubre de 2,022

CONSTANCIA SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 13/10/2022, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en https://corporativo.compensar.com/subsidio/subsidio-monetario. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificacion	CC 11805910
Nombres y Apellidos	DAFLIN ANTONIO PALACIOS PALACIOS
Tipo y Número de Identificac ion del Empl	NI 79277369
Razón Social Empleador	
Código Sucursal	0
Código Centro de Cost	0
Fecha de Ingreso Empresa	13/10/2022
Fecha de Ingreso a Compens	13/10/2022
Cargo	OFICIAL DE OBRA
Horas Labor Mes	192
Sueldo básico	$ 1000000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a . este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario en Bogotá: 601 3077001 o a la Línea nacional: 01 8000 96 7070

ISO 9001 icontec SC 5892-14
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

FOR-PGIE-044

VIGILADO SuperSubsidio

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.003.358.103**

POLO GOEZ

APELLIDOS

ALFONSO ESTEBAN

NOMBRES



Alfonso Polo

FIRMA

Powered by CamScanner

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 04/04/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	79277369	**Cédula Usuario:**	CC 79277369
Nombre:	DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO				
Dirección:	KR 62 97 35				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	APORTESPILA100@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	2664664		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79277369	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 249	05/04/2023	CC 1003358103	POLO GOEZ ALFONSO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuniquese con nuestra linea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_7 5 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

75171607E0DAD75D2CFEC515B0C33F93 Certificado impreso el día 4/4/2023 2:39:34 PM por el portal de empresas Edesk

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS | sura

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud **6I_987783**

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1

Empleador	CC 79277369 CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
Afiliado	CC 1003358103 ALFONSO ESTEBAN POLO GOEZ
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 1.160.000
Cargo	OTRO
Sucursal	BOGOTA D C SIN INFORMACION REPORTADA EN SAT
Fecha de ingreso	04/04/2023
Fecha de radicación	04/04/2023 10:26:40 a m
Código de Transacción	155971861

Resultado del Reingreso 1

Novedad aplicada con éxito	El periodo de inicio de pago es05/2023

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **POLO GOEZ ALFONSO ESTEBAN** identificado(a) con **CC** número **1.003.358.103** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de abril de 2022 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 04 de abril de 2023.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

compensar

Bogotá DC. 4 de Abril de 2,023

CONSTANCIA SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 4/4/2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en https://corporativo.compensar.com/subsidio/subsidio-monetario. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com .

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificación	CC 1003358103
Nombres y Apellidos	ALFONSO ESTEBAN POLO GOEZ
Tipo y Número de Identificación del Empleador	NIT 79277369
Razón Social Empleador	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	4/4/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	4/4/2023
Cargo	OFICIAL DE OBRA
Horas Labor Mes	192
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ. este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario en Bogotá: 601 3077001 o a la Línea nacional: 01 8000 96 7070

ISO 9001 icontec SC 5892-14
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

VIGILADO SuperSubsidio

2. EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

IPS Medicina Ocupacional de Medellin S.A.S
IPS MEDOMED
NIT. 900421862-3
Carrera 43 # 29 - 35 Clinica de Oftalmologia San Diego consultorios 421 - 602 - 603
Cel. 3156126310 Tel. (034) 2329993 (034) 2326681
E-mail. administracion@medomed.co - asistentegerencia@medomed.co
www.medomed.co - Medellín, Antioquia.



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 35.967

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
11 DÍA	04 MES	2023 AÑO	MEDELLÍN (ANTIOQUIA, COLOMBIA) Ciudad	INGRESO ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
FERNANDEZ MORALES GERMAN ALONSO	MASCULINO	32 AÑOS 10 MESES 2 DÍAS	CC (Tipo)	1037606016 (Número)

Cargo
OFICIAL DE CONSTRUCCION

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES

Observaciones: *NO APLICA*

CUMPLE	ENFASIS OSTEOMUSCULAR

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TOMAR LIQUIDOS ABUNDANTES

SE RECOMIENDA USO DE CALZADO CÓMODO Y PREFERIBLEMENTE UNA TALLA SUPERIOR A LA USADA HABITUALMENTE, QUE NO GENEREN P[illegible]ION EN ARTEJOS DE LOS PIES.

HABITOS DE VIDA SALUDABLE

ALIMENTACION BALANCEADA

EJERCICIO REGULAR

SE RECOMIENDA TENER PRESENTE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: PAREDES VASQUEZ RAIZA JUDITH

Aspirante o Trabajador

GERMAN

Firma:

Nombre: FERNANDEZ MORALES GERMAN ALONSO

308

IPS Medicina Ocupacional de Medellín S.A.S
IPS MEDOMED
NIT. 900421862-3
Carrera 43 # 29 - 35 Clínica de Oftalmología San Diego consultorios 421 - 602 - 603
Cel. 3156126310 - Tel. (034) 2329993 - (034) 2326681
E-mail. administracion@medomed.co - asistentegerencia@medomed.co
www.medomed.co - Medellín, Antioquia.



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 35.830

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
05 DÍA	04 MES	2023 AÑO	MEDELLÍN (ANTIOQUIA, COLOMBIA) Ciudad	INGRESO ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
MONTES BERTEL RUBEN DARIO	MASCULINO	25 AÑOS 3 MESES 22 DÍAS	CC (Tipo)	1003359890 (Número)

Cargo
OFICIAL DE CONSTRUCCION

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES

Observaciones: *NO APLICA*

N/A | PENDIENTE EMITIR ENFASIS (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: ACOSTA SALGADO MARIA JOHANNA

R. M.: 233048 L.S.O.: 2021060098952

Código de Seguridad
V849B1H35830

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: MONTES BERTEL RUBEN DARIO

CC: 1003359890

IPS Medicina Ocupacional de Medellín S.A.S
IPS MEDOMED
NIT. 900421862-3
Carrera 43 # 29 - 35 Clínica de Oftalmología San Diego consultorios 421 - 602 - 603
Cel. 3156126310 - Tel. (034) 2329993 - (034) 2326681
E-mail. administracion@medomed.co - asistentegerencia@medomed.co
www.medomed.co - Medellín, Antioquia.



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 35.833

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
05 DÍA	04 MES	2023 AÑO	MEDELLÍN (ANTIOQUIA, COLOMBIA) Ciudad	INGRESO ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadania, CE. Cedula de Extranjeria, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
PALACIOS CANOLA LEIVER DANIEL	MASCULINO	19 AÑOS 6 MESES 18 DÍAS	Tipo: CC	Número: 1077423058

Cargo
AYUDANTE DE CONSTRUCCION

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	PENDIENTE EMITIR ENFASIS (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: ACOSTA SALGADO MARIA JOHANNA

R. M.: 233048 L.S.O.: 2021060098952

Código de Seguridad
M849S1Y35833

Aspirante o Trabajador

Firma: daniel canola

Nombre: PALACIOS CANOLA LEIVER DANIEL

CC: 1077423058

IPS Medicina Ocupacional de Medellin S.A.S
IPS MEDOMED
NIT. 900421862-3
Carrera 43 # 29 - 35 Clínica de Oftalmología San Diego consultorios 421 - 602 - 603
Cel. 3156126310 - Tel. (034) 2329993 - (034) 2326681
E-mail. administracion@medomed.co - asistentegerencia@medomed.co
www.medomed.co - Medellín, Antioquia.



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 35.838

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
05	04	2023	MEDELLÍN (ANTIOQUIA, COLOMBIA)	INGRESO ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadania, CE. Cedula de Extranjeria, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

PALACIOS PALACIOS DAFLIN ANTONIO	MASCULINO		CC	11805910

OFICIAL CONSTRUCCION

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES

Observaciones: *VER OBSERVACIÓN*

N/A	PENDIENTE EMITIR ENFASIS (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

✓ ----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES
	SVE CARDIOVASCULAR	DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

PRESENTA UN DEFECTO DE PARED ABDOMINAL ACTUALMENTE ASINTOMÁTICO QUE NO LE GENERA RESTRICCIONES EN SU LABOR, SE RECOMIENDA REALIZAR SEGUIMIENTO EN SU ENTIDAD DE SALUD. MANTENER ADECUADA MANIPULACIÓN DE CARGAS EN SU LUGAR DE TRABAJO, SIN EXCEDER LÍMITE OCUPACIONAL.

Co ntimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: AGUDELO SANTAMARÍA CAROLINA

R. M.: 05-6010-15 L.S.O.: 2018060031187

Código de Seguridad
A849G1M35838

Aspirante o Trabajador

Firma: Daflin A Palaci

Nombre: PALACIOS PALACIOS DAFLIN ANTONIO

CC: 11805910

IPS Medicina Ocupacional de Medellin S.A.S
IPS MEDOMED
NIT. 900421862-3
Carrera 43 # 29 - 35 Clínica de Oftalmología San Diego consultorios 421 - 602 - 603
Cel. 3156126310 - Tel. (034) 2329993 - (034) 2326681
E-mail. administracion@medomed.co - asistentegerencia@medomed.co
www.medomed.co - Medellín, Antioquia.



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 35.835

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
05 DÍA	04 MES	2023 AÑO	MEDELLÍN (ANTIOQUIA, COLOMBIA) Ciudad	INGRESO ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
POLO GOEZ ALFONSO ESTEBAN	MASCULINO	32 AÑOS 5 MESES 20 DÍAS	Tipo: CC	Número: 1003358103

OFICIAL DE CONSTRUCCION

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES

Observaciones: *VER OBSERVACIÓN*

N/A	PENDIENTE EMITIR ENFASIS (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
CONTINUAR MANEJO MÉDICO : CONTINUAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTECEDENTE AUDITIVO DESCRITO EN SU ENTIDAD DE SALUD. CONSULTAR CON OTORRINOLARINGOLOGÍA	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL	SVE AUDITIVO	DIETA BALANCEADA
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	
	DOBLE PROTECCIÓN AUDITIVA	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TRABAJADOR MANIFIESTA DEFECTO AUDITIVO EN OIDO DERECHO EN SEGUIMIENTO EN SU ENTIDAD DE SALUD, SI REQUIERE ESTA EXPUESTO A FUENTES DE RUIDO, SE RECOMIENDA REALIZAR AUDIOMETRÍA CLINICA PARA VALORAR SI APLICA RESTRICCIÓN DE ÍNDOLE AUDITIVO.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: AGUDELO SANTAMARÍA CAROLINA

R. M.: 05-6010-15 L.S.O.: 2018060031187

Código de Seguridad
A849G1M35835

Aspirante o Trabajador

Alfonso Polo

Firma:

Nombre: POLO GOEZ ALFONSO ESTEBAN

CC: 1003358103

3. INDUCCIONES Y EVALUACIONES

INDUCCION DE INGRESO Y NOTIFICACION DE RIESGOS, NORMAS AMBIENTALES

Versión	
Vigencia	
Código	

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Características
Nombre de la obra : Obra Medellin.
Altura :
Ubicación: Alcaldia Medellin.
Teléfonos:
Ubicación de oficinas: Cra. 39 A # 83-A 69
Atención Primeros Auxilios en: Enfermeria.

Organización del Proyecto
Director de obra: Carlos Daza
Residente de obra: Jaikon Pertenia
Residente SISOMA: Jorge Giraldo

REGLAMENTO INTERNO

Horarios:
Horario de Entrada: 7:00 A.M 5:00 P.M
Horario de Almuerzo: 12:00 P.M A 1:00P.M
Horarios de medias-nueves: 9:00 A.M Y 3:00 P.M.

Prohibiciones:
Prohibido consumo de licor y trabajar en estado de embriaguez, al igual que el consumo de sustancias psicoactivas en obra y trabajar bajo sus efectos.
También están Prohibidas las peleas, riñas o maltratos en obra.

Deberes:
Notificar los accidentes de trabajo.
Entrar al proyecto por la portería autorizada
Reportar las condiciones inseguras y usar adecuadamente los baños.

NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

- El uso del casco es obligatorio.
- Esta prohibido el uso de cachuchas debajo del casco, el uso de tenis en obra, el uso de sudaderas y pantalonetas en obra.
- No se debe utilizar joyas en obra (anillos, pulseras, aretes, etc).
- El uso de elementos de protección personal es obligatorio de acuerdo a la actividad.
- Se debe procurar tener las áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo.
- Obligatorio uso de arnés y linea de vida cuando se desarrollen trabajos a una altura mayor a 1,5 metros (Res. 1409 de 2012).
- No se permite trabajar en altura cuando se presente lluvia.
- Las personas que presenten restricciones medicas no podrán trabajar en altura.

IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON SEGURIDAD

- El trabajo es bienestar y la salud es vida
- Tu familia te espera en casa
- Recuerda que al trabajar con seguridad todos nos beneficiamos
- Si nos cuidamos evitamos muchos accidentes.

Si nos cuidamos prevenimos los accidentes.
Por eso la mejor de protegemos es el auto cuidado.

Recuerdo debemos cuidarnos, para llegar a casa sanos y felices y así poder disfrutar con nuestra familia

POLITICAS Y NORMAS AMBIENTALES

- Realizar la Separacion de residuos dependiendo de su material.
- No arrojar sustancias quimicas en la red de alcantarillado.
- Humedecer las áreas para evitar emisión de material particulado.
- Informar cuando se presenten fugas o derrames de aceites.
- No afectar ni perjudicar los arboles y la vegetación.
- Cerrar las llaves de paso de agua si no se van a utilizar.
- Consumir los recursos necesarios evitando desperdicios.

TEMAS DE INDUCCION DE INGRESO

- Politica de seguridad salud en el trabajo
- Politica prevencion consumo de alcohol, tabaquismo, sustancias psicoactivas.
- Reglamento de seguridad higiene industrial
- Politica de seguridad vial
- Plan de emergencia
- Notificacion de los riesgos
- Procedimiento en caso de accidentes y incidentes

Notificación de Riesgos

Factor de Riesgo	Agente	A	NA	Factor de Riesgo	Agente	A	NA
A: Aplica, NA: No Aplica				A: Aplica, NA: No Aplica			
Riesgos Fisicos	Ruido	☑	☐	Riesgo Locativos	Almacenamiento inadecuado.	☑	☐
	Temperatura	☑	☐		Orden y aseo	☑	☐
	Falta de iluminación	☑	☐		Pisos resbalosos	☑	☐
	Vibraciones	☑	☐		Escaleras y barandas	☑	☐
Riesgo Quimico	Material particulado	☑	☐	Riesgos Eléctricos	Baja tensión (conexiones)	☐	☑
	Manipulación de sustancias	☑	☐		Media tensión (instalaciones)	☐	☑
Riesgo Biológico	Bacterias	☑	☐	Riesgo Psicológico	Falla de coordinación de tareas	☐	☑
	Virus, hongos	☑	☐		Turnos y sobreesfuerzos	☐	☑
Riesgo Biomecanico:	Posturas.	☑	☐		Abuso de autoridad (maltrato)	☐	☑
	Levantamiento de cargas	☑	☐	Tareas de Alto Riesgo	Andamios colgantes plataformas móviles, trabajos a borde de placa).	☐	☑
Riesgo Mecánico:	Caida de Objetos	☑	☐		Silla de suspensión, escaleras	☐	☑
	Contacto con sustancias	☑	☐		Andamio tubular		
	Partes en movimiento	☑	☐				
	Proyección de particulas	☑	☐				
	Elementos corto punzantes	☑	☐				

YO, el aquí firmante manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad industrial y las normas ambientales en la realización de mi trabajo y me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas

NOMBRE: YERMAN ALONSO FERNANDEZ MORALES CEDULA: 1037606016 RH: O+

DIRECCIÓN: CLL 108 #43B-78 TEL ó No CELULAR: 3145808612 CARGO: OFICIAL

AREA DE TRABAJO: OPERATIVA CONTRATISTA: CARLOS DAZA RAMIREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 8-06-1990 FECHA DE INGRESO A LA OBRA 11-04-2023 ARL POSITIVA

EPS: NUEVA EPS AFP: Porvenir. EXAMENES MEDICOS: SI ☐ NO ☑

LLAMAR EN CASO DE EMERGENCIA ADRIANA FERNANDEZ TEL O NUMERO CEL 3244768428

FIRMA: YERMAN FERNANDEZ FECHA: 11-04-2023

INDUCCION DE INGRESO Y NOTIFICACION DE RIESGOS, NORMAS AMBIENTALES

Versión	
Vigencia	
Código	

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Características
Nombre de la obra: Obra Medellín
Altura:
Ubicación: Alcaldía
Teléfonos:
Ubicación de oficinas: Cra 43 A # 39A 63
Atención Primeros Auxilios en: Enfermería
Organización del Proyecto
Director de obra: Carlos Daza
Residente de obra: Jaison Pantoja
ResidenteSISOMA: Jorge Giraldo

REGLAMENTO INTERNO

Horarios:
Horario de Entrada: 7:00 A.M 5:00 P.M
~~Horario de Almuerzo: 12:00 P.M A 1:00P.M~~
Horarios de medias nueves: 9:00 A.M Y 3:00 P.M.
Prohibiciones:
Prohibido consumo de licor y trabajar en estado de embriaguez, al igual que el consumo de sustancias psicoactivas en obra y trabajar bajo sus efectos.
También están Prohibidas las peleas, riñas o maltratos en obra.
Deberes:
Notificar los accidentes de trabajo.
Entrar al proyecto por la portería autorizada
Reportar las condiciones inseguras y usar adecuadamente los baños.

NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

- El uso del casco es obligatorio.
- Esta prohibido el uso de cachuchas debajo del casco, el uso de tenis en obra, el uso de sudaderas y pantalonetas en obra.
- No se debe utilizar joyas en obra (anillos, pulseras, aretes, etc).
- El uso de elementos de protección personal es obligatorio de acuerdo a la actividad.
- Se debe procurar tener las áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo.
- Obligatorio uso de arnés y línea de vida cuando se desarrollen trabajos a una altura mayor a 1,5 metros (Res. 1409 de 2012).
- No se permite trabajar en altura cuando se presente lluvia.
- Las personas que presenten restricciones medicas no podrán trabajar en altura.



IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON SEGURIDAD

- El trabajo es bienestar y la salud es vida
- Tu familia te espera en casa
- Recuerda que al trabajar con seguridad todos nos beneficiamos
- Si nos cuidamos evitamos muchos accidentes.

Si nos cuidamos prevenimos los accidentes.
Por eso la mejor de protegernos es el auto cuidado.





Recuerda debemos cuidarnos, para llegar a casa sanos y felices y así poder disfrutar con nuestra familia

POLITICAS Y NORMAS AMBIENTALES

- Realizar la Separación de residuos dependiendo de su material.
- No arrojar sustancias químicas en la red de alcantarillado.
- Humedecer las áreas para evitar emisión de material particulado.
- Informar cuando se presenten fugas o derrames de aceites.
- No afectar ni perjudicar los arboles y la vegetación.
- Cerrar las llaves de paso de agua si no se van a utilizar.
- Consumir los recursos necesarios evitando desperdicios.

TEMAS DE INDUCCION DE INGRESO

- Política de seguridad salud en el trabajo
- Política prevención consumo de alcohol, tabaquismo, sustancias psicoactivas.
- Reglamento de seguridad higiene industrial
- Política de seguridad vial
- Plan de emergencia
- Notificación de los riesgos
- Procedimiento en caso de accidentes y incidentes

Notificación de Riesgos

Factor de Riesgo	Agente	A	NA	Factor de Riesgo	Agente	A	NA
A: Aplica, NA: No Aplica				A: Aplica, NA: No Aplica			
Riesgos Físicos	Ruido	☑	☐	Riesgo Locativos	Almacenamiento inadecuado.	☑	☐
	Temperatura	☑	☐		Orden y aseo	☑	☐
	Falta de iluminación	☑	☐		Pisos resbalosos	☑	☐
	Vibraciones	☑	☐		Escaleras y barandas	☑	☐
Riesgo Químico	Material particulado	☑	☐	Riesgos Eléctricos	Baja tensión (conexiones)	☐	☑
	Manipulación de sustancias	☑	☐		Media tensión (instalaciones)	☐	☑
Riesgo Biológico	Bacterias	☑	☐	Riesgo Psicológico	Falta de coordinación de tareas	☐	☑
	Virus, hongos	☑	☐		Turnos y sobresfuerzos	☐	☑
Riesgo Biomecanico:	Posturas.	☑	☐		Abuso de autoridad (maltrato)	☐	☑
	Levantamiento de cargas	☑	☐				
Riesgo Mecánico:	Caída de Objetos	☑	☐	Tareas de Alto Riesgo	Andamios colgantes	☐	☑
	Contacto con sustancias	☑	☐		plataformas móviles,		
	Partes en movimiento	☑	☐		trabajos a borde de placa).		
	Proyección de particulas	☑	☐		Silla de suspensión, escaleras	☐	☑
	Elementos corto punzantes	☑	☐		Andamio tubular		

YO, el aquí firmante manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad industrial y las normas ambientales en la realización de mi trabajo y me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas

NOMBRE: Ruben Montes CEDULA: 1003354890 RH: A-

DIRECCIÓN: CR 54 C # 50 INT TEL O No CELULAR: 3134929180 CARGO: Oficial

AREA DE TRABAJO: COPERATIVA CONTRATISTA: CARLOS DAZA RAMIREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 12-MAY 12 FECHA DE INGRESO A LA OBRA 10-03-2023 ARL Positiva

EPS: Nueva EPS AFP: Porvenir EXAMENES MEDICOS: SI ☐ NO ☑

LLAMAR EN CASO DE EMERGENCIA Eva Polo TEL O NUMERO CEL 323 794 6015

FIRMA: Ruben Montes FECHA: 10-03-2023

INDUCCION DE INGRESO Y NOTIFICACION DE RIESGOS, NORMAS AMBIENTALES

Versión	
Vigencia	
Código	

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Características
Nombre de la obra: Obra Medellín
Altura:
Ubicación: Alcaldía
Teléfonos:
Ubicación de oficinas: Cra 43 A # 39A 63
Atención Primeros Auxilios en: Enfermería

Organización del Proyecto
Director de obra: Carlos Daza
Residente de obra: Jaison Ventura
ResidenteSISOMA: Jorge Giraldo

REGLAMENTO INTERNO

Horarios:
Horario de Entrada 7:00 A.M 5:00 P.M
Horario de Almuerzo: 12:00 P.M A 1:00P.M
Horarios de medias-nueves: 9:00 A.M Y 3:00 P.M.

Prohibiciones:
Prohibido consumo de licor y trabajar en estado de embriaguez, al igual que el consumo de sustancias psicoactivas en obra y trabajar bajo sus efectos.
También están Prohibidas las peleas, riñas o maltratos en obra.

Deberes:
Notificar los accidentes de trabajo.
Entrar al proyecto por la portería autorizada
Reportar las condiciones inseguras y usar adecuadamente los baños.

NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

- El uso del casco es obligatorio.
- Esta prohibido el uso de cachuchas debajo del casco, el uso de tenis en obra, el uso de sudaderas y pantalonetas en obra.
- No se debe utilizar joyas en obra (anillos, pulseras, aretes, etc).
- El uso de elementos de protección personal es obligatorio de acuerdo a la actividad.
- Se debe procurar tener las áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo.
- Obligatorio uso de arnés y línea de vida cuando se desarrollen trabajos a una altura mayor a 1,5 metros (Res. 1409 de 2012).
- No se permite trabajar en altura cuando se presente lluvia.
- Las personas que presenten restricciones medicas no podrán trabajar en altura.



IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON SEGURIDAD

- El trabajo es bienestar y la salud es vida
- Tu familia te espera en casa
- Recuerda que al trabajar con seguridad todos nos beneficiamos
- Si nos cuidamos evitamos muchos accidentes.

Si nos cuidamos prevenimos los accidentes.
Por eso la mejor de protegernos es el auto cuidado.



Recuerde debemos cuidarnos, para llegar a casa sanos y felices y así poder disfrutar con nuestra familia



POLITICAS Y NORMAS AMBIENTALES

- Realizar la Separación de residuos dependiendo de su material.
- No arrojar sustancias químicas en la red de alcantarillado.
- Humedecer las áreas para evitar emisión de material particulado.
- Informar cuando se presenten fugas o derrames de aceites.
- No afectar ni perjudicar los arboles y la vegetación.
- Cerrar las llaves de paso de agua si no se van a utilizar.
- Consumir los recursos necesarios evitando desperdicios.

TEMAS DE INDUCCION DE INGRESO

- Política de seguridad salud en el trabajo
- Política prevencion consumo de alcohol, tabaquismo, sustancias psicoactivas.
- Reglamento de seguridad higiene industrial
- Política de seguridad vial
- Plan de emergencia
- Notificación de los riesgos
- Procedimiento en caso de accidentes y incidentes

Notificación de Riesgos

Factor de Riesgo	Agente	A	NA	Factor de Riesgo	Agente	A	NA
A: Aplica, NA: No Aplica				A: Aplica, NA: No Aplica			
Riesgos Físicos	Ruido	X		Riesgo Locativos	Almacenamiento inadecuado.	X	
	Temperatura	X			Orden y aseo	X	
	Falla de Iluminación	X			Pisos resbalosos	X	
	Vibraciones	X			Escaleras y barandas	X	
Riesgo Químico	Material particulado	X		Riesgos Eléctricos	Baja tensión (conexiones)		X
	Manipulación de sustancias	X			Media tensión (instalaciones)		X
Riesgo Biológico	Bacterias	X		Riesgo Psicológico	Falla de coordinación de tareas		X
	Virus, hongos	X			Turnos y sobreesfuerzos		X
Riesgo Biomecanico:	Posturas.	X			Abuso de autoridad (maltrato)		X
	Levantamiento de cargas	X		Tareas de Alto Riesgo	Andamios colgantes		X
Riesgo Mecánico:	Caída de Objetos	X			plataformas móviles, trabajos a bordo de placa).		X
	Contacto con sustancias	X			Silla de suspensión, escaleras		X
	Partes en movimiento	X			Andamio tubular		X
	Proyección de particulas	X					
	Elementos corto punzantes	X					

YO, el aquí firmante manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad industrial y las normas ambientales en la realización de mi trabajo y me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas

NOMBRE: Leiver Daniel Palacios Cañola CEDULA: 1077423058 RH: AA

DIRECCIÓN: Cr 94 73-13 TEL ó No CELULAR: 3243220679 CARGO: Ayudante

AREA DE TRABAJO: operativo CONTRATISTA: CARLOS DAZA RAMIREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 16/09/2003 FECHA DE INGRESO A LA OBRA 10/04/2023 ARL Positiva

EPS: nueva EPS AFP: Protección EXAMENES MEDICOS: SI ☐ NO ☑

LLAMAR EN CASO DE EMERGENCIA Yaneth Cañola TEL O NUMERO CEL 310 772 49 53

FIRMA: Daniel Cañola FECHA: 10/04/2023

INDUCCION DE INGRESO Y NOTIFICACION DE RIESGOS, NORMAS AMBIENTALES

Versión	
Vigencia	
Código	

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Características
Nombre de la obra: Obra Medellín
Altura:
Ubicación: Alcaldía.
Teléfonos:
Ubicación de oficinas: Cra 43 A # 39A 63
Atención Primeros Auxilios en: Enfermería
Organización del Proyecto
Director de obra: Carlos Daza
Residente de obra: Jaison Zenteno
ResidenteSISOMA: Jorge Giraldo

REGLAMENTO INTERNO




Horarios:
Horario de Entrada 7:00 A.M 5:00 P.M
Horario de Almuerzo: 12:00 P.M A 1:00P.M
Horarios de medias-nueves: 9:00 A.M Y 3:00 P.M.
Prohibiciones:
Prohibido consumo de licor y trabajar en estado de embriaguez, al igual que el consumo de sustancias psicoactivas en obra y trabajar bajo sus efectos.
También están Prohibidas las peleas, riñas o maltratos en obra.
Deberes:
Notificar los accidentes de trabajo.
Entrar al proyecto por la portería autorizada
Reportar las condiciones inseguras y usar adecuadamente los baños.



NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

- El uso del casco es obligatorio.
- Esta prohibido el uso de cachuchas debajo del casco, el uso de tenis en obra, el uso de sudaderas y pantalonetas en obra.
- No se debe utilizar joyas en obra (anillos, pulseras, aretes, etc).
- El uso de elementos de protección personal es obligatorio de acuerdo a la actividad.
- Se debe procurar tener las áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo.
- Obligatorio uso de arnés y línea de vida cuando se desarrollen trabajos a una altura mayor a 1,5 metros (Res. 1409 de 2012).
- No se permite trabajar en altura cuando se presente lluvia.
- Las personas que presenten restricciones medicas no podrán trabajar en altura.



IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON SEGURIDAD

- El trabajo es bienestar y la salud es vida
- Tu familia te espera en casa
- Recuerda que al trabajar con seguridad todos nos beneficiamos
- Si nos cuidamos evitamos muchos accidentes.
- Si nos cuidamos prevenimos los accidentes.

Por eso la mejor de protegernos es el auto cuidado.



Recuerde debemos cuidarnos, para llegar a casa sanos y felices y así poder disfrutar con nuestra familia



POLITICAS Y NORMAS AMBIENTALES

- Realizar la Separación de residuos dependiendo de su material.
- No arrojar sustancias químicas en la red de alcantarillado.
- Humedecer las áreas para evitar emisión de material particulado.
- Informar cuando se presenten fugas o derrames de aceites.
- No afectar ni perjudicar los arboles y la vegetación.
- Cerrar las llaves de paso de agua si no se van a utilizar.
- Consumir los recursos necesarios evitando desperdicios.

TEMAS DE INDUCCION DE INGRESO

- Política de seguridad salud en el trabajo
- Política prevención consumo de alcohol, tabaquismo, sustancias psicoactivas.
- Reglamento de seguridad higiene industrial
- Política de seguridad vial
- Plan de emergencia
- Notificación de los riesgos
- Procedimiento en caso de accidentes y incidentes

Notificación de Riesgos

Factor de Riesgo	Agente	A	NA	Factor de Riesgo	Agente	A	NA
A: Aplica, NA: No Aplica				A: Aplica, NA: No Aplica			
Riesgos Físicos	Ruido	☑	☐	Riesgo Locativos	Almacenamiento inadecuado.	☑	☐
	Temperatura	☑	☐		Orden y aseo	☑	☐
	Falta de iluminación	☑	☐		Pisos resbalosos	☑	☐
	Vibraciones	☑	☐		Escaleras y barandas	☑	☐
Riesgo Químico	Material particulado	☑	☐	Riesgos Eléctricos	Baja tensión (conexiones)	☐	☑
	Manipulación de sustancias	☑	☐		Media tensión (instalaciones)	☐	☑
Riesgo Biológico	Bacterias	☑	☐	Riesgo Psicológico	Falla de coordinación de tareas	☐	☑
	Virus, hongos	☑	☐		Turnos y sobreesfuerzos	☐	☑
Riesgo Biomecanico:	Posturas.	☑	☐		Abuso de autoridad (maltrato)	☐	☑
	Levantamiento de cargas	☑	☐				
Riesgo Mecánico:	Caída de Objetos	☑	☐	Tareas de Alto Riesgo	Andamios colgantes	☐	☑
	Contacto con sustancias	☑	☐		plataformas móviles,		
	Partes en movimiento	☑	☐		trabajos a borde de placa).		
	Proyección de particulas	☑	☐		Silla de suspensión, escaleras	☐	☑
	Elementos corto punzantes	☑	☐		Andamio tubular		

YO, el aquí firmante manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad industrial y las normas ambientales en la realización de mi trabajo y me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas

NOMBRE: Darlon A Palacios. CEDULA: 11805 910 RH: O.P

DIRECCIÓN: B/. Robledo. Aures. TEL ó No CELULAR: 302 263 4390 CARGO: Oficial

AREA DE TRABAJO: Operativa CONTRATISTA: CARLOS DAZA RAMIREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 5.12.69 FECHA DE INGRESO A LA OBRA 10 de Abril AR L Positiva.

EPS: La nueva EPS AFP: Protección EXAMENES MEDICOS: SI ☐ NO ☑

LLAMAR EN CASO DE EMERGENCIA Dooges palacios TEL O NUMERO CEL 324 665 1261

FIRMA: FECHA: 10.04.23

INDUCCION DE INGRESO Y NOTIFICACION DE RIESGOS, NORMAS AMBIENTALES

Versión	
Vigencia	
Código	

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Características
Nombre de la obra: Obra Medellín
Altura: Alcaldía
Ubicación:
Teléfonos:
Ubicación de oficinas: Cra 43 A # 39A 63
Atención Primeros Auxilios en: Enfermería
Organización del Proyecto
Director de obra: Carlos Daza
Residente de obra: Jaison Ferreira
ResidenteSISOMA: Jorge Giraldo

REGLAMENTO INTERNO

Horarios:
Horario de Entrada 7:00 A.M 5:00 P.M
Horario de Almuerzo: 12:00 P.M A 1:00 P.M
Horarios de medias-nueves: 9:00 A.M Y 3:00 P.M.
Prohibiciones:
Prohibido consumo de licor y trabajar en estado de embriaguez, al igual que el consumo de sustancias psicoactivas en obra y trabajar bajo sus efectos.
También están Prohibidas las peleas, riñas o maltratos en obra.
Deberes:
Notificar los accidentes de trabajo.
Entrar al proyecto por la portería autorizada
Reportar las condiciones inseguras y usar adecuadamente los baños.

NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

- El uso del casco es obligatorio.
- Esta prohibido el uso de cachuchas debajo del casco, el uso de tenis en obra, el uso de sudaderas y pantalonetas en obra.
- No se debe utilizar joyas en obra (anillos, pulseras, aretes, etc).
- El uso de elementos de protección personal es obligatorio de acuerdo a la actividad.
- Se debe procurar tener las áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo.
- Obligatorio uso de arnés y línea de vida cuando se desarrollen trabajos a una altura mayor a 1,5 metros (Res. 1409 de 2012).
- No se permite trabajar en altura cuando se presente lluvia.
- Las personas que presenten restricciones medicas no podrán trabajar en altura.



IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON SEGURIDAD

- El trabajo es bienestar y la salud es vida
- Tu familia te espera en casa
- Recuerda que al trabajar con seguridad todos nos beneficiamos
- Si nos cuidamos evitamos muchos accidentes.

Si nos cuidamos prevenimos los accidentes.
Por eso la mejor de protegernos es el auto cuidado.



Recuerde debemos cuidarnos, para llegar a casa sanos y felices y así poder disfrutar con nuestra familia



POLITICAS Y NORMAS AMBIENTALES

- Realizar la Separación de residuos dependiendo de su material.
- No arrojar sustancias químicas en la red de alcantarillado.
- Humedecer las áreas para evitar emisión de material particulado.
- Informar cuando se presenten fugas o derrames de aceites.
- No afectar ni perjudicar los arboles y la vegetación.
- Cerrar las llaves de paso de agua si no se van a utilizar.
- Consumir los recursos necesarios evitando desperdicios.

TEMAS DE INDUCCION DE INGRESO

- Política de seguridad salud en el trabajo
- Política prevención consumo de alcohol, tabaquismo, sustancias psicoactivas.
- Reglamento de seguridad higiene industrial
- Política de seguridad vial
- Plan de emergencia
- Notificación de los riesgos
- Procedimiento en caso de accidentes y incidentes

Notificación de Riesgos

Factor de Riesgo	Agente (A: Aplica, NA: No Aplica)	A	NA	Factor de Riesgo	Agente (A: Aplica, NA: No Aplica)	A	NA
Riesgos Físicos	Ruido	☑	☐	Riesgo Locativos	Almacenamiento inadecuado.	☑	☐
	Temperatura	☑	☐		Orden y aseo	☑	☐
	Falta de Iluminación	☑	☐		Pisos resbalosos	☑	☐
	Vibraciones	☑	☐		Escaleras y barandas	☑	☐
Riesgo Químico	Material particulado	☑	☐	Riesgos Eléctricos	Baja tensión (conexiones)	☐	☑
	Manipulación de sustancias	☑	☐		Media tensión (instalaciones)	☐	☑
Riesgo Biológico	Bacterias	☑	☐	Riesgo Psicológico	Falla de coordinación de tareas	☐	☑
	Virus, hongos	☑	☐		Turnos y sobreesfuerzos	☐	☑
Riesgo Biomecánico:	Posturas.	☑	☐		Abuso de autoridad (maltrato)	☐	☑
	Levantamiento de cargas	☑	☐				
Riesgo Mecánico:	Caída de Objetos	☑	☐	Tareas de Alto Riesgo	Andamios colgantes	☐	☑
	Contacto con sustancias	☑	☐		plataformas móviles,		
	Partes en movimiento	☑	☐		trabajos a borde de placa).		
	Proyección de partículas	☑	☐		Silla de suspensión, escaleras	☐	☑
	Elementos corto punzantes	☑	☐		Andamio tubular		

YO, el aquí firmante manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad industrial y las normas ambientales en la realización de mi trabajo y me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas

NOMBRE: Alfonso Esteban Polo Diaz CEDULA: 1003358103 RH: A+

DIRECCIÓN: CR 57 CL 69-177376 TEL ó No CELULAR: 3206312064 CARGO: Oficial

AREA DE TRABAJO: Operativo CONTRATISTA: CARLOS DAZA RAMIREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 14-OCT 1990 FECHA DE INGRESO A LA OBRA 10 abril-2023 ARL Positiva

EPS: Sura AFP: Protección EXAMENES MEDICOS: SI ☐ NO ☑

LLAMAR EN CASO DE EMERGENCIA Alexandra Polo TEL O NUMERO CEL 3117271571

FIRMA: Alfonso Polo FECHA: 10 04 2023

4. COMPROBANTE DE PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 50 P2	TELÉFONO:	2664664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7881985316**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2086274430

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.077.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 539.000
SUBTOTAL:			10	**$ 1.802.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 46.500
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 46.500
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 46.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 41.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 88.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 134.800
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 46.500
SUBTOTAL:			10	**$ 451.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	10	$ 450.800
SUBTOTAL:			10	**$ 450.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 784.700
SUBTOTAL:			10	**$ 784.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.484.600**
VALOR MORA:	**$ 4.800**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.489.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 50 P2	TELÉFONO:	2664664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7881983607**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2086466918

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 368.500
SUBTOTAL:			1	**$ 368.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 92.200
SUBTOTAL:			1	**$ 92.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 92.200
SUBTOTAL:			1	**$ 92.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 160.300
SUBTOTAL:			1	**$ 160.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 712.100**
VALOR MORA:	**$ 1.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 713.200**

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 50 P2	TELÉFONO:	2604664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			7881985316	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2086274430

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 185.600	$ 300	$ 185.900
230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.076.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 1.076.600	$ 1.300	$ 1.077.900
230301	230301-PORVENIR	3	$ 538.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 538.300	$ 700	$ 539.000
SUBTOTALES:										$ 1.800.500	$ 2.300	$ 1.802.800

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 46.400	$ 100	$ 0	$ 46.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 41.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 41.800	$ 100	$ 0	$ 41.900
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 46.400	$ 100	$ 0	$ 46.500
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 46.400	$ 100	$ 0	$ 46.500
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 134.600	$ 0	$ 200	$ 0	$ 134.600	$ 200	$ 0	$ 134.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 88.200	$ 200	$ 0	$ 88.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 46.400	$ 100	$ 0	$ 46.500
SUBTOTALES:													$ 450.200	$ 900	$ 0	$ 451.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 783.700	$ 783.700	$ 1.000	$ 0	$ 784.700
SUBTOTALES:									$ 783.700	$ 1.000	$ 0	$ 784.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	10	$ 480.200	$ 600	$ 480.800
SUBTOTALES:			$ 480.200	$ 600	$ 480.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1003358103	POLO GOEZ ALFONSO ESTEBAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	04																
2	CC 1003358890	MONTES BERTEL RUBEN DARIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	04																
3	CC 1015068041	GUZMAN LOAIZA MATEO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
4	CC 1028569658	GUERRERO DIAZ SAUL ELI	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
5	CC 1070808720	CANCHILA CORTES MEDARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
6	CC 1076820716	BONILLA MOSQUERA CARLEN ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	27	$ 1.044.000	$ 167.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.100
2	230301-PORVENIR	27	$ 1.044.000	$ 167.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.100
3	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
5	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
6	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	27	$ 1.044.000	$ 41.800	$ 0	$ 41.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.044.000		$ 72.700
2	EPS002-SALUD TOTAL	27	$ 1.044.000	$ 41.800	$ 0	$ 41.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.044.000		$ 72.700
3	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800
4	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800
5	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800
6	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	27	$ 1.044.000	CCF24-COMPENSAR	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	27	$ 1.044.000	CCF24-COMPENSAR	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

321

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 50 P2	TELÉFONO:	2864864
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			78819853 16	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2086274430

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																SALUD								ARP				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN																												CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	EXONERADO REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL SENA	TOTAL ICBF	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1077423058	PACHON CAÑOLA LEIVER DANIEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	04															230201-PROTECCION	27	$ 1.044.000	$ 167.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.100	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 1.044.000	$ 41.800	$ 0	$ 41.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.044.000		$ 72.700	27	$ 1.044.000	CCF24-COMPENSAR	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 79841934	PATARES PEREZ CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.900	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 11706963	BARGUEN RAMIREZ EDINSON ENRIQUE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																05-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1118518810	PALACIOS PALACIOS DAFLIN ANTONIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.489.400

322

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA.DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 50 P2	TELÉFONO:	2664084
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7881983607	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO		2023
DÍAS DE MORA:		1					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				2066466818

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 368.000	$ 500	$ 368.500
SUBTOTALES:										$ 368.000	$ 500	$ 368.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 92.000	$ 200	$ 0	$ 92.200
SUBTOTALES:													$ 92.000	$ 200	$ 0	$ 92.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 160.100	$ 160.100	$ 200	$ 0	$ 160.300
SUBTOTALES:									$ 160.100	$ 200	$ 0	$ 160.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMFENALR	1	$ 92.000	$ 200	$ 92.200
SUBTOTALES:			$ 92.000	$ 200	$ 92.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 93363622	GIRALDO GARCIA JORGE HERNAN	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	NUEVA EPS CM	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.300.000		$ 160.100	30	$ 2.300.000	CCF24-COMFENALR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 713.200

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES

CERTIFICACIÓN

"LEY 1150 DE 2007, ARTÍCULO 23 INCISO 2"
"LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 50"

YO **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.277.369 DE BOGOTÁ D.C., MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE HE CUMPLIDO DURANTE LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, CON LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES Y CON LOS APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. LOS PAGOS DE PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA ESTOY EXENTO DE PAGARLOS ESTO AMPARADO POR LA REFORMA TRIBUTARIA 1819 DE 2016, POR SER PERSONA NATURAL Y TENER MÁS DE TRES (3) EMPLEADOS BAJO MI CARGO. POR LO QUE DECLARO QUE ME ENCUENTRO A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO Y DEMAS OBLIGACIONES LABORALES.

LA ANTERIOR CERTIFICACIÓN SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 202 Y 204 DE LA LEY 100 DE 1993, EL ARTÍCULO 7° DE LA LEY 21 DE 1982, LOS ARTÍCULOS 2° Y 3° DE LA LEY 27 DE 1974 Y EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 89 DE 1988.

CERTIFICACIÓN EXPEDIDA EN MAYO DE 2023

ATENTAMENTE,

CARLOS RODOLDO DAZA RAMIREZ
C.C. 79.277.369
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN: **Diagonal 48 No. 19 – 50**
TELÉFONO: **266 46 64**
FAX: **266 46 64**
CELULAR: **314 295 99 45**
E-MAIL: **carlos.dazaram@gmail.com**

HELBER ORLANDO CALLEJAS C.
C.C. 19.453.724
CONTADOR
T.P. 38324 - T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 50 P2	TELÉFONO:	2664664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7882237781**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2089047665

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 350.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 747.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 561.400
SUBTOTAL:			4	**$ 1.659.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 46.600
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 140.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 228.100
SUBTOTAL:			4	**$ 415.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	4	$ 415.400
SUBTOTAL:			4	**$ 415.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 722.000
SUBTOTAL:			4	**$ 722.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.204.000**
VALOR MORA:	**$ 8.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.212.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 50 P2	TELÉFONO:	2664564
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7882237781	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2089047665

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 560.000	$ 1.400	$ 561.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 745.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 745.800	$ 1.800	$ 747.400
230201	230201- PROTECCION	1	$ 349.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 349.900	$ 900	$ 350.800
SUBTOTALES:										$ 1.655.500	$ 4.100	$ 1.659.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 600	$ 0	$ 227.800	$ 600	$ 0	$ 228.100
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 140.000	$ 400	$ 0	$ 140.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 200	$ 0	$ 46.400	$ 200	$ 0	$ 46.600
SUBTOTALES:													$ 413.900	$ 1.200	$ 0	$ 415.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 720.200	$ 720.200	$ 1.800	$ 0	$ 722.000
SUBTOTALES:									$ 720.200	$ 1.800	$ 0	$ 722.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	4	$ 414.400	$ 1.000	$ 415.400
SUBTOTALES:			$ 414.400	$ 1.000	$ 415.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																													PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 1003582869	DIAZ HERNANDEZ KATTY JOHANA	DEPEND		$ 2.200.000	INTEGRAL			SI																230201-PROTECCION	30	$ 2.186.667	$ 349.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 349.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.186.667	$ 87.500	$ 0	$ 87.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.186.667		153.200	30	$ 2.200.000	CCF24-COMPENSAR	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1077435612	RENTERIA EZDANO JAIBON	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.508.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.500.000		243.800	30	$ 3.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 34296104	RIOS CHAVERRA MARY LUZ	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 9530815	BARRERA RODRIGUEZ JAIRO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.500.000		243.800	30	$ 3.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.212.100

346

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 50 P2	TELÉFONO:	2664664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7882125175**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/05/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2087121579		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.900
SUBTOTAL:			2	**$ 586.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 146.600
SUBTOTAL:			2	**$ 146.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	2	$ 146.600
SUBTOTAL:			2	**$ 146.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 255.200
SUBTOTAL:			2	**$ 255.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.133.200**
VALOR MORA:	**$ 1.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.134.800**

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 50 P2	TELÉFONO:	2664664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7882130969**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/05/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2087138464

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.096.400
SUBTOTAL:			8	**$ 1.468.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 46.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 134.800
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 139.400
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 46.500
SUBTOTAL:			8	**$ 367.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 367.100
SUBTOTAL:			8	**$ 367.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 639.100
SUBTOTAL:			8	**$ 639.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.837.800**
VALOR MORA:	**$ 3.800**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.841.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 50 P2	TELÉFONO:	2664664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			Si

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7882125175		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2087121579

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 185.900	$ 300	$ 185.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 400.500	$ 500	$ 400.500
SUBTOTALES:										$ 586.400	$ 800	$ 586.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 146.400	$ 0	$ 200	$ 0	$ 146.400	$ 200	$ 0	$ 146.600
SUBTOTALES:													$ 146.400	$ 200	$ 0	$ 146.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 254.800	$ 254.800	$ 400	$ 0	$ 255.200
SUBTOTALES:									$ 254.800	$ 400	$ 0	$ 255.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	2	$ 146.400	$ 200	$ 146.600
SUBTOTALES:			$ 146.400	$ 200	$ 146.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1077456828	MOSQUERA CUESTA YESID	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																
2	CC 80229624	DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																

SEGURIDAD SOCIAL PENSION Nº	PENSION DIAS COT	PENSION IBC	PENSION COTIZACIÓN	PENSION FSP SUBSISTENCIA	PENSION FSP SOLIDARIDAD	PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSION INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSION TOTAL APORTE	SALUD Nº	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP Nº	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000		174.000
230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	0004112	$ 80.800

PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.134.800

329

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 50 P2	TELÉFONO:	2664664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA						
NÚMERO PLANILLA:			7882130969	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2087138464

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 185.600	$ 300	$ 185.900
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.095.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 1.095.100	$ 1.300	$ 1.096.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 185.600	$ 300	$ 185.900
SUBTOTALES:										$ 1.466.300	$ 1.900	$ 1.468.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 139.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 139.200	$ 200	$ 0	$ 139.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 46.400	$ 100	$ 0	$ 46.500
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 46.400	$ 100	$ 0	$ 46.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 134.600	$ 0	$ 200	$ 0	$ 134.600	$ 200	$ 0	$ 134.800
SUBTOTALES:													$ 366.600	$ 600	$ 0	$ 367.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 638.300	$ 638.300	$ 800	$ 0	$ 639.100
SUBTOTALES:									$ 638.300	$ 800	$ 0	$ 639.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 366.600	$ 500	$ 367.100
SUBTOTALES:			$ 366.600	$ 500	$ 367.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1026580271	BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
2	CC 1037606016	FERNANDEZ MORALES GERMAN ALONSO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	04																
3	CC 1068580773	SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
4	CC 16481718	ALOMIA VALENCIA BELARMINO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
5	CC 43639837	FERNANDEZ MORALES MARY LUZ	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
6	CC 79720416	RIVERA AVILA FREDY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
2	230301-PORVENIR	27	$ 1.044.000	$ 167.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.100
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
4	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800
2	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 1.044.000	$ 41.800	$ 0	$ 41.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.044.000		$ 72.700
3	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800
4	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800
5	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800
6	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	27	$ 1.044.000	CCF24-COMPENSAR	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA.DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 50 P2	TELÉFONO:	2664664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			78821309 69	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN.			2087138464

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																															PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INF	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 68527368	AVILA DUARTE JORGE ELIECER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	PT 3400947	SANCHEZ SINCHO JULIO JOSE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-SUMIMEDICAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.841.600

5. CONDICIONES DE SALUD

ANEXO 2

CUESTIONARIO DE SALUD PREVIO COVID - 19

NOMBRE GERMAN ALONSO FERNANDEZ FECHA 11-04-23

1. ¿Usted o alguno de los trabajadores ha reportado algún síntoma que sea probable de estar contagiado con el covid-19?.

NO

2. ¿Usted o alguno de los trabajadores ha estado enfermo en los últimos días? Si su respuesta es positiva, díganos: ¿Qué enfermedad ha tenido?

NO

3. ¿Sabe si usted o alguno de los trabajadores ha tenido contacto con alguna persona positiva a covid-19? Si su respuesta es positiva escribir nombre y número de teléfono de la persona.

NO

4. ¿Alguno de los trabajadores ha reportado estado de salud desfavorable de alguno de sus familiares?

NO

5. Tiene contacto con personas o con grupos vulnerables (mayores de 60 años y personas con enfermedades de base respiratorias, circulatorias, diabetes, cardiovasculares, etc.).

NO

ANEXO 2

CUESTIONARIO DE SALUD PREVIO COVID - 19

NOMBRE Ruben Montes Bastul FECHA 10.03.2023

1. ¿Usted o alguno de los trabajadores ha reportado algún síntoma que sea probable de estar contagiado con el covid-19?.

No

2. ¿Usted o alguno de los trabajadores ha estado enfermo en los últimos días? Si su respuesta es positiva, díganos: ¿Qué enfermedad ha tenido?

No

3. ¿Sabe si usted o alguno de los trabajadores ha tenido contacto con alguna persona positiva a covid-19? Si su respuesta es positiva escribir nombre y número de teléfono de la persona.

No

4. ¿Alguno de los trabajadores ha reportado estado de salud desfavorable de alguno de sus familiares?

No

5. Tiene contacto con personas o con grupos vulnerables (mayores de 60 años y personas con enfermedades de base respiratorias, circulatorias, diabetes, cardiovasculares, etc.).

No

ANEXO 2

CUESTIONARIO DE SALUD PREVIO COVID - 19

NOMBRE Leiver Daniel FECHA 10/04/23

1. ¿Usted o alguno de los trabajadores ha reportado algún síntoma que sea probable de estar contagiado con el covid-19?.

no

2. ¿Usted o alguno de los trabajadores ha estado enfermo en los últimos días? Si su respuesta es positiva, díganos: ¿Qué enfermedad ha tenido?

NO

3. ¿Sabe si usted o alguno de los trabajadores ha tenido contacto con alguna persona positiva a covid-19? Si su respuesta es positiva escribir nombre y número de teléfono de la persona.

NO

4. ¿Alguno de los trabajadores ha reportado estado de salud desfavorable de alguno de sus familiares?

NO

5. Tiene contacto con personas o con grupos vulnerables (mayores de 60 años y personas con enfermedades de base respiratorias, circulatorias, diabetes, cardiovasculares, etc.).

NO

ANEXO 2

CUESTIONARIO DE SALUD PREVIO COVID - 19

NOMBRE Dallin A Polanco FECHA 10/4/23

1. ¿Usted o alguno de los trabajadores ha reportado algún síntoma que sea probable de estar contagiado con el covid-19?.

NO

2. ¿Usted o alguno de los trabajadores ha estado enfermo en los últimos días? Si su respuesta es positiva, díganos: ¿Qué enfermedad ha tenido?

no

3. ¿Sabe si usted o alguno de los trabajadores ha tenido contacto con alguna persona positiva a covid-19? Si su respuesta es positiva escribir nombre y número de teléfono de la persona.

no

4. ¿Alguno de los trabajadores ha reportado estado de salud desfavorable de alguno de sus familiares?

no

5. Tiene contacto con personas o con grupos vulnerables (mayores de 60 años y personas con enfermedades de base respiratorias, circulatorias, diabetes, cardiovasculares, etc.).

no

ANEXO 2

CUESTIONARIO DE SALUD PREVIO COVID - 19

NOMBRE Alfonso Estrada Ramos FECHA 10 03 2021

1. ¿Usted o alguno de los trabajadores ha reportado algún síntoma que sea probable de estar contagiado con el covid-19?.

no

2. ¿Usted o alguno de los trabajadores ha estado enfermo en los últimos días? Si su respuesta es positiva, díganos: ¿Qué enfermedad ha tenido?

no

3. ¿Sabe si usted o alguno de los trabajadores ha tenido contacto con alguna persona positiva a covid-19? Si su respuesta es positiva escribir nombre y número de teléfono de la persona.

no

4. ¿Alguno de los trabajadores ha reportado estado de salud desfavorable de alguno de sus familiares?

no

5. Tiene contacto con personas o con grupos vulnerables (mayores de 60 años y personas con enfermedades de base respiratorias, circulatorias, diabetes, cardiovasculares, etc.).

no

6. ENTREGA DE EPP Y DOTACION

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO	FT-SST-001
VERSIÓN	0
FECHA	16/02/2016

NOMBRE: Fernandez Morale Germán Alonso CEDULA: 1.037.606.016 CARGO: Ayudante

FECHA	TIPO DE ELEMENTO SUMINISTRADO																															MOTIVO DE LA ENTREGA				Certifico que he recibido a conformidad elementos de protección personal:	
	CASCO DE SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	BARBUQUEJO	GORRO O COFIA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA PARA SOLDADURA	TAPABOCAS DESECHABLE	RESPIRADOR PURIFICANTE	RESPIRADOR AUTOCONTENIDO	PROTECTORES AUDITIVOS DE INSERCION	GUANTES DE PLASTICO DESECHABLE	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTES DE BAQUETA	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHALECO EN TELA	CHALECO REFLECTIVO DE SEGURIDAD	IMPERMEABLE	OVEROL	PORTA HERRAMIENTA	BOTAS PLASTICAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DIELÉCTRICAS	EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ARNES DE SEGURIDAD	LINEA DE VIDA CERTIFICADA	FRENO O ARRESTADOR	DESCENDIEDOR	MOSQUETON Y ESLINGAS	INICIO LABORES	DESGASTE	PERDIDA	DAÑO	OTROS	FIRMA DE RECIBIDO
Abril 11/23	X				X			X							X																	X					German

OBSERVACIONES

RESPONSABLE SST

339

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO	FT-SST-001
VERSIÓN	0
FECHA	16/02/2016

NOMBRE: Montes Bertel Ruben Dario CEDULA: 1.003359890 CARGO: Oficial

FECHA	TIPO DE ELEMENTO SUMINISTRADO																														MOTIVO DE LA ENTREGA				Certifico que he recibido a conformidad elementos de protección personal:	
	CASCO DE SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	BARBUQUEJO	GORRO O COFIA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA PARA SOLDADURA	TAPABOCAS DESECHABLE	RESPIRADOR PURIFICANTE	RESPIRADOR AUTOCONTENIDO	PROTECTORES AUDITIVOS DE INSERCION	GUANTES DE PLASTICO DESECHABLE	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTES DE BAQUETA	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHALECO EN TELA	CHALECO REFLECTIVO DE SEGURIDAD	IMPERMEABLE	OVEROL	PORTA HERRAMIENTA	BOTAS PLASTICAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DIELÉCTRICAS	EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ARNES DE SEGURIDAD	LINEA DE VIDA CERTIFICADA	FRENO O ARRESTADOR	DESCENDEDOR	MOSQUETON Y ESLINGAS	INICIO LABORES	DESGASTE	PERDIDA	DAÑO	OTROS	FIRMA DE RECIBIDO
20 Abril /23	X				X			X							X																					Y Ruben

OBSERVACIONES

RESPONSABLE SST

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO	FT-SST-001
VERSIÓN	0
FECHA	16/02/2018

NOMBRE: Palacios Cañola Leiver Daniel CEDULA: 1.077 423 058 CARGO: Ayudante

FECHA	TIPO DE ELEMENTO SUMINISTRADO																														MOTIVO DE LA ENTREGA				Certifico que he recibido a conformidad elementos de protección personal:	
	CASCO DE SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	BARBUQUEJO	GORRO O COFIA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA PARA SOLDADURA	TAPABOCAS DESECHABLE	RESPIRADOR PURIFICANTE	RESPIRADOR AUTOCONTENIDO	PROTECTORES AUDITIVOS DE INSERCION	GUANTES DE PLASTICO DESECHABLE	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTES DE BAQUETA	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHALECO EN TELA	CHALECO REFLECTIVO DE SEGURIDAD	IMPERMEABLE	OVEROL	PORTA HERRAMIENTA	BOTAS PLASTICAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DIELÉCTRICAS	EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ARNES DE SEGURIDAD	LINEA DE VIDA CERTIFICADA	FRENO O ARRESTADOR	DESCENDEDOR	MOSQUETON Y ESLINGAS	INICIO LABORES	DESGASTE	PERDIDA	DAÑO	OTROS	FIRMA DE RECIBIDO
10 Abril /23	X				X			X							X																					Daniel C.

OBSERVACIONES

RESPONSABLE SST

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO	FT-SST-001
VERSIÓN	0
FECHA	18/02/2016

NOMBRE: Palacios Palacios Daflin Antonio CEDULA: 11805910 CARGO: Oficial

FECHA	TIPO DE ELEMENTO SUMINISTRADO																															MOTIVO DE LA ENTREGA				Certifico que he recibido a conformidad elementos de protección personal:	
	CASCO DE SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	BARBUQUEJO	GORRO O COFIA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA PARA SOLDADURA	TAPABOCAS DESECHABLE	RESPIRADOR PURIFICANTE	RESPIRADOR AUTOCONTENIDO	PROTECTORES AUDITIVOS DE INSERCION	GUANTES DE PLASTICO DESECHABLE	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTES DE BAQUETA	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHALECO EN TELA	CHALECO REFLECTIVO DE SEGURIDAD	IMPERMEABLE	OVEROL	PORTA HERRAMIENTA	BOTAS PLASTICAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DIELÉCTRICAS	EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ARNES DE SEGURIDAD	LINEA DE VIDA CERTIFICADA	FRENO O ARRESTADOR	DESCENDEDOR	MOSQUETON Y ESLINGAS	INICIO LABORES	DESGASTE	PERDIDA	DAÑO	OTROS	FIRMA DE RECIBIDO
Abr. 20/23	X				X			X							X																					Daflin

OBSERVACIONES

RESPONSABLE SST

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO	FT-SST-001
VERSIÓN	0
FECHA	18/02/2016

NOMBRE: Polo Goez Alfonso Esteban CEDULA: 1.003358.103 CARGO: Oficial

FECHA	TIPO DE ELEMENTO SUMINISTRADO																																MOTIVO DE LA ENTREGA				Certifico que he recibido a conformidad elementos de protección personal:	
	CASCO DE SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	BARBUQUEJO	GORRO O COFIA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA PARA SOLDADURA	TAPABOCAS DESECHABLE	RESPIRADOR PURIFICANTE	RESPIRADOR AUTOCONTENIDO	PROTECTORES AUDITIVOS DE INSERCIÓN	GUANTES DE PLASTICO DESECHABLE	GUANTES DIELECTRICOS	GUANTES DE BAQUETA	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHALECO EN TELA	CHALECO REFLECTIVO DE SEGURIDAD	IMPERMEABLE	OVEROL	PORTA HERRAMIENTA	BOTAS PLASTICAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DIELÉCTRICAS	EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ARNES DE SEGURIDAD	LINEA DE VIDA CERTIFICADA	FRENO O ARRESTADOR	DESCENDEDOR	MOSQUETON Y ESLINGAS	INICIO LABORES	DESGASTE	PERDIDA	DAÑO	OTROS	FIRMA DE RECIBIDO
04/10/23	X				Y			X							X																							Alfonso

OBSERVACIONES

RESPONSABLE SST

34B

7. CHARLAS Y CAPACITACIONES

CHARLAS

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 01 MM ABRIL AA_2023

PROYECTO: OBRA MEDELLIN

Mantenimiento y renovacion de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del municipio en los que corresponda en virtud contractual

LUGAR Y FECHA: MEDELLIN, Abril 01/23

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Jorge Hernan Giraldo Garcia

EMPRESA: CRDR

TEMA: Horarios de trabajo

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACION 7:05

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
ALOMIA VALENCIA BELARMINO	16.481.718	OFICIAL	CDR	
AVILA GUERRA JORGE ELIECER	8.852.736	AYUDANTE	CDR	
BAENA CIRO JUAN GUILLERMO	75.102.810	SOLDADOR	CDR	
BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	1.026.580.271	AYUDANTE	CDR	
BOGOTA CAMARGO JORDAN SMITH	1.032.437.096	OFICIAL	CDR	
BONILLA MOSQUERA CARUEN ANDRES	1.076.820.716	AYUDANTE	CDR	
CANCHILA CORTES MEDARDO	1.070.808.720	OFICIAL	CDR	
CUESTA COSSIO DEISON	73.184.349	AYUDANTE	CDR	
DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	80.229.624	OFICIAL	CDR	
FERNANDEZ MORALES MARY LLUZ	43.639.837	OFICIAL	CDR	
FUENTES ROJANO LUIS DAVID	73.192.603	OFICIAL	CDR	
GOMEZ DUQUE DUBIER ALEXANDER	1.122.809.452	OFICIAL	CDR	
GUERRERO DIAZ SAUL ELI	1.026.569.659	AYUDANTE	CDR	
GUZMAN LOAIZA MATEO	1.015.066.041	AYUDANTE	CDR	
IBARGUEN RAMIREZ EDISON ENRIQUE	11.708.963	OFICIAL	CDR	
LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER	1.069.752.782	OFICIAL	CDR	
LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE	1.235.338.675	AYUDANTE	CDR	
MOSQUERA MOSQUERA YERLEN ANDRE	1.035.880.490	AYUDANTE	CDR	
MUÑOZ DAZA ALVARO FELIPE	1.018.427.780	OFICIAL	CDR	
PAIPA PINTO JHONTAN STIVEN	1.072.193.257	OFICIAL	CDR	
PAYARES PEREZ CARLOS ANDRES	10.941.934	OFICIAL	CDR	
RIOS CHAVERRA MARY LUZ	54.256.104	ASEO GENERA	CDR	
RIVERA AVILA FREDY	78.720.416	OFICIAL	CDR	
RIVERA GUERRERO ROSA AURA	1.104.405.087	ASEO GENERA	CDR	
SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	1.068.580.773	AYUDANTE EN	CDR	
TORRES ELKIN DARIO	1.039.097.127	OFICIAL	CDR	
Daffin A Palacios	11 80 5 910	Oficial	CDR.	

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 3 MM Abril AA_2023

PROYECTO: OBRA MEDELLIN

Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del municipio en los que corresponda en virtud contractual

LUGAR Y FECHA: MEDELLIN, Abril 3/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Jorge Hernán Giraldo García

EMPRESA: CRDR

TEMA: Uso de polidoras

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACION 7:05

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
ALOMIA VALENCIA BELARMINO	16.481.718	OFICIAL	CDR	
AVILA GUERRA JORGE ELIECER	8.852.736	AYUDANTE	CDR	
BAENA CIRO JUAN GUILLERMO	75.102.810	SOLDADOR	CDR	
BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	1.026.580.271	AYUDANTE	CDR	
BOGOTA CAMARGO JORDAN SMITH	1.032.437.096	OFICIAL	CDR	
BONILLA MOSQUERA CARUEN ANDRES	1.076.820.716	AYUDANTE	CDR	
CANCHILA CORTES MEDARDO	1.070.808.720	OFICIAL	CDR	
CUESTA COSSIO DEISON	73.184.349	AYUDANTE	CDR	
DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	80.229.624	OFICIAL	CDR	
FERNANDEZ MORALES MARY LLUZ	43.639.837	OFICIAL	CDR	
FUENTES ROJANO LUIS DAVID	73.192.603	OFICIAL	CDR	
GOMEZ DUQUE DUBIER ALEXANDER	1.122.809.452	OFICIAL	CDR	
GUERRERO DIAZ SAUL ELI	1.026.569.659	AYUDANTE	CDR	Saul
GUZMAN LOAIZA MATEO	1.015.066.041	AYUDANTE	CDR	
IBARGUEN RAMIREZ EDISON ENRIQUE	11.708.963	OFICIAL	CDR	
LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER	1.069.752.782	OFICIAL	CDR	
LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE	1.235.338.675	AYUDANTE	CDR	
MOSQUERA MOSQUERA YERLEN ANDRE	1.035.880.490	AYUDANTE	CDR	
MUÑOZ DAZA ALVARO FELIPE	1.018.427.780	OFICIAL	CDR	
PAIPA PINTO JHONTAN STIVEN	1.072.193.257	OFICIAL	CDR	
PAYARES PEREZ CARLOS ANDRES	10.941.934	OFICIAL	CDR	
RIOS CHAVERRA MARY LUZ	54.256.104	ASEO GENERA	CDR	
RIVERA AVILA FREDY	78.720.416	OFICIAL	CDR	Fredy R. Val
RIVERA GUERRERO ROSA AURA	1.104.405.087	ASEO GENERA	CDR	
SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	1.068.580.773	AYUDANTE EN	CDR	Luis Segura
TORRES ELKIN DARIO	1.039.097.127	OFICIAL	CDR	Elkin
Daffer J. Palacios	11 805 910	Oficial	CDR	

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 21 MM Abril AA_2023

PROYECTO: OBRA MEDELLIN

Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del municipio en los que corresponda en virtud contractual

LUGAR Y FECHA: MEDELLIN, Abril 4 / 23

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Jorge H. Giraldo G.

EMPRESA: CRDR

TEMA: Autocuidado

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACION 7:05

TIPO

INDUCCION CAPACITACION

CHARLA INFORMATIVA X ENTRENAMIENTO

COMITÉ CIUDADANO OTRO

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
ALOMIA VALENCIA BELARMINO	16.481.718	OFICIAL	CDR	
AVILA GUERRA JORGE ELIECER	8.852.736	AYUDANTE	CDR	
BAENA CIRO JUAN GUILLERMO	75.102.810	SOLDADOR	CDR	
BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	1.026.580.271	AYUDANTE	CDR	
BOGOTA CAMARGO JORDAN SMITH	1.032.437.096	OFICIAL	CDR	
BONILLA MOSQUERA CARUEN ANDRES	1.076.820.716	AYUDANTE	CDR	
CANCHILA CORTES MEDARDO	1.070.808.720	OFICIAL	CDR	
CUESTA COSSIO DEISON	73.184.349	AYUDANTE	CDR	DEISON CUESTA
DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	80.229.624	OFICIAL	CDR	
FERNANDEZ MORALES MARY LLUZ	43.639.837	OFICIAL	CDR	
FUENTES ROJANO LUIS DAVID	73.192.603	OFICIAL	CDR	
GOMEZ DUQUE DUBIER ALEXANDER	1.122.809.452	OFICIAL	CDR	
GUERRERO DIAZ SAUL ELI	1.026.569.659	AYUDANTE	CDR	SAUL
GUZMAN LOAIZA MATEO	1.015.066.041	AYUDANTE	CDR	MATEO
IBARGUEN RAMIREZ EDISON ENRIQUE	11.708.963	OFICIAL	CDR	
LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER	1.069.752.782	OFICIAL	CDR	
LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE	1.235.338.675	AYUDANTE	CDR	
MUÑOZ DAZA ALVARO FELIPE	1.018.427.780	OFICIAL	CDR	
PAIPA PINTO JHONTAN STIVEN	1.072.193.257	OFICIAL	CDR	
PAYARES PEREZ CARLOS ANDRES	10.941.934	OFICIAL	CDR	
RIOS CHAVERRA MARY LUZ	54.256.104	ASEO GENERA	CDR	
RIVERA AVILA FREDY	78.720.416	OFICIAL	CDR	
SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	1.068.580.773	AYUDANTE EN	CDR	
TORRES ELKIN DARIO	1.039.097.127	OFICIAL	CDR	

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 5 MM Abril AA 2023

PROYECTO: OBRA MEDELLIN

Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del municipio en los que corresponda en virtud contractual

LUGAR Y FECHA: MEDELLIN, Abril 5/23

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Jorge Hernan Giraldo Garcia

EMPRESA: CRDR

TEMA: Plan de emergencias

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACION 7:05

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
ALOMIA VALENCIA BELARMINO	16.481.718	OFICIAL	CDR	
AVILA GUERRA JORGE ELIECER	8.852.736	AYUDANTE	CDR	
BAENA CIRO JUAN GUILLERMO	75.102.810	SOLDADOR	CDR	
BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	1.026.580.271	AYUDANTE	CDR	
BOGOTA CAMARGO JORDAN SMITH	1.032.437.096	OFICIAL	CDR	
BONILLA MOSQUERA CARUEN ANDRES	1.076.820.716	AYUDANTE	CDR	
CANCHILA CORTES MEDARDO	1.070.808.720	OFICIAL	CDR	
CUESTA COSSIO DEISON	73.184.349	AYUDANTE	CDR	DEISON CUESTA
DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	80.229.624	OFICIAL	CDR	
FERNANDEZ MORALES MARY LLUZ	43.639.837	OFICIAL	CDR	
FUENTES ROJANO LUIS DAVID	73.192.603	OFICIAL	CDR	
GOMEZ DUQUE DUBIER ALEXANDER	1.122.809.452	OFICIAL	CDR	DUBIER GOMEZ
GUERRERO DIAZ SAUL ELI	1.026.569.659	AYUDANTE	CDR	SAUL
GUZMAN LOAIZA MATEO	1.015.066.041	AYUDANTE	CDR	MATEO
IBARGUEN RAMIREZ EDISON ENRIQUE	11.708.963	OFICIAL	CDR	
LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER	1.069.752.782	OFICIAL	CDR	
LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE	1.235.338.675	AYUDANTE	CDR	
MUÑOZ DAZA ALVARO FELIPE	1.018.427.780	OFICIAL	CDR	
PAIPA PINTO JHONTAN STIVEN	1.072.193.257	OFICIAL	CDR	
PAYARES PEREZ CARLOS ANDRES	10.941.934	OFICIAL	CDR	
RIOS CHAVERRA MARY LUZ	54.256.104	ASEO GENERA	CDR	Mary Luz
RIVERA AVILA FREDY	78.720.416	OFICIAL	CDR	Fredy Rivera
SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	1.068.580.773	AYUDANTE EN	CDR	
TORRES ELKIN DARIO	1.039.097.127	OFICIAL	CDR	ELKIN

Alcaldía de Medellín	REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 8 MM Abril AA_2023

PROYECTO: OBRA MEDELLIN

Mantenimiento y renovacion de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del municipio en los que corresponda en virtud contractual

LUGAR Y FECHA: MEDELLIN, Abril 8/23

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Jorge Hernán Giraldo G

EMPRESA: CRDR

TEMA: Señalización y Demarcación

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACION 7:05

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	✓	ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
ALOMIA VALENCIA BELARMINO	16.481.718	OFICIAL	CDR	
AVILA GUERRA JORGE ELIECER	8.852.736	AYUDANTE	CDR	
BAENA CIRO JUAN GUILLERMO	75.102.810	SOLDADOR	CDR	
BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	1.026.580.271	AYUDANTE	CDR	
BOGOTA CAMARGO JORDAN SMITH	1.032.437.096	OFICIAL	CDR	
BONILLA MOSQUERA CARUEN ANDRES	1.076.820.716	AYUDANTE	CDR	
CANCHILA CORTES MEDARDO	1.070.808.720	OFICIAL	CDR	
CUESTA COSSIO DEISON	73.184.349	AYUDANTE	CDR	
DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	80.229.624	OFICIAL	CDR	
FERNANDEZ MORALES MARY LLUZ	43.639.837	OFICIAL	CDR	
FUENTES ROJANO LUIS DAVID	73.192.603	OFICIAL	CDR	
GOMEZ DUQUE DUBIER ALEXANDER	1.122.809.452	OFICIAL	CDR	
GUERRERO DIAZ SAUL ELI	1.026.569.659	AYUDANTE	CDR	SAUL
GUZMAN LOAIZA MATEO	1.015.066.041	AYUDANTE	CDR	MATEO
IBARGUEN RAMIREZ EDISON ENRIQUE	11.708.963	OFICIAL	CDR	
LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER	1.069.752.782	OFICIAL	CDR	
LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE	1.235.338.675	AYUDANTE	CDR	
MUÑOZ DAZA ALVARO FELIPE	1.018.427.780	OFICIAL	CDR	
PAIPA PINTO JHONTAN STIVEN	1.072.193.257	OFICIAL	CDR	
PAYARES PEREZ CARLOS ANDRES	10.941.934	OFICIAL	CDR	
RIOS CHAVERRA MARY LUZ	54.256.104	ASEO GENERA	CDR	
RIVERA AVILA FREDY	78.720.416	OFICIAL	CDR	
SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	1.068.580.773	AYUDANTE EN	CDR	
TORRES ELKIN DARIO	1.039.097.127	OFICIAL	CDR	

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 20 MM Abril AA_2023

PROYECTO: OBRA MEDELLIN

Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del municipio en los que corresponda en virtud contractual

LUGAR Y FECHA: MEDELLIN, Abril 20/23

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Jorge Hernán Giraldo García

EMPRESA: CRDR

TEMA: Riesgo Biomecánico

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACION 7:05

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
ALOMIA VALENCIA BELARMINO	16.481.718	OFICIAL	CDR	
AVILA GUERRA JORGE ELIECER	8.852.736	AYUDANTE	CDR	
BAENA CIRO JUAN GUILLERMO	75.102.810	SOLDADOR	CDR	
BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	1.026.580.271	AYUDANTE	CDR	
BOGOTA CAMARGO JORDAN SMITH	1.032.437.096	OFICIAL	CDR	
BONILLA MOSQUERA CARUEN ANDRES	1.076.820.716	AYUDANTE	CDR	
CANCHILA CORTES MEDARDO	1.070.808.720	OFICIAL	CDR	
CUESTA COSSIO DEISON	73.184.349	AYUDANTE	CDR	
DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	80.229.624	OFICIAL	CDR	
FERNANDEZ MORALES MARY LLUZ	43.639.837	OFICIAL	CDR	
FUENTES ROJANO LUIS DAVID	73.192.603	OFICIAL	CDR	
GOMEZ DUQUE DUBIER ALEXANDER	1.122.809.452	OFICIAL	CDR	
GUERRERO DIAZ SAUL ELI	1.026.569.659	AYUDANTE	CDR	
GUZMAN LOAIZA MATEO	1.015.066.041	AYUDANTE	CDR	
IBARGUEN RAMIREZ EDISON ENRIQUE	11.708.963	OFICIAL	CDR	
LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER	1.069.752.782	OFICIAL	CDR	
LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE	1.235.338.675	AYUDANTE	CDR	
MUÑOZ DAZA ALVARO FELIPE	1.018.427.780	OFICIAL	CDR	
PAIPA PINTO JHONTAN STIVEN	1.072.193.257	OFICIAL	CDR	
PAYARES PEREZ CARLOS ANDRES	10.941.934	OFICIAL	CDR	
RIOS CHAVERRA MARY LUZ	54.256.104	ASEO GENERA	CDR	
RIVERA AVILA FREDY	78.720.416	OFICIAL	CDR	
SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	1.068.580.773	AYUDANTE EN	CDR	
TORRES ELKIN DARIO	1.039.097.127	OFICIAL	CDR	
Daffon A Palacios	11 [illegible]905910	Oficial	CDR	
Leiver Daniel palacios Canola	1077473058	Ayudante	CDR	

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 11 MM Abril AA_2023

PROYECTO: OBRA MEDELLIN

Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del municipio en los que corresponda en virtud contractual

LUGAR Y FECHA: MEDELLIN, Abril 11/23

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Jorge Hernan Giraldo Garcia.

EMPRESA: CRDR

TEMA: Permisos de trabajo

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACION 7:05

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
ALOMIA VALENCIA BELARMINO	16.481.718	OFICIAL	CDR	
AVILA GUERRA JORGE ELIECER	8.852.736	AYUDANTE	CDR	
BAENA CIRO JUAN GUILLERMO	75.102.810	SOLDADOR	CDR	
BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	1.026.580.271	AYUDANTE	CDR	
BOGOTA CAMARGO JORDAN SMITH	1.032.437.096	OFICIAL	CDR	
BONILLA MOSQUERA CARUEN ANDRES	1.076.820.716	AYUDANTE	CDR	
CANCHILA CORTES MEDARDO	1.070.808.720	OFICIAL	CDR	
CUESTA COSSIO DEISON	73.184.349	AYUDANTE	CDR	
DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	80.229.624	OFICIAL	CDR	
FERNANDEZ MORALES MARY LLUZ	43.639.837	OFICIAL	CDR	
FUENTES ROJANO LUIS DAVID	73.192.603	OFICIAL	CDR	
GOMEZ DUQUE DUBIER ALEXANDER	1.122.809.452	OFICIAL	CDR	
GUERRERO DIAZ SAUL ELI	1.026.569.659	AYUDANTE	CDR	
GUZMAN LOAIZA MATEO	1.015.066.041	AYUDANTE	CDR	
IBARGUEN RAMIREZ EDISON ENRIQUE	11.708.963	OFICIAL	CDR	
LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER	1.069.752.782	OFICIAL	CDR	
LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE	1.235.338.675	AYUDANTE	CDR	
MONTES BERTEL RUBEN DARIO	1.003.359.890	OFICIAL	CDR	
PAIPA PINTO JHONTAN STIVEN	1.072.193.257	OFICIAL	CDR	
PALACIOS PALACIOS DAFLIN ANTONIO	11.805.910	OFICIAL	CDR	
PALACIOS CAÑOLA LEIVER DANIEL	1.077.423.058	AYUDANTE	CDR	
PAYARES PEREZ CARLOS ANDRES	10.941.934	OFICIAL	CDR	
POLO GOEZ ALFONSO ESTEBAN	1.003.358.103	OFICIAL	CDR	
RIOS CHAVERRA MARY LUZ	54.256.104	ASEO GENERA	CDR	
RIVERA AVILA FREDY	78.720.416	OFICIAL	CDR	
SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	1.068.580.773	AYUDANTE EN	CDR	

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 12 MM Abril AA_2023

PROYECTO: OBRA MEDELLIN

Mantenimiento y renovacion de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del municipio en los que corresponda en virtud contractual

LUGAR Y FECHA: MEDELLIN, Abril 12 / 23

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Jorge Hernan Giraldo G.

EMPRESA: CRDR

TEMA: Enfermedad general

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACION 7:05

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
ALOMIA VALENCIA BELARMINO	16.481.718	OFICIAL	CDR	
AVILA GUERRA JORGE ELIECER	8.852.736	AYUDANTE	CDR	
BAENA CIRO JUAN GUILLERMO	75.102.810	SOLDADOR	CDR	
BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	1.026.580.271	AYUDANTE	CDR	
BOGOTA CAMARGO JORDAN SMITH	1.032.437.096	OFICIAL	CDR	
BONILLA MOSQUERA CARUEN ANDRES	1.076.820.716	AYUDANTE	CDR	Caruen
CANCHILA CORTES MEDARDO	1.070.808.720	OFICIAL	CDR	
CUESTA COSSIO DEISON	73.184.349	AYUDANTE	CDR	
DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	80.229.624	OFICIAL	CDR	
FERNANDEZ MORALES MARY LLUZ	43.639.837	OFICIAL	CDR	
FUENTES ROJANO LUIS DAVID	73.192.603	OFICIAL	CDR	
GOMEZ DUQUE DUBIER ALEXANDER	1.122.809.452	OFICIAL	CDR	
GUERRERO DIAZ SAUL ELI	1.026.569.659	AYUDANTE	CDR	Saul
GUZMAN LOAIZA MATEO	1.015.066.041	AYUDANTE	CDR	MATEO
IBARGUEN RAMIREZ EDISON ENRIQUE	11.708.963	OFICIAL	CDR	
LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER	1.069.752.782	OFICIAL	CDR	
LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE	1.235.338.675	AYUDANTE	CDR	
MONTES BERTEL RUBEN DARIO	1.003.359.890	OFICIAL	CDR	Ruben
PAIPA PINTO JHONTAN STIVEN	1.072.193.257	OFICIAL	CDR	
PALACIOS PALACIOS DAFLIN ANTONIO	11.805.910	OFICIAL	CDR	
PALACIOS CAÑOLA LEIVER DANIEL	1.077.423.058	AYUDANTE	CDR	
PAYARES PEREZ CARLOS ANDRES	10.941.934	OFICIAL	CDR	
POLO GOEZ ALFONSO ESTEBAN	1.003.358.103	OFICIAL	CDR	Alfonso
RIOS CHAVERRA MARY LUZ	54.256.104	ASEO GENERA	CDR	Mary Luz
RIVERA AVILA FREDY	78.720.416	OFICIAL	CDR	Fredy Rive
SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	1.068.580.773	AYUDANTE EN	CDR	Luis Es

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 14 MM Abril AA_2023

PROYECTO: · OBRA MEDELLIN

Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del municipio en los que corresponda en virtud contractual

LUGAR Y FECHA: MEDELLIN, Abril 14/23

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Jorge Hernán Giraldo García

EMPRESA: CRDR

TEMA: Medidas preventivas

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACION 7:05

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
ALOMIA VALENCIA BELARMINO	16.481.718	OFICIAL	CDR	
AVILA GUERRA JORGE ELIECER	8.852.736	AYUDANTE	CDR	
BAENA CIRO JUAN GUILLERMO	75.102.810	SOLDADOR	CDR	
BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	1.026.580.271	AYUDANTE	CDR	
BOGOTA CAMARGO JORDAN SMITH	1.032.437.096	OFICIAL	CDR	
BONILLA MOSQUERA CARUEN ANDRES	1.076.820.716	AYUDANTE	CDR	
CANCHILA CORTES MEDARDO	1.070.808.720	OFICIAL	CDR	
CUESTA COSSIO DEISON	73.184.349	AYUDANTE	CDR	
DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	80.229.624	OFICIAL	CDR	
FERNANDEZ MORALES MARY LLUZ	43.639.837	OFICIAL	CDR	
FUENTES ROJANO LUIS DAVID	73.192.603	OFICIAL	CDR	
GOMEZ DUQUE DUBIER ALEXANDER	1.122.809.452	OFICIAL	CDR	AUD. 1ª CONTR
GUERRERO DIAZ SAUL ELI	1.026.569.659	AYUDANTE	CDR	
GUZMAN LOAIZA MATEO	1.015.066.041	AYUDANTE	CDR	MATEO
IBARGUEN RAMIREZ EDISON ENRIQUE	11.708.963	OFICIAL	CDR	
LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER	1.069.752.782	OFICIAL	CDR	
LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE	1.235.338.675	AYUDANTE	CDR	
MONTES BERTEL RUBEN DARIO	1.003.359.890	OFICIAL	CDR	Rubén
PAIPA PINTO JHONTAN STIVEN	1.072.193.257	OFICIAL	CDR	Jhontan P
PALACIOS PALACIOS DAFLIN.ANTONIO	11.805.910	OFICIAL	CDR	
PALACIOS CAÑOLA LEIVER DANIEL	1.077.423.058	AYUDANTE	CDR	
PAYARES PEREZ CARLOS ANDRES	10.941.934	OFICIAL	CDR	
POLO GOEZ ALFONSO ESTEBAN	1.003.358.103	OFICIAL	CDR	
RIOS CHAVERRA MARY LUZ	54.256.104	ASEO GENERA	CDR	Mary Luz
RIVERA AVILA FREDY	78.720.416	OFICIAL	CDR	Fredy Rivera
SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	1.068.580.773	AYUDANTE EN	CDR	

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 15 MM Abril AA_2023

PROYECTO: OBRA MEDELLIN

Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del municipio en los que corresponda en virtud contractual

LUGAR Y FECHA: MEDELLIN, Abril 15 / 23

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Jorge Hernán Giraldo García.

EMPRESA: CRDR

TEMA: Medidas correctivas

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACION 7:05

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
ALOMIA VALENCIA BELARMINO	16.481.718	OFICIAL	CDR	
AVILA GUERRA JORGE ELIECER	8.852.736	AYUDANTE	CDR	
BAENA CIRO JUAN GUILLERMO	75.102.810	SOLDADOR	CDR	
BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	1.026.580.271	AYUDANTE	CDR	
BOGOTA CAMARGO JORDAN SMITH	1.032.437.096	OFICIAL	CDR	
BONILLA MOSQUERA CARUEN ANDRES	1.076.820.716	AYUDANTE	CDR	
CANCHILA CORTES MEDARDO	1.070.808.720	OFICIAL	CDR	
CUESTA COSSIO DEISON	73.184.349	AYUDANTE	CDR	
DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	80.229.624	OFICIAL	CDR	
FERNANDEZ MORALES MARY LLUZ	43.639.837	OFICIAL	CDR	
FUENTES ROJANO LUIS DAVID	73.192.603	OFICIAL	CDR	
GOMEZ DUQUE DUBIER ALEXANDER	1.122.809.452	OFICIAL	CDR	
GUERRERO DIAZ SAUL ELI	1.026.569.659	AYUDANTE	CDR	Saul
GUZMAN LOAIZA MATEO	1.015.066.041	AYUDANTE	CDR	
IBARGUEN RAMIREZ EDISON ENRIQUE	11.708.963	OFICIAL	CDR	
LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER	1.069.752.782	OFICIAL	CDR	
LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE	1.235.338.675	AYUDANTE	CDR	
MONTES BERTEL RUBEN DARIO	1.003.359.890	OFICIAL	CDR	
PAIPA PINTO JHONTAN STIVEN	1.072.193.257	OFICIAL	CDR	
PALACIOS PALACIOS DAFLIN ANTONIO	11.805.910	OFICIAL	CDR	
PALACIOS CAÑOLA LEIVER DANIEL	1.077.423.058	AYUDANTE	CDR	
PAYARES PEREZ CARLOS ANDRES	10.941.934	OFICIAL	CDR	
POLO GOEZ ALFONSO ESTEBAN	1.003.358.103	OFICIAL	CDR	
RIOS CHAVERRA MARY LUZ	54.256.104	ASEO GENERA	CDR	Mary Luz
RIVERA AVILA FREDY	78.720.416	OFICIAL	CDR	Fredy Ri
SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	1.068.580.773	AYUDANTE EN	CDR	

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 17 MM Abril AA_2023

PROYECTO: OBRA MEDELLIN

Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del municipio en los que corresponda en virtud contractual

LUGAR Y FECHA: MEDELLIN, Abril 17/23

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Jorge Hernán Giraldo García

EMPRESA: CRDR

TEMA: Actos y condiciones inseguras

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACIÓN 7:05

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
ALOMIA VALENCIA BELARMINO	16.481.718	OFICIAL	CDR	
AVILA GUERRA JORGE ELIECER	8.852.736	AYUDANTE	CDR	
BAENA CIRO JUAN GUILLERMO	75.102.810	SOLDADOR	CDR	
BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	1.026.580.271	AYUDANTE	CDR	
BOGOTA CAMARGO JORDAN SMITH	1.032.437.096	OFICIAL	CDR	
BONILLA MOSQUERA CARUEN ANDRES	1.076.820.716	AYUDANTE	CDR	
CANCHILA CORTES MEDARDO	1.070.808.720	OFICIAL	CDR	
DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	80.229.624	OFICIAL	CDR	
FERNANDEZ MORALES GERMAN ALONS	1.037.606.016	AYUDANTE	CDR	
FERNANDEZ MORALES MARY LLUZ	43.639.837	OFICIAL	CDR	
FUENTES ROJANO LUIS DAVID	73.192.603	OFICIAL	CDR	
GOMEZ DUQUE DUBIER ALEXANDER	1.122.809.452	OFICIAL	CDR	
GUERRERO DIAZ SAUL ELI	1.026.569.659	AYUDANTE	CDR	SAUL
GUZMAN LOAIZA MATEO	1.015.066.041	AYUDANTE	CDR	MATEO
IBARGUEN RAMIREZ EDISON ENRIQUE	11.708.963	OFICIAL	CDR	
LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER	1.069.752.782	OFICIAL	CDR	
LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE	1.235.338.675	AYUDANTE	CDR	
MONTES BERTEL RUBEN DARIO	1.003.359.890	OFICIAL	CDR	
PAIPA PINTO JHONTAN STIVEN	1.072.193.257	OFICIAL	CDR	Jhontan P.
PALACIOS PALACIOS DAFLIN ANTONIO	11.805.910	OFICIAL	CDR	Daflin
PALACIOS CAÑOLA LEIVER DANIEL	1.077.423.058	AYUDANTE	CDR	Daniel
PAYARES PEREZ CARLOS ANDRES	10.941.934	OFICIAL	CDR	
POLO GOEZ ALFONSO ESTEBAN	1.003.358.103	OFICIAL	CDR	
RIOS CHAVERRA MARY LUZ	54.256.104	ASEO GENERA	CDR	
RIVERA AVILA FREDY	78.720.416	OFICIAL	CDR	Fredy Rivera
SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	1.068.580.773	AYUDANTE EN	CDR	

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 18 MM Abril AA 2023

PROYECTO: OBRA MEDELLIN

Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del municipio en los que corresponda en virtud contractual

LUGAR Y FECHA: MEDELLIN, 18 Abril / 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Jorge Hernan Giraldo Garcia

EMPRESA: CRDR

TEMA: Punto ecológico

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACION 7:05

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
ALOMIA VALENCIA BELARMINO	16.481.718	OFICIAL	CDR	
AVILA GUERRA JORGE ELIECER	8.852.736	AYUDANTE	CDR	
BAENA CIRO JUAN GUILLERMO	75.102.810	SOLDADOR	CDR	
BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	1.026.580.271	AYUDANTE	CDR	
BOGOTA CAMARGO JORDAN SMITH	1.032.437.096	OFICIAL	CDR	
BONILLA MOSQUERA CARUEN ANDRES	1.076.820.716	AYUDANTE	CDR	
CANCHILA CORTES MEDARDO	1.070.808.720	OFICIAL	CDR	
DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	80.229.624	OFICIAL	CDR	
FERNANDEZ MORALES GERMAN ALONS	1.037.606.016	AYUDANTE	CDR	
FERNANDEZ MORALES MARY LLUZ	43.639.837	OFICIAL	CDR	
FUENTES ROJANO LUIS DAVID	73.192.603	OFICIAL	CDR	
GOMEZ DUQUE DUBIER ALEXANDER	1.122.809.452	OFICIAL	CDR	
GUERRERO DIAZ SAUL ELI	1.026.569.659	AYUDANTE	CDR	
GUZMAN LOAIZA MATEO	1.015.066.041	AYUDANTE	CDR	
IBARGUEN RAMIREZ EDISON ENRIQUE	11.708.963	OFICIAL	CDR	
LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER	1.069.752.782	OFICIAL	CDR	
LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE	1.235.338.675	AYUDANTE	CDR	
MONTES BERTEL RUBEN DARIO	1.003.359.890	OFICIAL	CDR	
PAIPA PINTO JHONTAN STIVEN	1.072.193.257	OFICIAL	CDR	
PALACIOS PALACIOS DAFLIN ANTONIO	11.805.910	OFICIAL	CDR	
PALACIOS CAÑOLA LEIVER DANIEL	1.077.423.058	AYUDANTE	CDR	
PAYARES PEREZ CARLOS ANDRES	10.941.934	OFICIAL	CDR	
POLO GOEZ ALFONSO ESTEBAN	1.003.358.103	OFICIAL	CDR	
RIOS CHAVERRA MARY LUZ	54.256.104	ASEO GENERA	CDR	
RIVERA AVILA FREDY	78.720.416	OFICIAL	CDR	
SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	1.068.580.773	AYUDANTE EN	CDR	

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 19 MM Abril AA_2023

PROYECTO: OBRA MEDELLIN

Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del municipio en los que corresponda en virtud contractual

LUGAR Y FECHA: MEDELLIN, Abril 19/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Jorge Hernan Giraldo G.

EMPRESA: CRDR

TEMA: Temperatura extremas

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACION 7:05

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
ALOMIA VALENCIA BELARMINO	16.481.718	OFICIAL	CDR	
AVILA GUERRA JORGE ELIECER	8.852.736	AYUDANTE	CDR	
BAENA CIRO JUAN GUILLERMO	75.102.810	SOLDADOR	CDR	
BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	1.026.580.271	AYUDANTE	CDR	
BOGOTA CAMARGO JORDAN SMITH	1.032.437.096	OFICIAL	CDR	
BONILLA MOSQUERA CARUEN ANDRES	1.076.820.716	AYUDANTE	CDR	Caruen
CANCHILA CORTES MEDARDO	1.070.808.720	OFICIAL	CDR	
DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	80.229.624	OFICIAL	CDR	
FERNANDEZ MORALES GERMAN ALONS	1.037.606.016	AYUDANTE	CDR	
FERNANDEZ MORALES MARY LLUZ	43.639.837	OFICIAL	CDR	
FUENTES ROJANO LUIS DAVID	73.192.603	OFICIAL	CDR	
GOMEZ DUQUE DUBIER ALEXANDER	1.122.809.452	OFICIAL	CDR	
GUERRERO DIAZ SAUL ELI	1.026.569.659	AYUDANTE	CDR	Saul
GUZMAN LOAIZA MATEO	1.015.066.041	AYUDANTE	CDR	MATEO
IBARGUEN RAMIREZ EDISON ENRIQUE	11.708.963	OFICIAL	CDR	
LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER	1.069.752.782	OFICIAL	CDR	
LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE	1.235.338.675	AYUDANTE	CDR	
MONTES BERTEL RUBEN DARIO	1.003.359.890	OFICIAL	CDR	
PAIPA PINTO JHONTAN STIVEN	1.072.193.257	OFICIAL	CDR	
PALACIOS PALACIOS DAFLIN ANTONIO	11.805.910	OFICIAL	CDR	
PALACIOS CAÑOLA LEIVER DANIEL	1.077.423.058	AYUDANTE	CDR	
PAYARES PEREZ CARLOS ANDRES	10.941.934	OFICIAL	CDR	
POLO GOEZ ALFONSO ESTEBAN	1.003.358.103	OFICIAL	CDR	Alfonso
RIOS CHAVERRA MARY LUZ	54.256.104	ASEO GENERA	CDR	
RIVERA AVILA FREDY	78.720.416	OFICIAL	CDR	Fredy Rivera
SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	1.068.580.773	AYUDANTE EN	CDR	Luis Eduardo

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 20 MM Abril AA_2023

PROYECTO: OBRA MEDELLIN

Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del municipio en los que corresponda en virtud contractual

LUGAR Y FECHA: MEDELLIN, 20 Abril / 23

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Jorge Hernán Giraldo G

EMPRESA: CRDR

TEMA: Material particulado

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACION 7:05

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
ALOMIA VALENCIA BELARMINO	16.481.718	OFICIAL	CDR	
AVILA GUERRA JORGE ELIECER	8.852.736	AYUDANTE	CDR	
BAENA CIRO JUAN GUILLERMO	75.102.810	SOLDADOR	CDR	
BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	1.026.580.271	AYUDANTE	CDR	
BOGOTA CAMARGO JORDAN SMITH	1.032.437.096	OFICIAL	CDR	
BONILLA MOSQUERA CARUEN ANDRES	1.076.820.716	AYUDANTE	CDR	
CANCHILA CORTES MEDARDO	1.070.808.720	OFICIAL	CDR	
DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	80.229.624	OFICIAL	CDR	
FERNANDEZ MORALES GERMAN ALONS	1.037.606.016	AYUDANTE	CDR	
FERNANDEZ MORALES MARY LLUZ	43.639.837	OFICIAL	CDR	
FUENTES ROJANO LUIS DAVID	73.192.603	OFICIAL	CDR	
GOMEZ DUQUE DUBIER ALEXANDER	1.122.809.452	OFICIAL	CDR	
GUERRERO DIAZ SAUL ELI	1.026.569.659	AYUDANTE	CDR	
GUZMAN LOAIZA MATEO	1.015.066.041	AYUDANTE	CDR	
IBARGUEN RAMIREZ EDISON ENRIQUE	11.708.963	OFICIAL	CDR	
LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER	1.069.752.782	OFICIAL	CDR	
LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE	1.235.338.675	AYUDANTE	CDR	
MONTES BERTEL RUBEN DARIO	1.003.359.890	OFICIAL	CDR	
PAIPA PINTO JHONTAN STIVEN	1.072.193.257	OFICIAL	CDR	
PALACIOS PALACIOS DAFLIN ANTONIO	11.805.910	OFICIAL	CDR	
PALACIOS CAÑOLA LEIVER DANIEL	1.077.423.058	AYUDANTE	CDR	
PAYARES PEREZ CARLOS ANDRES	10.941.934	OFICIAL	CDR	
POLO GOEZ ALFONSO ESTEBAN	1.003.358.103	OFICIAL	CDR	
RIOS CHAVERRA MARY LUZ	54.256.104	ASEO GENERA	CDR	
RIVERA AVILA FREDY	78.720.416	OFICIAL	CDR	
SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	1.068.580.773	AYUDANTE EN	CDR	

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 21 MM Abril AA_2023

PROYECTO: OBRA MEDELLIN

Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del municipio en los que corresponda en virtud contractual

LUGAR Y FECHA: MEDELLIN, Abril 21 / 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Jorge Hernan Giraldo G.

EMPRESA: CRDR

TEMA: Reglamento interno de Trabajo.

HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE TERMINACION 7:05

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
ALOMIA VALENCIA BELARMINO	16.481.718	OFICIAL	CDR	
AVILA GUERRA JORGE ELIECER	8.852.736	AYUDANTE	CDR	
BAENA CIRO JUAN GUILLERMO	75.102.810	SOLDADOR	CDR	
BOGOTA CAMARGO DEIVID ALEXANDER	1.026.580.271	AYUDANTE	CDR	
BOGOTA CAMARGO JORDAN SMITH	1.032.437.096	OFICIAL	CDR	
BONILLA MOSQUERA CARUEN ANDRES	1.076.820.716	AYUDANTE	CDR	
CANCHILA CORTES MEDARDO	1.070.808.720	OFICIAL	CDR	
DIAZ DAZA OSCAR JOHANY	80.229.624	OFICIAL	CDR	
FERNANDEZ MORALES GERMAN ALONS	1.037.606.016	AYUDANTE	CDR	
FERNANDEZ MORALES MARY LLUZ	43.639.837	OFICIAL	CDR	
FUENTES ROJANO LUIS DAVID	73.192.603	OFICIAL	CDR	
GOMEZ DUQUE DUBIER ALEXANDER	1.122.809.452	OFICIAL	CDR	
GUERRERO DIAZ SAUL ELI	1.026.569.659	AYUDANTE	CDR	
GUZMAN LOAIZA MATEO	1.015.066.041	AYUDANTE	CDR	
IBARGUEN RAMIREZ EDISON ENRIQUE	11.708.963	OFICIAL	CDR	
LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER	1.069.752.782	OFICIAL	CDR	
LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE	1.235.338.675	AYUDANTE	CDR	
MONTES BERTEL RUBEN DARIO	1.003.359.890	OFICIAL	CDR	
PAIPA PINTO JHONTAN STIVEN	1.072.193.257	OFICIAL	CDR	
PALACIOS PALACIOS DAFLIN ANTONIO	11.805.910	OFICIAL	CDR	
PALACIOS CAÑOLA LEIVER DANIEL	1.077.423.058	AYUDANTE	CDR	
PAYARES PEREZ CARLOS ANDRES	10.941.934	OFICIAL	CDR	
POLO GOEZ ALFONSO ESTEBAN	1.003.358.103	OFICIAL	CDR	
RIOS CHAVERRA MARY LUZ	54.256.104	ASEO GENERA	CDR	
RIVERA AVILA FREDY	78.720.416	OFICIAL	CDR	
SEGURA GARCIA LUIS EDUARDO	1.068.580.773	AYUDANTE EN	CDR	