Fecha 2025-09-01 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Reconstrucción de vías y su espacio público asociado para las zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1760-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Adriana Mora Cruz - Apoyo Principal, Steven Alfonso Acevedo Sanchez - Especialista de Apoyo, Laura Del Pilar Velandia Quintero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	100.0%
% EJECUTADO	93.64%
% VARIACIÓN	-6.36%

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC	**Contratista**	CONSORCIO BANCAL
Contrato No.	IDU-1760-2021	**Contrato No.**	IDU-1763-2021
Valor Inicial	$ 32.746.569.014,00	**Valor Inicial**	$ 4.814.028.597,00
Total Contrato	$ 53.068.369.326,00	**Total Contrato**	$ 6.851.066.674,00
Valor Pagado	$ 37.472.381.556,00	**Valor Pagado**	$ 2.628.120.862,00
Plazo Inicial	600 días	**Plazo Inicial**	600 días
Plazo Actualizado	870 días	**Plazo Actualizado**	870 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02	**Fecha de Iniciación**	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2025-10-18	**Fecha de Terminación Actual**	2025-10-18
No. Empleos generados	116	**No. Empleos generados**	34

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO BANCAL
Contrato No.	IDU-1763-2021
Valor Inicial	$ 4.814.028.597,00
Total Contrato	$ 6.851.066.674,00
Valor Pagado	$ 2.628.120.862,00
Plazo Inicial	600 días
Plazo Actualizado	870 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2025-10-18

No. Empleos generados	34

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
Obras iniciales y gestiones preliminares	100,00	100,00	$ 662.003.856,00	$ 662.003.856,00
Construcción Grupo 1	100,00	96,25	$ 52.406.365.460,00	$ 49.031.217.171,50

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
CIV-16001190 CL 11A ENTRE KR 39 Y KR 40	100.0	94.6	-5.4	
CIV-16001252 CL 11A ENTRE KR 38 Y KR 39	100.0	94.47	-5.53	
CIV-16001133 CL 11A ENTRE KR 40 Y TV 42	100.0	97.14	-2.86	
CIV-16001514 KR 39 ENTRE CL 7 Y CL 9	100.0	94.41	-5.59	
CIV-16001295 KR 40 ENTRE CL 10 Y CL 10A	100.0	92.86	-7.14	
CIV-16001232 KR 41B ENTRE CL 9 Y CL 10	100.0	96.1	-3.9	
CIV-16001296 CL 10 ENTRE KR 40 Y KR 41B	100.0	96.27	-3.73	
CIV-16001194 KR 41B ENTRE CL 10 Y CL 10A	100.0	96.36	-3.64	
CIV-16001623 CL 10 ENTRE KR 36 Y KR 37A	100.0	98.29	-1.71	
CIV-16001836 CL 10 ENTRE KR 33 Y KR 34	100.0	95.91	-4.09	
CIV-16001886 CL 8 ENTRE KR 34A Y KR 35	100.0	97.14	-2.86	
CIV-16000719 CL 18 ENTRE AK 36 Y AK 39	100.0	98.27	-1.73	
CIV-16000977 CL 16 ENTRE KR 36 Y KR 36 BIS	100.0	98.0	-2.0	
CIV-16004754 CL 16 ENTRE KR 36 BIS Y KR 37	100.0	98.0	-2.0	
CIV-16001045 CL 15 ENTRE AK 36 Y KR 37	100.0	95.47	-4.53	
CIV-16001092 CL 14 ENTRE AK 36 Y KR 37	100.0	97.34	-2.66	
CIV-16001208 CL 15 ENTRE KR 34 Y KR 35	100.0	94.34	-5.66	
CIV-16001340 CL 15 ENTRE KR 32A Y KR 33	100.0	94.14	-5.86	
CIV-16001055 CL 17B ENTRE KR 33 Y KR 34	100.0	93.83	-6.17	
CIV-16001169 CL 17B ENTRE KR 32 Y KR 33	100.0	95.07	-4.93	
CIV-16000956 CL 17B ENTRE KR 34 Y KR 35	100.0	94.13	-5.87	
CIV-16001133 Bahía	100.0	54.06	-45.94	