AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	20 de octubre de 2025
Semana No.	**66**	**Del :**	11 de octubre de 2025	**al**	17 de octubre de 2025

Plazo total	494	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	457	días	**Tiempo restante**	37 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	92.51%			
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

Para el presente informe, el control de programación se basa en el seguimiento del plan de contingencia 2, versión 2. No obstante, dado que el 16 de octubre de 2025 se aprobó la inclusión de ítems NP y una prórroga del contrato por 38 días, la programación ajustada se presentará en el próximo informe semanal 67. De acuerdo con esto, se ajustaron los porcentajes y valores acumulados, que para el informe semanal 66, reporta lo siguiente:

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1.02%	100.00%	**(%) Ejecutado**	0.04%	86.57%
Valor programado ($)	$25,126,011.50	$2,471,685,007.08	**Valor ejecutado ($)**	$1,008,552.00	$2,139,827,152.19
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-13.43%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 331,857,854.89

OBSERVACIONES

Teniendo en cuentael plan de continegia No. 2, aprobadoal contratista, se las actividades que ya se encutrna programadas para ejecución, se reporta el sigueitne estado y porcentaje:

ACTIVIDAD	PROG. ACUM	EJEC. ACUM	DIF.	ESTADO
OBRA CIVIL	**99.66%**	**88.26%**	**-11.40%**	**En ejecución con retrasos**
Estudio de suelos y diseño estructural (área de construcción)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Revisión de Diseños, Apropiación de los mismos por parte del contratista y Aprobación documental por parte de Interventoría	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Localización y replanteo con equipo topográfico	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Campamento 18 M2	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Descapote manual e prom = 20 cm y apile a 50 metros	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Dia de trasiego - 2 ayudantes	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Relleno en material tipo recebo o similar -compactado mecanicamente al 95% PM	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 2000 psi, e= 0.05 para solado de limpieza	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de amarre , (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 10 cm	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Corte de losa de piso e= 3 cm	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl. o similar ancho junta 6mm	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Construccion de placa aligerada en concreto de 4000 psi impermeabilizado (Incluye placa superior e= 15 cm, cuantia concreto = 0.31m3/m2 -según diseño) (no incluye acero	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para vigas aereas. (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Pulida de piso con allanadora de concreto tipo helicóptero, incluye acabado con color según diseño y sellador	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Piso en Porcelanato. Artik Blanco Cara Unica, Formato (0,56 M x 0,56 M).	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Remates en concreto de 2500 psi (15x20 cm)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Bordillo de remate para placa de cubierta en bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y terrazas 1:3 e max.=4.0 cm	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Impermeabilizacion con sika manto -1300 flex emulsion bituminosa elastica, e= 2 mm	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Cielo Raso Fibra Mineral NAVI 610x610mm. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, tornillería y todo lo necesario para su correcta	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos	100.00%	66.67%	**-33.33%**	**En ejecución con retrasos**
Pintura epoxica, a tres manos (baño)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Estuco plastico acrilico	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalación de marco y puerta sencilla batiente, en lamina de triple de 15 mm, entamborado de 5 cm, bisagras en acero inoxidable, cerradura en acero	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalación de puerta ventana en vidrio templado de 10 mm, fijada a piso - techo con accesorios en acero inoxidable. Incluye puerta corrediza, cerradura	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de espejo en cristal biselado de 4 mm, anclaje con "uñas" en acero inoxidable	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Ventana termoacustica Vidrio templado 8 mm, camara de aire 9 mm y vidrio templado 6 mm.	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalación de sanitario adriático entrada superior para fluxómetro. REF. O13181001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de sanitario báltica entrada posterior para fluxómetro REF. REF 113121001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de orinal alongado, conexión superior 0,5 GPD. Importado Toto. 5-AA-UT104E#01. No incluye fluxometro	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye grifería)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación grifería con sensor city - sku: KG25CR048	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de barra de seguridad plegable Referencia 706590001	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de ducha antivandalica con regadera Tubular - REF. 754000001 O SIMILAR	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación dispensador de jabón 1.2 LT cuerpo en acero inoxidable REF- 217601 (incluye accesorios de fijación)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de dispensador de papel higiénico para rollo institucional en acero inoxidable (incluye accesorios de fijación) Ref. 706670001	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de Dispensadores de toallas para manos en acero inoxidable. REF 706150001. (incluye accesorios de fijación)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Cañuela prefabricada Tipo A-120	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Tapa rejilla prefabricada en concreto A-124 (600x300x100)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Empradizacion (Incluye 10 cm de tierra negra)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 12.000 Btu/h.	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 24.000 Btu/h.	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e instalación de unidad de extracción tipo plafón de 73 cfm.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
AVISO LED SILVANIA DIFERENTE SALIDA. Elaborada en acrílico cristal decorada con impresión digital a 1440 Dpi de resolución sobre vinilo adhesivo con luz led y respaldo	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Camara subterranea (Estandar Codensa CS275 Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Construccion de Canalizacion 4 ductos 4" PVC-TDP (Estandar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco, tapa,	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Puerta sencilla corta fuego	100.00%	85.00%	**-15.00%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e Instalación de Instalación de Puerta doble corta fuego	100.00%	85.00%	**-15.00%**	**En ejecución con retrasos**
Mobiliario sala de turno	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Mobiliario Taller	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Mobiliario de oficina	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**97.78%**	**77.84%**	**-19.94%**	**En ejecución con retrasos**
TUBERIA PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
S/CODO PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
CODO PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
YEE PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
TEE PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
UNIÓN PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
PUNTO LAVAMANOS 2"	100.00%	25.00%	**-75.00%**	**Terminado**
PUNTO SIFÓN DUCHA 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
PUNTO SIFÓN 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
TRAGANTE 4"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV.	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
SUMINISTRO Y CONFORMACION CON RECEBO	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
PUNTO SIFÓN 4"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
VÁLVULA DE CORTE 1"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
BRIDA 1"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
CHEQUE 1"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
TUBERIA PVC-P 1"	100.00%	66.89%	**-33.11%**	**En ejecución con retrasos**
BUJE PVC-P 3/4" x 1/2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
CODO PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
TEE PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
ADAPTADOR MACHO 1/2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**

UNIÓN PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
PUNTO SANITARIO 1-1/4"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
PUNTO LAVAMANOS 1/2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
PUNTO DUCHA 1/2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)	**100.00%**	**81.56%**	**-18.44%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e Instalación de Tablero iluminación y tomacorrientes (T_ILUM), sobreponer 220 V, 225 A, espacio para totalizador, 30 circuitos con puerta. Incluye totalizador	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Alimentador 3x4/0F + 2/0N + 2/0T MCM THHN/THNW	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Alimentador Flexible Reguladores 2x2F + 2T AWG HF 105°C 600 V	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Alimentador 3x6F + 6N + 8T MCM THHN/THNW	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Alimentador 3x8F + 8N + 8T MCM THHN/THNW	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	4.00%	**-96.00%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 6 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	8.00%	**-92.00%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 8 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	2.00%	**-98.00%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra 2/0 AWG Cu	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e instalación de Electrodo de puesta a tierra (cobre-cobre 2,4 m*5/8")	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Soladura de puesta a tierra (cable-cable / cable-varilla)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Punta captadora apantallamiento 0,6 m	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Alambre apantallamiento Al 8 mm	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra (sin soldadura, ni electrodo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra apantallamiento 1/0 AWG CU	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de bandeja portacable tipo escalera en Aluminio, Ancho 50 x alto 10 cm, Incluye tapa, curvas, accesorios y soportes.	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Barraje de puesta a tierra, soportes y aisladores	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Tuberia IMC 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Circuito electrico 3x12 AWG Cu THHN	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e instalación de Conduleta NEMA 4, 3/4".	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800	100.00%	80.00%	**-20.00%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e Instalación de Luminaria Sylvania Hermetica 40 W	100.00%	68.75%	**-31.25%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e Instalación de Tomacorrente doble 15 A 125 V	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Union erickson IMC 3/4"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Reflector Sylvania IP65 50 W	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Salida para Toma de datos categoria 6, Toma RJ45, Faceplate, Caja aluminio, Marcacion externa y Codificacion de Cable con cinta impresa. Incluye	100.00%	100.00%	**0.00%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100.00%	46.14%	**-53.86%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e Instalación de Conduleta EMT 3/4"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Cable UPT Cat 6	100.00%	32.43%	**-67.57%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e Instalación de Bandeja portacable tipo canastilla de 200mm x 54mm con accesorios de unión, derivación y montaje.	100.00%	94.15%	**-5.85%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e Instalación de Cable 6 AWG Cu Desnudo para puesta a tierra bandeja comunicación, incluye conector cada 1,2 metros	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Sello Cortafuego para ductos y bandejas en Masilla moldeable 3M resistencia al fuego de 3 horas.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Rack Cerrado 45U, ancho 80 cm, Fondo 1 m, Puerta Frontal y Posterior en malla microperfada, estructura Certificada UL-2416. 2 Paneles laterales	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Patch panel, incluye 24 puertos Cat6 con RJ45, accesorios de montaje, marquillas y amarres	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m	100.00%	50.00%	**-50.00%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e instalación de Switch PoE 24 puertos + 2 puertos SFP 1GB, administrable Ref. RG-ES226GC-P / RUIJIE	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Bandeja fibra optica 12 hilos, incluye placa moldeado precisión SDX y conectorizacion de 12 hilos de fibra.	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Fibra optica OM4 12 hilos, montaje interior y exterior	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e instalacion de Patch Cords Duplex Multimodo OM4 LC-LC 3 metros	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de camara IP, 2MP o mejor, IP67 o mejor, IK10 o mejor, IR 30m o mejor, alimentación PoE. Resolucion 1920 × 1080.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación NVR 8CH PoE IP 8MP 2BAHIAS/6TB, SALIDA HDMI/4K.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de Disco Duro 8TB 3.5IN	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
ENTREGA SEGUNDA FASE	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SISTEMAS (QUE INCLUYE INSTALACION - Componentes sin AIU - Solo IVA)	**99.52%**	**64.13%**	**-35.39%**	**En ejecución con retrasos**
Transformador seco aislamiento tipo F, 75 kVA, Delta / Estrella - 480/220 V, 5 TAP de 2,5%, Celda autosoportada IP 54-IK 10 h=1,6 m	100.00%	95.00%	**-5.00%**	**En ejecución con retrasos**
Transformador seco aislamiento tipo F, 75 kVA, Delta / Estrella - 220/480 V, 5 TAP de 2,5%, Celda autosoportada IP 54-10 h=1,6 m	100.00%	85.00%	**-15.00%**	**En ejecución con retrasos**
Tablero General Aerocivil 220 V - 500 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad,	100.00%	70.00%	**-30.00%**	**En ejecución con retrasos**
UPS trifásico 220 V - 40 kVA (escalable hasta kVA100 (Banco de baterias con autonomia de 15 min 100% carga), incluye modulo de comunicación con SCADA	100.00%	90.00%	**-10.00%**	**En ejecución con retrasos**
Equipo controlador de reactivos 30 kVA - 220 V (Generador activo electronico) incluye comunicación con SCADA, (velocidad <15 mseg, compensacion inductiva y capacitiva,	100.00%	50.00%	**-50.00%**	**En ejecución con retrasos**
Tablero General Ayudas Visuales 220 V - 500 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo	100.00%	90.00%	**-10.00%**	**En ejecución con retrasos**
Tablero Reguladores 220 V - 300 A (incluye comunicación de totalizador y circuitos parciales con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado de	100.00%	90.00%	**-10.00%**	**En ejecución con retrasos**
Sistema de generación solar 30 Paneles monocristalinos de 545 W, incluye; Soportes mecánicos y eléctricos de todo el sistema, todo el cableado y conexionado DC,	100.00%	85.00%	**-15.00%**	**En ejecución con retrasos**
Sistema de comunicación SCADA para el sistema eléctrico.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro de herramienta electrica para mantenimiento subestacion	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro de herramienta de seguridad electrica para mantenimiento	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro de Tarjeta ingreso	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Retiro y transporte de infraestructura fuera de servicio; equipos, cables, tubos y demas. (incluye un inventario detallado de cada elemento, (igualmente medidas, longitudes y	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
DESMONTE Y REINSTALACION DE EQUIPOS REGULADORES PARA AYUDAS VISUALES.	93.67%	2.53%	**-91.14%**	**En ejecución con retrasos**
Retiro e instalación de sistema de control de luces tipo FAA L-890 Airfield Lighting Control Y Monitorinhg System (ALCMS) x3 HDMI	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación F/O Monomodo 100/100 6 HILOS RECUBRIMIENTO EXTERIORES	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Diseño e instalación sistema de comunicaiones para PLC ALCMS con perifericos desde la nueva subestación hasta la torre de control.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Retiro e instalación de Reguladores de Corriente, incluye cable de control.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalacion de 2 Aires Acondicionados tipo MINI SPLIT de 18.000 BTU	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de temporizados para los aires con relevos progrmables y sensor de temperatura integrado al PLC.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Reubicación de incluye mateirales complementarios para asegurar su operación en el nuevo sitio de instalación.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Capaitacion de 40 horas sobre sistemas Instalados , incluye material de apoyo	50.00%	0.00%	**-50.00%**	**En ejecución con retrasos**
LUCES DE BORDE DE CALLE DE RODAJE ALFA E INDEPENDIZACON DEL CIRCUITO PARA ESTAS LUCES	50.00%	25.00%	**-25.00%**	**En ejecución**
Lampara del tipo omnidireccional completa, especificacion FAA L-861 T (L), con fuente luminosa tipo LED 10/20 W con filtro azul.	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, instalación cable 8 Cu AWG XLPE 5 kVA	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
TERMINACIÓN Y ENTREGA	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**En ejecución con retrasos**
ENTREGA PRIMERA FASE	0.00%	0.00%	**0.00%**	**Terminado**
ENTREGA TERCERA FASE	0.00%	0.00%	**0.00%**	**Sin iniciar**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
Contratista:	CONOSRCIO CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2,471,685,007.00	**Valor Inicial:**	$ 855,375,978.00
Valor Anticipo:	$ 535,395,600	**Valor Anticipo:**	$ 0.00
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:	16 MESES - 6 DÍAS	**Plazo actualizado:**	16 MESES - 6 DÍAS
Fecha de iniciación:	17 de julio de 2024	**Fecha de iniciación:**	17 de julio de 2024
Fecha de vencimiento:	16 de octubre de 2025	**Fecha de vencimiento:**	16 de octubre de 2025
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	23-nov-25	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	23-nov-25
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación	23-nov-25	**Nueva fecha de terminación**	23-nov-25
Valor total actual del contrato	$ 2,471,685,007	**Valor total actual del contrato**	$ 855,375,978.00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. TRÁMITES DE INGRESO DE MATERIALES
2. ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORME SEMANAL 66
3. REVISIÓN INFORMES SEMANALES CONTRATISTA

ACTIVIDADES DIARIAS

SABADO	TURNO DIURNO	No se puede continuar con actividades de instalación del conductor por falta de autorización de la concesión
11 de octubre de 2025	07:00 AM a 12:00 M	

DOMINGO 12 de octubre de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	DIA NO LABORAL
LUNES 13 de octubre de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	DIA NO LABORAL
MARTES 14 de octubre de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	No se realizan actividades
MIERCOLES 15 de octubre de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Se continua con la extraccion del conductor de acometida desde subestacion principal hasta nueva subestación.
JUEVES 16 de octubre de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 17:00 PM	1. Se finaliza la extraccion del conductor de acometida desde subestacion principal hasta nueva subestación. 2. Instalación y fijacion de marcos de puertas.
VIERNES 17 de octubre de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Recogida y organización del conductor de acometida 4/0 2. Instalación de puertas

Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

Sabado 11/10/2025
• Se realiza acompañaminto SST durante la charla de seguridad tema tratado " Cambios Climaticos"
•socializacion programacion de vuelos

Domingo 12/10/2025
•Dia no laboral

Lunes 13/10/2025
• No se realzian actividades

Martes 14/10/2025
• No se realzian actividades

Miercoles 15/10/2025
• Se realiza acompañaminto SST durante la charla de seguridad tema tratado "Reporte de accidnete de trabajo"
•socializacion programacion de vuelos
• Se realiza acompañaminto SST durante las ejecuciones de la obra

Jueves 16/10/2025
• Se realiza acompañaminto SST durante la charla de seguridad tema tratado "Riesgo ergonomico"
•socializacion programacion de vuelos
• Se realiza acompañaminto SST durante la actividad de instalación y fijacion de marcos de puerta

Viernes 17/10/2025
• Se realiza acompañaminto SST durante la charla de seguridad tema tratado " Importancia de las pausas activas"
• Se realiza socializacion de programacion de vuelo
• Se realiza acompañaminto SST durante las ejecuciones de la obra

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APLICADAS AL PROYECTO

Actividad en Obra	Programa de manejo ambiental	Seguimiento a la aplicación de Medidas de manejo Ambiental en obra
2. Manejo de Actividades de Construcción y Adecuación.	**MACA 4- Manejo de materiales de construcción** **MACA 5 - Manejo de aguas lluvias y drenajes naturales durante la construcción** **MACA 6 - Control de la contaminación en la construcción.** **MACA 7 - Señalización de las áreas de construcción**	Con base en las inspecciones realizadas, se verificó el cumplimiento de las siguientes condiciones en el frente de obra: - Los residuos de construcción y demolición (RCD) presentes en el frente de obra permanecen parcialmente cubiertos. - Continua el cubrimiento de los materiales de construcción que aun permanecen en el frente de obra. - El frente de obra cuenta con contenedores para la clasificación de residuos, conforme a la nueva codificación de colores establecida en la Resolución 2184 de 2019. - Durante las precipitaciones presentadas en la semana 66, no se presentaron represamientos en los alrededores de la nueva subestación. continua el cubrimiento de los materiales de construcción evitando el arrastre de material térreo hacia los canales de aguas lluvias de plataforma. - Se cuenta con una unidad sanitaria, la cual durante la semana no recibió el respectivo mantenimiento. -Los sitios con alto potencial de riesgo y que pueden provocar algún tipo de accidente permanecen debidamente señalizados, estos incluyen materiales de construcción, cajas de paso destapadas a causa de la actividad de retiro de cableaddo 4/0 entre otros. Las áreas se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas con cinta de peligro.
3. Acciones desarrolladas por la interventoría Ambiental	**Inspección y seguimiento al cumplimiento del Plan de manejo Ambiental**	En el marco de las funciones de interventoría ambiental, se realizaron inspecciones técnicas diarias en el frente de obra con el propósito de verificar la implementación de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto y hacer seguimiento a las actividades de gestión ambiental. Se realiza revisión de informe semanal presentado por el contartista. Se envía oficio al contratista por el incumplimiento de las medidas de manejo ambiental, solicitando la presencia de la residente ambiental con el fin de adelantar actividades relacionadas con educación ambiental, evacuación de residuos, mantenimiento de la unidad sanitaria, entrega de especies forestales al concesionario, entre otras. Se brinda apoyo a la ingeniera Deisy Delgado, de la Aeronáutica Civil, en la capacitación al personal de obra sobre el manejo y conservación de los recursos naturales.

ACTIVIDADES TÉCNICAS


Las actividades técnicas ejecutadas durante la semana se concentraron en dos frentes principales. El primer frente fue la gestión del cableado, donde se continuó y finalizó la extracción del conductor de acometida desde la subestación principal hasta la nueva subestación, tarea que concluyó con la recogida y organización del conductor de acometida 4/0. El segundo frente consistió en trabajos de infraestructura, que incluyeron la instalación y fijación de marcos de puertas, y posteriormente, la instalación de puertas.


Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
Para este perdido no se reporta el ingreso del vehículo de la empresa Sani Public	NA	**Pulidora**: 1 **Sierra Circular**: 1 **Taladro Percutor: 1** **Palas**: 6
Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para este periodo se reportan las descritas


Relacion del personal en obra


Personal de Interventoría	5
Personal del Contratista	8
Total Personal	13

Relacion del personal en obra









CORRESPONDENCIA ENVIADA

CS. UAAC-INT-518-134-2025 Entrega informe semanal 65 interventoria
CS. UAAC-INT-518-135-2025 Entrega de informe mensual 14
CS. UAAC-INT-518-136-2025 - Solicitud de entrega de informe mensual N.º 14 e informes semanales N.º 64 y 65
CS. UAAC-INT-518-137-2025 - Solicitud suspension No. 1 contratos obra e interv
CS. UAAC-INT-518-138-2025 Notificación Formal de Incumplimiento de las medidas de manejo ambiental

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 30 de noviembre de 2024	$ 72,340,149.00
2	del 01 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025	$ 234,646,711.00
3	del 1 febrero al 25 marzo de 2025	$ 280,038,868.00
4	del 26 de marzo al 31 de mayo de 2025	$ 80,433,344.00
5	01 de junio al 30 de junio de 2025	$ 251,008,143.00
6	01 de julio al 31 de agosto de 2025	$ 81,593,944.00
7	01 de julio al 31 de agosto de 2025	$ 190,561,834.00
Total Acumulado	**$ 1,190,622,993.00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2,471,685,007.00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1,190,622,993.00
% Avance facturado Acumulado
48.17%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA


Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 16 de agosto de 2024	$ 27,115,133.00
2	del 17 de agoto al 16 de septiembre de 2024	$ 11,466,118.00
3	del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2024	$ 11,466,118.00
4	del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2024	$ 11,466,118.00
5	del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2024	$ 27,984,159.00
6	del 17 de diciembre de 2024 al 16 de enero de 2025	$ 11,466,118.00
7	del 17 de enero al 16 de febrero de 2025	$ 64,966,531.00
8	del 17 de febrero al 16 de marzo de 2025	$ 11,466,118.00
9	del 17 de marzo al 16 de abril de 2025	$ 75,339,635.00
10	del 17 de abril al 16 de mayo de 2025	$ 11,466,117.67
11	del 17 de mayo al 16 de junio de 2025	$ 11,466,117.67
12	del 17 de junio al 16 de julio de 2025	$ 68,743,694.00
13	del 17 de julio al 16 de agosto de 2025	$ 11,466,118.00
Total Acumulado	**$ 355,878,095.34**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855,375,978.00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 355,878,095.34
% Avance facturado Acumulado
41.60%

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Extyracción de conductor 4/0



Samaras - NVR y disco duro



Extyracción de conductor 4/0




Instalación de marcos de puertas



Extyracción de conductor 4/0



Instalación de marcos de puertas





Organización de conductor retirado 4/0





Continuidad en el cubrimiento de materiales de construcción.





Señalización de areas intervenidas





Capacitación acerca de los recursos naturales dirigida por la Ing Deisy Delagado de Aerocivil.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Durante la semana del 11 al 17 de octubre de 2025 se reanudaron gradualmente las actividades en obra con la participación del personal de obra civil y eléctrica. Se avanzó en la instalación de las puertas corta fuego para la adecuación interna de la subestación y en el retiro del conductor 4/0 para el reemplazo de la acometida principal. Pese a estos avances, el proyecto mantiene un atraso acumulado de 132 días, con una ejecución física del 80,77% frente al 100% programado y una ejecución presupuestal del 86,4% frente al 100% planificado, equivalente a un desfase financiero cercano a $332 millones. Aunque la semana representó un avance progresivo de los trabajos, se requiere fortalecer la planeación, garantizar la permanencia del personal en obra y priorizar las actividades críticas para recuperar el ritmo de ejecución y reducir el rezago acumulado.	 **ING. OMAR TRIGOS LACERA**