SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
GERENCIA ALIANZAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| Periodo: | Julio de 2025 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 5059 del 23 de octubre de 2024 |

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

## TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

| Cod Vía | Territorial | Nombre Vía | Nombre Puente | PR Inicial | PR Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 6206 | ANT | Cisneros - Puerto Berrío - Cruce Ruta 45 | La Bomba | 0+010 | 0+039 |
| 7804 | BOL | Mompox-Guamal | Guataca | 08+942 | 08+978 |
| 2602 | CAU | Popayán (Crucero) - Totoro - Guadualejo | Rio Ullucos | 96+150 | 96+175 |
| 65MTE | MET | Guatiquia - Los Caballos | Guatiquía Viejo | 00+000 | 00+420 |
| 55NSA | NSA | Anillo Vial de Cúcuta | Fco. Paula S/Der | 13+600 | 13+810 |
| 4502 | PUT | Santa Ana - Mocoa | Rumiyaco 2 | 74+200 | 74+231 |
| 3603 | TOL | Ortega - Guamo | La Arenosa | 26+006 | 26+025 |
| 4510 | TOL | Honda - Rio Ermitaño | Puerto Salgar (Río Magdalena) | 33+353 | 33+801 |
| 5007 | TOL | Fresno - Honda | Luis Ignacio Andrade | 46+875 | 47+150 |
| 6606 | CAS | Transversal Corredor Fronterizo del Oriente Colombiano. Corocoro-Arauca | Jose Antonio Páez | 44+195 | 44+362 |
| 29RSA | RSA | Solución vial Pereira-Dosquebradas | Viaducto Cesar Gaviria Trujillo | 00+000 | 00+620 |
| 7401 | COR | Puerto Rey-Monteria | Rojas Pinilla | 63+764 | 64+000 |

| Cod Vía | Territorial | Nombre Vía | Nombre Puente | PR Inicial | PR Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2616 | ATL | Palmar de Varela-Barranquilla | Simón Bolívar | 80+602 | 80+800 |

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N/A

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3987 DE 2024 | | |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL PUENTES INVIAS ACL | NIT: | 901.871.845-1 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | LATINCO S.A. 55%<br>CFD INGENIERÍA S.A.S. 35%<br>AGREGADOS DE LA SIERRA S.A 10% | | |
| OBJETO: | MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE | | |
| FECHA DE INICIO: | 06/11/2024 | 2024S-VBOG-082568 | SGIC |
| VALOR INICIAL: | $19.149.720.000 | | |
| VALOR ADICIONES: | $9.650.000.000 | | |
| ADICIÓN 1: | $4.750.000.000 | | |
| ADICIÓN 2: | $4.900.000.000 | | |
| VALOR ACTUAL: | $28.799.720.000 | | |
| ANTICIPO | FIDUCIA | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $2.951.351.290 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $302.109.153 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $2.649.242.137 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31 de diciembre de 2024 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 2 | | |
| PRÓRROGA 1: | 7 meses | | |
| PRÓRROGA 2: | 5 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31/12/2025 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 980224 | 2024 | 11 | C-2401-0600-144-51102D-2401024-02 | $19.149.720.000 | $4.248.018.927 | $14.901.701.073 |
| 1246024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-144-51102D-2401021-02 | $4.016.213.144 | $0.00 | $4.016.213.144 |
| 1246024 | 2024 | 11 | C-2401-0600-144-51102D-2401024-02 | $733.786.856 | $0.00 | $733.786.856 |
| 593525 | 2025 | 10 | C-2401-0600-144-51102D-2401024-02 | $1.560.115.418 | $0.00 | $1.560.115.418 |
| 593525 | 2025 | 10 | C-2401-0600-144-51102D-2401057-02 | $1.589.884.582 | $0.00 | $1.589.884.582 |
| 593525 | 2025 | 16 | C-2401-0600-144-51102D-2401024-02 | $1.750.000.000 | $0.00 | $1.750.000.00 |
| TOTAL | | | | **$28.799.720.000** | **$4.248.018.927** | **$24.551.701.073** |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 | $1.589.776.790 | $88.231.025 | $302.109.153 | $1.296.667.637 |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __9 de fecha _31/07/2025_, para el periodo julio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $19.242.236.645 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $19.242.236.645 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $2.924.198.826 | 15.2% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $502.807.049 | 2.10% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $3.427.005.875 | 17.3% |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 2.951.351.290 |
| Amortizado | $302.109.153 |
| Saldo | $ 2.649.242.137 |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 15.2%

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _06/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NO APLICA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/12/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $1.914.972.000 | 65-44-101233469 anexo 2 | 18/19/2024 | 01/07/2025 |
| Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo | $3.829.944.000 | 65-44-101233469 anexo 2 | 18/19/2024 | 01/07/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $3.829.944.000 | 65-44-101233469 anexo 2 | 18/19/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | $5.441.466.000 | 65-44-101233469 anexo 2 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| Calidad del servicio | $303.450.000 | 65-44-101233469 anexo 2 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $957.486.000 | 65-40-101077696 anexo 2 | 18/09/2024 | 31/12/2024 |
| Contratistas y subcontratistas | $957.486.000 | 65-40-101077696 anexo 2 | 18/09/2024 | 31/12/2024 |
| Vehículos propios y no propios | $957.486.000 | 65-40-101077696 anexo 2 | 18/09/2024 | 31/12/2024 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 3993 de 2024 | | |
| CONTRATISTA: | CONSULTORES DONOVAN S.A.S | NIT: | 900.644.351-9 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | N/A | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS. | | |
| FECHA DE INICIO: | 06/11/2024 | 2024S-VBOG-082566 | SGIC |
| VALOR INICIAL: | $1.625.280.000 | | |
| VALOR ADICIONES: | $1.650.000.000 | | |
| ADICIÓN 1: | $550.000.000 | | |
| ADICIÓN 2: | $1.100.000.000 | | |
| VALOR ACTUAL: | $3.275.280.000 | | |

| | |
|---|---|
| ANTICIPO | CUENTA CORRIENTE |
| ANTICIPO OTORGADO: | $273.156.302 |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | $0.00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $52.280.482,43 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $220.875.819,57 |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 2 |
| PRÓRROGA 1: | 7 meses |
| PRÓRROGA 2: | 5 meses |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31/12/2025 |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 988624 | 2024 | 11 | C-2401-0600-144-51102D-2401024-02 | $1.625.280.000 | $755.001.283 | $870.278.717 |
| 1244824 | 2024 | 11 | C-2401-0600-144-51102D-2401021-02 | $465.035.204 | $0.00 | $465.035.207 |
| 1244824 | 2024 | 11 | C-2401-0600-144-51102D-2401024-02 | $84.964.793 | $0.00 | $84.964.793 |
| 595225 | 2025 | 10 | C-2401-0600-144-51102D-2401024-02 | $173.346.157 | $0.00 | $173.346.157 |
| 595225 | 2025 | 10 | C-2401-0600-144-51102D-2401057-02 | $176.653.843 | $0.00 | $176.653.843 |
| 595225 | 2025 | 16 | C-2401-0600-144- | $750.000.000 | $0.00 | $750.000.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 51102D-2401024-02 | | | |
| TOTAL | | | | $3.275.280.000 | $755.001.283 | $2.520.278.717 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de costos 7 | $161.911.424,24 | $30.763.170,61 | $32.382.284,85 | $160.292.310 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 9 De fecha_31/07/2025__para el período _julio de 2025 el contrato reporta un avance de __44.06__%

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 46.39%
Total inversión ejecutada: $ 44.06%

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $162.528.000 | 18-44-101101055 anexo 0 | 27/09/2024 | 09/08/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $325.056.000 | 18-44-101101055 anexo 0 | 27/09/2024 | 09/08/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $325.056.000 | 18-44-101101055 anexo 0 | 27/09/2024 | 09/02/2028 |
| Calidad del Servicio | $487.584.000 | 18-44-101101055 anexo 0 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _6_/11_/2024_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:26/11/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X O NO _

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 2025S-VBOG-048278 | 14/07/2025 | Corporación Comité Cívico de Villavicencio | Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-063603-Respuesta Derecho de Petición Sr. Nestor Restrepo Roldan sobre puente Guatiquia |
| 2025S-VBOG-048487 | 15/07/2025 | Corporación Cultural de Villavicencio | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-062014-Solicitud Concepto de Intervención puente Guatiquia Viejo en Villavicencio |
| 2025S-VBOG-049227 | 16/07/2025 | Agencia Nacional de Infraestructura-ANI | Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-063735-Respuesta Agencia Nacional de Infraestructura sobre la vía férrea del puente Ferrotlantico |
| 2025S-VBOG-049241 | 16/07/2025 | Gobernación del Meta | Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-064307-Respuesta traslado Derecho de Petición Gobernación del Meta sobre Puente Guatiquia |
| 2025S-VBOG-049489 | 17/07/2025 | Alcaldia Municipal de Puerto Salgar-Cundinamarca | Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-065839-Respuesta Secretaria General y de Gobierno de Puerto Salgar, Cundinamarca traslado Derecho de Peticion sobre puente Ferroatlantico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2025S-VBOG-050118 | 18/07/2025 | Alcaldia municipal de Honda, Tolima | Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-052165-Respuesta solicitud de fresado puente Luis I. Andrade Honda Tolima |
| 2025S-VBOG-050153 | 18/07/2025 | Personería Municipal de Villavicencio | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-066438-Respuesta Personería de Villavicencio |
| 2025I-VBOG-053171 | 23/07/2025 | Subdirección de Sostenibilidad | Informe trimestral de ambiental No. 2 contrato de interventoría 3993 de 2024 |
| 2025S-VBOG-052990 | 28/07/2025 | Consultores Donovan S.A.S | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-077939-Aprobación Profesional en Sostenibilidad Contrato de Interventoría No. 3993-2024 |
| 2025S-VBOG-053099 | 28/07/2025 | Anónimo | Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-073773-Respuesta queja intervención puente Ferroatlantico contrato de obra No. 3987-2024 |
| 2025I-VBOG-054579 | 28/07/2025 | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Solicitud de adición No. 2 y Prorroga No. 2 Contrato de Interventoría No. 3993 de 2024 |
| 2025I-VBOG-054578 | 28/07/2025 | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Solicitud de adición No. 2 y Prorroga No. 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Contrato de obra No. 3987 de 2024 |
| 2025I-VBOG-055118 | 29/07/2025 | Grupo de Atención y Relacionamiento con el Ciudadano | Respuesta al radicado No 2025I-VBOG-052449 |
| 2025S-VBOG-054177 | 31/07/2025 | Corporación Comité Cívico de Villavicencio | Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-077969-Solicitud informe y acta de diagnostico del puente Guatiquia |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A corte del presente informe se encuentran activos 4 frentes de trabajo, así:

- Puente Guatiquia (Villavicencio, Meta)

Se informa de los inconvenientes por lluvia en esta semana en horas de la mañana, lo que lleva a la disminución en los rendimientos en las diferentes actividades a realizar.

- Puente Luis Ignacio Andrade (Honda, Tolima)

Seguimiento de agrietamiento de las losas reparadas en las áreas 8 y 9.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el periodo.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

En el periodo de julio se realizaron los siguientes comités de obra:

| Fecha | Convocada por | Participantes | Temas tratados |
|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Interventoría | Contratista, Interventoria, INVIAS | • ítems No Previstos pendientes por tramitar<br>• Permiso de Ocupación de Cauce del puente internacional Jose Antonio Páez en Arauca<br>• Superestructura del puente La Arenosa, se debe cambiar el diseño de la baranda New Jersey de acuerdo con la revisión del especialista de la interventoría.<br>• Diagnostico puente Palomas<br>• La interventoría propone pintar la estructura metálica del puente Guatiquia, sin embargo, la supervisión solicita hacer un balance general del contrato antes de decidir si se interviene con pintura dicha estructura teniendo en cuenta que el costo serio de $600 millones aproximadamente.<br>• De acuerdo con lo consultado al coordinador ambiental de la Subdirección de Sostenibilidad se |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | deben presentar los informes trimestrales agrupados por territorial.Respecto a las consultas previas indicadas en el Apéndice B de los documentos del proceso de contratación, la coordinadora social de la Subdirección de Sostenibilidad indica que no son necesarias consultar al Ministerio del Interior respecto a dichas consultas previas, teniendo en cuenta que el objeto del contrato es mantenimiento y también indicó que se designará un solo gestor social para el proyecto. |

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría, se conmina a la interventoría generar las alertas necesarias, así como los llamados de atención correspondientes, debido a los atrasos que se presentan en los frentes de obra activos.

Dado que los recursos de los contratos de obra e interventoría corresponden a reserva presupuestal de la vigencia 2024, se requiere un plan de contingencia para garantizar la ejecución total de dichos recursos en la presente vigencia, además de establecer las acciones necesarias para superar el atraso.

Cordialmente,

JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
C.C 7.316.817
Gerente Alianzas Regionales