ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-037
	INFORME DE VISITA PARA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	0
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	**5**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. **966**

CONSECUTIVO N° **5500**

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-139-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/01/2025	**FECHA INCIO**	1/04/2025
	ICCU-220-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/03/2025	**FECHA INCIO**	1/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO YVY	**NIT**	901.902.786-1
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**NIT**	901.915.452-9
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
FECHA DE TERMINACIÓN	Contrato de Interventoria: 11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025. Contrato de Obra: 11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025.				
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1 al 30 de septiembre de 2025		

3. DESCRICIÓN DE LA VISITA

El 18 de septiembre de 2025 se realizó las visitas de inspección a los municipios de Susa y Simijaca, pertenecientes a la provincia de Ubaté. En Susa, se identificaron tramos con pendientes fuertes erosionadas, donde se identificaron zanjas laterales señalizadas con cinta de precaución. Se observó que en ciertos puntos de la vía, se presentaba acumulación de humedad, vegetación invasiva y drenaje insuficiente, lo que representa un riesgo de pérdida de vía y dificulta el acceso a predios rurales. Adicional a ello, se realizó la inspección de canales de drenaje y cercas de delimitación, algunos con obstrucciones por vegetación.

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**N/A**	**Chalecos**	**Sí**
	Cascos	**Sí**	**Otros**	**N/A**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO
























6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como conclusiones de las visitas de inspección se tiene que en Susa se identificaron varios tramos con erosión activa que representan riesgo para el tránsito vehicular y peatonal; se observa una señalización preventiva insuficiente, aunque se emplea cinta de precaución, no se observan barreras físicas ni señalización formal en zonas críticas; los canales de drenaje y cercas de delimitación cumplen su función, pero presenta obstrucciones por vegatación y signos de desgaste, por lo cual requieren mantenimiento para evitar afectaciones por lluvias o deslizamientos y por último, no se observa impactos graves en la vegetación, aunque se recomienda realizar un seguimiento periodico en las zonas de intervención. En el caso del municipio de Simijaca, esta a espera del contratista de obra para el inición del trampo piloto.

7. ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
JUAN SEBASTIAN CRUZ ACEVEDO	APOYO DE SUPERVISIÓN	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO	SUPERVISOR Y GESTOR	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	lunes, 15 de septiembre de 2025	