	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 N.I.T. 901.915.452-1	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**FECHA**	lunes, 20 de octubre de 2025	**SEMANA No.**	**29**	DEL	**14-oct-25**	AL	**19-oct-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-220 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-139 de 2025
PLAZO INICIAL:	11 meses y quince días ò hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	11 meses y quince días ò hasta el 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO YVY
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	1 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**		***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	
***FECHA DE REINICIACIÓN:**		***FECHA DE REINICIACIÓN:**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	201 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	201 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.025	**VALOR INICIAL :**	$ 34.436.321.680
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.025	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 34.436.321.680
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.025	**VALOR POR PAGAR:**	$ 34.436.321.680
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.805	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.330.896.504
SUPERVISOR:	Wilson Santander	**SUPERVISOR:**	Wilson Santander

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES DE ETAPA DE EJECUCIÓN

Susa: Se continua con las actividades de construcción de alcantarillas en Susa a la fecha se han instalado 7 tubos. En la semana se recibieron quejas por parte de la comunidad por lo que fue necesario realizar reunión extraordinaria el día viernes 17 de octubre 2025 entre Alcaldía municipal de Susa, representantes de la comunidad, contratista e Interventoría con el fin de informar acerca de la programación de construcción de encoles y descoles de alcantarillas antes de iniciar nuevas excavaciones para garantizar así la transpirabilidad de manera efectiva y segura por el corredor vial.

La Palma: El día 9 de octubre se inició la construcción de alcantarillas en este tramo con la demolición de descole de la alcantarilla #11 general (Alcantarilla 1 nomenclatura nueva), a la fecha se ha instalado el tubo de la Alcantarilla 1 y 2 (nomenclatura nueva).

Manta: Se tenía programado por parte del contratista inicio de ejecución de alcantarillas en el tramo Manta para el 6 de octubre sin embargo, al realizar la socialización del PMT ante la Alcaldía se informa que se solicita inicio a partir del 20 de octubre, por lo anterior se informa por el contratista que iniciarán actividades en Chocontá y en Mantá el lunes 20 de octubre 2025.

• Tramo piloto: El contratista realizó el ensayo de placa el pasado 15 de octubre 2025, se está a la espera de entrega de informe de resultados. A la fecha se ha intervenido con estabilización de rasante en Simijaca un tramo de 110 m. Por parte de la Interventoría se obtuvo resultados del ensayo de compresión de las briquetas tomadas al tramo piloto dando como resultado lo siguiente:

Resistencia a la compresión inconfinada en seco	1.579 Mpa
Resistencia a la compresión inconfinada en húmedo	1.763 Mpa

N° ACTA	FECHA	ASUNTO
54	15-oct-25	Seguimiento entrega diseños - Informe Fase 2
55	17-oct-25	Seguimiento al Cto. de obra 139-2025

Provincia	Mejoramiento vial	Mantenimiento alcantarillas
RIO NEGRO	Topaipí	
	Villagómez	
	La Palma	11.10
	Yacopí	
ALMEIDAS	Chocontá	0.5
	Sesquilé	
	Manta	43
UBATE	Ubaté	10
	Simijaca	
	Susa	31.5
	Tausa	4
		101.0

*Fuente: Interventoría

PROGRAMACION	LIMPIEZA ALCANTARILLAS	ESTADO ACTUAL
UBATÉ	15-jul-25	Iniciado
SUSA	15-jul-25	Inició 16 jul 2025 - no se ha registrado actividad desde 1 ago 2025.
TAUSA	17-sep-25	Por iniciar
SIMIJACA	29-oct-25	Se informó por el Contratista que con base al recorrido de identificación solo se encontraron dos compuertas.
CHOCONTA	30-jul-25	iniciado
SESQUILE	30-sep-25	Por iniciar
MANTA	15-jul-25	Inició 22 jul 2025 - En ejecución-
VILLAGOMEZ	14-ago-25	No ha iniciado
LA PALMA	5-ago-25	Iniciado
PROGRAMACION	**LIMPIEZA ALCANTARILLAS**	**ESTADO ACTUAL**
TOPAIPI	4-ago-25	No ha iniciado
YACOPI	27-ago-25	No ha iniciado

• Rocería: Se ha adelantado la actividad de Rocería en el tramo de Manta provincia Almeidas.

• Seguimiento levantamiento topográfico

En el periodo continúan actividades de implementación de puntos, mojones para trabajos posteriores con estación total en el municipio de La Palma, en este sentido se ha solicitado por la Interventoría mediante comunicado ICCU-S-247-2025 y en acta de comité Nº55 información para revisión conjunta de Contratista e Interventoría. Se ha detectado que la actividad de levantamientos se ha parado en cuanto se han iniciado actividades de ejecución de Alcantarillas por tanto se ha requerido por la Interventoría al contratista la consecución de personal suficiente para la ejecución de actividades. En acta de comité Nº55 se ha comprometido el contratista a pasar la HV faltantes el 17 oct 2025.

• Tramo piloto: No se registró avance en la semana, el contratista informa que está en negociación con el proveedor del estabilizante y propone iniciar el frente de Susa para estabilización, ya que allí se adelantó la socialización y se ha ejecutado trabajo de instalación de tubería para alcantarillas, sin embargo la comunidad y la Alcaldía manifestaron que es mejor terminar primero la construcción de Alcantarillas. El Contratista tenía programada iniciar en Tausa con la estabilización de la rasante según lo informado en los comités de seguimiento.

Provincia	Mejoramiento vial	Longitud ejecutada (m)
UBATE	Ubaté	
	Simijaca	110
	Susa	
	Tausa	0
		110

*Fuente: Interventoría

ACTIVIDADES DE ETAPA DE CARACTERIZACIÓN

• Diseños: En la mesa de trabajo del 15 de octubre 2025 (Acta 54) se emitieron observaciones a los diseños presentados mediante comunicado YVY-277-25 por parte del contratista, dentro de las observaciones más relevantes se informó por parte de Interventoría que la formula de trabajo descrita en el informe difiere de la formula de trabajo en ejecución en los tramos piloto por lo anterior se solicita actualizar el informe remitido.

• En cuanto a laboratorios: No se realizaron entregas en este periodo respecto a los ensayos realizados con los nuevos planteamientos de fórmulas de los aditivos, igualmente se está en espera de los ensayos de cepillado a realizar de acuerdo a lo informado por el contratista y ensayos de verificación de sectores con Materia orgánica alta.

Etiquetas de fila	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	otal general programad	Total general ejecutado	Progreso
Yacopi_Via Galápagos - Theran - Llano Mateo - Yacopi - Naranjal				0.90%	1.35%	4.50%	2.25%	50.00%
Topaipi_Via Puente Ibama - Suraz - San Antonio				0.90%	1.35%	4.50%	2.25%	50.00%
Ubaté_Via Las Favoritas - Santa Helenita - Alta Mira y Tausavita				0.90%	1.35%	4.50%	2.25%	50.00%
Chocontá - HatoFiero - Lenguazaque				0.90%	1.35%	4.50%	2.25%	50.00%
Via Sesquile Guatavia - El Hato - Rancheria - El Uval -El Hato				0.90%	1.35%	4.50%	2.25%	50.00%
Manta (Las Puertas) - San Jerónimo - Y de Cubia - Capadocia - Salgado - Minas - Guayata		1.35%		0.75%	0.60%	4.50%	3.15%	70.00%
La Palma - Útica (La Cañada - Zumbe)		0.45%		1.80%	0.90%	4.50%	3.15%	70.00%
Villagomez_Variante Buenavista: Cruce Escuela Vieja - Puente Tabla (limite con Pacho)				0.90%	1.35%	4.50%	2.25%	50.00%
Tausa_Via Florida - Palogrueso - Sanabria - Piedra Molino		0.45%		0.45%	1.35%	4.50%	2.25%	50.00%
Simijaca_Via Nacional - Vereda El Pantano		1.35%		2.25%		4.50%	4.05%	90.00%
Via Susa - Fúquene (Vereda Fragua y Cascada)		1.35%		0.90%	1.13%	4.50%	4.05%	90.00%
PROGRAMADO POR PERIODO	**1.58%**	**4.95%**	**0.00%**	**11.55%**	**12.08%**	**100.00%**	**80.60%**	**80.60%**
	$ 42,072,784.168	$ 131,810,304.830	$ -	$ 307,557,377.936	$ 321,537,258.751			

Página 8

Avance Diseños	60.91%
49.50%	100.00%
30.15%	60.909%

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Diseño de estabilización	26-may-25	30-jun-25	35	25-ago-25	En ejecución	59 días	147	

Plazo del proyecto:

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	100,00%	68,52%	-31,48%
Durante el periodo	0,00%	12,08%	12,08%
Acumulado Actual	100,00%	80,60%	-19,40%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	202,00	72,00	-53,17

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO




3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.330.896.504	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 10.330.896.504	$ -	0%

El pasado 1 de agosto de 2025, el ICCU realizó el desembolso de los anticipos de los contratos de Obra e Interventoría, a al fecha el contratista presento la utilización de recursos del anticipo, solicitud que fue revisada por la Interventoría , encontrando inconsistencias, las cuales deben ser subsanadas.

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana en evaluación se realiza revisión del informe mensual de septiembre 25 – componente ambiental del contratista. Se envían algunas observaciones relacionadas con ajustes que hay que realizar referentes con la entrega de permisos ambientales de canteras usadas en Ubaté, certificaciones de material de cantera – Ubaté, certificaciones de suministro de agua Ubaté, acuerdos con habitantes de la zona para uso de baños.
Se atienden las observaciones del informe mensual de junio 25, interpuestas por ICCU componente Ambiental. Se envía correo a la Ingeniera María Paula Escobar profesional de apoyo ambiental del ICCU, con las respectivas observaciones el día jueves 16 de octubre de 2025.
Se proyecta respuesta al Contratista relacionada con nuevas observaciones sociales del PAGA Almeidas V2.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana se remitió el informe semanal N.º 28 y se revisaron los informes mensuales del contratista (junio V.3, julio V.2 y septiembre V.1).
Rionegro: Sin avance por falta de profesional social. Pendiente contratación, cronograma de actas de vecindad y entorno, armonización del PAGA y activación de la línea de atención. Se recibió una (1) PQRS desde la Personería de La Palma y se reportó la vinculación de dos (2) mujeres como controladoras de tráfico.
Ubaté: Se desarrolló reunión interinstitucional en Susa (17 de octubre) para atender inconformidades y coordinar el PMT. Se realizaron quince (15) actas de entorno y una (1) de vecindad; se actualizaron dos (2) PSI y se vincularon cuatro (4) trabajadores locales.
Almeidas: Se realizaron reuniones comunitarias en Manta y Chocontá para socialización de obras y PMT. Se reporta avance del 51 % en actas de entorno (36 de 71) y cumplimiento parcial en entrega de instrumentos sociales.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Se realizaron observaciones al informe mensual de septiembre, se verificaron EPPS del personal del contratista. Se hizo la observación para que que el personal que no este vinculado con la empresa con su arl riesgo 5. eps y contrato revisado por interventoria no puede ingresar a obra.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

A la fecha, el contratista realizó la entrega de los diseños Fase II de la Etapa de Caracterización para CINCO (5) de las vías a intervenir (Susa, Simijaca, Manta, Tausa y La Palma) los cuales se encuentran en revisión de la interventoría, esta entrega incluye los ajustes a los diseños para las vías de Susa, Simijaca, La Palma y Manta, en atención a las observaciones formuladas por la interventoría, sin embargo, pese a esta entrega, el contrato mantiene un atraso del 19.4 %, representado en la no entrega de los informes completos de Fase I y Fase II que cumplan con las exigencias establecidas en el contrato.
De acuerdo con el seguimiento al cronograma preliminar, el contratista debió ejecutar las siguientes actividades:
Municipio de Ubaté: Preliminares, Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas, Muros y Mantenimiento Rasante
Municipio de Susa: Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas y Muros y estar ejecutando Mantenimiento Rasante.
Municipio ed Tausa: Debería estar ejecutando, Explanaciones excavaciones replanteo de vía, y Alcantarillas
Municipio de Simijaca: Alcantarillas
Municipio de Chocontá: Preliminares, Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas y Muros y debería estar ejecutando Mantenimiento Rasante,
Municipio de Sesquilé: Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas y Muros
Municipio de Manta: : Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas y Muros
Municipio de Villagómez: Preliminares, Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas, Muros y Mantenimiento Rasante
Municipio de La Palma: Se debería estar ejecutando Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas y Muros.
Municipio de Topaipí: Se debería estar ejecutando Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas y Muros.
Municipio de Yacopí: Se debería estar ejecutando Explanaciones excavaciones replanteo de vía, Alcantarillas y Muros

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N/A

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NA

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

A la fecha, el contrato registra un atraso del 19.4 % en la Etapa de Caracterización, presentando en el presente periodo un avance del 412.08 %, correspondiente a la entrega del informe Fase I con la subsanación de observaciones hechas por la interventoría para las vías de Susa, Simijaca y Manta y la entrega de diseños para las vías de Tausa y La Palma y alternativas de intervención para 6 de las vías que se consideran alternativas de intervención por no aplicar la utilización de Estabilizantes químicos. En este sentido, la Interventoría solicitó al contratista la presentación de la actualización de los diseños con la alternativa del D-STEPWAY mejorado la el cual da la resistencia para 10 vde las 11 vías a intervenir y con la fórmula que se realizó el tramo piloto en el Municipio ed Simijaca. Sin embargo, aún persisten observaciones a los dissños de la Fase I y Fase II de la etapa de Caracterización.

Han transcurrido ciento once (111) días desde el vencimiento del plazo contractual de la Etapa de Caracterización y el contratista aún no ha cumplido con sus obligaciones, especialmente en lo relativo a la entrega de los informes finales de Fase I y Fase II que cumplan con lo requerido en el Anexo I Anexo técnico, pese a que el ICCU inició un proceso administrativo sancionatorio, el incumplimiento persiste.

En relación con dicho proceso, el ICCU otorgó un aplazamiento de 30 días en los términos establecidos para su desarrollo, plazo que vencio y se reiniciara el proceso este 21 de octubre con la citación a declaratoria del Director de Obra del contratista..

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





TUBERIA - LA PALMA





LIMPIEZA ALCANTARILLAS - LA PALMA





ACTAS DE VECINDAD - SUSA





SOCIALIZACIÓN PMT - SUSA





LIMPIEZA ALCANTARILLAS - CHOCONTA





PRUEBA DE PLACA - SIMIJACA - TRAMO DE PRUEBA





TUBERIA - LA PALMA





TUBERIA - LA PALMA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Ing. Edgar Beltrán