ACTA - RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	*23 de junio de 2025*		
CONTRATO	COP-02-2024	**FECHA**	23 de diciembre de 2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA	**PROCESO No.:**	SAMC-012-2024
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACÁ."		
VALOR INICIAL CONTRATADO	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS *CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($363.941.407.74)*		
CONTRATISTA:	U.T DE PROYECTOS RECREATIVOS		
REPRESENTANTE LEGAL:	GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS		
SUPERVISOR:	JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de febrero de 2025		
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 de abril de 2025		

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
PRORROGA No. 1	1 MES
XX	XX

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	XX
XX	XX

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($363.941.407.74)
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	*23 de mayo de 2025*

En el municipio de Nuevo Colón, a los VEINTITRES (23) días del mes de JUNIO del año 2025 se reunieron GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS como representante legal de U.T DE PROYECTOS RECREATIVOS como contratista y JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de constatar el estado del objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor de las actividades ejecutadas.

Dichas actividades fueron terminadas a los VEINTITRES (23) días del mes de MAYO de 2025

A. OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + FACT. X DISTANCIA	VALOR TOTAL
1.	**PRELIMINARES**				**$ 1.686.424,00**
1.01	DEMOLICION MATERAS LATERAL AL COLISEO	M2	0,00	$ 15.600,00	$ 0,00
1.02	DEMOLICIÓN ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE	M3	0,00	$ 36.900,00	$ 0,00
1.03	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM - ANDEN DE INGRESO PRINCIPAL (POR LA CARRERA 4)	M2	6,84	$ 12.800,00	$ 87.552,00
1.04	DEMOLICION ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO) LATERAL EXISTENTE (POR LA CALLE 5)	M3	1,01	$ 36.900,00	$ 37.269,00
1.05	DEMOLICION DE RAMPA LATERAL (CALLE 5)	M3	0,76	$ 12.800,00	$ 9.728,00
1.06	DEMOLICION ESCALERA DE INGRESO AL COLISEO (INTERNA)	M3	0,00	$ 36.900,00	$ 0,00
1.07	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM - ANDEN PARTE POSTERIOR DEL COLISEO	M2	16,60	$ 12.800,00	$ 212.480,00

ACTA - RECIBO FINAL

1.08	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO - PISO, PARED Y MESONES BAÑOS COLISEO	M2	67,41	$ 9.500,00	$ 640.395,00
1.09	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES)	UN	15,00	$ 24.800,00	$ 372.000,00
1.10	DESMONTE CANALES - BAJANTES LATERAL COSTADO CIC	ML	30,00	$ 5.800,00	$ 174.000,00
1.11	LIMPIEZA DE CANAL - LATERAL CALLE 5	ML	30,00	$ 5.100,00	$ 153.000,00
2.	**EXTERIORES**				**$ 60.102.097,70**
2.01	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	117,64	$ 25.440,00	$ 2.992.761,60
2.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA SUMIDEROS Y TUBERIA	M3	52,41	$ 51.940,00	$ 2.722.175,40
2.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA ANDENES POR LA CALLE 5	M3	25,99	$ 51.940,00	$ 1.349.920,60
2.04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA FILTRO POSTERIOR Y LATERAL CIC	M3	45,36	$ 51.940,00	$ 2.355.998,40
2.05	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO - ANDENES *POR LA CALLE 5*	M3	18,50	$ 73.740,00	$ 1.364.190,00
2.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 - ANDENES CALLE 5	ML	144,70	$ 55.962,40	$ 8.097.759,28
2.07	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P - NIVELACION DE ANDENES	M3	0,00	$ 535.620,80	$ 0,00
2.08	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - CALLE 5	M2	66,60	$ 70.907,20	$ 4.722.419,52
2.09	CONSTRUCCION ESCALERA ACCESO PRINCIPAL	M3	0,00	$ 1.579.458,40	$ 0,00
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERIA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	14,42	$ 477.474,40	$ 6.885.180,85
2.11	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) - CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESO POR CALLE 5	M2	9,09	$ 135.252,00	$ 1.229.440,68
2.12	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO - ESQUINA DE ACCESO AL COLISEO CARRERA 3 CON CALLE 5	M3	51,90	$ 73.740,00	$ 3.827.106,00
2.13	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA (PARA ADOQUIN)	M3	8,65	$ 128.512,80	$ 1.111.635,72
2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN VEHICULAR CONCRETO 8 CM - ESQUINA DE ACCESO AL COLISEO CARRERA 3 CON CALLE 5	M2	163,40	$ 106.922,40	$ 17.471.120,16
2.15	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - PARTE POSTERIOR COLISEO	M2	0,00	$ 70.907,20	$ 0,00
2.16	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - CONSTRUCCION ANDEN PARTE POSTERIOR CIC	M2	0,00	$ 70.907,20	$ 0,00
2.17	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - PARTE POSTERIOR CIC CONEXIÓN CON ANDEN EXISTENTE	M2	11,44	$ 70.907,20	$ 811.178,37
2.18	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO - LATERAL CIC	M3	0,00	$ 73.740,00	$ 0,00
2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM LATERAL CIC	M2	0,00	$ 80.808,00	$ 0,00
2.20	ANDEN ADOQUIN DE GRES ACCESO AL CIC, FRENTE A COCINAS	M2	0,00	$ 139.006,40	$ 0,00
2.21	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120 - ZONA LATERAL COLISEO	ML	28,70	$ 63.533,60	$ 1.823.414,32
2.22	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI (1/2")	kg	41,75	$ 7.280,00	$ 303.940,00
2.23	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI (3/8")	kg	103,74	$ 7.280,00	$ 755.227,20

ACTA - RECIBO FINAL

2.24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) - (ANDENES Y RAMPAS)	kg	298,50	$ 7.633,60	$ 2.278.629,60
2.25	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS CONSTRUCCION DE JARDINERA PARALELA AL ANDEN CALLE 5	M2	0,00	$ 124.758,40	$ 0,00
2.26	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN - JARDINERAS	M3	0,00	$ 64.540,00	$ 0,00
2.27	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI) - JARDINERAS	M2	0,00	$ 34.620,00	$ 0,00
2.28	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	0,00	$ 862.763,20	$ 0,00
2.29	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	0,00	$ 7.280,00	$ 0,00
2.30	RELLENO DE TIERRA NEGRA JARDINERAS Y PLANTAS ORNAMENTALES	M3	0,00	$ 137.456,80	$ 0,00
3.	**COLISEO**				**$ 17.724.601,30**
3.01	PINTURA A BASE DE AGUA ANTIDESLIZANTE GRADAS COLISEO	M2	0,00	$ 19.749,60	$ 0,00
3.02	PINTURA A BASE DE AGUA ANTIDESLIZANTE ZOCALOS, LATERAL Y POSTERIOR	M2	0,00	$ 18.272,80	$ 0,00
3.03	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS - BARANDAS GRADERIAS	ML	86,00	$ 7.350,00	$ 632.100,00
3.04	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) - CONSTRUCCION ESCALERAS DE ACCESO A LA TARIMA	M3	0,00	$ 1.518.710,00	$ 0,00
3.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS	UND	6,00	$ 430.840,80	$ 2.585.044,80
3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	0,00	$ 135.366,40	$ 0,00
3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	UND	2,00	$ 367.754,40	$ 735.508,80
3.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA - ENCHAPE PARED Y MESONES LAVAMANOS BAÑOS	M2	40,27	$ 77.376,00	$ 3.115.931,52
3.09	PISO EN CERAMICA - BAÑOS COLISEO	M2	27,14	$ 67.298,40	$ 1.826.478,58
3.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) LATERAL IZQUIERDO	M2	0,00	$ 257.732,80	$ 0,00
3.11	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) LATERAL DERECHO	M2	0,00	$ 257.732,80	$ 0,00
3.12	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) LATERALES TARIMA	M2	0,00	$ 257.732,80	$ 0,00
3.13	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) PARTES TRIANGULARES	M2	0,00	$ 257.732,80	$ 0,00
3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 22 - LATERAL COLISEO	ML	30,60	$ 112.944,00	$ 3.456.086,40
3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR CAL 30	M2	30,00	$ 63.772,80	$ 1.913.184,00
3.16	INSTALACION DE FLANCHES EN LAMINA CANALES - CUBIERTA BAÑOS	ML	5,00	$ 50.148,80	$ 250.744,00
3.17	INSTALACION DE FLANCHES EN LAMINA CANALES LATERALES COLISEO	ML	64,00	$ 50.148,80	$ 3.209.523,20
4.	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 25.835.732,00**
4.01	CONEXIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS A TUBO DE 4" Y CONEXIÓN A SUMIDERO LATERAL COLISEO	ML	32,00	$ 63.960,00	$ 2.046.720,00
4.02	CONEXIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS A TUBO DE 4" Y CONEXIÓN A SUMIDERO POSTERIOR Y FRONTAL A CIC	ML	32,00	$ 63.960,00	$ 2.046.720,00
4.03	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 - EXTERIORES AL COLISEO Y CIC	UN	5,00	$ 1.139.008,00	$ 5.695.040,00
4.04	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	45,36	$ 239.720,00	$ 10.873.699,20

ACTA - RECIBO FINAL

4.05	*CONEXIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE SUMIDERO A* ALCANTARILLADO (FRENTE AL CIC)	ML	0,00	$ 63.960,00	$ 0,00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA CAL. 22 - CARRERA 4	ML	32,00	$ 112.944,00	$ 3.614.208,00
4.07	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CANALES FRENTE AL COLISEO Y CONEXIÓN A SUMIDEROS	ML	24,38	$ 63.960,00	$ 1.559.344,80
5.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 26.041.116,40**
5.01	SUMINSITRO E INSTALACION TUBERIA EMT DE 11/2" INCLUYE *ACCESORIOS IVA INCLUIDO*	ML	37,50	$ 37.221,60	$ 1.395.810,00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DERIVACION DE PASO 20*20 CM INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO	UND	7,00	$ 35.141,60	$ 245.991,20
5.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO	ML	199,50	$ 22.599,20	$ 4.508.540,40
5.04	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DE 1/2" IVA INCLUIDO	ML	0,00	$ 16.598,40	$ 0,00
5.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO 10*10 INCLUYE *ACCESORIOS IVA INCLUIDO*	UND	29,00	$ 10.545,60	$ 305.822,40
5.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS 5800 RECTANGULARES INCLUYE ACCESORIOS	UND	9,00	$ 10.608,00	$ 95.472,00
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE # 12 CODIGO DE COLORES (AMARILLO, AZUL, VERDE, ROJO)	ML	942,00	$ 7.103,20	$ 6.691.214,40
5.08	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE # 10 CODIGO DE COLORES (AMARILLO, AZUL, VERDE, ROJO)	ML	274,50	$ 7.602,40	$ 2.086.858,80
5.09	SUMINSTRO E INSTALACION DE TOMA DE 15 AMP CON POLO A TIERRA	UND	4,00	$ 12.927,20	$ 51.708,80
5.10	SUMINSTRO E INSTALACION DE TOMA DE 20 AMP	UND	5,00	$ 19.728,80	$ 98.644,00
5.11	SUMISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 300W INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UND	27,00	$ 382.408,00	$ 10.325.016,00
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2*15 AMP	UND	0,00	$ 67.464,80	$ 0,00
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2*20 AMP	UND	3,00	$ 65.000,00	$ 195.000,00
5.14	*SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO* DE 1*20 AMP	UND	2,00	$ 20.519,20	$ 41.038,40
6.	**INSTITUCION EDUCATIVA**				**$ 0,00**
6.01	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	0,00	$ 73.740,00	$ 0,00
6.02	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M2	0,00	$ 1.000.105,60	$ 0,00
6.03	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	0,00	$ 7.675,20	$ 0,00
6.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	0,00	$ 55.962,40	$ 0,00
7.	**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ 147.206.131,84**
NP01	LAVADA DE MUROS Y PISOS CON HIDROLAVADORA O EQUIPO DE PRESIÓN	M2	750,73	$ 3.958,73	$ 2.971.940,38
NP02	DESMONTE MARCO METÁLICO - VACIOS COLISEO	ML	305,35	$ 2.484,14	$ 758.533,37
NP03	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	41,45	$ 95.423,56	$ 3.955.306,56
NP04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL ARCILLA (20X10X6 cm) - Reposición Adoquin Frontal CIC	M2	10,30	$ 71.929,75	$ 740.876,41
NP05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3/Km	3355,50	$ 2.312,50	$ 7.759.593,75
NP06	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	70,50	$ 5.406,64	$ 381.167,95
NP07	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES - CAÑUELA	M3	2,74	$ 264.644,88	$ 725.126,97

ACTA - RECIBO FINAL

NP08	MALLA CON VENA PARA PAÑETAR	M2	34,38	$ 20.295,28	$ 697.751,64
NP09	PAÑETE BAJO MALLA 1:5 - ESCALERA PPAL	M2	34,38	$ 31.332,74	$ 1.077.219,44
NP10	PISO EN GRANITO LAVADO - ESCALERA PPAL	M2	34,38	$ 195.862,75	$ 6.733.761,44
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	43,00	$ 62.372,08	$ 2.681.999,27
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	52,50	$ 30.329,48	$ 1.592.297,62
NP13	PANEL ARQUITECTÓNICO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 - INCL. PINTURA ELECTROSTÁTICA E INSTALACIÓN	M2	155,05	$ 465.276,02	$ 72.141.125,11
NP14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A 360	M2	64,00	$ 74.415,13	$ 4.762.568,35
NP15	DEMOLICIÓN VIGA CONCRETO 35cm-45cm	ML	10,50	$ 12.119,91	$ 127.259,06
NP16	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	0,66	$ 862.764,57	$ 569.424,62
NP17	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	336,49	$ 8.212,86	$ 2.763.544,99
NP18	PINTURA TIPO TRÁFICO GRADERÍA COLISEO	M2	438,08	$ 23.201,65	$ 10.164.180,18
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO	UND	2,00	$ 26.780,47	$ 53.560,94
NP20	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	32,30	$ 17.351,79	$ 560.462,70
NP21	BARNIZ PARA MUROS INTERNOS BAÑOS	M2	35,04	$ 19.090,85	$ 668.943,40
NP22	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	UND	3,00	$ 500.017,30	$ 1.500.051,91
NP23	CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO	UND	1,00	$ 746.380,93	$ 746.380,93
NP24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN	KG	849,98	$ 17.820,77	$ 15.147.301,82
NP25	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	849,98	$ 3.471,54	$ 2.950.740,25
NP26	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	UND	7,00	$ 305.993,69	$ 2.141.955,82
NP27	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	ML	38,00	$ 11.829,80	$ 449.532,49
NP28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO (100x15x30 cm) - CONFINAMIENTO ADOQUIN	ML	44,90	$ 53.085,18	$ 2.383.524,47
				VALOR COSTO DIRECTO	**$ 278.596.103,23**
				VALOR A.I.U	**$ 83.578.830,97**
				VALOR COSTO TOTAL	**$ 362.174.934,20**

Las anteriores garantías fueron aprobadas plataforma en secop 2.

En atención a las mediciones definitivas practicadas para el recibo a satisfacción del Contrato No. COP-02-2024, se hace constar lo siguiente:

1. Durante la verificación técnica y administrativa final de las cantidades ejecutadas, se determinó una disminución en las cantidades de los siguientes ítems, respecto de lo registrado en el Acta Parcial No. 1:

ITEM 4.07 — Bajantes de aguas lluvias (canales frente al Coliseo y conexión a sumideros): disminución de 5,62 ml, equivalente a $ 359.455,20 (valor directo).
ITEM NP11 — Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D = 6": disminución de 12,50 ml, equivalente a $ 779.650,95 (valor directo).
ITEM NP18 — Pintura tipo tráfico gradería Coliseo: disminución de 9,47 m2, equivalente a $ 219.719,65 (valor directo).

NOTA: Dicha disminución se debe a un error involuntario de las partes al momento de realizar la medición para tramitar el acta Parcial No. 1.

2. Aplicando la proporcionalización contractual del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) sobre las cantidades disminuidas y realizando el balance económico correspondiente, la sumatoria de las reducciones anteriores arroja una diferencia total de **$ 1.766.473,55** (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS), que corresponde al valor total con AIU.

3. En virtud de lo anterior, las partes convienen que el valor de **$ 1.766.473,55** será registrado en el Acta de Modificación como saldo a favor de la Entidad, y no formará parte del valor final a pagar ni del monto que se dé por liquidado. Dicho ajuste constituye la compensación por las cantidades que, en la Parcial No. 1, fueron facturadas por encima de las cantidades finalmente verificadas.

4. El ajuste aquí consignado se realiza con base en las mediciones definitivas y en los cálculos técnicos y económicos efectuados por la Supervisión/Equipo técnico, y las partes se declaran a paz y salvo respecto de las obligaciones y cuantías a que se refiere el presente ajuste.

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL

El contratista presentó y fueron tramitadas UN (1) acta de pago parcial correspondientes a la ejecución de actividades contratadas en el periodo comprendido entre 24/02/2025 al 28/04/2025 por un valor total de $ 268.580.361,80

ACTA - RECIBO FINAL

C. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total del contrato, se constató que a la fecha VEINTITRES (23) de JUNIO de 2025 la totalidad de las actividades contratadas se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato.

El recibo del contrato, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS
U.T DE PROYECTOS RECREATIVOS
Contratista

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6003766901

PÓLIZA No: 600 - 47 - 994000074661 ANEXO: 5

AGENCIA EXPEDIDORA: TUNJA COD. AGENCIA: 600 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	01	10	2025
FECHA DE IMPRESION	01	10	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: UNION TEMPORAL DE PROYECTOS RECREATIVOS IDENTIFICACIÓN: NIT 901.899.858-9

DIRECCION: CL 17 11 53 OF 508 CIUDAD: TUNJA, BOYACÁ TELÉFONO: 3112694441

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE NUEVO COLON IDENTIFICACIÓN: NIT 800.033.062-0

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE NUEVO COLON IDENTIFICACIÓN: NIT 800.033.062-0

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	23/12/2024	01/11/2025	36,394,140.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	23/12/2024	01/07/2028	18,197,070.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	72,788,281.60

TOMADORES ASOCIADOS

NIT 901603073 - VIACON DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S - PART: 99.00%
CC 7181254 - RODRIGUEZ NUMPAQUE, FERNANDO - PART: 1.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800033062 - MUNICIPIO DE NUEVO COLON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO No COP-002-2024, REFERENTE A EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTITUCION EDUCATIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***127,379,492.80	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
AVAL SEGUROS BOYACA TDA	9718	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVIO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRONICOS Y LLAMADAS TELEFONICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRONICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTION AUTOMATICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTION DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRONICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN: DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VINCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN _: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU POLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIEN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA DESDE NUESTRA PAGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070006003766900

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE

C8D8207B060EFE7956

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla · Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña Gonzalez
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 · Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 · Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: TUNJA COD. AGENCIA: 600 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000074661 ANEXO: 5

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: UNION TEMPORAL DE PROYECTOS RECREATIVOS IDENTIFICACIÓN: NIT 901.899.858-9

ASEGURADO: MUNICIPIO DE NUEVO COLON IDENTIFICACIÓN: NIT 800.033.062-0

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE NUEVO COLON IDENTIFICACIÓN: NIT 800.033.062-0

TEXTO ITEM 1

NOTA ACLARATORIA: SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025, SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA VA DESDE 23/05/2025 AL 23/05/2030.

CLIENTE

Powered by CamScanner