Objeto: "Mejoramiento, mantenimiento, adecuación y/o rehabilitación de Institución Educativa y escenarios deportivos en el municipio de Nuevo Colon, Boyacá"

Contrato: COP-002-2024

Fecha de Inicio: 24 de febrero 2025
Plazo de ejecución: Dos (02) meses.

Supervisión: Secretaría de Planeación y obras Públicas
Municipio de Nuevo Colón.

Contratista:

UNIÓN TEMPORAL DE PROYECTOS RECREATIVOS
R/L: Germán Andrés García Granados

NUEVO COLON

Powered by CamScanner

fecha: 26 de abril de 2025
clima: Soleado
Personal:
- Maestro
- Ayudantes
- Residente de obra
- Prof. SST

Herramienta: Herramienta Menor
Actividad: Se realiza desmonte de canales y bajantes del costado del CIC, se instala barandas en tubería metálica en la rampa de discapacitados, se realiza jornada de orden y aseo.

Residente de obra

fecha: 28 de abril de 2025
Clima: Soleado
Personal: Ing. Residente, Maestro, Ayudantes
Herramienta: Menor, Plancha compactadora
Actividad: Se suspenden actividades al interior del coliseo por la adecuación del coliseo para la realización de jornada electoral atípica a realizarse el día 4 de mayo.
Se continua con el proceso de instalación de cama de arena para la colocación de adoquines; se retira el poste cercano al andén, se inicia con el lavado de fachada

Ing. Residente

fecha 29 de abril 2025
clima Seco
Personal:
- Maestro
- Ayudantes
- Prof. SST
- Residente de obra

Powered by CamScanner

Herramienta: Herramienta menor
Actividad: Se continua con el proceso de cama de arena e instalación de adoquin. continuan interrumpidas las actividades al interior del coliseo, por realizacion de adecuación y jornada de capacitación por parte de la Registraduría Nal. y el CNE.

Residente de obra

Fecha: 30 de abril de 2025
Clima: Soleado
Personal: Ing. Residente, Maestro y ayudantes.
Herramienta:
Actividad: Continuan actividades suspendidas al interior del coliseo. Se terminan sumideros exteriores, se reponen adoquines al costado del CIC, se aplica cama de arena y se instalan.

Residente de obra

fecha: 02 de mayo de 2025
Clima: Soleado
Personal: Ing. Residente, Maestro y ayudantes
Herramienta: Herramienta menor
Actividad: Siguen actividades suspendidas por preparación de jornada electoral al interior del CIC. Se realiza cangsta de viga de confinamiento del parqueadero, se instala y funde.

Residente de obra

fecha: 03 de mayo de 2025
Clima: Soleado
Personal: Ing. Residente
Herramienta: N/A
Actividad: No se realizan actividades de obra, el coliseo continua

Powered by CamScanner

en preparación de jornada electoral.

Residente de obra

Fecha : 05 de mayo de 2025
Clima : Soleado
Personal : Ing. Residente, Maestro y ayudantes
Herramientas : Manual
Actividad : se inicia instalación de sanitarios de damas y hombres. Se instala orinal y conexiones, se emboquilla baños y lavamanos.

Residente de obra

Fecha : 06 de mayo de 2025
Clima : Soleado
Personal : - Maestro
- Ayudantes
- Ing. Residente
- Profesional
Herramientas : Herramienta menor, andamios
Actividad : Se instalan andamios, se instala cubierta galvanizada en el área de extensión del coliseo. Se inicia actividad de desmonte de cubierta de los baños.

Residente de obra

Fecha : 07 de mayo de 2025
Clima : Lluvias intermitentes
Personal : - Maestro
- Ayudantes
- Ing. Residente
- Prof. SST
Herramientas : Herramienta menor, andamios

Powered by CamScanner

Actividad: Se inicia instalación de planches de coliseo, y de los baños junto con la cubierta del mismo. Se instala tuberías EMT 1½", Se inicia pintura en divisiones de baño, se termina instalación de adoquines en Parqueadero.

Residente de obra

Fecha: 08 de mayo de 2025
Clima: Lluvias aisladas
Personal: - Maestro
- Ayudantes
- Ing. Residente
- Prof. SST
Herramienta: Herramienta menor, andamios, hidrolavadora
Actividad: Se instala divisiones de baño, así como rejilla en baño. Se inicia instalación eléctrica de tubería EMT y cajas de derivación de paso 20x20 se hace lavado exterior al coliseo.

Residente de obra

Fecha: 09 de mayo de 2025
Clima: Lluvias aisladas
Personal: - Maestro
- Ayudantes
- Ing. Residente
- Prof. SST
Herramienta: Herramienta menor, andamios
Actividad: Se continua con instalación eléctrica, se instalan tubos EMT 3/4", ½" y cajas de paso de 10x10. Se continua con instalación de planches de coliseo.

Residente de obra

Powered by CamScanner

fecha: 10 de mayo de 2025
Clima: Lluvias aisladas
personal - Maestro
- Ayudantes
- Residente de obra
- Prof. SST
Herramienta: Herramienta menor, andamios
Actividad: Se termina la actividad de cubierta de los baños
Se continua con instalaciones eléctricas, cajas 5800R en el colisco y baños.

Residente obra

fecha: 12 de mayo de 2025
clima: Lluvias intermitentes
Personal: - Maestro
- Ayudantes
- Ing. Residente
- Prof. SST
Herramienta: Herramienta menor, andamios
Actividad: Se inicia el sondeo para la instalación de cables de cobre #12 y 10.
Se continua con instalaciones eléctricas en colisco y baños. se realiza descargue de páneles arquitectónicos.

Residente de obra

Fecha: 13 de mayo 2025
clima: Lluvioso
Personal: - Maestro
- Ayudantes
- Ing. Residente
- Prof. SST.
Herramientas: Herramienta menor, andamios
Actividad: Se continua la actividad de instalaciones eléctricas.

Powered by CamScanner

se instalan tomas de 15 amp. con pob a tierra y tomas de 20 amp.
se instalan reflector de 300 W, interruptores termomagnéticos de 2x15 amp. de 2x20 amp y 1x20 amp.

Residente de Obra

Fecha: 14 de mayo 2025
Clima: lluvias intensas
Personal:
- Maestro
- Ayudantes
- Ing. Residente
- Prof SST, equipo de amamantación

Herramienta: Herramienta menor, andamios,
Actividad: Se inicia instalación de páneles arquitectónicos. Se continuan instalaciones eléctricas y cableado del coliseo.

Residente de obra

Fecha: 15 de mayo de 2025
Clima: lluvias aisladas
Personal:
- Maestro
- Ayudantes
- Ing. Residente
- Prof. SST, equipo amamantación.

Herramienta: Herramienta menor, andamios
Actividad: se continua con instalación de páneles arquitectónicas e instalaciones eléctricas al interior del coliseo y baños. se levantan cajas de inspección con tapa al costado del CIC

Residente de Obra

fecha: 16 de mayo de 2025
Clima: lluvias intermitentes

Powered by CamScanner

Personal: - Maestro
- Ayudantes
- Ing. Residente
- Prof. SST, equipo de ornamentación

Herramienta: Herramienta menor, andamios

Actividad: Se continua con instalación eléctrica al interior del coliseo y baños. Se continua instalación de páneles arquitectónicos.

Residente de obra

Fecha: 17 de mayo de 2025

Clima: Seco

Personal - Maestro
- Ayudantes
- Ing. Residente, equipo de ornamentación

Herramienta: Herramienta menor, andamios

Actividad: Se continua con instalación de páneles arquitectónicos e instalaciones eléctricas al interior de coliseo y baños. Se realiza jornada de aseo y limpieza.

Residente de obra

Fecha: 19 de mayo de 2025

Clima: Soleado

Personal: - Maestro
- Ayudantes
- Ing. Residente
- Prof. SST, equipo ornamentación

Herramienta: Herramienta menor, andamios

Actividad: Se continuan instalaciones eléctricas, tapas y tornillos, se sigue con instalaciones de páneles arquitectónicos laterales. Se hace recolección de sobrantes y residuos.

Residente de obra

Powered by CamScanner

Fecha : 20 de mayo de 2025
Clima : Soleado
Personal : - Maestro
- Ayudantes
- Ing. Residente
- Prof. SST, equipo ornamentación
Herramienta : Herramienta menor, andamios
Actividad : Se termina actividad de instalaciones electricas al interior de cocina y baños. Se inicia instalación de páneles arquitectónicos tipo triangular en la parte lateral de la tarima.

Residente de obra

Fecha : 21 de mayo 2025
Clima : Seco
Personal : - Maestro
- Ayudantes
- Ing. Residente
- Prof. SST, equipo ornamentación.
Herramienta : Herramienta menor, andamios
Actividad : Se termina la instalación de páneles triangulares. Se realiza jornada de aseo y limpieza. Se retiran equipos y materiales sobrantes.

Residente de obra

Fecha : 22 de mayo 2025
Clima : Soleado
Personal : - Maestro
- Ayudantes
- Ing. Residente, Director de obra
Herramienta : Herramienta menor
Actividad : Se inicia verificación final de obra, revisión y rectificación de detalles de las diferentes actividades

Powered by CamScanner

en el coliseo y baños.

Residente de obra

fecha: 23 de mayo de 2025
Clima: Soleado
Personal: - Maestro
- Ayudantes
- Ing. Residente, Director de obra.
- Prof. SST.
Herramienta: Herramienta menor.
Actividad: Se termina con la revisión y verificación de detalles de la obra se realizan actividades adicionales de aseo y limpieza y retiro de sobrantes. Se da instrucciones para la entrega de la Obra.

Residente de obra