	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	
APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
Versión 1	Código F-CP-18	1/08/2020
ACTAS		Página 1 de 1

SABANA DE CANTIDADES LIQUIDACIÓN

CONTRATO:	COP-02-2024	**FECHA:**	lunes, 23 de diciembre de 2024	**FECHA DE INICIACIÓN**	**FECHA ACTA ANTERIOR**
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACÁ."			lunes, 24 de febrero de 2025	N/A
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL DE PROYECTOS RECREATIVOS			**FECHA TERMINACIÓN INICIAL:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
REPRESENTANTE LEGAL:	GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS			23/04/2025	20/10/2025
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS				
VALOR INICIAL:	$ 363,941,407.74	**% EJECUTADO**	99.51%	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	**ACTA**
VALOR ADICIONAL:	$ 0.00	**% TIEMPO**	100.00%	23/05/2025	
VALOR TOTAL:	$363,941,407.74	**CDP**	DIS-2024000356	**RP** RES-2024000586	SABANA DE CANTIDADES LIQUIDACIÓN
VALOR FINAL EJECUTADO:	$362,174,934.20	**CDP/ADICIÓN**	N/A	**RP/ADICIÓN** N/A	

		CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES MODIFICACIÓN No. 1		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL LIQUIDACION		CANTIDADES FINALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	FACT. DIST.	V. UNITARIO	V. UNIT. + FACT. DIST.	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINARES						$ 1,994,918.00		$ 1,688,424.00		$ 1,628,424.00			$ -		$ 1,688,424.00		$ 58,000.00		$ 1,688,424.00
1.01	DEMOLICION MATERAS LATERAL AL COLISEO	M2	11.3	0%	$ 15,600.00	$ 15,600.00	$ 176,280.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.02	DEMOLICIÓN ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO) INGRESO PRINCIPAL POR LA CARRERA 4	M3	1.67	0%	$ 36,900.00	$ 36,900.00	$ 61,623.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.03	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.5CM A 12CM - ANDEN DE INGRESO PRINCIPAL (POR LA CARRERA 4)	M2	6.94	0%	$ 12,800.00	$ 12,800.00	$ 88,832.00	6.84	$ 87,552.00	6.84	$ 87,552.00	+	0.00	$ -	6.84	$ 87,552.00	0.00	$ -	6.84	$ 87,552.00
1.04	DEMOLICION ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO) LATERAL EXISTENTE (POR LA CALLE 5)	M3	1.03	0%	$ 36,900.00	$ 36,900.00	$ 38,007.00	1.01	$ 37,269.00	1.01	$ 37,269.00	+	0.00	$ -	1.01	$ 37,269.00	0.00	$ -	1.01	$ 37,269.00
1.05	DEMOLICION DE RAMPA LATERAL (CALLE 5)	M3	0.67	0%	$ 12,800.00	$ 12,800.00	$ 8,576.00	0.76	$ 9,728.00	0.76	$ 9,728.00	+	0.00	$ -	0.76	$ 9,728.00	0.00	$ -	0.76	$ 9,728.00
1.06	DEMOLICION ESCALERA DE INGRESO AL COLISEO (INTERNA)	M3	1	0%	$ 36,900.00	$ 36,900.00	$ 36,900.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.07	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.5CM A 12CM - ANDEN PARTE POSTERIOR DEL COLISEO	M2	20.3	0%	$ 12,800.00	$ 12,800.00	$ 259,840.00	16.60	$ 212,480.00	16.60	$ 212,480.00	+	0.00	$ -	16.60	$ 212,480.00	0.00	$ -	16.60	$ 212,480.00
1.08	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO - PISO, PARED Y MESONES BAÑOS COLISEO	M2	65.88	0%	$ 9,500.00	$ 9,500.00	$ 625,860.00	67.41	$ 640,395.00	67.41	$ 640,395.00	+	0.00	$ -	67.41	$ 640,395.00	0.00	$ -	67.41	$ 640,395.00
1.09	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES)	UN	15	0%	$ 24,800.00	$ 24,800.00	$ 372,000.00	15.00	$ 372,000.00	15.00	$ 372,000.00	+	0.00	$ -	15.00	$ 372,000.00	0.00	$ -	15.00	$ 372,000.00
1.10	DESMONTE CANALES - BAJANTES LATERAL COSTADO CIC	ML	30	0%	$ 5,800.00	$ 5,800.00	$ 174,000.00	30.00	$ 174,000.00	20.00	$ 116,000.00	+	0.00	$ -	30.00	$ 174,000.00	10.00	$ 58,000.00	30.00	$ 174,000.00
1.11	LIMPIEZA DE CANAL - LATERAL CALLE 5	ML	30	0%	$ 5,100.00	$ 5,100.00	$ 153,000.00	30.00	$ 153,000.00	30.00	$ 153,000.00	+	0.00	$ -	30.00	$ 153,000.00	0.00	$ -	30.00	$ 153,000.00
2	EXTERIORES						$ 118,423,598.29		$ 68,786,275.06		$ 57,595,742.63			-$ 8,684,177.36		$ 60,102,097.70		$ 2,506,355.07		$ 60,102,097.70
2.01	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	117.75	0%	$ 25,440.00	$ 25,440.00	$ 2,995,560.00	117.64	$ 2,992,761.60	$ 117.64	$ 2,992,761.60	+	0.00	$ -	117.64	$ 2,992,761.60	0.00	$ -	117.64	$ 2,992,761.60
2.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA SUMIDEROS Y TUBERIA	M3	15	0%	$ 51,940.00	$ 51,940.00	$ 779,100.00	52.41	$ 2,722,175.40	$ 52.41	$ 2,722,175.40	+	0.00	$ -	52.41	$ 2,722,175.40	0.00	$ -	52.41	$ 2,722,175.40
2.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA ANDENES POR LA CALLE 5	M3	29.9	0%	$ 51,940.00	$ 51,940.00	$ 1,553,006.00	92.16	$ 4,786,790.40	$ 25.99	$ 1,349,920.60	-	-66.17	-$ 3,436,869.80	25.99	$ 1,349,920.60	0.00	$ -	25.99	$ 1,349,920.60
2.04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA FILTRO POSTERIOR Y LATERAL CIC	M3	31.4	0%	$ 51,940.00	$ 51,940.00	$ 1,630,916.00	45.36	$ 2,355,998.40	$ 45.36	$ 2,355,998.40	+	0.00	$ -	45.36	$ 2,355,998.40	0.00	$ -	45.36	$ 2,355,998.40
2.05	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO - ANDENES POR LA CALLE 5	M3	19.02	0%	$ 73,740.00	$ 73,740.00	$ 1,468,900.80	18.51	$ 1,364,927.40	$ 18.50	$ 1,364,190.00	-	-0.01	-$ 737.40	18.50	$ 1,364,190.00	0.00	$ -	18.50	$ 1,364,190.00
2.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-60 - ANDENES CALLE 5	ML	83	4%	$ 53,810.00	$ 55,962.40	$ 4,644,879.20	144.70	$ 8,097,759.28	$ 144.70	$ 8,097,759.28	+	0.00	$ -	144.70	$ 8,097,759.28	0.00	$ -	144.70	$ 8,097,759.28
2.07	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60CH0P - NIVELACION DE ANDENES	M3	16.8	4%	$ 515,020.00	$ 535,620.80	$ 8,998,429.44	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.08	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - CALLE 5	M2	99.6	4%	$ 68,180.00	$ 70,907.20	$ 7,062,357.12	71.55	$ 5,073,410.16	$ 66.60	$ 4,722,419.52	-	-4.95	-$ 350,990.64	66.60	$ 4,722,419.52	0.00	$ -	66.60	$ 4,722,419.52
2.09	CONSTRUCCION ESCALERA ACCESO PRINCIPAL	M3	2.5	4%	$ 1,518,710.00	$ 1,579,458.40	$ 3,948,646.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.60, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	13	4%	$ 459,110.00	$ 477,474.40	$ 6,207,167.20	18.60	$ 8,881,023.84	$ 9.30	$ 4,440,511.92	-	-4.18	-$ 1,995,842.99	14.42	$ 6,885,180.85	5.12	$ 2,444,668.93	14.42	$ 6,885,180.85
2.11	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) - CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESO POR CALLE 5	M2	18.6	4%	$ 130,050.00	$ 135,252.00	$ 2,515,687.20	13.09	$ 1,770,448.68	$ 9.09	$ 1,229,440.68	-	-4.00	-$ 541,008.00	9.09	$ 1,229,440.68	0.00	$ -	9.09	$ 1,229,440.68
2.12	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO - ESQUINA DE ACCESO AL COLISEO CARRERA 3 CON CALLE 5	M3	34	0%	$ 73,740.00	$ 73,740.00	$ 2,507,160.00	51.90	$ 3,827,106.00	$ 51.90	$ 3,827,106.00	+	0.00	$ -	51.90	$ 3,827,106.00	0.00	$ -	51.90	$ 3,827,106.00
2.13	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA (PARA ADOQUIN)	M3	6	4%	$ 123,570.00	$ 128,512.80	$ 771,076.80	8.65	$ 1,111,635.72	$ 8.17	$ 1,049,949.58	+	0.00	$ -	8.65	$ 1,111,635.72	0.48	$ 61,686.14	8.65	$ 1,111,635.72
2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR CONCRETO 8 CM - ESQUINA DE ACCESO AL COLISEO CARRERA 3 CON CALLE 5	M2	133	4%	$ 102,910.00	$ 106,922.40	$ 14,220,679.20	173.00	$ 18,497,575.20	$ 163.40	$ 17,471,120.16	-	-9.60	-$ 1,026,455.04	163.40	$ 17,471,120.16	0.00	$ -	163.40	$ 17,471,120.16
2.15	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - PARTE POSTERIOR COLISEO	M2	24.3	4%	$ 68,180.00	$ 70,907.20	$ 1,723,044.96	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.16	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - CONSTRUCCION ANDEN PARTE POSTERIOR CIC	M2	40	4%	$ 68,180.00	$ 70,907.20	$ 2,836,288.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.17	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - PARTE POSTERIOR CIC CONEXIÓN CON ANDEN EXISTENTE	M2	16.8	4%	$ 68,180.00	$ 70,907.20	$ 1,191,240.96	21.00	$ 1,489,051.20	$ 11.44	$ 811,178.37	-	-9.56	-$ 677,872.83	11.44	$ 811,178.37	0.00	$ -	11.44	$ 811,178.37
2.18	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO - LATERAL CIC	M3	38.5	0%	$ 73,740.00	$ 73,740.00	$ 2,838,990.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM LATERAL CIC	M2	192.6	4%	$ 77,700.00	$ 80,808.00	$ 15,563,620.80	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.20	ANDEN ADOQUIN DE GRES ACCESO AL CIC, FRENTE A COCINAS	M2	98	4%	$ 133,660.00	$ 139,008.40	$ 13,622,627.20	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

	CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES MODIFICACIÓN No. 1		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL LIQUIDACION		CANTIDADES FINALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	FACT. DIST.	V. UNITARIO	V. UNIT. + FACT. DIST.	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.21	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120 - ZONA LATERAL COLISEO	ML	30	4%	$ 61,080.00	$ 63,533.60	$ 1,906,008.00	30.40	$ 1,931,421.44	$ 28.70	$ 1,823,414.32	-	-1.70	-$ 108,007.12	28.70	$ 1,823,414.32	0.00	$ -	28.70	$ 1,823,414.32
2.22	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI (1/2")	kg	414.3	4%	$ 7,000.00	$ 7,280.00	$ 3,016,104.00	47.71	$ 347,328.80	$ 41.75	$ 303,940.00	-	-5.96	-$ 43,388.80	41.75	$ 303,940.00	0.00	$ -	41.75	$ 303,940.00
2.23	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI (3/8")	kg	95.3	4%	$ 7,000.00	$ 7,280.00	$ 693,784.00	118.56	$ 863,116.80	$ 103.74	$ 755,227.20	-	-14.82	-$ 107,889.60	103.74	$ 755,227.20	0.00	$ -	103.74	$ 755,227.20
2.24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) - (ANDENES Y RAMPAS)	kg	415.11	4%	$ 7,340.00	$ 7,633.60	$ 3,168,783.70	350.26	$ 2,673,744.74	$ 298.50	$ 2,278,629.60	-	-51.76	-$ 395,115.14	298.50	$ 2,278,629.60	0.00	$ -	298.50	$ 2,278,629.60
2.25	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS CONSTRUCCION DE JARDINERA PARALELA AL ANDEN CALLE 5	M2	45	4%	$ 119,960.00	$ 124,758.40	$ 5,614,128.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.26	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN - JARDINERAS	M3	3.4	0%	$ 64,540.00	$ 64,540.00	$ 219,436.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.27	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI) - JARDINERAS	M2	40	0%	$ 34,620.00	$ 34,620.00	$ 1,384,800.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.28	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR JARDINERAS	M3	1.41	4%	$ 829,580.00	$ 862,763.20	$ 1,216,496.11	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.29	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	340	4%	$ 7,000.00	$ 7,280.00	$ 2,475,200.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.30	RELLENO DE TIERRA NEGRA JARDINERAS Y PLANTAS ORNAMENTALES	M3	12	4%	$ 132,170.00	$ 137,456.80	$ 1,649,481.60	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3	COLISEO						$ 80,717,140.58		$ 17,724,601.30		$ 9,030,596.50			$ -		$ 17,724,601.30		$ 8,694,004.80		$ 17,724,601.30
3.01	PINTURA A BASE DE AGUA ANTIDESLIZANTE GRADAS COLISEO	M2	413.00	4%	$ 18,990.00	$ 19,749.60	$ 8,156,584.80	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.02	PINTURA A BASE DE AGUA ANTIDESLIZANTE ZOCALOS, LATERAL Y POSTERIOR	M2	84.00	4%	$ 17,570.00	$ 18,272.80	$ 1,534,915.20	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.03	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS - BARANDAS GRADERIAS	ML	88.00	0%	$ 7,350.00	$ 7,350.00	$ 632,100.00	88.00	$ 632,100.00	88.00	$ 632,100.00	+	0.00	$ -	88.00	$ 632,100.00	0.00	$ -	88.00	$ 632,100.00
3.04	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) - CONSTRUCCION ESCALERAS DE ACCESO A LA TARIMA	M3	1.50	0%	$ 1,518,710.00	$ 1,518,710.00	$ 2,278,065.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS	UND	6.00	4%	$ 414,270.00	$ 430,840.80	$ 2,585,044.80	6.00	$ 2,585,044.80	0.00	$ -	+	0.00	$ -	6.00	$ 2,585,044.80	6.00	$ 2,585,044.80	6.00	$ 2,585,044.80
3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	7.00	4%	$ 130,160.00	$ 135,366.40	$ 947,564.80	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO, GRIF TRADICIONAL CROMO	UND	1.00	4%	$ 353,610.00	$ 367,754.40	$ 367,754.40	2.00	$ 735,508.80	0.00	$ -	+	0.00	$ -	2.00	$ 735,508.80	2.00	$ 735,508.80	2.00	$ 735,508.80
3.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA - ENCHAPE PARED Y MESONES LAVAMANOS BAÑOS	M2	39.00	4%	$ 74,400.00	$ 77,376.00	$ 3,017,664.00	40.27	$ 3,115,931.52	40.27	$ 3,115,931.52	+	0.00	$ -	40.27	$ 3,115,931.52	0.00	$ -	40.27	$ 3,115,931.52
3.09	PISO EN CERAMICA - BAÑOS COLISEO	M2	27.60	4%	$ 64,710.00	$ 67,298.40	$ 1,857,435.84	27.14	$ 1,826,478.58	27.14	$ 1,826,478.58	+	0.00	$ -	27.14	$ 1,826,478.58	0.00	$ -	27.14	$ 1,826,478.58
3.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) LATERAL IZQUIERDO	M2	93.15	4%	$ 247,920.00	$ 257,732.80	$ 24,007,810.32	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.11	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) LATERAL DERECHO	M2	63.63	4%	$ 247,920.00	$ 257,732.80	$ 16,401,084.62	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.12	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) LATERALES TARIMA	M2	9.40	4%	$ 247,920.00	$ 257,732.80	$ 2,422,688.32	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.13	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) PARTES TRIANGULARES	M2	29.60	4%	$ 247,920.00	$ 257,732.80	$ 7,628,890.88	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 22 - LATERAL COLISEO	ML	30.60	4%	$ 108,600.00	$ 112,944.00	$ 3,456,086.40	30.60	$ 3,456,086.40	30.60	$ 3,456,086.40	+	0.00	$ -	30.60	$ 3,456,086.40	0.00	$ -	30.60	$ 3,456,086.40
3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR CAL 30	M2	30.00	4%	$ 61,320.00	$ 63,772.80	$ 1,913,184.00	30.00	$ 1,913,184.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	30.00	$ 1,913,184.00	30.00	$ 1,913,184.00	30.00	$ 1,913,184.00
3.16	INSTALACION DE FLANCHES EN LAMINA CANALES - CUBIERTA BAÑOS	ML	5.00	4%	$ 48,220.00	$ 50,148.80	$ 250,744.00	5.00	$ 250,744.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	5.00	$ 250,744.00	5.00	$ 250,744.00	5.00	$ 250,744.00
3.17	INSTALACION DE FLANCHES EN LAMINA CANALES LATERALES COLISEO	ML	64.00	4%	$ 48,220.00	$ 50,148.80	$ 3,209,523.20	64.00	$ 3,209,523.20	0.00	$ -	+	0.00	$ -	64.00	$ 3,209,523.20	64.00	$ 3,209,523.20	64.00	$ 3,209,523.20
4	INSTALACIONES SANITARIAS						$ 27,377,584.00		$ 26,195,187.20		$ 16,885,939.20			-$ 359,455.20		$ 25,835,732.00		$ 9,309,248.00		$ 25,835,732.00
4.01	CONEXIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS A TUBO DE 4" Y CONEXIÓN A SUMIDERO LATERAL COLISEO	ML	32.00	4%	$ 61,500.00	$ 63,960.00	$ 2,046,720.00	32.00	$ 2,046,720.00	32.00	$ 2,046,720.00	+	0.00	$ -	32.00	$ 2,046,720.00	0.00	$ -	32.00	$ 2,046,720.00
4.02	CONEXIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS A TUBO DE 4" Y CONEXIÓN A SUMIDERO POSTERIOR Y FRONTAL A CIC	ML	80.00	4%	$ 61,500.00	$ 63,960.00	$ 5,116,800.00	32.00	$ 2,046,720.00	32.00	$ 2,046,720.00	+	0.00	$ -	32.00	$ 2,046,720.00	0.00	$ -	32.00	$ 2,046,720.00
4.03	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 - EXTERIORES AL COLISEO Y CIC	UN	6.00	4%	$ 1,095,200.00	$ 1,139,008.00	$ 6,834,048.00	5.00	$ 5,695,040.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	5.00	$ 5,695,040.00	5.00	$ 5,695,040.00	5.00	$ 5,695,040.00
4.04	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. SIN EXCAVACION. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	31.40	4%	$ 230,500.00	$ 239,720.00	$ 7,527,208.00	45.36	$ 10,873,699.20	45.36	$ 10,873,699.20	+	0.00	$ -	45.36	$ 10,873,699.20	0.00	$ -	45.36	$ 10,873,699.20
4.05	CONEXIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE SUMIDERO A ALCANTARILLADO (FRENTE AL CIC)	ML	10.00	4%	$ 61,500.00	$ 63,960.00	$ 639,600.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 22 - CARRERA 4	ML	32.00	4%	$ 108,600.00	$ 112,944.00	$ 3,614,208.00	32.00	$ 3,614,208.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	32.00	$ 3,614,208.00	32.00	$ 3,614,208.00	32.00	$ 3,614,208.00
4.07	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CANALES FRENTE AL COLISEO Y CONEXIÓN A SUMIDEROS	ML	25.00	4%	$ 61,500.00	$ 63,960.00	$ 1,599,000.00	30.00	$ 1,918,800.00	30.00	$ 1,918,800.00	-	-5.62	-$ 359,455.20	24.38	$ 1,559,344.80	0.00	$ -	24.38	$ 1,559,344.80

	CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES MODIFICACIÓN No. 1		ACTA PARCIAL No. 1		+/-	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL LIQUIDACION		CANTIDADES FINALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	FACT. DIST.	V. UNITARIO	V. UNIT. + FACT. DIST.	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						$ 37,361,334.40		$ 37,361,334.40		$ -			-$ 11,320,218.00		$ 26,041,116.40		$ 26,041,116.40		$ 26,041,116.40
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DE 11/2" INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO	ML	96.00	4%	$ 35,790.00	$ 37,221.60	$ 3,573,273.60	96.00	$ 3,573,273.60	0.00	$ -	-	-58.50	-$ 2,177,463.60	37.50	$ 1,395,810.00	37.50	$ 1,395,810.00	37.50	$ 1,395,810.00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DERIVACION DE PASO 20*20 CM INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO	UND	8.00	4%	$ 33,790.00	$ 35,141.60	$ 281,132.80	8.00	$ 281,132.80	0.00	$ -	-	-1.00	-$ 35,141.60	7.00	$ 245,991.20	7.00	$ 245,991.20	7.00	$ 245,991.20
5.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO	ML	200.00	4%	$ 21,730.00	$ 22,599.20	$ 4,519,840.00	200.00	$ 4,519,840.00	0.00	$ -	-	-0.50	-$ 11,299.60	199.50	$ 4,508,540.40	199.50	$ 4,508,540.40	199.50	$ 4,508,540.40
5.04	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DE 1/2" IVA INCLUIDO	ML	160.00	4%	$ 15,960.00	$ 16,598.40	$ 2,655,744.00	160.00	$ 2,655,744.00	0.00	$ -	-	-160.00	-$ 2,655,744.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO 10*10 INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO	UND	36.00	4%	$ 10,140.00	$ 10,545.60	$ 379,641.60	36.00	$ 379,641.60	0.00	$ -	-	-7.00	-$ 73,819.20	29.00	$ 305,822.40	29.00	$ 305,822.40	29.00	$ 305,822.40
5.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS 5800 RECTANGULARES INCLUYE ACCESORIOS	UND	24.00	4%	$ 10,200.00	$ 10,608.00	$ 254,592.00	24.00	$ 254,592.00	0.00	$ -	-	-15.00	-$ 159,120.00	9.00	$ 95,472.00	9.00	$ 95,472.00	9.00	$ 95,472.00
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE # 12 CODIGO DE COLORES (AMARILLO, AZUL, VERDE, ROJO)	ML	960.00	4%	$ 6,830.00	$ 7,103.20	$ 6,819,072.00	960.00	$ 6,819,072.00	0.00	$ -	-	-18.00	-$ 127,857.60	942.00	$ 6,691,214.40	942.00	$ 6,691,214.40	942.00	$ 6,691,214.40
5.08	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE # 10 CODIGO DE COLORES (AMARILLO, AZUL, VERDE, ROJO)	ML	960.00	4%	$ 7,310.00	$ 7,602.40	$ 7,298,304.00	960.00	$ 7,298,304.00	0.00	$ -	-	-685.50	-$ 5,211,445.20	274.50	$ 2,086,858.80	274.50	$ 2,086,858.80	274.50	$ 2,086,858.80
5.09	SUMINSTRO E INSTALACION DE TOMA DE 15 AMP CON POLO A TIERRA	UND	26.00	4%	$ 12,430.00	$ 12,927.20	$ 336,107.20	26.00	$ 336,107.20	0.00	$ -	-	-22.00	-$ 284,399.40	4.00	$ 51,708.80	4.00	$ 51,708.80	4.00	$ 51,708.80
5.10	SUMINSTRO E INSTALACION DE TOMA DE 20 AMP	UND	12.00	4%	$ 18,970.00	$ 19,728.80	$ 236,745.60	12.00	$ 236,745.60	0.00	$ -	-	-7.00	-$ 138,101.60	5.00	$ 98,644.00	5.00	$ 98,644.00	5.00	$ 98,644.00
5.11	SUMISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 300W INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UND	27.00	4%	$ 367,700.00	$ 382,408.00	$ 10,325,016.00	27.00	$ 10,325,016.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	27.00	$ 10,325,016.00	27.00	$ 10,325,016.00	27.00	$ 10,325,016.00
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2*15 AMP	UND	6.00	4%	$ 64,870.00	$ 67,464.80	$ 404,788.80	6.00	$ 404,788.80	0.00	$ -	-	-6.00	-$ 404,788.80	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2*20 AMP	UND	3.00	4%	$ 62,500.00	$ 65,000.00	$ 195,000.00	3.00	$ 195,000.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	3.00	$ 195,000.00	3.00	$ 195,000.00	3.00	$ 195,000.00
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1*20 AMP	UND	4.00	4%	$ 19,730.00	$ 20,519.20	$ 82,076.80	4.00	$ 82,076.80	0.00	$ -	-	-2.00	-$ 41,038.40	2.00	$ 41,038.40	2.00	$ 41,038.40	2.00	$ 41,038.40
6	**INSTITUCION EDUCATIVA**						$ 14,080,353.76		$ 0.00		$ -			$ -		$ -		$ -		$ -
6.01	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	17.60	0%	$ 73,740.00	$ 73,740.00	$ 1,297,824.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.02	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M2	8.80	4%	$ 961,640.00	$ 1,000,105.60	$ 8,800,929.28	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.03	MALLA ELECTROSOLDADA 0,15 X 0,15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	234.40	4%	$ 7,380.00	$ 7,675.20	$ 1,799,066.88	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	39.00	4%	$ 53,810.00	$ 55,962.40	$ 2,182,533.60	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7	**ITEMS NO PREVISTOS**						$ 0.00		$ 128,201,107.08		$ 121,459,575.98			$ 19,005,024.76		$ 147,206,131.84		$ 26,745,926.46		$ 147,206,131.84
NP01	LAVADA DE MUROS Y PISOS CON HIDROLAVADORA O EQUIPO DE PRESIÓN	M2	0	4%	$ 3,806.48	$ 3,958.73	$ 0.00	750.73	$ 2,971,940.38	750.73	$ 2,971,940.38	+	0.00	$ -	750.73	$ 2,971,940.38	0.00	$ -	750.73	$ 2,971,940.38
NP02	DESMONTE MARCO METÁLICO - VACIOS COLISEO	ML	0	0%	$ 2,484.14	$ 2,484.14	$ 0.00	305.35	$ 758,533.37	305.35	$ 758,533.37	+	0.00	$ -	305.35	$ 758,533.37	0.00	$ -	305.35	$ 758,533.37
NP03	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	0	0%	$ 95,423.56	$ 95,423.56	$ 0.00	43.25	$ 4,127,068.97	41.45	$ 3,955,306.56	-	-1.80	-$ 171,762.41	41.45	$ 3,955,306.56	0.00	$ -	41.45	$ 3,955,306.56
NP04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL ARCILLA (20X10X6 cm) - Reposición Adoquín Frontal CIC	M2	0	4%	$ 69,163.22	$ 71,928.75	$ 0.00	14.99	$ 1,078,226.93	0.00	$ -	-	-4.69	-$ 337,350.52	10.30	$ 740,876.41	10.30	$ 740,876.41	10.30	$ 740,876.41
NP05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3/Km	0	0%	$ 2,312.50	$ 2,312.50	$ 0.00	3409.80	$ 7,885,162.50	3355.50	$ 7,759,593.75	-	-54.30	-$ 125,568.75	3355.50	$ 7,759,593.75	0.00	$ -	3355.50	$ 7,759,593.75
NP06	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	0	4%	$ 5,198.69	$ 5,406.64	$ 0.00	70.50	$ 381,167.95	70.50	$ 381,167.95	+	0.00	$ -	70.50	$ 381,167.95	0.00	$ -	70.50	$ 381,167.95
NP07	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES - CAÑUELA	M3	0	0%	$ 264,644.88	$ 264,644.88	$ 0.00	2.74	$ 725,126.97	2.74	$ 725,126.97	+	0.00	$ -	2.74	$ 725,126.97	0.00	$ -	2.74	$ 725,126.97
NP08	MALLA CON VENA PARA PAÑETAR	M2	0	4%	$ 19,514.69	$ 20,295.28	$ 0.00	34.38	$ 697,751.64	34.38	$ 697,751.64	+	0.00	$ -	34.38	$ 697,751.64	0.00	$ -	34.38	$ 697,751.64
NP09	PAÑETE BAJO MALLA 1:5 - ESCALERA PPAL	M2	0	4%	$ 30,127.63	$ 31,332.74	$ 0.00	34.38	$ 1,077,219.44	34.38	$ 1,077,219.44	+	0.00	$ -	34.38	$ 1,077,219.44	0.00	$ -	34.38	$ 1,077,219.44
NP10	PISO EN GRANITO LAVADO - ESCALERA PPAL	M2	0	4%	$ 188,329.57	$ 195,862.75	$ 0.00	34.38	$ 6,733,761.44	34.38	$ 6,733,761.44	+	0.00	$ -	34.38	$ 6,733,761.44	0.00	$ -	34.38	$ 6,733,761.44
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	0	4%	$ 59,973.15	$ 62,372.08	$ 0.00	55.50	$ 3,461,650.22	55.50	$ 3,461,650.22	-	-12.50	-$ 779,650.95	43.00	$ 2,681,999.27	0.00	$ -	43.00	$ 2,681,999.27
NP12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	0	4%	$ 29,162.99	$ 30,329.48	$ 0.00	52.50	$ 1,592,297.62	52.50	$ 1,592,297.62	+	0.00	$ -	52.50	$ 1,592,297.62	0.00	$ -	52.50	$ 1,592,297.62
NP13	PANEL ARQUITECTÓNICO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 - INCL. PINTURA ELECTROSTÁTICA E INSTALACIÓN	M2	0	0%	$ 465,276.02	$ 465,276.02	$ 0.00	109.91	$ 51,138,487.36	109.91	$ 51,138,487.36	+	45.14	$ 21,002,637.75	155.05	$ 72,141,125.11	45.14	$ 21,002,637.75	155.05	$ 72,141,125.11
NP14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A 360	M2	0	4%	$ 71,553.01	$ 74,415.13	$ 0.00	64.00	$ 4,762,568.35	64.00	$ 4,762,568.35	+	0.00	$ -	64.00	$ 4,762,568.35	0.00	$ -	64.00	$ 4,762,568.35
NP15	DEMOLICIÓN VIGA CONCRETO 35cm-45cm	ML	0	0%	$ 12,119.91	$ 12,119.91	$ 0.00	10.50	$ 127,259.06	10.50	$ 127,259.06	+	0.00	$ -	10.50	$ 127,259.06	0.00	$ -	10.50	$ 127,259.06
NP16	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	0	4%	$ 829,581.32	$ 862,764.57	$ 0.00	0.75	$ 647,073.43	0.66	$ 569,424.62	-	-0.09	-$ 77,648.81	0.66	$ 569,424.62	0.00	$ -	0.66	$ 569,424.62
NP17	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	0	4%	$ 7,899.98	$ 8,212.98	$ 0.00	336.49	$ 2,763,544.99	336.49	$ 2,763,544.99	+	0.00	$ -	336.49	$ 2,763,544.99	0.00	$ -	336.49	$ 2,763,544.99
NP18	PINTURA TIPO TRÁFICO GRADERÍA COLISEO	M2	0	4%	$ 22,309.28	$ 23,201.65	$ 0.00	447.55	$ 10,383,899.83	447.55	$ 10,383,899.83	-	-9.47	-$ 219,719.65	438.08	$ 10,164,180.18	0.00	$ -	438.08	$ 10,164,180.18

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES MODIFICACIÓN No. 1		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL LIQUIDACIÓN		CANTIDADES FINALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	FACT. DIST.	V. UNITARIO	V. UNIT. + FACT. DIST.	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO DOBLE 4"x2" ALUMINIO	UND	0	4%	$ 25,750,45	$ 26,780,47	$ 0,00	2,00	$ 53.560,94	0,00	$ -	+	0,00	$ -	2,00	$ 53.560,94	2,00	$ 53.560,94	2,00	$ 53.560,94
NP20	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	0	4%	$ 16.694,41	$ 17.361,79	$ 0,00	32,30	$ 560.462,70	0,00	$ -	+	0,00	$ -	32,30	$ 560.462,70	32,30	$ 560.462,70	32,30	$ 560.462,70
NP21	BARNIZ PARA MUROS INTERNOS BAÑOS	M2	0	4%	$ 18.356,59	$ 19.090,85	$ 0,00	35,04	$ 668.843,40	35,04	$ 668.843,40	+	0,00	$ -	35,04	$ 668.843,40	0,00	$ -	35,04	$ 668.843,40
NP22	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	UND	0	4%	$ 480.785,87	$ 500.017,30	$ 0,00	3,00	$ 1.500.051,91	0,00	$ -	+	0,00	$ -	3,00	$ 1.500.051,91	3,00	$ 1.500.051,91	3,00	$ 1.500.051,91
NP23	CAJAS DE INSPECCION DE 1,20 X 1,20 X 1,20 MTS LADRILLO	UND	0	4%	$ 717.673,87	$ 746.380,83	$ 0,00	1,00	$ 746.380,83	0,00	$ -	+	0,00	$ -	1,00	$ 746.380,83	1,00	$ 746.380,83	1,00	$ 746.380,83
NP24	SUMINISTRO E INSTALACION FERRETERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	0	4%	$ 17.135,36	$ 17.820,77	$ 0,00	849,98	$ 15.147.301,82	849,98	$ 15.147.301,82	+	0,00	$ -	849,98	$ 15.147.301,82	0,00	$ -	849,98	$ 15.147.301,82
NP25	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	0	4%	$ 3.338,02	$ 3.471,54	$ 0,00	849,98	$ 2.950.740,25	849,98	$ 2.950.740,25	+	0,00	$ -	849,98	$ 2.950.740,25	0,00	$ -	849,98	$ 2.950.740,25
NP26	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER EBNA COLOR BLANCO INC., GRIFERIA	UND	0	4%	$ 294.224,70	$ 305.993,69	$ 0,00	7,00	$ 2.141.955,82	0,00	$ -	+	0,00	$ -	7,00	$ 2.141.955,82	7,00	$ 2.141.955,82	7,00	$ 2.141.955,82
NP27	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	ML	0	4%	$ 11.374,81	$ 11.829,80	$ 0,00	39,28	$ 464.709,09	38,00	$ 449.532,49	-	-1,28	-$ 15.177,60	38,00	$ 449.532,49	0,00	$ -	38,00	$ 449.532,49
NP28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO (100x15x30 cm) - CONFINAMIENTO ADOQUIN	ML	0	4%	$ 51.043,44	$ 53.085,18	$ 0,00	50,00	$ 2.654.259,00	44,90	$ 2.383.524,47	-	-5,10	-$ 270.734,41	44,90	$ 2.383.524,47	0,00	$ -	44,90	$ 2.383.524,47
VALOR COSTO DIRECTO							$ 279.954.928,03		$ 279.954.928,03		$ 266.600.278,31			-$ 1.358.825,81		$ 278.596.103,23		$ 73.354.650,73		$ 278.596.103,23
VALOR A.I.U.							$ 83.986.478,71		$ 83.986.478,71		$ 61.980.093,49			-$ 407.647,74		$ 83.578.830,97		$ 22.006.395,22		$ 83.578.830,97
VALOR COSTO TOTAL							$ 363.941.407,74		$ 363.941.407,74		$ 328.580.391,80			-$ 1.766.473,55		$ 362.174.934,20		$ 95.361.045,95		$ 362.174.934,20

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 263.941.407,74
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 263.174.934,19

VALOR ANTICIPO	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO	$ 0,00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 95.361.045,95
SALDO A FAVOR MUNICIPIO	-$ 1.766.473,55
VALOR A PAGAR	$ 93.594.572,40

VALOR FINAL PRESENTE ACTA	$ 93.594.572,40
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00
VALOR FINAL A PAGAR	$ 93.594.572,40

NOTA:

En atención a las mediciones definitivas practicadas para el recibo a satisfacción del Contrato No. COP-01-2024, se hace constar lo siguiente:

1. Durante la verificación técnica y administrativa final de las cantidades ejecutadas, se determinó una disminución en las cantidades de los siguientes ítems, respecto de lo registrado en el Acta Parcial No. 1:

ITEM 4.07 — Dejentes de aguas lluvias (canales frente al Coliseo y conexión a sumideros): disminución de 5,82 ml, equivalente a $ 259.455,20 (valor directo).
ITEM NP11 — Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D = 6": disminución de 12,50 ml, equivalente a $ 279.650,95 (valor directo).
ITEM NP16 — Pintura tipo tráfico graderia Coliseo: disminución de 0,47 m2, equivalente a $ 219.710 aC (valor directo).

Dicha disminución se debe a un error involuntario de las partes al momento de realizar la medición para tramitar el acta Parcial No. 1.

2. Aplicando la proporcionalización contractual del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) sobre las cantidades disminuidas y realizando el balance económico correspondiente, la sumatoria de las reducciones anteriores arroja una diferencia total de **$ 1.766.473,55** (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS), que corresponde al valor total sin AIU.

3. En virtud de lo anterior, las partes convienen que el valor de **$ 1.766.473,55** será registrado en el Acta de Modificación como saldo a favor de la Entidad, y no formará parte del valor final a pagar ni del monto que se dé por liquidado. Dicho ajuste constituye la compensación por las cantidades que, en la Parcial No. 1, fueron facturadas por encima de las cantidades finalmente verificadas.

4. El ajuste aquí consignado se realiza con base en las mediciones definitivas y en los cálculos técnicos y económicos efectuados por la Supervisión/Equipo técnico, y las partes se declaran a paz y salvo respecto de las obligaciones y cuentas a que se refiere el presente ajuste.

Para constancia de lo anterior firman el presente balance de cantidades adicionales los que en ella intervinieron, en Nuevo Colón a los VEINTE (20) días del mes de OCTUBRE de 2025.

SERVAN ANDRES GARCIA GRANADOS
RESIDENTE TEMPORAL DE PROYECTOS RECREATIVOS

CRISTIAN CAMILO DIAZ VILLAMIL
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DAVID CUERVO CARDENAS
SUPERVISOR