Bitacora

Barrio Carlos Maisel

- CR23C / CL 74B y 74C

UT Pavimentos 2025

Construcción y/o reconstrucción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion de vías urbanas, Canales, Boxcoulverts, y obras complementarias para el programa Barrios a la obra etapa IX, en todas las localidades y corregimientos del Distrito de Barranquilla, Modulo 3

Interventoria: Ecolsar Ricardo Acevedo
Ing. Ricardo Acevedo y Social Pedro Rebolledo
Alcaldia de Barranquilla
Social de obras publicas - Sandra Ospino

CR23C / CL 74B y 74C

Martes, 2 Mayo 2025
CLIMA: Mañana seco tarde: seco
* Actividades
- Se realizo socialización del proyecto a la comunidad del sector del Barrio Carlos Meisel en compañía del personal.
Edil2:
Lider: Luz Marina Mandul
- Interventoria Eduber Ricardo Acevedo
Social Pedro Rebolledo
- Alcaldia Barranquilla
Social obras publicas
Laura Ospino
- Social UT pavimentos
Sigus
- Comunidad

Martes 6 Mayo 2025

Clima: Mañana Soleado Tarde: Soleado

* Actividades

- Se realiza actas de vecindad a los vecinos del sector
- Se realiza recepción topográfico se toma 0,0.

* Personal en obra

- Ay de almacen debe cam
- topografo
- Residente

Miercoles 7 Mayo 2025

* CLIMA: Lluvias 12:15 pm hasta 2:00 pm
* Actividades

- Se inicia la reubicación de la tubería Ø90mm pegada del centro de la vía hacia el alineamiento del predio
- Se inicia la excavación para la tubería

Apoyo

Jueves 8 Mayo 2025

* Clima: Mañana nublado tarde: Nublado 2:00 a 3:00 pm
* Actividades

Se continua con la excavación para la reubicación de la tubería de PVC PEAD.

- se realiza excavación de 4,00 m.
- se realiza demolición de Anclajes

Viernes 9 Mayo 2025

* Clima mañana nublado tarde. Seco
* Actividades

- Se continua con excavación para reubicar la tubería de 400mm PEAD
- Se Demuelen Bordillos
- Se Demuelen Anclajes y
- Se Demuele Muro
* Personal en obra

2 Ayudantes

Sabado 10 Mayo 2025

* Clima: Mañana Soleado tarde soleado
* Actividades
  - Se continua con la excavacion para realizar tuberia de pozo DEAD
  - Se Demuelen Andenes
  - Se Demuele muro
* personal en Obra
  2 Ayudantes

Domingo 11 Mayo 2025

Clima: soleado

- Actividades no se realizo actividad

Lunes 12 Mayo 2025

Clima: soleado.

- Se continua con la excavacion de la tuberia de pozo Accesorio
- se reparan pegas de Accesorio

Martes 13 Mayo 2025
- Clima Lluvias 11:30 AM - 7:00 pm
- Se continua excavacion trabajo de
  poner tapas
- Se reparan tapas de Agua

Viernes 14 Mayo 2025
- clima : Seco
- Llega a obra minirretro 11 horas
  se inicia excavacion de cepa
  para estructura de pavimento

Jueves 15 Mayo 2025
Clima : Lluvias 1:30 - 3:30 pm
- Se continua excavacion a
  mquina cepa estructura de
  pavimento
- Se realiza reparacion a
  los tapas de Agua -

- Se realiza tubería de [illegible]

Viernes 16 Mayo 2025

- Clima lluvias 2:45 por - 3:15
- Se continua con excavación. Caja para estructura de pavimento. Hidrotitan
- Se realizan uniones de tubería de 8" PVC
- Se reparan fugas de Agua
- Llega pagadita a obra

Sabado 17 Mayo 2025

- Clima: Nublado
- Se continua con excavación de la caja para estructura de pavimento con pagadita 720
- Se reparan fugas

Domingo 18 Mayo 2025

Clima Sabado: No se realizo actividad

Lunes 19 Mayo 2025

Clima: Lluvia 5:00 pm

- No se realizó actividades hoy
- Se Arreglan Tupos

Martes 20 Mayo 2025

Clima: seco

- Se realiza excavación con pozonte para Cajas de excavación
- Se amplia tupos
- Se realiza tubería de Agua

Miércoles 21 Mayo 2025


- Clima: Seco
- Se continua excavación con con pozonte

Jueves 22 Mayo 2025
Clima: seco Mañana lluvias 1:30 por-3:00
- Se continua excavacion para poporito de cepa estructura pavimento
- Se arreglan fugas


Viernes 23 Mayo 2025
Clima: seco
- Se continua excavacion cepa con poporito
- Se reparan fugas
- Se retira material de excavacion

Sabado 24 Mayo 2025
- Se continua con excavacion para estructura de pavimento cepa
- Se retira material de excavacion


Domingo 25 Mayo 2025
No se realizo Actividad



Lunes 26 Mayo 2025
- Clima: Seco
Se continua excavacion con retro.
pone estructura de pavimento
- Se reparan Fugas



Martes 27 Mayo 2025
- tiempo: Seco
- se se realiza excavacion con pozito desde las 8:00 a las 10:30 hrs
- Se reparan Fugas



Miercoles 28 Mayo 2025
Clima: Seco

- No se realiza actividad
  Ninguna Novedad

Jueves 29 Mayo 2025
- Clima: seco
- Se realiza excavación de maquina Hiunday. de 4:00 a 5:00 pm.
- Se repelan fugas

Viernes 30 Mayo 2025
- Clima: seco
- Se realiza excavación a maquina Hiundai para capa estructura de pavimento
- Se descubre tubería de 90mm
- Se coloca encamado en piedra pavimento

Sabado 31 Mayo 2025
- Clima: Seco. Lluvias a partir de las 11:00 AM hasta 2:00 pm
- Se continua con la excavación a maquina para la capa de estructura de pavimento
= Extendido de piedra ciclopea y pavimento para estabilizadores
- Se retiro maquina @ AT a las 3:00 pm
- Llego maquina Cat 416 hasta a las 10:00 AM
- Se está trabajando con 05 trabajadores

Domingo 7 Junio 2025
- Clima - seco
- No se realizo actividad

Lunes 2 junio 2025 Festivo
- Clima - seco
- No se realizo actividad

Martes 3 junio 2025
- Se continua con la excavacion de la capa para estructura de pavimento
- Se extiende piedra de pavimento para encamado
- Se revisan tapas de agua

Miercoles 4 junio 2025
- Se continua con la excavacion de la capa para la estructura de pavimento la maquina inicio a las 11:00 AM potencia combustible
- Se extiende piedra para encamado
- Hoy dia retroexcavadora parqueada

Jueves 5 junio 2025
Clima: Seco
- Se continua excavacion de cepa para
Sueleo cemento y piedra
- Se continua extendiendo piedra para
encamado
- Se reparan fugas de agua
- Se retira material sobrante excavado
con volqueta 8m3


Viernes 6 junio 2025
- Clima seco
- Se continua excavacion de cepa para
sueleo cemento y piedra
- Se continua extendiendo piedra para
encamado
- Se continua extendido material
seleccionado para cepa sobre encamado
- Llego a obra compactador de Rodillos
liso, se inicia compactacion

Sabado 7 junio 2025
Clima seco
- se continua excavacion de capa para
suelo cemento y piedra
- se continua extendiendo piedra y
material seleccionado
- se compacta con mini compactador


Domingo 8 junio 2025
Clima seco.
- no se realiza actividad

Lunes 9 junio 2025
- Clima seco
- se continua excavacion de capa para
estructura de pavimento.
- se continua extendiendo piedra y
material seleccionado
- se retira material solicitado en volqueta

Martes 10 junio 2025
Clima: Seco
- Se continua excavando para dar estructura pavimento
- Se continua extendiendo piedra y material seleccionado capa sobre piedra
- Se realizan pruebas de Agua y alcantarillado
- Se retira material sobrante



Miercoles 11 de junio 2025
Clima: Seco
- Se continua excavacion para encofrado y suelo cemento
- Se continua extendiendo piedra



Jueves 12 junio 2025
Clima Seco
- Se continua excavacion para encofrado y Suelo Cemento

- Se extiende piedra para encamado y material seleccionado capa sobre piedra
- Se compacta material seleccionado con mi compactador.
- Se retira material sobrante

Viernes 13 junio 2025
- Clima seco.
- Se continua extendiendo piedra para encamado.
- Se presenta fuga en tubería ϕ4" PVC que cruza la vía tubo en mal estado se inunda la vía dificulta el trabajo por agua en el terreno
- Se continua excavación de la zan

Sabado 14 junio 2025
Clima: seco mañana tarde lluvias 2:00 pm a 5:00 pm

- Se continua con la excavación de cepa para estructura pantalla
- Se continua con extendido de arcilla y de material seleccionado propio sobre pradera
- Se repara fuga pero continua material disuelto inundado de Agua la tubería tiene fugas por varios lados

Sábado 15 junio 2025 (Domingo)
Clima nublado
No se realiza actividades

Lunes 16 junio 2025
Clima: nublado
- Se continua excavación cepa
- Se extiende arcilla para encamado
- Se repara fuga tubo de Alcantarilla

Martes 17 junio 2025
- Clima: Seco
- Se continua con excavacion de capa para suelo cemento y enrocado en piedra.
- Se continua extendiendo piedra y material seleccionado
- Se vierten Pipas de Agua
- Se retira material extendido

Miercoles 18 junio 2025
- Clima: seco
- Se continua excavacion de capa para suelo Cemento y enrocado en piedra
- Se extiende piedra para enrocado
- Se extiende capa material seleccionado e= 0.90 mts sobre enrocado
- Se retira material sobrante
- Se vierten pipas de agua

Jueves 19 junio 2025
- Clima: Seco mañana en la tarde se presenta leves lloviznas. a partir de 3:00 pm.
- Se continua con excavación de la cara para sello cemento y encamado en piedra
- Se continua extendiendo piedra ciclopea y material seleccionado.
- Se arreglan Fugas de Agua
- Se retira material sobrante
- Se suspende por lluvias a partir de 3:00 pm

Viernes 20 junio 2025
Clima: nublado
- Se continua excavación para cara en trucheo de pretratado
- Se extiende piedra para encamado
- No se retira material

Sabado 21 junio 2025
Clima: mañana nublado, tarde fuertes lluvias a partir de las 6:00 pm toda la tarde y noche.
- se continua con la excavacion de la estructura de pavimento
- se continua extendiendo piedras.
- se vacian zapatas

Domingo 22 junio 2025.
Clima: fuertes lluvias mañana, tarde y noche.
No se realiza Actividad.

Lunes Festivo 23 junio 2025
Clima: fuertes lluvias mañana y tarde
- no se realiza actividad

Martes 24 junio 2025
Clima: Nublado
- Se evacuan aguas estancadas productos de las lluvias
- Material muy saturado no se puede ingresar maquinaria
- Hoy mini cargador Bobcat a obra no puede realizar actividades material saturado
- No se realizo otra actividad
- Hoy cemento a obra para sello cemento

Miercoles 25 junio 2025
Clima: Seco
- Se continua colocando piedra para estabilizacion de terreno, encamado
- Se continua retirando material
- Se arreglan fugas de Agua

Jueves 26 junio 2025
Clima: Nublado lluvias leves 5:00pm - 7:00pm
- Se continua con excavación de la Cuneta en el tramo de la CR23C/CL74B y 74C.
- Se coloca piedra bola en cunetas en la Abscisa Km0+100 y Km0+110.
- Se extiende material seleccionado en el tramo Km0+040 y Km0+100 para cubrir Capa de piedra h=0,10mts.
- Se retira material sobrante de excavación con volqueta.

Viernes 27 junio 2025.
Clima: Nublado
- Se continua con excavación de la Cuneta en el tramo de la CR23C/CL 74B y 74C. Abscisa Km0+010 a Km0+020 Alrededor primer manhol.
- Se extiende suelo cemento de la CR23C/CL 74B y 74C Km0+010 y Km0+015.
- Se retira material de excavación

con volquete

Sabado 28 junio 2025.

Clima: nublado / 16°C Cerro 7 AM.

- Se continua con la excavacion de la Cepa para estructura de pavimento hasta 0,10 el tot. 30.
- Se continua con el retiro de material
- Se continua con la reparacion de fugas

Domingo 29 junio 2025

Clima: seco.

- No se realizo actividad

Lunes Festivo 30 junio 2025

Clima seco

- No se realizo Actividad

Martes 1 julio 2025
Clima seco
- Se continua excavacion con pow pawers
- Se extiende piedra ciclopea
- Se retira motor.
- Se instalan collarines pvc.


Miercoles 2 julio 2025
- Clima lluvia de 10:30 AM a 11:30 AM
- Se continua excavacion con pow pawers
- Se extiende piedra.
- Se retira motor
- Se inicia construccion MH #2.

Jueves 3 julio 2025
- Clima seco
- Se continua excavacion con pow pawers
- Se extiende piedra
- Se construye manhol #2.


Viernes 4 julio 2025
Clima seco
- se continua excavación para cama de estructura pavimento
- se extiende sacalo cemento
- se instala tubería ∅8" pvc del Registro #1 al MH#2
- se inicia construcción de registros

Sabado 5 julio 2025
- clima seco
- se continua excavación cama.
- se construye Registro #1 y #3 conectado MH#2 y MH#4
- se instala tubería ∅8" pvc, se coloca Grava de cementación y relleno con material seleccionado
- se Arreglan fugas de Agua
- se retira materiales


Domingo 6 julio 2025
- Clima seco
- No se realizo Actividad



Lunes 7 julio 2025
Clima seco
- Se continua excavacion de cepa con maquina
- Se continua extendido de piedra
- Se termina construccion de registros




Martes 8 julio 2025
Clima seco
- Se continua con el fundido cemento.
- Se continua extendido piedra
- Arreglos Pilares Colindantes




Miercoles 9 julio 2025
Clima: seco


Se continua extendiendo la suelo cemento
Se coloque piedra pavimento
Se arreglan fugas



Jueves 10 julio 2025
Clima seco
- Se continua extendiendo suelo cemento
- Se retira material de excavacion
- Se arreglan fugas




Viernes 11 julio 2025.
- Clima seco
- Se continua con excavacion de cor
- Se continua extencion suelo cemento
- Se continua arreglando fugas
-




Sabado 12 julio 2025
- Clima seco
- Se continua excavacion de cor


- Se continua extendiendo suelo cemento
- Se Arreglan fugas



Domingo 13 de julio 2025
- Clima: Seco
- Poco movimiento actividades



Lunes 14 julio 2025
- Se continua con la extendida de suelo cemento.
- Se continua excavacion con cuna
- Se Arreglan fugas Golopapo



Martes 15 julio 2025
- Se continua con la extendida de suelo cemento
- Clima Seco
- Se retira material de excavacion
- Se inicio construccion de MA # 3

e instalacion tuberia Ø8" psc
- se Arreglan Fugas

Miercoles 16 julio 2025
Clima seco
- se continua excavacion de cam para
Registro
- se extiende sello concreto
- se continua construccion de MH #3
- se retira material sobrante
- se Arreglan fugas

Jueves 17 julio 2025
- Clima seco
- se continua con la construccion de
MH #3
- se construye el Registro portp #2
- se instala tuberia Ø8" psc de MH #3
al Registro #2.
- se retira material sobrante

- se Arreglan Fugas

Viernes 18 julio 2025

- se continua con la construccion del registro #3 y del Registro roto #2
- se instala tuberia 8" PVC.
- se continua extendiendo Sello cemento
- se coloca cemento con en piedra y se rellena tuberia 8" con material seleccionado
- se llegan reporte de carlos reisel

Sabado 19 julio 2025


- Clima seco
- se continua con la construccion del registro #2 pendiente
- se extiende sello cemento
- se coloca piedra cimentacion
- se retira escombro

Domingo 20 julio 2025

No se realiza Actividad

lunes 21 julio 2025
- Clima seco
- se continua ampliando para colocar rieles en la viga.
- Se coloca plastico para tendido de pavimento
- Se colocan fierros de refuerzo para reparar M1 H4 y.
- Se tiende en concreto los de MR39 desde la Abscisa Km+127,30 hasta Km+108;
- El concreto llega muy duro y queda mal el acabado de 2da capa.

martes 22 julio 2025
- Clima seco
- Se corta el pavimento colocado
- Se Retira material de excavación
- se arreglan Fugas

Miercoles 23 julio 2025
- Clima seco.
- Se inicio la construccion del filtro para controlar el Agua de Oído, en tubería perforada, Ø4"


Grava y Geotextil NT 180° cubierto de 0,10m de Arena
desde la Abscisa 0+127.33
- Llego maquinaria a obra

Jueves 24 julio 2025
- Clima seco
- Se continua excavacion del filtro
- Llego material relleno excavacion de filtro.
- Se continua compactacion de base del Suelo cemento con bobcat
- Llega material seleccionado
- Se descarga placas con pala acoplado

Viernes 25 julio 2025
- clima seco

se continua relleno del filtro con Geotextil T1800, Grava y tubería Ø4" perforada
- se continua conformando Bor en suelo cemento con bobcat

Sábado 26 julio 2025
- Clima seco
- se continua con la colocación del filtro con Geotextil T1800, Grava y tubería Ø4" perforada, y colocación de Arena 0,10 mts.
- se continua conformando suelo cemento con Bobcat.

Domingo 27 julio 2025
Clima seco.
No se realizó Actividad

lunes 28 julio 2025
Clima seco.
- Se continua conformando suelo cemento con bobcat
- Se colocan rieles para fundida

martes 29 julio 2025
- Clima seco
- Se continua conformando suelo cemento con bobcat
- Se instalan rieles
- Se funde losa pavimento en MR34 desde la ABSC. Ko+122 al Ko+092
- Se coloca plástico, constituido con arena
- Acero de refuerzo #4.

- Miercoles 30 julio 2025.
- Clima seco
- Se continua conformando suelo

Cemento con Bobcat

- Se funde losa en concreto pavimento plástico MR39 desde km 0+092 al km 0+062
- Se coloca plástico, con tablas y peso de repuso manual
- Se perfila pavimento

Jueves 31 de julio 2025

Clima seco


- Se continua conformando suelo cemento
- Se reparan fugas
-

Viernes 1 Agosto 2025


Clima seco

- Se continua conformando suelo cemento
- Se funde losa en concreto MR39. pavimento plástico km 0+62 a km 0+32
- Se perfila pavimento

Sabado 2 Agosto 2025
Clima seco.
- se continua conformando suelo cemento
- se instalan sillelos y tuberia ϕ40mm PEAD
- se funde losa en concreto pavimento plastico fc= 39.
- se perfila pavimento



Domingo 3 Agosto 2025
Clima: lluvias fuertes 3:00pm a 6:00pm
- no se realiza actividades



Lunes 4 Agosto 2025
- clima: No se presento lluvia clima estable
Se realiza la fundida de la abocinada 13.9 a la 6a.

Jesus Olivo

Marks

Sabado 2 Agosto 2025
Clima seco.
- se continua conformando sub base granular
- se instalan grillas y tuberia de pvc sanitario PEAD
- se funde losa en concreto pavimento plastico mr 38.
- se perfila pavimento

Domingo 3 Agosto 2025
Clima: Muy lluvioso fuerte 3:00 pm a 6:00 pm
- no se realiza actividad

Lunes 4 Agosto 2025
- clima: No se presento lluvia clima calido
Se realizo la fundida de la abscisa 13.9 a la 60 de la

Jesus Olarte

Yarlis

Martes 5 de 2025
Clima: Se presento lluvia de 2:00 pm a 5:00 pm
No se realizaron actividades.
Jesus Olivo P

Miercoles 6 de agosto de 2025
Clima: No se presento lluvia, clima nublado
Se adecuo, se demolio, se preparo la banca para terminar de fundir la boca calle de la cruz 4 de la abscisa 0 a 4,6 y los pilotes con fierros en espera a la abscisa 20, ademas de fundir los radier gros de la 23c.

Jesus Olivo P

Jueves 7 de agosto de 2025 festivo
Se realizo adecuacion de andenes, se relleno con material seleccionado de manera que la banca fuera idonea para fundir

Clima nublado, no se presento lluvia.

Viernes 8 de Agosto de 2025
Se realizo la fundida de andenes en la calle de cra 23c #74B. Se adecua terreno o bozca para fundir más -
Clima: nublado
Jose Oscar P

Sabado 9 de Agosto de 2025
Se realizo fundida de andenes en la cra 23c #74B se realizo pruebas de pruebas de presión en la talbesita de 90 mm.
Clima: Llovia 1:30 hasta las 3:30 pm

Jose Oscar P

Lunes 11 de Agosto de 2025
Se realizo adecuación de andenes y se relleno con material seleccionado. Se realizo pruebas de 90mm
Clima: No se presento lluvia. Día nublado
Jose Oscar P.

12 de Agosto de 2025
Se realiza fundida de andenes en la calle 74B carrera 23C, se adecua andenes en la carrera 24 #74B.
Juan Oliver R

13 de Agosto de 2025
Se realizo fundida de andenes en la cra 24 con calle 74B, los andenes izquierdos. y se adecuo para fundir el derecho.
Clima; calido, no se presento lluvia.
Juan Oliver R

14 de Agosto de 2025
Se realizo la fundida del anden de cra 24 con calle 74B ademas de realizar pruebas a la manguera de 90mm hidrostatica. Se realizo empradizado
Juan Oliver R

15 de Agosto de 2025
Se realizo excavación el dia anterior para el

empedrado y se construye los escalonotas en empedrado, fundidos con mortero relación 3/1 Junta Obrera

16 de Agosto de 2025

Se realizo adecuación donde andenes, excavación del empiedrado y fundido del empedrado. Se realizo profundización de la zanja a 90 cm Junta Obrera.