MAYO 8 /25

SE INICIA TEMA DE SOCIALIZACION DEL PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES QUE ESTAN PROGRAMADAS PARA PAVIMENTACION; ESTO SE REALIZÓ EN HORAS DE LA TARDE. A LAS 4 PM EXACTAMENTE EN LA CALLE 110 ENTRE CRA 91 Y LA CIENEGA; LUGAR FUNDACION CASA FIRME Y SE ESTUVO EXPLICANDO EL ALCANCE DEL PROYECTO. ENTRE ELLOS PARTICIPARON JUNTA ACCION COMUNAL: PRESIDENTE CARLOS ANGULO SERVICIOS PUBLICOS: HECTOR PEREZ, EDIL DE RIOMAR: DIEZ TORRES, POR PARTE DEL CONTRATISTA ING BICHARA EL ING ALFONSO QUIROZ Y LA SOCIAL

MAYO 12 /2025

SE INICIA CON EL REPLANTEO DEL TERRENO CON EL FIN DE DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION; EN DICHO REPLANTEO SE ENCONTRÓ PROBLEMAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTES EN LA CALLE 110 ENTRE CRA 91 Y LA CIENEGA; DICHO ALCANTARILLADO CUENTA CON CUATROS MONIOLES Y UNA LONGITUD DE 222 MI DE LOS CUALES LA COMUNIDAD SE ESTA QUEJANDO PORQUE SE REBOSAN LOS MONIOLES Y REGISTROS. SE PROGRAMÓ UNA VICITA TECNICA CON FUNCIONARIOS DE TRIPLE AAA PARA EXPONER DICHO TEMA PARA EL DIA 13 MAYO 2025 CON AREAS DE SEGUIR AVANZANDO CON EL PAVIMENTO; SE INICIA REPLANTEO EN LA CRA 89 ENTRE CALLE 106 Y EL RIO, EN LA CALLE 110 ENTRE CRA 91 Y CIENEGA, SE EMPEZÓ CON LAS ACTAS DE VECINDAD EL DIA 9 MAYO HASTA LA FECHA Y EL LUNES SE PROGRAMÓ SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA DEL TRAMO CRA 89 ENTRE CALLE 106 Y EL RIO PARA EL DIA 14 MAYO 2025 HORA 3 PM. EN SECTOR VIRGENCITO.

Scanned with CamScanner

MAYO 13/2025

EN EL TRAMO CALLE 110 ENTRE CRA 91 Y LA CIENEGA A LOS 8:30 AM. SE PRESENTARON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE ACUADUCTO Y ALCANTARILLADO TRIPLE A. SE HIZO UN RECORRIDO EN LA RED EXISTENTE DE ALCANTARILLADO PARA VER DILNA PROBLEMATICA; ESTO SE HIZO EN CONJUNTO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA UNION TEMPORAL PAVIMENTOS, LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS FLORES, EN DICHO RECORRIDO LOS FUNCIONARIOS DE TRIPLE A EN CABEZA DE GUSTAVO VILLA DICHO TRAMO NO FUNCIONA PORQUE ESTÁ TOTALMENTE TAPADO Y DETERIORADO, SEGIDAMENTE PROGRAMARON UNA COMISION TOPOGRAFICA DE TRIPLE A PARA REALIZE NUEVA RED DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO EL DISEÑO EXISTENTE. EN DIAS DE SEGUIR AVANZANDO CON EL PROYECTO DE PAVIMENTACION SE COMENZÓ EN EL TRAMO CRA 89 ENTRE CALLE 106 Y EL RIO SECTOR VIRGENCITA., SE REALIZAN ACTAS DE VECINDAD TOMAS DE FOTOGRAFIAS DE VIVIENDAS Y CONTORNO QUE SE VAN INTERVENIR Y AREAS DE INFLUENCIA Y EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZAN VOLANTES CON EL FIN DE ENVIARLA A LA COMUNIDAD A REALIZARE PROXIMAMADA EL MAYO 14 A LAS 3 PM.

MAYO 14/2025

EN LA CALLE 110 ENTRE CRA 91 Y LA CIENEGA SE CONTINUA CON REPLANTEO DE TERRENO Y APIQUES PARA UBICAR TUBERIA AGUA POTABLE, EN ARAS DE CONTINUAR CON LA PROGRAMACION DE PAVIMENTACION EN EL TRAMO CRA 89 ENTRE CALLE 106 Y EL RIO. SE IBA DAR INICIO DE EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE LOS 25ML DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PROGRAMADA EN DICHO TRAMO, PERO POR PETICION DE LA COMUNIDAD CONJUNTAMENTE CON LA ACCION COMUNAL EL REPRESENTANTE DEL SECTOR HECTOR PEREZ, RECOMENDÓ NO INICIAR HASTA QUE SE HAGA LA SOCIALIZACIO EL TRAMO A INTERVENIR PROGRAMADO HOY PARA 3:00 PM. MIENTRAS TANTO SE CONTINUA CON ACTAS DE VECINDAD Y REGISTROS FOTOGRAFICOS. SE REALIZO REUNION A LAS 3:00 PM EN EL TRAMO CRA 89 ENTRE CALLE 106 Y EL RIO POR MEDIO DE UN CONVENIO CON DICHA COMUNIDAD PRESENTE EN DICHA SOCIALIZACION, SE DIÓ PRIORIDAD COMENZAR EL TRAMO CRA 79 CON CALLE 106 Y VIA 40 HASTA QUE EDUVAR ARREGLE ALGUNOS MOVIMIENTOS CON LA COMUNIDAD ALEDAÑA AL TRAMO CRA 89 ENTRE CRA 106 Y EL RIO CON TEMAS CONCERNIENTES DE LAS OBRA ANTERIOR COMO REPOSICION DE VIVIENDA Y PAVIMENTOS

MAYO 15/2025

CONJUNTO CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL Y LA EMPRESA CONTRATISTA UNION TEMPORAL PAVIMENTOS SE ACORDÓ FECHA Y LUGAR DE SOCIALIZACION DEL TRAMO CRA 79 CON CALLE 106 BARRIO LAS FLORES CALLE MONÓMEROS, SE REALIZÓ LA INVITACION PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD EN EL AREA MONÓMEROS EL CUAL ESTÁ SITUADA EN EL TRAMO A

Scanned with CamScanner

INTERVENIR

MAYO 17/2025

SE REALIZA SOLIALIZACIÓN ACORDADA POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL Y LA EMPRESA CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTOS. SE INICIA A LAS 9:00 AM. SE INFORMA A LA COMUNIDAD. EL ALCANCE DEL PROYECTO SOBRE EL TRAMO DE LA CRA 79 CON LA CALLE 106 BARRIOS A LOS FLORES CALLE MONÓMEROS.

MAYO 19/2025

SE COMIENZA CON LA REHUBICACION DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, (3) INICIADA CON LA EXCAVACION EN EL TRAMO DE LA CRA 79 CON CALLE 106 ENTRE LA VIA 40 Y LA CALLE 108A LA TUBERIA ES 90 MM. EN EL TRAMO DE LA CALLE 106 ENTRE 90 Y 84 SE INICIARON ZONAS DE REPARCHEO, DANDO INICIO LA DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EN EL PUNTO DE LA CALLE 106 CON 90 EN ESE PUNTO DAÑADO SE PRESENTÓ UNA FUGA YA EXISTENTE Y ANTES REPORTADA, POR LO CUAL NO SE PUDO CONTINUAR CON LA DEMOLICION, SE REPORTA NUEVAMENTE A LA CUADRILLA DE LA TRIPLE A PARA ASISTIERAN EL CASO. SE CONTINUA CON DEMOLICION DE HUECO CALLE 106 CON 88 APROXIMADAMENTE. 52.76 m^2 LA MITAD DE ESTE HUECO.

MAYO 20/2025

EN EL FRENTE 47 CRA 79 ENTRE CALLE 108A Y LA VIA 40 SE CONTINUA CON LABORES DE EXCAVACION Y REHUBICACION DE TUBERIA 90 MM. EN EL FRENTO DE CALLE 106 ENTRE 90 Y 84 EL BARRIO LAS FLORES SE HIZO DEMOLICION DE PLACA HUECO 6 Y SE VERTIÓ EL FLUIDO EN LOS HUECOS 1, 3 Y 8 APROXIMADAMENTE 2.7 m^3, 3.8 m^3 Y 2.28 m^3 RESPECTIVAMENTE EN CADA UNO, ADEMÁS SE INICIA CON LA DEMOLICION DEL ANDEN.

(2)

MAYO 21/2025

SE CONTINUA CON LA REHUBICACION DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 90 MM EN EL TRAMO 17 CRA 79 ENTRE CALLE 108A Y VIA 40 CULMINANDO CON SU TOTALIDAD. EN EL FRENTE DE LA CALLE 106 ENTRE 90 Y 84 SE FUNDIÓ CON CONCRETO MR 45 EN LOS HUECOS 1, 3, 8 CON UN TOTAL APROXIMADO DE. 4.02 m^3, 5.76 m^3 Y 3.43 m^3 RESPECTIVAMENTE. SE CONTINUA CON LA DEMOLICION Y LIMPIEZA DE HUECO 6 Y LOS ANDENES 9 Y 4

MAYO 22/2025

SE COLMINAN LABORES DE REHUBICACION DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 90 MM EN EL TRAMO 47 DE LA CRA 79 ENTRE LA CALLE 108A Y LA VIA 40. EN EL TRAMO DE LA CALLE 106 ENTRE 90 Y 84 SE VIRTIÓ FLUIDO A LAS 9:15 EL HUECO APROXIMADAMENTE 3.75 m^3 Y EN LA TARDE A LAS 4:00 PM SE VIRTIÓ MEZCLA MR 45 ACELERADO A 3 DIAS APROXIMADAMENTE - 6.75 m^3

MAYO 23/2025

SE MIDIERON LAS DISTANCIAS PRECISAS PARA ESTIMAR LA CANTIDAD DE METROS DE TUBERIA QUE SE UTILIZARON PARA EL ANCANTARILLADO EN EL TRAMO 44 DE LA CALLE 109. SE INICIÓ A MEDIR PARA CALLE 110 ENTRE CRA 91 Y LA CIENEGA ADEMAS SE ACORDÓ REALIZAR REUNIONES DE SOCIALIZACION CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL Y LA COMUNIDAD. SE ACORDÓ QUE SE REALIZARIA 3 REUNIONES EL LUNES 1:30 PM EN EL TRAMO 45 Y A LAS 3:00 PM EN EL TRAMO 46 Y A LAS 4:00 EN EL TRAMO 49.

MAYO 24/2025

SE CONTINUA CON LABORES DE MEDICION PARA LA CANTIDAD DE METROS Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE ACUADUCTO Y TUBERIAS EN LOS TRAMOS 45 Y 46 EN EL BARRIO LAS FLORES, EXACTAMENTE EN LA CALLE 110 ENTRE CARRERA 91 Y LA CIENEGA Y EN LA CALLE 112 CON CRA 83 RESPECTIVAMENTE. SE CALCULÓ LOS METROS Y LOS ACCESORIOS PARA REALIZAR INSTALACION.

MAYO 26/2025

SE REALIZÓ SOCIALIZACION EN EL TRAMO 45 CALLE 110 ENTRE CARRERA 91 Y LA CIENEGA, LA COMUNIDAD, LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, LA EMPRESA CONTRATISTA UNION TEMPORAL PAVIMENTOS Y LA INTERVENTORIA EDUBAR. EN ESTA REUNION SE PRESENTÓ A LA COMUNIDAD COMO SERIA EL DISEÑO Y SU ALCANCE, LA RED DE ALCANTARILLADO, LA PAVIMENTACION, LA EMPRESA UNION TEMPORAL PAVIMENTOS MENSIONÓ A LA COMUNIDAD

Scanned with CamScanner

QUE INICIALMENTE SE APROBÓ QUE LLEGARAN HASTA LOS 330 m LINEALES AMBOS DISEÑOS Y QUE DEBIDO A LA PAVIMENTACION LA ESCORRENTIA CAMBIARÍA LLEGARÍA A LA ZONA EN LA QUE SE UBICA LA ZONA CERCANA A LA CIENEGA Y CON ULTIMA COSA ESTO PODRÍA ENFOCARSE EN GRANDES CANTIDADES LOS INGENIEROS DE LA EMPRESA UNION TEMPORAL PAVIMENTO DEJARON ESTO CLARO PARA EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES SE PROPONE QUE SE PODRIAN UTILIZAR TUBOS QUE PASEN A TRAVÉS DE LOS CALLEJONES QUE ALGUNOS MIEMBROS SE OFRECIERON A PRESTAR PARA QUE SE EMPESARA Y LLEGUEN A LAS ULTIMAS. SE ACORDÓ QUE EL EQUIPO DE EDUBAR LE CONTARÍA A OBRAS PÚBLICAS LA SITUACIÓN PARA QUE SE REALIZARA UN ESTUDIO HIDRAÚLICO Y PRESENTARLES A LA COMUNIDAD UNA SOLUCIÓN, SE ACORDÓ QUE LA PROXIMA SEMANA SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN PARA PRESENTAR POSIBLE SOLUCION. LA REUNION DE LAS 3:00 PM EN EL TRAMO 46 DEL BARRIO LA FLORES EN LA CALLE 112 CON 83 SE RETROGRAMARÁ DEBIDO A PROBLEMAS CON LA UBICACIÓN. LA REUNION EN EL TRAMO 44 DE LA CALLE 109 ENTRE BIA Y VIA 40 SE SOCIALIZA LOS TRABAJOS QUE SE ESTARIAN HACIENDO Y LA COMUNIDAD ESTUVO DE ACUERDO.

MAYO 27/2025

SE INICIA LABORES DE EXCAVACION EN EL TRAMO 47 CRA 79 ENTRE CALLE 108A Y VIA 40, A LAS 8:00 AM SE INICIA EN LA 10 ABSCISA 170. SE HIZO REUNION CON LOS INGENIEROS DE PROMIGAS PARA DETERMINAR LA INFLUENCIA DE LA TUBERÍA DE GAS SOBRE LAS OBRAS QUE SE ESTAN REALIZANDO, SE ENCONTRÓ QUE HAY MUY CERCA Y QUE ELLOS DEBEN INSPECCIONAR ANTES QUE SE PAVIMENTE EN EL TRAMO 47

Scanned with CamScanner

CON CRA 79 ESPECIFICAMENTE EN LA VIA 40

MAYO 28/2025

SE INICIA CON EL REPLANTEO EN LA CALLE 109 ENTRE VIA 40 Y CLL 81A TRAMO HH. PARA INICIAR LABORES DE INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL TRAMO 47 CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CALLE 108A. SE CONTINUA CON LABORES DE RECORTE DEBIDO A INCONSISTENCIA CON LOS COSTOS DEL DISEÑO DE ALCONTARILLADO. SE INICIERON LABORES DE EXCAVACION EN LA CALLE 106 CON EL RIO. SE LLEVA A CABO REUNION CON LA COMUNIDAD. EN LO QUE EL. ING. BICHARA LE EXPLICA A LOS HABITANTES DEL. TRAMO 47 CRA 79 CON VIA 40 Y CALLE 108A QUE ANDES SES DEBIAN UTILIZAR PARA EL DISEÑO DE. PAVIMENTO Y QUE IMPLICACIONES TENÍA SI SE QUERÍA UN MAYOR ANDEN, ESTO REQUERÍA CORTAR ARBOLES QUE ES PROCESO DEMORADO PORQUE REQUIERE APROBACION. ESCUCHARON AL INGENIERO, OPINIERON Y DECIDIERON QUE NO SE INTERVENÍA A LOS ARBOLES QUE SE MANTINE EL ANCHO QUE RIGE DEBIDO AL INICIAL

MAYO 29/2025

SE CONTINUA CON LOS CORTES DEL TRAMO 47 CRA 79 CON VIA 40, LLEGANDO A LA ABSCISA 180. EN EL FRENTE 48 CRA 89 ENTRE. CALLE 106 Y EL RIO SE CONTINUA EXCAVANDO, ALCANZANDO 6.60 m. LINEALES, SE PRESENTÓ UNA PERFORACIÓN EN UNA TUBERIA QUE SE ENCONTRÓ DE GAS SE REPORTA Y OPORTUNAMENTE FUE REPARADA POR PERSONAL DE GASES DEL CARIBE. SE REALIZA 2 VIAJES DE MATERIAL.

Scanned with CamScanner

SOBRANTE AL BOTADERO, VOLQUETA PEQUEÑA.

MAYO 30/2025

EN EL FRENTE 47 CRA 79 CON VIA 40 SE CONTINUA CON CORTE Y SE LOGRA LLEGAR A LA ABSCISA 30. SE RETIRA MATERIAL SOBRANTE AL BOTADERO. 5 VIAJES VOLQUETA PEQUEÑA ($8m^3$). EN EL FRENTE 48 SE CONTINUA EXCAVACION, LLEGANDO A 12.17 ML; NO SE PRESENTO NINGUNA EVENTUALIDAD.

MAYO 31/2025

SE CONTINUA CON LABORES DE CORTE LLEGANDO A LA ABSCISA 15, SE RETIRA MATERIAL SOBRANTE AL BOTADERO. 5 VIAJES VOLQUETA PEQUEÑA ($8m^3$) Y DE DOBLE TROQUE ($17m^3$). LLUVIAS FUERTES 2:15 PM. SE SUSPENDEN LABORES EN EL FRENTE 47 CRA 79 CON VIA 40. EN EL FRENTE DE LA CRA 89 CON CALLE 106 SE REALIZARON EXCAVACIONES HASTA LLEGAR A LOS 16.8 METROS LINEALES, EN UN TRAMO DE 12.30 m LA PROFUNDIDAD PROMEDIO FUE DE 0.9m EN OTRO TRAMO DE 4.5m DE 0.30 m

JUNIO 3/2025

EN EL FRENTE DEL TRAMO 47 CRA 79 CON VIA 40 SE CONTINUA CON LABORES DE CORTE DEL TERRENO NATURAL. EN EL FRENTE DE LA CRA 89 CON CALLE 106 SE CONTINUA CON EXCAVACIONES MANUALES PARA PREPARAR EL LUGAR DONDE SE INSTALARÁ LA TUBER

JUNIO 4/2025

SE INICIÓ CONFORMACION DEL TERRENO DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS DEL DISEÑO PARA COLOCACION DE CAPA SUELOCEMENTO. SE TRAJO UNA VOLQUETA DE MATERIAL PARA MEZCLAR EL SUELOCEMENTO; ADEMÁS LLEGARON 60 BOLSAS DE CEMENTO EN EL FRENTE DE LA CRA 79 CON VIA 40 TRAMO 47. EN EL TRAMO DE CRA 89 CON CALLE 106 Y EL RIO SE CONTINUÓ EXCAVANDO HASTA LLEGAR AL NIVEL REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERIA. LA PERFORACION DEL TERRENO DEL TRAMO 47 INICIÓ EN LA ABSCISA 1+40 A LA 80

JUNIO 5/2025

SE CONTINUA PERFORANDO TERRENO DESDE LA ABSCISA 80 EN EL TRAMO 47 CRA 79 CON VIA 40. SE INICIARON LABORES DE PERFORACIÓN DE SUELOCEMENTO. DESPUÉS DE MEZCLAR EL CALICHE CON CEMENTO Y AGUA LA CUAL SE ADMINISTRÓ REGADA, SE EXTENDIÓ UNIFORMEMENTE DESDE LA ABSCISA K0+080 AL K0+150 ANCHO 2.50 M, POSTERIORMENTE SE COMPACTÓ CON UN VIBROCOMPACTADOR. EN EL FRENTE 48 CRA 89 ENTRE CALLE 106 Y EL RIO SE INICIÓ INSTALACION DE TUBERIA DE 8 PULG. SE COLOCÓ SOBRE UNA CAMA DE GRANZON Y SE RELLENÓ CON MATERIAL SELECCIONADO.

JUNIO 6 /2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CALLE 108A SE COLOCARON LOS REGLS PARA DEJAR LA BANCA PREPARADA PARA FUNDIR PAVIMENTO DESDE ABSCISA 85 HASTA LA 150. EN EL FRENTE DE LA CRA 89 ENTRE CALLE 106 Y EL RIO SE CONTINUA CON INSTALACION DE TUBERÍA DE 8 PULG. Y SE INICIA CONSTRUCCION DE MANJOL.

JUNIO 7 /2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE CALLE 108A Y VIA 40 SE REALIZA FUNDIDA DE PAVIMENTO MR39 DESDE LA ABSCISA 85 HASTA LA 143 ADEMÁS SE PREPARA SUBLOCEMENTO DESDE LA 80 A LA 70. EN EL FRENTE DE LA CRA 89 ENTRE CL 106 Y EL RIO SE TERMINA LA INSTALACION DE TUBERÍA DE 8 PULG. Y DE 6 PULG. ADEMÁS SE CONSTRUYEN DOS REGISTROS, TAMBIEN SE CULMINA CONSTRUCCION DE MANJOLES.

JUNIO 9/2025

EN EL FRENTE DE CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CALLE 108A SE REALIZA MEZCLA DE SUBLOCEMENTO, SE EXTENDIÓ UNIFORMEMENTE Y SE COMPACTA. DESDE LA ABSCISA. 70 A LA 60. SE REALIZÓ LA REPARACION DE TUBERIA DE 6" EN LA ABSCISA 50 APROXIMADAMENTE.

Scanned with CamScanner

JUNIO 10 /2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CL 108A SE COLOCAN RIELES Y SE PREPARA BANCA DONDE SE HABIA COLOCADO SUELOCEMENTO. EN EL FRENTE DE LA CRA 91 ENTRE CL 110 Y LA CIENEGA SE INICIA EXCAVACIONES MANUAL PARA REALIZAR INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO ENTRE LA ABSCISA 250 Y 270

JUNIO 11 /2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 91 ENTRE CALLE 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUA CON EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE TUBERÍA. EN EL FRENTE 47 CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CL 108A NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DEBIDO A QUE ESTABA AVERIADO EL MINI CARGADOR.

JUNIO 12 /2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y LA CL 106 SE MEZCLA Y SE EXTIENDE UNIFORMEMENTE SUELOCEMENTO DE LA ABSCISA 60 HASTA LA 40. EN EL FRENTE DE LA CRA 91 CON CL 110 SE CONTINUA CON EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO Y MANJOLES.

Scanned with CamScanner

Junio 13/2025

En el frente de la cra 79 entre Vía 40 y Cll 108A se mezcla, se extiende y se compacta subbalasto de la abscisa 40 a la 25. Lluvias moderadas desde los 10:15 AM hasta los 11:30, se colocaron niveles faltantes hasta la abscisa 40. En el frente de la cra 91 Cll 110 y la ciénega se continua con excavación manual. y se determinan los puntos donde se colocaran los registros, se completa excavación con retroexcavadora y se reparan tuberías dañada de 16 mm

Junio 15/2025

En el frente de la cra 79 entre Vía 40 y Cll 108A se colocaron los rieles faltantes hasta la abscisa 25, se armó acero para reforzar placas de pavimento desde la abscisa 80 y 85 donde se encuentra un manjol se coloca tapa nueva y en las placas del sobre ancho de la abscisa 40 en adelante, hasta la 25 en este caso la fundición se realizó de la abscisa. 85 a la 25 con modulaciones de 2.6 m. En la cra 91 con calle 110 y la ciénega. Se continua excavando con la retroexcavadora y rellenando con material seleccionado donde se instalaba tubería de 8" estos sobre una cama de grañon, además se instala tubería domiciliaria y se reparan daños en tubería de 16 mm utilizando monturas y uniones uade. Lluvias de 2:40 a 3:30 pm. En estos frentes.

JUNIO 16/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CALLE 108A SE MEZCLA, SE EXTIENDE Y SE COMPACTA. SUELOCEMENTO DE LA ABSCISA 150 A 160. EN EL FRENTE DE LA CRA 91 ENTRE CLL 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUA CON INSTALACION DE TUBERIA DE ALCONTORILLADO Y EN ESTE CASO DEMOLICION DE TUB. 6"

JUNIO 17/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CLL 108A SE MEZCLA, SE EXTIENDE Y COMPACTA. SUELOCEMENTO DE LA ABSCISA 160 A 170 Y ENTRE LA 10 Y 26. EN EL FRENTE DE LA CRA 91 CLL 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUA INSTALACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 6" DEJANDO LOS PUNTOS DONDE SE HABRIAN LOS EXISTROS

JUNIO 18/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CLL 108A SE COLOCARON RIELES PARA FUNDIR. ADEMAS SE MEZCLÓ, SE EXTENDIÓ Y COMPACTÓ SUELOCEMENTO DE LA ABSCISA 0 A 10. EN EL FRENTE DE CRA 91 ENTRE CLL 110 Y LA CIENEGA SE FINALIZÓ INSTALACIONES DE DOMICILIARIAS

JUNIO 19/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CL 108A SE ARMA ACERO DE REFUERZO DE PILAS IRREGULARES CONTORNO MANUAL ABSCISAS 0 AL 10 APROXIMADAMENTE SE REALIZÓ FUNDIDA DE LA ABSCISA 0 AL 26 Y DE LA 143 A LA 159 EN EL FRENTE CRA 91 ENTRE CL 110 Y LA CIENEGA SE INICIA EXCAVACION PARA OTRO TRAMO DE INSTALACIÓN TUBERIA ALCANTARILLADO 8"

JUNIO 20/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CL 108A SE INICIO CORTE DE TERRENO NATURAL PARA SUELO CEMENTO Y LUEGO FUNDIR DE LA ABSCISA 170 A LA 250 SE PRESENTA UNA PERFORACION DE TUBERIA DE GAS Y FUE ATENDIDA OPORTUNAMENTE POR GASES DEL CARIBE, ADEMÁS SE INICIÓ CON ADECUACIÓN DE ANDENES. EN EL FRENTE DE LA CRA 91 ENTRE CL 110 Y LA CIENEGA SE COMENZÓ A INSTALAR TUBERÍA 8" SOBRE CAMA DE GRANZON Y RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.

JUNIO 21/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CL 108A SE CONTINUO CON ADECUACION DE ANDENES. EN EL FRENTE DE LA CRA 91 CL 110 Y LA CIENEGA SE INICIO INSTALACION DE TUBERIA DOMICILIARIA Y REPARACION DE MANGUERAS DE 20mm Y 16 mm QUE FUERON PODADAS DURANTE LA EXCAVACION PARA INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO.

JUNIO 24/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CLL 108A SE COLOCA, Y SE COMPACTA MATERIAL SELECCIONADO PARA ANDENES. EN FRENTE DE CRA 91 ENTRE CLL 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE TUBERIA, SE INICIO TRAMO 2 ENTRE MONJOLES 2 Y 3 ADEMAS SE REALIZA REPARACIONES DE MANGUERAS PONCHADAS DURANTE LA EXCAVACION PARA INSTALACION TUBERIA 8'

JUNIO 25/2025

SE CONTINUA EN EL TRAMO 47 CON LA ADECUACIÓN DE ANDENES. EN LA CRA 79 ENTRE VIA 40 CALLE 108A CON MATERIAL SELECCIONADO, SE REALIZA ADECUACIONES ZONAS Y SARDINELES DESTRUIDAS. EN EL FRENTE DE LA CRA 91 ENTRE CLL 110 Y LA CIENEGA SE INICIA LA CONSTRUCCION DE MONJOLES. SE INICIO EN ESTE CASO CON 2 ADEMÁS DE CONTINUAR CON LA INSTALACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE 6'

JUNIO 26/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CLL 108A SE REALIZA DEMOLICION DE CONCRETO EN AREA PEATONAL PARA ANDENES, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS CASAS. EN FRENTE CRA 91 CLL 110 SE CULMINAN INSTALACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, CERRANDO ASI EL 2 TRAMO ENTRE MH2 Y MH3

Scanned with CamScanner

JUNIO 27/2025

SE INICIA EXCAVACIONES PARA MOVER TUBERIA DE GAS EN ENTRADA ABSCISA 170 Y 190 FRENTE CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CLL 108A. EN EL FRENTE DE CRA 91 ENTRE CLL 110 Y LA CIENEGA SE INICIA EXCAVACION PARA INSTA LAR TUBERIA ALCONTARILLADO DE 8'. ADEMAS SE ENCON TRO ANTIGUA TUBERIA RETIRANDOLA. SE REALIZA CON STRUCCION MANJOL 1

JUNIO 28/2025

EN EL TRAMO DE LA CRA 79 ENTRE CLL 108A Y VIA 40 SE CONTINUA EXCAVACION PARA REUBICACION TUBERIA DE GAS EN EL TRAMO CRA 91 ENTRE CLL 110 Y LA CIENEGA SE INICIA INSTALACIÓN DE TUBERIA 8" SOBRE CAMA DE GRANZON Y LUEGO SE RELLENA CON MATERIAL SELECCIO- NADO (COLICHO) SE REALIZO CONSTRUCCION DE MANJOL 3

JULIO 1/2025

EN EL TRAMO #7 CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CLL 108A SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA REUBICAR TUBE- RIA GAS. EN EL FRENTE DE LA CRA 91 ENTRE CLL 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUA CON INSTALACION DE TUBE- RIA DE ALCONTARILLADOS DE 8" SOBRE CAMA DE GRANZ SE RELLENA CON MATERIAL SELECCIONADO. FINALIZANDO TRAMO 3

Julio 2 /2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 CON VIA 40 Y CL 108A SE CONTINUA CORTE ABSCISA 250 AL 270 SE FINALIZA EXCAVACION PARA REHUBICACION TUBERIA GAS. EN EL FRENTE DE CRA 91 CL 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. SE INICIA CONSTRUCCION DE MANJOL

Julio 3/2025

EN EL FRENTE CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CL 108A SE FUNDIERON ANDENES Y BORDILLOS, SE REALIZA CORTE DEL TERRENO NATURAL, SE ADECUO ANDENES PARA FUNDIR OTRO TRAMO EN EL FRENTE DE LA CRA 91 CON CL 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUO INSTALANDO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TRAMO 3

Julio 4 /2025

SE CONTINUA FUNDIENDO ANDENES Y BORDILLOS EN EL FRENTE DE LA CRA 79 CON VIA Y CL 108A, SE PREPARÓ SUELO CEMENTO Y SE EXTENDIENDE Y COMPACTA DES LA ABSCISA 270 A 295 EN EL FRENTE DE LA CRA 91 ENTRE CARE 110 Y LA CIENEGA SE TERMINA DE INSTALAR ACOMETIDAS 3 TRAMO Y SE INICIA EXCAVACION PARA INSTALAR 4 TRAMO.

Julio 5/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CLL 108A SE REALIZA SUELOCEMENTO DESDE LA ABSCISA 295 A 315 EN EL FRENTE DE CRA 91 CLL 110 Y LA CIENEGA SE INICIÓ INSTALACION DE TUBERIA DE 8" PARA TRAMO 4 SOBRE CAPA DE GRANZO, SE RELLENÓ CON MATERIAL SELECCIONADO, CONTINUA CON EXCAVACION.

Julio 7/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y LA CLL 108A SE REALIZÓ FUNDIDA DE ANDENES Y PLACAS DE PAVIMENTO ESTAS ULTIMAS ENTRE ABSCISAS 270 Y 238.5 EN EL FRENTE DE 91 CON 110 Y LA CIENEGA, SE CONTINUO INSTALACION DE TUBERIA 8", SE INICIA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE 6"

Julio 7/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 VIA 40 Y CLL 108A SE DEFINEN ANDENES Y SE COLOCAN PUNTOS PARA LOS RIELES DE LA ABSCISA 270 A LA 210. EN EL FRENTE DE LA CRA 91 CON CLL 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUA INSTALACION DE TUBERÍA 8" DEL 4 TRAMO; SE CONTINUA EXCAVACIONES. ESTE TRAMO CONSTA DE 65 ml, SE REALIZAN REPARACIONES DE MANGUERAS ROTAS POR EXCAVACION.

Julio 8/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CLL 108A SE REALIZÓ FUNDIDA DE ANDENES Y PLACA DE PAVIMENTO ESTOS ÚLTIMOS EN ABSCISA 270 Y 238.5 EN EL FRENTE DE CRA 91 CLL 110 Y LA CIENEGA. SE

Scanned with CamScanner

CONTINUA CON INSTALACION DE TUBERIA 8" Y SE INICIA INSTALACION DE DOMICILIARIAS DE 6" DEL 4 TRAMO

Julio 9/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE Vía Y CLL 108A SE LLEVA ACOPIO FUNDIDO DE ANDENES, LLEGANDO A LA ABSCISA 150 ANDENES CONSTRUIDOS FRENTE A LAS CASAS. EN EL FRENTE DE LA CRA 91 CLL 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUA INSTALANDO TUBERIA DE 8" Y 6" Y SE FINALIZA LA EXCAVACION DEL MANJOL 5 AL MANJOL 4, SE REALIZA LA RETOMACIONES DE TUBERIA 20 mm Y 16 mm AGUA POTABLE.

Julio 10/2025

EN EL TRAMO 47 DE LA CRA 79 CON Vía 110 Y CLL 108A SE COLOCARON RIELES PARA DEJAR LISTA LA BANCA PARA LA FUNDIDA Y SE REALIZA FUNDIDA DE 36.6 METROS LINEALES LLEGANDO A LA ABSCISA 201.9 PLACAS DE PAVIMENTO MR39 EN EL FRENTE CRA 91 CLL 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUA CON INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 8" COMO 6", SE FINALIZA INSTALACION DE TUBERIA 8", SE RELLENA CON MATERIAL SELECCIONADO, SE COLOCA CINTA DE ALCANTARILLADO

Julio 11/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CLL 108A SE COLOCA RIELES, SE MEZCLA, SE EXTIENDE Y COMPACTA DE LA ABSCISA 175 A LA 170 Y SE DEJA LA BANDA LISTO PARA LA FUNDIDA. SE REALIZÓ FUNDIDA DE LA ABSCISA 201.9 A LA 170.7 EN EL FRENTE DE CRA 91 ENTRE CLL 110 Y LA CIENAGA SE REALIZA REPARACIONES DE MANGUERAS 16 Y 20 MM, SE FINALIZA INSTALACIONES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE 6 Y SE INICIA. CONSTRUCCION DE REGISTRO. TRAMO 4,

Julio 12/2025

EN EL TRAMO 47 CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CALLE 108A SE REALIZÓ FUNDIDA DE EMPALME ENTRE LA ABSCISA 159 Y LA 170.7 CON CONCRETO MR39, EN EL FRENTE DE CRA 91 ENTRE CLL 110 Y LA CIENAGA SE CONTINUA REALIZANDO LA CONSTRUCCION DE REGISTRO EN EL TRAMO 4 ADEMAS SE CONTINUA CON REPARACIONES DE MANGUERAS 16 Y 20MM

Julio 14/2025

SE LLEVA A CABO FUNDIDA DE PAVIMENTO MR39 EN EL FRENTE DE LA CRA 79 CON VIA Y CLL 108A CULMINANDO PLACAS DE PAVIMENTO. EN ESTE TRAMO, SE CONFORMA PARA FUNDIR ANDENES EN LA CRA 91 ENTRE CLL 110 Y LA CIENAGA SE LLEVA A CABO EXCAVACION Y ENTIBADO PARA INSTALACION DE TUBERIA DE 8' DE QUINTO TRAMO DE 40ml DE LONGITUD.

Julio 15/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE LA VIA 40 Y CALLE 108A SE REALIZARON LABORES DE CONFORMACION DE ONDENES CON MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO Y HUMECTADO. DESDE LA ABSCISA 170 A 272.6 EN EL FRENTE DE LA CRA 91 CALLE 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUA INSTALANDO ALCANTARILLADO Y CONSTRUYENDO REGISTROS

Julio 16/2025

EN EL TRAMO DE SUR CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CL 108A SE CONTINUAN CON CONFORMACION Y RELLENO PARA ONDENES EN EL FRENTE DE CRA 91 ENTRE CL 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUAN CON LABORES DE EXCAVACION A MAQUINA PARA INSTALACION TUBERIA 8" SE CONTINUA CONSTRUYENDO REGISTROS

Nota: El dia 15 Julio 12025 se realizó socialización de pavimentación del tramo restante después del punto de llegada instalacion alcantarillado. Considerando los Niveles del terreno y los criterios de diseño y los compromisos de la comunidad.

Julio 17 /2025

EN LA CRA 79 ENTRE VIA 40 Y CLL 108A SE REALIZA FUNDIDA DE ANDENES EN LA MAÑANA Y OTRA EN LA TARDE. EN EL FRENTE CRA 91 CON CLL 110 Y LA CIENEGA SE REALIZA INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SOBRE CAMA DE GRANZÓN HASTA LA MITAD DEL TUBO, SE RELLENA UNA CAPA CON MATERIAL SELECCIONADO Y SE COLOCA LA CINTA PREVENTIVA, HASTA RELLENAR COMPLETAMENTE

Julio 18 /2025

EN EL FRENTE CRA 79 CON VIA 40 Y CLL 108A SE REALIZÓ FUNDIDA DE ANDENES, SE CONFORMA, SE RELLENA Y COMPACTA MATERIAL SELECCIONADO PARA FUNDIR ANDENES, SE REALIZA LIMPIEZA. EN EL FRENTE DE LA CRA 91 ENTRE CLL 110 Y LA CIENEGA SE REALIZA EXCAVACION PARA CONTINUAR CON INSTALACION DE TUBERIA 8' EN EL QUINTO TRAMO, SE REALIZA EXCAVACION A MAQUINA, SE COLOCA CAPA DE GRANZÓN HASTA LA MITAD DEL TUBO, SE RELLENA Y COMPACTA CON MATERIAL SELECCIONADO

Julio 19 /2025

EN EL FRENTE DE CRA 79 ENTRE VIA 40 Y LA CLL 108A SE REALIZA ADECUACION DE ANDENES SE COLOCA MATERIAL SELECCIONADO, SE HUMECTA Y COMPACTA. SE REALIZA FUNDIDA DE ANDENES EN LA CRA 91 CON CALLE 110 Y LA CIENEGA SE REALIZA CORTE PARA EMPALME A MANJOL EXISTENTE PARA POSTERIORMENTE DEMOLER Y EXCAVAR. DE ESTA FORMA OPTIMIZAR TRABAJO.

Julio 21/2025

EN el TRAMO 47 CRA 79 ENTRE VIA NO 4 Y LA CLL 108A SE REALIZA FUNDIDA DE ANDENES, SE REALIZA LIMPIEZA SE RESANA Y SE CORRIGEN DETALLES. EN LA CRA 91 ENTRE CLL 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERÍA DE 8' SE CONTINUA CON CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS Y MONJOL. SE CONTINUA CON INSTALACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE 6"

Julio 22/2025

EN el FRENTE DE LA CRA 79 ENTRE VIA NO 4 Y CALLE 108 SE REALIZA ULTIMA FUNDIDA DE ANDEN Y SE INICIA EL SELLO DE JUNTAS. EN LA CRA 91 CON CALLE 110 Y LA CIENEGA SE REALIZAN ACOMETIDAS Y REGISTROS DOMICILIARIOS, SE INSTALA TUBERIA DE 8" SE CONTINUA EXCAVACION HASTA LOGRAR EL EMPALME AL MONJOL EXISTENTE.

Julio 23/2025

SE REALIZA SELLO DE JUNTAS, CORTES DE BORDILLO, ARREGLOS DE DETALLES LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTES, SE DEJA LA CALLE LISTA PARA SER INAUGURACION Y POSTERIOR ENTREGA, ADEMAS SE LE PERMITIÓ A LA COMUNIDAD PINTAR ANDENES, EN LA CRA 91 CON CALLE 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUA INSTALANDO ACOMETIDAS DE TRAMO 5 Y LA TUBERIA DE 8" SE CONTINUA CON CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS

EN EL FRENTE CRA 89 CON LA CALLE 106 Y EL RIO SE INICIÓ DEMOLICION DE ANDENES EXISTENTES Y SE REALIZÓ CORTE EN EL TERRENO NATURAL.

Julio 24/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 91 ENTRE CALLE 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUA REALIZANDO EL EMPALME DE LA TUBERIA DE 8" AL MANJOL EXISTENTE. SE CONTINUO CON CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS Y SE SIGUEN INSTALANDO ACOMETIDAS, EN EL TRAMO DE LA CRA 89 ENTRE CALLE 106 Y EL RIO SE CONTINUA CON DEMOLICION PARA REALIZAR CORTE EN TERRENO NOTURAL.

Julio 25/2025

EN EL FRENTE DE CRA 91 ENTRE CLL 110 Y LA CIENEGA SE CULMINÓ EL EMPALME CON MANJOL EXISTENTE Y CON ELLO LA INSTALACION DE TUBERIA 8", SE CONTINUÓ CON INSTALACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y CON CONSTRUCCION DE REGISTROS. EN EL FRENTE DE LA CRA 89 CON CALLE 106 Y EL RIO SE INICIA CORTE DE TERRENO NATURAL Y NIVELACION DE LA BANCA.

Julio 26/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 89 ENTRE CALLE 106 Y EL RIO INICIÓ MEZCLADO, EXTENDIDO, HUMECTADO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE, EN EL FRENTE DE LA CRA 91 CON CALLE 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUA CON INS-

Scanned with CamScanner

TALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE 6" DEL ULTIMO TRAMO. SE CONTINUA CONSTRUYENDO REGISTROS

Julio 28/2025

EN EL FRENTE DE CRA 91 ENTRE CLL 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y CONSTRUCCION DE REGISTROS. EN EL FRENTE DE CRA 89 ENTRE LA CALLE 106 Y EL RIO SE MEZCLA, SE HUMECTA, SE EXTIENDE Y SE COMPACTA SUBBALASTO PARA FUNDIR PAVIMENTO.

Julio 29/2025

EN EL FRENTE DE CRA 89 ENTRE CALLE 106 Y EL RIO SE REALIZA FUNDIDA DE LA CALZADA IZQUIERDA DE TRAMO DE 70 METROS LINEALES DE PAVIMENTO MR39. EN EL TRAMO DE CRA 91 CON CALLE 110 Y LA CIENEGA SE CONTINUA CON CONSTRUCCION DE REGISTROS

Julio 30/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 89 ENTRE LA CALLE 106 Y EL RIO SE FUNDIÓ LA PORTE DE LA CALZADA DERECHA ES DECIR LOS OTROS 70 METROS LINEALES DE PAVIMENTO MR39. EN EL TRAMO DE LA CRA 91 CON CALLE 110 Y LA CIENEGA, SE CONTINUA CON CONSTRUCCION DE REGISTROS

Julio 31/2025

EN EL FRENTE DE LA CRA 91 CON CALLE 110 Y LA CIENAGA SE CONTINUA CON CONSTRUCCION DE REGISTROS Y SE REALIZA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD Y EL EQUIPO DE INGENIEROS PARA CONCILIAR CUALES SON LAS SALIDAS HIDRAULICAS DE PAVIMENTO HASTA LLEGAR A UNA CONSILIACION DE QUIENES RESTORIAN LOS CALLEJONES PARA LOGRAR LA SALIDA DE AGUA.

Agosto 1/2025

SE COMIENZÓ A COLOCAR MATERIAL SELECCIONADO PARA LOS ANDENES DE LA CRA 89 ENTRE LA CALLE 106 Y EL RIO. SE CONTINUA CON EL LEVANTE DEL ULTIMO MONJOL EN LA CRA 91 ENTRE LA CALLE 110 Y LA CIENAGA SE PROGRAMÓ PARA EL LUNES 4 AGOSTO UNA REUNIÓN PARA HABLAR CON LO QUE HABRIA QUE CORTAR PARA REALIZAR LA VIA.

Agosto 2/2025

SE CONTINUA CON ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA ANDENES, SE COMIENZA A COLOCAR RIELES PARA FUNDIR BORDILLOS. SE PROGRAMA CONCRETO DE 3000 PSI PARA EL 4 AGOSTO /2025 EN EL TRAMO DE LA CRA 89 ENTRE CL 106 Y EL RIO.

Scanned with CamScanner

Agosto 4/2025

Se funde con concreto de 3000 PSI andenes y bordillos de ambos lados de la Vía del Tramo Cra 89 entre Cll 106 y el Río.

Se lleva a cabo reunión con el señor Ever Hanes Biscamonics que es el propietario de 2 viviendas que hay que intervenir. 1.4 m corte y hacerle segundo piso propuesto por la alcaldía en dicha reunión fue representante de Edubar Ricardo y Pedro, en representación del contratista Julian Saon, ing Ildefonso Q.

Y se habla de todos inquietudes pendientes para el señor Ever Hanes Biscamonics, se firma un acta donde se compromete

Agosto 5/2025

A las 8:00 AM se reunen en coso firme en el caipe para acordar y socializar el pavimento con la comunidad.

AGOSTO 6/2025

SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE 12:30 HASTA LAS 4:00. SE CONTINUA CON CONSTRUCCION DE REGISTROS

AGOSTO 7/2025

SE CONTINUA CON CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS EN EL ABSCISADO K0+370 SE REALIZO APERTURA DE UNA CALLE PARA PODER INGRESAR LOS MÁQUINAS Y LA MAQUINARIA. LA COMUNIDAD NOS DIÓ ACCESO POR EL LOTE CRA 89 ENTRE CLL 106 Y EL RIO. SE CONTINUA CON ASEO Y LIMPIEZA.

AGOSTO 8/2025

SE PRESENTÓ LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA MAÑANA DE 7:00 AM. A 9:00 PM. SE CONTINUA CON CONSTRUCCION DE REGISTROS.

AGOSTO 9 / 2025

SE CONTINUA CON ADECUACIÓN ACCESO PARA PODER ENTRAR AL CHIPE. SE COMIENZA CORTE SUBRASANTE PARA BASE EN CONCRETO FLUIDO FLUIDS FUERTES 2:00 PM.

AGOSTO 11 / 2025

SE CONTINUA CORTE SUBRASANTE PARA BASE EN CONCRETO FLUIDO DEL K0+067 CON ANCHO DE 4.5 M, SE RETIRA MATERIAL DE CORTE. SE CONTINUO CON CONSTRUCCION DE REGISTROS

AGOSTO 12 / 2025

SE FUNDE CON CONCRETO 1500 PSI BASE PARA EL PAVIMENTO K0+067 - K0+072, SE CONTINUA CON CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS, SE CONTINUA CON CORTE DE SUBRASANTE PARA BASE

AGOSTO 13 /2025

SE FUNDE CON CONCRETO DE 1500 PSI BASE DE PAVIMENTO K0+072 - K0+084, SE SOBREACORREA EL CONCRETO CON MINICORGADOR Y RETROCORCADOR POR NO EXISTIR ACCESO DIRECTO.

AGOSTO 14 /2025

SE CONTINUA CON FUNDIDA DE BASE PARA PAVIMENTO EN CONCRETO DE 1500 PSI FUNDO DESDE EL ABSCISADO K0+084 - K0+100. LLUVIAS FUERTES DESDE 2:00 PM HASTA LOS 4:00. SE CONTINUA CON SOBREACARREO DE CONCRETO.

AGOSTO 15 /2025

SE CONTINUA FUNDIDA DE CONCRETO 1500 PSI PARA BASE K0+100 AL K0+115. SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE 3:00 PM A 5:00 PM. SE RETIRA AGUA DE COTAS SUBRASANTE CON AYUDAS DE MOTOBOMBA.

AGOSTO 16/2025

LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA DESDE 3:00 AM HASTA LAS 8:30 AM, SE RETIRA AGUA DEL CORTE SUBRASANTE CON AYUDA DE MOTOBOMBA. FUNDIDA DE BASE EN CONCRETO FLUIDO 4500 PSI K0+115 - K0+122, SE REALIZA CORTE DE SUBRASANTE PARA COLOCAR BASE DEL K0+115 - K0+132 ACTIVIDAD PREVIA A LA FUNDIDA LLUVIAS LEVES EN HORAS DE LA TARDE

AGOSTO 17/2025

- RETIRO DE AGUA EXCAVACIONES ABIERTAS CON AYUDA DE MOTOBOMBA ELECTRICA
LLUVIAS FUERTES 7:00 - 9:00 AM. Y TARDE

AGOSTO 18/2025

CORTE SUBRASANTE PARA COLOCACION DE BASE EN CONCRETO FLUIDO K0+132 - K0+152, REPARACIONES DE ACOMETIDAS AGUA POTABLES DAÑADAS POR EL CORTE. CLL 110 No. 91-143, CLL 110 No. 91-144, CLL 110 91-148
LLUVIAS FUERTES 11:30 - 12:30.
RETIRO DE AGUA EXCAVACIONES ABIERTAS

Scanned with CamScanner

AGOSTO 19/2025

RETIRO DE AGUA Y LODO EXCAVACIONES, CORTE SUBRASANTE K0+152 - K0+162, FUNDIDO DE BASE EN CONCRETO FLUIDO K0+122 - K0+143 LONG. 21m SE CONTINUA CON CONSTRUCCION DE REGISTROS., SE REALIZAN FUNDIDA DE TAPAS 0.60 X 0.60 CONT. 9 UND

AGOSTO 20/2025

CORTE DE SUBRASANTE PARA BASE EN CONCRETO FLUIDO K0+162 - K0+182. FUNDIDO DE BASE EN CONCRETO FLUIDO 1500 PSI DEL K0+143 - K0+151.3 FUNDIDO DE TAPAS PARA REGISTROS 0.60 X 0.60 CANT. 8 UND. SE REALIZAN EXCAVACIONES DE AGUA POTABLE CANT. 4 UND.

1