Se le informo el funcionario Oscar Ortiz g. a su vez aviso al personal Tecnico de monitoreo por su fecha reubicacion.
Se dio Inicio a la labores de sellamientos de la junta Pavimentos existente para esta actividad se propuso realizar las labores en la noche de 9Pm a 6am de la madrugada una vez Realizamo el PMT la semana anterior se Inicio
Calle 84 en Cra 42B1 a la Cra 51
PMT Radicado 2025-0134627
Se ejecuto desde Calle 84 en Cra 42B1 a 42f
ML Sellado ⟹ 2741.5 ml

18-01-2025
Se continua con el sellamiento de Junta Pavimento existente sobre Calle 84 entre Cra 42f con Cra 43B

Scanned with CamScanner

ml Sellado = 4189.4 ml
en la Tra 56 #76 Sgue el personal
Tecnico de movistar arreglando el cable
optico; NO se ha podido fundir con el
fluido 1500 hasta que el personal
Tecnico de movistar termin.

19-07-2025
NO se Trabajo el Sabado porque la zona
es de Bares y Discotecas evitando algun
Problema con los moradores del Sector.

20-07-2025
NO se Trabajo Domingo

21-07-2025
Se continua con el sellamiento de junta
Pavimento existente sobre Calle 84 entre Cra 44
y Cra 50
ml Sellado = 3308.6 ml

22-07-2025
No se Trabajo porque llovio en el Sector

23-07-2025
Se continua con el sellamiento de junta
Pavimento sobre calle 84 entre 49C-51
ml sellado = 1518.6 ml
Se finaliza el Trabajo sellamiento Calle 84
Se Dio Inicio a los Trabajos de la Cra 58
entre Calle 79 a la 84
ml Sellado 4953.6 ml

24-07-2025

Se continua con el sellamiento de junta pavimento sobre cl 59 entre Calle 79 a la Calle 84

ml Sellado = 4920.4 ml

25-07-2025

NO se Trabajo viernes

26-07-2025

Se continua con el sellamiento de junta pavimento sobre cl 59 entre calle 79-84

ml Sellado = 5061,2ml

Se fundio en mal 45 los 40m² en la calle 76 #56

27-07-2025

No se Trabajo Domingo

28-07-2025

Se continua con el sellamiento junto Pavimento existente sobre Cra 56 entre calle 79 - 84

ml Sellado = 4723.5 ml

29-07-2025

Se Continua con el sellamiento de Junta Pavimento Cra 55 en calle de a la 84

ml Sellado = 4698.4 ml

Se fundieron los bordillos en la Cra 56 #76

en concreto 3000 PSI

30-07-2025

Se continua con el sellamiento junta Pavimento existente sobre Cra 55 entre Calle 79 y 80 y Cra 57 entre Calle 89 a la Calle 85

ml Sellado = 4507,5 ml.