Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

Gobernación de Boyacá Contratación **PUBLICADO** JUANA VIVIANA CORTES TAMAYO Fecha: 28-10-2025

INFORME No:	25			FECHA:	**6**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**	
PERIODO: DEL	**16**	de	**AGOSTO**	de	**2025**	AL	**15**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2339**	DE		FECHA:	**24**	de	**MAYO**	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 9.814.696.060,00**			RPC	**4620**					
REGISTRO BP y P No.	**´2022000050029**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP**									

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANACIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUI, TÓPAGA, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO

Teléfono: 3219966328 Dirección: **CARRERA 11 No. 20-96**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	13	06	2023
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES Y CERO (0) DIAS		
PLAZO CON ADICIONES	VEINTISIETE (27) MESES Y CERO (0) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	12	03	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	7	11	2025

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	13	06	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
ADICIONAL EN PLAZO No.1	12	03	2024		SEIS (6) MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	13	09	2025		DOCE (12) MESES
N.A					
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A				
	N.A.				
	N.A.				

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Costo de derecho de Conexión que se apoyará con recursos del SGR. Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de sstrato 1 y 2 según Resolución CREF O59 DE 2012, PARA LOS Municipios de: TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO.	Se han instalado derechos de conexión a 2.567 Usuarios		X		

Costo de instalación interna que se apoyará con recursos del SGR.Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de estrato 1 y 2 según Decreto No. 2140 de 2016 cap 8 art. 2.2.2.8.2. Para los Municipios de : TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO.	Se han instalado derechos de conexión a 2.567 Usuarios		x		

INFORME TÉCNICO


MUNICIPIO DE OICATA: La red de distribución avanza en un 95%, el potencial interno esta en 450 usuarios, construcción de instalaciones internas en un 69%. Puesta en servicio el 68% para un total de 407 usuarios.
MUNICIPIO TÓPAGA- VADO CASTRO: La red de distribución avanza en un 85% , ei potencial interno está en 300 usuarioa, construcción de instalaciones internas en un 60%. Puesta en servicio 59%. Para un total de 265 usuarios.
MUNICIPIO DE MONGUI: La red de distribución avanza en un 82%, el potencial iterno está en 400 usuarios y la construccion de instalaciones internas en un 497%. Puesta en servicio el 49% para un total de 345 usuarios.
MUNICIPIO DE MONGUA: La Red de distribución avanza en un 82%, el potencial interno está en 396 y la construcción de instalaciones internas en un 65%. Puestas en servicio el 62% para un total de 343 usuario
MUNICIPIO CUCAITA- VEREDA PIJAOS: La red de distribución avanza en un 100%, el potencial interno está en 148 y construcción de instalaciones internas en un 63%. Puesta en servicio 54% para un total de 124 usuarios.
MUNICIPIO DE SAMACÁ: La red de distribución avanza en un 100%, el potencial interno está 400 usuarioa (Igual al potencial inicial y construcción de instalaciones internas en un 97%. Puesta en servicio 97% para un total de 386 usuarios.
MUNICIPIO CALDAS - NARIÑO: l a red de distribución avanza en un 85%, el potencial interno está en 150 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 64%. puesta en servicio 59%. para un total de 130 usuarios.
MUNICIPIO DE TUNJA: La red de distribución avanza en un 52%, el potencial interno está en 626 usuarios y construcción de instalaciones internas en 53% Puesta en servicio el 43%. Para un total de 328 usuarios.
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO: La red de distribución avanza en un 56%, el potencial interno está en 500 usuarios , construcción de instalaciones internas en un 43% .Puestas en servicio el 43%, para un total de 217 usuarios.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**53,00%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**80,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**23,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

el convenio se encuentra en ejecución. Su avance es: 53%

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	560005069994225	FIDUCIA No.:		BANCO:	DAVIVIENDA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1		3	02	2025	$ 2.259.921. 452.00
ACTA PARCIAL No.					
TOTAL					**$ 2.259.921.452.00**

INFORME JURÍDICO

SE RECONOCE Y APRUEBA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONABILIDAD CIVIL N0. 2047242 DE FECHA 9/7/2025 A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

OBSERVACIONES:

LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**