DA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

INGENIERÍA AL SERVICIO DE SUS EQUIPOS.

NIT: 900.637.767-1
Calle 7 No. 4-59 Rodadero TEL: 4357903 CEL: 300 826 8243
dasolucionesintegrales@hotmail.com
SANTA MARTA - COLOMBIA

CLIENTE	Palacio de justicia Banco
EQUIPO	Ascensor CANTIDAD
MARCA	MP
MODELO	

REPORTE ☐
MANTENIMIENTO ☒
ATENCIÓN LLAMADA ☐
REPARACIÓN U OTRO ☒

FECHA: 08 | 09 | 2025

4773

ELEMENTO	ESTADO	ELEMENTO	ESTADO	ELEMENTO	ESTADO
Mantenimiento al sistema hidraulico a la bomba, cambio de filtro de aceite, sellos y bomba de tanque.					

NOTAS

TÉCNICO Andres Aguirre TÉCNICO

ENTRADA 09:00 am SALIDA 12:46 pm FECHA 08/09/2025

RECIBIDO POR

DA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

INGENIERÍA AL SERVICIO DE SUS EQUIPOS.

NIT: 900.637.767-1
Calle 7 No. 4-59 Rodadero TEL: 4357903 CEL: 300 826 8243
dasolucionesintegrales@hotmail.com
SANTA MARTA - COLOMBIA

CLIENTE	Juzgados de Ingenieria y electronica
EQUIPO	Ascensor CANTIDAD
MARCA	MP
MODELO	Monarch

REPORTE ☐
MANTENIMIENTO ☐
ATENCIÓN LLAMADA ☐
REPARACIÓN U OTRO ☒

FECHA: 08 | 09 | 2025

4768

ELEMENTO	ESTADO	ELEMENTO	ESTADO	ELEMENTO	ESTADO
Suministro e instalación control completo Monarch, modelo NICE 3000, caja de inspección, botoneras, botonera de cabina encodé, varias de puertas, resistencias, kit de citofonia con luz de emergencia, batería, alarma					

NOTAS Se deja el ascensor 100% operativo

TÉCNICO Andres Aguirre Yarima Bolo TÉCNICO

ENTRADA SALIDA FECHA 08/09/2025

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

DA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

INGENIERÍA AL SERVICIO DE SUS EQUIPOS.

NIT: 900.637.767-1
Calle 7 No. 4-59 Rodadero TEL: 4357903 CEL: 300 826 8243
dasolucionesintegrales@hotmail.com
SANTA MARTA - COLOMBIA

CLIENTE	Rama Judicial / Benavides Cuanbe
EQUIPO	Ds Señor CANTIDAD
MARCA	MB
MODELO	

REPORTE ☐
MANTENIMIENTO ☐
ATENCIÓN LLAMADA ☐
REPARACIÓN U OTRO ☑

FECHA		
28	08	2025

4767

ELEMENTO	ESTADO	ELEMENTO	ESTADO	ELEMENTO	ESTADO
Suministro e instalación de ventiladores, guayas de 1mm, 123 mts, Terminales de guayas					
Se deja asesorado 100% operativo.					

NOTAS

TÉCNICO Guillermo Díaz. Yosimar Polo TÉCNICO Andrés Aguirre

ENTRADA 08:02 am SALIDA 05:42 pm FECHA 28/08/2025

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

D.A. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
INGENIERÍA AL SERVICIO DEL ASCENSOR.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ASCENSORES

FECHA: 03/09/2025
EDIFICIO: Juzgados de Infancia y adolescencia
MARCA ASCENSOR: mp
NÚMERO DE ASCENSORES: 1
NÚMERO DE PISOS: 04

HORA DE INGRESO: 2:00 pm
HORA DE SALIDA: 05:00 pm
FIRMA:
NOMBRE TÉCNICO: Yosimar Bolaño

		B	M
CADA MMTO	1. Llaves del ascensor	✓	
	2. Llaves del cuarto de maquinas	✓	
	3. Novedades después ultimo mmto.		
	4. Botoneras de cabina.	✓	
	5. Botoneras e indicadores de pisos	✓	
	6. Nivelación	✓	
	7. Iluminación de cabina	✓	
	8. Ventilador de cabina	✓	
	9. Alarma	✓	
	10. Citofono	✓	
	11. Corredera y contacto primer piso	✓	
	12. Corredera y contacto de cabina	✓	
CUARTO MÁQUINAS	13. Aseo	✓	
	14. Iluminacion	✓	
	15. Viajes de prueba	2	
	16. Revisión de control	✓	
	17. Apretado de conexiones	✓	
	18. Contactos y contactores	✓	
	19. Estado de tarjetas	✓	
	20. Ventilador de variador de Potencia	✓	
	21. Revisión de baterías (si hay autoescape)		
	22. Funcionamiento de duplex		
	23. Breakers y fusibles	✓	
	24. Revisión y contacto del regulador	✓	
	25. Limpieza de maquina	✓	
	26. Nivel de aceite del reductor		
	27. Revisión y lubricación de freno	✓	
	28. Desgaste de polea		
TECHO	29. Aseo	✓	
	30. Iluminacion	✓	
	31. Estado barandilla	✓	
	32. Limpieza y conexiones caja inspeccion	✓	
OPERADOR Y PUERTAS DE CABINA	33. Limpieza y lubricacion operador de puertas	✓	
	34. Estado de correa de operador	✓	
	35. Ajuste de puertas de cabina		
	36. Revisión de fotocelda	✓	
	37. Zapatas de puertas de cabina	✓	
	38. Revisión conexiones de variador	✓	
RECORRIDO	39. Correderas en general	✓	
	40. Ajustes de puertas de piso		
	41. Lubricación de guías de cabinas y contrapeso	✓	
	42. Aseo de anclajes o brakes	✓	
	43. Revisión de tensión de cables de tracción		
	44. Estado de zapatas de cabina y contrapeso		
	45. Revisión de cable viajero	✓	
	46. Zapatas de puertas de pisos	✓	
	47. Limpieza y lubricación limites superiores	✓	
POZO	48. Limpieza	✓	
	49. Estado cadenas de compensacion		
	50. Iluminacion	✓	
	51. Limpieza y lubricación limites inferiores	✓	
	52. Limpieza sistema de paracaidas		
	53. Limpieza y lubricación pesa regulador	✓	
	54. Stop, Escalera, Recolectores de aceite	✓	
	55. Amortiguadores hidráulicos y sensores		
	56. Sensor de peso	✓	

ANOTACIONES:
Novedades Después del Último Mantenimiento.

Sin novedades
mantenimiento
Septiembre 2025

Powered by CamScanner

D.A. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
INGENIERÍA AL SERVICIO DEL ASCENSOR.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ASCENSORES

FECHA: 8 de Septiembre
EDIFICIO: Palacio de justicia Barco
MARCA ASCENSOR: MB
NÚMERO DE ASCENSORES: 1
NÚMERO DE PISOS: 02

HORA DE INGRESO: 09:00 am
HORA DE SALIDA: 12:40 pm
FIRMA:
NOMBRE TÉCNICO: Andres Aguirre

		B	M
CADA MMTO	1. Llaves del ascensor		
	2. Llaves del cuarto de maquinas		
	3. Novedades después ultimo mmto.		
	4. Botoneras de cabina.	✓	
	5. Botoneras e indicadores de pisos	✓	
	6. Nivelación	✓	
	7. Iluminación de cabina	✓	
	8. Ventilador de cabina	✓	
	9. Alarma		
	10. Citofono		
	11. Corredera y contacto primer piso		
	12. Corredera y contacto de cabina		
CUARTO MÁQUINAS	13. Aseo	✓	
	14. Iluminacion		
	15. Viajes de prueba	2	
	16. Revisión de control	✓	
	17. Apretado de conexiones	✓	
	18. Contactos y contactores		
	19. Estado de tarjetas		
	20. Ventilador de variador de Potencia		
	21. Revisión de baterías (si hay autoescape)		
	22. Funcionamiento de duplex		
	23. Breakers y fusibles		
	24. Revisión y contacto del regulador		
	25. Limpieza de maquina	✓	
	26. Nivel de aceite del reductor		
	27. Revisión y lubricación de freno		
	28. Desgaste de polea		
TECHO	29. Aseo	✓	
	30. Iluminacion		
	31. Estado barandilla		
	32. Limpieza y conexiones caja inspeccion		
OPERADOR Y PUERTAS DE CABINA	33. Limpieza y lubricacion operador de puertas	✓	
	34. Estado de correa de operador	✓	
	35. Ajuste de puertas de cabina		
	36. Revisión de fotocelda	✓	
	37. Zapatas de puertas de cabina		
	38. Revisión conexiones de variador		
RECORRIDO	39. Correderas en general	.	
	40. Ajustes de puertas de piso		
	41. Lubricación de guías de cabinas y contrapeso	✓	
	42. Aseo de anclajes o brakes	✓	
	43. Revisión de tensión de cables de tracción		
	44. Estado de zapatas de cabina y contrapeso		
	45. Revisión de cable viajero		
	46. Zapatas de puertas de pisos		
	47. Limpieza y lubricación limites superiores		
POZO	48. Limpieza		
	49. Estado cadenas de compensacion		
	50. Iluminacion		
	51. Limpieza y lubricación limites inferiores		
	52. Limpieza sistema de paracaidas		
	53. Limpieza y lubricación pesa regulador		
	54. Stop, Escalera, Recolectores de aceite		
	55. Amortiguadores hidráulicos y sensores		
	56. Sensor de peso		

ANOTACIONES:
Novedades Después del Último Mantenimiento.
Mantenimiento preventivo del mes de septiembre

Powered by CamScanner

D.A. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
INGENIERÍA AL SERVICIO DEL ASCENSOR.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ASCENSORES

FECHA: 09 de septiembre
EDIFICIO: Palacio de justicia plata
MARCA ASCENSOR: MP
NÚMERO DE ASCENSORES: 1
NÚMERO DE PISOS: 02

HORA DE INGRESO: 07:00 am
HORA DE SALIDA: 12:46 pm
FIRMA:
NOMBRE TÉCNICO: Andrés Aguirre.

		B	M
CADA MMTO	1. Llaves del ascensor		
	2. Llaves del cuarto de maquinas		
	3. Novedades después ultimo mmto.		
	4. Botoneras de cabina.	/	
	5. Botoneras e indicadores de pisos	/	
	6. Nivelación	/	
	7. Iluminación de cabina	/	
	8. Ventilador de cabina	/	
	9. Alarma		
	10. Citofono		
	11. Corredera y contacto primer piso	/	
	12. Corredera y contacto de cabina		
CUARTO MÁQUINAS	13. Aseo	/	
	14. Iluminacion	/	
	15. Viajes de prueba	4	
	16. Revisión de control	/	
	17. Apretado de conexiones	/	
	18. Contactos y contactores	/	
	19. Estado de tarjetas		
	20. Ventilador de variador de Potencia		
	21. Revisión de baterías (si hay autoescape)		
	22. Funcionamiento de duplex		
	23. Breakers y fusibles		
	24. Revisión y contacto del regulador		
	25. Limpieza de maquina		
	26. Nivel de aceite del reductor		
	27. Revisión y lubricación de freno		
	28. Desgaste de polea		
TECHO	29. Aseo	/	
	30. Iluminacion		
	31. Estado barandilla		
	32. Limpieza y conexiones caja inspeccion		
OPERADOR Y PUERTAS DE CABINA	33. Limpieza y lubricacion operador de puertas		
	34. Estado de correa de operador		
	35. Ajuste de puertas de cabina		
	36. Revisión de fotocelda	/	
	37. Zapatas de puertas de cabina		
	38. Revisión conexiones de variador		
RECORRIDO	39. Correderas en general	/	
	40. Ajustes de puertas de piso		
	41. Lubricación de guías de cabinas y contrapeso	/	
	42. Aseo de anclajes o brakes	/	
	43. Revisión de tensión de cables de tracción		
	44. Estado de zapatas de cabina y contrapeso		
	45. Revisión de cable viajero		
	46. Zapatas de puertas de pisos		
	47. Limpieza y lubricación limites superiores		
POZO	48. Limpieza	/	
	49. Estado cadenas de compensacion		
	50. Iluminacion		
	51. Limpieza y lubricación limites inferiores		
	52. Limpieza sistema de paracaidas		
	53. Limpieza y lubricación pesa regulador		
	54. Stop, Escalera, Recolectores de aceite		
	55. Amortiguadores hidráulicos y sensores		
	56. Sensor de peso		

ANOTACIONES:
Novedades Después del Último Mantenimiento.

Powered by CamScanner

DA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
INGENIERÍA AL SERVICIO DEL ASCENSOR

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES

FECHA: 09-09-25
EDIFICIO: BENAVIDES
MARCA ASCENSOR: INGGMAN
NÚMERO DE ASCENSORES: 1 EL GRANDE
NÚMERO DE PISOS: 4

HORA DE INGRESO: 02:00
HORA DE SALIDA: 05:00
FIRMA:
NOMBRE DEL TÉCNICO: Oscar Espa

			B	M
CADA MMTO	1.	Llaves del ascensor	✓	
	2.	Llaves del cuarto de máquinas	✓	
	3.	Novedades después del último mmto.	✓	
	4.	Botoneras de cabina	✓	
	5.	Botoneras e indicadores de pisos	✓	
	6.	Nivelación	✓	
	7.	Iluminación de cabina	✓	
	8.	Ventilador de cabina	✓	
	9.	Alarma	✓	
	10.	Citófono	✓	
	11.	Corredera y contacto primer piso	✓	
	12.	Corredera y contacto de cabina	✓	
CUARTO MÁQUINAS	13.	Aseo	✓	
	14.	Iluminación	✓	
	15.	Viajes de prueba	✓	
	16.	Revisión de control	✓	
	17.	Apretado de conexiones	✓	
	18.	Contactos y contactores	✓	
	19.	Estado de tarjetas	✓	
	20.	Ventilador de variador de potencia	✓	
	21.	Revisión de baterías (si hay autoescape)		
	22.	Funcionamiento de dúplex		
	23.	Breaks y fusibles	✓	
	24.	Revisión y contacto del regulador		
	25.	Limpieza de máquina		
	26.	Nivel de aceite del reductor		
	27.	Revisión y lubricación de freno		
	28.	Desgaste de polea		
TECHO	29.	Aseo	✓	
	30.	Iluminación	✓	
	31.	Estado de barandilla	✓	
	32.	Limpieza y conexiones caja inspección	✓	
OPERADOR Y PUERTAS DE CABINA	33.	Limpieza y lubricación operador de puertas	✓	
	34.	Estado de correa operador	✓	
	35.	Ajuste de puertas de cabina		
	36.	Revisión de fotocelda	✓	
	37.	Zapatas de puertas de cabina	✓	
	38.	Revisión conexiones de variador	✓	
RECORRIDO	39.	Correderas en general	✓	
	40.	Ajustes de puertas de piso		
	41.	Lubricación de guías de cabinas y contrapeso	✓	
	42.	Aseo de anclajes o breaks	✓	
	43.	Revisión de tensión de cables de tracción	✓	
	44.	Estado de zapatas de cabina y contrapeso	✓	
	45.	Revisión de cable viajero	✓	
	46.	Zapatas de puertas de pisos	✓	
	47.	Limpieza y lubricación límites superiores	✓	
POZO	48.	Limpieza	✓	
	49.	Estado de cadenas de compensación		
	50.	Iluminación	✓	
	51.	Limpieza y lubricación límites inferiores	✓	
	52.	Limpieza sistema de paracaídas		
	53.	Limpieza y lubricación pesa regulador	✓	
	54.	Stop, escalera, recolectores de aceite		
	55.	Amortiguadores hidráulicos y sensores		
	56.	Sensor de peso		

ANOTACIONES
Novedades después del último mantenimiento:

Sin novedades
mantenimiento
Septiembre 2025.

Powered by CamScanner

D.A. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
INGENIERÍA AL SERVICIO DEL ASCENSOR.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ASCENSORES

FECHA: 09-09-2025
EDIFICIO: Bonavides Pequeño
MARCA ASCENSOR: MP
NÚMERO DE ASCENSORES: 1
NÚMERO DE PISOS: 04

HORA DE INGRESO: 9:00 am
HORA DE SALIDA: 11:50 am
FIRMA:
NOMBRE TÉCNICO: Andrés Aguirre

		B	M
CADA MMTO	1. Llaves del ascensor	/	
	2. Llaves del cuarto de maquinas	/	
	3. Novedades después ultimo mmto.		
	4. Botoneras de cabina.	/	
	5. Botoneras e indicadores de pisos	/	
	6. Nivelación	/	
	7. Iluminación de cabina	/	
	8. Ventilador de cabina	/	
	9. Alarma	/	
	10. Citofono	/	
	11. Corredera y contacto primer piso	/	
	12. Corredera y contacto de cabina	/	
CUARTO MÁQUINAS	13. Aseo	/	
	14. Iluminacion	/	
	15. Viajes de prueba	4	
	16. Revisión de control	/	
	17. Apretado de conexiones	/	
	18. Contactos y contactores	/	
	19. Estado de tarjetas	/	
	20. Ventilador de variador de Potencia	/	
	21. Revisión de baterías (si hay autoescape)		
	22. Funcionamiento de duplex		
	23. Breakers y fusibles	/	
	24. Revisión y contacto del regulador	/	
	25. Limpieza de maquina	/	
	26. Nivel de aceite del reductor		
	27. Revisión y lubricación de freno	/	
	28. Desgaste de polea		
TECHO	29. Aseo	/	
	30. Iluminacion	/	
	31. Estado barandilla	/	
	32. Limpieza y conexiones caja inspeccion	/	
OPERADOR Y PUERTAS DE CABINA	33. Limpieza y lubricacion operador de puertas	/	
	34. Estado de correa de operador	/	
	35. Ajuste de puertas de cabina	/	
	36. Revisión de fotocelda	/	
	37. Zapatas de puertas de cabina	/	
	38. Revisión conexiones de variador		
RECORRIDO	39. Correderas en general	/	
	40. Ajustes de puertas de piso		
	41. Lubricación de guías de cabinas y contrapeso	/	
	42. Aseo de anclajes o brakes	/	
	43. Revisión de tensión de cables de tracción		
	44. Estado de zapatas de cabina y contrapeso		
	45. Revisión de cable viajero	/	
	46. Zapatas de puertas de pisos	/	
	47. Limpieza y lubricación limites superiores	/	
POZO	48. Limpieza	/	
	49. Estado cadenas de compensacion		
	50. Iluminacion	/	
	51. Limpieza y lubricación limites inferiores	/	
	52. Limpieza sistema de paracaidas		
	53. Limpieza y lubricación pesa regulador	/	
	54. Stop, Escalera, Recolectores de aceite		
	55. Amortiguadores hidráulicos y sensores		
	56. Sensor de peso	/	

ANOTACIONES:
Novedades Después del Último Mantenimiento.

Sin novedades.
Mantenimiento
del mes de diciembre.
Septiembre

Powered by CamScanner

D.A. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
INGENIERIA AL SERVICIO DEL ASCENSOR.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ASCENSORES

FECHA: 23 de septiembre
EDIFICIO: Palacio de justicia Cienaga
MARCA ASCENSOR: MP
NÚMERO DE ASCENSORES: 1
NÚMERO DE PISOS: 04

HORA DE INGRESO: 2:00 pm
HORA DE SALIDA: 05:00 pm
FIRMA:
NOMBRE TECNICO: Fabio Iguina

		B	M
CADA MMTO	1. Llaves del ascensor	✓	
	2. Llaves del cuarto de maquinas	✓	
	3. Novedades después ultimo mmto.		
	4. Botoneras de cabina.	✓	
	5. Botoneras e indicadores de pisos	✓	
	6. Nivelación	✓	
	7. Iluminación de cabina	✓	
	8. Ventilador de cabina	✓	
	9. Alarma		
	10. Citofono		
	11. Corredera y contacto primer piso	✓	
	12. Corredera y contacto de cabina	✓	
CUARTO MÁQUINAS	13. Aseo	✓	
	14. Iluminacion	✓	
	15. Viajes de prueba	4	
	16. Revisión de control	✓	
	17. Apretado de conexiones	✓	
	18. Contactos y contactores	✓	
	19. Estado de tarjetas	✓	
	20. Ventilador de variador de Potencia		
	21. Revisión de baterías (si hay autoescape)		
	22. Funcionamiento de duplex		
	23. Breakers y fusibles	✓	
	24. Revisión y contacto del regulador	✓	
	25. Limpieza de maquina	✓	
	26. Nivel de aceite del reductor		
	27. Revisión y lubricación de freno		
	28. Desgaste de polea		
TECHO	29. Aseo	✓	
	30. Iluminacion	✓	
	31. Estado barandilla	✓	
	32. Limpieza y conexiones caja inspeccion	✓	
OPERADOR Y PUERTAS DE CABINA	33. Limpieza y lubricacion operador de puertas	✓	
	34. Estado de correa de operador	✓	
	35. Ajuste de puertas de cabina	✓	
	36. Revisión de fotocelda	✓	
	37. Zapatas de puertas de cabina	✓	
	38. Revisión conexiones de variador		
RECORRIDO	39. Correderas en general	✓	
	40. Ajustes de puertas de piso		
	41. Lubricación de guías de cabinas y contrapeso	✓	
	42. Aseo de anclajes o brakes	✓	
	43. Revisión de tensión de cables de tracción		
	44. Estado de zapatas de cabina y contrapeso		
	45. Revisión de cable viajero		
	46. Zapatas de puertas de pisos	✓	
	47. Limpieza y lubricación limites superiores	✓	
POZO	48. Limpieza	✓	
	49. Estado cadenas de compensacion		
	50. Iluminacion	✓	
	51. Limpieza y lubricación limites inferiores	✓	
	52. Limpieza sistema de paracaidas		
	53. Limpieza y lubricación pesa regulador	✓	
	54. Stop, Escalera, Recolectores de aceite		
	55. Amortiguadores hidráulicos y sensores		
	56. Sensor de peso	✓	

ANOTACIONES:
Novedades Después del Ultimo Mantenimiento.

Ascensor 2 operativo sin novedades.

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900637767
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DA SOLUCIONES INTEGRALES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CALLE 27 # 1D-25 CASA 7 BARRIO EL PRADO	TELÉFONO:	4000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras instalaciones especializadas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7985294539**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1751700629		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.000	$ 0	$ 600.000
230301	230301-PORVENIR	3	$ 690.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690.700	$ 0	$ 690.700
SUBTOTALES:										**$ 1.610.700**	**$ 0**	**$ 1.610.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.700	$ 0	$ 0	$ 104.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 148.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 70.000
SUBTOTALES:													**$ 402.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 402.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 652.500	$ 652.500	$ 0	$ 0	$ 652.500
SUBTOTALES:									**$ 652.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 652.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	6	$ 402.700	$ 0	$ 402.700
SUBTOTALES:			**$ 402.700**	**$ 0**	**$ 402.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

DA SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Nit 900637767

Calle 27 # 1d-25 Casa 7 Barrio El Prado
Tel 605422306 - 3008264786
Santa Marta D.T.C.H. - Colombia
E-mail: dasolucionesintegralessas@gmail.com

INGENIERIA AL SERVICIO DEL ASCENSOR

Factura Electrónica De Venta No.

FEDA 3700

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST
Abstengase de practicar retencion en la fuente Art.911 E.T.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073017683 que habilita desde FEDA 3001 hasta FEDA 5000. Vence 2026-06-14

CLIENTE	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIO
NIT	800165868 6
DIRECCIÓN	CR 2 A 19-10 ED ANITA
TELÉFONO	4211580
CIUDAD	Santa Marta

FECHA	23 de septiembre de 2025
VENCIMIENTO	23 de septiembre de 2025

FORMA DE PAGO
Credito

RESPONSABLE DEL IVA
Actividad Económica Renta 4329
Actividad Industria y Comercio 4329 7x$1.000

Item	Códig	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0010	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PALACIO DE JUSTICIA DE CIENAGA	1	450.000	19%	85.500	450.000
2	0010	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PALACIO DE JUSTICIA DE EL BANCO MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRAULICO A LA BOMBA	1	3.549.997	19%	674.499	3.549.997
3	0010	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PALACIO DE JUSTICIA DE PLATO	1	700.000	19%	133.000	700.000
4	0010	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO BENAVIDES MACEA SANTA MARTA	1	430.000	19%	81.700	430.000
5	0010	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO BENAVIDES MACEA SANTA MARTA (SINCOL)	1	430.000	19%	81.700	430.000
6	0010	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES JUZGADO DE INFANCIA Y ADOLOSCENCIA	1	430.000	19%	81.700	430.000
7	0001	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE ASCENSOR VENTILADOR PALACIO DE JUSTICIA CIENAGA	1	700.000	19%	133.000	700.000
8	0001	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE ASCENSOR VENTILADOR BENAVIDES MACEA SANTA MARTA	1	700.000	19%	133.000	700.000
9	0001	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE ASCENSOR TERMINALES DE GUAYAS BENAVIDES MACEA DE SANTA MARTA	8	250.000	19%	47.500	2.000.000
10	0001	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE ASCENSOR CAMBIO DE GUAYAS 10MM, 128 MTS BENAVIDES MACEA DE SANTA MARTA	4	1.000.000	19%	190.000	4.000.000



.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/09/2025 13:13:46

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**41.289.997**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.845.099**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**49.135.096**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**49.135.096**

Valor en Letras

POR FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DA SOLUCIONES INTEGRALES SAS
BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 517-1086-9425

Esta factura de venta es un título valor según Ley 1231 de Julio 17 de 2008 y causará intereses moratorios mensuales a la fecha de su vencimiento a la tasa máxima permitida por la ley sobre los saldos no pagados oportunamente.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según artículo 779 del Código de Comercio.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 96b8c9faf9604eea4c49fe3a7f3671168c7ae44b589acf945679a8d3ede9b5ae9700aa8b84bb8ae6e609ab89a26b3b17 --Fecha y Hora de Expedición : 23/09/2025 1:49:06 p. m.

DA SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Nit 900637767

Calle 27 # 1d-25 Casa 7 Barrio El Prado
Tel 605422306 - 3008264786
Santa Marta D.T.C.H. - Colombia
E-mail: dasolucionesintegralessas@gmail.com

INGENIERIA AL SERVICIO DEL ASCENSOR

Factura Electrónica De Venta No.

FEDA 3700

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST
Abstengase de practicar retencion en la fuente Art.911 E.T.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073017683 que habilita desde FEDA 3001 hasta FEDA 5000. Vence 2026-06-14

CLIENTE	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIO
NIT	800165868 6
DIRECCIÓN	CR 2 A 19-10 ED ANITA
TELÉFONO	4211580
CIUDAD	Santa Marta

FECHA	23 de septiembre de 2025
VENCIMIENTO	23 de septiembre de 2025

FORMA DE PAGO
Credito

RESPONSABLE DEL IVA
Actividad Económica Renta 4329
Actividad Industria y Comercio 4329 7x$1.000

Item	Códig	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	0001	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE ASCENSOR KIT DE CITOFONO JUZGADO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	1	1.400.000	19%	266.000	1.400.000
12	0004	MODERNIZACION CONTROL COMPLETO MARCA MONARCH, MODELO NICE 3000. JUZGADO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	1	26.500.000	19%	5.035.000	26.500.000

.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 23/09/2025 13:13:46

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**41.289.997**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.845.099**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**49.135.096**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**49.135.096**

Valor en Letras

POR FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DA SOLUCIONES INTEGRALES SAS
BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 517-1086-9425

Esta factura de venta es un título valor según Ley 1231 de Julio 17 de 2008 y causará intereses moratorios mensuales a la fecha de su vencimiento a la tasa máxima permitida por la ley sobre los saldos no pagados oportunamente.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según artículo 779 del Código de Comercio.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 96b8c9faf9604eea4c49fe3a7f3671168c7ae44b589acf945679a8d3ede9b5ae9700aa8b84bb8ae6e609ab89a26b3b17 --Fecha y Hora de Expedición : 23/09/2025 1:49:06 p. m.

Santa Marta, 23 de septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO N° 751

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
NIT. 800.165.868-6
CARRERA 2 A 19-10 ED ANITA
SANTA MARTA-MAGDALENA

DEBE A:

D.A. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT. 900.637.767-1

LA SUMA DE: ……...**$ 49.135.096**

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTROS E INSTALACION Y MANTENIMIENTO, EN ASCENSORES SEGÚN CONTRATO No. 16 DE 2025.

SON: **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

Favor consignar Bancolombia
Cuenta Ahorro
N° 517-108-694-25

Cordialmente,

DORIAN AGUIRRE RUEDA
INGENIERO ELECTROMECANICO
GERENTE