Fecha: octubre de 2025

Respetada subdirectora:
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INGENIERA SIRLEY DADEIBA MERCHAN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 2514 de 2024 Firmado con GOBERNACIÓN DEL CAUCA
PERIODO:	Del 01 de septiembre de 2025. Al 17 de septiembre de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. 2968 del 31 de julio de 2025.

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	X	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)
ARGELIA - EL PLATEADO	21,3
VIA NUEVA GUAPI - NAPI	68,0
VIA NUEVA NAPI - EL PLATEADO	58,0
VIA NUEVA EL PLATEADO – LÓPEZ DE MICAY	70,0

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	2514 de 2024		
ENTIDAD:	GOBERNACIÓN DEL CAUCA	NIT:	891.580.016-8
OBJETO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION Y COORDINACIÓN PARA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA PARA AUTORIZAR LA INTERVENCION PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS DENTRO DE LA VÍA POPAYAN- EL PLATEADO - GUAPI Y EL PLATEADO - ARGELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA.		
FECHA DE INICIO:	08 de agosto de 2024.	No. de oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	08 de agosto de 2024. estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$00,00		
VALOR ADICIONES:	$00,00		
ADICIÓN 1:	$00,00		
VALOR ACTUAL:	$00,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	N/A		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	16 meses y 22 días		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	0 meses y 0 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Indicar el número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás, requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma.

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
N/A	N/A	N/A	N/A

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
4221 DE 2024 (Consultoría) 3958 DE 2024 (Consultoría)	4234 DE 2024

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 4221 DE 2024 (Consultoría)

Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: _____

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	4221 DE 2024 (Consultoría)		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	NIT:	891.500.319-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	22 de noviembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG - 087815
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

2.2. CONTRATO DE OBRA No. 3958 DE 2024 (Consultoría)

Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: _____

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3958 DE 2024 (Consultoría)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FABRICA EYD	NIT:	901.870.653-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	EDL S.A.S (60.00%) DIS S.A.S. (40.00%)		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL APOYO ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DEL INVÍAS MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA.		

FECHA DE INICIO:	16 de octubre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-075820
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

2.3. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4234 DE 2024

Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: _____
Interventor: _____

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4234 DE 2024		
INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE COLOMBIA	NIT:	891800330-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
FECHA DE INICIO:	22 de noviembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-087816
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Se establece que a la fecha el avance de los contratos derivados se ha visto afectados por condiciones sociales y de orden público en el territorio, como lo es la orden de servicios No. 14 la cual tiene como fecha de inicio el día 01 de abril de 2025 y como fecha de terminación el día 31 de agosto de 2025, cuyo objeto es " Estudios y diseños de aproximadamente 26 KM, para el

corredor el plateado – Argelia iniciando desde el PR26+000 hacia el municipio de Argelia, en el departamento de Cauca, del cual solicitaron ampliación del plazo para terminar los estudios llevándolos a 31 de octubre de 2025, aminorando la consolidación de algunos volúmenes, se espera poder surtir un plan de contingencia frente a esta situación.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Sin comentarios en el periodo de reporte.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se establece que los contratos derivados están avanzando, se espera poder terminar dentro del plazo establecido, se realizara seguimiento, y en caso tal se revisara el establecimiento de una futura prorroga, a fin de cubrir con la finalización de los precitados contratos.
Mediante resolución No. 3848 de 18 de septiembre de 2025 se designa al ingeniero Jorge Medina como supervisor del convenio, dado que a la fecha el precitado profesional funge como supervisor del contrato de interventoría de los contratos derivados, en prode la simplificación de la gestión administrativa correspondiente.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Sin comentarios en el periodo de reporte.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI___NO X

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	DÍA de MES de AÑO
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	DÍA de MES de AÑO
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: _____ NOMBRE: _____ Póliza de Cumplimiento				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No. ANEXO No.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA

Cumplimiento			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Buen Manejo Anticipo			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Estabilidad de la Obra			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Calidad			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

Garantía de RCE

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios, Labores y Operaciones			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**
DÍA de MES de AÑO			DÍA de MES de AÑO a DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	**No. COMITÉ**	**TRAMITE**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

De las actividades de seguimiento, no se establece visita para el periodo.


8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin aporte al particular

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Sin aporte al particular.

Cordialmente,



JAIME ALCIDES RODRÍGUEZ PEÑA
CC 3169762
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dirección Territorial Cauca