BITACORA DE OBRA

OBJETO: OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CONTRATISTA: REDEX S.A.S

INTERVENTORIA: ROBLE INGENIERÍA S.A.S

SUPERVISOR: WILMAR ESTRADA GIL.

FECHA INICIO: 10 JUNIO DE 2025

FECHA TERMINACIÓN: 9 SEPTIEMBRE DE 2025.

SUPERVISIÓN | APOYO SUPERVISIÓN | DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA | RESIDENTE DE OBRA

N-01	Se realiza visita de obra en compañia del Ingeniero
29/05/25	Leonardo por parte de la empresa Roble, quien sera la interventoria, nos acompaña el ingeniero Wilber Estrada y la arquitecta Maria Camila Gonzales los cuales hacen parte de la supervision por parte de la entidad.
	Se visitan los siguientes puntos: Chipre Viejo, parque Bella Vista, parque barrio el Jazmin, parque Campo amor, parque de la mujer, parque san sebastian en el control de busetas, parque bengala, parque la Corola, parque la Cumbre, parque la piedra, parque la Rueda, parque Castilletes, parque Guadual, parque alboreda, parque san fernando, parque Guamal, parque alferez Real, parque 20 de Julio, parque Barrios Unidos.
	Por parte del Contratista acompaña; Oscar Castelblanco y Carlos Alberto Lopez, en representacion de Redex.
	Queda pediente una proxima visita para los puntos faltantes
	Residente de Obra
	Contratista.
N-02	Se realiza visita de Obra, en compañia del Ingeniero
5/06/25	Leonardo , Ingeniero Wilber Estrada, la arquitecta Maria Camila, a los siguientes parques: Parque alto el Guamo, parque Espartillal, parque el Bonanza, Parque San Peregrino, Por parte del Contratista acompaña Carlos Lopez.
	Residente de Obra Redex

.03	Se realiza firma del acta de Inicio del contrato,
-06-2025	con la anormalidad que la entidad la entrega con
	Fecha de Inicio del 10 de Junio, se hace la
	respectiva Firma por parte Alejandra Soler, represen-
	tante legal de Redex SAS y se envia por medio
	electronico a la entidad y a la interventoria.
	Cally
	Residente de Obra
	Redex SAS.
1-04	Se realiza comite de obra, en la cual segun
-06-25	el "acta de comite 01" es pactan varios compromisos
	la supervision e interventoria dan el aval para
	el inicio de obra ya que se cumple con el
	requirimiento de la profesional SST y los documentos
	minimos para iniciar actividades. Se inician actividades
	en Parque Chipre/Bellavista
	Personal en Obra:
	1 Ingeniero Residente
	2 Tecnologos en Obras Civiles
	1 Profesional SST
	2 Oficiales
	4 Ayudantes
	2 Maestros de obra y 1 Ingeniero Residente (Interventoria)
	Clima: Seco
	- Inicio de actividades a las 11:30 am
	- Se realizo cerramiento perimetral e instalacion de
	Señalizacion insitu.
	- Se Instalo Punto Ecologico
	- Se realizo demolicion de Sardinel de 0,20m * 0,20m * 06,2m
	- Se acopió escombros y se taparon con plastico
	- Finalizan actividades a las 5:00 pm

Residente de Obra
Redex SAS.

N-05
21-06-25

Personal en Obra -
1 Ingeniero Residente Redex
1 Ingeniero Residente Roble
2 Tecnologos en Obras Civiles - Redex SAS
2 Maestros de Obra - Roble Ingeniería
1 SST Redex SAS
1 SST Roble Ingeniería
2 Oficiales
4 Ayudantes de Obra.

Clima: Calido - Seco

- Demolicion de Placas de contrapiso bajo las bancas y remocion de bancas,
- Acopio de material de excavacion en punto destinado
- Recepcion de materiales/Suministros = Guadua, varilla, yute y alambre.
- Continuo Instalacion de cerramiento
- Se remueven 8 bacas de concreto
- Se inicia demolicion de anden.

Residente de Obra
Redex SAS

N-06
24-06-25

Parque Bellavista / Chipre
Clima: Calido - Seco
Personal en Obra
2 Ingenieros Residentes - Redex SAS / Roble ingenieria
2 Maestros de Obra Redex - SAS / Roble Ingenieria.
2 Profesionales SST - Redex SAS / Roble Ingenieria.
2 Oficiales
4 Ayudantes

- Se reciben 7m³ de afirmado
- Se reciben 146 sacos de cemento, se adecua espacio provicional para almacenamiento
- Se realiza ramada provicional y 3 Techos moviles
- Se realiza demolicion de anden.
- Se instalan estacas para nivelacion y replanteo.

Residente de Obra
Redex SAS.

N-07
25-06-25

Parque Bellavista / Chipre
Clima: Calido - Seco
Personal en Obra.
2 Ingenieros Residentes - Redex SAS / Roble Ingenieria
2 Maestros de Obra - Redex SAS / Roble Ingenieria
2 Profesionales SST - Redex SAS / Roble ingenieria
Oficiales
Ayudantes

- Se realiza demolicion de Anden
- Continua Nivelacion y replanteo del Anden
- Se retira Escombros en Volqueta (8m³)
- Inicia excavacion para anden

Parque el Jazmin / San Jose

- Se inicia actividades en este parque
- Se realiza roceria y limpieza
- Se realizan excavaciones para Instalacion de Cerramiento

Residente de Obra
Redex SAS.

N-08
26/06/25

Parque Bellavista / Chipre
Clima: Soleado
Personal en Obra.
2 Ingenieros Residentes - Redex SAS / Roble Ingeniería
2+2 Maestros de Obra - Redex SAS / Roble Ingeniería
2 Profesionales SST - Redex SAS / Roble Ingeniería
1 Oficiales
3 Ayudantes

- Se realiza demolicion de Anden
- Se hace excavacion para estructura de afirmado
- Se retiro material de demolicion por medio de Volqueta, el cargue se realiza manual con personal de Obra de 1:30 pm a 3:30 pm

Parque Jazmin / San Jose

Personal en Obra
2 ayudantes
2 Oficiales

- Se realiza instalacion de Cerramiento Perimetral
- Se inicia demolicion con Rotomartillo de losa de contrapiso

- Se realiza excavacion para anclaje
- Se retira material de excavacion y de limpieza en volqueta

Residente de Obra
Redex SAS

/06/25 - Se Inician actividades en parque de Campo Amor
J-09

- Personal en Obra
2 Ingenieros Residentes - Redex SAS / Roble Ingenieria
2 Maestros de Obra - Redex SAS / Roble Ingenieria
2 Profesionales SST - Redex SAS / Roble Ingenieria

Parque Jazmin / San Jose

- Se retira material sobrante de excavacion y demolicion
- Continua la demolicion de la loza de contrapiso
- Se define por parte de la supervicion la construccion de un muro de contencion de 0,60m de alto perpendicular al sentido de la via, detras del muro un filtro para dar manejo a la aguas de infiltracion y escorrentia del (talud) talud, el muro llevara amentacion con micropilotes de 1,20m con un ⌀ de 0,30m

Personal Operativo en Obra:
2 Ayudantes
2 Oficiales

Clima: Calido / Soleado

Parque Campoamor / Marmato

- Se inicia excavacion manual para cerramiento
- Se Iniciva Localizacion y Replanteo
- Se Realiza el dismonte de 2 juegos en madera

Personal Operativo en Obra
2 Ayudantes
1 Oficial

Clima: Seco / Calido

Parque Bellavista / Chipre

- Continua demolicion de Anden
- Continua Excavacion para instalacion de Aparmado
- Se retira subrante de excavacion en Volqueta.
- Se Instala valla informativa

Personal Operativo en Obra
1 Oficial
2 Ayudantes

Clima: Seco / Calido

Residente de Obra
Redex SAS

25

Personal Administrativo en Obras
2 Ingenieros Residentes - Redex SAS / Roble Ingeniera
2+2 Maestros de Obra - Redex SAS / Roble Ingeniera
2 Profesionales SST - Redex SAS / Roble Ingeniera

Parque Jazmin / San Jose

- Se realiza instalacion de valla informativa
- Se reciben 4m³ de afirmado para estructura de andenes
- Se hace el picado del muro para su posterior resane

Personal Operativo en Obra
2 oficiales
2 Ayudantes

Parque Bellavista / Chipre

- Se retira material sobrante de excavacion y demolicion en volqueta, el cargue se hace con personal de obra
- Continua demolicion de anden
- Continua excavacion para estructura de anden

Personal Operativo en Obra
1 Oficial
2 Ayudantes

Parque Campoamor / Marmato

- Se Instala valla informativa del proyecto
- Se hacen instalacion de cerramiento con yute
- Se inicia la excavacion del anden de acceso al parque

Personal Operativo en Obra
1 Oficial
1 Ayudante

Residente de Obra Reckx SAS

N - 11	• Se responde Oficio R-129 a la interventoria.
01-07-25	• Se hace la Contratacion de la Ingeniera Maria del Pilar Escobar como Residente de Obra por parte de Redex
	• Se designe como director de Obra al Ingeniero Oscar Castelblanco, Residente de obra la ingeniera Maria del Pilar Escobar y profesional SST a Paula Andrea
	Personal Administrativo
	2 Ingenieros Residentes - Redex SAS / Roble Ingeniería
	4 Maestros de Obra - Redex SAS / Roble Ingeniería
	2 Profesionales SST - Redex SAS / Roble Ingeniera
	Parque Bleibuista / Clupre
	REALIZANDO ANALISIS, VERIFICACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA SE EVIDENCIAN ALGUNOS ASPECTOS QUE DEBEN CORREGIRSE DE MANERA INMEDIATA PERMITIENDO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. SE EXPONEN LAS RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y SOLICITUDES AL CONTRATISTA REDEX A CONTINUACIÓN:
	✓ DEBEN REALIZARSE APERTURA A MINIMO SEIS FRENTES O PARQUES SIGUIENDO LINEAMIENTOS TECNICOS IMPARTIDOS POR SUPERVISIÓN
	✓ DEBE ENTREGARSE BALANCE Y CRONOGRAMA DE LA TOTALIDAD DEL PROYECTO PARA EVALUAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
	✓ SE DEBE IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA DONDE SE INDIQUEN ACCIONES A TOMAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL EN EL PLAZO ESTABLECIDO.
	✓ ES IMPORTANTE SE DISPONGA DE PERSONAL Y MATERIAL SUFICIENTE PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES

✓ SC SOLICITA UN MEJOR MANEJO DEL CEMENTO YA QUE ESTE SE ENCUENTRA ACOPIADO EN CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO Y EN UN LUGAR CON DEMASIADA HUMEDAD.

✓ ES IMPORTANTE UN RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, EVITANDO QUE SE AFECTE LA CIRCULACIÓN, DISPERSIÓN DE MATERIAL Y EL CONFLIMIENTO AMBIENTAL

✓ SE RECUERDA EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ES OBLIGATORIO, ASI MISMO, EL USO DE LOS CHALECOS DE IDENTIFICACIÓN CON MODELO ADOPTADO POR LA ENTIDAD PARA MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

✓ SE INDICA AL CONTRATISTA QUE LA APERTURA DE UN FRENTE OBLIGA AL CONTROL POR PARTE DE SU PERSONAL ADMINISTRATIVO, SE DEBE EVITAR DEJAR FRENTES SIN PERSONAL OPERATIVO O TRASLADO RECURRENTE DE LOS MISMOS.

✓ SE SOLICITA ENTREGA FISICA DE DOCUMENTACIÓN INICIAL INCLUIDA ACTUALIZACIÓN DE POLIZA.

✓ SE RECUERDA HIDRATACIÓN DEL AFIRNADO QUE SE COMPACTARA, TAMBIEN CESPEDONES RETIRADOS EN LOS PARQUES

✓ EVITANDO REPROCESOS EN ACTIVIDADES SE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE TODA ACTIVIDAD INICIADA DEBE SER INFORMADA PREVIAMENTE A INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN

Parque Bellavista / Chapre

- Se realiza instalacion de formaleta para anden

Barrios Unidos

1 Oficial
1 Ayudante
- Se instalo nuevamente el cerramiento, durante el fin de semana la comunidad lo tumbo
- Se realizo escarificado y compactacion de aprimado en anden

Campo Amor

- 1 Oficial
- 2 Ayudantes
* Se retiran 2 viajes de material de excavación
* Se termina la excavacion del exagono-anden
* Se hace la instalacion del aprimado para anden exagono

Jazmin

- 1 oficial
- 1 Ayudante
* Se hace demolicion de placa de contrapiso

Parque la Piedra / Enea

1 Oficial
1 Ayudante
* Se hace nivelacion y replanteo de anden en ambos tramos.
· Se deprne con interventoria que la losa existente de transicion en los dos losas circulares no se va a demoler.

Residente de Obra
Redix

N-12
08/07/25

Personal Administrativo en obras
2 Ingenieros — Redex SAS / Roble Ingeniería
2 Sisos (SST) — Redex SAS / Roble Ingeniería
4 Maestros de Obra — Redex SAS / Roble Ingeniería

Clima Seco, Soleado

Bellavista / Chapre
1 Oficial
3 Ayudantes
* Por orden de interventoría se retira formaleta para anden, indican que la formaleta debe ser monolitica con el sardinel
* Se instala apirmado para corregir niveles y se compacta con rana.

Eneo / Parque la Piedra

1 oficial
1 Ayudante
* Se realiza la instalacion del cerramiento

Campoamor / Ma
1 oficial
1 Ayudante
- Inicio instalacion de formaleta para andenes
- Continuo instalacion de apirmado para andenes

Jazmin / San Jose
1 oficial
1 ayudante
* Se hace demolicion de placa de contrapiso

Residente de Obra
Redex

N-B
09/07/25

Personal administrativo en Obras
Ing Residentes = 2 → Redex SAS / Roble Ing
Profesional SST = 2 → Redex SAS / Roble Ing
Maestros de Obra = 4 → Redex SAS / Roble Ing

Clima: Seco - Soleado

Parque Bellavista / Chipre
1 Oficial
2 Ayudantes
* Se hace excavacion para zona de mesa de juego y bancas
* Se realiza la instalacion del afirmado y se compacta
* Se termina la instalacion de la formaleta para anden

Parque Campoamor
1 Oficial
2 Ayudantes
* Se hace instalacion de afirmado para anden
* Se recorta madera y se inicia con la instalacion de la formaleta.

Parque Barrios Unidos
1 Oficial
2 Ayudantes
* Se hace escarificacion manual y compactacion con rana de anden
* Se Instala cerramiento en zona de teatrinos

	Enea / Parque la Piedra
	1 Oficial
	2 Ayudantes
	* Continua la excavacion para anclajes
	* Continua el desmonte de plaquetas
	Palermo / Parque la Rueda
	1 oficial
	2 Ayudantes
	* Inicia Instalacion de Cerramiento.
	Ing Residente Dedex
N-14	Personal administrativo en Obras
10-07-25	2 Ingenieros Residentes
	2 Profesionales SST
	4 Maestros de Obra.
	Bellavista
	1 Oficiales
	4 Ayudantes
	* Se realiza fundido de anclaje, se deja estampado a satisfaccion de Interventoria.
	Campoamor
	1 Oficial
	2 Ayudantes
	* Finaliza la instalacion y compactacion de afirmado
	* Queda lista la formaleta para vaciar de anclaje en concreto
	Barrios Unidos
	1 oficial
	* Continua Instalacion de Afirmado

Enea / Parque la Piedra
1 oficial.
2 Ayudantes
* Continua excavacion para anclajes.

Parque la Ruecla / Palermo
1 Oficiales
2 Ayudantes
• Continua desmonte de Plaquetas
• Se hace replante de anclaje

Residente de Obra
Redex SAS.

N-15 | Personal admin en Obras
11/07/25 | 2 Ingenieros Residentes | Redex SAS / Roble Ing
2 SST | Redex SAS / Roble Ing
4 Maestras de Obra | Redex SAS / Roble Ing

Bella vista / Chipre
1 Oficial
1 Ayudante
* Se hace demolición de losa donde se encuentra la tapa de servicios publicos, se chaflan con interventoria picar 10cm de espesor para hacerle el recalce.
* Se hacen 14 cortes en losa-anden de bellavista

* Palermo / Parque la Ruecla
2 Oficiales
2 Ayudantes
→ Continua el desmonte de plaquetas
* Se termina de instalar el Cerramiento

Parque la Piedra / Eneo
1 Oficial
1 Ayudante
→ Continua demonte de Plaquetas
→ Inicia Excavacion para cunetas

Campoamor
1 Oficial
2 Ayudantes
→ Se instala malla electrosoldada
→ Finaliza la instalacion de la formaleta

Jazmin / San Jose
1 oficial
1 Ayudante
→ Se hace demolicion de Placa
→ Se instala afirmado para anden y losa

Parque Barrios Unidos
1 oficial
→ Se instala afirmado y se compacta

Residente de Obra Redex

N-16
12-07-25

Personal administrativo en Obra.
2 Ingenieros Residentes — Redex SAS / Roble Ing
4 Maestros de Obra — Redex SAS / Roble Ing
2 PROF. SST — Redex SAS / Roble Ing

Bellavista / Chapie
→ No hay actividades se trasladó el personal para fundida en Campoamor.

* Se realizan cortes con cortadora para pavimento en andén de Chupe.

Parque Campoamor
1 Oficial
4 Ayudantes

* Se realiza fundido de Concreto Pobre andén, se vacia hexagono y anden principal
Las Actividades se extienden hasta las 4 p.m.
* Se presentan lluvias al medio dia, lo que afecta el acabado del anden

Parque La Recta / Castilletes
2 oficiales
3 Ayudantes

* En parque Castilletes continua adecuacion del cerramiento.
* Se Inicia el desmonte de las plaqueta
* En parque la recta continua el desmonte de las plaquetas del antiguo sendero.

Parque Jazmin / San Jose
1 oficial
1 Ayudante
* Continua demolicion de losa de contrapiso y acopio de este material en un solo punto

Parque Barrios Unidos
1 Oficial
* Se separo material grueso de aprmado hasta lo alto

Residente de Obra
Redex SAS.

14-07-25
N-17

Corrección a Bitacora

Se realiza corrección a la presente bitacora, ya que no se anoto las actividades de los dias 2, 3, 4 y 5 de Julio en su momento. A continuacion se anotan las actividades de estos dias.

Correccion dia 02 Julio 2025

Personal administrativo

2 Ingenieros Residentes	Redex SAS / Roble hug
2 profesionales SST	Redex SAS / Roble hug
4 Maestros de Obra	Redex SAS / Roble hug

Parque Barrios Unidos

1 Oficial
1 Ayudante

→ Se realiza demolicion de anden existente, ubicado en el acceso perpendicular a la cancha

Parque Bellavista / Chipre

→ Se recibe visita del alcalde y su comitiva, se le enseño avance del proyecto
→ Continua con instalacion de aprimado para tramo siguiente de anden.

Parque Jazmin / San Jose

→ Se recibe visita del alcalde y se le explica el avance del proyecto
→ Continua instalacion de aprimado y compactado con rana

Parque Campoamor

1 Ayudante / 4 Ayudantes

Se hace instalacion de aprimado en anden de hexagono

→

* Residente de Obra Redex

Corrección | 03 Julio 2025

Personal administrativo en Obras
2 Ingenieros Residentes — Redex SAS / Roble Ing
2 Profesionales SST — Redex SAS / Roble Ing
4 Maestros de Obra — Redex SAS / Roble Ing.

Parque Bellavista / Chipre
1 Oficial
2 Ayudantes
→ Continua con la adecuación de tramo de anden para vaciar
→ Se hace retiro de material, sale 1 Volqueta para botadero

Parque Barrios Unidos
1 Oficial
1 Ayudante
→ Continua demolición de anden

Campamento
1 Oficial
2 Ayudantes
→ Inicia excavación para exagono y anden principal

Residente de Obra Redex

Corrección | 04 Julio 2025

Personal administrativo en Obras — Redex / Roble
2 Ingenieros Residentes — Redex / Roble
2 Profesionales SST — Redex / Roble
4 Maestros de Obra — Redex / Roble

Parque Jazmin
2 Oficial
Se realiza reboque de muro

Parque Bellavista
1 Oficial
2 Ayudantes
→ Se esperce afirmado para conformar sobrazante de tramo siguiente de anden
→ Se retira material de excavacion sale
1 Volqueta

Compoamor
1 Oficial
2 Ayudantes
→ Se hace excavacion de hexagonos para biosaludables

Parque la Flecha / Enea
1 Oficial
1 Ayudante
→ Se lleva guadua para iniciar cerramiento
→ Se instala el aviso informativo

Residente de Obra
Reclex SAS

Correccion 05 Julio 2025
Personal administrativo Reclex / Roble Ing
2 Ingenieros
2 Profesionales SST
4 Maestros de Obra

Parque Campoamor
1 Oficial
2 ayudantes
→ Continua excavacion de anden en hexagono. y anden principal
→ Se riega afirmado y se hace compactacion con rana

Parque Barrios Unidos
1 Oficial
1 Ayudante
→ Se acopia material de excavacion para retiro
→ Se riega afirmado
→ Se hace instacion de cerramiento en esqueros y tratrines
→

Parque la Piedra (Ereg
1 oficial
1 Ayudante
→ Se termina la instalacion del cerramiento en los dos tramos.

Parque Bellavista (Chipre
1 oficial
2 Ayudantes
→ Continua instalacion y compactacion de afirmado
→ Se avanza excavacion de tramo final del anden

Residente de Obra
Redex SAS

N-15
14/07/25

Personal administrativo Reclex SAS / Roble Ing
2 Ingenieros Residentes
2 Profesionales SST
4 Maestros de Obra

Parque Bellavista / Chapre
1 Oficial
3 Ayudantes
→ Continua instalacion de formaleta para segundo tramo de anden
→ Se riega afirmado y se compacta con rana
→ Se retira material de demoliciones y excavacion, salen 2 volquetas.

Compoamor
1 Oficial
2 Ayudantes
→ Se inicia excavacion para exagonos de bioaludables
→ Se instala afirmado en excavacion de losa de color, se compacta

Parque la Piedra / Eneo
1 Oficial
1 Ayudante
→ Continua excavacion y nivelación de anden

Parque Jazmin
1 Oficial
1 Ayudante
→ Se acopia material de demolicion para botina
→ Se instala y compacta afirmado en tramo de anden

Parque la Pueela / Palermo
2 Operarios
2 Ayudantes
→ Continua desmonte de plagueta de antiguo sendero y se inicia excavacion para anden.

N

Residente de Obra
Pedex SAS

N-16

15-07-25 Teniendo en cuenta que la bitacora estaba bajo custodia del contratista y que en reiterados ocasiones fue solicitada por la Interventoria y nunca fue entregada. Esta interventoria comenzará desde la pagina 39 a llenar los dias que dejaron de llevar registro, es decir desde el 15 de julio hasta el 29 de Julio.

30 Julio 25
~~Jueves~~
Miercoles

30 de Julio

Parque Chipre. Bella Vista.

Ingeniero Residente., Maestro, 4 Ayudantes

- Continuamos con las actividades de Fundicion de Placas con endurecedor y Andenes escobillados. (Se tiene visita de la supervision y de la interventoria)

Jazmin Parque

- Recorrido con la Supervisión y Interven
- Romper muro demolición de escalera, Contruccion de Viga de amare y instalar Pasamano, empradizado centro de juegos, Vaciar Placa de meja.

Ampliar el ander donde termina escala a 1,20m demoler placa de ander existente y empalmando con escala existentes

Construccion de muro talud Izquierdo, termina el muro con diagonal con la canal demolición de pedaso de canal cerrando con el mismo muro.

La construcción de la placa secuadrado, teniendo en cuenta el espacio que queda despues dela construcción del ander, se empradiza el resto de los espacios

Pasamano Por el perimetro del talud derecho Sobre Placa Instalación de Pasamanos Pintura poisto Iluminaria color acorde a los del parque.

Pasamanos: Muro de la calle se conforma con pilotes y Refuezan. Para Anclar el pasamanos.

Residente Obra

Barrio Unidad.

• Continuamos con recorrido de supervision y la interventoria.

- Deacciones como la demolicion de cortar goteras construccion de nuevas y Anclaje de pasamanos
- Definicion de Vigueta por el ander costado derecho con pilotes a 1m. profundidad.

Parque. Castilletes. Palermo.

• Se continua con la visita de supervicion e Interverent

- Suavizar la pendiente del ander direccion Quiroga, distancia 1.2 y se hace escala iniciando pendiente hasta finalizar. Iniciando 3 escalas y tres despues del quiroga, solucionando el desniven de las escalas

- Se espera los diseños para la construccion del Quiroga y la definicion de la placa contra piso del mismo.

- Continuamos con la Fundicion de anden estampados. 21 ML.

Personal. 1 Maestro
1 oficial
4 Ayudantes

Barrio Campo Amor.

• Se continua con el recorrido de la supervisión y de la Interventoria.

- Se toma observaciones sobre la rampa para el ingreso del parque, la construccion de Vado sobre el anden existente.

- Se continua con. formaleta de los Rombos. para su posterior. fundicion con. concreto de 3.000 Psi, con. endurecedor de concreto de colores.

Personal 1 oficial.
4 Ayudantes.

Barrio. San Sebastian.

- Se continua con. la. conformacion de. formaleta para el anden., colocacion. de afirmado maya 15x15 4.1mm.
- Persona. 1 maestro.
2 Ayudante.

Barrio La Cumbre.

- Se continua. con. la conformacion de. formaleta, instalacion de malla 15x15 cm. 4.1 mm para su posterior fundicion. en concreto.

Personal 1 Maestro. de obra.
1 oficial.
2 Ayudantes.

Residente obra.

31 Julio 23. Jueves

Parque chipre - Carrera 7. Bella Vista.

- Continuamos con. fundicion de andenes escobillados e instalacion de cillas. existentes., se toma la decicion entre interventoria y Supervision de no. tapar con. las cillas la entrada al Quiosco del Vigilante. y de poner sardinel en el perimetro

31 Julio 25.
Jueves

posterior de las vaneas, tambien conectar. porterior con. los andenes nuevos con. camina en plagues para la parte superior. del mismo.
Personal: 1 maestro obra.
1 oficcan.
4 Ayudantes

Parque San. Sebastion.
- Se continua con. la instalacion. de malla electro. soldada de 15x15 cm. 4.1 mm., Posterior a esa se. inicar. fundido de concreto de 3000 Psi. en. andenes. marcado con Plantillas con forma de. Bombas.
Personal.: 1 maestro de obra
1 oficcar.
4 Ayudante.

Parque. La cumbre.
- Se continua con. la instalacion de malla electro soldada de 15x15 cm 4.1 mm., Posterior. la fundicion de concreto en el anden con. estampado con una longitude de. mt.
Personal: 1 Maestro obra
1 oficca?.
4 Aydantes.

Parque La Piedra Enea.
-Se continua con. la instalacion de formaleta para su. posterior. intelacion de maya electro soldada 15x15 cm. 4.1 ML.
Personal.: 1. Oficial Practico.
2 Ayudantes

Correccion.

~~Parque la Piedra. (Cruz)~~

-Parque. Castilletes. Palermo.

- Se continua con la fundicion de concreto para andenes con estampado, 22 ml. tambin. Se continua con la conformacion de formaleta.

Personal : 1 oficial.
4 Ayudantes.

Parque La Rueda.

- Se continua con la instalacion de malla electrosoldad. de 15x15 cm 4.1 ml. para su posterior fundicion en concreto.

Personal: 1 oficial. practico
2 Ayudantes.
Residente obra.

01 agos 25 Viernes.

Barrio chipre Bella Vista.

Se continua con la instalacion de formaleta. y la malla electro soldada 15x15 cm 4.1 mm. tambien. se funde la Placa a color con endurecedor de color amarilla, dejando el espacio para la instalacion de la base de la mesa y de los dados, muy los sardineles.

Personal: 1 maestro
1 oficial.
4 Ayudantes.

Barrio Campo Amor.

Se inicia con el Vaciado de concreto en los rombos, se instala las bases para los elementos Biosaludables, si se aplica endurecedor de color amarillo y Rojo.

Personal: 1 maestro
1 oficial
4 Ayudantes.

Parque San Sebastian.
- Se bota material sobrante en Volque.

Parque La Cumbre.
- Se bota material sobrante en Volqueta.

Parque La Rueda.
- Se continua con el vaciado de concreto para Andenes, con demarcacion con Plantilla. Se continua con la configuracion de Formaleta
Personal: 1 oficial
4 Ayudante.

Barrio Parque castilletes:
Se continua con Vaciado de concreto en andenes plantillado para demarcar con Rombos y se continua con la Formaleta de anden.
Personal: 1 oficial
2. Ayudantes.

Parque La Piedra.
Se inicia con el vaciado de andenes con demarcación de la plantilla. se deja lista para terminar con los Vados y las rampas
Personal 1 oficial
4 Ayudante.

Residente obra.

* 02 de Agosto de 2025 (sabado).
Se realiza acompañamiento continuo por parte de la interventoria y se identifica lo siguiente:
- San Sebastián: Se solicita recolección de RCD, el material resultante de la excavación se encuentra en sitio desde el 23 de Julio y no los han llevado al sitio de disposición, se instala concreto.
- La Combre: Se solicita recolección de RCD, el material resultante de la excavación y el parque infantil que desinstalaron se encuentra desde el 23 de julio.
- La Carola: Iniciaron actividades de instalación de lona verde el 23 de Julio, el 25 de julio se definió el diseño a implementar y no han ejecutado más actividades en el punto. Se ha solicitado que continuen con las actividades, pero no han seguido las instrucciones y solicitudes.
- El jazmin: Se encuentra sin personal desde el 25 de Julio, la comunidad ya ha presentado molestias por esta situación, se solicita retomar actividades.
- Barrios Unidos: Se encuentra sin personal desde el 28 de julio, se evidencia material de demolicion acopiado en el área de la obra, la comunidad se ha visto afectada porque no puede transitar por este sector y gasto el cerramiento al no ver personal laborando.
- la piedra: El concreto del anden presenta agrietamientos se solicita hidratar los concretos o utilizar antisol para garantizar que estas falencias se presenten. Se debe hacer visita para verificar.
- Castilletes: No se realizo el tratamiento de cicatrización de la raiz en el Parque la Rueda, el cual queda en la parte alta de castilletes.

- Castilletes: Se evidencia que el anden esta presentando agrietamiento por falta de hidratacion o antisol, tambien se habia solicitado hacer un confinamiento con un dentellon en el anden de la parte alta, se realizo la excavacion, pero al momento del vaciado rellenaron la excavacion con afirmado, lo cual esta provocando una falla en el anden. Se debe realizar visita para verificar.
- Campoamor: Se solicita hacer jornada de aseo y limpieza
- Bella Vista: Se evidencia que el sardinel realizado el 31 de julio no cuenta con el refuerzo longitudinal, el maestro Aldemar comenta que no sabia que llevaba este refuerzo, sin embargo ya se habia socializado con el contratista como debia ser el diseño del sardinel. Se solicita mejor comunicacion con el personal y el residente.
- Se evidencian muestras de los concretos utilizados en otros puntos mal acopiados, danados y sin las condiciones adecuadas para realizar un correcto analisis cuando se lleven al laboratorio. Se solicita mejorar el curado y acopio de las muestras.
- Se solicita hacer jornada de aseo y limpieza y retiro de material a la Nubia

En general se evidencia que no hacen jornadas de aseo y limpieza en los puntos, y que dejan los RCD más del tiempo estipulado. Lo que genera desorden en los frentes de trabajo.


Interventor.

Bella Vista: Se realiza vaciado de placa para instalación de mesa, color del concreto "Acabado amarillo", Se evidencia que las personas que estan ejecutando el trabajo no es personal calificado

para la labor, se solicita levantar la Malla electrosoldada ya que, la estan dejando contra el afirmado y no estaria cumpliendo su funcion.

El personal se encuentra sin elementos de proteccion la profesional SST los hace la recomendacion, pero responden que en otros trabajos ellos no utilizan estos elementos, sin embargo la SST del contratista les solicita que es obligacion utilizarlo.

Se realiza cargue de material proveniente de la excavacion, pero la actividad la realizan personal que no contaba con afiliacion, ni elementos de proteccion ya que eran ajenos a la obra, la interventoria para la actividad.



Interventor.



* 04 de Agosto de 2025 (Lunes)

Se informa que el personal que se encontraba trabajando en Benjala, La Cumbre y San Sebastian se retira, por lo tanto solo quedan trabajando 9 Oficiales y 13 Ayudantes.

Bella Vista: Se evidencia que las actividades realizadas el sabado 2 de agosto, no cumplen con las condiciones optimas para ser recibidas, los niveles de la placa son variables, el acabado no es el permitido, el endurecedor color amarillo afecto el andén existente. ya que no tuvieron el cuidado pertinente a la hora de realizar la actividad, estas situaciones se presentan debido a que no cuentan

con el personal idoneo para las actividades técnicas.

Interventor.

* 05 de Agosto de 2025 (Martes)

Parques de la Cumbre, Barrios Unidos, la Carola, no se realizaron actividades, se evidencia un abandono total en los puntos.

- Bella Vista: (2 oficiales - 3 Ayudantes).
Se realiza fundida del sardinel, con su correspondiente refuerzo, se realiza instalacion de concreto de las placas donde van embebidas las bancas, se instala y compacta afirmado en las placas donde van las placas de los mobiliarios. El contratista solicita por medio del encargado de la obra en este punto los diseños de los vados, se les dice que los deben hacer de acuerdo a la NTC , sin embargo responden que no saben como se construyen los vados.

- la Piedra: (4 oficial - 2 Ayudantes)
se instala la formaleta, se realiza compactacion de afirmado y se procede con la instalación de concreto y su correspondiente estampado, se realizan los cortes del andén realizado el sabado.

Parques Campoamor y el jazmin, no se realizaron actividades en estos puntos.

- Parque Bengala: (2 oficiales - 2 Ayudantes)
Se instala formaleta y afirmado, se procede a la

Compactacion de afirmado y posteriormente a la fundida de 4 hexagonos. color rojo, con su correspondiente malla electrosoldada y los anclajes para la brosalvadables.

- San Sebastian: se realizan los cortes correspondientes en el andon. (1 Ayudante)

- la Rueda: (2 oficiales - 3 Ayudantes)
se realiza vaciado de concreto en la parte superior del parque. En la parte inferior se realiza la excavacion y la instalacion de afirmado.

- Castilletes: (1 Oficial)
Realiza cortes en el andon.

* 06 de Agosto de 2025 (Miercoles)

Se realiza comite técnico en la alcaldia municipal.

Parques Barrio, Unidos, la piedra, la Combre, la carola, Campo amor, San Sebastian - sin personal.

- Bella Vista: (1 oficial - 2 ayudantes)
Instalacion de Sardinel.

- la Rueda y Castilletes (2 oficiales - 3 ayudantes)
Vaciado de andenes y corte para dilatacion, trasladan en hora de la tarde a 1 oficial y 2 ayudantes que estaban en la Enea, ya que no estaban haciendo actividades en ese punto.


Bengala: (1 oficial - 2 ayudantes)
Vaciado de 5 hexagonos color amarillo.

- El jazmin (1 oficial - 2 ayudantes)
Se retoman actividades en el punto, con el retiro de escombros, excavacion para anden, instalacion y compactacion de afirmado.

Desde la interventoria continua la preocupacion por el bajo rendimiento en cada uno de los parques, debido a que no cuentan con el recurso suficiente de mano de obra, se solicita nuevamente reprogramacion y plan de contingencia.

* 07 de agosto de 2025 (Jueves Festivo)

No se labora.




* 08 de agosto de 2025 (Viernes)
- Barros Unidos (2 oficiales - 3 ayudantes)
Se continua con la instalacion de formaleta para anden Se realiza figurado de acero para micropilotes, y viga.

- Bella Vista: (1 oficial - 2 ayudantes)
instalacion de formaleta para andon, compactacion de afirmado. Se inicia empradizacion, pero se para actividad ya que el personal no contaba con las afiliaciones. la supervision realiza visita y notifica demolar el sardinel que no instalaron el refuerzo correspondiente. y la loza amarilla.

- El jazmin: Se retoman actividades en el punto Se realiza la demolicion de las ejaleras traseras y de la viga escalera que se encontraba en la mitad del

terreno, se instala formaleta.

- San Sebastián, Bengala, Compoamor, la Combre, la piedra, la caida: Sin personal



09 de agosto de 2025 (Sabado)

- Barrios Unidos:
Se realiza vaciado de micropilotes, se instala malla electrosoldada y formaleta para vaciado de andén.

- Bella Vista:
Se realiza vaciado de vado

- Castilletes:
Se continua con la instalacion de formaleta
Se realizan cortes en andén
se continúa con el vaciado de andén.

- la Rueda:
Se retira parte del cerramiento en yute y aseo en el andén.

- El jazmín:
Sin personal, lo trasladan para la Ghea.

- San Sebastián:
Sin personal.

- Bensala:
  Sin personal.

- la Cumbre: Se retoman actividades, se instala cerramiento que se había dañado, se excava manualmente para placa de colos donde se instalará mobiliario

- Campoamor:
  Sin personal

- la carola:
  sin personal

- La Piedra:
  Sin personal.

Durante recorrido de inspeccion se evidencio que en el Parque El guadual del barrio Palermo se iniciaron actividades, sin la autorizacion de la Interventoría ni de la supervision, situacion que ya habia sido tratada durante el comite del 08 de agosto y donde se habia dejado claro que no podian iniciar más frentes, hasta que se terminaran los puntos activos.

Cualquier actividad que se haga no será reconocida para pago y será unicamente responsabilidad del contratista los incidentes, accidentes o inconvenientes que se presenten durante su ejecucion.

Interventor.

* 15 de julio de 2025 (Martes)

- Bella Vista: (2 oficiales - 5 ayudantes)
Instalacion de formaleta, instalacion de concreto para anden con estampado. (Se evidencia que el repetidas ocasiones se para la actividad ya que, no cuentan con las herramientas, ni el material suficiente)

- Ramos Unidos: (4 Oficial)
No se realizan actividades en el punto (sin herramientas ni material)

- Parque la Piedra: (1 oficial - 1 ayudante)
Se continua con la excavacion para el andon central y se traza el anden en "Y", se comienza a instalar afirmado.

- Campo amor: (4 oficial)
Instalación de afirmado y compactación en la zona donde va la placa del mobiliario y los hexagonos de los biosaludables.

- La Rueda (4 oficial - 3 ayudantes)
Se finaliza la excavación y se comienza con la instalación de afirmado para el andon. (No se cuenta con el equipo de compactacion)

- El jazmin (Sin actividades)

Se evidencia que el contratista con un personal administrativo que no va a los puntos donde se estan ejecutando actividades, dejando practicamente

los oficiales a cargo de las obras y muchas veces sin material. Se solicita presencia del residente y de los maestros en los frentes de trabajo.

Interventor.

* 16 de Julio de 2025 (Miercoles)

-Barrios Unidos: (Sin personal, ni actividades)

- La Piedra: (1 oficial - 1 ayudante)
Se continua con la instalacion de afirmado para estructura de andén, con su correspondiente compactacion.

- Bella Vista: (1 oficial - 1 ayudante)
Retiro de formaleta e instalacion de la misma para tercer tramo de anden, se dan indicaciones al contratista para hacer los cortes, se evidencian 2 grietas en el concreto vaciado el dia anterior.

- Campo amor: (1 oficial - 2 ayudantes)
Excavación para sendero.

- Jazmin: (1 oficial - 2 ayudantes)
Instalacion y compactacion de afirmado, formaleta andén

- La Rueda - Castilletes (1 oficial - 3 ayudantes)
Compactacion afirmado, desinstalacion placuetas.

Interventor

* 17 de Julio de 2025 (Jueves)

- Barrios Unidos: (1 oficial - 1 ayudante)
No se realizaron actividades en el frente, ya que no se contaba con materiales ni herramienta.

- La Piedra: (1 oficial - 1 ayudante)
Se continua con el suministro, instalación y compactación de afirmado, el benitin se queda sin combustible lo cual afecta la actividad de compactación, al finalizar la jornada laboral se evidencia que el material de afirmado queda sin protección (Plasticos)

- Bella Vista: (1 oficial - 2 ayudantes)
Se realizan cortes en el segundo tramo de cordón

(Se retira el personal para apoyar labores de vaciado en El Jazmín)

- Campo amor (1 oficial - 2 ayudantes)
Excavación en tierra para sendero de acceso, instalación de afirmado, y compactación, encofrado de hexágono para biosaludables.

- El Jazmín (2 oficiales - 3 ayudantes)
Inican con vaciado para cordón, en hora de la tarde, Sin embargo se presenta un daño en la concretadora.

- La Ruda. - (Castilletes (1 oficial - 3 ayudantes)
En la Ruda continuan con la actividade de instalacion y compactación de afirmado.
En Castilletes. se instala lona verde y se continua

con la desinstalacion de plaquetas. Se inicia la excavacion manual para el anden.

- Se realiza la recomendacion de iniciar las actividades de vaciado a primera hora y de este modo garantizar acabados adecuados en los concretos

- Desde la parte SST se evidencia personal sin los elementos de proteccion, se solicita retroalimentacion del uso de EPP, tambien se solicita retirar un trabajador que ingresó y no contaba con calzado de seguridad.

- Se recomienda desde la interventoria utilizar el antisol teniendo en cuenta las temperaturas que se estén presentando en la ciudad.

Interventor

* 18 de Julio de 2025 (Viernes)

- Campo amor: (4 oficial - 2 ayudantes)
Se continua con la instalacion y compactacion de afirmado, se instala formaleta para vaciado de anden.

- El jarmin (2 oficiales - 5 ayudantes)
Se continua con el vaciado de anden, se instala malla electrosoldada para reforzar el anden.

Se solicita hacer la evacuación de escombros y residuos de excavación, si no lo realizar se recomienda demarcar el área donde se encuentran.

Interventor.

* 21 de Julio de 2025 (lunes)

- Barrios Unidos: (4 oficial - 2 ayudantes)
El frente de obra se encuentra sin herramienta no hay compactador para el afirmado, ni herramienta para dander.

- Bella Vista (4 oficial - 2 ayudantes)
Se evidencia personal con chalecos que tienen logos de otras empresas, por lo tanto se solicita sean retirado y entregar los requeridos y adecuados por la entidad.
Instalación de formaleta para vaciado.

- la piedra
Se solicita jornada de orden y aseo ya que las cintas de la obra amanecieron tiradas por todo el parque, el contratista subsana la solicitud de inmediato.

- El jazmín: (4 oficial - 1 ayudante)
No cuentan con las herramientas necesarias para realizar las actividades se solicita compactador, martillo demoledor, volqueta para retirar escombros, arena para revocar.

- Campo amor: (4 oficial- 4 ayudantes)
El personal se encuentra parado ya que no tienen los insumos para vaciar.

- La Rueda: (1 oficial)
Se continua con la instalacion y compactacion de afirmado.

- Castilletes: (1 oficial - 3 ayudantes)
Se excava manualmente para conformar la estructura del anden, se instala afirmado.

La supervisión realiza visita al parque la Rueda y solicita realizar el tratamiento en las raices del arbol afectado, enviar evidencia fotografica del momento en el que se realice.

Aproximadamente a las 2:30 pm se presenta accidente del ayudante Juan Esteban Valencia, se hace el respectivo reporte y se acompaña a el hospital.

Interventor.

* 22 de Julio de 2025 (Martes)

- La Combre:
Se inicial trabajos en el punto, sin embargo al momento de realizar visita de inspeccion se evidencia que el personal no contaba con los elementos de proteccion. Se solicita parar las actividades hasta que se cuenten con los elementos necesarios para realizar trabajos.

Tambien se observa que iniciaron actividades sin hacer el cerramiento correspondiente, lo que puede ocasionar un accidente a los peatones que transitan por el parque.

- Bella Vista: (1 oficial- 1 ayudante)
Se instala formaleta para vaciado, al momento de revisar espesores se evidencia que la capa de afirmado esta por encima del requerido, se hace la observacion al oficial que se encuentra en el punto y se procede con el respectivo replanteo.

- Barrios Unidos: (1 oficial- 2 ayudantes)
Se continua con un avance muy bajo en las actividades, el personal no cuenta con las herramientas necesarias, la maquinaria que se encuentra en el frente no tiene combustible, no se cuenta con material para las actividades, no se puede instalar formaleta por falta de energia para las herramientas.

- La Piedra: (1 oficial- 2 ayudantes)
Se continua con la instalacion y compactacion de afirmado, se evidencia que estan saturando el material con agua, se realiza la observacion al oficial del punto, sin embargo, se requiere contar con un maestro para realizar este tipo de solicitudes o que el residente se vea mas en campo.

- Campoamor (1 ofical- 3 ayudantes)
Se realiza vaciado de anden, despues del medio dia no se ejecutan actividades.

- Castilletes (2 oficiales - 3 ayudantes)
Se compacta afirmado y se solicita contar con el suministro de agua en el punto para realizar una correcta compactacion del material.

- El Jazmin (1 oficial)
Compactacion de afirmado.

Se solicita ingresar más personal con el fin de cumplir con las actividades en todos los frentes de obra activos, asi mismo, contar con las herramientas e insumos necesarios.

Se iban a iniciar actividades en la Carola, pero al momento de hacer la visita al punto la comunidad solicitó que el parque donde se iban a hacer las actividades no era el que ellos habian socializado y solicitado. Se realiza la respectiva revision y se procede a cambiar el punto de intervencion, sin embargo, se requieren nuevos diseños asi que se procede a hacer el cerramiento y se quedan pausadas las actividades hasta contar con el nuevo diseño.

Interventor.

* 23 de Julio de 2025 (Miercoles)
- La Cumbre: (1 oficial - 1 ayudante)
Instalacion de Cerramiento en yute, excavacion manual para anden. El personal este trabajando sin chalecos, se hace la solicitud.

- Barrios Unidos: (1 oficial - 2 ayudantes)
Instalación y compactación de afirmado, se evidencia poca cantidad de materiales y herramientas para las actividades diarias, ocasionando bajo rendimiento y atraso en las obras a ejecutar.

- La Piedra (1 oficial - 2 ayudantes)
Instalación y compactación de afirmado, no se evidencia material para continuar y avanzar con la actividad.

- Bella Vista (2 oficiales - 4 ayudantes)
Vaciado de andén y estampado de este, instalación con malla electrosoldada. En horas de la tarde por parte de la interventoría se solicita parar actividades hasta que el personal cuente con los elementos de protección.

- Campo amor: (1 oficial)
Se realizan cortes de pavimento y no se evidencian mas actividades

- El jazmin: (2 oficiales: 1 - 1 operador cortadora)
Se realizan cortes del pavimento del anden y no se evidencian mas actividades.

- Castilletes - La Rueda (2 oficiales - 3 ayudantes)
Se realiza excavación de anden, se continua con la excavación y levantamiento de tabletas prefabricadas, se compacta afirmado.

Interventor

* 24 de Julio de 2025 (Jueves)

- Parques de Camoamor, la carola, El jazmin Sin personal.

- la Cumbre: (2 oficiales - 2 ayudantes)
Instalación de Caramiento en yute, excavación para anden. Con el fin de generar mejor presentación y funcionalidad al anden se hace modificación de la ubicación de este. para dejar el espacio de la placa de los mobiliarios y empalmar con las escaleras existentes.



- Barrios Unidos: (2 oficiales - 4 ayudantes)
Compactación de material afirmado, instalación de formaleta, instalación de malla electrosoldada, vaciado de anden con su correspondiente estampado. Se realiza demolición de alfajia y se recomienda hacer la actividad de forma manual para no dañar la viga existente.

- la Piedra (1 oficial - 2 ayudantes)
Instalación de formaleta, para vaciado de anden se solicita realizar las rampas de acceso de 3 ml de longitud para cumplir con la NTC-4143.

- Bella Vista: (1 oficial - 1 ayudante).
Se retira la formaleta del anden, se realiza excavacion para placa donde se van a instalar los bancos y las mesas de juego.

- Castilletes: (2 oficiales - 3 ayudantes)
Excavacion para anden.
Se evidencia que el suministro de agua en el sector es complejo, y les impide continuar con las actividades de compactacion, Se solicita busquen otras alternativas ya que es un suministro indispensable.

- San sebastian: (1 oficial - 2 ayudantes)
Instalacion de cerramiento, excavacion manual para anden.

- Bengala: (1 oficial - 2 ayudantes)
Instalacion de cerramiento en yute excavacion manual para placas, retiro de bases de concreto de brosaldables existentes.

Se evidencia que a pesar que ingresaron nuevo personal, no es suficiente para suplir las necesidades de todos los puntos, adicional a esto, no cuentan con guantes ni chalecos suficientes, lo que puede generar un accidente.

Se sugiere utilizar antisol en los concretos de los andenes e hidratar al dia siguiente de la actividad para evitar fisuras por temperatura.

Interventor.

* 25 de Julio de 2025 (Viernes)

- Parques El jazmin, la Carola y Campoamor sin personal.
- Barrios Unidos: Se realizan demoliciones de la alfajra
- la Piedra: Se continua con la instalacion de la formaleta y se instala malla electrosoldada
- Castilletes: Instalación de formaleta, compactacion de afirmado
- San Sebastian: Se continua con la excavación manual, se inicia a instalar afirmado.
- la Cumbre: Se continua con la excavacion manual
- Bengala: Instalación de formaleta para placas de cobr.
- Bella Vista: Instalación de afirmado y compactación.
- la Rueda: Instalación de formaleta.

Durante el dia se presentaron lluvias leves en los frentes de Bengala, y San Sebastian y la Enea se evidencio que no tenian Plasticos para proteger los materiales, se realiza la solicitud.

Interventor

26 de Julio de 2025 (Sabado)

- la Enea: Vaciado de concreto. y estampado.
- El jazmin, la Caida y Campoamor sin personal.

En los punto de Barrios Unidos. Castilletes, la Rueda, San Sebastián, la Combe, Bengala, Bella Vista se continuan con las actividades del dia anterior.

Interventor

27 de Julio de 2025 (Domingo)

No se trabaja.

28 de Julio de 2025 (lunes)

- Parques El Jazmin, Campoamor y la caida sin personal.
- San Sebastián: (1 oficial - 2 ayudantes)
se continua con la instalacion y compactacion de afirmado, se inicia con la instalacion de formaleta
- Bengala: (1 oficial - 3 ayudantes)
Extraccion de base en concreto de la bascula dobles existentes. y se continua con la excavacion manual
- la Rueda: (1 oficial - 2 ayudantes)
Instalacion de formaleta para vaciado de anden.

- Castilletes: (1 oficial - 3 ayudantes)
Compactacion de afirmado, instalacion de formaleta.

- La Cumbre: (2 oficiales - 2 ayudantes)
Se evidencia personal sin chaleco, material sin protección, personal sin herramienta.
Se continua con la excavacion y se instala afirmado.

- La Piedra: (1 oficial - 2 ayudantes)
Instalacion formaleta, corte mecanizado de concreto.

- Bella Vista: Instalacion de formaleta, corte mecanizado de concreto, compactacion afirmado.
Desde la interventoria se evidencia saturacion de humedad en el afirmado instalado debido a las lluvias presentadas el dia anterior, por tal razon se solicita remover el material e instalar uno seco.
Se realiza el vaciado de la placa donde van embebidas las mesas, el contratista no le ha realizado el mantenimiento correspondiente a las bancas por lo tanto no se deja realizar el vaciado, sin embargo, el contratista se compromete a proteger la placa al momento de pintar las bancas. (1 oficial - 3 ayudantes)

- Barrios Unidos: (1 oficial - 2 ayudantes)
Corte de anden.
Durante el fin de semana se vio vandalizado el cerramiento el yute, por tal razon desde la interventoria no se dejó reanudar labores de demolicion hasta que se organice el cerramiento.

Interventor.

29 de Julio de 2025 (Martes)

La Carola, El Jazmin y Campoamor sin personal.

- La Cambie: (2 oficiales - 2 ayudantes)
Instalación de formaleta, instalación y compactación de afirmado

- La Piedra: (1 oficial - 2 ayudantes)
Vaciado de anden con estampado.

- Bella Vista: (2 oficiales - 4 ayudantes)
instalación afirmado, instalación de concreto donde van las bancas

- Barrio Unido: (no laboraron)
Se reporto que durante la noche de dic anterior les abrieron la bodega donde guardaban las herramientas y les hurtaron un martillo demoledor, una sierra circular y una extensión.

- San Sebastián: (4 oficial - 2 ayudantes)
instalacion de formaleta, compactacion de afirmado

- Bengala: (4 oficial - 3 ayudantes)
instalacion de afirmado y compactacion, instalación de formaleta.

- La Rueda y Castilletes: (2 oficiales - 3 ayudantes)
Se realiza vaciado de anden con estampado

Interventor.