G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S A S
NIT 900.388.605-1
Calle 25D # 84B- 25 Int 2
Tel: (57) 9261835
Bogotá - Colombia
asistente@gytsolucioness.com.co

Factura electrónica venta
No. FE 5576

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Fecha y hora Factura	
NIT	900.959.048-4	Teléfono	(601) 7764038 - Ext. 000	Generación	04/09/2025, 11:49
Dirección	CL 9 NRO. 39 - 46	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	04/09/2025, 11:49
				Vencimiento	02/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Red para suministro de agua caliente, construida en tubería de polopropileno tricapa 75mm PN16 SOLDADA.	19.00	385,000.00	7,315,000.00	1,389,850.00	8,704,850.00
2	Red para retorno de agua caliente, construida en tubería de de polopropileno tricapa 50mm PN16 SOLDADA.	19.00	345,000.00	6,555,000.00	1,245,450.00	7,800,450.00
3	Accesorios en PP de 75mm y 50mm como codos, tees, universales, adaptadores entre otros (Cantidades Según Diseño)	1.00	11,250,000.00	11,250,000.00	2,137,500.00	13,387,500.00
4	Válvulas de corte manual tipo bola en bronce de 75mm y 50mm (Cantidades Segun Diseño)	1.00	2,800,000.00	2,800,000.00	532,000.00	3,332,000.00
5	Las red irá suspendida y soportada a muro o techo con soportería tipo pie de amigo en ángulo acero de 2 x 3/16, canal tipo peralta.	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	1,045,000.00	6,545,000.00
6	Las redes serán señalizadas con identificación correspondiente al fluido que transportan.	2.00	700,000.00	1,400,000.00	266,000.00	1,666,000.00
7	Red para suministro de VAPOR, construida en tubería acero al carbono 2-1/2 SCH40, aislada térmicamente con cañuela fibra de vidrio espesor 1 se cubrirá con chaqueta de aluminio de 0.4 mm, tornillo tipo Parker.	6.00	450,000.00	2,700,000.00	513,000.00	3,213,000.00
8	Red para retorno de CONDENSADOS, construida en tubería acero al carbono 2 SCH40, aislada térmicamente con cañuela fibra de vidrio espesor 1 se cubrirá con chaqueta de aluminio de 0.4 mm, tornillo tipo Parker.	5.00	400,000.00	2,000,000.00	380,000.00	2,380,000.00
9	Accesorios acero al carbono de 2-1/2 y 2 como codos,tees, universales, flange entre otros (Cantidades Segun Diseño)	1.00	10,050,000.00	10,050,000.00	1,909,500.00	11,959,500.00
10	Las redes irán suspendidas y soportadas a muro con soportería , canal tipo peralta. Los soportes serán enclados cada 3 mts e interconectadas la redes existentes de vapor y condensado.	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	1,045,000.00	6,545,000.00
11	Las redes serán señalizadas con identificación correspondiente al fluido que transportan.	1.00	700,000.00	700,000.00	133,000.00	833,000.00

Total items: 11

Total Bruto	55,770,000.00
IVA 19%	10,596,300.00
Total a Pagar	66,366,300.00

Valor en Letras:
Sesenta y seis millones trescientos sesenta y seis mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-02 por $ 66,366,300.00

Observaciones:
segundo AVANCE Obra construccion redes vapor agua

PAGOS TRANSFERENCIA, REALIZARLOS A NOMBRE DE GYT SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS BANCO AV VILLAS
CTA CTE 048-07629-9
PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
De acuerdo al artículo 911 de la ley 1943 de 2018 los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE no estarán sujetos a retención en la fuente
para mayor información revisar el artículo 437-2 Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas.

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764095180352 aprobado en 20250728 prefijo FE desde el número 5535 al 100000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 8caa0d6ad78aa639a0c83925797fe890c5a23dfad8fe0e3e6eba4e45c2f866de7f711cf7dc818aa4c0fedc4090e8e212

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-034473-2

INGRESO Ventanilla Fecha Hora 10/09/2025 2:26:00 p. m.
DESTINO LIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No FE 5576
FOLIOS 6 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: 1ke4JW1Oml

Facturación Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.245-6. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	6
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-S3-FO-0007

CERTIFICACIÓN: X **INFORME PARCIAL:** ____ (Marque con una (X) según corresponda)

CONTRATO No. 9000 0024 **FECHA DEL INFORME :** 4/09/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Contratista	G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S A S	NIT O C.C	900.358.505-1	Valor Contrato Inicial		$111.343.193		1/02/2024	30/06/2024
Representante Legal	GERARDO ANDRES SALAMANCA MORENO	Cédula Representante	80.850.196	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
Objeto del Contrato u Orden	"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES LAS VECES REQUERIDAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS Y CALDERINES) QUE SE ENCUENTREN EN LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 1	10/05/2024	$100.668.662	Prórroga 1	1/07/2024	31/07/2024
				Adición 2	1/08/2024	$73.959.455	Prórroga 2	1/08/2024	30/11/2024
Duración Inicial	CINCO (5) MESES			Adición 3	5/11/2024	$56.244.595	Prórroga 3	1/12/2024	31/01/2025
Disponibilidad Inicial	2693 del 27 de noviembre	Registros Presupuestales		Adición 4	14/02/2025	$56.828.834	Prórroga 4	1/02/2025	28/03/2025
				Adición 5	18/02/2025	$7.257.093	Prórroga 5	1/03/2025	31/03/2025
				Adición 6	14/04/2025	$240.000.000	Prórroga 6	1/04/2025	15/05/2025
				Adición 7	30/04/2025	$47.000.000	Prórroga 7	16/05/2025	15/07/2025
				Adición 8	15/07/2025	$20.892.115	Prórroga 8	16/07/2025	31/07/2025
				Adición 9	27/08/2025	$30.000.000	Prórroga 9	1/08/2025	30/09/2025
				Adición 10			Prórroga 10		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E.	CODIGO		Adición 11			Prórroga 11		
		4212302020803		Valor Total		$753.004.931	Fecha Terminación actual		30/09/2025
Fecha estimada máxima final de terminación		28/11/2025							

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. Informe/Parcial	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ			ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
1	Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y acogidas por las partes; así mismo colaborar con la subred, para que la orden se desarrolle dentro de los parámetros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía	Según distribución de los equipos	SI X	NO		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:	
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:	
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:				
2	Cumplir y acatar las exigencias y recomendaciones del supervisor de la orden, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de prestación de los informes y respuestas presentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento	Según distribución de los equipos	SI X	NO		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:	
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:	
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:				
3	Permitir la supervisión de la orden a la persona que la subred designe para el efecto	Según distribución de los equipos	SI X	NO		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:	
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:	
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:				
4	Pagar toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y/o distrital que se causen con ocasión de la orden, así como las retenciones a que haya lugar.	Según distribución de los equipos	SI X	NO		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:	
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:	
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:				
5	Las demás contenidas en esta orden y las de su propia naturaleza	Según distribución de los equipos	SI X	NO		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:	
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:	
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:				

Observaciones:

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	3
Fecha de aprobación:	13/04/2023
Código:	13-GS-FO-0007

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA . O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE5815	14-03-2024	01 AL 29 FEB 2024	15-03-2024	23.137.305	23.137.305	709.997.565	3%	
2	FE5816	14-03-2024	01 AL 29 FEB 2024	15-03-2024	29.818.578	47.068.883	734.008.883	6%	
3	FE5825	11-04-2024	01 AL 29 FEB 2024	13-04-2024	8.812.660	55.868.599	727.185.322	7%	
4	FE5905	11-04-2024	01 AL 10 ABRIL 2024	12-04-2024	28.824.613	84.693.182	694.971.709	11%	
5	FE5938	07-05-2024	2024-04-23	07-05-2024	14.542.985	99.236.167	680.428.724	13%	
6	FE5939	07-05-2024	2024-04-30	07-05-2024	9.266.708	108.502.875	674.562.015	14%	
7	FE5958	10-06-2024	MAYO 2024	20-05-2024	713.003	109.215.878	673.849.009	14%	
8	FE5959	10-06-2024	JUNIO 2024	20-05-2024	10.758.628	119.974.706	663.090.153	15%	
9	FE6009	08-08-2024	AGOSTO 2024	08-08-2024	53.999.458	173.974.163	609.090.795	23%	
10	FE6040	06-09-2024	AGOSTO 2024	09-09-2024	28.283.124	202.257.287	580.807.604	26%	
11	FE6120	04-10-2024	SEPTIEMBRE 2024	07-10-2024	29.244.306	231.501.593	551.563.298	29%	
12	FE6121	04-10-2024	14-09-2024	07-10-2024	4.077.469	232.579.162	550.485.709	30%	
13	FE6172	14-11-2024	OCTUBRE 2024	15-11-2024	31.885.981	264.465.143	518.699.728	34%	
14	FE6173	14-11-2024	OCTUBRE 2024	15-11-2024	15.346.478	279.811.621	503.253.270	36%	
15	FE6208	05-12-2024	NOVIEMBRE 2024	08-12-2024	9.657.152	289.468.773	493.596.118	37%	
16	FE6209	05-12-2024	NOVIEMBRE 2024	08-12-2024	42.653.684	332.122.457	450.942.434	42%	
17	FE6286	16-01-2025	DICIEMBRE 2024	17-01-2025	2.429.118	334.551.575	448.513.315	43%	
18	FE6287	16-01-2025	DICIEMBRE 2024	17-01-2025	1.519.706	336.371.282	446.993.609	43%	
19	FE5912	11-02-2025	ENERO 2025	12-02-2025	3.861.345	340.232.627	443.132.264	43%	
20	FE 5340	11-03-2025	FEBRERO 2025	11-03-2025	26.244.596	366.477.023	416.887.668	47%	
21	FE 5343	11-03-2025	FEBRERO 2025	11-03-2025	8.791.779	375.268.802	407.795.889	48%	
22	FE 5345	11-03-2025	FEBRERO 2025	11-03-2025	23.283.060	398.551.862	384.583.029	51%	
23	FE 5374	02-04-2025	MARZO 2025	02-04-2025	3.658.482	402.200.344	380.864.547	51%	
24	FE 5441	19-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	23.137.305	425.337.650	357.727.241	54%	
25	FE 5447	19-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	17.058.343	442.395.993	340.668.856	56%	
26	NC 2-109	20-05-2025	NC FE5 447	22-05-2025	-17.058.343	425.337.650	357.727.241	54%	
27	FE 5446	20-05-2025	MAYO 2025	22-05-2025	15.121.488	440.459.138	342.606.753	56%	
28	FE 5449	20-05-2025	MAYO 2025	22-05-2025	1.936.855	442.395.993	340.668.856	56%	
29	FE 5483	06-06-2025	MAYO 2025	06-06-2025	15.279.600	457.675.593	325.389.256	58%	
30	FE 5490	11-06-2025	JUNIO 2025	12-06-2025	3.631.295	461.306.888	321.758.003	59%	
31	FE 5491	11-06-2025	JUNIO 2025	12-06-2025	11.090.800	472.397.688	310.667.203	60%	
32	FE 5515	15-07-2025	JUNIO 2025	16-07-2025	4.474.400	476.872.088	306.192.803	61%	
33	FE 5540	11-08-2025	JULIO 2025	12-08-2025	17.243.100	494.115.188	288.949.703	63%	
34	FE 5541	11-08-2025	JULIO 2025	12-08-2025	3.237.958	497.353.146	285.711.745	64%	
35	FE 5547	11-08-2025	AGOSTO 2025	12-08-2025	180.154.100	677.507.246	105.557.645	91%	
36	FE 5576	04-09-2025	AGOSTO 2025	04-09-2025	66.366.300	743.873.546	39.191.345	95%	
		TOTAL			743.873.546	743.873.546	39.191.345	95%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	☐
	NO:	☐

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor Ejecutado	SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE	$ 743.873.546
Saldo por ejecutar	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE	$ 39.191.345
VALOR TOTAL CERTIFICADO	SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE	$ 66.366.300

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE 5576	4/09/2025
VALOR A PAGAR	SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Tatiana Eugenia Marín Salazar
C.C. No.	43871908
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Ramos
C.C. No.	1123633838
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado II
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CENTRO DE COSTO	
Nombre del Servicio :	EQUIPOS INDUSTRIALES
Valor Total Factura:	$ 66.366.300
NO. Factura	FE 5576
No. Contrato	0005-2024
NIT	900.358.505-1
Fecha de elaboracion	04-09-2025

G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S.A.S

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
FE 5576	HUMES KENNEDY	KE10R12	1	55.770.000	10.596.300	66.366.300	100%	
				$ 55.770.000	$ 10.596.300	$ 66.366.300	100%	

SUB TOTAL	$ 55.770.000
IVA	$ 10.596.300
TOTAL FACTURA	$ 66.366.300

Tatiana Eugenia Marin Salazar
Directora Administrativa
Supervisor Contrato

Jorge David Ramos Moreno
Profesional Especializado III
Apoyo supervisión del Contrato

ELABORADO POR:
Samuel David Montoya Diaz
Auxiliar de mantenimiento

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO JORGE ESTEVEN BERNAL RIAÑO IDENTIFICADO CON C.C. 80'759.183 DE BOGOTA Y TARJETA PROFESIONAL 125840-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES,

CERTIFICA:

Que **G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS** con NIT 900.358.505-1, actualmente se encuentra al día con los pagos correspondientes a aportes parafiscales, Arl, Salud, y Pensión.

Para constancia se firma esta certificación en la ciudad de Bogotá al primer (1) día mes de septiembre de 2025.

JORGE ESTEVEN BERNAL RIAÑO
Contador Público
Calle 130 A No. 103 A 34
Teléfonos: 6816906 – 317 3022621

SOLUCIONES DE CONTROL
Y CALDERAS S.A.S

Calle 25D# 84B - 25, Bogotá
Pbx: 9 261835
www.gytsoluciones.com.co
E-MAIL: agalvan@gytsoluciones.com.co
comercial@gytsoluciones.com.co

Segundo avance de obra construccion redes vapor de agua, retorno de condensados, suministro agua cliente y retorno de agua
Fecha de corte: 03 de Agosto a 28 de agosto 2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNIT.	V. TOTAL
1	***CONSTRUCCIÓN RED SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA CALIENTE / TRAYECTO PASILLO PRINCIPAL A INGRESO DUCTOS DE DISTRIBUCIÓN***				
1,01	Red para suministro de agua caliente, construida en tubería de polopropileno tricapa 75mm PN16 SOLDADA.	Mtrs	19	$ 385.000	$ 7.315.000
1,02	Red para retorno de agua caliente, construida en tubería de de polopropileno tricapa 50mm PN16 SOLDADA.	Mtrs	19	$ 345.000	$ 6.555.000
1,03	Accesorios en PP de 75mm y 50mm como codos,tees, universales, adaptadores entre otros (Cantidades Segun Diseño)	UN	1	$ 11.250.000	$ 11.250.000
1,04	Válvulas de corte manual tipo bola en bronce de 75mm y 50mm (Cantidades Segun Diseño)	UN	1	$ 2.800.000	$ 2.800.000
1,05	Las red irá suspendida y soportada a muro o techo con soportería tipo pie de amigo en ángulo acero de 2" x 3/16", canal tipo peralta.	UN	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000
1,06	Las redes serán señalizadas con identificación correspondiente al fluido que transportan.	UN	2	$ 700.000	$ 1.400.000

Se desarrollan labores de metalmecánica, soldadura entre otras, realizadas en alturas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNIT.	V. TOTAL
2	***EXTENSIÓN RED DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS / TRAYECTO PASILLO PRINCIPAL A INGRESO DUCTOS DE DISTRIBUCIÓN***				
2,01	Red para suministro de VAPOR, construida en tubería acero al carbono 2-1/2" SCH40, aislada térmicamente con cañuela fibra de vidrio espesor 1" se cubrirá con chaqueta de aluminio de 0.4 mm, tornillo tipo Parker.	Mtrs	6	$ 450.000	$ 2.700.000
2,02	Red para retorno de CONDENSADOS, construida en tubería acero al carbono 2" SCH40, aislada térmicamente con cañuela fibra de vidrio espesor 1" se cubrirá con chaqueta de aluminio de 0.4 mm, tornillo tipo Parker.	Mtrs	5	$ 400.000	$ 2.000.000
2,03	Accesorios acero al carbono de 2-1/2" y 2" como codos,tees, universales, flange entre otros (Cantidades Segun Diseño)	UN	1	$ 10.050.000	$ 10.050.000
2,04	Las redes irán suspendidas y soportadas a muro con soportería , canal tipo peralta. Los soportes serán anclados cada 3 mts e interconectadas la redes existentes de vapor y condensado.	UN	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000
2,05	Las redes serán señalizadas con identificación correspondiente al fluido que transportan.	UN	1	$ 700.000	$ 700.000

SUBTOTAL	$ 55.770.000
MAS IVA 19 %	$ 10.596.300
VALOR TOTAL	$ 66.366.300

Atentos a resolver cualquier inquietud,

Ing. Andres Galvan Moreno
G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS
Director de proyectos
3118492287 - 3005944163
agalvan@gytsoluciones.com.co - comercial@gytsolucianes.com.co