CONTRATO DE OBRA No MSB-MIN-C-40-2024

OBJETO: ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL MUNICIPIO DE SUSACON, BOYACA.

INFORME RECIBO FINAL

CONTRATISTA: FERIEL S.A.S.
NIT. 900497897-7

R.L. JOHANA MARCELA GÜIZA SIACHOQUE

DUITAMA
DICIEMBRE 2024

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO Y No. DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No **MSB-MIN-C-40-2024**
OBJETO	"ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL MUNICIPIO DE SUSACON, BOYACA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SUSACON
CONTRATISTA	FERIEL S.A.S. NIT. 900497897-7 R.L JOHANA MARCELA GÜIZA SIACHOQUE C.C 1.052.379.178 DE DUITAMA
SUPERVISOR	ING. WILLIAM GERARDO BONILLA BLANCO JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 35.506.373.19
VALOR EJECUTADO	$ 35.505.082,30
TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	19 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA FINAL CON PRORROGA EN TIEMPO	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	4 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	4 DE DICIEMBRE DE 2024

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

El Municipio de Susacón cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAT administrada por la Alcaldía por medio de la Unidad de Servicios Públicos, quienes han decidido buscar soluciones y adecuaciones de los actuales equipos para mejorar el proceso de tratamiento del líquido y entregar una mejor calidad de agua potable a los habitantes del Municipio de Susacón.

Para el anterior propósito a emprendido una serie de actividades, como la reutilización de un tanque de fibra de 10.000 litros, que estaba fuera de servicio y su adecuación para el proceso de floculación mediante la instalación de una estructura de soporte para la colocación de módulos de sedimentación lenta, de esta manera mejorar la formación del floc previo el paso del agua por un presedimentador, obteniendo un mayor tiempo de contacto en la coagulación.

Con el propietario del terreno donde se encuentra la planta de tratamiento, se permitió la ampliación de 120 metros cuadrados aledaños, donde se reubico el tanque de fibra de 10.000 litros y se construyó el tanque preclarificador, para lo cual se hizo un cerramiento para delimitar el terreno permitido donde se ejecutaron las obras de ampliación.

1.2 ALCANCES DEL PROYECTO

Se realizo labores de explanación, nivelación del sitio donde se construyó el tanque preclarificador y la placa donde reposara el tanque de fibra que realizara la función de floculador.

Se realizo concreto ciclópeo, viga de amarre y muro en mampostería para la cerca perimetral al terreno autorizado, se realizaron columnetas para los postes y la tubería para soporte de la malla eslabonada.

Estas obras preliminares, son la primera etapa para una ampliación de la actual planta de tratamiento de agua potable, la cual presenta deficiencia en su tanques de filtración, los cuales se saturan rápidamente generando constantes procesos de retro lavado y por consiguiente altos volúmenes de agua desperdiciada, debido a la falta de un control preciso del caudal de entrada, llegando grandes volúmenes de líquido el cual muchas veces rebosan en los tanque de filtración o en el actual floculador.

1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO

La planta de tratamiento está ubicada en la Vereda Bogonta del municipio de Susacón cerca al casco urbano y en la vía que de Susacón se comunica con Belén, Tunja y demás centros poblados de la zona más activa del departamento.



1.4 POBLACION BENEFICIADA

La planta de tratamiento provee agua potable a la población del casco urbano del municipio considerado en alrededor de 2.000 habitantes asentados en la parte urbana y parte baja rural cercana a la misma planta.

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE MSB-MIN-C-40-2024

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	
TIPO DE CONTRATO	DE OBRA
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04 DE DICIEMBRE DE 2024
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SUSACON
CONTRATISTA	FERIEL S.A.S.
OBJETO	**ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN, BOYACÁ**
VALOR DEL CONTRATO	$35.506.373,19°° PESOS COLOMBIANOS
VALOR ADICIONAL	N. A.
VALOR TOTAL CONTRATADO	$35.506.373,19°° PESOS COLOMBIANOS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	19 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA	OCHO (8) DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2024

2.2 PLAZO CONTRACTUAL

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	19 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA	OCHO (8) DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	27 DE DICIEMBRE DE 2024

2.3 RELACIÓN DE POLIZAS SUSCRITAS INICIALES

CONTRATO MSB-MIN-C-40-2024			
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	**POLIZA No:**	51-44-101028331
FECHA DE EXPEDICION:	04/12/2024	**FECHA DE APROBACION:**	04/12/2024
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	28/11/2024	13/04/2025	$ 3.550.637,32
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	AMPARA LOS 5 AÑOS		$ 7.101.274.64

Anexo *de pólizas iniciales contrato de obra.*

2.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA:

Las actividades cantidades de obra a desarrollas según contrato inicial:

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA DE RECIBO FINAL		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR EJECUTADO
NIVELACION Y ENCERRAMIENTO PRESEDIMENTADOR								
1	NIVELACIÓN TERRENO	M2	187	$ 1.386,91	$ 259.352,17	15,00	$ 1.386,91	$ 20.803,65
2	RELLENO DE MATERIAL, RECEBO COMPACTADO	M3	18,7	$ 100.617,20	$ 1.881.541,64	1,50	$ 100.617,20	$ 150.925,80
3	CONCRETO CICLOPEO 10,5MPa (1500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	1,37	$ 449.031,22	$ 615.172,77	1,88	$ 449.031,22	$ 844.178,69
4	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	2,93	$ 920.835,27	$ 2.698.047,34	2,41	$ 920.835,27	$ 2.219.213,00
5	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa	KG	193,2	$ 6.813,18	$ 1.316.306,38	304,01	$ 6.813,18	$ 2.071.274,85
6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	74,79	$ 8.202,29	$ 613.449,27	47,12	$ 8.202,29	$ 386.491,90
7	PLACA CONTRAPISO DE E=0,10 M CONCRETO 210 KG/CM^2 (3.000 PSI) ÁREA DEPORTIVA	M2	25	$ 91.462,11	$ 2.286.552,75	15,00	$ 91.462,11	$ 1.371.931,65
8	CERCA DE MALLA ESLABONADA H=1.80 M CALIBRE 10.5 BWG CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 (3000 PSI)	ML	39	$ 66.104,43	$ 2.578.072,77	31,00	$ 66.104,43	$ 2.049.237,33
9	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	ML	39	$ 89.407,98	$ 3.486.911,22	45,50	$ 89.407,98	$ 4.068.063,09
ADECUACIONES PRESEDIMENTADOR								
1	REUBICACION, ADECUACION E INSTALACION TANQUE DE FIBRA PARA ADAPTAR A FLOCULACION MODULOS DE SEDIMENTACION TIPOM COLMENA	GL	1	$ 11.379.044,39	$ 11.379.044,39	1,00	$ 11.379.044,39	$ 11.379.044,39
ITEMS NO PREVISTOS								
N.P. 1	PAÑETE EXTERIOR PRECLARIFICADOR	M2		$ 42.191,01		15,00	$ 42.191,01	$ 632.865,15
N.P. 2	MORTERO ESTRUCTURAL IMPERMEABLEINTERIOR PRECLARIFICADOR	M2		$ 101.880,86		18,84	$ 101.880,86	$ 1.919.435,40
		Costo directo			**$ 27.114.450,70**			**$ 27.113.464,91**
		Administración	23%		$ 6.236.323,66			$ 6.236.096,93
		Imprevistos	2%		$ 542.289,01			$ 542.269,30
		Utilidad	5%		$ 1.355.722,53			$ 1.355.673,25
		Iva sobre Utilidad	19%		$ 257.587,28			$ 257.577,92
		COSTO TOTAL			**$ 35.506.373,19**			**$ 35.505.082,30**

VALOR EJECUTADO $ 35.505.082,30

2.4.1 ACTAS SUSCRITAS

DESCRIPCION	FECHA
CONTRATO DE OBRA No. **MSB-MIN-C-40-2024**	
ACTA DE INICIO	09/12//2024
ACTA FINAL DE OBRA No. 01	27/12/2024

3 CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE EJECUCION

Cumplimiento de los tiempos de ejecución: 100%

4 AVANCE FISICO – FINANCIERO

El avance físico – financiero del contrato de obra es 0 % del valor total contratado.

Del avance de ejecución del proyecto es de 100%.

5. CONDICIONES CLIMATICAS Y/O ORDEN PUBLICO

No hubo interrupciones por las condiciones climáticas y/o de orden público durante el periodo del informe las esporádicas pero leves lluvias ocurrieron fuera del horario de trabajo y estas NO afectaron el desarrollo normal de las actividades del proyecto.

6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS

Durante el avance realizado en el periodo del informe, las condiciones climáticas y/o orden público no tuvieron incidencias en los rendimientos de obra y en el cumplimiento del cronograma de ejecución. La gran mayoría de productos se consiguieron cerca al casco urbano. Las actividades ejecutadas fueron las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA
NIVELACION Y ENCERRAMIENTO PRESEDIMENTADOR			
1	NIVELACIÓN TERRENO	M2	15,00
2	RELLENO DE MATERIAL, RECEBO COMPACTADO	M3	1,50

3	CONCRETO CICLOPEO 10,5MPa (1500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	1,88
4	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	2,41
5	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa	KG	304,01
6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	47,12
7	PLACA CONTRAPISO DE E=0,10 M CONCRETO 210 KG/CM^2 (3.000 PSI) ÁREA DEPORTIVA	M2	15,00
8	CERCA DE MALLA ESLABONADA H=1.80 M CALIBRE 10.5 BWG CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 (3000 PSI)	ML	31,00
9	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	ML	45,50
ADECUACIONES PRESEDIMENTADOR			
1	REUBICACION, ADECUACION E INSTALACION TANQUE DE FIBRA PARA ADAPTAR A FLOCULACION MODULOS DE SEDIMENTACION TIPOM COLMENA	GL	1,00
ITEMS NO PREVISTOS			
N.P. 1	PAÑETE EXTERIOR PRECLARIFICADOR	M2	15,00
N.P. 2	MORTERO ESTRUCTURAL IMPERMEABLEINTERIOR PRECLARIFICADOR	M2	18,84

7. ESTADO FINANCIERO Y RELACION DE PAGOS

El financiero pagado del contrato de obra es cero 0% del valor total contratado.

Se suscribió acta final de obra por valor de **$35.505.082,30** para un valor total a cobrar de $35.505.082,30 del valor total contratado de $35.506.373,19.

Saldo por pagar $35.505.082,30.

8. LISTADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA

Para la ejecución del proyecto se contó con el siguiente personal (Personas que laboraron durante el periodo del informe):

DIRECTOR DE OBRA:	LUIS ERNESTO GONZALEZ MONTAÑEZ
MAESTRO DE OBRA:	JOSE VENANCIO LIZARAZO RIOS
AUXILIAR DE OBRA	BRAYAN ANDRES LIZARAZO CORREA
AUXILIAR DE OBRA	EDGAR ORLANDOMEDINA PINZON

8.1 AFILIACIÓN DEL PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presentan copias de los reportes del Sistema Integral de información de la protección Social SISPRO Registro Único de Afiliados, con los registros y estados de vinculación al sistema de seguridad social salud, pensión y ARL del personal de obra y administrativo vinculado en el periodo del informe.
Anexo *(Copia reporte individuales SISPRO RUAF de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado – Salud-pensión)*

8.2 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – ARL

Se presentan las certificaciones de vinculación al sistema de Aseguramiento de Riesgos laborales ARL POSITIVA del personal del personal de obra vinculado.
Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- ARL)*

8.3 PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presentan copias de las planillas de pago al sistema de seguridad social salud, pensión y ARL del personal de obra y administrativo vinculado en el periodo del informe.
Anexo *(planillas de pago al sistema de seguridad social)*

FERIEL S.A.S
NIT: 900497897-7
R.L. JOHANA MARCELA GÜIZA SIACHOQUE

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No:	MSB-MIN-C-40-2024
OBJETO:	ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL MUNICIPIO DE SUSACON, BOYACA

SUPERVISOR:	WILLIAM GERARDO BONILLA BLANCO
CONTRATISTA:	**FERIEL S.A.S**

CONDICIONES ORIGINALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS**				**ACTA DE RECIBO FINAL**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**Cant**	**Cantidad actualizada**	**Valor Total**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR EJECUTADO**
NIVELACION Y ENCERRAMIENTO PRESEDIMENTADOR												
1	NIVELACIÓN TERRENO	M2	187	$ 1.386,91	$ 259.352,17	-	-172,00	15,00	$ 20.803,65	15,00	$ 1.386,91	$ 20.803,65
2	RELLENO DE MATERIAL, RECEBO COMPACTADO	M3	18,7	$ 100.617,20	$ 1.881.541,64	-	-17,20	1,50	$ 150.925,80	1,50	$ 100.617,20	$ 150.925,80
3	CONCRETO CICLOPEO 10,5MPa (1500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	1,37	$ 449.031,22	$ 615.172,77	+	0,51	1,88	$ 844.178,69	1,88	$ 449.031,22	$ 844.178,69
4	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	2,93	$ 920.835,27	$ 2.698.047,34	-	-0,52	2,41	$ 2.219.213,00	2,41	$ 920.835,27	$ 2.219.213,00
5	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa	KG	193,2	$ 6.813,18	$ 1.316.306,38	+	110,81	304,01	$ 2.071.274,85	304,01	$ 6.813,18	$ 2.071.274,85
6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	74,79	$ 8.202,29	$ 613.449,27	-	-27,67	47,12	$ 386.491,90	47,12	$ 8.202,29	$ 386.491,90
7	PLACA CONTRAPISO DE E=0,10 M CONCRETO 210 KG/CM^2 (3.000 PSI) ÁREA DEPORTIVA	M2	25	$ 91.462,11	$ 2.286.552,75	-	-10,00	15,00	$ 1.371.931,65	15,00	$ 91.462,11	$ 1.371.931,65
8	CERCA DE MALLA ESLABONADA H=1.80 M CALIBRE 10.5 BWG CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 (3000 PSI)	ML	39	$ 66.104,43	$ 2.578.072,77	-	-8,00	31,00	$ 2.049.237,33	31,00	$ 66.104,43	$ 2.049.237,33
9	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	ML	39	$ 89.407,98	$ 3.486.911,22	+	6,50	45,50	$ 4.068.063,09	45,50	$ 89.407,98	$ 4.068.063,09
ADECUACIONES PRESEDIMENTADOR												
1	REUBICACION, ADECUACION E INSTALACION TANQUE DE FIBRA PARA ADAPTAR A FLOCULACION MODULOS DE SEDIMENTACION TIPOM COLMENA	GL	1	$ 11.379.044,39	$ 11.379.044,39			1,00	$ 11.379.044,39	1,00	$ 11.379.044,39	$ 11.379.044,39
ITEMS NO PREVISTOS												
N.P. 1	PAÑETE EXTERIOR PRECLARIFICADOR	M2		$ 42.191,01				15,00	$ 632.865,15	15,00	$ 42.191,01	$ 632.865,15
N.P. 2	MORTERO ESTRUCTURAL IMPERMEABLEINTERIOR PRECLARIFICADOR	M2		$ 101.880,86				18,84	$ 1.919.435,40	18,84	$ 101.880,86	$ 1.919.435,40
		Costo directo			**$ 27.114.450,70**				**$ 27.113.464,91**			**$ 27.113.464,91**
		Administración	23%		$ 6.236.323,66				$ 6.236.096,93			$ 6.236.096,93
		Imprevistos	2%		$ 542.289,01				$ 542.269,30			$ 542.269,30
		Utilidad	5%		$ 1.355.722,53				$ 1.355.673,25			$ 1.355.673,25
		Iva sobre Utilidad	19%		$ 257.587,28				$ 257.577,92			$ 257.577,92
		COSTO TOTAL			**$ 35.506.373,19**				**$ 35.505.082,30**			**$ 35.505.082,30**

ING. WILLIAM GERARDO BONILLA BLANCO
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FERIEL S.A.S
NIT: 900497897-7
R.L. JOHANA MARCELA GÜIZA SIACHOQUE

Certificado Bancario

viernes, 27 de diciembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que FERIEL SAS identificado (a) con NIT 900497897 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA DE AHORROS	26200001601	15/03/2021	CXC PENDIENTES

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900497897	7	FERIEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO	CLL 14 15 18 OFICINA 2017	DUITAMA-BOYACA	7634318	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1143131416	9478316119	E	2024/12/23	2024/12/23	NEQUI	0	$402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74370559	MONSALVE JUAN																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0		$402,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900497897	7	FERIEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO	CLL 14 15 18 OFICINA 2017	DUITAMA-BOYACA	7634318	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1143131416	9478316119	E	2024/12/23	2024/12/23	NEQUI	0	$402,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				1	$402,500	$0	$0	$402,500

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

DUITAMA DICIEMBRE 27 de 2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

FERIEL SAS
900497897-7

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



FIRMA CONTADOR PÚBLICO

RICARDO JOSE BARBOSA SERRANO
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 148.723-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD No. 1.052.379.178 de Duitama

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA SOCIEDAD FERIEL S.A.S.

CERTIFICA O INFORMA QUE

Que la sociedad FERIEL S.A.S. con NIT 900.497.897-7 se registró en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación SIMPLE el mes de Julio del año 2020, dicho régimen que fue establecido por la Ley 1943 de 2018, por lo que solicitamos que a partir de esta fecha no se efectúe retención en la fuente a título de renta e ica por las facturas que sean emitidas por la empresa.

El artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 que modificó el artículo 911 del ET., estableció en el tema retenciones y autorretenciones en la fuente en el Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación – SIMPLE. Que:

> *"Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente con excepción de las correspondientes a pagos laborales.*
>
> *En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto.*
>
> *Lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas -IVA, regulado en el numeral 9 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario"*
>
> Se adjunta RUT actualizado donde aparece la responsabilidad 47 - Régimen Simple de Tributación – SIM

Esta certificación se expide para todos los clientes a DICIEMBRE 19 de 2024





JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE
CC 1.052.379.178
Celular 3144468044
Mail : feriel2624@gmail.com
Representante legal

RICARDO JOSE BARBOSA S
CC 7.228.069
Contador Publico
T. P. No. 148.723-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3B1BAD6E6C9E4361

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RICARDO JOSE BARBOSA SERRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7228069 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 148723-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

148723-T

RICARDO JOSE
BARBOSA SERRANO
C.C. 7228069
RES. INSCRIPCION 112 DEL 08/04/2010
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

280009 159413

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.228.069
BARBOSA SERRANO
APELLIDOS
RICARDO JOSE
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1972
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO
28-SEP-1990 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0707900-00666956-M-0007228069-20150212 0042898837A 1 7293242870

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141144045175

(415)7707212489984(8020) 000014114404517 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900497897	7	Impuestos y Aduanas de Sogamoso 26	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FERIEL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Boyacá 15	Duitama 238

41. Dirección principal
CL 14 15 18 OF 207

42. Correo electrónico feriel2624@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3144468044	6087634318

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7112	2012012 0	4220	2012012 0	4290 7111		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 14 42 47 48 52 55

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo; Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 18 / 08 : 51: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUIZA SIACHOQUE JOHANA MARCELA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144045175

(415)7707212489984(8020) **000014114404517 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 4 9 7 8 9 7	7	Impuestos y Aduanas de Sogamoso	2 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 2 0 1 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 1 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	6 6 1 9 3	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	1 3	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 2 0 1 2 6
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 3 0 8		-
2	1 0 1	2 0 2 0 0 6 3 0		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144045175

(415)7707212489984(8020) **000014114404517 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 9 7 8 9 7	7	Impuestos y Aduanas de Sogamoso	2 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 8 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 2 3 7 9 1 7 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUIZA	SIACHOQUE	JOHANA	MARCELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144045175

(415)7707212489984(8020) **000014114404517 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 9 7 8 9 7	7	Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 2 2 8 0 6 9		1 4 8 7 2 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BARBOSA	SERRANO	RICARDO	JOSE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 0 0 4 0 8

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO