BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal enero 22, 2025 al enero 28, 2025 Interventor: SOLIUN SAS

1.	**Datos Generales**	Nombre:	**PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR**	Código:	13-089	Localidad:	TEUSAQUILLO
		Dirección:	AK 68 # 53 - 86			Barrio:	

2. Contrato de Obra COP No. **4266-2024**

Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACION DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO
Contratista:	**MC ARQUITECTOS S.A.**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
15-ene-25	6 MESES	14-jul-25	N/A	14-jul-25	N/A	N/A	N/A	14-jul-25

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1 342 490 840						
Adición No. 01 >:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-						
Neto Acta		-	-	-	-	-	-
Acumulado		-	-	-	-	-	-

3. Contrato de Interventoría CI No. **4310-2024**

Objeto:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR
Contratista:	

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
15-ene-25	7 MESES	14-ago-25	N/A	14-ago-25	N/A	N/A	N/A	14-ago-25

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	509 150 832	-	-	-	-	-	-
Adición:	-	-	-	-	-	-	-
Anticipo:	-	-	-	-	-	-	-
Retegarantía:	-	-	-	-	-	-	-
Neto Acta		-	-	-	-	-	-
Acumulado		-	-	-	-	-	-

4. Programación. Semana Nº.2 Fecha de cor 28-ene-25

Capítulos:	Fecha inicio/Final	Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Observaciones

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-jul-25
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	14-jul-25

6. Pendientes

7. Licencias:

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9.	**PAC 2025**		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL

IDRD
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2025.02.10 12:18:26 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		

10. Observaciones:

CONTRATISTA

22/1/2025 MCA031-2025-2502PSB-007 Solicitud mesa trabajo
22/1/2025 MCA031-2025-2502PSB-008 Definición polígono
22/1/2025 MCA031-2025-2502PSB-009 Solicitud ingreso forestal
22/1/2025 MCA031-2025-2502PSB-010 Inf semanal 1
23/1/2025 MCA031-2025-2502PSB-011 Metodología topografía
23/1/2025 MCA033-2025-2502PBS-012 Rta 010 consultas
24/1/2025 MCA044-2025-2502PSB-013 Plan SGSST
24/1/2025 MCA044-2025-2502PSB-014 Entrega PGAS
24/1/2025 MCA044-2025-2502PSB-015 Plan calidad
26/1/2025 MCA044-2025-2502PSB-016 Rta 015 inf semanal 1
27/1/2025 MCA048-2025-2502PSB-017 Rta 017 observ topografía
27/1/2025 MCA048-2025-2502PSB-018 Programación
27/1/2025 MCA048-2025-2502PSB-019 Metodología forestal
27/1/2025 MCA048-2025-2502PSB-020 Diagnóstico información
28/1/2025 MCA052-2025-2502PSB-021 Solicitud ingreso comisión

IDRD

N/A

OTRAS ENTIDADES

N/A

INTERVENTORÍA

22/01/2025 IDRD-4310-2024-013 Remisión de pólizas actualizadas – Acta de inicio contrato de interventoría Rad. 20252100022252
22/01/2025 IDRD-4310-2024-014 Solicitud mesa de trabajo con el IDPC Rad. 20252100023112
24/01/2025 IDRD-4310-2024-015 Respuesta MCA031-2025-2502PSB-010 Informe semanal No.1
24/01/2025 IDRD-4310-2024-016 Remisión informe semanal No.1 - CIN 4310- 2024 Rad. 20252100026512
27/01/2025 IDRD-4310-2024-017 Respuesta MCA031-2025-2502PSB-011 - Observaciones Metodología Componente Topográfico
28/01/2025 IDRD-4310-2024-018 Primera revisión Hojas de vida del contrato de consultoría
27/01/2025 IDRD-4310-2024-019 Respuesta MCA027-2025-2502PSB-011 - Polígono de intervención
28/01/2025 IDRD-4310-2024-020 Respuesta MCA027-2025-2502PSB-015 OBSERVACIONES PLAN DE CALIDAD
28/01/2025 IDRD-4310-2024-021 Respuesta MCA033-2025-2502PSB-012 - Matriz y oficios de consultas
28/01/2025 IDRD-4310-2024-023 Respuesta MCA034-2025-2502PSB-013-Revisión SG-SST contratista MC ARQUITECTOS S.A

DESARROLLO POR PRODUCTOS ETAPA 1 ESQUEMA BÁSICO

N/A

COMPONENTES APROBADOS ETAPA 1 ESQUEMA BÁSICO

N/A

COMPONENTE TÉCNICO

1.Se realizó la matriz de entregables para todas las etapas del contrato, estableciendo una base organizada para el seguimiento y control de los productos.
2.La consultoría emitió un oficio con radicado MCA0333-2025-2502PSB-012 en respuesta a la solicitud IDRD-4310-2024-010, garantizando la comunicación efectiva con las entidades involucradas.
3.Se llevó a cabo la revisión de los productos entregados en la carpeta 13-089 Plaza de Eventos, verificando la documentación de documentos, planos generales y detalles.
4.Se identificaron observaciones y recomendaciones clave, como la necesidad de ajustar formatos de planos, representar adecuadamente elementos del diseño urbano (líneas de terreno, árboles existentes y propuestos) y mejorar la representación gráfica mediante colores y convenciones.
5.Se enfatizó la importancia de incluir estudios bioclimáticos que complementen el diseño de la plaza, con base en el informe bioclimático final de la Universidad Nacional.
6. Se realizo la revisión del cronograma de estudios y diseños.
7. Verificación de matriz de consultas y oficios remitido por consultoría.

COMPONENTE DE PAISAJISMO

1. Revisión documental de los estudios aportados por la Universidad Nacional de Colombia – Centro de Extensión Académica, para el Contrato Interadministrativo IDRD-UN 131/2010. Verificado en el siguiente Drive: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/ 1Y36Gi5CzCW22t26Kk3ypfnwRxul1AeT4
2. Verificación del cronograma de estudios y diseños
3. Verificación de matriz de consultas y oficios remitido por consultoría.

COMPONENTE AMBIENTAL

1. Revisión documental de los estudios aportados por la Universidad Nacional de Colombia – Centro de Extensión Académica, para el Contrato Interadministrativo IDRD-UN 131/2010. Verificado en el siguiente Drive: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/ 1Y36Gi5CzCW22t26Kk3ypfnwRxul1AeT4
2. Verificación del cronograma de estudios y diseños

COMPONENTE FORESTAL

1. Revisión documental de los estudios aportados por la Universidad Nacional de Colombia – Centro de Extensión Académica, para el Contrato Interadministrativo IDRD-UN 131/2010. Verificado en el siguiente Drive: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/ 1Y36Gi5CzCW22t26Kk3ypfnwRxul1AeT4
2. Verificación del cronograma de estudios y diseños
3. Inicio de actividades en campo realizando marcación de arboles por parte de la consultoría.

COMPONENTE FAUNA

1. Revisión documental de los estudios aportados por la Universidad Nacional de Colombia – Centro de Extensión Académica, para el Contrato Interadministrativo IDRD-UN 131/2010. Verificado en el siguiente Drive: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/ 1Y36Gi5CzCW22t26Kk3ypfnwRxul1AeT4
2. Verificación del cronograma de estudios y diseños

COMPONENTE SOCIAL

1. Verificación del cronograma de estudios y diseños
2. 22 enero: diligenciamiento de matriz de interventoría consultas y entregables.
3. 27 enero: Reunión de inducción con asistencia de profesionales de interventoría, consultoría y entidad, en la cual se revisa apéndice social y se establecen compromisos.
4. 27 Enero: Revisión de Plan de gestión social el cual presento observaciones las cuales se remiten a profesional social de la consultoría vía correo electrónico.

COMPONENTE SST

1. Se recibió el plan SST del consultor, el cual fue revisado y se enviaron observaciones mediante el comunicado IDRD-4310-2024-023.

COMPONENTE DE CALIDAD

1. Verificación del cronograma de estudios y diseños
2. Se recibe por parte del contratista el comunicado MCA036-2025-2502PSB-015 el día 24 de enero el plan de calidad v.1 para revisión.
3. De acuerdo a las actividades de topografía que se inician en campo se solicita la presentación de los certificados vigentes y chequeo antes de uso de la estación NIKON D025558

REGISTRO FOTOGRÁFICO













