INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON

CONVENIO No. 1369 de 2024, MUNICIPIO DE GUAPI-CAUCA

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1 GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	**"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA".**		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural**: Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 2 #5-73 Barrio la Esperanza ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPI CAUCA		
BENEFICIARIO:	**MUNICIPIO DE GUAPI- CAUCA**		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO**	**$ 6,759,781,412.00**	
	APORTES MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA	**$ 1,194,353,703.00**	
	APORTES DE ADICION MUNICIPIO DE GUAPI CAUA	**$ 1,283,652,994.00**	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	**$ 9,237,788,109.00**	
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/04/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	23/06/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MINISTERIO	**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - GOBERNACION	**N/A**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MUNICIPIO	**GIL MILENA GRUESO ROMERO**		
APOYO A LA SUPERVISION	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	BYRON CAMAPAZ SINISTERRA	24/4/2024	Actual
	NELLY YANETH BONILLA RUIZ	24/4/2024	Actual
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	N° 33324	2024-04-08	
COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA (si aplica)	Radicado N° 2-2024-004715	6/2/2024	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MUNICIPIO	CDP-001-2024	2/1/2024	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MUNICIPIO ADICION MUNICIPIO	CDP-321-2025	3/3/2025	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MUNICIPIO ADICION MUNICIPIO	CDP-589-2025	24/06/2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	23/04/2024		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/04/2024		
FFECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	Hasta el 31 de diciembre de 2025		FECHA: 02/07/25
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AA
	TERCERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AA
	AMPLIACION DE SUSPENSION		FECHA: DD/MM/AA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo	FECHA: DD/MM/AA		
	FECHA: DD/MM/AA		
	FECHA: DD/MM/AA		
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 250,152,201.00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 67,716,201.00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A		

2 ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/CONTRTATO

Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/
contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	0.0%	**03/07/2024**	**$ 1,689,945,353.00**
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el MUNICIPIO que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario	0.0%	DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00
ULTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La	100%	DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00

	respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.			

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME	$ 1,689,945,353.00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)	$ 1,194,353,703.00
TOTAL, DE RECURSOS EN LAS CUENTAS APERTURADAS PARA EL CONVENIO A LA FECHA DEL INFORME	$2,884,299,053.00

3 POLIZA CONVENIO/CONTRATO

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

POLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
435 47 994000056648	Cumplimiento	$ 1,591,427,023.00	12/042024	31/03/2026

4 INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	SI	NO
FEHCA DE ULTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	X	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6 INFORME DEL SUPERVISOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPI CAUCA

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/CONTRATO	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la interventoría:	**PORCENTAJE (%)**

% **PROGRAMADO DE EJECUCCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**100%**
% PROGRAMADO DE EJECUCCION DE OBRA	**14.18%**
% EJECUTADO DE OBRA	**9.49%**

Componente Técnico.

En el mes de septiembre se obtuvo un avance significativo en las actividades en obra, esto haciendo referencia al ultimo informe donde ese evidenciaba que el avance aun era nulo o se encontraba en el 0.0%, el porcentaje de ejecución física de la obra programado es de un 14.18% y el ejecutado en obra se encuentra en un 9.49%, existiendo una diferencia del 4.69% lo cual es un atraso significativo, pero se ve con buenos ojo y con un buen plan de contingencia por parte del equipo de obra es posible que se logre balancear la ejecución del proyecto.


Durante el mes de septiembre se ejecutaron actividades preliminares, excavaciones a mano y demoliciones de estructuras existentes, con el equipo de topografía se verifico en campo el chequeo e implantación de planos topográficos de acuerdos a los diseños obtenidos.

Se realizo la perforación de 68 pilares preexcavados con la ayuda de equipo mecanizado (maquina piloteadora), además de ellos se realizaron actividades de retiro de material sobrante.

A continuación, se anexa un registro fotográfico por parte de la supervisión realizada en campo, donde se evidencia el avance reportado anteriormente:

	
Elaboración de castillos para pilotes	Elaboración de castillos para pilotes
	
Maquina piloteadora para perforación	Equipo de topografía para implantación y replanteo

	
Elaboración de flejes para castillo	Castillos para pilotes
	
Equipo de topografía para implantación	Equipo de topografía para implantación
	
Perforación con equipo mecanizado (maquina piloteadora)	Perforación con equipo mecanizado (maquina piloteadora)
	
Comité técnico	Comité técnico

	
Cilindros de concreto	Elaboración de castillos
	
Pilotes fundidos en sitio	Perforación de para pilotes

Componente Jurídico

No hubo intervención jurídica para el mes de septiembre.

Componente Financiero.

Se realiza la misma anotación del me anterior, esto debido a que hasta la fecha se continúan los tramites para que el contratista de estudios, diseños y obra cuente con la FIDUCIA legalmente constituida para el respectivo desembolso del 20% de anticipo del valor del contrato.

Tanto el contratista de interventoría el CONSORCIO INTERVENTORIA CAM GUAPI mediante su representante legal el ingeniero civil HECTOR FABIO VALENCIA VALENCIA, y la administración Municipal por medio de la supervisora del convenio la alcaldesa GIL MILENA GRUESO ROMERO, en reiteradas oportunidades realizan el llamado a que el contratista de estudios, diseños y obra CONSORCIO GUAPI quien es representado legalmente por el ingeniero civil EDGAR FELIPE ZUÑIGA PAREDES, a que estos últimos realicen los tramites pertinentes para la creación de la FIDUCIA, en la cual se depositara el 20% del contrato, esto como quedo estipulado en los estudios previos y en el pliego de condiciones y que la obra tenga una ejecución presupuestal y física correcta.

El proyecto cuenta a día de hoy con los saldos depositados en las respectivas cuentas por valores de **$1,689,945,353.00 y $1,194,353,703.00** respectivamente.

Adjunto a este informe se anexa los respectivos extractos bancarios del mes de septiembre para las cuentas creadas para el perfeccionamiento de este convenio.

Justificación del avance: Avance, Obra

7. SUPERVISORA

GIL MILENA GRUESO ROMERO
Supervisora Municipio Convenio No. 1369 de 2024
Municipio de Guapi, Cauca

Proyectó: Francisco Javier Mancilla Solis
Reviso: Nelly Yaneth Bonilla Ruiz
Aprobó: Gil Milena Grueso Romero