PROGRAMACION DE OBRA

Número de esquema	Nombre de tarea	Duración (Dias)		MES 1 Noviembre												MES 2 diciembre																							
				SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4						
				L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, PARA LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE".	**45**	**días**																																				
	PLACAS HUELLAS VEREDA CAÑO BLANCO																																						
	1. OBRAS PRELIMINARES	**15**	**dias**																																				
1,1	Replanteo y localizacion para vias		3																																				
1,2	Excavacion mecanica con retiro y disposicion final		3																																				
1,3	Conformacion de la banca y/o Terraplen (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)		4																																				
1,4	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada		4																																				
1,5	Excavacion manual en conglomerado		9																																				
1,6	Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado		1																																				
	2. PLACA HUELLAS	**30**																																					
2,1	Losa de pavimento en concreto resistencia 210 kg/cm2 - 3000 PSI e=0,15 m		25																																				
2,2	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 PSI		21																																				
2,3	Riostras o diafragmas concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²		21																																				
2,4	Berma-cuneta y bordillo concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²		21																																				
2,5	Acero de Refuerzo Grado 60		21																																				
2,6	Piedra pegada concreto de 2500 PSI, e=0.15 m		21																																				

