SINSUTEC INGENIERÍA Y SUMINISTROS

CONTROL DE ENTREGAS

edur EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE MARINILLA

CONTRATO: CCO-042-2025

FECHA DE VALIDACIÓN DE LAS ENTREGAS: 30/10/2025

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	REMISIÓN 00348	FACTURA SFEV205 OCTUBRE 30 DE 2025	
ITEM	LISTA DE MATERIALES			SINSUTEC	ENTREGA 15 29/10/2025	UNIDADES	VALOR
1	AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM	UND	20	$ 6.499,50		0	$ -
2	ARRANCADOR TIPO PARARELO 70W	UND	30	$ 13.414,50		0	$ -
3	APOYO PARA VIENTO FAROL	UND	5	$ 111.186,00		0	$ -
4	ARANDELA CUADRADA ¼"X4" 5/8"	UND	15	$ 5.679,00		0	$ -
5	BALASTO SODIO 70W	UND	14	$ 43.354,50		0	$ -
6	BASE PARA FOTOCONTROL CON SOPORTE	UND	10	$ 9.730,50	50	50	$ 486.525
7	BLOQUE DE RETENIDA	UND	15	$ 21.177,00	10	10	$ 211.770
8	BOMBILLO SODIO 70W	UND	400	$ 49.956,00	240	240	$ 11.989.440
10	BRAZO DOBLE GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO LARGO-LARGO	UND	2	$ 574.006,50		0	$ -
11	BRAZO PARA LUMINARIA 52/00 EN TUBO DE 1-1/2"	UND	130	$ 80.536,50		0	$ -
12	BREAKER ENCHUFABLE 20	UND	3	$ 19.078,50		0	$ -
13	BREAKER ENCHUFABLE 30	UND	3	$ 19.789,50		0	$ -
14	BREAKER ENCHUFABLE 40	UND	2	$ 19.009,50		0	$ -
15	BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 50 AMPERIOS	UND	2	$ 19.200,00		0	$ -
16	BREAKER RIEL 32ª	UND	1	$ 22.327,50		0	$ -
17	BREAKER RIEL 62ª	UND	1	$ 28.294,50		0	$ -
18	BRIDA DE SUJECIÓN 3 PERNOS X 5/8"	UND	10	$ 23.175,00	20	20	$ 463.500
19	CABLE # 12 DUPLEX CENTELSA	ML	1.000	$ 7.266,00		0	$ -
20	CABLE # 16 DUPLEX CENTELSA	ML	2.500	$ 3.159,00	2000	2000	$ 6.318.000
21	CABLE # 18 DUPLEX CENTELSA	ML	600	$ 2.089,50	2000	2000	$ 4.179.000
22	CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C	ML	600	$ 11.134,50		0	$ -
23	CABLE ANTIFRAUDE # 8 (2X8+8)	ML	10	$ 44.238,00		0	$ -
24	CABLE DE COBRE DESNUDO # 6 AWG	ML	10	$ 11.719,50		0	$ -
25	CABLE ENCAUCHETADO 3X16	ML	300	$ 6.391,50		0	$ -
26	CABLE NO 6 ALUMINIO AWG THHN X3	ML	100	$ 2.623,50		0	$ -
27	CABLE SUPER GX 1/4"	ML	200	$ 3.354,00		0	$ -
28	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9 METROS	UND	5	$ 44.250,00	5	5	$ 221.250
29	CINTA BANDIT 5/8 X 30MT	UND	5	$ 104.698,50	1	1	$ 104.699
30	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE VINILO NEGRA 600V X 20M-19MM-0.177MM	UND	30	$ 33.132,00		0	$ -
31	CINTA PELIGRO 3" X 100 METROS	UND	3	$ 15.000,00		0	$ -
32	CONDENSADOR 10 µF	UND	10	$ 7.084,50		0	$ -
34	CONECTOR BIMETALICO AP2	UND	20	$ 3.411,00	50	50	$ 170.550
35	CONECTOR COMPRESIÓN OB 10-10	UND	20	$ 9.466,50	20	20	$ 189.330

37	CONTACTOR NC1-1810 220V	UND	5	$ 52.500,00		0	$ -
38	DPS PARA LUMINARIA LED 40W-120W 220V	UND	16	$ 32.100,00		0	$ -
39	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 35W	UND	10	$ 187.950,00		0	$ -
40	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 40W	UND	10	$ 187.950,00		0	$ -
41	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 100W	UND	10	$ 268.500,00		0	$ -
42	DRIVER PARA LUMINARIA LED DE 120W	UND	10	$ 333.150,00		0	$ -
43	FOTOCONTROL 100- 270 V	UND	200	$ 23.998,50	200	200	$ 4.799.700
44	GRAPA VARILLA PUESTA A TIERRA	UND	5	$ 9.987,00		0	$ -
45	GUARDACABOS 5/8"	UND	9	$ 5.467,50		0	$ -
46	HEBILLAS CINTA BANDIT 5/8	UND	55	$ 640,50	100	100	$ 64.050
47	LUBRICANTE PENETRANTE CR556 X 400 cc	UND	2	$ 38.304,00		0	$ -
48	LUMINARIA LED 35W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29450-36	UND	280	$ 368.718,00		0	$ -
49	LUMINARIA LED 40W DIMERIZABLE 155Lm/W - SYLVANIA P29451-36	UND	55	$ 409.686,00		0	$ -
53	LUMINARIA HIGHBAY-UFO 100W - SYLVANIA P40091-36	UND	5	$ 262.198,50		0	$ -
54	LUMINARIA HIGHBAY-UFO 150W - SYLVANIA P40092-36	UND	5	$ 303.168,00		0	$ -
55	LUMINARIA LUMIK 30W	UND	20	$ 63.025,50		0	$ -
56	MANGUERA GAS 25MM	ML	50	$ 4.546,50		0	$ -
57	PERCHA ACANALADA DE UN PUESTO DE 3-1/2	UND	11	$ 12.930,00		0	$ -
58	PILAS CUADRADA 9V ALKALINA	UND	2	$ 47.850,00		0	$ -
59	POSTE DE CONCRETO 9 MTS 510 KGF	UND	5	$ 1.074.000,00		0	$ -
60	POSTE DE CONCRETO TIPO CARABOBO DE 5M DE ALTURA 510 KG/F	UND	5	$ 694.500,00		0	$ -
61	POSTE DE FIBRA 9 METROS 510 KGF	UND	4	$ 1.407.000,00		0	$ -
62	REFLECTOR 100W - JETA PRO SYLVANIA	UND	15	$ 245.818,50		0	$ -
63	REFLECTOR 150W - JETA PRO SYLVANIA	UND	5	$ 245.818,50		0	$ -
64	REFLECTOR 200W - JETA PRO SYLVANIA	UND	10	$ 376.923,00		0	$ -
65	REFLECTOR LED 400W - JETA PRO SYLVANIA	UND	2	$ 704.662,50	10	10	$ 7.046.625
66	RIEL DIN	ML	4	$ 8.631,00		0	$ -
67	SOCKET MOGUL ROSCA E27	UND	5	$ 1.641,00		0	$ -
68	TEMPORIZADOR DIGITAL EBCHQ 78192/TM848-2	UND	4	$ 116.470,59		0	$ -
69	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x8" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	30	$ 8.775,00	20	20	$ 175.500
70	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x10" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	20	$ 9.816,00	20	20	$ 196.320
71	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x12" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	10	$ 11.325,00		0	$ -
72	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x14" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	UND	10	$ 10.080,00	10	10	$ 100.800
73	VARILLA CON RECUBRIMIENTO DE COBRE DE 2.4 MT (Puesta a tierra)	UND	10	$ 47.250,00		0	$ -
74	VARILLA DE ANCLAJE 5/8" X 1500MM	UND	10	$ 29.284,50			

	ADICIONALES						
75	LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO FAROL LED COLONIAL ROY ALPHA 50W	UND	4	$ 1.853.550,00		0	$ -
76	PROYECTOR LED SYLVEO HIGH WATTAGE P27762 300W	UND	4	$ 1.240.500,00		0	$ -
77	GRUA DE IZAJE DE POSTE	HORAS	7	$ 210.000,00	9	9	$ 1.890.000
78	TUBO LED 2 PINES X 1,20 MTS 18W	UND	10	$ 18.657,00		0	$ -
79	LUMINARIA LED TIPO HERMÉTICA 2X25W	UND	2	$ 209.640,00	5	5	$ 1.048.200
80	ALAMBRE RIGIDO # 8 THHN/THWN ROJO	METRO	100	$ 7.983,00		0	$ -
81	ALAMBRE RIGIDO # 8 THHN/THWN NEGRO	METRO	50	$ 7.983,00		0	$ -
82	TABLERO 06 CTOS 2F 75 AMP CON PUERTA	UND	1	$ 71.452,00		0	$ -
83	CAJA BRAKER BIFÁSICA 2 CIRCUITOS	UND	1	$ 31.866,00		0	$ -
84	CINTA BANDIT 3/8 X 30MT	ROLLO	1	$ 75.632,00		0	$ -
85	HEBILLAS CINTA BANDIT 3/8	UND	100	$ 758,00		0	$ -
86	CINTA AISLANTE 18MX18MMX0.177MM SCOTCH TEMFLEX 1700 3M	UND	10	$ 8.633,00		0	$ -
87	POSTE DE MADERA 8 METROS 8" PUNTA REMACHADA	UND	15	$ 807.000,00	15	15	$ 12.105.000
88	BRAZO DOBLE PARA POSTE ORNAMENTAL GALVANIZADO EN CALIENTE LARGO-LARGO	UND	1	$ 597.525,00	1	1	$ 597.525
89	DPS PSM3-40/230 TNC CIRPROTEC	UND	1	$ 1.034.070,00	1	1	$ 1.034.070
90						0	$ -
91						0	$ -
92						0	$ -
93						0	$ -
94						0	$ -
95						0	$ -
96						0	$ -
97						0	$ -
98						0	$ -
99						0	$ -
100						0	$ -
101						0	$ -
102						0	$ -
103						0	$ -
104						0	$ -
105						0	$ -
106						0	$ -
107						0	$ -
108				**SUMA**	$ 53.391.853,50		$ 53.391.854
109				**IVA**	$ 10.144.452,17		$ 10.144.452
				TOTAL	$ 63.536.305,67		$ 63.536.306

CONTRATADO	$		$ 279.998.474
OTRO SÍ	$		$ 139.999.237
CONSUMIDO	$		$ 321.293.213
POR EJECUTAR	$		$ 98.704.498
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			**76,50%**