| ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE INSTALACIÓN<br>CONTRATO FAZNI GGC No. 645 DE 2020 | |
|---|---|
| **Contratista**: | **ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P.**<br>**ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P.** |
| **Fecha de suscripción del contrato:** | 30/12/2020 |
| **Objeto:** | Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, la Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto "DISEÑO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLES FNCER, UBICADAS EN EL RESGUARDO INDIGENA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE MILÁN, DPTO DEL CAQUETÁ" |
| **Valor inicial del contrato:** | MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 1.095.825.415,00) – Incluido IVA |
| **Certificados de Disponibilidad Presupuestal** | CDP No. 5420 del 25/08/2020<br>CDP No. 2621 del 08/01/2021<br>CDP No. 4822 del 07/01/2022 |
| **Registros Presupuestales:** | RP No. 12520 del 31/12/2020<br>RP No. 2621 del 08/01/2021<br>RP No. 4822 del 07/01/2022 |
| **Fecha Acta de inicio:** | 31/03/2021 |
| **Plazo de ejecución Inicial del contrato:** | 132 MESES |
| **Plazo de ejecución Inicial de la fase a terminar:** | Doce (12) meses |
| **Plazo de ejecución Final de la fase a terminar:** | 20 meses y 16 días |
| **Supervisor:** | VÍCTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA<br>Director de Energía Eléctrica<br>Ministerio de Minas y Energía |
| **Otrosíes:** | Se suscribieron 11 otrosíes |
| **Suspensiones:** | Se suscribió 1 suspensión |
| **Valor total del contrato de la fase a terminar**: | MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 1.095.825.415,00) – Incluido IVA |
| **Interventoría** | CONTRATO GGC 658 de 2020 LOTE 02<br>CONSORCIO INTERVENTORIA FAZNI PI |

| | NIT: 901.442.176-2<br>R/L GERMÁN GARCÍA VALENZUELA |
|---|---|

Entre los suscritos a saber: **PABLO CÉSAR PACHECO RODRÍGUEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.644.117, actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA,** con NIT 899.999.022-1, en calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de conformidad con la Resolución No. 40102 del 21 de marzo de 2025 y Acta de posesión No. 17 del 21 de marzo de 2025, debidamente facultado para suscribir la presente acta de conformidad por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Resolución 40548 de 18 de junio de 2019 y la Resolución 40210 del 16 de junio del 2022, **VÍCTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.546.954, Supervisor del contrato designado por el Ministerio de Minas y Energía, quienes en adelante se denominarán **EL MINISTERIO;** y de otra parte, **GERMÁN GARCÍA VALENZUELA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.254.270, en su calidad de representante legal de la firma **CONSORCIO INTERVENTORIA FAZNI PI** con NIT 901.442.176-2 conforme contrato de interventoría GGC 658 de 2020 LOTE 02; **LUIS ENRIQUE TRUJILLO LOPEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.642.093 quien actúa en calidad de Representante Legal de la **EMPRESA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. (ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P.**), con NIT. 891.190.127-3, constituida mediante Escritura Pública No. 97 del 13 julio de 1978, ante la Notaria única de Belén de los Andaquíes inscrita el 21 de julio de 1978, bajo el No. 268 del Libro IX, quien funge como CONTRATISTA; hemos acordado terminar la etapa de instalación del **Contrato FAZNI GGC No. 645 DE 2020,** previa las siguientes,

## CONSIDERACIONES:

### 1. PROYECTO A EJECUTAR:

Que, de conformidad con el Anexo No. 02 del Contrato FAZNI GGC No. 645 DE 2020, el proyecto que se debía ejecutar es el siguiente:

| BFZNI | OPERADOR DE RED | PROYECTO | MUNICIPIO/ DEPARTAMENTO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | TOTAL USUARIOS | VALOR POR USUARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | ELECTRO CAQUETÁ S.A E.SP | "DISEÑO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLES FNCER, UBICADAS EN EL RESGUARDO INDIGENA SANLUIS DEL MUNICIPIO DE MILÁN, DPTO DEL CAQUETÁ" | MILÁN | $1.095.825.415 | 60 | $18.263.756,92 |

### 2. RELACIÓN DE FASES O ETAPAS O ACTIVIDADES

Que, para la ejecución del objeto contractual y su alcance, se establecieron las siguientes etapas;

- Etapa Previa
- Etapa de instalación
- Etapa de Administración, Operación y Mantenimiento

## 3. RELACIÓN DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES

| Modificación | Tipo de modificación (adición, prórroga, suspensión) | Nº Certificado de disponibilidad presupuestal (Si aplica) | Nº Registro Presupuestal (Si aplica) | Valor (Si aplica) | Fecha de suscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Otrosí 1 | Modificación al clausulado | No aplica | No aplica | No aplica | 09/07/2021 |
| Otrosí 2 | Prórroga | No aplica | No aplica | No aplica | 26/07/2021 |
| Otrosí 3 | Prórroga | No aplica | No aplica | No aplica | 27/08/2021 |
| Otrosí 4 | Prórroga | No aplica | No aplica | No aplica | 27/09/2021 |
| Suspensión 1 | Suspensión | No aplica | No aplica | No aplica | 25/03/2022 |
| Reactivación | Re inicio | No aplica | No aplica | No aplica | 19/09/2022 |
| Otrosí 5 | Prórroga | No aplica | No aplica | No aplica | 21/09/2022 |
| Otrosí 6 | Prórroga | No aplica | No aplica | No aplica | 10/11/2022 |
| Otrosí 7 | Prórroga | No aplica | No aplica | No aplica | 14/04/2023 |
| Otrosí 8 | Prórroga | No aplica | No aplica | No aplica | 29/05/2023 |
| Otrosí 9 | Prórroga | No aplica | No aplica | No aplica | 27/07/2023 |
| Otrosí 10 | Prórroga | No aplica | No aplica | No aplica | 22/09/2023 |
| Otrosí 11 | Prórroga | No aplica | No aplica | No aplica | 24/11/2023 |

## 4. RELACIÓN DE GARANTÍAS SUSCRITAS

Que, en cumplimiento del Numeral 1 de la Cláusula Décima Primera – Garantías, ELECTROCAQUETÁ S.A E.S.P., constituyó la(s) Póliza(s) No. 3001733 de cumplimento y 1005544 de Responsabilidad Civil Extracontractual, expedida(s) por la Compañía Aseguradora LA PREVISORA S.A, y sus respectivas modificaciones relacionadas a continuación:

| PÓLIZA | CERTIFICADO | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO (Decreto 1082 de 2015) | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA | | Fecha de aprobación SAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESDE | HASTA | |
| 3001733 (Póliza inicial) | 0 | 14/01/2021 | Cumplimiento | $219.165.083,00 | 30/12/2020 | 30/07/2023 | 17/02/2021 |
| | | | Pago de salarios | $54.791.271,00 | 30/12/2020 | 30/07/2025 | 17/02/2021 |
| | | | Anticipo | $401.104.977,00 | 30/12/2020 | 30/07/2023 | 17/02/2021 |
| 1005544 (Póliza inicial) | 0 | 14/01/2021 | Responsabilidad civil extracontractual | $181.705.200,00 | 30/12/2020 | 30/07/2022 | 17/02/2021 |
| 3001733 (Otrosíes 1 y 2) | 1 | 9/08/2021 | Cumplimiento | $219.165.083,00 | 31/03/2021 | 31/07/2023 | 12/10/2021 |
| | | | Pago de salarios | $54.791.271,00 | 31/03/2021 | 31/07/2025 | 12/10/2021 |
| | | | Anticipo | $401.104.977,00 | 31/03/2021 | 31/07/2023 | 12/10/2021 |

| PÓLIZA | CERTIFICADO | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO (Decreto 1082 de 2015) | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA | | Fecha de aprobación SAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESDE | HASTA | |
| 1005544 (Otrosíes 1 y 2) | 1 | 9/08/2021 | Responsabilidad civil extracontractual | $181.705.200,00 | 30/12/2020 **(Nota 1)** | 31/07/2022 | 12/10/2021 |
| 3001733 (Otrosí 3) | 2 | 9/09/2021 | Cumplimiento | $219.165.083,00 | 31/03/2021 | 31/07/2023 | 6/12/2021 |
| | | | Pago de salarios | $54.791.271,00 | 31/03/2021 | 31/07/2025 | 6/12/2021 |
| | | | Anticipo | $401.104.977,00 | 31/03/2021 | 31/07/2023 | |
| 1005544 (Otrosí 3) | 2 | 9/09/2021 | Responsabilidad civil extracontractual | $181.705.200,00 **(Nota 2)** | 30/12/2020 | 31/07/2022 | 6/12/2021 |
| 3001733 (Otrosí 4) | 3 | 8/10/2021 | Cumplimiento | $219.165.083,00 | 31/03/2021 | 31/07/2023 | 6/12/2021 |
| | | | Pago de salarios | $54.791.271,00 | 31/03/2021 | 31/07/2025 | 6/12/2021 |
| | | | Anticipo | $401.104.977,00 | 31/03/2021 | 31/07/2023 | 6/12/2021 |
| 1005544 (Otrosí 4) | 5 | 8/10/2021 | Responsabilidad civil extracontractual | $181.705.200,00 | 30/12/2020 **(Nota 3)** | 31/07/2022 | 9/12/2021 |
| 3001733 (Otrosíes 5 y 6) | 9 | 22/11/2022 | Cumplimiento | $219.165.083,00 | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 17/04/2023 |
| | | | Pago de salarios | $54.791.271,00 | 15/03/2026 | 15/04/2026 | 17/04/2023 |
| | | | Anticipo | $401.104.977,00 | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 17/04/2023 |
| 1005544 (Otrosíes 5 y 6) | 11 | 22/11/2022 | Responsabilidad civil extracontractual | $200.000.000,00 | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 14/04/2023 |
| 3001733 (Otrosí 7, 8 y 9) | 14 | 11/08/2023 | Cumplimiento | $219.165.083,00 | 30/07/2024 | 28/09/2024 | 16/01/2024 |
| | | | Pago de salarios | $54.791.271,00 | 30/07/2026 | 28/09/2026 | 16/01/2024 |
| | | | Anticipo | $401.104.977,00 | 30/07/2024 | 28/09/2024 | 16/01/2024 |
| 1005544 (Otrosíes 7, 8 y 9) | 14 | 10/08/2023 | Responsabilidad civil extracontractual | $232.000.000,00 | 30/12/2020 | 30/07/2023 | 16/01/2024 |
| 3001733 (Otrosíes 10 y 11) | 16 | 29/12/2023 | Cumplimiento | $219.165.083,00 | 27/11/2024 | 01/01/2025 | 14/04/2025 |
| | | | Pago de salarios | $54.791.271,00 | 27/11/2026 | 01/01/2027 | 14/04/2025 |
| | | | Anticipo | $401.072.102 | 27/11/2024 | 01/01/2025 | 14/04/2025 |
| 1005544 (Otrosíes 10 y 11) | 16 | 28/12/2023 | Responsabilidad civil extracontractual | $232.000.000,00 | 27/11/2023 | 01/01/2024 | 14/04/2025 |
| 3001733 (Ampliación vigencia) | 18 | 24/07/2025 | Cumplimiento | $219.165.083,00 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 14/08/2025 |
| | | | Pago de salarios | $54.791.271,00 | 27/11/2026 | 01/01/2027 | 14/08/2025 |
| | | | Anticipo | $401.104.977,00 | 27/11/2024 | 01/01/2025 | 14/08/2025 |

**Nota 1:** El certificado No. 1 de la póliza No. 1005544 – Responsabilidad Civil Extracontractual indica que la cobertura de conformidad con los otrosíes Nros. 1 y 2 es desde el 30/07/2022 al 31/07/2022, no obstante, lo anterior, en la garantía se aclara que la vigencia global va desde el 30/12/2020 hasta el 31/07/2022.

**Nota 2:** El certificado No. 2 de la póliza No. 1005544 – Responsabilidad Civil Extracontractual, por error humano establece que el valor asegurado es $0, no obstante, lo anterior con el certificado No. 3 se realiza la siguiente anotación: “Se realiza reversión de endoso al imprimir la póliza no trajo el valor asegurado” y en consecuencia el certificado No. 4, en nota aclaratoria indica que el valor asegurado es $181.705.200,00.

**Nota 3:** El certificado No. 5 de la póliza No. 1005544 – Responsabilidad Civil Extracontractual indica que la cobertura de conformidad con los otrosíes No. 1 y 2 esto es desde el 30/07/2022 al 31/07/2022, no obstante, lo anterior, en la garantía se aclara que la vigencia global tiene cobertura desde el 30/12/2020 hasta el 31/07/2022.

**5.** Que la interventoría y el supervisor del contrato del MME, certifica con la suscripción de la presente acta, que no se materializo ningún riesgo a la fecha.

**6. RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS**

Que, dada la forma de contratación para la ejecución del proyecto relacionado en el Anexo No 01 del contrato FAZNI GGC No. 645 DE 2020 y sus modificaciones, no hay lugar a relación de contratos derivados.

**7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS**:

Que el valor del contrato se estableció en **MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($1.095.825.415,00) IVA INCLUIDO,** los cuales conforme a las certificaciones denominadas Reporte Relación de Pagos Nación SIIF y/o Reporte Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR, tramitadas por la Subdirección Administrativa y Financiera, de conformidad con la Cláusula Cuarta (Pagos a el contratista), fueron efectuados los siguientes desembolsos, previo cumplimento de requisito para pago (Certificados SIIF):

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

| REGISTRO OBLIGACION | FECHA | VALOR COP $ | SALDO POR EJECUTAR COP $ |
|---|---|---|---|
| 26721 | 25/10/2021 | $ 328,470,642.00 | $ 767,354,773.00 |
| 11122 | 02/05/2022 | $ 72,632,492.25 | $ 694,722,280.75 |
| 66122 | 26/12/2022 | $ 72,632,492.25 | $ 622,089,788.50 |
| 65622 | 26/12/2022 | $ 72,632,492.25 | $ 549,457,296.25 |
| 65722 | 26/12/2022 | $ 72,632,492.25 | $ 476,824,804.00 |
| 41223 | 13/12/2023 | $ 238,412,402.00 | $ 238,412,402.00 |
| 43023 | 18/12/2023 | $ 238,412,402.00 | $ 0.00 |
| **TOTAL** | | **$ 1,095,825,415.00** | **$ 0,00** |

**EJECUCIÓN DE PAGOS**

| REGISTRO PAGO | FECHA | VALOR COP $ | SALDO POR PAGAR COP $ |
|---|---|---|---|
| 298405821 | 08/11/2021 | $ 328,470,642.00 | $ 0.00 |
| 125416922 | 11/05/2022 | $ 72,632,492.25 | $ 0.00 |
| 448678122 | 28/12/2022 | $ 72,632,492.25 | $ 0.00 |
| 450060722 | 28/12/2022 | $ 72,632,492.25 | $ 0.00 |
| 450072222 | 28/12/2022 | $ 72,632,492.25 | $ 0.00 |
| 448619723 | 18/12/2023 | $ 238,412,402.00 | $ 0.00 |
| 458836323 | 21/12/2023 | $ 238,412,402.00 | $ 0.00 |
| **TOTAL** | | **$ 1,095,825,415.00** | **$ 0,00** |

**Nota:** Para el servicio de compra e instalación de las soluciones fotovoltaicas el OR remitió su respectiva facturación, la cual soporta las obligaciones y órdenes de pago efectuadas por medio del SIIF Nación.

**8. RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SU INGRESO AL TESORO NACIONAL:**

No aplica.

**9. EJECUCION DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL TERCERO APORTADOS POR EL MINISTERIO:**

| CONTRATO No | CONTRATISTA | VALOR EJECUTADO | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|
| FAZNI GGC 645 de 2020 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. | $ 1,095,825,415.00 | $0,00 |
| **TOTAL** | | **$ 1,095,825,415.00** | **$0,00** |

**10. REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:**

No aplica.

**11. ANTECEDENTES Y SOPORTES PARA DETERMINAR EL BALANCE FINANCIERO**

Los documentos que soportan el balance financiero son los siguientes: Registros Presupuestales, Reporte de relación de pagos SIIF y acta de recibo de la infraestructura y entrega de inventarios.

**12.** Que la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato con memorando radicado No. 3-2025-036903 de fecha 9 de septiembre de 2025 manifestó el cumplimiento de las obligaciones por parte de ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A E.S.P. - ELECTROCAQUETA S.A E.S.P.

**13.** Que así mismo, con la suscripción de la presente acta, el supervisor del MME y la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA FAZNI PI en ejecución del contrato de interventoría GGC-658-2020, certifican el cumplimiento de las obligaciones y que el objeto del contrato fue cumplido en su totalidad respecto de la etapa previa y de instalación por terminar.

**14.** Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la supervisión deja constancia de la verificación del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscales efectuados por ELECTROCAQUETA S.A E.S.P., a la fecha, lo cual se acreditó mediante las certificaciones expedidas por el revisor fiscal. De igual forma, el supervisor y la empresa ELECTROCAQUETA S.A E.S.P., certifican que se encuentra al día respecto a estas obligaciones hasta la fecha de suscripción

del presente documento. De igual manera la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA FAZNI PI solicitó, verificó y avaló el pago y certificado al sistema de seguridad social integral y parafiscales durante la ejecución de todo el contrato.

Por lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Terminar y cerrar la etapa de instalación, del Contrato FAZNI GGC No. 645 DE 2020, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y ELECTROCAQUETPA S.A E.S.P.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Establecer como balance financiero del contrato el siguiente:

| CONTRATO FAZNI No. GGC 645 DE 2020 | |
|---|---|
| **BALANCE FINANCIERO** | |
| **CONCEPTO** | **VALOR COP$** |
| (A) VALOR CONTRATO | $1,095,825,415.00 |
| (B) VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) | $1,095,825,415.00 |
| (C )VALOR PAGADO MME | $1,095,825,415.00 |
| (D) = (A)- (B)VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME | $0,00 |
| (E)VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME | $0,00 |
| (F)VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) | $1,095,825,415.00 |
| (G)=(C)-(F)VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) | $0,00 |
| (H)VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA) | $0,00 |
| (I)VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA) | $0,00 |
| (J)=(H)-(I)VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR (SI APLICA) (CONTRATISTA) | $0,00 |
| (K)AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA) | $0,00 |
| (L)VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | $0,00 |
| (M)VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $0,00 |
| (N)VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $0,00 |
| (O)VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $0,00 |
| (P)AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $0,00 |
| (Q)VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | $0,00 |
| (R)=(A)-(B)SALDO EXPIRADO (SI APLICA) | $0,00 |

**CLÁUSULA TERCERA:** De acuerdo con el balance financiero establecido en el cuadro anterior no se requiere liberación o reintegro de saldos.

**CLÁUSULA CUARTA:** Que conforme al Objeto del contrato No. **FAZNI GGC No. 645 DE 2020**, el parágrafo – "Alcance del objeto", queda bajo responsabilidad de la EMPRESA ELECTROCAQUETÁ S.A E.S.P., la Administración, Operación y Mantenimiento en adelante AOM y de conformidad con el literal D de la cláusula octava, se obliga a efectuar la reposición de los equipos que componen el SSFVI,

mientras que la propiedad tendrá como titular la Nación – Ministerio de Minas y Energía.

**CLÁUSULA QUINTA:** La EMPRESA ELECTROCAQUETÁ S.A E.S.P, se obliga a mantener indemne al MINISTERIO, por cualquier motivo que pueda recaer posteriormente sobre éste, en razón de la ejecución del objeto del Contrato. Esta obligación comprende igualmente, tanto sus actuaciones como las de cualquier otra persona que haya sido vinculada para el cumplimiento y ejecución del Contrato, así como todos los daños que se causen a terceros, en razón de las mismas, así como frente a eventuales reclamaciones de terceros en el marco de ejecución del Contrato FAZNI GGC No. 645 DE 2020 o de los contratos derivados. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que por el Contrato adquirió el MINISTERIO, éste no asumirá responsabilidad alguna que se derive de la ejecución y administración del objeto, igualmente se mantendrá a salvo de eventuales responsabilidades por demandas que puedan presentar los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros con ocasión de cualquier reclamación y/o daños y perjuicios que de ellos se deriven.

**CLÁUSULA SEXTA:** Aprobar la terminación y balance financiero de la Etapa de Instalación del Contrato FAZNI GGC No. 645 DE 2020.

**CLÁUSULA SEPTIMA:** Con la suscripción de la presente acta, el **MINISTERIO** no renuncia a las posibles acciones judiciales o extrajudiciales a las que haya lugar por el incorrecto funcionamiento de los bienes o equipos suministrados o al incumplimiento de alguna otra obligación relacionada con los mismos.

**CLÁUSULA OCTAVA:** Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos:

**ANEXOS**

a. Acta de recibo y entrega de la infraestructura.
b. Actas de avance de instalación.
c. Actas de recibo individual y diseños definitivos
d. Garantías de los contratos de Instalación.
e. Informe final de EL CONTRATISTA.
f. Relación de instalaciones ejecutadas - Presupuesto final y balance financiero de la Etapa de Instalación, indicando montos a favor o en contra de las Partes que se tengan como resultado de la ejecución de las etapas previas y de Instalación con los soportes correspondientes.
g. Listado de usuarios beneficiados.
h. Planos de las unidades fotovoltaicas.
i. Garantías suscritas durante esta etapa con su aprobación.
j. Certificación pago parafiscales art 50 ley 789 de 2002 respecto de los empleados directos que EL CONTRATISTA haya involucrado en el proyecto.
k. Certificación de cumplimiento de cada una de las obligaciones.
l. Auto certificación RETIE de cada instalación.

m. Diagrama unifilar de la instalación.
n. El mapa de ubicación de los usuarios.
o. Catálogos y garantías de los equipos suministrados.
p. Anexos complementarios

Los anexos de esta acta pueden ser consultados en el siguiente link:

ATEI GGC 645 2020

Para constancia se firma el día (  ) de (  ) del (2025), por los que en ella intervinieron:

**POR EL MINISTERIO**

**PABLO CÉSAR PACHECO RODRÍGUEZ**
**Subdirector Administrativo y Financiero**
**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**

**VÍCTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA**
**SUPERVISOR CONTRATO**
**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**

**POR LA EMPRESA ELECTROCAQUETÁ S.A E.S.P**

**LUIS ENRIQUE TRUJILLO LOPEZ**
**GERENTE GENERAL**
**ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P.**

**POR LA INTERVENTORIA**



**GERMAN GARCÍA VALENZUELA**
**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO**
**CONSORCIO INTERVENTORÍA FAZNI PI**

Elaboró: Andrés Ruiz Molano – Contratista de la DEE.
Michelle Orozco Barrios – Contratista de la DEE.
Kenia Arrieta - Contratista de la DEE.

Revisó: Neila Baleta Mizar – Contratista de la DEE.
Juan Camilo Puerto Rodríguez – Contratista de la DEE.
Guillermo José Arcila Soto – Contratista de la DEE.

Aprobó: Carlos Arturo Rodríguez Castrillón – Contratista de la DEE.
Héctor Arturo Barrera Castellanos – Contratista de la DEE.