ENERGÍA ELÉCTRICA

FAER GGC 1192 De 2023

El Retorno - ID: 3121

Seguir

El último avance de este proyecto se encuentra pendiente de revisión por parte de la supervisión (Para realizar la revisión dirijase a la sección de Gestionar Avances)

Gestionar Avance →

Regresar

1. Actividades | 2. Avance Cualitativo | 3. Indicadores | 4. Rendimientos | 5. Fotos y Documentos | 6. Confirmar | 7. Evaluación

Evaluación

Estas consultando el periodo: Abril - 2025

Reuniones Realizadas
0

Visitas de Campo Realizadas
0

Conclusiones Evaluación Técnica (Obligatorio)
TECNICO El OR ENERGUAVIARE SA ESP y la interventoría CONSORCIO INTER MODERNIZACION manifiesta avance en la Modificación de

Acciones a realizar – Evaluación Técnica
verificar el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma vigente

				presentados.				
marzo - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Aprobado	El OR ENERGUAVIARE SA ESP y la interventoría CONSOSRCIO INTER MODERNIZACION manifiesta un avance del 60% de ejecución de obras asociado a la ejecución de actividades de Modificación de estructuras 13,2KV, Estructuras 13,2kV, Conductor M.T., Postes M.T., Templetes y cimentación M.T., Localización de fallas por Onda Viajera en la línea 115kV; Localización de fallas por Onda Viajera en las líneas 34.5kV Se informan dificultades en la ejecución de maniobras para la reposición del cableado AWG 4.0 dado que requiere suspensiones temporales del servicio eléctrico los cuales pueden ejecutarse únicamente los días martes, jueves y sábado de acuerdo con regulación operativa de ENERGUAVIARE. Esta restricción reduce la capacidad	verificar el cumpliemiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma vigente	0	0	17/09/2025

				la semana, ralentizando el ritmo general del proyecto. Adicionalmente durante el mes de marzo, las precipitaciones intensas y frecuentes en la región han representado uno de los principales factores que han limitado el avance físico del proyecto. Se presentan retrasos en la nacionalización de los reconectadores debido a inconvenientes en la documentación técnica de los equipos				
abril - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Aprobado	TECNICO El OR ENERGUAVIARE SA ESP y la interventoría CONSORCIO INTER MODERNIZACION manifiesta avance en la Modificación de estructuras 13,2KV; Estructuras 13,2Kv; Conductor M.T.; Postes M.T., Templetes y cimentación M.T. • con un avance acumulado de 62% Se informan dificultades por las precipitaciones y retrasos en la nacionalización de los reconectadores debido a	verificar el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma vigente	0	0	25/09/2025

				FINANCIERO: ENERGUAVIARE comparte soporte de reintegro de rendimientoS mes de marzo de 2025. por valor de $3.339.795,00 (soporte SEBRA) SOCIAL : ENERGUAVIARE informa la habilitación de una oficina en el municipio de San José del Guaviare, por parte d ellos contratistas a el fin de que la comunidad pueda realizar PQRS

Mostrando: 20 de 15 Evaluaciones

< 1 >

Anterior