ENERGÍA ELÉCTRICA

FAER 1366 De 2024 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CON MONTAJE DE SUBESTACIÓN 34.5 KV Y SUBESTACIÓNES EN POSTE PARA LA ZONA RURAL DE CRISTALINA Y BAJO LOZADA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

San Vicente Del Caguan, Caquetá - ID: 3477

Seguir

Regresar

Evaluación

Estas consultando el periodo: Julio - 2025

Reuniones Realizadas
1

Visitas de Campo Realizadas
0

Acciones a realizar – Evaluación Técnica
Verificar el avance del contrato de acuerdo al cronograma

Históricos de Evaluación

Busca por palabra clave

Periodo	Revisado por	Usuario que realizó el avance	Estado	Conclusiones Evaluación Técnica	Acciones a realizar – Evaluación Técnica	Reuniones Realizadas	Visitas de Campo Realizadas	Fecha de Revisión
enero - 2025	Juan Camilo Puerto Rodríguez	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	Aprobado	Electrocaquetá S.A. E.S.P., se encuentra atrasado en la presentación de los informes mensuales del OR, se han recibido comunicados sobre presuntas irregularidades en los procesos de contratación derivada	Requerir a Electrocaquetá S.A. E.S.P., la presentación oportuna de los informes mensuales del OR, requerir al OR aclarar lo señalado por las comunidades respecto a presuntas irregularidades en los procesos de contratación	0	0	26/05/2025
febrero - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	Aprobado	EL contratista ELECTROCAQUETA SA ESP adelanto las actividades relacionadas con la	Se solicita remitir mediante comunicacion oficial	0	0	04/07/2025

				(proceso GD-005-2025 para la interventoría y GD-004-2025 para la obra de fecha 14 de febrero de 2025). El 27 de febrero de 2025 ELECTROCAQUETA SA ESP, realizo la adjudicacion de obra al CONSORCIO REDES DEL CAGUÁN y adelanta el proceso de contratacion de interventoria.	con la suscripcion de los contratos de obra e interventoria y demas items en cumplimiento de lo informado en el cronograma : Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA y copias de contratos			
marzo - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	Aprobado	EL operador de red ELECTROCAQUETA SA ESP adelanto las Solicitudes públicas de ofertas paras las actividades relacionadas con la contratación de la obra y la interventoría asociada a la ejecución de actividades del contrato FAER GG 1362 2024, teniéndose los siguiente: El día 13 de marzo de 2025 el OR, ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. suscribe el contrato de obra CON 25-13 EC con la firma CONSORCIO REDES DEL CAGUAN El día 13 de marzo de 2025 el OR, ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. suscribe el	se solicita remitir las actas de inicio de los contratos suscritos.	0	0	23/07/2025

abril - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	Aprobado	El OR ELECTROCAQUETA SA ESP realizo la suscripción del Acta de inicio del Contrato de prestación de servicios No. CON25-12EC el dia 22 de abril con la firma H&V INGENIEROS ASOCIADOS correspondiente a las actividades de interventoria y cuyo objeto es : "PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACÓN DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO FAER GGC No. 1366-2024 EN LA ZONA RURAL DE LA CRISTALINA Y BAJO LOZADA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. "	Verificar el estado de tramite de pago del anticipo del contrato	0	0	26/08/2025
mayo - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	Aprobado	La interventoria del proyecto realizo la suscripción del Acta de inicio del Contrato de Obra No. CON25-13EC el dia 05 de mayo de 2025 con la firma CONSORCIO REDES DEL CAGUAN y cuyo objeto es : "CONSTRUIR REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CON	verificar el cumplimeioeto de las actividades informadas en el cronograma en el contrato , entre las que se destaca la finalizacion de la Etapa 1 – "Actividades previas a la contratación	0	0	08/09/2025

				DISTRIBUCION PARA LA ZONA RURAL DE LA CRISTALINA Y BAJO LOZADA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAER GGC No. 1366-2024." El contratista realizo actividades de socializacion del proyecto con los con el acompañamiento de la interventoria				
junio - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	Aprobado	AMBIENTAL : El OR ELECTROCAQUETA SA ESP informa que el día 06 de junio de 2025 . CORMACARENA declaró la no necesidad de licencia ambiental para el presente proyecto. ADMINISTRATIVO: ELECTROCAQUETA comparte los moedlos de vallas informativas y se realizan observaciones por parte del Min Minas y Energia JURIDICO: ELECTROCAQUETA realiza modificaciones contractuales a sus contratos derivados. FINANCIERO: de acuerdo con informe de fiducia , se reciben los	Verificar el avance del contrato de acuerdo al cronograma	0	0	12/09/2025

				replanteo a través de u contratista derivado de obra e interventoria				
julio - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	Aprobado	ADMINISTRATIVO: ELECTROCAQUETA requirió el día 17 de julio de 2025 la solicitud del primer pago por remuneración, sin embargo, al verificar las condiciones contractuales inicialmente establecidas, se observa que es necesario realizar aclaraciones al clausulado mediante modificación. Se sostiene reunion virtual el día viernes 25 de julio de 2025 para socializar el avance del proyecto entre representantes de ELECTROCAQUETA , MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA JURIDICO: se analiza la solicitud realizada por ELECTROCAQUETA asociada al pago por remuneración (clausula octava) y se solicitan aclaraciones al clausulado teniendo en cuenta que no se especifican los requisitos de aprobacion de dicho desembolso FINANCIERO: ELECTROCAQUETA informa que ha realizado el pago a los	Verificar el avance del contrato de acuerdo al cronograma	1	0	16/09/2025

			adelanta actividades de replanteo a través de u contratista derivado de obra e interventoría SOCIAL : ELECTROCAQUETA informa inconformismo de algunos usuarios beneficiarios de proyectos con soluciones solares fotovoltaicas de proyectos FAZNI que pretenden acceder también a la energización de sus viviendas a través de la red de distribución del presente proyecto FAER, a los que en las jornadas de socialización se les ha aclarado la opción de un solo proyecto de energización.	

Mostrando: 15 de 7 Evaluaciones

< 1 >

Anterior