Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-1362-2024	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	01-10-2025	**Periodo Informe**	01-07-2025 – 30-09-2025
Departament	Caquetá	**Municipio**	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	68	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Andres Mauricio Ruiz Molano	**Apoyo Jurídico**	Kelly Michelle Orozco	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor	H&V INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	**Fiducia**	Fiduciaria de Occidente S.A.	**Encargo Fiduciario**	EF 319305				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL 29 VEREDAS MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Alcance del Contrato

EL OPERADOR DE RED deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación De Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (en adelante AOM)

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	61-44-10105743	$ 2,800,262,620		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-10105743	$ 700,065,655		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	61-44-10105743	$ 700,065,655		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	61-44-10105743	$ 2,800,262,620		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-10105743	$ 700,065,655		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	61-44-10105743	$ 700,065,655		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	61-44-10105743	$ 2,800,262,620		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-10105743	$ 700,065,655		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	61-44-10105743	$ 700,065,655		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	61-44-10105743	$ 2,800,262,620		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-10105743	$ 700,065,655		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	61-44-10105743	$ 700,065,655		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	24-01-2025	Fecha acta de inicio	24-01-2025	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	23-02-2027

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del encargo fiduciario	24-01-2025	02-02-2025	%0.83	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	24-01-2025	12-02-2025	%0.83	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos para la contratación de la interventoría según corresponda.	12-02-2025	26-02-2025	%0.83	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	26-02-2025	12-03-2025	%0.83	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	12-03-2025	26-03-2025	%0.83	%100
Etapa 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	24-01-2025	12-02-2025	%0.83	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para el contrato de obra y/o suministro	12-02-2025	26-02-2025	%0.83	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para el contrato de obra y/o suministro	26-02-2025	12-03-2025	%0.83	%100
Etapa 1	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	12-03-2025	31-03-2025	%0.89	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	31-03-2025	16-04-2025	%0.83	%50
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	16-04-2025	05-05-2025	%0.83	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	16-04-2025	05-05-2025	%0.83	%60
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	16-04-2025	05-05-2025	%0.83	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	16-04-2025	05-05-2025	%0.83	%50
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	16-04-2025	05-05-2025	%0.83	%50
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	16-04-2025	30-04-2025	%0.83	%100
Etapa 1	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	30-04-2025	14-05-2025	%0.83	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	14-05-2025	23-05-2025	%0.83	%0
Etapa 2	Avance de obra del 30%	24-05-2025	19-11-2025	%15	%0
Etapa 2	Avance de obra del 60%	19-11-2025	08-03-2026	%15	%0
Etapa 2	Avance de obra del 80%	08-03-2026	16-05-2026	%15	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	16-05-2026	24-06-2026	%15	%0
Etapa 2	Actas de liquidación de los contratos	24-06-2026	23-07-2026	%10	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	de suministro y obra, según corresponda.				
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	24-07-2026	01-09-2026	%3	%0
Etapa 3	Acta de liquidación Contrato de Interventoria	01-09-2026	29-09-2026	%3	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	29-09-2026	27-12-2027	%3	%0
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	27-12-2027	25-01-2027	%3	%0
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación	25-01-2027	23-02-2027	%3	%0

Fecha de terminación del contrato	23-02-2047	**Fecha para liquidación contrato**	22-08-2047	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%25	**Avance contrato real**	%11,76	**Retraso contrato**	%13,24
Avance obra proyectado	%-138	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista	23-06-2025 - 22-07-2025	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	JUNIO 2025 JURIDICO: ELECTROCAQUETA manifiesta la expedición del otrosí no. 1 Del contrato de interventoría (Modificación Forma de pago) FINANCIERO: FIDUOCCIDENTE informa que ha realizado el pago a al contratista derivado de obra CONSORCIO FRAGUA GRANDE por concepto de	**Acciones a realizar – último informe**	Verificar el cumplimiento del cronograma

			anticipo. ELECTRO ha realizado la aprobación de pago a la interventoría H&V INGENIEROS ASOCIADOS SAS. Y el envio del comprobante de los rendimientos financieros Se solicita a ELECTROCAQUETA requerir el ajuste del informe fiduciario en el sentido que el mismo hace relación a la Electrificadora del Meta TECNICO : ELECTROCAQUETA adelanta actividades de replanteo a través de su contratista derivado de obra e interventoría SOCIA : ELECTROCAQUETA adelanta actividades de socialización y replanteo a través de sus contratista derivado de obra e interventoría		

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 14,001,313,099	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
28-02-2025	1	Primer desembolso recursos 2024	$ 7,000,656,550	Grabado
18-06-2025	2	Segundo desembolso recursos 2025	$ 2,062,204,980	Grabado
14-10-2025	3	Tercer desembolso recursos 2025	$ 2,138,188,950	Grabado
12-05-2026	4	Cuarto desembolso recursos 2026	$ 1,104,908,252	Grabado
10-11-2026	5	Quinto desembolso recursos 2026	$ 1,695,354,367	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
SEPTIEMBRE 2025 día 08 de sept de 2025 se firma acta de cronograma y	01-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
seguimiento no. 1 , aprobado por la interventoría H&V INGENIEROS ASOCIADOS SAS, justificado en las siguientes circunstancias expuestas por el contratista de obra CONSORCIO REDES DEL CAGUAN: Se firma otro si No 1 el día 19 de septiembre de 2025 con los ajustes requeridos por ELECTROCAQUETA Se firma otro si No 2 el día 26 de septiembre de 2025 con los aclaratorios a la modificación a la CLÁUSULA OCTAVA - REMUNERACIÓN DEL OPERADOR DE RED					GARANTIZADAS
AGOSTO 2025 ELECTROCAQUETA S.A E.S.P. realiza solicitud de modificación del Literal e de la CLÁUSULA SEXTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE RECURSOS y la CLÁUSULA OCTAVA - REMUNERACIÓN DEL OPERADOR DE RED del contrato FAER GGC No. 1362 de 2024 (rad radicados No. 1-2025-038293 del 01 de agosto de 2025, 1-2025-038303 del 01 de agosto de 2025 y 1-2025-039685 del 11 de agosto de 2025,)	01-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
JULIO 2025 se da traslado mediante memorando no 3-2025-028879 de fecha 25 -07- 2025 a información requerida para brindar respuesta a acción popular	01-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
JUNIO 2025 JURIDICO: ELECTROCAQUETA manifiesta la expedición del otrosí no. 1 Del contrato de interventoría (Modificación Forma de pago) FINANCIERO: FIDUOCCIDENTE informa que ha realizado el pago a al contratista derivado de obra CONSORCIO FRAGUA GRANDE por concepto de anticipo. ELECTROCAQUETA ha realizado la aprobación de pago a la interventoría H&V INGENIEROS ASOCIADOS SAS. Y el envio del comprobante	24-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
de los rendimientos financieros Se solicita a ELECTROCAQUETA requerir el ajuste del informe fiduciario en el sentido que el mismo hace relación a la Electrificadora del Meta TECNICO : ELECTROCAQUETA adelanta actividades de replanteo a través de su contratista derivado de obra e interventoría SOCIAL : ELECTROCAQUETA adelanta actividades de socialización y replanteo a través de sus contratista derivado de obra e interventoría					
MAYO 2025 ADMINISTRATIVO: La interventoría del proyecto realizo la suscripción del Acta de inicio del Contrato de Obra No. CON25-14EC el dia 05 de mayo de 2025 con la firma CONSORCIO FRAGUA GRANDE y cuyo objeto es : "CONSTRUIR REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJES DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÖN EN DIFERENTES VEREDAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y MUNICIPIOS ALEDANOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÅ, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAER GGC No. 1362-2024 FINANCIERO: De acuerdo con informe de fiducia , se recibieron apostes por valor de $7.000.656.550 (23 de mayo de 2025) TECNICO : ELECTROCAQUETA adelanta actividades de replanteo a través de su contratista derivado de obra e interventoría SOCIAL : ELECTROCAQUETA informa actividades de socialización del proyecto por parte del contratista derivado y el acompañamiento de la interventoría	18-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
ABRIL 2025 El OR ELECTROCAQUETA SA	18-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
ESP realizo la suscripción del Acta de inicio del Contrato de prestación de servicios No. CON25-11EC el dia 22 de abril con la firma H&V INGENIEROS ASOCIADOS correspondiente a las actividades de interventoria y cuyo objeto es : "PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO FAER GGC No. 1362-2024 EN DIFERENTES VEREDAS DEL ÅREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y MUNICIPIOS ALEDANOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.".					TECNICAS GARANTIZADAS
MARZO 2025ELECTROCAQUETA SA ESP informa que el 13 de marzo de 2025 suscribió Contrato de obra No. CON25-14EC cuyo objeto es "CONSTRUIR REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y MONTAJES DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN EN DIFERENTES VEREDAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAER GGC No. 1362-2024" con el CONSORCIO FRAGUA GRANDE. El 13 de marzo de 2025 suscribió ó Contrato de prestación de servicio No. CON25-11EC cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO FAER GGC No. 1362-2024 EN DIFERENTES VEREDAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS, DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" con la firma H&V INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. Durante el mes marzo de 2025 no ingresaron recursos ni se realizaron operaciones en el fideicomiso.	18-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FEBRERO 2025	18-09-2025		Alarma Apagada		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
EL operador de red ELECTROCAQUETA SA ESP adelanto las Solicitudes públicas de ofertas paras las actividades relacionadas con la contratación de la obra y la interventoría asociada a la ejecución de actividades del contrato FAER GG 1362 2024, teniéndose los siguiente El día 27 de febrero de 2025 mediante oficio radicado No. 2025-2-6005, ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. notificó adjudicación del proceso a la firma H&V INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S El día 28 de febrero de 2025 se suscribió Acta de Evaluación No. 006 del 2025, donde se dejó precedente de la reunión del Comité Evaluador que revisó las ofertas presentadas					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
ENERO 2025 EL contratista ELECTROCAQUETA SA ESP adelanto las actividades relacionadas con la suscripción del Contrato del Encargo Fiduciario con la entidad financiera BANCO DE OCCIDENTE S.A. De igual manera informa los siguientes documentos requeridos de acuerdo con los pliegos contractuales: - Consulta previa expedida por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa mediante Resolución No. ST-0849 del 18 de julio de 2024, donde señala que NO PROCEDE la consulta previa para la zona objeto del contrato. - Certificación de la entidad territorial de San José del Fragua, de que el proyecto NO SE ENCUENTRA EN ZONA DE ALTO RIESGO, expedida el 03 de abril de 2024. - EL contratista ELECTROCAQUETA SA ESP manifiesta no tener observaciones a los diseños, especificaciones y presupuestos remitidos por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA mediante correo electrónico el día 28 de enero de 2025 . (Dic-2024-Ene-2025)	18-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se Sostiene Reunion Virtual El Día Viernes 25 De Julio De 2025 Para Socializar El Avance Del Proyecto Entre Representantes De Electrocaqueta , Ministerio De Minas Y Energia	16-09-2025		Alarma Apagada	acta de reunion 20250725	ACTAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**