| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAER | **Contrato** | GGC-1366-2024 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 01-10-2025 | **Periodo Informe** | 01-07-2025 - 30-09-2025 |
| **Departament** | Caquetá | **Municipio** | San Vicente del Caguán | **Comité** | CAFAER | **Número acta** | 69 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | ELECTRIFICADOR DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Andres Mauricio Ruiz Molano | **Apoyo Jurídico** | Kelly Michelle Orozco | **Supervisor** | VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA | | |
| **Interventor** | H&V INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. | **Fiducia** | Fiduciaria de Occidente S.A. | **Encargo Fiduciario** | EF 319306 | | | | |

**Objeto del Contrato**

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CON MONTAJE DE SUBESTACIÓN 34.5 KV Y SUBESTACIÓNES EN POSTE PARA LA ZONA RURAL DE CRISTALINA Y BAJO LOZADA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

**Alcance del Contrato**

En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades de la FASE IACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación De Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II-ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (en adelante AOM).

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 61-44-10105743 | $ 11,305,484,968 | | 24-01-2028 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 61-44-10105743 | $ 2,826,371,242 | | 24-01-2030 | Seguros del Estado S.A. |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA | 61-44-10105743 | $ 2,826,371,242 | | 24-01-2027 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 61-44-10105743 | $ 11,305,484,968 | | 24-01-2028 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 61-44-10105743 | $ 2,826,371,242 | | 24-01-2030 | Seguros del Estado S.A. |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA | 61-44-10105743 | $ 2,826,371,242 | | 24-01-2027 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 61-44-10105743 | $ 11,305,484,968 | | 24-01-2028 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 61-44-10105743 | $ 2,826,371,242 | | 24-01-2030 | Seguros del Estado S.A. |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA | 61-44-10105743 | $ 2,826,371,242 | | 24-01-2027 | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO | 61-44-10105743 | $ 11,305,484,968 | | 24-01-2028 | Seguros del Estado S.A. |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 61-44-10105743 | $ 2,826,371,242 | | 24-01-2030 | Seguros del Estado S.A. |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 61-44-10105743 | $ 2,826,371,242 | | 24-01-2027 | Seguros del Estado S.A. |

| Pólizas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Garantía** | **Número de Póliza** | **Valor Asegurado** | **Fecha de aprobación** | **Fecha de vencimiento** | **Entidad Aseguradora** |
| EXTRACONTRACTUA | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 15-01-2025 | **Fecha acta de inicio** | 15-01-2025 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 14-02-2027 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Suscripción del Encargo Fiduciario. | 15-01-2025 | 24-01-2025 | %0.83 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de interventoría | 15-01-2025 | 03-02-2025 | %0.83 | %100 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos para la contratación de la interventoría según corresponda. | 03-02-2025 | 17-02-2025 | %0.83 | %100 |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría | 17-02-2025 | 03-03-2025 | %0.83 | %100 |
| Etapa 1 | Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio. | 03-03-2025 | 17-03-2025 | %0.83 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliego de contratación de Obra | 15-01-2025 | 03-02-2025 | %0.83 | %100 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para el contrato de obra y/o suministro | 03-02-2025 | 17-02-2025 | %0.83 | %100 |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para el contrato de obra y/o suministro | 17-02-2025 | 03-03-2025 | %0.83 | %100 |
| Etapa 1 | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. | 03-03-2025 | 22-03-2025 | %0.89 | %100 |
| Etapa 1 | Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto. | 22-03-2025 | 07-04-2025 | %0.83 | %50 |
| Etapa 1 | Realización de socialización y verificación de usuarios. | 07-04-2025 | 26-04-2025 | %0.83 | %100 |
| Etapa 1 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo | 07-04-2025 | 26-04-2025 | %0.83 | %70 |
| Etapa 1 | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar) | 07-04-2025 | 26-04-2025 | %0.83 | %100 |
| Etapa 1 | Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar) | 07-04-2025 | 26-04-2025 | %0.83 | %70 |
| Etapa 1 | Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) | 07-04-2025 | 26-04-2025 | %0.83 | %100 |
| Etapa 1 | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. | 07-04-2025 | 21-04-2025 | %0.83 | %100 |
| Etapa 1 | Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría | 21-04-2025 | 05-05-2025 | %0.83 | %100 |
| Etapa 1 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO. | 05-05-2025 | 14-05-2025 | %0.83 | %0 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 2 | Avance de obra del 30% | 15-05-2025 | 10-11-2025 | %15 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 60% | 10-11-2025 | 28-02-2026 | %15 | %0 |
| Etapa 2 | Avance de obra del 80% | 28-02-2026 | 09-05-2026 | %15 | %0 |
| Etapa 2 | Acta de recibo de obras | 09-05-2026 | 14-06-2026 | %15 | %0 |
| Etapa 2 | Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda | 14-06-2026 | 14-07-2026 | %10 | %0 |
| Etapa 3 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor. | 15-07-2026 | 23-08-2026 | %3 | %0 |
| Etapa 3 | Acta de liquidación Contrato de Interventoria | 23-08-2026 | 20-09-2026 | %3 | %0 |
| Etapa 3 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito | 20-09-2026 | 18-12-2026 | %3 | %0 |
| Etapa 3 | Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato. | 18-12-2026 | 16-01-2027 | %3 | %0 |
| Etapa 3 | Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación. | 16-01-2027 | 14-02-2027 | %3 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 14-02-2047 | **Fecha para liquidación contrato** | 13-08-2047 | **Termino legal para liquidación** | |
| **Número de otrosíes** | 0 | **Suspendido** | NO | **Desde**<br>**Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |
| | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | | **Número de usuarios replanteo actual** | | **Número de usuarios energizados** | | **Fecha acta energización de usuarios** | |
| **Avance contrato proyectado** | %25 | **Avance contrato real** | %13,26 | **Retraso contrato** | %11,74 | | |
| **Avance obra proyectado** | %-134 | **Avance de obra real** | % | **Retraso obra** | % | | |
| **Ultimo informe Constratista** | 14-07-2025 - 12-08-2025 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | ADMINISTRATIVO: ELECTROCAQUETA requirió el día 17 de julio de 2025 la solicitud del primer pago por remuneración, sin embargo, al verificar las condiciones contractuales inicialmente establecidas, se observa que es | **Acciones a realizar – último informe** | Verificar el avance del contrato de acuerdo al cronograma | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | necesario realizar aclaraciones al clausulado mediante modificación.<br>Se sostiene reunion virtual el día viernes 25 de julio de 2025 para socializar el avance del proyecto entre representantes de ELECTROCAQUETA , MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA<br>JURIDICO: se analiza la solicitud realizada por ELECTROCAQUETA asociada al pago por remuneración (clausula octava) y se solicitan aclaraciones al clausulado teniendo en cuenta que no se especifican los requisitos de aprobacion de dicho desembolso<br>FINANC ELECTROCAQUETA informa que ha realizado el pago a los contratistas derivados por concepto de anticipo.<br>TECNICO : ELECTROCAQUETA adelanta actividades de replanteo a través de u contratista derivado de obra e interventoría<br>SOCIA : ELECTROCAQUETA informa inconformismo de algunos usuarios beneficiarios de proyectos con soluciones solares fotovoltaicas de proyectos FAZNI que pretenden acceder también a la energización de sus viviendas a través de la red de distribución del presente proyecto FAER, a los que en las jornadas | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | de socialización se les ha aclarado la opción de un solo proyecto de energización. | | |

| Pagos Efectuados Al Contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %0 | **Valor Total del Contrato** | $ 56,527,424,841 | **Valor Total Pagado** | $ 0 |

**Detalle de los pagos efectuados al contrato**

| Fecha | Número de acta | Descripción | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10-04-2025 | 1 | PRIMER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2024 | $ 28,263,712,421 | Grabado |
| 11-07-2025 | 2 | SEGUNDO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025 | $ 8,432,446,953 | Grabado |
| 22-10-2025 | 3 | TERCER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025 | $ 8,525,780,499 | Grabado |
| 17-06-2026 | 4 | CUARTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026 | $ 4,503,527,278 | Grabado |
| 18-11-2026 | 5 | QUINTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026 | $ 6,801,957,690 | Grabado |

**Lista de Remuneraciones**

| Descripción | Valor |
|---|---|
| **Valor Total de Remuneraciones** | |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| 1 | 0 |

**Observaciones Apoyo Técnico**

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE 2025<br>día 08 de sept de 2025 se firma acta de cronograma y seguimiento no. 1, aprobado por la interventoría H&V INGENIEROS ASOCIADOS SAS, justificado en las siguientes circunstancias expuestas por el contratista de obra CONSORCIO REDES DEL CAGUAN:<br>mediante radicado 2-2025-038578 del día 09-09-2025 se realiza Solicitud de aclaración a modificación contractual FAER GGC 1366 2024 (Radicado 1-2025-039686 del 11 de agosto de 2025)<br>mediante radicado No. 1-2025-047252 del 19 de septiembre de 2025se reciben aclaraciones por parte de ELECTROCAQUETA requiriendo modificación del Literal e de la CLÁUSULA SEXTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE RECURSOS y la CLÁUSULA OCTAVA - REMUNERACIÓN DEL | 01-10-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| OPERADOR DE RED, y el ANEXO No. 9 -PLAN DE PAGOS del contrato FAER GGC No. 1366 de 2024 | | | | | |
| AGOSTO 2025 ELECTROCAQUETA S.A E.S.P. realiza solicitud de modificación del Literal e de la CLÁUSULA SEXTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE RECURSOS y la CLÁUSULA OCTAVA - REMUNERACIÓN DEL OPERADOR DE RED del contrato FAER GGC No. 1366 de 2024 (Radicado 1-2025-039686 del 11 de agosto de 2025 | 01-10-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| JULIO 2025 JULIO 2025 ADMINISTRATIVO: ELECTROCAQUETA requirió el día 17-07-2025 la solicitud del primer pago por remuneración, sin embargo, al verificar las condiciones contractuales inicialmente establecida, se observa que es necesario realizar aclaraciones al clausulado mediante modificación. Se sostiene reunion virtual el día 25 -07-2025 para socializar el avance del proyecto entre representantes de ELECTROCAQUETA , MINISTERIO JURIDICO: FINANCIERO: ELECTROCAQUETA informa que ha realizado el pago a los contratistas derivados (Anticipo). TECNICO : ELECTROCAQUETA adelanta actividades de replanteo a través de los contratista derivados SOCIAL : ELECTROCAQUETA informa inconformismo de algunos usuarios beneficiarios de proyectos con SISFV (recursos FAZNI) que pretenden acceder también a la energización de sus viviendas a través de la red del presente proyecto FAER, a los que en las jornadas de socialización se les ha aclarado la opción de un solo proyecto | 21-09-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| JUNIO 2025 | 21-09-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| AMBIENTAL : El OR ELECTROCAQUETA SA ESP informa que el día 06 de junio de 2025 . CORMACARENA declaró la no necesidad de licencia ambiental para el presente proyecto. ADMINISTRATIVO: ELECTROCAQUETA comparte los moedlos de vallas informativas y se realizan observaciones por parte del Min Minas y Energia JURIDICO: ELECTROCAQUETA realiza modificaciones contractuales a sus contratos derivados. FINANCIERO: de acuerdo con informe de fiducia , se reciben los recursos por concepto de anticipo TECNICO : : ELECTROCAQUETA adelanta actividades de replanteo a través de u contratista derivado de obra e interventoria | | | | | CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| MAYO 2025 La interventoria del proyecto realizo la suscripción del Acta de inicio del Contrato de Obra No. CON25-13EC el dia 05 de mayo de 2025 con la firma CONSORCIO REDES DEL CAGUAN y cuyo objeto es : "CONSTRUIR REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CON MONTAJE DE SUBESTACIÓN 34.5 KV Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA ZONA RURAL DE LA CRISTALINA Y BAJO LOZADA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAER GGC No. 1366-2024." El contratista realizo actividades de socializacion del proyecto con los con el acompañamiento de la interventoria | 21-09-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| ABRIL 2025 El OR ELECTROCAQUETA SA ESP realizo la suscripción del Acta de inicio del Contrato de prestación de servicios No. CON25-12EC el dia 22 de abril con la firma H&V INGENIEROS | 21-09-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| ASOCIADOS correspondiente a las actividades de interventoria y cuyo objeto es : "PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACÓN DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO FAER GGC No. 1366-2024 EN LA ZONA RURAL DE LA CRISTALINA Y BAJO LOZADA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. " | | | | | |
| MARZO 2025<br>EL operador de red ELECTROCAQUETA SA ESP adelanto las Solicitudes públicas de ofertas paras las actividades relacionadas con la contratación de la obra y la interventoría asociada a la ejecución de actividades del contrato FAER GG 1362 2024, teniéndose los siguiente: El día 13 de marzo de 2025 el OR, ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. suscribe el contrato de obra CON 25-13 EC con la firma CONSORCIO REDES DEL CAGUAN El día 13 de marzo de 2025 el OR, ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. suscribe el contrato de obra CON 25-12 EC con la firma H&V INGENIEROS ASOCIADOS SAS | 21-09-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se sostiene reunion virtual el día viernes 25 de julio de 2025 para socializar el avance del proyecto entre representantes de ELECTROCAQUETA , MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | 16-09-2025 | | Alarma Apagada | acta de reunion 20250725 | ACTAS |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |

| Novedades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Novedad** | **Descripción** | **Fecha** | **Valor** | **Entidad que Investiga** | **Documento Tipo** |