Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-590-2020	**Etapa Contrato**	Entregado	**Fecha Informe**	01-10-2025	**Periodo Informe**	01-07-2025 – 30-09-2025
Departament	Guaviare	**Municipio**	Calamar	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Andres Mauricio Ruiz Molano	**Apoyo Jurídico**	Darcy Natalia Villa Blandon	**Supervisor**	Victor Jose Paternina Novoa		
Interventor	Consorcio Interventores De Colombia	**Fiducia**	NO APLICA	**Encargo Fiduciario**	NO APLICA				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INIDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DEL CALAMAR DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este contrato, El contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3001760	$ 309,200,979		13-04-2023	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001760	$ 77,300,245		13-04-2025	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001760	$ 565,543,945		13-04-2023	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001760	$ 309,200,979		13-04-2023	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001760	$ 77,300,245		13-04-2025	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001760	$ 565,543,945		13-04-2023	PREVISORA

Fecha de suscripción	24-10-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	09-11-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.(plazo a partir de la firma del contrato)	31-03-2021	10-04-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	31-03-2021	09-11-2022	%0.5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	08-05-2021	21-05-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificacion de usuarios.	22-05-2021	16-06-2021	%4	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	17-06-2021	16-08-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques	17-06-2021	16-08-2021	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares				
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el EnteTerritorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	17-06-2021	16-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	11-04-2021	14-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	15-04-2021	23-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	24-04-2021	30-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda,y suscripción de Actas de Inicio	01-05-2021	06-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentacion de cronograma de instalacion validado por la interventoria para aprobacion del Ministerio	07-05-2021	12-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráficos será acordado con el MINISTERIO.	12-05-2021	19-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	25-10-2021	27-11-2021	%1	%100
Etapa 2	Actividades o ítems relevantes desuministro y construcción.(Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención del IVA y lascapacitaciones a los usuarios)	28-11-2021	27-05-2022	%5	%100
Etapa 2	Orden de fabricación de equipos y materiales.	28-11-2021	03-12-2021	%1	%100
Etapa 2	Tramites de exención de IVA	28-11-2021	04-02-2022	%2	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta puerto Colombiano.	28-11-2021	04-02-2022	%1	%100
Etapa 2	Nacionalización de equipos	05-02-2022	20-02-2022	%5	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta el sitio de obra.	21-02-2022	13-05-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalación de sistemas	21-02-2022	13-05-2022	%45	%100
Etapa 2	Pruebas y puestas en funcionamiento	28-06-2022	12-07-2022	%10	%100
Etapa 2	Actas de avance de instalación, Actas de recibo individuales	28-06-2022	12-07-2022	%5	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el CONTRATISTA, INTERVENTORIA y MINISTERIO	13-07-2022	09-11-2022	%5	%0
Etapa 2	Acta de Terminación de la instalación entre MME, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA	13-07-2022	09-11-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	23-10-2032	**Fecha para liquidación contrato**	23-10-2032	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-590-2020-01	20-08-2021	modificación del Contrato FAZNI GGC No. 590 de 2020
GGC-590-2020-01	20-08-2021	modificación del Contrato FAZNI GGC No. 590 de 2020

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%85	**Retraso contrato**	%15
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista	24-06-2022 - 23-07-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se da aprobación del informe de interventoría para el contrato FAZNI-GGC-590-2	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%78.23	**Valor Total del Contrato**	$ 1,546,004,893	**Valor Total Pagado**	$ 1,209,480,874

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
27-08-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 463,072,975	Pagado
30-06-2022	2	Segundo desembolso	$ 102,470,970	Pagado
09-09-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2021	$ 102,470,970	Pagado
30-09-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2021	$ 102,470,970	Pagado
07-10-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2021	$ 102,470,970	Pagado
11-11-2022	6	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 336,524,020	Pagado
25-11-2022	7	Septimo desembolso vigencia 2022	$ 261,323,333	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se Proyecto certificación de cumplimiento y Acta de Terminación de la Etapa de Instalación con los ajustes sugeridos por los apoyos jurídicos, técnicos y financieros. Se realizo solicitud de aprobación de póliza de cumplimiento actualizada mediante radicado 3-2025-039373 de fecha 26 de septiembre de 2025.	01-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Acta de Terminación de la Etapa de Instalación se encuentran actualmente en revisión por parte del equipo técnico, jurídico y financiero de la Dirección de Energía Eléctrica, una vez se culmine la revisión de las	07-07-2025	30-06-2025	Alarma Apagada	2-2025-016681	ACTA DE TERMINACIÓN

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
mencionadas actas se remitirán con las observaciones y/o correcciones que surjan de esta, lo anterior con el fin de obtener los documentos definitivos, que deberán ser radicados ante el Grupo de Gestión Contractual del Ministerio para su revisión previa y continuar con el trámite de firma de la misma. Se realizo solicitud de ampliación de vigencias de pólizas a ENERGUAVIARE SA ESP mediante radicado 2-2025-016681 de fecha: 16 de mayo de-2025					
AOM: se está validando la clasificación de inventarios	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Obra Terminada 100%, Ya Se Hizo Visita, Ya Está Suscrita Acta De Recibo Y Entrega, Acta De Terminación De La Instalación Pendiente Devuelta Al Or Para Ajustes, Todos Los Desembolsos Realizados, Se Ejecutaron 78 De 82 Usuarios, Finalizó 9 De Noviembre De 2022	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Obra terminada 100%, Ya se hizo visita, ya está suscrita acta de recibo y entrega, acta de terminación de la instalación pendiente devuelta al OR para ajustes, todos los desembolsos realizados, se ejecutaron 78 de 82 usuarios, finalizó 9 de noviembre de 2022	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
endiente modificación contractual en gestión contractual cambiando el numero de usuarios de 82 a 78 usuarios.	06-12-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
endiente corrección por parte del apoyo a la supervisión del informe de supervisión Que La Interventoría Y Energuaviare PresentóLa Solicitud De Modificación De Usuarios Debido A Que Se Instalaron 78	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
SSFV De 82 SSFV.					
El 04 de julio del 2023 quedó publicada la modificación de la clausula cuarta sexto pago y clausula octava. Con el propósito de facturar el sexto pago por cumplimiento a cabalidad de todos los hitos de pago.	05-07-2023		Alarma Apagada	Memorando soliciutd otro sí No.4	ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato cuenta con el modelo de acta de terminación de la etapa de instalación con todos los documentos de acuerdo a lo estipulado en la clausula octava. Adjunto modelo de acta de terminación.	05-07-2023		Alarma Apagada	Acta de terminación contrato FAZNI-GGC-590-2	ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato FAZNI-GGC-590-20 se encuentra 100% terminado. La interventoría remitió los documentos de finalización del proyecto el pasado 09 de noviembre del 2023. Se cuentan con los siguientes documentos: 1) Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura Contrato FAZNI GGC No. 590 Firmada 2) Actas de capacitación, recibo y entrega. 3) Declaración de cumplimiento RETIE 4) Garantías generales equipos instalados. 5) Relación de usuarios instalados. 6) Protocolos de Prueba SSFVI. 7) Registro fotográfico Viviendas Instaladas V2. 8) Pólizas del Contrato FAZNI GGC No. 590 de 2020. 9) Acta de Avance de Instalación Contrato FAZNI GGC No. 590 de 2020 10) Actas de capacitación, recibo y entrega. 11) Garantias contrato de instalaciò. 12) INFORME FINAL CTO FAZNI GGC 590. 13) Planos de las unidades fotovoltaicas. 14)	03-04-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El 06/03/23 Se inician las actividades de creación de informe para pasar a GGC con la información de liquidación del contrato.	03-03-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Pendiente solicitud por parte	16-12-2022		Alarma Activa		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
del operador de red de corrección del pago 6 clausula 4. Que se cambie el requisito de acta de liquidación por Acta d einfraestructura. Esto por tratarse de un error en el contrato. De esta manera ya se puede cerrar la cuenta bancaria que sería el único requisito pendiente para completar el hito de liquidación del contrato.					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El 10/11/2022 Suscripción acta de terminación de la etapa de instalación contrato FAZNI GGC 590 de 2020 mediante radicado 1-2022-044783. Sin embargo no fué firmado porque el Acta de terminación no la firma el supervisor del contrato. Entonces en reunión sostenida se dió la consideración de que se va a evaluar el procedimiento a seguir mediante un informe técnico desde el grupo de supervisión.	30-11-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
04/10/22 Notificación finalización de actividades de instalación contrato FAZNI GGC 590 de 2020.el contratista ENERGUAVIARE S.A. E.S.P cumplió con todas y cada una de las actividades propuestas mediante el cronograma presentado por ellos y aprobado por nuestra parte, quedando pendiente la suscripción del Acta de terminación de la etapa de instalación entre las partes, entendiendo que se realizaron todas las gestiones correspondientes, pero que se hace necesario para suscribir esta última Acta, el informe final del contratista junto con las garantías individuales de los equipos instalados, información que ha sido solicitada en diferentes momentos al contratista. 19/10/22 La interventoría da Aceptación de Informe Mensual No. 13 (Mayo 2022) del Contrato FAZNI GGC 590 de 2020 mediante comunicado CIC-MME- GGC 590-2020-L5-129.	03-11-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo