Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-593-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	01-10-2025	**Periodo Informe**	01-07-2025 – 30-09-2025
Departament	Meta	**Municipio**	Mapiripán	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Andres Mauricio Ruiz Molano	**Apoyo Jurídico**	Camilo Andres Betancourt	**Supervisor**	Victor Jose Paternina Novoa		
Interventor	Consorcio Interventores De Colombia	**Fiducia**	NO APLICA	**Encargo Fiduciario**	NO APLICA				

Objeto del Contrato

: ?CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMIA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 538 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN?

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este contrato, el contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	1005596	$ 536,266,634	09-04-2021	13-07-2022	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001762	$ 2,145,066,535	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001762	$ 3,923,326,691	09-04-2021	22-03-2032	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001762	$ 536,266,634	09-04-2021	13-07-2025	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001762	$ 2,145,066,534	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001762	$ 536,266,634	09-04-2021	13-07-2025	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001762	$ 3,923,326,691	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	1005596	$ 536,266,634	09-04-2021	13-07-2022	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001762	$ 2,145,066,535	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001762	$ 3,923,326,691	09-04-2021	22-03-2032	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001762	$ 536,266,634	09-04-2021	13-07-2025	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001762	$ 2,145,066,534	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001762	$ 536,266,634	09-04-2021	13-07-2025	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001762	$ 3,923,326,691	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	24-03-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.(plazo a partir de la firma del contrato)	31-03-2021	10-04-2021	%0.5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar	31-03-2021	23-01-2023	%0.5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	11-05-2021	27-06-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificacion de usuarios.	21-07-2021	09-09-2021	%4	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	10-09-2021	20-10-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	10-09-2021	20-10-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el EnteTerritorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	10-09-2021	20-10-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	11-04-2021	13-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	14-04-2021	23-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	24-04-2021	30-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda,y suscripción de Actas de Inicio	01-05-2021	21-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentacion de cronograma de instalacion validado por la interventoria para aprobacion del Ministerio	21-07-2021	31-07-2022	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráficos será acordado con el MINISTERIO.	21-07-2021	31-07-2022	%1	%100
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	26-01-2022	27-01-2022	%1	%100
Etapa 2	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.(Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención del IVA y lascapacitaciones a los usuarios)	28-01-2022	25-09-2022	%5	%21.76
Etapa 2	Orden de fabricación de equipos y materiales.	28-01-2022	02-02-2022	%1	%100
Etapa 2	Tramites de extensión de IVA	03-02-2022	14-04-2022	%2	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta puerto Colombiano.	03-02-2022	14-04-2022	%1	%100
Etapa 2	Nacionalización de equipos	15-04-2022	05-05-2022	%5	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta el sitio de obra.	06-05-2022	13-09-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalación de sistemas	06-05-2022	13-09-2022	%45	%62
Etapa 2	Pruebas y puestas en funcionamiento	06-05-2022	13-09-2022	%10	%62
Etapa 2	Actas de avance de instalación, Actas de recibo individuales	14-09-2022	25-09-2022	%5	%60

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el CONTRATISTA, INTERVENTORIA y MINISTERIO	25-09-2022	23-01-2023	%5	%0
Etapa 4	Acta de terminación etapa de instalación	31-03-2021	24-03-2023	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-06-2032	**Fecha para liquidación contrato**	30-06-2032	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-593-2020-01	12-03-2021	modificación del Contrato FAZNI GGC No. 593 de 2020
GGC-593-2020-01	12-03-2021	modificación del Contrato FAZNI GGC No. 593 de 2020
GGC-593-2020-02	29-03-2022	Modificación clausula de garantías
GGC-593-2020-02	29-03-2022	Modificación clausula de garantías

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	509	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%63,19	**Retraso contrato**	%36,81
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%18	**Retraso obra**	%82

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%49.84	**Valor Total del Contrato**	$ 10,725,332,672	**Valor Total Pagado**	$ 5,345,256,891

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
27-08-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 3,212,595,041	Pagado
02-09-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2021	$ 710,887,283	Pagado
30-09-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2021	$ 710,887,283	Pagado
07-10-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2021	$ 710,887,283	Pagado
11-11-2022	5	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 2,334,594,249	Grabado
16-12-2022	6	Séptimo desembolso vigencia 2022	$ 2,334,594,249	Grabado
31-10-2022	7	Quinto desembolso vigencia 2021	$ 710,887,283	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se Proyecto certificación de cumplimiento y Acta de	01-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Terminación de la Etapa de Instalación con los ajustes sugeridos por los apoyos jurídicos, técnicos y financieros. Se realizo solicitud de aprobación de póliza de cumplimiento actualizada mediante radicado 3-2025-039332 de fecha 26 de septiembre de 2025.					TECNICAS GARANTIZADAS
El Acta de Terminación de la Etapa de Instalación se encuentran actualmente en revisión por parte del equipo técnico, jurídico y financiero de la Dirección de Energía Eléctrica, una vez se culmine la revisión de las mencionadas actas se remitirán con las observaciones y/o correcciones que surjan de esta, lo anterior con el fin de obtener los documentos definitivos, que deberán ser radicados ante el Grupo de Gestión Contractual del Ministerio para su revisión previa y continuar con el trámite de firma de la misma. Se realizo solicitud de ampliación de vigencias de pólizas a ENERGUAVIARE SA ESP mediante radicado 2-2025-021690 de fecha: 13 de junio de-2025, y aclaración de posibles operadores para actividades de AOM	08-07-2025		Alarma Apagada	2-2025-021690	AMPLIACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
AOM: se está validando la clasificación de inventarios	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Obra Terminada 100%, Ya Se Hizo Visita, Ya Está Acta De Recibo Y Entrega, Acta De Terminación De La Instalación Pendiente Devuelta Al Or Para Ajustes, Todos Los Desembolsos Realizados, Finalizó 23 De Marzo De 2023	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Obra terminada 100%, Ya se hizo visita, ya está acta de recibo y entrega, acta de terminación de la instalación	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
pendiente devuelta al OR para ajustes, todos los desembolsos realizados, finalizó 23 de marzo de 2023					
Se dió aval del grupo financiero para tramitar el pago cuarto etapa de instalación con vigencia expirada 2021.	06-12-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se solicitud CDP y RP para el pago cuarto etapa de instalación del vigencia expirada del 2021. Además se facturó el quinto pago etapa de instalación.	08-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se solicitó modificación de la clausula cuarta - sexto pago para cambiar el requisito acta de terminación de la etapa de instalación por acta de recibo de infraestructura además de modificar la clausula octava para excluir el doc. cierre de cuenta bancaria.	05-07-2023		Alarma Apagada	informe de supervisión modificación clausula cuarta y octava	INFORMES DE SUPERVISÓN
El 15 de marzo 2023 se reporta un avance por parte de la interventoría de 84,04%. Se recibirá por parte del Ministerio la obra en la semana del 10 al 17 de abril del 2023. La obra se encuentra ejecutada en su 100%. pendiente revisión documental para llevar a cabo el acta de recibo de infraestructura.	04-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizaron por parte de la interventoría los siguientes radicados a Energuaviare: 01032023 Radicado MME#1-2023-009147 Requisitos para recibo de las instalaciones y suscripción del Acta de Terminación de Etapa de Instalación – Contrato FAZNI GGC No. 593 de 2020. 23022023 Radicado MME # 1-2023-008044 Reiteración No. 2 solicitud de presentación de actas de entrega a usuarios y soporte de cumplimiento al Anexo 3 del contrato. 15022023 Radicado MME # 1-2023-006473 Reiteración solicitud de presentación de actas de entrega a usuarios y soporte de cumplimiento al Anexo 3 del contrato.	02-03-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Solicitud presentación de actas de entrega a usuarios y soporte de cumplimiento al Anexo 3 del contrato . El contrato se encuentra en ejecución. a la fecha 03 demarzo hay 450 usuarios de 538 usuarios. La interventoría se encuentra recibiendo las instalaciones. El contrato tiene fecha de vencimiento del 24 de marzo del 2023.					
30 nov-22 Radicado 1-2022-047726 revisión del informe de avance de instalación al 20% de los usuarios y anexos. 28 nov-22 Rad. 1-2022-047334 Acta de avance de instalación no.1 contrato FAZNI GGC no. 593 de 2020 23 de noviembre con radi. 1-2022-046540 aval a solicitud de modificacion contractual contrato fazni ggc 593 de 2020	16-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de octubre se realizaron actividades administrativas y de transporte de equipos desde Buenaventura hasta la bodega en San Jose del Guaviare. Se realizo la ejecución de 50 sistemas solares fotovoltaicos, sin entregar finalmente al usuario. El proyecto se encuentra en estado crítico de ejecución. Se evidencia falta de material en sitio. Se solicitó a Energuaviare un plan de acción inmediato para finalizar el 60% de ejcución para el mes de noviembre del 2022. Se realizo el transporte de equipos desde la bodega en San Jose del Guaviare a bodega de Mapiripan	03-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**