Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-645-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	01-10-2025	**Periodo Informe**	01-07-2025 – 30-09-2025
Departament	Caquetá	**Municipio**	Milán	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Andres Mauricio Ruiz Molano	**Apoyo Jurídico**	Kelly Michelle Orozco	**Supervisor**	Victor Jose Paternina Novoa		
Interventor	Consorcio Interventoria Fazni Pi	**Fiducia**	NO APLICA	**Encargo Fiduciario**	NO APLICA				

Objeto del Contrato

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLES FNCR, UBICADAS EN EL RESGUARDO INDIGENA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE MILÁN DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Alcance del Contrato

DISEÑO SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLES FNCER, UBICADAS EN EL RESGUARDO INDIGENA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE MILÁN, DPTO DEL CAQUETÁ

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3001733	$ 219,165,083	17-02-2021	30-07-2023	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001733	$ 401,104,977	17-02-2021	30-07-2023	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001733	$ 54,791,271	17-02-2021	30-07-2025	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	1005544	$ 181,705,200	17-02-2021	30-07-2022	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001733	$ 219,165,083	17-02-2021	30-07-2023	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001733	$ 401,104,977	17-02-2021	30-07-2023	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001733	$ 54,791,271	17-02-2021	30-07-2025	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	1005544	$ 181,705,200	17-02-2021	30-07-2022	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	1005544	$ 232,000,000	16-01-2024	28-09-2023	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001733	$ 219,165,083	16-01-2024	28-09-2026	PREVISORA

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	31-12-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria. (plazo 15 días a partir de la firma del contrato)	31-03-2021	10-04-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	10-04-2021	15-05-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	10-04-2021	08-08-2021	%0.5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) y acta de verificación de usuarios	10-04-2021	08-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	10-05-2021	09-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	10-05-2021	09-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	10-05-2021	09-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	10-05-2021	09-07-2021	%2	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	10-05-2021	09-07-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	12-04-2021	11-06-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	11-06-2021	26-06-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	26-06-2021	11-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	11-07-2021	18-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentación de cronograma de instalación validado por la interventoría para aprobación del MINISTERIO	18-07-2021	07-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	18-07-2021	07-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	07-08-2021	28-08-2021	%1	%100
Etapa 2	Compra de equipos, nacionalización y recepcion de equipos	28-08-2021	21-11-2021	%10	%100
Etapa 2	Trámite de exención de IVA	22-10-2021	21-11-2021	%5	%100
Etapa 2	Ensambles	21-11-2021	21-12-2021	%13	%100
Etapa 2	Transporte	01-12-2021	31-12-2022	%13	%100
Etapa 2	Construcción Instalaciones eléctricas internas	21-09-2022	26-10-2022	%13	%100
Etapa 2	Instalación Soluciones Solares Fotovoltaicas	26-09-2022	05-11-2022	%13	%100
Etapa 2	Pruebas y puesta en servicio	28-10-2022	07-11-2022	%5	%100
Etapa 2	Capacitaciones a usuarios	28-10-2022	08-11-2022	%6	%100
Etapa 2	Actas de Avance de Instalación, Actas de Recibo Individuales.	01-10-2022	10-12-2022	%5	%100
Etapa 2	Acta de Recibo y Entrega de la	11-12-2022	15-12-2022	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	Infraestructura entre el CONTRATISTA, interventoría y MINISTERIO				
Etapa 2	Acta de Terminación de Instalación el CONTRATISTA, interventoría y MINISTERIO	16-12-2022	31-12-2024	%1	%0

Fecha de terminación del contrato	30-03-2032	**Fecha para liquidación contrato**	30-03-2032	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-645-2020-01	25-08-2021	Modificar CLÁUSULA SEXTA ? IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	60	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%99	**Retraso contrato**	%1
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista	16-12-2023 - 31-12-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	1.) El contrato se encuentra 100% instalado y operando bajo la supervisión de ELECTROCAQUETÁ una vez fue suscrita el acta de recibo y entrega de la infraestructura. 2.) El contrato se encuentra pago en su totalidad sin pendientes.	**Acciones a realizar – último informe**	1.) Se encuentra pendiente la suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación. 2.) La contratista no ha entregado en su totalidad la documentación para suscribir el acta de terminación de la etapa de instalación. 3.) El contrato se encuentra en un posible incumplimiento, debido a que el plazo límite para la suscripción

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%56.49	**Valor Total del Contrato**	$ 1,095,825,415	**Valor Total Pagado**	$ 619,000,611

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
28-10-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 ANTICIPO DEL 50%	$ 328,470,642	Pagado
12-11-2021	2	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 72,632,492	Pagado
26-11-2021	3	SEGUNDO DSEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 72,632,492	Pagado
15-12-2021	4	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 72,632,492	Pagado
30-12-2022	5	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 72,632,492	Pagado
17-03-2022	6	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 238,412,402	Grabado
14-04-2022	7	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 238,412,402	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
2	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se Proyecto certificación de cumplimiento y Acta de Terminación de la Etapa de Instalación con los ajustes sugeridos por los apoyos jurídicos, técnicos y financieros. Se firma certificado de cumplimiento el día 08 de septiembre de 2025 y se inicia el tramite de firmas del acta de terminación de la etapa de instalación.	01-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Acta de Terminación de la Etapa de Instalación se encuentran actualmente en revisión por parte del equipo técnico, jurídico y financiero de la Dirección de Energía Eléctrica, una vez se culmine la revisión de las mencionadas actas se remitirán con las observaciones y/o correcciones que surjan de esta, lo anterior con el fin de obtener los documentos definitivos, que deberán ser radicados ante el Grupo de Gestión Contractual del Ministerio para su revisión previa y continuar con el trámite de firma de la misma. Se realizo solicitud de ampliación de vigencias de pólizas a ELECTROCAQUETA mediante radicado 2-2025-024069 de Fecha: 27-06-2025	07-07-2025	30-06-2025	Alarma Activa	2-2025-024069	AMPLIACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
AOM: se está validando la clasificación de inventarios	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contratista remitió de nuevo el acta de Terminación de la Etapa de instalación, en proceso de revisión por parte del Ministerio	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Venció 31/12/2023 Ejecutado obra al 100%, ya se desembolsó todo, acta de entrega de infraestructura firmada, PENDIENTE acta de finalización de la etapa de construcción devuelta al OR para ajustes	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se valida la totalidad de ajustes al diseño solicitados por el contratista, Se prorroga el contrato mediante Otrosí 11 hasta el 31 de diciembre de 2023, el contratista está reuniendo la información para el acta de recibo y entrega de la infraestructura, y la documentación para el acta de terminación de la etapa de instalación	05-12-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se valida la totalidad de ajustes al diseño solicitados por el contratista, Se prorroga el contrato mediante Otrosí 11 hasta el 31 de diciembre de 2023, el contratista está reuniendo la información para el acta de recibo y entrega de la infraestructura, y la documentación para el acta de terminación de la etapa de instalación	05-12-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en agosto Se planea visita de recibo con la contraloria del 18 al 22 de septiembre. • El día 29 de junio el IPSE dio respuesta ante la solicitud mediante radicado IPSE-20231420014941 encontrándose FAVORABLES 4 cambios y 3 NO FAVORABLES •	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en junio 60 Usuarios atendidos, lo cual se encuentran completamente instalados y energizados, se encuentra pendiente gestión documental completa por parte de las contratistas para que sean recibidas a cabalidad por interventoría y su respectiva validación en campo.	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se han atendido 56 usuarios los cuales se encuentran completamente instalados y energizados, se encuentra pendiente gestión documental para que sean	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
recibidas a cabalidad por interventoría. Se envió solicitud de concepto técnico al IPSE sobre ajustes sin obtener respuesta * Pendiente aval del IPSE correspondiente a la sustitución de 11 usuarios y cambio de 2 usuarios. * Pendiente presentar soportes completos del estudio técnico y financiero que componen el contrato FAZNI GGC 646 de 2020.					

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**