Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-648-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	01-10-2025	**Periodo Informe**	01-07-2025 – 30-09-2025
Departament	Guaviare	**Municipio**	El Retorno	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Andres Mauricio Ruiz Molano	**Apoyo Jurídico**	Darcy Natalia Villa Blandon	**Supervisor**	Victor Jose Paternina Novoa		
Interventor	Consorcio Interventores De Colombia	**Fiducia**	NO APLICA	**Encargo Fiduciario**	NO APLICA				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INIDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DEL RETORNO DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este contrato, El contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3001761	$ 801,539,849		13-04-2025	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001761	$ 801,539,849		13-04-2025	PREVISORA

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	30-12-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	09-11-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.(plazo a partir de la firma del contrato)	31-03-2021	10-04-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar	31-03-2021	09-11-2022	%0.5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	08-05-2021	21-05-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificación de usuarios.	22-05-2021	16-06-2021	%4	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	17-06-2021	16-08-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	17-06-2021	16-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	17-06-2021	16-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de	11-04-2021	14-04-2021	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	contratación de contrato de obra / suministro				
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	15-04-2021	23-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	24-04-2021	30-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	01-05-2021	06-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentación de cronograma de instalación validado por la interventoría para aprobación del Ministerio	07-05-2021	12-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráficos será acordado con el MINISTERIO.	13-05-2021	20-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	25-10-2021	27-11-2021	%1	%100
Etapa 2	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.(Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención de IVA y las capacitaciones a los usuarios)	28-11-2021	27-05-2022	%5	%85
Etapa 2	Orden de fabricación de equipos y materiales.	28-11-2021	03-12-2021	%1	%100
Etapa 2	Tramites de extensión de IVA	28-11-2021	04-02-2022	%2	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta puerto Colombiano.	28-11-2021	04-02-2022	%1	%100
Etapa 2	Nacionalización de equipos	05-02-2022	20-02-2022	%5	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta el sitio de obra.	21-02-2022	13-05-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalación de sistemas	21-02-2022	13-05-2022	%45	%100
Etapa 2	Pruebas y puestas en funcionamiento	13-06-2022	28-06-2022	%10	%100
Etapa 2	Actas de avance de instalación, Actas de recibo individuales	28-06-2022	12-07-2022	%5	%100
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el CONTRATISTA, INTERVENTORIA y MINISTERIO	13-07-2022	09-11-2022	%5	%0
Etapa 2	Acta de Terminación de la instalación entre MME, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA	13-07-2022	09-11-2022	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	23-10-2032	**Fecha para liquidación contrato**	23-10-2032	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-648-2020-01	31-08-2021	Se modificó la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato FAZNI GGC No. 648 de 2020, frente a las garantías durante la etapa previa y de instalación

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

		actual					
Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%89,25	**Retraso contrato**	%10,75		
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100		
Ultimo informe Constratista	24-07-2022 - 22-08-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se da aprobación del informe de interventoría para el contrato FAZNI-GGC-590-2	**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%78.23	**Valor Total del Contrato**	$ 1,301,602,661	**Valor Total Pagado**	$ 1,018,278,488

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
15-09-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 389,867,471	Pagado
30-03-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2021	$ 86,271,711	Pagado
16-09-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2021	$ 86,271,711	Pagado
30-09-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2021	$ 86,271,711	Pagado
07-10-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2021	$ 86,271,711	Pagado
27-10-2022	6	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 283,324,174	Pagado
25-11-2022	7	Septimo desembolso vigencia 2022	$ 283,324,174	Facturado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se Proyecto certificación de cumplimiento y Acta de Terminación de la Etapa de Instalación con los ajustes sugeridos por los apoyos jurídicos, técnicos y financieros. Se realizo solicitud de aprobación de póliza de cumplimiento actualizada mediante radicado 3-2025-039325 de fecha 26 de septiembre de 2025.	01-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Acta de Terminación de la Etapa de Instalación se encuentran actualmente en revisión por parte del equipo técnico, jurídico y financiero de la Dirección de Energía Eléctrica, una vez se culmine la revisión de las mencionadas actas se remitirán con las observaciones y/o correcciones que surjan de esta, lo anterior con el fin de obtener los documentos definitivos, que deberán ser	07-07-2025	30-06-2025	Alarma Apagada	2-2025-016683	ACTA DE TERMINACIÓN

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
radicados ante el Grupo de Gestión Contractual del Ministerio para su revisión previa y continuar con el trámite de firma de la misma. Se realizo solicitud de ampliación de vigencias de pólizas a ENERGUAVIARE SA ESP mediante radicado 2-2025-016683 de fecha: 16 de mayo de-2025					
AOM: se está validando la clasificación de inventarios	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Obra Terminada 100%, Ya Se Hizo Visita, Ya Está Acta De Recibo Y Entrega, Acta De Terminación De La Instalación Pendiente Devuelta Al Or Para Ajustes, Todos Los Desembolsos Realizados, Finalizó 9 De Noviembre De 2022	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Obra terminada 100%, Ya se hizo visita, ya está acta de recibo y entrega, acta de terminación de la instalación pendiente devuelta al OR para ajustes, todos los desembolsos realizados, finalizó 9 de noviembre de 2022	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contestaron de gestion contractual más subsanaciones en el borrador del acta de terminación y un informe de supervisión avalando los anexos	06-12-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se Solicitó Modificación De La Clausula Cuarta - Sexto Pago Para Cambiar El Requisito Acta De Terminación De La Etapa De Instalación Por Acta De Recibo De Infraestructura Además De Modificar La Clausula Octava Para Excluir El Doc. Cierre De Cuenta Bancaria.	05-07-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En marzo del 2023 Se remitió por parte del apoyo a la supervisión del MME concepto técnico para que GGC suscriba acta de	04-04-2023		Alarma Apagada	Concepto técnico para obtener acta de liquidación Contrato FAZNI-GGC-648-2	INFORMES DE SUPERVISÓN

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
terminación de la etapa de instalación. En este momento se encuentra en revisión del área financiera. El contratista Energuaviare presentó a cabalidad todos los documentos de acuerdo a lo solicitado en la clausula octava del contrato.					
El 06 de marzo del 2023 se procedera a realizar el informe de liquidación a GGC	03-03-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
10 Nov-22 Rad. 1-2022-044822 Acta de terminación de la etapa de instalación del Contrato FAZNI GGC No. 648 de 2020 . Pendiente cierre de cuenta bancaria para completar el hito de liquidación del contrato. El operador Energuaviarfe debe solicitar modificación en la clausula cuarta debido a un error del contrato. Cambiar requisito acta de liquidación por acta de recibo e infraestructura y así de esta manera presentar el requisito pendiente para solicitar al MME se formalice la liquidación del contrato.	16-12-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
09/11/22 mediante radicado No.1-2022-044719 Suscripción acta de terminación de la etapa de instalación contrato FAZNI GGC 648 de 2020. Sin emabrgo, no fué firmada porque venía para firmar el supervisor del contrato. Pendiente definir por parte del MME las indicaciones y modelo de informe o acta a firmar y elñ funcionario que da dicha aprobación.	30-11-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**