Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-740-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	01-10-2025	**Periodo Informe**	01-07-2025 – 30-09-2025
Departament	Caquetá	**Municipio**	Puerto Rico	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	69+71	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Andres Mauricio Ruiz Molano	**Apoyo Jurídico**	Kelly Michelle Orozco	**Supervisor**	Victor Jose Paternina Novoa		
Interventor	Consorcio Fazni Integral 2020	**Fiducia**	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	**Encargo Fiduciario**	395239				

Objeto del Contrato

Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto ?CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN 21 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ? del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas ? FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN 21 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	65-44-10117939	$ 1,755,903,582	13-03-2020	06-11-2022	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-10117939	$ 438,975,896	13-03-2020	05-06-2020	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-10117939	$ 2,633,855,374	13-03-2020	06-05-2021	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	65-40-10106026	$ 438,975,896	13-03-2020	06-05-2020	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-10117939	$ 1,755,903,582	13-03-2020	06-11-2022	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-10117939	$ 438,975,896	13-03-2020	05-06-2020	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-10117939	$ 2,633,855,374	13-03-2020	06-05-2021	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	65-40-10106026	$ 438,975,896	13-03-2020	06-05-2020	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-10117939	$ 1,755,903,542	26-12-2022	02-06-2025	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-10117939	$ 4,389,758,956	26-12-2022	02-12-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-10117939	$ 438,975,896	26-12-2022	02-06-2023	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	65-40-10105026	$ 438,975,896		02-12-2022	Seguros del Estado S.A.

Fecha de	25-11-2020	**Fecha acta de**	25-11-2020	**Fecha de terminación de**	05-05-2022

suscripción		inicio		administración de recursos o terminación de instalación	

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	25-11-2020	03-12-2020	%0.94	%0
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	25-11-2020	25-12-2020	%0.94	%0
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	25-11-2020	04-04-2021	%0.94	%0
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican).	25-11-2020	04-04-2021	%0.94	%0
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	14-01-2021	14-04-2021	%0.94	%0
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	25-11-2020	14-04-2021	%0.94	%0
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	14-01-2021	14-04-2021	%0.94	%0
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	14-01-2021	14-04-2021	%0.94	%0
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	14-01-2021	14-04-2021	%0.94	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de suministro y contrato de instalación	25-11-2020	13-02-2021	%0.94	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	13-02-2021	28-02-2021	%0.94	%0
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	28-02-2021	15-03-2021	%0.94	%0
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y de instalación, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	15-03-2021	22-03-2021	%0.94	%0
Etapa 1	Presentacion de cronograma de instalación aprobado al Ministerio	22-03-2021	05-06-2021	%0.94	%0
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	14-04-2021	24-04-2021	%0.94	%0
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	22-03-2021	21-04-2021	%0.9	%0
Etapa 2	Compra de equipos, nacionalización y recepción de equipos	24-04-2021	01-09-2021	%10	%0
Etapa 2	Tramite de exención de IVA	22-08-2021	21-10-2021	%10	%0
Etapa 2	Ensambles	01-09-2021	31-10-2021	%10	%0
Etapa 2	Transporte	16-09-2021	15-11-2021	%10	%0
Etapa 2	Instalación	16-09-2021	13-02-2022	%10	%0
Etapa 2	Pruebas y puesta en servicio	06-10-2021	15-04-2022	%10	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Capacitaciones a usuarios	16-09-2021	23-02-2022	%10	%0
Etapa 2	Acta de recibo de Instalación– Interventoría	15-04-2022	05-05-2022	%15	%0

Fecha de terminación del contrato	24-06-2028	**Fecha para liquidación contrato**	24-06-2028	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	8	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-740-2019-02	17-12-2021	Solicitud relacionada con el Otrosí No. 2 al Contrato FAZNI GGC 740 de 2019.
GGC-740-2019-01	16-12-2020	Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto ?CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN 21 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ? del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas ? FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura
GGC-740-2019-04	10-09-2021	Otrosì 4 Se aclara el literal a y b del numeral 3.7 Plazo del contrato de acuerdo a lo establecido en el literal a) numeral 8.12.
GGC-740-2019-06	28-02-2022	Otrosì 6 Se prórroga el plazo de la etapa de instalación hasta 5 de mayo de 2022 y se modifica el anexo 2 cronograma.
GGC-740-2019-05	23-11-2021	Otrosí 5 Modificar y adicionar los párágrafos primero y segundo al capítulo IV "Aspectos económicos del contrato".
GGC-740-2019-03		Solicitud de prórroga etapa de instalación
GGC-740-2019-03		Solicitud de prórroga etapa de instalación
GGC-740-2019-07	19-05-2023	Memorando para solicitud de aclaración y prórroga

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%100
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 8,779,517,912	**Valor Total Pagado**	$ 8,779,517,912

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
24-12-2020	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 4,389,758,956	Pagado
31-12-2021	2	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SEGUNDO DESEMBOLOS VIGENCIA 2019 2020	$ 161,108,690	Pagado
15-12-2021	3	SEGUNDO TERCERO Y CUARTO ETAPA PREVIA E INSTALACION VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 2,536,863,810	Pagado

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
23-09-2022	4	sexto y séptimo pago vigencia 2021 - DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 5	$ 1,691,786,456	Pagado
18-11-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2021	$ 845,893,228	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se Proyecto certificación de cumplimiento y Acta de Terminación de la Etapa de Instalación con los ajustes sugeridos por los apoyos jurídicos, técnicos y financieros. Se realizo solicitud de aprobación de póliza de cumplimiento actualizada mediante radicado 3-2025-037529 de fecha 12 de septiembre de 2025.	01-10-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Acta de Terminación de la Etapa de Instalación se encuentran actualmente en revisión por parte del equipo técnico, jurídico y financiero de la Dirección de Energía Eléctrica, una vez se culmine la revisión de las mencionadas actas se remitirán con las observaciones y/o correcciones que surjan de esta, lo anterior con el fin de obtener los documentos definitivos, que deberán ser radicados ante el Grupo de Gestión Contractual del Ministerio para su revisión previa y continuar con el trámite de firma de la misma. Se realizo solicitud de diligenciamiento y envío del Formato de Informe de AOM con radicado No. 2-2025-018637 de fecha: 27-05-2025	08-07-2025	30-06-2025	Alarma Apagada	2-2025-018637	ACTA DE TERMINACIÓN
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC, en tramite de suscripción acta de recibo y entrega y en tramite desembolso vl0	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Plazo De Ejecución Vencido Desde El 2/12/2022, Proyecto Terminado Y Recibido Por El Mme, Pendiente Suscripción Del Acta De Recibo Y Entrega De Infraestructura Y Acta De Terminación De La Etapa De Instalación revisada por la parte técnica, en revisión jurídica, Pendiente Último Desembolsos En Trámite en revisión financiera	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Plazo de ejecución vencido desde el 2/12/2022, proyecto terminado y recibido por el MME, pendiente suscripción del Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura y Acta de Terminación de la etapa de Instalación, pendiente último desembolsos en trámite	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**